INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE LA PLANADA DE AVIRAMA Y SECTORES ALEDAÑOS, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 116-2023
CONTRATISTA: ING JAIR LOPEZ ROJAS
PERIODO INFORME: JULIO DE 2024
Fecha de Informe: 23 JULIO DE 2024


SEGUIMIENTO OBRA – Actas de visita

Fecha: 26 de junio de 2024 Contrato 116-2023 –(Establecimiento de salud de La Planada de Avirama, *municipio de Páez*: Contratista: JAIR LOPEZ ROJAS***)***

Planada de Avirama, municipio de Páez .Se realiza visita técnica a la obra con el ingeniero de la oficina de auditoría interna de la Corporación Nasa Kiwe, en compañía de la ingeniera residente de la Obra. Se hace aclaración que la obra finalizó el 3 de junio de 2024 y fue entregada a la comunidad el 6 de junio de 2024 dejando constancia en la respectiva acta de entrega y en el informe final del comité de veeduría. Se hace un recorrido general al establecimiento y se hace observación de realizar aseo en algunas áreas en las cuales se presenta residuos de pintura en guarda escoba, marcos y tablero eléctrico. Observación de una humedad encontrada en la parte baja del muro del eje 7” en la cocineta, para lo cual se tiene como posible causa al manejo de aguas de lavado que se hace en un lote vecino continuo a la edificación construida, situación de conocimiento de la comunidad beneficiada del proyecto para que se tomen los correctivos necesarios. Por otra parte, respecto a la solicitud del auditor de la bitácora de obra, se alude que está se encuentra en la oficina de la corporación en Popayán la cual fue entregada por el contratista una vez finalizaron las actividades de la obra y está disponible para las revisiones pertinentes. Adicionalmente se pudo verificar la corrección de las observaciones dejadas en visita anterior del ingeniero de la auditoría. Queda el compromiso por parte del Contratista para que subsanen las observaciones respecto a los aspectos de aseo solicitadas en esta visita.

NOTA: Este contrato se encuentra en proceso de liquidación: ejecución y revisión de planos récord.



PLAN DE TRABAJO Y AVANCES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS A 23 DE JULIO DE 2024

AVANCE DE OBRA

PROYECTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Contrato de obra No. 116 de 2023: Construcción del establecimiento de salud para la localidad de la planada de Avirama y sectores aledaños, resguardo de Avirama, municipio de Páez, departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	*99%*	*100%*	*80%*	*93%*	*99%*	*100%*	*100%*
	EJECUTADO (%)	*58.2%*	*65%*	*73%*	*83%*	*97%*	*100%*	*EN LIQUIDACION*

Nota : Contrato en proceso de liquidación.

Vo. Bo.

Ing. CARLOS ENRIQUE BELTRAN VIDAL
Apoyo a la Supervisión Corporación Nasa Kiwe

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico