FECHA Viernes 02 de noviembre de 2023
CLIMA DESPEJADO
PERSONAL 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero 1 Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes
ACTIVIDAD
- Se hacen labores de excavación en el que tenemos material granular en los caissons 4 y 6
- Se hace localización de los caissons faltantes con ayuda de topografía

Personal interventoría: (1) Residente Interventoría, (1) Profesional SST.

Los interventores

FECHA Viernes 03 de noviembre de 2023
CLIMA Nublado (Lluvia de 12:00m a 1:00PM)
PERSONAL 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topografo 1 Cadenero 1 Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes
ACTIVIDAD
- Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado de un anillo (1m) en el caisson 6, en el 9no anillo
- Se hacen labores de excavación en caisson 4
- Se encuentra material granular en las excavaciones.

Personal interventoría: (1) Residente Interventoría, (1) Profesional SST

Los interventores

FECHA Sabado 04 de noviembre de 2023
CLIMA Lluvioso
PERSONAL 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Maestro de obra, 1 oficial, 4 ayudantes
ACTIVIDAD
- Por motivos de lluvia que se presentaron desde la madrugada, aumentando el caudal del rio, se hace imposible ejecutar labores, ya que por el crecimiento del rio se ve impedido el acceso a los caissons

Personal interventoría: (1) Residente obra, (1) Profesional SST.

Los interventores

Powered by CamScanner

FECHA	DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA	
PERSONAL	1 CELADOR
ACTIVIDAD	No se ejecutan labores
	RA interventor
FECHA	LUNES FESTIVO 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA	
PERSONAL	1 CELADOR
ACTIVIDAD	No se ejecutan labores
	RA interventor
FECHA	MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA	SOLEADO.
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD	· Se hacen labores de excavación del noveno (9no) anillo del caisson 6 · Se hacen labores de excavación, armado de acero, encofrado y vaciado en septimo (7mo) anillo del Caisson 4 (1ro). · Se encuentra material granular en las excavaciones Personal interventoría (c) Personal interventoría (l) Profesional SST. RA interventor
FECHA	MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLIMA	
PERSONAL	1 INGENIERO RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 OFICIAL, 4 AYUDANTES
ACTIVIDAD	· Se hacen labores de excavación del octavo (8vo) anillo de excavación del caisson 4. · Se hacen labores de excavación del noveno (9no) anillo, ademas se hace armado de acero; encofrado y vaciado · Se encuentra material granular en las excavación. Personal interventoría (c) Personal interventoría en el SST. Res interventor

Powered by CamScanner

Fecha: Jueves 9 de noviembre 2023

Clima: Personal interviniente: (1) Residente Interventor (1) SST Profesional

Personal: Ing Residente (1); Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro oficial (1); ayudantes (5); cadenero (1).

Actividad: Se realiza la excavación de los 50 cm faltantes en los caissons 2 y 3 para llegar a la profundidad establecido para los nuevos diseños

-En el caissons 6 se llega a los 5mt quedando pendiente bajar 50cm., se continua con la excavación del caisson 4 para llegar a los 6mt

Res Interventor

Fecha: Viernes 10 de noviembre 2023.

Clima: Mañana en la tarde Personal interventor (1) Residente Interventor (1) Profesional SST

Personal: Ing Residente (1); Profesional SST (1); Topografo (1); cadenero (1); Maestro general (1); oficial (1) ayudantes (5) vigilante (1).

Actividad: - Caisson 6 se funde e instalan acero para llegar a la cota 6mt; Caisson 4 se funde e instalan acero para llegar a la cota 6mt. se realiza replanteo con la interventoria segun nuevo diseño y se replantea remembrar los caissons de acuerdo al ajuste.

Gerente Proyecto

Res Interventor

Fecha: Sabado 11 de noviembre 2023.

Clima: Soleado Personal interventor (1) Res de Interventor (1); SST Profesional

Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topografia (1) cadenero (1); Maestro General (1); Oficial (1) ayudantes (5) vigilante (1).

Actividad: Se realiza replanteo para los siguientes caissons 5 se realiza excavación de materiales y solicitud de dallas

Gerente Proyecto

Res Interventor

Fecha: Lunes 13 de noviembre 2023

Dia festivo

Powered by CamScanner

Viernes 17 de noviembre 2023
Clima Soleado Personal Interventora: (1) Residente Interventor (1) Profesional SST
Personal: Ing. Residente (1); profesional SST (1); Topografo (1) cadenero (1); Maestro (1) oficial (1) ayudante (3). vigilante (1).
Actividades se amarra el acero en el caisson 4 para el anillo 9 y se funde y se disminuye el rendimiento a la espera una directriz por revisión de los diseños

Fecha: Sabado 18 de noviembre 2023
Clima Soleado Personal: Interventora: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST.
Personal: Ing. Residente (1); profesional SST (1); Topografo (1) cadenero (1) Maestro general (1) oficial (1) ayudante (5) vigilante (1)
Actividades: se realiza aseo a la obra en general y queda la zona de almacenamiento de material inventario y revisión de la localización de los caisson en ejecución

Fecha: Domingo 19 de noviembre 2023.
No se labora.

Fecha Lunes 20 de noviembre 2023 - Personal Interventor (1) Residente Interventor (1) Prof SST.
Clima Mañana: soleado Tarde: fuertes lluvias
Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topografo (1). Cadenero (1); Maestro (1) oficial (1) ayudante (4) vigilante (1)
Actividades se realiza la excavación en el caisson 5 anillo 3 se culmina la labor se corta el acero vertical y los flejes circulares se amarran y se funde en la tarde por las lluvias no se logro realizar mas actividades

Powered by CamScanner

Fecha. Martes 21 de noviembre 2023.
Clima: Soleado Personal Interventor: Residente Interventor (1); Profesional SST (1)
Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Maestro General (1) oficial (1); Topografo (1) Cadenero (1); ayudante (4) Vigilante (1)
Actividades: Se culminaron las excavaciones de los caissons 5. para el anillo 4 y se amarra el acero y se funde Culminamos excavaciones caissons 12 para el anillo 3 se amarra el acero y se funde. y se hace cruce en la obra.

Fecha Miercoles 22 de noviembre 2023
Clima Soleado Personal Interventor: Residente Interventor (1); Profesional SST (1)
Personal Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Maestro General (1) oficial (1); ~~(Topografo)~~ Topografo (1); cadenero (1) ayudante. (1); Vigilante (1).
Actividades Se realizo organizacion del campamento para el almacenamiento del acero del caisson se organizo las bombas y llego un nuevo compresor y se realizo el cambio de aceite al compresor viejo.

Fecha. Jueves 23 de noviembre 2023.
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Maestro (1); oficial (1) Topografo (1) Ayudante (a) Vigilante (1)
Actividades Se continuan con las excavaciones en el caissons 5 para llegar a la cota del anillo 5 una vez terminada se procede a armar el acero de 13 varillas verticales y 5. flejes circulares se domaletea y se funde. el anillo En el caisson 12 se continua con la excavacion y se llega a la cota 8.44 mt por debajo de la fumentacion Personal Interventor: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Fecha Viernes 24 de noviembre 2023.
Clima Lluvias intensas Turno Sabado
Personal: Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Maestro (1). oficial (1) ayudante (3) Vigilante (1).
Actividades En el caisson 11 se termina la excavacion hasta la cota de cimentacion del caisson; Caissons se inicia las excavaciones para el anillo 6 culminado y dejando listo para fundir el dia sabado con el acero armado
Personal Interventor: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST
Ing Interventor

Fecha Sabado 25 de noviembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Maestro (1). oficial (1) ayudante (3) topografo (1) vigilante (1).
Actividades Se labora medio dia en el caisson 5 fundiendo el anillo 6 y se inicio las labores de campamento para almacenamiento de acero
Por el Interventor (1) Residente Interventor (1) Profesional SST
Ing Interventor

Fecha Domingo 26 de noviembre 2023.
No se labora.
Ing Interventor

Fecha Lunes 27 de noviembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro (1) oficial (1) ayudante (2) Vigilante (1)
Actividades Caisson 12 se realiza excavación para el anillo 3 quedando culminada se hace el amarre del acero y se deja listo para fundir, Caisson 5. se continua con las excavaciones para el anillo 7 quedando listo para armar acero y formaleteo

Powered by CamScanner

Caissons 4 continuamos con las excavaciones para el anillo 10 quedando listo para amarrar acero

Personal intendente (1) residente interventor (1) profesional SST (1)

Fecha Martes 28 de Noviembre de 2023.
Clima Soleado
Personal Ing Residente (1); Topografia (1) Profesional SST (1) Maestro (1) oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).
Actividades Caissons 4 se dunde el anillo 10, Caissons 5 se dunde el anillo 7; y el Caissons 12 el anillo 3. y se continuan las excavaciones

Personal interventor (1) residente interventor (1) Profesional SST

Viernes 29 de Noviembre. de 2023.
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro general (1) oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1)
Actividades se inician actividades de excavacion en el caisson 12 para el anillo 4, Caissons 4 se excava para el anillo 10 se dunde en el caisson 5 anillo 6 y se continua la excavacion en el caisson 5 para el anillo 9.
a los anillos dundidos se les amarra el acero en cada anillo 12 varillas verticales de 0,90 mt y 5 flejes circulares

Personal interventor (1) residente interventor (1) Profesional SST

Fecha Lunes 30 de Noviembre. de 2023.
Clima Soleado
Personal Ing Residente (1) Profesional SST (1) Topografo (1) Maestro (1) oficial (1) ayudantes (5) vigilante (1).
Actividades se amarra el acero del caissons 12 anillo 4 colocando 12 varillas verticales 0,90 mt y 5 flejes y se dunde; Caissons 4 se amarra el acero del anillo 12 y se dunde, se continua con las

Powered by CamScanner

excavaciones en el caisson 5 anillo 9, se realizo la nivelacion del terreno para la localizacion del caisson 7
Personal interventor (1) Residente interventor (1) Prof. en SST

Fecha Viernes 1 de Diciembre de 2023.
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografo (1) Maestro (1) oficial (3) ayudante (6) vigilante (1)
Actividades Caisson 5 se amarra el acero para el anillo 10 y se funde quedando 0,60 mt para excavar; en el caisson 7 se culmina la nivelacion se arma el acero y se funde el anillo de proteccion lo mismo se realiza para el caisson 14
Personal interventor (1) Residente interventor (1) Profesional SST

Fecha Sabado 2 de Diciembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografia (1) Maestro (1) oficial (3) ayudante (5) Vigilante (1).
Actividades se localiza y se arma el acero para el anillo de proteccion del caisson 3 con 13 varillas de 0,80mt y 5 flejes Todo el acero de 3/8; Caisson 14 se amarra el acero de 3/8 para el anillo 2 y se funde se trabajo medio dia
Personal interventor (1) Residente interventor (1) Prof. en SST

Fecha	Lunes 4 de Diciembre de 2023.
Clima	Soleado
Personal	Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1). Maestro (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).
Actividades	En horas de la mañana se presenta problemas con el compresor, Caisson 3 se dunde al anillo de protección que se encontraba armado el acero. se continuo con la excavación en el caisson 14 para el anillo 3
	Personal Interventor (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Fecha Martes 5 de Diciembre 2023.
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro (1). Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).
Actividades Caisson 14 se culmina la excavación y se amarra el acero para el anillo 3 una vez amarrado se dunde, Caisson 3. culmina la excavación para el anillo 3 se amarra el acero de acuerdo al nuevo diseño y se dunde, En el caisson 5. se excavan los 40 cm faltantes para llegar a la cota de cimentación
Personal Interventor (1) Residente Interventor (1) Profesional SST

Fecha Miercoles 6 de Diciembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1)
Actividades Caisson 3 se deforma letra el anillo 3, Caisson 14 se amarra el acero y se dunde el anillo 4. llega el acero para los caisson para una totalidad de 6 caisson.
Personal Interventor (1) Residente Interventor (1) Profesional SST

Powered by CamScanner

Fecha Jueves 7 de Diciembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografia (1). Maestro (1) Oficial (1) Ayudante (6; Vigilante (1).
Actividades Se inicia las actividades de excavación para el anillo 4 del caisson 3 y las excavaciones del caisson 14 del anillo 5.
Personal ausente: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Fecha Sabado 9 Diciembre 2023
Clima Llovio toda la jornada mañana 8:00 - 11:00 am
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografia (1) Maestro Oficial (1) Ayudante (8). Vigilante (1).
Actividades Caisson 12 se amarra el acero y se funde el anillo 5.
Caisson 14 se amarra el acero y funde el anillo 5.
Personal ausente: (1) Residente Interventor (1) Profesional SST

Fecha Domingo 10 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente (1) Profesional SST (1) Topografico (1) Maestro Oficial (1), Ayudantes (6), Vigilante (1)
Actividades: se funde el anillo 6 del caisson 14 y el anillo 6 del caisson 12.
Personal interventoria: (1) Residente Interventor (1) Profesional SST.

Fecha Lunes 11 Diciembre 2023
Clima: soleado
Personal: Ing Residente (1), Profesional SST (1), Topografico (01) Maestro (1), Oficial (1), Ayudantes (08), Vigilante (1).
Actividades: Se trabaja en el caisson 2 se formaleteo con madera y se coloca acero de refuerzo y se funde Anillo Proteccion, se arma formaleteo del caisson 4 incluye acero de refuerzo y funde Anillo de proteccion, se formaleteo

Powered by CamScanner