CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIF
	(Incluye Retiro de Sobrantes 5 Km)				
2,04	EXCAVACION MANUAL CONGLOMERADO 0 -2 M (Incluye Retiro de sobrantes 5 KM)	M3	100%	0,00%	-100%
2,05	EXCAVACION MECANICA PARA VIAS MATERIAL CONGLOMERADO (Incluye Retiro de Sobrantes 5 Km)	M3	100%	0,00%	-100%
2,06	EXCAVACION EN ROCA HUMEDA H=0-2 M (Incluye retiro sin dinamita)	M3	100%	6,61%	-93%
2,07	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION	M3	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				0%
3,00	**CIMENTACIONES INFRAESTRUCTURAS**				0%
3,01	EXCAVACION MANUAL EN SUELO MIXTO CONGLOMERADO 0-2 M BAJO AGUA PARA CAISSONS (Incluye Retiro de sobrantes 5Km)	M3	100%	100,00%	0%
3,02	EXCAVACION MANUAL EN SUELO MIXTOCONGLOMERADO 2-4 M BAJO AGUA PARA CAISSONS (Incluye Retiro de sobrantes 5Km)	M3	100%	100,00%	0%
3,03	EXCAVACION MANUAL EN SUELO MIXTO CONGLOMERAD O 4-6M BAJO AGUA PARA CAISSONS (Incluye Retiro de sobrantes 5Km)	M3	100%	100,00%	0%
3,04	ANILLOS DE CAISSON EN CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPa) Dint 1,2m D ext 1,5m PARA H<10m (no incluye acero de refuerzo)	ML	100%	100,00%	0%
3,05	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) PARA CAISSONS D=1,20 a 2m VACIADO IN SITU (No incluye acero de refuerzo)	M3	100%	0,00%	-100%
3,06	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05M 2000 PSI (14 MPa)	M2	100%	0,00%	-100%
3,07	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) IMPE RMEABILIZADO Y SULFORESISTENTE PARA DADOS DE CIMENTACION	M3	100%	0,00%	-100%
3,08	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) PARA ESTRIBOS (Según Diseño-Terminado a la vista)	M3	100%	0,00%	-100%
3,09	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) PARA MUROS DE	M3	100%	0,00%	-100%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
	ACOMPAÑAMIENTO (Según Diseño - Concreto a la Vista)				
3,10	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	100%	4,51%	-95%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				0%
4,00	**SUPERESTRUCTURA**				0%
4,02	PLACA MACIZA Y VIGAS LOSA PUENTE ó SUPERIOR DE BOX CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) (Incluye Bordillos y Andenes)	M3	100%	0,00%	-100%
4,03	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				0%
5,00	**SUPERESTRUCTURA**				0%
5,01	SISTEMA APOYO ELASTOMERICO 400X300X46 mm, DUREZA 60 CON 3 ZUNCHOS METÁLICOS e=2mm PARA VIGAS.	UN	100%	0,00%	-100%
5,02	SISTEMA APOYO ELASTOMERICO 500X400X40 mm, DUREZA 60 CON 2 ZUNCHOS METÁLICOS e=2mm PARA TOPES SISMICOS.	UN	100%	0,00%	-100%
5,03	JUNTA DE DILATACION PUENTES PARA MOVIMIENTOS DE DILATACION MAXIMO 50mm (incluye groot de nivelación y anclajes).	ML	100%	0,00%	-100%
5,04	BARANDA PUENTE VEHICULAR PEATONAL COMBINADA EN TUBERIA A500 GrC PARAL EN LAMINA ASTM A36 c/1.50 m S/DIE;O (Incluye Anclaje perno s A325 y Pintura en Esmalte)	ML	100%	0,00%	-100%
5,05	SISTEMA DRENAJE PUENTE TUBERIA PVC AGUAS LLUVIAS D4" SEGUN DISEÑO	UN	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				0%
6,00	**ACCESO PUENTE Y OBRAS DE PROTECCION**				0%
6,01	CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPa) PARA PLACAS DE ACCESO PUENTES (Según Diseño - Concreto a la Vista)	M3	100%	0,00%	-100%
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT-2400	M2	100%	0,00%	-100%
6,03	TUBERIA PVC FILTRO 6"	ML	100%	0,00%	-100%
6,04	MATERIAL TRITURADO 1 1/2" - 2" P ARA FILTROS	M3	100%	0,00%	-100%
6,05	TERRAPLEN AFIRMADO MATERIAL DE RIO SIN PROCESAR TAM 3" NORMA INV 220 (Incluye Sobre acarreo 10 Km)	M3	100%	0,00%	-100%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
6,06	SUB-BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO NORMA INV-320	M3	100%	0,00%	-100%
6,07	BASE TRITURADA BG-2 NORMA INV-330	M3	100%	0,00%	-100%
6,08	IMPRIMACION ASFALTO LIQUIDO	M2	100%	0,00%	-100%
6,09	CARPETA ASFALTICA MDC-19 (INV-45 0) (Incluye Sobre acarreo)	M3	100%	0,00%	-100%
6,10	CUNETAS EN CONCRETO DRENAJE AGUAS LLUVIAS SECCION TRIANGULAR CON CRETO 3000 PSI (21 MPa) DESARROL LO 0.70M E=0.10M (Incluye Refuerzo M1.31)	ML	100%	0,00%	-100%
6,11	CONCRETO 3000 PSI (21MPa) PARA CAJAS - CARCAMOS - Y MUROS	M3	100%	0,00%	-100%
6,12	ACERO DE REFUERZO A-60	KG	100%	0,00%	-100%
6,13	BARRERA DE PROTECCION EN BOLSACRETOS CONCRETO 2000 PSI (14 MPa)	M3	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL ACCESO Y OBRAS DE PROTECCION				0%
7,00	**OBRAS DE URBANISMO**				0%
7,01	LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA (Sardineles y Redes)	ML	100%	0,00%	-100%
7,02	SARDINEL CONCRETO PREFABRICADO A -10 3500 PSI (21MPa) (MR 4.0 MP a - Incluye Instalación)	ML	100%	0,00%	-100%
7,03	ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (f´c 4500 PS I) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero de Pega 1:3 e=0.04m)	M2	100%	0,00%	-100%
7,04	POSTE METALICO 12 M DOBLE SALIDA ALUMBRADO (Incluye instalación y Pintura en Esmalte)	UN	100%	0,00%	-100%
7,05	SUMIDERO EN CONCRETO a= 0,30 b= 0,60 hprom=0,65m REJA PERFILES ANGULARES)	UN	100%	0,00%	-100%
7,06	ESTRUCTURA METALICA EN PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A-36 Y A-500 PORTICOS EN ANGULO-CORREAS LAMINA (Inc. Correas, Platinas, Anclajes, Contravientos, Pintura, instalación)	KG	100%	0,00%	-100%
7,07	TUBERIA PVC U.Z.4"	ML	100%	0,00%	-100%
7,08	TUBERIA PVC U.Z 8"	ML	100%	0,00%	-100%
7,09	CODO U.Z. GRAN RADIO 4"	UN	100%	0,00%	-100%
7,10	CODO U.Z. GRAN RADIO 8"	UN	100%	0,00%	-100%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
7,11	UNION REPARACION U.Z. 4"	UN	100%	0,00%	-100%
7,12	UNION REPARACION U.Z. 8"	UN	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL OBRAS URBANISMO				0%
8,00	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**				0%
8,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO GR-01 (En Lámina Galvanizada)	UN	100%	0,00%	-100%
8,02	TACHA REFLECTIVA	UN	100%	0,00%	-100%
8,03	PINTURA DE PISO VIA INV 700 LINE A DE DEMARCACION +A=0.12m (Incluye Microesferas)	ML	100%	0,00%	-100%
8,04	MARCAS VIALES PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS (Norma INV-700)	M2	100%	0,00%	-100%
8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DELINEADOR DE CORONA DE VIAS PARA SEPARACION DE TRAFICO (HITO VIAL H=0,75m DE ANCLAR)	UN	65%	0,00%	-65%
	SUBTOTAL				0%
B	**IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN MANEJO TRANSITO (PMT)**				0%
9,00	**DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL**				0%
9,01	PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO (Inducción y Reuniones de seguimiento Trabajadores)	MES	92%	83,83%	-8%
9,02	MEDIDAS DE COMPENSACION POR TALA Y APROVECHAMIENTO FORESTAL (Siembra y mantenimiento-30 días- especie arbórea nativa h1-2m)	UN	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL				0%
10,00	**MANEJO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**				0%
10,01	MANEJO INTEGRAL MATERIALES DE CONSTRUCCION (Control emisión de material particulado)	MES	92%	83,33%	-9%
10,02	SEÑALIZACION FRENTES Y ZONAS TEMPORALES	MES	91%	83,33%	-8%
10,03	AISLAMIENTO DE INDIVIDUOS ARBOREOS (Protección Temporal y señalización preventiva)	UN	50%	0,00%	-50%
10,04	MANEJO Y ACOMODACION TEMPORAL DE LODOS Y RCDS (Residuos de Construcción y Demoliciones)	MES	90%	0,00%	-90%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
10,05	MANEJO Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES (RCDs)	TON	100%	100,00%	0%
	SUBTOTAL				0%
11,00	**GESTION DEL RECURSO HIDRICO**				0%
11,01	MANEJO DE AGUAS Y DESVIOS TEMPORAL DE CAUCES (Obras de Protección Ambiental)	MES	95%	50,00%	-45%
11,02	MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMESTICOS E INDUSTRIALES (Disposición y Tratamiento Aguas Residuales)	MES	78%	66,67%	-11%
	SUBTOTAL				0%
12,00	**GESTION AMBIENTAL DEL RECURSO BIOTICO-BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS**				0%
12,01	MANEJO DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL (Adecuación zonas temporales para acopio cobertura vegetal reutilizable)	MES	92%	0,00%	-92%
12,02	RECUPERACION AREAS AFECTADAS POR LA OBRA MEDIANTE LA SIEMBRA Y MANTENIMEINTO ARBOLES NATIVOS (Incluye mantenimiento 30 de y siembra especie arbórea nativa h>2m)	UN	100%	0,00%	-100%
12,03	REVEGETALIZACION AREAS DE OBRA TALUDES Y/O JARIILONES (Incluye Tierra de Cultivo 5cm- Siembra de grama recuperada y adición de grama faltante)	M2	100%	0,00%	-100%
	SUBTOTAL				0%
13,00	**MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES**				0%
13,01	MEDIDAS AMBIENTALES PARA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y ZONAS DE ACOPIO TEMPORAL (Manejo de Aguas, Señalización-Limpieza Áreas)	GB	89%	50,00%	-39%
13,02	MEDIDAS PARA EL MANEJO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VHEICULOS (Adecuación, señalización, aislamiento áreas para mantenimiento y revisión periódica)	MES	95%	33,33%	-62%
	SUBTOTAL				0%
14,00	**MANEJO INSTALACIONES TEMPORALES**				0%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIF**
14,01	MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (Señalización de Obra, Desvíos de Tráfico, Barreras de Protección y personal para control de tráfico)	MES	89%	83,83%	-5%
	SUBTOTAL				
	TOTAL		**99,49%**	**18,87%**	**-80,61%**

Tabla 9 - Seguimiento al programa de trabajo del contratista

Seguimiento al equipo de trabajo del contratista de obra:

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD	REF
Cargador rueda	1	CATERPILLAR	3.2M3	W5K00211
Volqueta	1	INTERNATIONAL	9TON	10007094440
Retroexcavadora	1	CATERPILLAR	1.14M3	A6F01106
Trompo	1	SHILL	1BTO	N/A
Compresor	2	SHILL	500LB	N/A
Martillo neumático	3	SHILL	80LB	N/A

Tabla 10 - Cuadro de equipos contratista de obra

Seguimiento de la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos:



Ilustración 6 - Fuente propia, seguimiento uso EPP

Seguimiento general de todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual, para lo cual se anexa a este informe el resultado del seguimiento SST y ambiental en documentos individuales.

7. *Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación se anexan copias de los oficios suscritos durante el periodo de informe mensual.

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
1	AVGPTE -130-23	Entrega de Información	14/11/2023	INFORMES AJUSTES CIMENTACION	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
2	AVGPTE -131-23	Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 14	14/11/2023	INFORME SEM 14	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
3	AVGPTE -132-23	Nuevo Traslado de solicitud por Contratista de Obra	16/11/2023	PERMISO CORMACARENA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
4	AVGPTE -133-23	Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 15	20/11/2023	INFORME SEM 15	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
5	AVGPTE -134-23	Tramite Correspondencia Correo 14-11-2023	21/11/2023	AVANCE AJUSTE CIMENTACION	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
6	AVGPTE -135-23	Solicitud de Acta Modificatoria No 02, con Adición No 01 y Prorroga No 01 al Contrato de Obra No 1280 de 2023	,12/2023	ACTA MOD No 01 OBRA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	FISICO
7	AVGPTE -136-23	Trámite de solicitud de adición CONTRATO DE INTERVENTORIA N°-1634-2023	,12/2023	ACTA MOD No 01 INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO
8	AVGPTE -137-23	Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 16	25/11/2023	INFORME SEM 16	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
9	AVGPTE -138-23	Solicitud de Copia de Minuta Firmada e Información sobre Rechazo de Póliza del Contrato de Interventoría No 1634 de 2023	28/11/2023	COPIA MINUTA INTERVENTORIA	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATACION, OFICINA DE CONTRATACION	FISICO
10	GMAIL	Estado de Anticipo	28/11/2023	ANTICIPO	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
11	AVGPTE -139-23	Entrega de Informe Hidráulico, hidráulica y Socavación, e Informe Geotecnia por Interventoría	4/12/2023	INFORME HIDRAULICO POR INTER	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	FISICO
12	AVGPTE -140-23	Solicitud de Entrega de Diseños Definitivos Ajustados	6/12/2023	ENTREGA DE DISEÑOS DEFINITIVOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
13	AVGPTE -141-23	Entrega de Componentes Ajustes a Diseños	7/12/2023	ENTREGA DE ESTUDIOS	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FISICO

No	REF	ASUNTO	FECHA	DESCRIPCION	REMITE	DESTINATARIOS	RAD
				AJUSTE A DISEÑOS			
14	AVGPTE -142-23	Traslado de solicitud por Contratista de Obra	7/12/2023	COMITÉ EAAV	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE
15	AVGPTE -143-23	Entrega de Informe Semanal de Interventoría No 17 y No 18	11/12/2023	INFORME SEM 17-18	INTERVENTORIA, CONSORCIO AV	SUPERVISION, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA, CONSORCIO ECOGRAVAS	CE

Tabla 11 - Cuadro resumen oficios enviados

8. *Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación se anexan copias de las actas de comité suscritas durante el presente periodo de informe reportado tal como se relaciona en el siguiente cuadro resumen.

RELACION DE ACTAS DE COMITÉ			
No	**TIPO DE ACTA**	**FECHA**	**DESCRIPCION**
01	COMITÉ DE OBRA	14/11/2023	Se realiza el acta de comité de obra para el seguimiento del contrato.
02	COMITÉ DE OBRA	16/11/2023	Se realiza el acta de comité de obra para el seguimiento del contrato.
03	COMITÉ DE OBRA	23/11/2023	Se realiza el acta de comité de obra para el seguimiento del contrato.

Tabla 12 - Cuadro resumen relación de actas de comité de obra

9. *Verificar y certificar de manera documentada que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y económica, metodología, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación se realiza el seguimiento del presupuesto inicial del contrato de obra y se certifica el cumplimiento del objeto contractual toda vez que las actividades de obra ejecutadas corresponden a las de la propuesta y se realizan de acuerdo al orden cronológico establecido en el cronograma presentado por el contratista y aprobado por esta interventoría.

10. *Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberá mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de los contratos en relación con su avance, calidad y costo.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación se informa que las obras de adelantan de acuerdo al cronograma, por lo tanto, no se inicia ningún trámite de incumplimiento.

11. *Exigir del contratista el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de las obras contratadas.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría realiza seguimiento de los procedimientos constructivos en donde el contratista ha cumplido a cabalidad con las intervenciones realzadas contando con el equipo, personal y materiales necesarios para la correcta ejecución de las actividades.

12. *Informar oportunamente y mensualmente la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.*

    Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría ha informado semanalmente mediante el informe ejecutivo de seguimiento que es muy probable que los volúmenes de demolición y excavación superen las condiciones iniciales, para lo cual se anexan los respectivos informes semanales presentados durante el periodo. **Ver anexo**.

13. *Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna al supervisor, a la Secretaría de Infraestructura, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.*

    Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría solicito a la entidad contratante definición de temas de diseño de valla informativa la cual se atendió por la entidad y observaciones a diseños del puente se tramitaron con las observaciones de la interventoría para ser socializadas con la consultoría, lo cual consta en la correspondencia anexa a este documento.
    De igual manera esta interventoría informa que de acuerdo a la Versión No 02 de diseños elaborados por la consultoría y allegados por la supervisión a esta interventoría el pasado veintisiete (27) de julio de 2023 vía correo electrónico, esta interventoría corrió traslado de las observaciones presentadas por el contratista de obra junto con las observaciones de la interventoría respecto a la presentación de los diseños con el fin de que sean trasladadas al consultor para su conocimiento y fines pertinentes.

14. *Comunicar en forma inmediata a la Secretaría de Infraestructura, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.*

    Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría informa que se realizó la revisión y correcciones necesarias de la información presentada para el cobro de la primer parcial de obra. La cual a la fecha se encuentra en trámite de pago.

15. *Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.*

    Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría cuenta con los profesionales solicitados por la entidad contratante según el presupuesto suscrito en el contrato.; quienes han realizado las respectivas revisiones y ajustes necesarios, de acuerdo a lo informado por el contratista de obra. La comisión de topografía hace revisión y medición de las diferentes actividades ejecutadas. Nuestro profesional SST realiza las revisiones diarias de los equipos,

maquinaria, elementos de protección personal, elementos de seguridad, y al final de mes se realiza la revisión de las planillas de seguridad social entregadas por el contratista. Nuestro profesional Ambiental, realiza la revisión del cauce del rio, la limpieza en el área de trabajo, la comprobación del sitio de disposición de materiales sólidos Los demás profesionales realizan las revisiones cada que es necesario, esto con el fin de agilizar las actividades.

16. *Verificar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría relaciona el siguiente cuadro resumen del personal del contratista de obra al cual se realiza seguimiento.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	DEDICACION
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ URREGO	86.041.990	DIRECTOR DE OBRA	50%
JHON JAIRO MORENO MARTINEZ	1.121.828.414	RESIDENTE DE OBRA	100%
MAURICIO LOZANO GUARNIZO	79.136.855	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%
MIGUEL ANGEL RABA MOYANO	79.424.348	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%
LUIS AUGUSTO GARZON CASTAÑEDA	17.346.723	PROFESIONAL SST	25%
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	80.112.917	INGENIERO ELECTRICO	20%
JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	74.860.932	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	20%
EDNA BOTELLA ROJAS	1.121.889.817	INGENIERA AMBIENTAL	20%
OSCAR FERNANDO VELEZ RIOS	86.070.760	GERENTE DE PROYECTO	N/A

Tabla 13 - Cuadro resumen personal de Obra

17. *Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría informa que durante este periodo no ha sido necesario adoptar ninguna medida ya que el contratista ha venido cumpliendo con sus obligaciones.

18. *Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.*

Seguimiento realizado por interventoría: para el cumplimiento de la presente obligación esta interventoría informa que el contratista presento el SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, y sobre este se realiza el respectivo seguimiento cumpliendo satisfactoriamente.

19. *Solicitar a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por*