excavaciones en el caisson 5 anillo 9, se realizo la nivelacion del terreno para la localizacion del caisson 7

Personal interventor (1) Residente obra; (1) Practicante SST

Fecha Viernes 1 de Diciembre de 2023.
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografo (1) Maestro (1) oficial (1) ayudantes (6) vigilante (1)
Actividades Caisson 5 se amarra el acero para el anillo 10 y se funde quedando 0,60 mt por excavar; en el caisson 7 se culmina la nivelacion se arma el acero y se funde el anillo de proteccion lo mismo se realiza para el caisson 14

Personal Interventor (1) Residente Interventoria (1) Profesional SST

Fecha Sabado 2 de Diciembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografico (1) Maestro (1) oficial (1) ayudante (5) Vigilante (1).
Actividades Se localiza y se arma el acero para el anillo de proteccion del caisson 3 con 13 varillas de 0,90mt y 5 flejes todo el acero de 3/8; Caisson 14 se amarra el acero de 3/8 para el anillo 2 y se funde se trabajo medio dia

Personal Interventor (1) Residente Interventoria (1) Practicante SST

~~6556~~
6256

Fecha	Lunes 4 de Diciembre de 2023.
Clima	Soleado
Personal	Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1). Maestro (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).
Actividades	En horas de la mañana se presenta problemas con el compresor, Caisson 3 se funde el anillo de protección que se encontraba armado el acero. Se continuo con la excavación en el caisson 14 para el anillo 3

Personal Interventor (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Ing Interventor

Fecha	Martes 6 de Diciembre 2023.
Clima	Soleado
Personal	Ing. Residente (1); Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro (1). Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1).
Actividades	Caisson 14 se culmina la excavación y se amarra el acero para el anillo 3 una vez amarrado se funde, Caisson 3 culmina la excavación para el anillo 3 se amarra el acero de acuerdo al nuevo diseño y se funde, En el caisson 5 se excavan los 40cm faltantes para llegar a la cota de cimentación

Personal Interventor (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Ing Interventor

Fecha	Miercales 6 de Diciembre 2023
Clima	Soleado
Personal	Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografo (1) Maestro (1) Oficial (1) ayudante (6) Vigilante (1)
Actividades	Caisson 3 se desformaleteo el anillo 3, Caisson 14 se amarra el acero y se funde el anillo 4. Llego el acero para los caisson para una totalidad de 6 caisson.

Personal Interventor: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST

Ing Interventor

Powered by CamScanner

Fecha Jueves 7 de Diciembre 2023
Clima Soleado
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1); Topografia (1). Maestro (1) Oficial (1) Ayudante (6); Vigilante (1).
Actividades Se inicia las actividades de excavación para el anillo 4 del caisson 3 y las excavaciones del caisson 14 del anillo 5.
Personal interviene: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST.

Fecha Sabado 9 Diciembre 2023
Clima Llueve toda la jornada mañana 8:00 - 11:00 am
Personal Ing. Residente (1) Profesional SST (1) Topografia (1) Maestro Oficial (1) Ayudante (8). Vigilante (1).
Actividades Caisson 12 se amarra el acero y se funde el anillo 5.
Caisson 14 se amarra el acero y funde el anillo 5.
Personal presente: (1) Residente Interventor (1) Profesional SST.

Fecha Domingo 10 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente (1) Profesional SST (1) Topografia (1) Maestro Oficial (1), Ayudantes (6), Vigilante (1)
Actividades: se funde el anillo 6 del caisson 14 y se amarra 6 del caisson
Personal interventoria: (1) residente interventor; (1) Profesional SST.

Fecha Lunes 11 Diciembre 2023
Clima: soleado
Personal: Ing Residente (1), Profesional SST (1), Topografia (01) Maestro (1), Oficiales (1), Ayudantes (08), Vigilante (1).
Actividades: Se trabaja en el caisson 2 se formaleta con madera y se coloca acero de refuerzo y se funde Anillo Proteccion, se arma formaleta del caisson 4 incluye acero de refuerzo y funde Anillo de proteccion, se formaleta

Powered by CamScanner

con madera para caisson 15 incluye acero de refuerzo y se funde anillo Protección
Nota: A las 13:00 horas del dia de hoy llego el Yarle solicitado para la demolición de roca en el caisson 15 para lograr con excavación para anillo 1.
Personal Interviniente (1) Residente obra; (1) Profesional SST

Fecha, Martes 12 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST (1) Topografia (1) Maestro (1), Oficiar (1), Ayudantes (10), Vigilante (1)
Actividades: De trabajo en el caisson 12, se finaliza anillo 7 incluye acero de refuerzo, se continua con los trabajos de excavacion en el caisson 3 para anillo 5, se continua con los trabajos de excavación en el caisson 5 para llegar a cota cimentación a suelo consistente, se continua con los trabajos de excavación en el caisson 14 en el anillo 7.
Personal Interviniente: (1) Resid Obra; (1) Prof SST

Fecha, Miercoles 13 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST (01), Topografia (1) Maestro (01), Oficiar (01), Ayudantes ( ), Vigilante (01)
Actividades: se termina de excavar el caisson 3 el anillo 4, se termina de excavar el caisson 12 anillo 8, se termina de excavar caisson 14 anillo 7, se termina de excavar caisson 5 llegando a la cota de cimentación, se funde en caisson 3 anillo 4, se funde en concreto con acero de refuerzo el anillo 8 del caisson 12, se funde en concre-

Powered by CamScanner

6259

to con acero de refuerzo el anillo 2 del caisson 14
Resal Wilton: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST.

Fecha, Jueves 14 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal en Obra: Ing Residente (01), Profesional SST (01) Topografo (01), Maestro (01), Oficiales (01), Ayudantes (10) y Vigilante (01)
Actividades: Se realiza excavación en caisson 2 anillo 2, en los caisson 5, 6, 12 y 14 se llega a cota cimentación, al caisson 4 le falta 0,70 m para terminar excavación, en el caisson 15 se realiza perforaciones a la roca utilizando el Yarle y se coloca cemento expansivo, a las 10:20 horas de la mañana el proyecto es visitado por el Señor Alcalde Harmon Juan Felipe en compañía de personas de Gobierno realiza recorrido de verificación a los trabajos de demolición y excavación de los caissons.
Resal Wilton: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST.

Fecha, Viernes 15 Diciembre 2023
Clima: Soleado
Personal en Obra: Ing Residente (01), Profesional SST, 01, Topografia (01), Maestro (01), Oficiales (01), Ayudantes (10) y Vigilante (01)
Actividades: se Termina de realizar la excavación en el caisson 4 llegando a cota cimentación, se funde en concreto Anillo de protección caisson 1 uno, se funde en concreto con acero de refuerzo Anillo 2 de caisson 2 dos, la interventoria aprueba profundidad de caisson 4, 5, 6, 11, 12 y 13 con verificación de topografia y ademas se mide profundidad total de cada caisson utilizando un decametro, se comienza a bajar acero principal de 1" y anillos 3/4" para caisson 6 y caisson 13, se comienza hacer los amarres con alambres a los

Powered by CamScanner

625
6260

respectivos anclajes fijados en los anillos, sin ninguna novedad.
Se Realiza visita por parte del Ing Jose Luis Funcionario del E.A.A.V., en compañía de la Ingniera Sandra León supervisora de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia, Ing Carlos Gonzalez Residente Interventoria, Ing Diego Velez, corrego Oscar velez Director de interventoria, Ing Residente, se hace recorrido inspeccionando los pozos existentes, tambien se observe el tramo de descole de tuberia sanitarria que se encuentra socavado llegando a la cunetade carda que se encuentra construida cerca donde va estar ubicado casseón y por tal motivo no se han podido continuar con los trabajos de excavación por el alto rriesgo de que ocurra un deslizamiento por la inestabilidad del terreno, como resultado de la visita realizado el funcionario del E.A.A.V manifesto que va a escalar esta información al area tecnica y al Gerente del Acueducto Ing David Rozo y por parte de la supervision de la Alcaldia que va informar al secretarrio de Infraestructura y al señor Alcalde para ver si se realiza un comite de Obra para buscar los recursos para adelantar esos trabajos de manejo de aguas sanitarrias, aguas de escorrentia y obras necesarias.
Personal de interventoria: (1) Residente Obra, (1) Profesional SST

I. del V.

Sabado, 16 Diciembre 2023
Clima: 07:00 a 12:00 Nublado, 12:01 a 16:00 horas Lluvias
Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST (01), Topograf. (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (02), Vigilante (01).

Powered by CamScanner

6261

Actividades: se labora en el caisson 3 realizando excavación en el anillo 5, se labora en el caisson 15 realizando excavación en el anillo 2, se labora en el caisson 6 bajando anillos 3/4" para continuar con amarre un total de 20 anillos, se labora en el caisson 13 llevando 60 anillos de 3/4" para su respectivo armado y amarre, se bajan 30 Varillas de 1" en L con gancho un total de 30 unidades, se bajan 20 varillas de 1" con gancho para su armado y amarre.

Personal Intervinientes: (1) Residente (1) Profesional SST.

DOMINGO, 17 DICIEMBRE 2023

CLIMA: LLUVIA MODERADA

PERSONAL: Ing Residente (01), Profesional SST (01) Oficiales (01), Ayudantes (06) Vigilante (01).

Actividades: caisson (13) se continua armando y amarre de alambre fleje de 3/4", caisson 5 se amarra con alambre flejes para el caisson.

Personal intervinientes: (1) Residente (1) Profesional SST.

Lunes, 18 Diciembre 2023

clima: Soleado, lluvia moderada 15:00-16:00, lluvias intensas 16:00 Pm

Personal: Ing Residente (01), Profesional SST (01), Topografo (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (10), Vigilante.

Actividades: Se trabaja en Caisson 13 se termina de amarrar acero de refuerzo varilla 1" L=34, Varillas 1" Gancho 34, Flejes se llega a 117 de 3/4", Caisson 6 se ha instalado varilla 1" L=4, flejes de 3/4" se ha llegado al 109, caisson 11 se han bajado varilla 1" L=4, flejes 3/4" 20 Unidades y Caisson 3 Anillo 5 en concreto.

Martes, 19 Diciembre 2023

Clima: Soleado

Personas: Se labora en el Caisson 11 donde se bajan 34 Varillas

Actividad: de 1" en L, Flejes de 3/4" 117 Und, Caisson 6 Varilla

6262

1" se bajan 30 L= 9,20m + G 0,40m, Varilla 1" en Gancho 8,60m + 0,40m 18 Unid, Caisson 15 Exc anillo Caisson 3 Exc. anillo 6 sin novedad

Personal Interventoria: (1) Residente Interventoria; (1) Profesional SST.

Ing Interv

Miercoles, 20 Diciembre 2023

Clima: lluvia 01:00 a 10:00 am, resto dia soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional SST (01), Oficial (01), Maestro (01), Topografia (01), Ayudantes (10), Vigilante (01)

Actividades: se labora en el caisson 6 bajando varilla 1" gancho de 8,60 + G 0,40m 16 unid, caisson 6 flejes 3/4" 9 unid, caisson 11 Varilla 1" Gancho 8,60 + 0,40m 34 Unidades, caisson 3 Anillo 6 se funde en concreto de refuerzo, caisson 15 anillo 7 se funde en concreto de refuerzo, caisson 5 se amaran con alambre los 117 flejes para iniciar el armado de la canasta, sin novedad

Personal Interventoria (1) Residente Interventoria; (1) Profesional SST

Ing Interv

Jueves, 21 Diciembre 2023

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T, Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (02), Vigilante (01).

Actividades: se termina de amarrar los flejes con el acero principal caisson 6, se labora caisson 5 Varilla 1" 9,20 + 0,40 L 34 Unidades, flejes 3/4" 117 Unidades, se realiza excavacion en caisson 3 Anillo 7, En el caisson 4 estan amarrando con alambre flejes de 3/4", sin ninguna novedad.

Personal Interventoria (1) Residente Interventoria; (1) Profesional SST.

Res Interventoria

VIERNES 22 Diciembre 2023

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional SST (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (05), Vigilante (01)

Actividades: Se trabajo en caisson 5 se instala 55 Unid.

Powered by CamScanner

6263

de 3/4", se termina de realizar la excavacion del Caisson 3 anillo 7, se funde en el caisson 3 el anillo 7, sin novedad alguna.

Personal Interventoria: Residente Interventor.; (1) Profesional SST.

Res Interventoria

Sabado, 23 Diciembre 2023

NOTA: se deja constancia que hoy NO se labora por el personal de Ecograuas, se encuentra en una reunión de Integracion de fin de año, sin más novedad.

Res Interventoria

Domingo, 24 Diciembre 2023

Dia festivo NO se labora por celebración y por ser Feriado.

Res Interventoria

Lunes, 25 Diciembre 2023

Dia Festivo, celebracion de la Navidad.

Res Interventoria

Martes, 26 Diciembre 2023

Clima: Dia Soleado, lluvia Moderada de 12:00 a.m a 13:00 horas

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografo (01) Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (06), Vigilante (01).

Actividades: Caisson 3 Anillo 8 se realiza excavación mecanica compresor y manual, caisson 4 ; flejes de 3/4" se termina de amarrar 117 Unidades, caisson 5 se termina de amarar 30 L varillas 7" con alambre a los flejes de 3/4", se bajan 34 Varillas gancho de 8,60 + 6,040m para amarrar con alambre a los flejes de 3/4", sin novedad alguna.

Personal Interventoria: (1) Residente Interventor; (1) Profesional SST.

Res Interventoria

Miercoles, 27 Diciembre 2023

Clima: Soleado

6264

Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (06), Vigilante (01).

Actividades: Caisson 5 se termina de bajar varillas de 1" Gancho 8,60+0,40m, Caisson 4 se bajar varilla 1" L 9,20+0,4 m 34 Unidades, Flejes 3/4" 90 Unidades se comienza a amarrar con Alambre negro, caisson 3 se termina la excavación anillo 8 y se funde anillo 8 con concreto incluye acero de refuerzo, sin ninguna novedad

Personal interventoria (1) Residente Interventoria; (1) Profesional SST

Wednesday

Jueves, 28 Diciembre 2023

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (06), Vigilante (01).

Actividades: caisson 5 se realiza actividades de amarre de los flejes a la varilla 1" gancho, caisson 4 se continua con los amarres de los 27 flejes de 3/4" para llegar a 110 unidades con la varilla 1" L 9,20m + 0,40m, ademas se bajan las varillas de 1" gancho 8,60 + 0,40m para continuar su amarre con los flejes de 3/4", caisson 3 se continua con la excavacion del anillo 9 + 0,27 m, queda listo para fundir anillo del concreto, sin Novedad.

Nota: A las 08:00 am. Ingresa a la obra una tractomula procedente de la ciudad de Bogotá con un suministro de acero para 6 caisson asi: varilla 1" L 9,20m + 0,40m 210 Unidades varilla 1" gancho 8,60m + 0,40m 210 Unidades, Flejes de 3/4" 790 Unidades, Rollos de alambre 25 Kg cada uno con un total de 8 Rollos para un peso total de 200 Kg de Alambre Negro. S/n

Personal interventoria (1) Residente Interventoria; (1) Profesional SST

Interventoria