6295

Miercoles, 17 ENERO 2024
Clima : Soleado
Personal: ING. Residente (01), Profesional SST. (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01)
Actividades: Se realiza actividades caisson 1 Anillo 6 se funde con concreto, se incluye acero de refuerzo, Caisson 2 Anillo 5 se realiza excavación mecánico, Caisson 7 Anillo 3 se funde en concreto según diseño, incluye acero de refuerzo sin más novedad.
Personal interventoria: (1) Residente interventoria; (1) Profesional SST

Los Interventores

Jueves, 18 ENERO 2024
Clima : Soleado
Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01).
Actividades: Se realiza trabajos en el Caisson 2 Anillo 5, se funde en concreto según diseño, incluye acero de refuerzo, Caisson Nº1 Anillo 7, se funde en concreto según diseño, incluye acero de refuerzo, caisson 7 Anillo 4, se funde en concreto según diseño, incluye acero de refuerzo, sin novedad
Personal interventoria: Residente interventoria; (1) Profesional SST

Los Interventores

Viernes, 19 ENERO 2024.
Clima : Soleado
Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST. (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01).
Actividades: Caisson Nº1 Excavación Anillo 8 0,50 m, Caisson Nº2 Anillo 6 Excavacción 0,50 m, Caisson Nº7 Anillo Nº5 Excavación y Fundida en concreto segun diseño incluye acero de refuerzo, Caisson Nº15 se empieza con armado de canasta se baja var 7" 2 4 unidades y Flejes 3/4" 80 Unidades sin novedad.

Los Interventores

Powered by CamScanner

Sabado, 20 Enero 2024

Nota: El dia de hoy No se labora en el proyecto, el personal de trabajadores se encuentran realizando actualización de curso de trabajo seguro en Alturas y curso de espacios confinados

Rol Intervention

Domingo, 21 Enero 2024

Nota: Dia Domingo, no se labora porque el personal de Consorcio Ecograveas y la Intervention se encuentra disfrutando de su descanso.

Rol Intervention

Lunes, 22 ENERO 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente (01), Profesional SST (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01).

Actividades: Caisson Nº 7 Anillo 8 se termina de excavar y se formaletea, se funde con concreto diseño, incluye acero de refuerzo, caisson 2 Anillo 6 se continua con la excavación se encuentra conglomerado, Caisson Nº 7 Anillo 6 Excavacion mecánica, Caisson Nº 15 Varilla 7" L se amarran 30 Unidades, Tlejes 3/4" se amarran 32 Unidades, sin ninguna novedad

Personal Intervention: (1) Residente Intervention; (1) Profesional SST

Rol Intervention

Martes, 23 ENERO 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing. Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01).

Actividades: Caisson 1 Anillo 9 Excavación Mecanica en conglomerado, Caisson 2 Anillo 6 se funde en

Powered by CamScanner

6294

concreto segun diseño incluye acero de refuerzo, Caisson Nº 7 Anillo 6 se funde en concreto segun diseño incluye acero de refuerzo, Caisson Nº 15 se bajan y amarran con alambre negro quedando terminada la canasta de acero 34 Unidades var 7" Gancho S/N

Personal atendido: (1) Practicante SST, (1) Residente atendido

Res atendido

Miercoles, 24 Enero 2024

Clima : Soleado

Personal: Ing. Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografia (01) Maestro (01), oficial (01), Ayudantes (09), Vigilante (01).

Actividades: A las seis 6:00 de la mañana llega la estacion marca con la autobomba para armar la linea de vaciado del concreto aplicando el Metodo de concreto Tremie para el Caisson Nº 14 y Caisson Nº 15, la mixer 01 llega a obra a las 08:10 a.m, se autoriza el ingreso para empezar el vaciado de caisson Nº 15 antes de iniciar se realiza la toma de muestra para verificar el asentamiento del concreto de 4000 p.s.i obteniendo como resultado un asentamiento de 8" pulgadas, la interventoria verifica el suministro de acero en el caisson 14 - caisson 15 estando todo en regla segun diseño, se da inicio al Bombeo de concreto de 4000 p.s.i al caisson Nº 15 se empieza a 08:30 horas y se termina de bombear el concreto a 08:45 horas, sale la mixer, a las 09:05 horas ingresa la mixer 02 antes de empezar el bombeo de concreto se realiza la toma de muestra para verificar el asentamiento del Concreto de 4000 p.s.i obteniendo como resultado un asentamiento de 7,5" con el Metodo como abrahams y se termina de bombear el concreto a las 09:25 horas, una vez termina sale la mixer, a las 09:38 horas ingresa la mixer 03 antes de empezar el bombeo del concreto se realiza la toma de muestra para realizar el ensa-

Powered by CamScanner

yo del Metodo Cono Abrahams obteniendo como resultado un asentamiento de 7,5" pulgadas, se comenzo a bombear concreto para el caisson Nº14 terminando a las 09:45 horas, al terminar sale la mixer 03, a las 10:20 horas ingresa, antes de comenzar con el bombeo de concreto de 4000 p.s.i. se realiza la toma de muestra para hacer el ensayo de asentamiento con el Metodo Cono de Abrahams obteniendo como resultado un asentamiento de 8,25" pulgadas, se comenzo a bombeo concreto de 4000 p.s.i. terminando el descargue de la mixer 04 a las 10:38 horas, esta actividad se realizó coordinado por el Ing. Residente de obra en compañia del personal del consorcio Ecogroves y verificado por el Ing Residente de Interventoria en compañia de su personal y demas profesionales Caisson Nº 7 Anillo 9 se funde concreto de diseño que incluye acero de refuerzo, Caisson Nº7 Anillo 7 se termina excavacion y se realiza instalacion de formaleta de madera y se arma anillos en acero 3/8" y se funde en concreto de diseño, se realiza trabajos en el Caisson Nº 7 Anillo 7 realizando excavacion en conglomerado, Ademas siguiendo recomendaciones de la Interventoria y de manera concertada se empieza a construir escalera para permitir el ingreso seguro al area de trabajo, la cual permitira un acceso adecuado para evitar accidentes como caidas, deslizamiento, trepiezos, etc para evitar riesgos que afecten la integridad del personal de obra, Interventoria y personal visitante.

Para mitigar: (1) Rotacion de personal, (1) Protocol SST

Jueves, 25 ENERO 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografo (01)

Powered by CamScanner

Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (08), Vigilante (01)

Actividades: Caisson Nº 2 Anillo 6 Fundido con concreto segun diseño incluye acero de refuerzo, caisson 2 Anillo 7 se realiza la excavacion por el eje de caisson, Caisson 7 Anillo 8 Excavación y fundida con concreto segun diseño incluye acero de refuerzo, caisson Nº 9 Anillo efectivo 6-7 excavación mecánica en conglomerado, el personal que va a hacer la canasta de acero del Caisson Nº 1 realiza el amarre con alambre Negro de los flejes de 3/4".

Personal intervenido: (1) Residente intervenido; (1) Profesional SST.

Res intervenido

Viernes, 26 ENERO 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional SST (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (08), Vigilante (01)

Actividades: Caisson Nº 2 Anillo 7 se continua con la excavación en conglomerado, caisson Nº 7 Anillo 9 excavación llegando a cota de cimentacion, caisson 9 Anillo 9 Excavación en conglomerado falta 0,40 mts para llegar a cota de cimentacion, caisson Nº 1 se continua amarrando flejes de 3/4" con alambre Negro.

Personal intervenido: (1) Residente intervenido; (1) Profesional SST

Res intervenido

Sabado, 27 ENERO 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T. (01), Topografica (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (08), Vigilante (01)

Actividades: Caisson Nº 2 Anillo 8 continua excavación de conglomerado, Caisson Nº 7 anillo 9 se funde con concreto según diseño incluye acero de refuerzo, caisson Anillo 8 + 0,50 m, se llega a cota de cimentación.

Personal intervenido (1) Residente intervenido (1) Profesional SST

Ing intervenido

Powered by CamScanner

Domingo, 28 Enero 2024
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente (01), Profesionar SST (01), Topografico (01), Maestro (01), Oficial (02), Ayudantes (07), Vigilante (01)
Actividades: Caisson Nº1 var 1" 4 Fierros en L, Flejes de 3/4" 40 Unidades, Caisson Nº2 Anillo B se cuada con concreto según diseño, incluye acero de refuerzo, Caisson Nº7 se realiza concreto ciclopeo, el dia de hoy se hizo venir a la comisión de topografico de obra para hacer un levantamiento de detalles para rectificacion terreno alturas, cotas y pendientes por ese motivo esa información as Ing Rabbo Geotecnista
Personal interactuar (1) Residente interactuar: (1) Profesional SST

Ing Inspector

Lunes, 29 Enero 2024
Clima: Soleado
Personal: Ing Residente (01), Profesionar SST (01), Topografico (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (07), Vigilante (01).
Actividades: Caisson Nº1 Var 1" Gancho amarra forma L se amarran 30 Unidades, Flejes de 3/4" 77 Unidades, Caisson Nº9 se comienza a realizar amarre con alambre negro a los flejes de 3/4", se ingresa la CAT 320 Retroexcavadora para comenzar con el movimiento de tierras sin novedad.
Personal interactua: (1) Residente interactua: (1) Profesional SST

Ing Inspector.

Martes, 30 Enero 2024
Clima: Soleado
Personal: Ing. Residente (01), Profesional S.S.T. (01), Topografico (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (06), Vigilante (01)
Actividades: Caisson Nº1 Var 1" Gancho 34 Unidades, los canasto queda terminado su amarre con alambre Negro, Caisson Nº2 amarra en corrido en el anillo Nº9 presenta un

Powered by CamScanner

materiar conglomerado, el otro frente de obra continua con el armado de flejes de 3/4" con alambre Negro para alistar acero para empezar el armado de la corrida del caisson Nº 9. Con la retroexcavadora se realiza labores de explanación y movimiento de tierra en el estribo sector parque izquierdo.

Personal interviniente: (1) Residente Interventoría; (1) Residente SST

Los obreros

Viernes, 31 Enero 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografía (01), Maestro (01), Oficiales (04), Ayudantes (07), Vigilante (01).

Actividades: Caisson Nº 7 se fundo con concreto de 4000 psi, llega a obra 08:30, se realiza prueba de asentamiento cono abrahams con un asentamiento de 8,25" estando entre los parametros permitidos, inicia descargue a las 08:49 utilizando el Metodo del concreto tremie y termina ser vaciado a las 08:56 a.m., ingresa la segunda mixer a las 09:11 a.m, se toma una muestra para hacer el ensayo de asentamiento con el Metodo Cono de Abrahams, donde como resultado del asentamiento de 8,75" estando entre los parametros permitidos, inicia el descargue a las 09:25 a.m. utilizando el Metodo del Concreto tremie y termina a las 09:35 a.m, Caisson Nº 3 se fundo en concreto de 4000 p.s.i, llega a la mixer 03 a las 10:28 a.m, se realiza prueba de asentamiento con el Metodo Cono de abrahams con un Asentamiento de 7,75" estando entre los parametros permitidos, inicia el descargue a las 10:36 a.m. utilizando el Metodo del concreto tremie y termina su vaciado a las 11:11 a.m, ingresa la mixer 04 11:28 a.m, se toma una muestra para hacer

Powered by CamScanner

el ensayo de asentamiento con el Metodo del Cono de Abrahms, dando como resultado del asentamiento de 7" estando dentro los parametros permitidos, inicio el descargue a las 11:35 am utilizando el Metodo tremie en concreto y termino a las 11:51 horas, en el caisson Nº 2 Anillo 9 se termino de realizar la excavación llegando a la Cota de cimentación quedando todos la caisson a la cota cimentacion, se descarga el agua del Caisson a se toma una muestra del materrus conglomerado en la cota de cimentación para enviar al Ing Mayer Angel Baba para que realize un concepto tecnico y especializado del tipo de formación del suelo caisson Nº 7 Var 1"1 4 Unidades, Flejes de 3/4" 40 Unidades, con la retroexcavadora se realizo Explanación de aproximación al talud y perfilado de corona del talud hacia la aleta lado caisson Nº 15, tambien con la cuadrilla topografica un replanteo y localizacion a la cota batea de la red pluvial del pozo inspección existente para enviar a E.A.A.V para diseño pozo de inspección para trasladar y realizar conexión temporal a la red pluvial costado derecha sentido de la Crema hacia parque infantil sin ninguna novedad.

Personal asistente: (1) Residente de obra (1) Profesional SST

Ind Interventoria

Jueves, 01 febrero 2024

Clima: Soleado

Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografia (01), Maestro (01), Oficial (01), Ayudantes (07), Cadenero (01), Vigilante (01).

Actividades: Caisson Nº 2 se termino la Excavacion llegando a cota cimentacion, Caisson Nº 7

Powered by CamScanner

6283

Var 1" L 70 Unidades, Flejes de 3/4" 77 Unidades, se realiza un recorrido con el Ingeniero Miguel Jovea, Ing Residente Intercuencanca Carlos Gonzalez por los diferentes de trabajo en compañía del Gerente del proyecto Ing Oscar Velez, Ing Residente obra, donde se responden inquietudes y se reciben recomendaciones técnicas de temas propios del Desarrollo de obra y se tratan asuntos administrativos, a la espera de que fije una nueva fecha para una entrega de obra, el cual esta programado para el hoy, pero por fuerza mayor fue suspendido quedando como compromiso que la entregan lo reprogramen sin novedad.

Prosol interventoría (1) Residente de interventoría (1) Profesional SST

Lunes, 02 Febrero 2024

Firma: Soleada

Personal: Ing Residente (01), Profesional SST, topografia (01), Cadenero (01), Maestro (01), Oficiales (01), Ayudantes (06), Vigilante.

Actividades: Se realiza terraceo talud lado Margen derecha aguas abajo, para descapotar el terreno con la retroexcavadora cat. 320, se realiza con el personal un aseo general y se recogen materiales de trabajo que se encuentran en la zona de trabajo elementos que ya el momento NO se necesitan. Caisson 2 Anillo 9 se puede en concreto según diseño incluye acero de refuerzo, caisson N°7 se bajan 34 Unid Var 7" Gancho y se amarran a la canasta con calumbre negro quedando terminada y lista para fundir

Prosol interventoría (1) Residente interventoría (1) Profesional SST

Powered by CamScanner

6269

Sábado, 03 Febrero 2024.
clima: Soleado hasta las 12:00 a.m.
Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T (01), Topografo (01), Maestro (01), Operario (01), Ayudantes (02), Vigilante (01)
Actividades: se realizo excavacion mecanica con excavadora 320 Retroexcavadora, dejando al borde no a tus alrededor de terminado coorsion Nº1 y coorsion Nº14, tambien se continuo realizando terrazeo en el talud margen derecha aguas abajo, se continua con excavación de la margen derecha, el material sobrante de la zanja de excavación se esta depositando en un lado margen izquierdo sin novedades S/n
Personal interviniente: (1) Residente Interventoria: (1) Profesional SST.

Nelson Montero

Domingo, 04 Febrero 2024.
Clima: Soleado - Nublado
Nota: Dia Domingo, No se laboro porque es personal del Consorcio Ecograveras y Consorcio JV interventoria se encuentran disfrutando de su descanso, sin ninguna Novedades.
Personal atento: (1) Residente obra (1) Profesional SST.

Nelson Montero

Lunes, 05 Febrero 2024
Clima: Soleado - Nubado
Personal: Ing Residente (01), Profesional S.S.T. (01), Topografo (01), cadenero (01), Maestro (01), Operario (01) Ayudante (02), Vigilante (01)
Actividades: Coirsion Nº9 se inicia amarre de pilote 3/4" con alambre Negro, Excavación del faldon del estribo y aleta aguas abajo de la margen derecha, en cumplimiento de P.M.A se realiza la disposicion final de los escombros resultante de las estructuras existentes del puente en riguo, salen (02) Viajes en vasqueta debidamente

Powered by CamScanner