ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	26 JUN 2024		
CONTRATO N °	2405030612		
INFORME N°	1		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	23/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2 meses		
VALOR:	$ 410.000.000,00	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
CONTRATISTA:	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS		

TIPO DE OBRA

Vias X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: Al corte de fecha 24 de Junio de 2024 se tiene una ejecución física de obra del 75,70% frente a un porcentaje programado para el mismo corte del 50,00 %, por lo que se presenta un avance en la ejecución positiva o anticipada del 25,70%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo			5	Comuna 7: 23980 Habitantes aproximadamente Comuna 8: 24844 Habitantes aproximadamente	COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE	Personal administrativo aprobado: 6 Personal Operativo: 17
Acta Parcial N°1	75,70%	$ 310.367.260,00				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 99.632.740,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	N° de folios:	
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	1 USB y 1 CD	

Observaciones: 1) Se realiza entrega completa documental por parte del contratista de obra referente a planes de gestión en cada uno de sus componentes: técnico, SST, ambiental, social.
2) Se presenta avance en ejecución de obra en:
2,1 DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO; 2,4 DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO;2,5DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO;2,6EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M; 2,9EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M; 2,10SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO; 2,11 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES; 2,12 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRo; 2,15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.; 2,17 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM); 2,18 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO; 2,19 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI; 2,21 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm; 2,22 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM); 2,23 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm; 2,22 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" 2,25 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS; 2,26 ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION); 2,28 TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN; 2,34 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO; 2,35 TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS Ò SIMILAR; 2,36 JORNAL AYUDANTE; 2,37 REGULADOR DE TRANSITO; 2,NP-1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO 3 DIAS; 2,NP-2 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS; 2,NP-3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO; 2,NP-4 RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO; 2,NP-5 TRANSPORTE E INSTALACION REJA PARA SUMIDERO
3) Se culmina el proceso de elaboración de actas de vecindad de las edificaciones y locales comerciales que se encuentran en la zona de influencia delproyecto, con el cumplimiento del 100% de las actas de vecindad firmadas, revisadas y aprobadas por la interventoría en los puntos aprobados a la fecha.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
NIT. 901.780.138 -1 / C.C. 9.876.664
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	1 CD 1 USB

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

Powered by CamScanner