ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	24/06/2024
CONTRATO №	2405030612
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 410.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES														
1	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	1,00	$ 3.616,00	$ 3.616,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
2	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	1,00	$ 177.549,00	$ 177.549,00		91,15	-	92,15	$ 16.361.140,00	49,90	$ 8.859.695,00	49,90	$ 8.859.695,00	54,2%
3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO MANUAL	M3	1,00	$ 285.319,00	$ 285.319,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
4	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO	M3	1,00	$ 143.347,00	$ 143.347,00		4,04	-	5,04	$ 722.469,00	4,08	$ 584.856,00	4,08	$ 584.856,00	81,0%
5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1,00	$ 126.501,00	$ 126.501,00		6,60	-	7,60	$ 961.408,00	1,68	$ 212.522,00	1,68	$ 212.522,00	22,1%
6	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 41.354,00	$ 41.354,00		24,98	-	25,98	$ 1.074.377,00	25,98	$ 1.074.377,00	25,98	$ 1.074.377,00	100,0%
7	EXCAVACION PARA PILOTES D=< 35 CM (0-6)M	M3	1,00	$ 154.303,00	$ 154.303,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
8	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	1,00	$ 43.533,00	$ 43.533,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
9	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 60.370,00	$ 60.370,00		131,12	-	132,12	$ 7.976.190,00	38,99	$ 2.353.826,00	38,99	$ 2.353.826,00	29,5%
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 12.317,00	$ 12.317,00		477,80	-	478,80	$ 5.897.398,00	261,96	$ 3.226.561,00	261,96	$ 3.226.561,00	54,7%
Subtotal					$ 1.048.208,00										
	BASES												0,00		
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 186.087,00	$ 186.087,00		51,37	-	52,37	$ 9.745.376,00	4,55	$ 846.696,00	4,55	$ 846.696,00	8,7%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 215.306,00	$ 215.306,00		90,25	-	91,25	$ 19.646.673,00	55,62	$ 11.975.320,00	55,62	$ 11.975.320,00	61,0%
Subtotal					$ 401.393,00										

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	24/06/2024
CONTRATO №	2405030612
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 410.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CAPA RODADURA												0,00		
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.127.669,00	$ 1.127.669,00		-	0,10	0,90	$ 1.014.902,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (Rutas de alto tráfico)	M3	1,00	$ 1.303.550,00	$ 1.303.550,00		17,05	-	18,05	$ 23.530.769,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1,00	$ 6.224,00	$ 6.224,00		1.369,07	-	1370,07	$ 8.527.316,00	1365,60	$ 8.499.494,00	1365,60	$ 8.499.494,00	99,7%
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1,00	$ 1.271.349,00	$ 1.271.349,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	1,00	$ 1.416.220,00	$ 1.416.220,00		73,28	-	74,28	$ 105.196.822,00	74,28	$ 105.196.822,00	74,28	$ 105.196.822,00	100,0%
Subtotal					$ 5.125.012,00										
	ANDENES Y SARDINELES												0,00		
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 104.022,00	$ 104.022,00		32,60	-	33,60	$ 3.495.139,00	1,68	$ 174.757,00	1,68	$ 174.757,00	5,0%
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 78.591,00	$ 78.591,00		145,50	-	146,50	$ 11.513.582,00	60,47	$ 4.752.398,00	60,47	$ 4.752.398,00	41,3%
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 197.974,00	$ 197.974,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
Subtotal					$ 380.587,00										
	CORTES Y SELLOS														
21	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1,00	$ 12.493,00	$ 12.493,00		350,08	-	351,08	$ 4.386.042,00	139,80	$ 1.746.521,00	139,80	$ 1.746.521,00	39,8%
22	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 10.125,00	$ 10.125,00		85,43	-	86,43	$ 875.104,00	70,57	$ 714.521,00	70,57	$ 714.521,00	81,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	24/06/2024
CONTRATO №	2405030612
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 410.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1,00	$ 11.303,00	$ 11.303,00		280,18	-	281,18	$ 3.178.178,00	146,64	$ 1.657.472,00	146,64	$ 1.657.472,00	52,2%
Subtotal					**$ 33.921,00**								0,00		
	ACERO												0,00		
24	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 21.011,00	$ 21.011,00		118,01	-	119,01	$ 2.500.519,00	62,89	$ 1.321.382,00	62,89	$ 1.321.382,00	52,8%
25	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 18.361,00	$ 18.361,00		580,00	-	581,00	$ 10.667.741,00	389,92	$ 7.159.321,00	389,92	$ 7.159.321,00	67,1%
26	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,00	$ 10.629,00	$ 10.629,00		669,00	-	670,00	$ 7.121.430,00	496,89	$ 5.281.444,00	496,89	$ 5.281.444,00	74,2%
Subtotal					**$ 50.001,00**								0,00		
	VARIOS														
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	$ 986.912,00	$ 986.912,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
28	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 134.945,00	$ 134.945,00		3,00	-	4,00	$ 539.780,00	1,00	$ 134.945,00	1,00	$ 134.945,00	25,0%
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	1,00	$ 143.571,00	$ 143.571,00		17,05	-	18,05	$ 2.591.643,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D=0.35	M3	1,00	$ 1.016.859,00	$ 1.016.859,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
31	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	$ 996.565,00	$ 996.565,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
32	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3/HM	1,00	$ 170.568,00	$ 170.568,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO DIÁMETRO 18 CM, H:82 CM LIBRES. TIPO PASEO DEL CARMEN	UN	1,00	$ 312.835,00	$ 312.835,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	24/06/2024
CONTRATO №	2405030612
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 410.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

34	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	1,00	$ 46.100,00	$ 46.100,00		148,92	-	149,92	$ 6.911.312,00	66,66	$ 3.073.026,00	66,66	$ 3.073.026,00	44,5%
35	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR	DIA	1,00	$ 272.335,00	$ 272.335,00		59,00	-	60,00	$ 16.340.100,00	24,00	$ 6.536.040,00	24,00	$ 6.536.040,00	40,0%
36	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 96.041,00	$ 96.041,00		79,00	-	80,00	$ 7.683.280,00	61,00	$ 5.858.501,00	61,00	$ 5.858.501,00	76,3%
37	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 130.347,00	$ 130.347,00		67,00	-	68,00	$ 8.863.596,00	53,00	$ 6.908.391,00	53,00	$ 6.908.391,00	77,9%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	1,00	$ 135.558,00	$ 135.558,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	1,00	$ 15.812,00	$ 15.812,00		-	1,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0%
Subtotal					$ 4.458.448,00								0,00		
	ITEMS ADICIONALES														
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 ACELERADO 3 DIAS	M3		$ 1.619.355,00	$ -		55,01	-	55,01	$ 89.080.719,00	55,01	$ 89.080.719,00	55,01	$ 89.080.719,00	100,0%
NP-2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS	ML		$ 4.204,00	$ -		45,75	-	45,75	$ 192.333,00	45,75	$ 192.333,00	45,75	$ 192.333,00	100,0%
NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3		$ 310.400,00	$ -		37,92	-	37,92	$ 11.770.368,00	37,56	$ 11.658.624,00	37,56	$ 11.658.624,00	99,1%
NP-4	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3		$ 206.473,00	$ -		102,84	-	102,84	$ 21.233.683,00	102,45	$ 21.153.159,00	102,45	$ 21.153.159,00	99,6%
NP-5	TRANSPORTE E INSTALACION REJA PARA SUMIDERO	UND		$ 133.537,00			3,00	-	3,00	$ 400.611,00	1,00	$ 133.537,00	1,00	$ 133.537,00	33,3%
TOTAL					$ 11.497.571,00					$ 410.000.000,00		$ 310.367.260,00		$ 310.367.260,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	24/06/2024
CONTRATO №	2405030612
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO Y COMUNA 8 - PALOGRANDE, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	23/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	22/07/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	2 MESES
VALOR	$ 410.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S / R.L JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO S&J INTERVENTORIA / R.L JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS

TIPO DE OBRA					
VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 410.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 310.367.260,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ 99.632.740,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -	$ -
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 410.000.000,00	$ 410.000.000,00	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 310.367.260,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
VALOR A PAGAR		$ 310.367.260,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE:
CONECTA INGENIERIA S.A.S
R.L JULIO ANDRES CARRILLO

NIT. 901.005.520-1 / C.C. 10,285,148

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE:
CONSORCIO S&J INTERVENTORIA
R.L JULIAN ANDRES GIRALDO

NIT. 901.780.138 -1 / C.C. 9.976.664

INTERVENTOR