INFORME MENSUAL AMBIENTAL No 7 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 5313336 DE 2023

GRUPO 9 (ZONA OCCIDENTE) PUENTE ARANDA

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2024

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Teléfono: 3102656

Interventoria.grupo9@gmail.com - **arquitecturayurbanismo12@gmail.com**

Bogotá, D.C., Colombia

Versión No.	Fecha:	Modificación:
00	18 de junio de 2024	Versión inicial

Elaboró	Aprobó
Ing. Linda Ximena Robayo Martínez	**Ing. Oscar Correa**
Profesional Ambiental de interventoría	Director de interventoría
	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN 6
3. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 7
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO 7
3.2. CORRESPONDENCIA 8
3.3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 8
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 9
5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 11
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 11
5.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 11
5.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 11
5.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 11
5.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 11
5.6. MANEJO DE RCD 11
5.7. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 13
5.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 13
5.9. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 13
5.10. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE 13
5.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 14
5.12. ORDEN Y ASEO 14
5.13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED 14
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES 15
7. CARGUE DE REPORTES MENSUALES RCD GENERADO EN EL APLICATIVO WEB DE LA SDA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 18
8. CONCLUSIONES 19
9. ANEXOS 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Plantas Físicas a Intervenir 6
Tabla 2 Información general del contrato de obra CO1.PCCNTR.5305915 de 2023..... 7
Tabla 3 Correspondencia enviada 8
Tabla 4 Correspondencia recibida 8
Tabla 5 Actas realizadas durante este periodo. 8
Tabla 6 Actividades realizadas por el contratista 10
Tabla 7 Sitios de disposición final 12
Tabla 8 RCD generados en abril..... 12
Tabla 9 RESPEL generados en abril de 2024..... 13

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR.5313336 DE 2023**, Arquitectura y Urbanismo S XXI, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 7 correspondiente al **Grupo 9- Zona Occidente: Localidad Puente Aranda** para el periodo 30 de abril al 30 de mayo del 2024, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.5305915 de 2023, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL, cuyo objeto es "***Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"***.


En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

2. LOCALIZACIÓN

El presente informe corresponde al Grupo 9, que contempla la intervención de cinco (5) sedes educativas y 1 sede administrativa, ubicadas en la localidad de Puente Aranda, tal como se se describe a continuación:

COLEGIO	CPF	SEDE	NOMBRE	DIRECCIÓN
1.JOSE JOAQUIN CASAS	1635	B	JOSE JOAQUIN CASAS	Carrera 56 # 17-11
2.LUIS CARLOS GALAN	1611	B	LA PONDEROSA	Calle 1B # 52A - 02
3.SILVERIA ESPINOSA DE RENDÓN	1620	C	TRINIDAD	Carrera 61 # 5B - 27
4.BENJAMIN HERRERA	1617	B	REPUBLICA DE FRANCIA	Carrera 51C # 33 – 24 Sur
5.EL JAZMIN	1604	A	EL JAZMIN	Calle 1H # 40D - 13
6.DILE PUENTE ARANDA	N/A	N/A	N/A	Carrera 34 # 12 - 17

Tabla 1. Plantas Físicas a Intervenir



Gráfica 1. Localización del proyecto: Localidad de Puente Aranda

3. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta de manera resumida las condiciones iniciales del contrato de obra:

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5305915 de 2023
LICITACIÓN PUBLICA:	SED-LP-DCCEE-068-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL
NIT:	900.562.491-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
LOCALIZACIÓN OBRA:	Localidad Puente Aranda -Ver la tabla 1 Plantas Físicas a Intervenir.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.223.869.635.00
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA. Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo.
FECHA ACTA DE INICIO:	30 de octubre de 2023
DURACIÓN O PLAZO:	8 MESES

Tabla 2 Información general del contrato de obra CO1.PCCNTR.5305915 de 2023

3.2. CORRESPONDENCIA

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

FECHA DE ENVIO	OFICIO	ENVIADA A	TIPO	OBJETIVO
10/05/2024	AYU-SED-5313336-2023-087	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED	Ambiental	Informe final silvicultural – Emergencia No. 11 - IED Julio Garavito

Tabla 3 Correspondencia enviada

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los siguientes reportes de correspondencia recibida.

FECHA OFICIO	FECHA DE RECIBO VIRTUAL	OFICIO	ENVIADO POR	TIPO	OBJETIVO
10/05/2024	10/05/2024	CEV-SED-G9-115-2023	CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL	Ambiental	Informe emergencia forestal IED Julio Garavito Armero

Tabla 4 Correspondencia recibida

3.3. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

FECHA DE REALIZACIÓN	HORA DE FINALIZACIÓN	ACTA	LUGAR	OBJETO
09/05/2024	09/05/2024	Acta de comité	I.E.D Silveria Espinoza	Comité semanal No. 23
15/05/2024	15/05/2024	Acta de comité	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED	Comité semanal No. 24
22/05/2024	22/05/2024	Acta de comité	Grupo 9 – SED	Comité semanal No. 25
30/05/2024	30/05/2024	Acta de comité	Grupo 9 – SED	Comité semanal No. 26

Tabla 5 Actas realizadas durante este periodo.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para este periodo el contratista realizo las siguientes actividades:

SEDE	ACTIVIDADES
Luis Carlos Galán	1. Instalación de sanitarios 2. Instalación de tanque 3. Instalación de piso vinílico 4. Instalación de puertas 5. Instalación de cubierta 6. Instalación de divisiones de baño en acero inoxidable 7. Instalación de muro en superboard 8. Instalación de divisiones en aluminio 9. Instalaciones eléctricas
Silveria Espinosa Sede B	1. Instalación de piso en granito 2. Demolición de muros 3. Excavación para tuberías 4. Instalación de tuberías 5. Mampostería 6. Instalación de superboard 7. Instalación de puertas 8. Demolición de postes 9. Retiro de RCD 10. Instalación de tubería EMT 11. Instalación de cajas eléctricas 12. Demolición de piso con taladro 13. Instalación de tapas de cajas de inspección 14. Instalaciones eléctricas 15. Aplicación de concreto 16. Instalación de estructura metálica
I.E.D José Joaquín Casas Sede B	1. Excavaciones 2. Aplicación de pañete 3. Instalación de tubería EMT 4. Instalación de tubería PVC 5. Retiro de RCD 6. Instalación de luminarias
I.E.D El Jazmín Sede A	1. Estuco y pintura 2. Ventanearía en aluminio 3. Demolición piso 4. Instalaciones eléctricas 5. Desmonte de ventanas 6. Retiro de escombros 7. Mampostería 8. Instalaciones hidrosanitarias
I.E.D Benjamin Herrera	1. Estuco y pintura 2. Ventanearía en aluminio 3. Demolición piso 4. Instalaciones eléctricas 5. Desmonte de ventanas 6. Retiro de escombros 7. Mampostería 8. Instalaciones hidrosanitarias
Dile Puente Aranda	1. Estuco y pintura 2. Ventanearía en aluminio

	3. Demolición piso 4. Instalaciones eléctricas 5. Desmonte de ventanas 6. Retiro de escombros 7. Mampostería 8. Instalaciones hidrosanitarias

Tabla 6 Actividades realizadas por el contratista

5. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL

El contratista de obra realizo la entrega del informe mensual ambiental correspondiente, dando cumplimento con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.

5.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

Durante este periodo dieron continuidad a los campamentos en los frentes de obra, los cuales están compuestos por un puesto de trabajo para el personal administrativo (silla, mesa y computador) y utilizaron como vestier un salón o un baño de los que están interviniendo, este espacio ira cambiando de acuerdo con el orden de las intervenciones.

5.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

En la obra hicieron uso de los materiales pétreos que ingreso a los frentes de obras en el mes de marzo, estos se usaron en los colegios, Silveria Espinosa y el de Jazmín durante este periodo.

5.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

En este periodo el constructor entrego al subcontratista un total de 5,3 kg de envases de pintura, la certificación de disposición final la adjuntaran en el siguiente periodo. En el colegio Benjamín Herrera realizaron el acopio de las sustancias químicas (pinturas y thiner) en un área específica y señalizada.

5.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

La empresa LIME S.A.E.S.P, fue la encargada de realizar tres veces por semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio, la recolección de los residuos sólidos convencionales generados en los frentes de obra durante este periodo.

5.6. MANEJO DE RCD

El constructor de obra realizo la disposición final de los RCD generados en el mes de mayo de 2024 mediante los siguientes gestores y los certificados los entregaran en el siguiente periodo.

SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
Asociación Fuerte Rta	S0053303
Distribuidores Ambientales D3A	Res. CAR 2966 Oct.2006
Granulados Reciclados de Colombia GRECO	CAR No. 013 Registro IDU 467
PAISAJO SAS	RED. CAR 2325 Oct. 2015
CEMEX COLOMBIA SA	RES. 01280 DE 15/06/2028 Registro IDU 521
RECICLADOS INDUSTRIALES	Comunicado No.20232071126 del 17/08/2023 Registro IDU 511

Maquinas Amarillas	SDA RESOLUCION 1480 DE 2014 ANLA RES 1257

Tabla 7 Sitios de disposición final

Durante este periodo no realizaron la reutilización de RCD en la obra, ya que estos residuos por su deterioro no son susceptibles de aprovechamiento e hicieron el acopio de los RCD generados en este periodo (residuos demolición, chatarra y tejas) en un área establecida para esta actividad, la cual conto con demarcación y señalización e hicieron la disposición final de estos.

Las cantidades de RCD que generaron en los diferentes frentes de obra durante el mes de abril de 2024 son los siguientes:

NOVIEMBRE			
RCD GENERADO	**GESTOR**	**COLEGIO**	**Ton**
	CEMEX - TUNJUELO		
DEMOLICION	MAQUINAS AMARILLAS	JOSE JOQUIN CASAS	11,54
DEMOLICION	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO	JOSE JOQUIN CASAS	15,36
CHATARRA	ASOCIACION FUERTE RTA	J.J. CASAS, JAZMIN Y BENJAMIN	1513
MADERA	CIUDAD LIMPIA	JAZMIN, SILVERIA Y J.J. CASAS	0,612
PVC		SILVERIA Y J.J, CASASTEJA	0,038
TEJA PLÁSTICA		SILVERIA Y J.J, CASASTEJA	0,074
ICOPOR		JAZMIN	0,007
MANTO ASFALTICO		J.J. CASAS	0,04
BOLSAS DE CEMENTO		SILVERIA Y J.J, CASASTEJA	0,111
TEJA METÁLICA ACÚSTICA		SILVERIA	0,035
SUPER BOARD		JAZMIN Y J.J. CASAS	0,08
POLICARBONATO		SILVERIA	0,089
FIBRA DE VIDRIO		J.J. CASAS	0,034
VIDRIO		J.J. CASAS	0,187
TEJAS DE ASBESTO		BENJAMIN, JAZMIN Y J.J. CASAS	8,101
ENVASES	KANON-POSCONSUMO	TODOS	0.0041
TOTAL			

Tabla 8 RCD generados en abril

5.7. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

En los frentes de obra realizaron la clasificación de estos residuos teniendo en cuenta el decreto 4741 de 2005, durante el mes de abril de 2024 el contratista de obra hizo la disposición final de los siguientes residuos peligrosos

MATERIAL	COLEGIO	M3	TON	GESTOR
PELIGROSOS- TEJAS DE ASBESTO	BENJAMIN, JAZMIN Y J.J. CASAS	**4,283**	**8,101**	CIUDAD LIMPIA
BOLSAS DE CEMENTO	SILVERIA Y J.J, CASASTEJA	**0,059**	**0,111**	
ENVASES	TODOS	**0,00056**	**0,0041**	KANON-POSCONSUMO
FIBRA DE VIDRIO	J.J. CASAS	**-**	**0.034**	CIUDAD LIMPIA

Tabla 9 RESPEL generados en abril de 2024

En el mes de mayo de 2024 generaron el siguiente residuo peligroso:

- Realizaron el desmonte y la disposición final de teja de asbesto cemento de los colegios IED BENJAMIN HERRERA, DILE DE PUENTE ARANDA los correspondientes soportes los adjuntarán en el siguiente periodo.
- Los residuos de bolsas de cemento fueron acopiados de manera seca y ordenada hasta tener una cantidad suficiente para su disposición final con gestor autorizado, este acopio se encuentra en el colegio Silveria.
- En los colegios José Joaquín Casas y Silveria Espinosa realizaron el acopio de las luminarias desmontadas, para su posible reutilización o disposición final con gestor autorizado.

5.8. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Los colegios I.E.D Benjamin y Dile de Puente Aranda, contaron con baños fijos, los cuales están conectados a la red de alcantarillado e hicieron la limpieza de una rejilla presente en el colegio IED JAZMIN. Durante este periodo el contratista de obra realizo el uso de baños portátiles en los colegios Luis Carlos Galán, Jazmín, Silveria y José Joaquín Casas, el mantenimiento de estas baterías la realizo la empresa Baño Móvil los días lunes y jueves.

5.9. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Los colegios que necesitaron cerramiento perimetral durante este periodo fueron IED el Jazmín y Benjamín Herrera y realizaron la protección con plástico del material granular para evitar emisiones contaminantes en los colegios IED José Joaquín Casas y Silveria Espinosa.

5.10. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE

El constructo hizo el mantenimiento del cerramiento de los individuos arbóreos presentes en el colegio IED Jazmín.

5.11. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Durante este periodo el consultor de obra realizo una capacitación ambiental sobre el cuidado del aire y esta capacitación conto con su respectivo registró de asistencia.

5.12. ORDEN Y ASEO


Los frentes de obra fueron demarcados y señalizados durante este periodo, y también realizaron jornadas de orden y aseo periódicamente.


5.13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED

En este periodo no realizaron visitas ni requerimientos por la Autoridad Ambiental.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES

JOSE JOAQUIN CASAS





















	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASAS

7. CARGUE DE REPORTES MENSUALES RCD GENERADO EN EL APLICATIVO WEB DE LA SDA, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Durante este periodo realizaron el cargue de la trazabilidad 6 de RCD del mes de abril de 2024, por medio del radicado 2024ER124100. Ver **Anexo 1.** Trazabilidad de RCD abril 2024.

8. CONCLUSIONES

- El constructor realizó la entrega de los RCD generados en el mes de mayo de 2024 para su disposición final y los certificados serán entregados en el siguiente informe.
- El contratista de obra hizo el cargue de la trazabilidad de RCD del mes de abril de 2024 en el aplicativo WEB de la SDA.
- Realizaron el desmonte y la disposición final de teja de asbesto cemento de los colegios IED BENJAMIN HERRERA, DILE DE PUENTE ARANDA los correspondientes soportes los adjuntarán en el siguiente periodo.
- Los residuos de bolsas de cemento fueron acopiados de manera seca y ordenada hasta tener una cantidad suficiente para su disposición final con gestor autorizado, este acopio se encuentra en el colegio Silveria.
- Los colegios I.E.D Benjamín y Dile de Puente Aranda, contaron con baños fijos, los cuales están conectados a la red de alcantarillado.
- Durante este periodo el contratista de obra realizo el uso de baños portátiles en los colegios Luis Carlos Galán, Jazmín, Silveria y José Joaquín Casas, el mantenimiento de estas baterías la realizo la empresa Baño Móvil los días lunes y jueves.
- En los colegios José Joaquín Casas y Silveria Espinosa realizaron el acopio de las luminarias desmontadas, para su posible reutilización o disposición final con gestor autorizado.
- El constructor realizó una capacitación ambiental, la cual contó con su respectivo registro de asistencia.
- En este periodo generaron envases vacíos de las sustancias químicas usadas en los frentes de obra (pintura) estos residuos fueron entregados al subcontratista KANON para su posconsumo.

9. ANEXOS

Anexo 1 - Trazabilidad de RCD Abril 2024
Anexo 2 - Actas
Anexo 3 - Correspondencia enviada
Anexo 4 - Correspondencia recibida

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 1 TRAZABILIDAD DE RCD ABRIL 2024

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2024ER124100
Fecha inicio	2024-06-12 14:47:01
Fecha fin	2024-06-14 11:11:31
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 2 ACTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No. Col. PCCNTR. 5305915 - 2023 **ACTA Nº.** 23

FRENTE: IED Silveria Espinosa.

LUGAR Y FECHA: Bogota, 9 de mayo de 2024. **HOJA:** 1 **DE:** 3

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gomez	Director Interventor	Arquitectura y Urbanismo SXXI
2	Juan Camilo Velasco M	Residente Obra	Consorcio Educacion C.
3	Milena Gomez Sanchez	Director obra	Consorcio educacion C.
4	Fernando Sanchez G.	Residente Obra.	Consorcio Educación Civil
5	Jaime Gonzales	Apoyo Supervisor	IDEE
6	Ricardo Rivero C	Resid Interventor	Urbanismo S-XXI
7	MARIA ALEJANDRA BERNAL C	Residente interventor	Arquitectura y Urbanismo SXXI
8			

TEMAS A TRATAR:

1. Componente Ambiental.
2. Componente SST.
3. Componente Tecnico.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

Informe tecnico emergencia #11 Julio 6 aravito, entregado el 9 mayo 2024.

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1. Componente Ambiental.

-Informe mensual #6, se realizaron observaciones por interventoria para ajuste del contratista el cual sera entregado el. 14 mayo para nueva revisión de interventoria.

-La interventoria solicita al contratista diligenciar los formatos actualizados de conformidad al decreto 507 de 2023 en lugar de las anteriores al decreto.

-Se realizo retiro RCD la presente semana en el IED Jose Joaquin Casas y Silveria Espinosa quedando pendiente el IED Jazmin para el sabado.

2. Componente SST.

- Informe #6 se entrega al contratista para revisión el día de hoy, interventoría envía observaciones el 10 de mayo de 2024.
- Se solicita al contratista tomar las medidas pertinentes para la protección de los trabajadores que realizan la actividad de retiro de tejas de asbesto el cual es considerado un residuo peligroso.
- El contratista realizara capacitación de trabajo seguro en alturas y manejo de residuos peligrosos el día de mañana 10 de mayo.
- Se solicita al contratista mejorar el orden y aseo de la obra adicional a las relaciones con el personal de vigilancia, y se recuerda al contratista que la empresa de vigilancia no es responsable de perdidas de elementos en obra.
- Se informa que el promedio del personal operativo del 2 al 9 de mayo es de 33 personas.

3. Componente tecnico.

	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO		
IED	Progra.	Ejecut.	Diferencia	Progra.	Ejecut.	Diferencia
LCG	90%	89%	-1% (-1.7 dias)	$1.097.464.990	$890.161.047	+$207.303.943
EJ	61%	72%	+11% (16 dias)	$636.982.220	$615.038.958	-$21.943.262
BH	30%	40%	+10% (18.5 dias)	$117.550.189	$129.989.329	+$12.439.140
JJC	62%	61%	-1% (1.8 dias)	$939.119.217	$853.109.846	-$86.009.371
SG	75%	73%	-2% (3.4 dias)			
DILG	38%	38%	0% (0 dias)	$74.895011	$95.654.108	+$20.759.097

Avance general de obra. corte al 05/05/2024:
Programado: 64%
Ejecutado: 66%
Diferencia: +2%

- IED Luis Carlos Galan: Faltan divisiones de baños, el contratista debe entregar muestra de policuarzo para los mesones, acabado de muros de fachada sobre entrada principal. El proximo martes se realizara comite en este frente de obra para liberación de espacios, se encuentra pendiente el cambio de 3 tejas traslucidas.
- IED El Jazmin: Salones deberan quedar con panel LED y el posillo con hemeticas existentes. Pergola de ingreso se autoriza cambio de policarbonato, pintura estructura color negro, cortasoles, policarbonato transparente.

CONTINUACIÓN ACTA No. 23

CONTRATO No. Col-Accntr.5205915-2023 **FECHA:** 9 mayo de 2024. **HOJA:** 3 **DE:** 3

- IED Benjamin Herrera: Se sdicita al contratista el ajuste del diseño de la estructura metalica firmada por el asesor estructud, sera entregado el proximo martes. Se radicara consulta tecnica el dia de mañana para aprobación de puertas y ventanas, sin antimachucones.
- IED Jose Joaquin Casas: Se solicita al contratista. la entrega de la propuesta para los tanques de reserva de agua, fachada gris claro en muros y gris oscuro en vigas sobre fachada de la calle, se realizara rampa para ingreso a bloque principal, traslucida modulada 4 sandwish 1 traslucida en bloque administrativo y 1 a 1 en baños de acuerdo a aprobación por parte de la SED.
- IED Silveria Espinosa: El contratista presentara propuesta con memorias de calculo para instalacion de tanque de 5000 litros en parte superior del shut apoyado sobre lamina de steel deck.

OTROS: De acuerdo a aprobación de la SED la estructura metalica de baños y garita exterior quedaria perfiles principales empachados de 160x60 y correas 160x60 rectangulares, rejas exteriores en primer piso.
- DILE: La SED realiza solicitud de acelerar actividades para terminar primer piso, las canales del segundo piso no se cambiaran.

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

contemplar pintura interna del DILE.
Emergencia 1: Pendiente contratista entrega informe final.
Emergencia 4: Martes el contratista radica informe presup.
Emergencia 6: Mañana el contratista radica informe presupuesto.
Emergencia 8: Mañana el contratista entrega informe presupuesto.
Emergencia 9: Mañana el contratista entrega propuesta prerop.
Emergencia 10: Pendiente contratista entrega martes informe cerre.
Emergencia 12: Pendiente. entrega informe final. e inicial

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1 _____ 5 _____

2 _____ 6 _____

3 _____ 7 MARIA ALEJANDRA BERNAL CARDONA.

4 _____ 8 _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR-5305915-2023 **ACTA Nº.** 24

FRENTE: SED

LUGAR Y FECHA: Bogota D.C 15 Mayo 2024 **HOJA:** 1 **DE:** 4.

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Jairo Corrales	DCCEE SED Apoyo	Supervisión SED
2	Leidy Tatiana Herrera P	Insp. Ambiental	Consorcio Educación Civil
3	Luis Patiño	Asesor SST	Consorcio Educación Civil
4	Ricardo Riveros C	Residente Interventoría	Consorcio Urbanismo SXXI
5	MARIA ALEJANDRA BERNAL CARDONA	Residente Interventoría.	Arquitectura y Urbanismo SXXI.
6	Juan Camilo Velasco Mendez	Residente obra	Consorcio Educacion civil
7	FERNANDO SUAREZ G.	RESIDENTE OBRA.	CONSORCIO EDUCACION CIVIL.
8	Ana Milena Gomez.	Director obra	consorcio Educacion civil.

TEMAS A TRATAR: 9. Oscar Correa Director Interventoría Arquitectura y Urbanismo SXXI

1. Ambiental
2. SST
3. Tecnico

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

1 Ambiental Informe Nº 6 → Hoy se aprobo por parte de la Interventoria con sus parametros nuevos o vigentes, estos ya se estan implementando acorde al decreto 507. Retiro escombros OK

2. SST: Informe aprobado informe 6 de obra y remitido a la SED el dia de hoy 15 de Mayo de 2024. Pendiente envio por parte del contratista charlas de capacitacion y envio a la interventoria, el cual sera entregado el dia 16 de Mayo de 2024.

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1 Componente Ambiental → Se entrega emergencia 11 a la interventoria IED Julio Garavito pedro de tres arboles. Se cargo reporte RED del mes de marzo ante la SDA.

2 SST. Se solicita al contratista demarcar - cubrir material de cantera y escombros aplica a: DILE, igual sucede al Jazmin - Casas

Personal operativo en obra desde el 10 al 14. promedio 34, se reitera al contratista incrementar cuadrillas e insumos en cumplimiento.

3. Tecnico.

CONTINUACIÓN ACTA No. ___

3. Avance Físico

IED	Progr	Ejecut	Δ	Avance Financiero Progr	Ejecutado	Δ
Jazmin	69	85	16 = 23.36 dios	665108.342	650.688.928	14.419.414
Galan	96	95	-1 = 1.7 dios	1.197.448.714	966.816.708	-230.631.506
Benjamin	35	43.	8 = 6.8	158.538.750	159.510.679	+ 972.049.
Dile	45	46.	1 = 1.8	124.578.628	131.432.682	+6.854.060
Silvania	83	82.	-1 = -1.8	966.264.173	902.653.975	-63.615.198
J.J.V	68	67.	-1 = -1.8 d	1.024.854.247	928.650.420	-96.202.827

Avance General Programado 71%
Ejecutado = 74%.
Δ = +3%

Tecnico:

• I.E.D Luis Carlos Galán
SED aprobó muestra de mesón en policuarzo con visto bueno de la interventoría, el conjunto es monolítico de color amarillo - rojo. Se hicieron acord a plano, estos serán entregados el 22 de mayo de 2024. cambio tejas traslucidas, remate ducto superior - instalar canaleta.

• IED JAZMIN.
• Pendiente divisiones modulares - parte eléctrica - pisos - celosías - rampa cambio de porton entrada - baños - pisos - acuerdo alineamiento platinas aulas modulares parte superior - SED entregará diseño puertas de acceso a la I.E.D Jazmin - Jose Joaquin - Silvania para lo cual el Contratista entregará dimensiones actuales de estas el día de mañana.

IED - Benjamin - Se tomara prueba de tintas penetrantes el día de mañana en la tarde - Contratista manifiesta que el día de mañana irá al IED para confirmar ajuste realizado por el contratista.

IED DILE:
• Interventoría manifiesta que cambio de cubierta a ecodek x entrega avances del 60%, no han habido inconvenientes.


IED SILVERIA - En salon de sistemas para disimular el desnivel entre el ~~hall~~ y el salon y dar mayor acceso a personas en condicion de movilidad reducida x deberá hacer rampa con pendiente mínima.
Para el salon N°07 x aparato demoler remiendos en mamposteria para dejar dos (2) muchetas en mamposteria adosadas a estas x instalar en tubulares adosados a estas y horizontal igualmente llevara una viga IP de 9mm en 120.
Respecto al diseño de la placa de la tapa el contratista manifiesta ** que el día de mañana será enviado a la interventoría para revisión

** Aclaración: se requiere diseño de estructura del Shut de basuras, el cual soportara una carga directa (tanque de 2m³) y sobre la placa de los baños existentes dos tanques de 1m³ cada uno. Se instalara canaleta en primer piso seccion igual a la del Galon, en segundo piso tuberia EMT para access point.

- Jose Joaquin Casas - Sed autorizó hacer baños modulares - para mañana 18 de mayo y tiene previsto concluir placa 1 bloque (dos) de baños, lo cual no hará proyectar rampa de acceso.

Emergencias.

01 - el 16 de mayo contratista entregara informe de cierre
02 - ejecutada pendiente visita SED
03 - pendiente autorizacion de interventoria del presupuesto
04 - Laurel - se radicará informe a la interventoria el 16 de mayo de 2024
05. Todo el arbolado ibon 02.
06. Devora Arango - Se entregara a interventoria el 15 de mayo
07 de Mercedes - pendiente visita SED
08. Julio Galavito - Se entregará diagnosticos a interventoria el 16 de mayo
09 Julio Galavito - se envio propuesta a interventoria el dia 15 de mayo
10 Nuevo Chile - instalacion cabador - pendiente entrega de informe y visita SED para revision funcionamiento (jueves 23 de mayo)
11. Julio Galavito - Polo tres dibolos - en revision de interventoria informe de cierre
12. Sosiento - Informe enviado a interventoria.



CONTRATO No. CO1. PCCNTR. 5305915 FECHA: 15 de mayo de 2024 HOJA: 4 DE: 4

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1

2

3

4

5 MARIA ALEJANDRA BERNAL CARDONA.

6

7

8

9.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INTERVENTORIA

CONTRATO 169-2013

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITÉ

CONTRATO No. CO1. PCCNTR.5305915 -2023 **ACTA Nº.** 25

FRENTE: GRUPO 9 - SED

LUGAR Y FECHA: Bogotá. D.C , 22 Mayo de 2024 **HOJA:** 1 **DE:** 4

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gómez	Director Interventoría	Arquitectura y Urbanismo
2	MARIA ALEJANDRA BERNAL C	Residente Interventoría	Arquitectura y Urbanismo
3	Fernando Sanchez G.	Residente obra.	Consorcio Educacion Civil
4	Juan Camilo Velasco Mendez	Residente obra	Consorcio Educacion Civil
5	Milena Gomez Sanchez	Director obra	Consorcio educacion civil
6	David Cordero	Apoyo Supervisor	SED-DCCE
7			
8			

TEMAS A TRATAR:

1- Componente Ambiental
2- Componente SST
3- Componente Administrativo
4- Componente Técnico

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1. Componente Ambiental.
La interventoria aprobo el informe mensual #6 ambiental de obra, durante la presente semana se realizo retiro de chatarra en el DILE y Benjamin Herrera.
Se solicita al contratista realizar limpieza de la zona verde exterior del DILE y el Benjamin Herrera.
2. Componente SST.
Se solicita al contratista organizar jornadas de orden y aseo en los 6 frentes de obra.
Se informa por la interventoria que el personal.

activo operativo entre la semana del 15 al 22 de mayo es de 33 personas.

3. Componente Administrativo.

- Para la entrega de los colegios se refiere por parte de la supervisión que debera realizarse una entrega física del contratista a la interventoria mediante el acta donde se deben detallar pendientes de obra donde aplique, y posteriormente una vez quede subsanado lo anterior se entrega a la secretaria y al rector por medio de otra acta. Con las entregas a los colegios se debe entregar acta de llaves, manual de mantenimiento, recomendaciones, fichas de emergencias planos record. En el informe mensual de obra é interventoria #8 correspondiente al mes de junio se debe cerrar
- Acta de obra #7, la SED informa que las actas deben estar radicadas a mas tardar el 27 de mayo de 2024.

Hoy 22 de mayo se entregaran las memorias por parte del contratista a interventoria para aprobación. El dia viernes 24 de mayo se entregara el acta a interventoria por parte del contratista.

- Con el objeto de realizar un último ejercicio de balance actualizado a la fecha se propone una proxima reunión con la supervisión, contratista e interventoria la proxima semana donde se debe hacer una proyección del valor final del contrato donde se tengan en cuenta los valores consignados en el aula 7.

	Avance Físico.			Avance Financiero.		
IED	Progra.	Ejecut.	Diferen.	Progra.	Ejecut.	Diferen
LCG	97%	96%	-1%	$1.218.333.562	$971.816.708	$-246.516.854.
EJ	76%	86%	+10%	$706.680.403	$655.688.956	$-50.991.445
BH	38%	45%	+7%	$193.097.788	$187.510.829	$-5586.959
DILE	48%	49%	+1%	$142.539.363	$154.008.226	$+11.468.853.
JJC	71%	70%	-1%	$1270.094.089.	$1122.084.120	$-148.009.969.
SE	85%	84%	-1%	$984.510.053	$952.430.302	$-32.075.751.

Avance general Programados: 74%.
Ejecutados: 76%.
Diferencia: 2%.

- IED Luis Carlos Galan.

Se solicita opalizar las ventanas que dan contra la calle.
pendiente instalar meson de lavamanos y de cafeteria.
Repintar puerta pequeña que da hacia la calle.
Aseo fino de obra.
Se programa entrega delcontratista a interventoria el proximo viernes 31 mayo de 2024.

- IED Jazmin.

Se programa entrega del bloque de aulas de primaria para el 31 mayo de 2024.
Se inicia con la construccion de antepechos de mamposteria para ventanas. en aula modular, en fabricación se encuentran puertas y ventanas.

- IED Benjamin Herrera.

Se realizaron pruebas de tintas, las divisiones de aulas contra cubierta deben realizarse con superboard
Se propone visita de tecnico. electrisista del contratista para definir.tema electricado cubierta.

- DILE

El contratista informe que la proxima semana estara culminada la instalación de teja.
quedando pendiente cambio de superboard y pintura interna.

- JJC.

Se solicita al contratista avanzar con actividades de guarda escobas y pintura en aula de salones.
Modular perfileria 10x10 de 2.5mm, confinado en parte superior e inferior, piso tablon 30*30.
con pecas, altura de los modulos de 2.60 metros.

Emergencias:
Se anexa tabla resumen con el estado actual de las emergencias.

Emergencia 3: Se solicita al contratista enviar el alcance desglosado
Emergencia 4: Se ejecutara la proxima semana de acuerdo a confirmación del contratista.
Emergencia 6: Pendiente por envio de presupuesto por el contratista, ejecución proxima semana.
Emergencia 8: El dia de mañana el contratista enviara presupuesto para aprobación.
Emergencia 9: Aprobada, ejecución proxima semana.

CONTINUACIÓN ACTA No. 25

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5305915 **FECHA:** 22 de mayo de 2024 **HOJA:** 2 **DE:** 4

La SED solicita a la interventoría la actualización del cuadro de emergencias y enviarlo.

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1

2 MARIA ALEJANDRA BERNAL

3

4

5

6

7

8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INTERVENTORIA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.53133336 de 2023

ARQUITECTURA Y URBANISMO SIGLO XXI SAS

ACTA DE COMITE

CONTRATO OBRA No. CO1. PCCNTR. 5305915 -2023 **ACTA Nº.** 26

FRENTE: GRUPO 9 - SED.

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C, 30 mayo de 2024 **HOJA:** 1 **DE:** 4

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Correa Gómez	Director Interventoria	Arquitectura y Urbanismo
2	Ricardo Olivos C	Residen Interventoria	Arquitectura Urbanismo
3	MARIA ALEJANDRA BERNAL CARDONA	Residente interventoria	Arquitectura Urbanismo SXXI
4	Juan Camilo Velasco M	Residente obra	Consorcio Educacion Civil
5	Keyla Meza Castro.	Asesor SST	Arquitectura y Urbanismo.
6	Julio Gonzalez	Apoyo Supervisión	DCCEE
7	Ana Milena Gomez	Director obra	Consorcio Educacion civil.
8	Fernando Sanchez G.		

TEMAS A TRATAR:

1- Componente Ambiental
2- Componente SST
3- Componente Administrativo
4- Componente Técnico

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

1- Limpieza zonas verdes exteriores DILE y Benjamin Herrera: DILE O.K - BH: Hoy se realiza
2- Ejecución de jornadas de orden y aseo en los frentes de obra: El Jazmin pendiente (cerramiento)
3- Elaboración del Balance presupuestal actualizado: Radicado en Interventoria el 29/05/2024

DESARROLLO DE TEMAS Y TOMA DE DECISIONES:

1- Componente Ambiental:
- Se solicita al contratista realizar mantenimiento y poteo de sumideros en el Benjamin Herrera.
- Informe RCD de abril se encuentra subido a la plataforma de la SDA.

2- Componente SST
- Informe mensual obra SST #7 - Mayo: Se entregará a Interventoria el 05/06/2024
- Se reitera al Contratista que el personal de obra que no se encuentre actualizado por la Interventoria no podrán ingresar a los frentes de obra.

- Se solicita al Contratista implementar puntos de hidratación especialmente donde no existe servicio de baños.

3- Componente Administrativo

- Personal operativo del 23-30 de mayo: 33 trabajadores.
- Se radió en la JED el Acta de obra y de Interventoría N.7
- Se solicita al Contratista presentar un listado de materiales y costos de los insumos requeridos para que la OTIC realice las instalaciones de comunicaciones del colegio Luis Carlos Galán.
- Se solicita al Contratista entregar fotos del ANTES y DESPUES a la Supervisora a efectos de elaborar un banner para la presentación del proyecto del IED Luis Carlos Galán el cual deberá ser instalado el día de inauguración prevista para el 07/06/2024.
- Se solicita al Contratista presentar propuesta económica para instalar mas cerramiento de alto impacto tipo IDRD en el IED JAIMIN
- Se solicita presentar propuesta económica para instalación de pisos en los salones intervenidos del Colegio Benjamín Herrera (400 mt² aprox.)
- Se solicita al Contratista presentar propuesta económica para instalación de una pérgola con cubierta en policarbonato placa L=5,0mt. A=2,0mt.

Las propuestas económicas se entregarán el próximo miércoles 5/06/2024

4- Componente Técnico

Avance del proyecto con corte al 26/05/2024.

	Avance Físico			Avance Financiero		
IED	Programado	Ejecutado	Atr./Adel	Programado	Ejecutado	Diferencia
JJC	74%	73%	-1% (-1.8días)	$1'139.912.153	$1'030.410.001	-$109.502.156
LCG	99%	97%	(-2). (-3 días)	$1244'586.493	$905'656.709	-$288'909.784
SE	91%	89%	(-2% (1.8 días)	$1'086.534553	$1'010.001.420	-$76.533.133
BH	43%	52%	+9%. (+8días)	$234.086.379	$259'510.829	+$25'424.450
EJ	80%	93%	+13%. (+19días)	$728.548.095	$659'588.958	-68'959.137
DILE	53%	53%	0%	0 días $179.393.887	$181.240.230	+$1'846.343

Avance General de obra.
Programado 78%
Ejecutado 80%
Diferencia. +2%

Estado y Avance por frente de obra

-IED LUIS CARLOS GALAN

Se entregará cronograma de fases de detalles el sábado 01/06/2024. y el día martes de manera el acto general.

Se solicita al Contratista enviar detalle de la salida de la ventilación de la batería de baños

-IED BENJAMIN HERRERA

- El contratista entregará concepto del Ing. Estructural sobre la modificación del apoyo de las correas de cubierta. Se requiere aprobación del Asesor de la estructura metálica conforme quedó construida.
- Se ampliarán las puertas de servicio sobre las zonas verdes.

-IED EL JAZMIN

- Se continúa con la instalación del Aula Modular del área administrativa
- Las rampas en el área de Primaria y Administrativa fueron construidas.
- Se fundieron los muretes soporte de ventanería interna
- Se realizará acero final a partir del miércoles 05/06/2024

- IED JOSE JOAQUIN CASAS

- Se finalizará la instalación de la red hidrosanitaria de los baños y la placa de contrapiso se fundirá a partir del sábado 01/06/2024.

Se realizan retoques de estructura y pintura.

- JICE PTE. ARANDA.

Se avanza en la instalación de cubierta en un 80%.

Se advierte que las proyecciones de cantidades de obra previstas se encuentran por encima de las reales a ejecutar, razón por la cual los avances según Project no reflejan la realidad actual del proyecto. Se estima que los recursos sobrantes de este frente podrán ser asignados para cubrir necesidades de los otros frentes de obra.

- SILVERIA ESPINOSA

Se avanza en los remates de accesos generales (instalación paso Tarabay en 2º. piso, brillado Tabón de primer piso) y en la instalación de la estructura metálica del modular del área exterior

- EMERGENCIAS

Hasta la fecha se han solicitado por la SED la atención de 12 emergencias, de las cuales ya fueron atendidas por el contratista las No. 1, 2, 5, 7, 10 (se requiere obra adicional a la realizada), 11 y 12.

Las emergencias que se encuentran pendientes en ejecución son:

N.3 en diagnóstico, No. 4 se inicia el 31/05/2024, N.6 se encuentra pendiente, la N. 8 en diagnóstico (enviada a Interventoría), No. 9 aprobada

CONTINUACIÓN ACTA No. 26

CONTRATO No. 5305915 - 2023 **FECHA:** 30 de mayo de 2024 **HOJA:** 4 **DE:** 4

el prespuesto por Interventoria

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

FIRMAS

1

2

3 MARIA ALEJANDRA BERNAL C.

4

5

6

7

8

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 3 CORRESPONDENCIA ENVIADA

ARQUITECTURA
Y URBANISMO
SIGLO XXI SAS

Bogotá D.C., mayo 10 de 2024

AYU-SED-5313336-2023-087

Señores,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED
Ing. Jairo Corrales
Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá-Colombia.

Ref.: Contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.5313336 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", GRUPO 9.

Asunto: Informe final silvicultural – Emergencia No. 11 - IED Julio Garavito

Estimado Ingeniero Corrales:

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe de ejecución de las podas estructurales en la IED Julio Garavito, de acuerdo con el concepto técnico SSFFS-13624 generado por la Secretaría Distrital de Ambiente. De acuerdo con lo anterior, se remite la siguiente información, previamente revisada y aprobada por interventoría:

1- Formato PM04-PR29-F8 diligenciado
2- Informe técnico de ejecución
3- Certificado de disposición de residuos vegetales

Muchas gracias, quedamos atentos para aclarar o ampliar cualquier información que se considere pertinente.

Atentamente,

ARQ. GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
Representante Legal
Arquitectura y Urbanismo SXXI SAS

Anexo: lo anunciado

ANEXO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSORCIO EDUCACION CIVIL

NIT 901 . 745 . 104 - 3

CEV-SED-G9-115-2023

Bogotá D.C 10 de mayo de 2024

Señores
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS
ING. Oscar Correa Gómez
Director de interventoria
Calle 57 N° 18-22 Oficina 603-602-402-403-404
Tel: (601) 3102656 - 3144749354
Ciudad. Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 5305915

OBJETO: *ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

ASUNTO: *Informe emergencia forestal IED Julio Garavito Armero*

CONSORCIO EDUCACION CIVIL. En lo establecido al Contrato de Obra, se permite remitir el informe de la actividad forestal producto de la necesidad identificada como emergencia para el Colegio Julio Garavito Armero:

1. Actas de autorización
2. Ficha SDA
3. Informe técnico y certificado de disposición,

Sin otro particular

Cordialmente,



CONSORCIO EDUCACION CIVIL
Ana Milena Gomez
Representante Legal
Elaboró: Ing. Yineth Bernal
Anexo: informe forestal
C.C.: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO **– Ing. Jairo Corrales** – Apoyo a la supervisión Grupo 9 - Av. El Dorado No. 66 – 63 - Ciudad.