COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 03

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	03-JULIO-2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltran V.	Apoyo Supervision	
Pedro Ramirez Yara	Residente Obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita tecnica por parte de la supervision, el personal de obra cuenta con los E.P.P. básicos. Se verifica realizacion de actividad de excavaciones para zapatas del eje 5-E, con presencia de escombros de cimientos en ladrillo en soga de edificacion existente. Se verifica medidas de localización de los ejes: 1 de CaB, A de 3a4, estando de acuerdo a los especificaciones del diseño. Se hace observacion respecto a realizar perfilada de excavaciones a Fin de garantizar las medidas de diseño para las zapatas. Se verifica calibre de acero para fleges de viga de cimentación y columnas, cumpliendo con diseños, sin embargo se debe garantizar que los ganchos de los mismos cumplan con las medidas y angulo de doblez de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales. En bodega se dispone de acero Nº 4, Nº 3 y Nº 2, cemento, triturado y arena almacenados adecuadamente. Se solicita al contratista suministrar los certificados de calidad de estos materiales. Se verifico que un viaje de aproximadamente 6. M³ de arena suministrado en la obra, no cumple con las caracteristicas del diseño de mezcla para la fabricacion del concreto, por tanto se debe descartar su uso para esta actividad. Se verifica que en la obra se dispone de la valla informativa, juego de planos, cronograma bitácora, diseño de mezclas, señalizacion preventiva de seguridad, segun lo solicitado en visita anterior. Se da una instruccion de la forma como se realizará la modificacion de la cimentacion del eje 6 y 6' de acuerdo a verificación estructural del diseñador, la cual sera remitido al contratista para que se realicen los respectivos ajustes en la construccion. Está pendiente que se entregue por parte de la corporacion ambiental CRC a través de la Alcaldia municipal, el permiso para la tala de los arboles, lo cual ya surtió el trámite requerido.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS