COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE Visita Tecnica No. 04

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	11 - JULIO - 2024
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltran V.	Apoyo supervision	
Pedro Ramirez Yara	Residente obras	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se hace visita por parte de la Supervicion, El personal cuenta con los E.P.P. básicos. Se verifica la existencia de camilla de emergencia, botiquin de primeros auxilios, extintor y señalizacion de seguridad en la obra. Se dispone además del punto ecológico. Se verifica la corrección realizada a las medidas de los fleges de la viga de cimentacion, se verifica que se cumple con la cantidad y el distanciamiento de los fleges en los castillos de las columnas armados (pedestales) de acuerdo a los diseños y criterios de aceptacion. Se entrega por parte del contratista los certificados de calidad, para el acero y el cemento Se verifica el suministro y colocacion de solado de limpieza para las zapatas de los ejes 1 a 5 y que fué necesario la nivelacion de la profundidad de desplante, en terreno firme para las zapatas de los ejes 4E, 5E y 5F, utilizando concreto ciclópeo debido a las condiciones del terreno. Se verifica en bodega el figurado y amarre del acero para las zapatas, estando de acuerdo a la cuantía, dimensión y distanciamiento segun los diseños y criterios de aceptacion. Se recomienda anexar una nota aclaratoria en el diseño de mezclas respecto hacer claridad de la fecha del mismo, tambien anexar la ficha técnica del cemento al certificado de calidad. Se solicita anexar el RUCOM del proveedor de material agregado. Se remitió con anterioridad al contratista los planos y diseños de modificación para la cimentacion del eje 6 y 6' con aprobacion del diseñador estructural del proyecto. Se sugiere al contratista compensar el atraso que lleva la obra, implementando un plan de contingencia a fin que se cumpla con lo estipulado en el cronograma.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS