RUTA	FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES DE OBRA PENDIENTES		CRONOGRAMA EN DIAS UNA VEZ SE REINICIE
		Visita previa	Evidenciado en obra y/o segunda visita	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6207	PR 16+796	• Resanes en el muro (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en el New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes	• Emboquillar tubería de alcantarilla	
	Paso nacional de Cimitarra carrera 3/4	• Renivelación de mezcla asfáltica para garantizar funcionalidad de sumideros • Reposición de reductor de velocidad (compromiso con la comunidad) • Demarcación • Sello de juntas carril izquierdo • Demarcación		
	Ventana 4	• Terminación de construcción de cunetas por ambos costados • Demarcación • Sellar junta entre pantallas de los módulos No.6 y No.7 • Resanes en el muro (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en el New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes		
	Ventana 5	• Resanes en el muro (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Emboquillar drenes	• Finalizar la construcción de la caja de encole de alcantarilla • Construcción de disipador de 10 m en descole de alcantarilla	
	PR51+000	• Resanes en el muro (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en el New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Emboquillar drenes • Corregir desplazamiento horizontal del módulo No.8 margen derecho		
	Ventana 9	• Finalizar construcción de cunetas por el costado derecho • Finalizar construcción de paso peatonal costado derecho • Resanes de los muros y New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.)	• Instalar malla de seguridad en cerramiento vía antigua junto al puente • Verificar necesidad o no de pantallas de cierre en los extremos del muro antiguo existente	
	Paso Nacional de Landázuri	• Reparación de losas fisuradas • Reparación de sumideros fracturados	• Demarcación	
6208	Cunetas Ruta 6207	• Sello de juntas de todos los tramos de cunetas ejecutados		
	PR 02+000	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Emboquillar drenes en el muro de margue izquierda	• Sellar junta de dilatación en muro de la vía a Corinto	
	PR 11+200	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.)	• Repasar emboquillado de drenes en el muro	
	PR 17+300 Sector Gualilo	• Reparación de primera capa de pavimento • Instalación de segunda capa de pavimento • Demarcación	• Instalación filtros transversales • Reparación de canal lado izquierdo (seguir recomendaciones visita especialistas me de mayo 2024)	
	PR 19+300 –	• Ejecutar mantenimiento de la vía mediante la colocación de afirmado debidamente compactado.		
	PR 44+040	• Resanes en el muro (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Reparar cuneta fisurada		
	La Herradura	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Reparar cunetas fisuradas • Resanes en los New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Emboquillar drenes muro margen izquierdo • Reparación de carpeta instalada en zonas con mezcla abierta	• Revestimiento de gavión	
	PR48+500	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en los New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Reparación de cunetas fisuradas • Reparación de carpeta instalada en zonas con mezcla abierta	• Conformación en zona posterior del muro	
	PR48+890	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en los New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Reparación de cunetas fisuradas • Reparación de daños prematuros en el pavimento instalado tales como: mezcla abierta, fisuras y piel de cocodrilo.		
	PR50+000	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en los New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes		
	PR50+700	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Resanes en los New Jersey (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Reparación de daños prematuros en el pavimento instalado		
	PR52+600	• Repasar demarcación lineal	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes	
	PR54+000	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Repasar demarcación lineal		
	PR56+600	• Resanes de los muros (Hormigueo, desportillados, fisuras, dilataciones, Etc.) • Corte de alambres y varillas sobrantes • Repasar demarcación lineal		
	Rehabilitación PR 63+000 – PR69+230	• Reparación áreas de carpeta asfáltica abiertas		
	Cunetas Ruta 6208	• Sello de juntas de todos los tramos de cunetas ejecutados		
	Mantenimiento Ruta 6208	• Obras de mantenimiento al pavimento de acuerdo al dictamen que entregue CGR realizar las reparaciones pertinentes en los Parcheos y Bacheos.		
6209	PR 04+000 –	• Sello de juntas en el parcheo realizado		
	PR31+000 - PR34+000	• Reparación de cunetas fisuradas • Reparación de fallos sobre la carpeta asfáltica (piel de cocodrilo, sello de juntas, reparación áreas con mezcla abierta y fisuras en eje) • Sello de juntas de todos los tramos de cunetas ejecutados		

Nombre: LEONARDO GONZALEZ RIAÑO
M.P.: 25202 - 74658 CND
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.
DIRECTOR DE DE OBRA