PROYECTOS Y VIAS S&J S.A.S

NIT: 901557510-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 78 A 69 30 BL 10 AP 501, Medell??n, Antioquia, Colombia

Tel. 3006924285

Email. proyectosyviassyj@hotmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764042146501 válida desde 2022-12-29 hasta 2023-12-29 rango desde FACT1 hasta FACT100.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT : 899999034
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:
Email: lmarango@sena.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 15/11/2023
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FACT7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:52:34**
FECHA FIRMADO:	**15/11/2023 15:52:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2023	15	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	005	Localización trazada y replanteo Este ítem comprende los trabajos necesarios para realizar la localización, trazado y replanteo de la cubierta y cielo raso a instalar, según los planos de detalle arquitectónicos, estructurales y las indicaciones de la gerencia del proyecto. Incluye demarcación, replanteo y ubicación de los elementos.Las actividades deben ser ejecutadas cumpliendo con la normativa de trabajo seguro en alturas y espacios confinados, cumpliendo todas las normas de salud y seguridad en el trabajo.	WSD	216,00	$3.333,71		0,00	$720.081,36
2	013	Desmonte de tejas. Incluye retiro- disposición final. Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta en asbesto cemento según las indicaciones de los planos arquitectónicos y/o los requerimientos de la gerencia del proyecto y la supervisión técnica, bajo el cumplimiento de las normas de trabajo seguro en alturas y de bioseguridad.El retiro del material se debe realizar cumpliendo con la normativa de disposición final de residuos peligrosos como es el caso del asbesto cemento	WSD	432,00	$109.719,79		0,00	$47.398.949,28
3	007	Suministro e instalación teja glamet metecno espesor 50 mm, color arena RAL 9002, Panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea con Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja glamet metecno espesor 50 mm, color arena RAL 9002, panel metálico para cubiertas, tipo sandwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38KG/m3), cara externa y cara interna en lamina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc y/o acero inoxidable.Esta actividad debe ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. Con personal calificado con certificación de trabajo seguro en alturas vigente.	WSD	74,00	$310.402,83		0,00	$22.969.809,42

Firma Digital: RUF7g6S9RVKtdEvAX8cqGZ/vLcsrRqBxd2JEl/QApSE6fiS8exMpn9opR3eRwqIM pyfwvLEjO4S01FpANDa9X67ie/rFIeKNrFdgf13tWjscprybNv 20zNQOzEsVJeyI I+Lbf8PjFQTwv1TV0LfyY1fbT4MUHtZlp3qqd+6DFeR+ft5itI0PCAZxPI5h2rQA 291tDMaT1mQ0v9VpLRQNcQO3TstaXseDI79 ZxMHFCo5SqvcN2ASJtdutaherWk+L +zhAU3rfH+9mqqjs63SgF7BdzFpSomtVu+dbaCZfWsH1vLCYDk/tBd3XElf0mV0N HApvBwA9Ug1HQc1kPp+T ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

4	008	Suministro e instalación de correas PHR 220 X80 x 2mm acabado negro mate con anticorrosivo Este ítem se refiere al suministro e instalación de correas tipo PHR de 220 x 80 x 2mm acabado negro mate con anticorrosivo, según la disposición y localización detallada en los planos arquitectónicas y de detalles del proyecto. Incluye soldadura para acero estructural y equipos requeridos para la instalaciónEsta actividad debe ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.	WSD	26,20	$84.439,08		0,00	$2.212.303,90
5	020	Suministro e instalación de tirantes entre correas de soporte de teja tipo sándwich. Incluye instalación de platinas para su amarre. Materiales y dime Este ítem se refiere al suministro e instalación de tirantes entre correas de soporte de teja tipo sándwich incluye instalación de platinas para su amarre, materiales y dimensiones según diseño estructural.Esta actividad debe ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas	WSD	144,00	$79.205,57		0,00	$11.405.602,08
6	003	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$14.400.146,80		0,00	$14.400.146,80
7	004	UTILIDAD	WSD	1,00	$4.235.337,00	19,00	0,00	$4.235.337,00

Notas:
#$36-02-00-005-920110;CONTRATO COL1.PCCNTR.5369634;lmarango@sena.edu.co#$

SON: (ciento cuatro millones ciento cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: 1b614614cd4233ee95bdc6d29e461abb0c3e1c820a2b5e200dd68371fa539a0c6bb1e98326c8541d73d0c9bd08b39bca

Subtotal:	$103.342.229,84
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$804.714,03
Total:	$104.146.943,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.235.337,00	19,00%	$804.714,03

Firma Digital: RUF7g6S9RVKtdEvAX8cqGZ/vLcsrRqBxd2JEl/QApSE6fiS8exMpn9opR3eRwqIM pyfwvLEjO4S01FpANDa9X67ie/rFIeKNrFdgf13tWjscprybNv 20zNQOzEsVJeyI I+Lbf8PjFQTwv1TV0LfyY1fbT4MUHtZlp3qqd+6DFeR+ft5itl0PCAZxPI5h2rQA 291tDMaT1mQ0v9VpLRQNcQO3TstaXseDI79 ZxMHFCo5SqvcN2ASJtdutaherWk+L +zhAU3rfH+9mqqjs63SgF7BdzFpSomtVu+dbaCZfWsH1vLCYDk/tBd3XElf0mV0N HApvBwA9Ug1HQc1kPp+T ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0