ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
No. CO 231215

Sede Administrativa
PBX: (6) 315 13 00
FAX: (6) 315 13 95

Edificio Torre Central
Carrera 10 No. 17-55 Piso 6
Pereira, Colombia

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

CERTIFICA

Que el Consorcio INTERCEPTOR CONSOTA LA UNIDAD, identificado con Nit. 900.329.191-7 conformado por la empresa ING. CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A.S. con una participación del 95% y el Ingeniero JAVIER MUÑOZ JARAMILLO. Con una participación del 5 %. Ejecuto como contratista el siguiente contrato de obra.

CONTRATO:	No 391 de 2009
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RIO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS"*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA LA UNIDAD.** Representante legal. MARY LUZ QUINTANA RUIZ.
DIRECTOR DE OBRA:	**ING. JOSE FERNANDO ZUAREZ DUQUE.**
RESIDENTE DE OBRA:	**ING. MANUEL HERNANDO NIETO.**
VALOR DEL CONTRATO:	Novecientos noventa y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos ($993'875.470).
VALOR FACTURADO:	Novecientos noventa y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos ($993'875.470).
PLAZO:	Ciento cincuenta días (150) días calendario
FECHA DE INICIACION:	27 de Enero de 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	04 de Febrero de 2010
FECHA DE REINICIO1:	24 de Febrero de 2010
FECHA DE TERMINACION 1:	16 de Julio de 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	12 de Julio de 2010
FECHA DE REINICIO 2:	16 de Octubre de 2010
FECHA DE TERMINACION 2:	19 de Octubre de 2010
PRORROGA:	tres (3) meses

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO 231215

ACREDITADO

Sede Administrativa
PBX: (6) 315 13 00
FAX: (6) 315 13 95

Edificio Torre Central
Carrera 10 No. 17-55 Piso 6
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT: 816.002.020-7

aguas &aguas de Pereira
Responsables del futuro

FECHA DE TERMINACION 3: 18 de enero de 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: 22 de Noviembre de 2010
FECHA DE REINICIO 3: 01 de Agosto de 2011
TERMINACION FINAL: 26 de Septiembre de 2011.

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES)

ACTIVIDAD: **01**
ESPECIALIDAD: **02**

CUMPLIMIENTO: EL CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA LA UNIDAD. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada

CUMPLIMIENTO: EL INGENIERO JOSE FERNANDO ZUAREZ DUQUE. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada

CUMPLIMIENTO: EL INGENIERO ING. MANUEL HERNANDO NIETO. Desempeño con idoneidad y responsabilidad el cargo en la obra ejecutada

Para constancia se firma en Pereira a los 02 días del mes de Enero de 2012.

ING. GERMAN OSORIO RESTRPO
INTERVENTOR

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RÍO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
No:	391 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA-LA UNIDAD
	ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
COORDINADOR:	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

PLAZO	
Iniciación:	27 de Enero de 2010
Plazo:	150 días calendario
Suspensión 1	04 de febrero
Reiniciación 1	24 de febrero de 2010
Terminación: 1	16 de Julio de 2010
Suspensión 2	12 de Julio de 2010
Reiniciacion 2	16 de Octubre de 2010
Terminacion 2	19 de Octubre de 2010
Prorroga	3 meses
Terminacion 3	18 de Enero de 2011
Suspensión 3	Noviembre 22 de 2010
Reiniciacion 3	Agosto 01 de 2011
Terminacion final	Septiembre 26 de 2011

Acta Nº:	03 Y FINAL
Valor Acta:	$5.415.729
Período Acta:	DICIEMBRE DE 2011
Fecha:	18 DE OCTUBRE 2011
Valor Contrato:	$993.875.470,00
Valor Adiciones:	
Valor Total:	**$993.875.470,00**
Valor anticipo:	30% $298.162.641,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
								Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
I	OBRAS PRINCIPALES										
1.0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES (INCLUYE SOBREACARREO Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**										
1.1	Campamento tabla + teja zinc + piso + carpintería en madera cepillada (Alquiler de Bodega)	m2	60	$ 50.000,00	$ 3.000.000,00		0		0	60	3.000.000
1.2	Valla informativa instalada sobre soporte metálico	m2	6	$ 121.279,00	$ 727.674,00		0		0	6	727.674
1.3	Localización y replanteo de linea	m	1.648	$ 1.886,00	$ 3.108.128,00		0		0	1.648	3.108.128
1.4	Roceria superficie, descapote y limpieza	m2	650	$ 2.306,00	$ 1.498.900,00		0		0	4.080	9.408.480
1.5	Corte y disposición de árboles y arbustos h > 3 m	un	25	$ 83.388,00	$ 2.084.700,00		0		0	5	416.940
1.6	Pago de cultivos (incluye servicio de agrimensor)	s/fact	1	$ 1.479.000,00	$ 1.479.000,00		0		0	1	1.479.000
2.0	**DEMOLICIONES (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**										
2.1	Demoliciones en concreto reforzado	m3	3	$ 131.124,00	$ 393.372,00		0		0	7	917.868
3.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**										
	Excavaciones				$ -		0		0	0	0
3,1	Excavación material común 0< H < 2 m incluye entibado y manejo de aguas	m3	4.516	$ 21.940,00	$ 99.081.040,00		0		0	4.450	97.633.000
3,2	Excavación material común 2< H< 4 m incluye entibado y manejo de aguas	m3	1.129	$ 23.985,00	$ 27.079.065,00		0		0	820	19.667.700
3,3	Excavación en conglomerado y/o manejo de roca Ø 50 cm, sin demolición 0< H < 2 m incluye entibado y manejo de aguas	m3	1.213	$ 24.600,00	$ 29.839.800,00		0		0	2.487	61.180.200
3,4	Excavación en conglomerado y/o manejo de roca Ø 50 cm, sin demolición 2< H< 4 m incluye entibado y manejo de aguas	m3	400	$ 24.600,00	$ 9.840.000,00		0		0	116	2.853.600
3,5	Excavación en roca con uso de cuña hidraulica, incluye entibado y manejo de aguas	m3	120	$ 137.474,00	$ 16.496.880,00		0	12,00	1.649.688	242	33.268.708

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RÍO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
No:	391 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA-LA UNIDAD
	ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
COORDINADOR:	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

PLAZO	
Iniciación:	27 de Enero de 2010
Plazo:	150 días calendario
Suspensión 1	04 de febrero
Reiniciación 1	24 de febrero de 2010
Terminación: 1	16 de Julio de 2010
Suspensión 2	12 de Julio de 2010
Reiniciacion 2	16 de Octubre de 2010
Terminacion 2	19 de Octubre de 2010
Prorroga	3 meses
Terminacion 3	18 de Enero de 2011
Suspensión 3	Noviembre 22 de 2010
Reiniciacion 3	Agosto 01 de 2011
Terminacion final	Septiembre 26 de 2011

Acta Nº:	03 Y FINAL
Valor Acta:	$5.415.729
Período Acta:	DICIEMBRE DE 2011
Fecha:	18 DE OCTUBRE 2011
Valor Contrato:	$993.875.470,00
Valor Adiciones:	
Valor Total:	$993.875.470,00
Valor anticipo:	30% $298.162.641,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
3,6	Excavación a máquina sin clasificar; para configuración del terreno (medido en banco)	m3	680	$ 15.000,00	$ 10.200.000,00		0		0	600	9.000.000
3,7	Arrastre y compactación a máquina para configuración del terreno (medido en banco)	m3	680	$ 9.684,00	$ 6.585.120,00		0		0	200	1.936.800
3,8	Horas máquina retroexcavadora tipo 200 de oruga para conformación de jarillón para construcción de muros	hora	150	$ 123.000,00	$ 18.450.000,00		0		0	60	7.380.000
3,9	Suministro y colocación de material mezclado: triturado limpio Dmax 1/2" (70%) y arena (30%) para soporte lateral y relleno lateral inst. tuberías de PVC	m3	250	$ 53.086,00	$ 13.271.500,00		0		0	50	2.654.300
3.10	Lleno con afirmado compactado (95% del proctor modificado)	m3	38	$ 37.220,00	$ 1.414.360,00		0		0	292	10.868.240
3.11	Lleno compactado con material de la excavación	m3	7.118	$ 15.400,00	$ 109.617.200,00		0		0	6.801	104.735.400
3.12	Cargue y retiro material sobrante y escombros	m3	550	$ 19.498,00	$ 10.723.900,00		0		0	550	10.723.900
4.0	**OBRAS EN CONCRETO (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**										
4.1	Concreto solado de limpieza f'c = 10.3 Mpa (1500 psi), e = 0.05 m	m3	12	$ 291.561,00	$ 3.498.732,00		0	1,00	291.561	13	3.790.293
4,2	Base y cañuela para cámara de inspección; incluye refuerzo Dint = 1.2 m Concreto de 24 Mpa	un	48	$ 253.368,00	$ 12.161.664,00		0		0	42	10.641.456
4,4	Cuerpo cámara de inspección Dint = 1.2 m e = 0.15 m incluye refuerzo; concreto de 24 MPa	m	120	$ 310.603,00	$ 37.272.360,00		0		0	120	37.272.360
4,6	Losa superior cámara de inspección Dint = 1.2 m incluye refuerzo; concreto de 24 MPa	un	48	$ 372.190,00	$ 17.865.120,00		0		0	42	15.631.980
	Estructuras de separación tipo aliviadero lateral y/o de salto y/o domiciliario y/o cabezal de descarga y/o estructuras de caída o disipación										
4,8	Estructuras de separación tipo aliviadero lateral y/o de salto y/o domiciliario y/o cabezal de descarga y/o estructuras de caída en concreto de 24 Mpa, incluye refuerzo	m3	30	$ 895.458,00	$ 26.863.740,00		0		0	30	26.863.740

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RÍO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
No:	391 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA-LA UNIDAD
	ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
COORDINADOR:	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

PLAZO

Iniciación:	27 de Enero de 2010
Plazo:	150 días calendario
Suspensión 1	04 de febrero
Reiniciación 1	24 de febrero de 2010
Terminación: 1	16 de Julio de 2010
Suspensión 2	12 de Julio de 2010
Reiniciacion 2	16 de Octubre de 2010
Terminacion 2	19 de Octubre de 2010
Prorroga	3 meses
Terminacion 3	18 de Enero de 2011
Suspensión 3	Noviembre 22 de 2010
Reiniciacion 3	Agosto 01 de 2011
Terminacion final	Septiembre 26 de 2011

Acta Nº:	**03 Y FINAL**
Valor Acta:	**$5.415.729**
Período Acta:	**DICIEMBRE DE 2011**
Fecha:	18 DE OCTUBRE 2011
Valor Contrato:	**$993.875.470,00**
Valor Adiciones:	
Valor Total:	**$993.875.470,00**
Valor anticipo:	30% $298.162.641,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
	Muro de contención en concreto reforzado; con fundación viga de cimentación. Pantallas bajas adosadas para el control de la socavación concreto de 24 Mpa. El acero está incluido en el ítem 5.2								0		
4,9	Cuerpo de muro en concreto reforzado ; no incluye refuerzo; cara frontal con formaleta tipo super T	m3	42	$ 516.528,00	$ 21.694.176,00		0		0	15	7.747.920
4,1	Zapata y dentellon en concreto para muro de contención; no incluye refuerzo	m3	31	$ 407.465,00	$ 12.631.415,00		0		0	5	2.037.325
	Obras para viaductos metálicos y/o tubería autosoportada en HD				$ -		0		0	0	0
4,14	Acero conformación estructura metálica y/o abrazaderas, incluye anticorrosivo, acabado epóxico y montaje	kg	6.290	$ 7.571,00	$ 47.621.590,00		0		0	4.200	31.798.200
4,15	Concreto de 24 Mpa para muros, pilares y/o micropilotesdel viaducto, zapatas, capiteles, ménsulas, incluye refuerzo	m3	18	$ 895.458,00	$ 16.118.244,00		0		0	18	16.118.244
5.0	**ACERO DE REFUERZO (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**								0		
5.2	Acero corrugado de alta resistencia F´y 420 MPa	kg	8.500	$ 3.194,00	$ 27.149.000,00		0	200,00	638.800	3.200	10.220.800
5.1	Suministro y colocación de peldaños D = 3/4"	un	600	$ 13.570,00	$ 8.142.000,00		0	30,00	407.100	380	5.156.600
6.0	**S+INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA RED DE ALCANTARILLADO (Incluye sobreacarreo, trasiego de materiales para las obras)**								0		
	INSTALACIÓN TUBERIAS DE PVC ALCANTARILLADO								0		
6,2	DN = 200 mm	m	160	$ 5.006,00	$ 800.960,00		0		0	102	510.612
6,3	DN = 250 mm	m	111	$ 10.343,00	$ 1.148.073,00		0		0	170	1.758.310
6,5	DN = 500 mm	m	24	$ 26.942,00	$ 646.608,00		0		0	0	0
6.8	DN = 600 mm (24")	m	1.353	$ 33.000,00	$ 44.649.000,00		0		0	1.182	39.006.000

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RÍO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
No:	391 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA-LA UNIDAD
	ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
COORDINADOR:	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

PLAZO	
Iniciación:	27 de Enero de 2010
Plazo:	150 días calendario
Suspensión 1	04 de febrero
Reiniciación 1	24 de febrero de 2010
Terminación: 1	16 de Julio de 2010
Suspensión 2	12 de Julio de 2010
Reiniciacion 2	16 de Octubre de 2010
Terminacion 2	19 de Octubre de 2010
Prorroga	3 meses
Terminacion 3	18 de Enero de 2011
Suspensión 3	Noviembre 22 de 2010
Reiniciacion 3	Agosto 01 de 2011
Terminacion final	Septiembre 26 de 2011

Acta Nº:	03 Y FINAL
Valor Acta:	$5.415.729
Período Acta:	DICIEMBRE DE 2011
Fecha:	18 DE OCTUBRE 2011
Valor Contrato:	$993.875.470,00
Valor Adiciones:	
Valor Total:	$993.875.470,00
Valor anticipo:	30% $298.162.641,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
7.0	**OBRAS VARIAS (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**										
	Manejo de lineas vitales						0		0		
7,1	Localización y protección cruces de redes de acueducto D = 2" a 6", incluye empalmes con red principal a reponer	un	1	$ 211.705,00	$ 211.705,00		0		0	0	0
7,2	Relocalización de postes de energía y/o telefono	un	4	$ 606.284,00	$ 2.425.136,00		0		0	0	0
7,3	construcción de senderos para el trasiego de los materiales	m	450	$ 12.425,00	$ 5.591.250,00		0		0	0	0
	Muro en gavión triple torsión calibre 13 ojo de 9								0	1.010	12.549.250
7,4	Muro en gavión triple torsión calibre 13 ojo de 9	m3	750	$ 112.749,00	$ 84.561.750,00		0	11,93	1.345.434	1.051	118.491.645
7,5	Recubrimiento en concreto de 21 Mpa	m2	300	$ 45.684,00	$ 13.705.200,00		0		0	800	36.547.200
7,7	Concreto de 21 Mpa para empotramientos y/o protección de tubería	m3	4	$ 343.467,00	$ 1.373.868,00		0		0	44	15.112.548
7,8	Aro tapa - aro base en polipropileno de alto impacto, diámetro mínimo 60 cm, más logos institucionales	un	48	$ 300.898,00	$ 14.443.104,00		0		0	46	13.841.308
7,9	Concreto de 21 Mpa para cajas de inspección y/o cunetas colectoras; incluye refuerzo	m3	12	$ 647.293,00	$ 7.767.516,00		0		0	0	0
II	**OBRAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL - IMPACTO URBANO (INCLUYE SOBREACAREOS Y TRASIEGO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS)**								0		
3.0	Plastico para protección de material excavado	m2	750	$ 2.000,00	$ 1.500.000,00		0		0	0	0
4.0	Tela Yuete H = 1.65 m, incluye marco de soporte	m	450	$ 6.324,00	$ 2.845.800,00		0		0	300	1.897.200
5.0	Empradización	m2	1.480	$ 5.577,00	$ 8.253.960,00		0		0	0	0
6.0	Señal reglamentaria reflectiva D = 1.2 m	un	6	$ 120.000,00	$ 720.000,00		0		0	3	360.000
7.0	Barricada de seguridad desmontable L = 3 m	un	6	$ 80.000,00	$ 480.000,00		0		0	2	160.000
8.0	Uso cono PVC delineador	un	15	$ 10.688,00	$ 160.320,00		0		0	15	160.320
9.0	Cinta plastica de seguridad CAL 6	m	1.800	$ 234,00	$ 421.200,00		0		0	1.800	421.200
11.0	Pasacalle Tela 6.0 m X 0.90 m	un	2	$ 300.987,00	$ 601.974,00		0		0	1	300.987
12.0	Pasos peatonales (2 x 1,50 m, con baranda)	un	12	$ 78.000,00	$ 936.000,00		0		0	0	0

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

CONTRATO:	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR RÍO CONSOTA AGUAS ARRIBA BARRIO LA UNIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
No:	391 de 2009
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCEPTOR CONSOTA-LA UNIDAD
	ING. GERMAN OSORIO RESTREPO
COORDINADOR:	AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

PLAZO	
Iniciación:	27 de Enero de 2010
Plazo:	150 días calendario
Suspensión 1	04 de febrero
Reiniciación 1	24 de febrero de 2010
Terminación: 1	16 de Julio de 2010
Suspensión 2	12 de Julio de 2010
Reiniciacion 2	16 de Octubre de 2010
Terminacion 2	19 de Octubre de 2010
Prorroga	3 meses
Terminacion 3	18 de Enero de 2011
Suspensión 3	Noviembre 22 de 2010
Reiniciacion 3	Agosto 01 de 2011
Terminacion final	Septiembre 26 de 2011

Acta Nº:	03 Y FINAL
Valor Acta:	$5.415.729
Período Acta:	DICIEMBRE DE 2011
Fecha:	18 DE OCTUBRE 2011
Valor Contrato:	$993.875.470,00
Valor Adiciones:	
Valor Total:	$993.875.470,00
Valor anticipo: 30%	$298.162.641,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
14.0	Acceso a viviendas en madera	un	40	$ 25.434,00	$ 1.017.360,00	0		0	0	0
16.0	Limpieza general de la obra	gl	1	$ 699.000,00	$ 699.000,00	0		0	1	699.000
17.0	Replantación de árboles podados	un	18	$ 86.834,00	$ 1.563.012,00	0		0	0	0
III	OBRAS DEL COMPONENTE SOCIAL							0		
1.0	Profesional del área social	h-m	3	$ 800.000,00	$ 2.400.000,00	0		0	6	4.800.000
2.0	Volantes informativos	un	200	$ 120,00	$ 24.000,00	0		0	300	36.000
3.0	Papeleria y fotocopias	un	300	$ 150,00	$ 45.000,00	0		0	200	30.000
4.0	Fotografias a color	un	50	$ 998,00	$ 49.900,00	0		0	30	29.940
5.0	Perifoneo e información radial	gl	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	0		0	1	150.000
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION				$ 795.100.376,00	-		4.332.583		795.100.376
	A.I.U (25%)				$ 198.775.094,00	-		1.083.146		198.775.094
	COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION				$ 993.875.470,00	-		5.415.729		993.875.470

RESUMEN DEL ACTA Nº03 Y FINAL

SUB-TOTAL:	5.415.729
(-) AMORTIZACION ANTICIPO:	1.624.719
VR. NETO A PAGAR:	3.791.010

BALANCES DEL CONTRATO

MARY LUZ QUINTANA RUIZ
Representante Legal
Consorcio Interceptor Consota-La Unidad

ING: GERMÁN OSORIO RESTREPO
INGENIERO INTERVENTOR
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA S.A. E.S.P.

Nota: La interventoría certifica que ha verificado la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que corresponden según la Ley.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO:		$993.875.470
ACTAS ANTERIORES:	$988.459.741	
PRESENTE ACTA:	$5.415.729	
SALDO CONTRATO:	$0	
SUMAS IGUALES:	$993.875.470	$993.875.470

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:		$298.162.641,00
AMORTIZACIONES ANTERIORES ACTA # 01:	$113.698.116	
AMORTIZACIONES ANTERIORES ACTA # 02:	$182.839.806	
AMORTIZACION PRESENTE ACTA:	$1.624.719	
	$0	
	$298.162.641,00	$298.162.641,00