CONTRATO:	**No. MP-2324-2023**
CONTRATISTA:	AZ INGENIEROS S.A.S – NIT. 805014686-3
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE OBRA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA EL ENCUENTRO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA, CIRCUNSCRITO A SU FUNCIONAMIENTO COMO CENTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON VOCACIÓN AMBIENTAL
SUPERVISOR:	ARQ. WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ARIAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 375.712.750,00
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, Hasta el **15 de diciembre del 2023**
TIEMPO DE LA PRÓRROGA 1	15 DÍAS, hasta el **31 de diciembre de 2023**
TIEMPO DE LA PRÓRROGA 2	120 DÍAS, hasta el **29 de abril de 2024**
TIEMPO DE LA PRÓRROGA 3	90 Días, **hasta el 31 de julio del 2024**
VALOR DE LA ADICIÓN 1:	$ 96.933.890,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. MP-2326-2023 **(VALOR INICIAL + ADICIÓN)**	**$ 472.646.640,00**
FECHA PRESENTE INFORME	25 de Junio del 2024

SC-CER415753

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato de Interventoría No. **MP.2324-2023**, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA INTEGRAL DE OBRA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA EL ENCUENTRO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA, CIRCUNSCRITO A SU FUNCIONAMIENTO COMO CENTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON VOCACIÓN AMBIENTAL, por parte del Supervisor ARQ. WILLIAM ANDRÉS OVIEDO ARIAS, que busca validar las actividades desarrolladas en su cumplimiento de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista, para el trámite del acta parcial, documentos donde se evidencian porcentajes iguales a la ejecución de obra del constructor del proyecto, sobre el que se realiza la interventoría, CONSORCIO MEGA OBRAS, acta que arroja un avance del objeto contractual ejecutado, de **8.52 %,** tal y como lo demuestra los respectivos informes, avalando un pago de acta parcial **No. 06**, porcentaje del valor total del contrato (valor inicial + valor adición), del constructor por parte de la interventoría.

1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. MP-2324-2023

Porcentaje de las actas, con respecto al valor inicial del contrato sin adición

Valor total del CONTRATO No. MP-2324- 2023	$ 375.712.750,00		%PORCENTAJE
Acta No. 01		$ 51.547.789,00	13.72%
Acta No. 02		$ 35.392.141.00	9.42%
Saldo por pagar		$ 288.772.280.00	76.86%
SUMAS IGUALES	**$ 375.712.3750.00**	**$ 375.712.375.00**	
Saldo Ejecutado Acumulado		$86.939.930.00	23.14%

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

Porcentajes de las actas, con respecto al valor inicial con adición presupuestal del otro si No.1

VALOR DEL CONTRATO	$ 375.712.750,00	
VALOR (ACTA No. 1)		$ 51.547.789,00
VALOR (ACTA No. 2)		$ 35.392.141.00
VALOR (ACTA No. 3)		$ 72.200.194.00
VALOR (ACTA No. 4)		$ 33.416.118.00
VALOR (ACTA No. 5)		$40.066.421,88
VALOR (ACTA No. 6) En tramite		$40.269.493,73
VALOR ADICION PRESUPUESTAL	$96.933.890.00	
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		$ 199.754.482,39
SUMAS IGUALES	$472.646.640.00	$472.646.640.00

El contratista manifiesto y soporto, que se cumplió con el pago de obligaciones a los Sistemas de Seguridad Social en: Salud y Pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y en Riesgos Laborales según la Ley 1562 de 2012, durante el periodo ejecutado en la presente Acta. (Se anexan documentos en plataforma)

2. AVANCE FÍSICO DE OBRA

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

En calidad de Contratista del Contrato No. MP-2324-2023, manifiesto que la interventoría realizó seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero a las siguientes actividades realizadas en este periodo a la fecha de corte de la presente acta.

1.03	Campamento (incluye oficinas para la Interventoría)	13.33%
1.04	Alquiler de contenedores	39.13%
1.05	Alquiler baños móviles, incluye mantenimiento – una unidad	16.67%
1.06	Instalaciones provisionales de acueducto y alcantarillado	20.00%
1.07	Instalaciones provisionales de energía, teléfonos e internet	10.00%
2.02	Perforación de losa de piso existente para construir nuevos pilotes, incluye retiro de escombros y sobrantes	18.52%
3.01	Excavaciones a mano para cimentaciones en cualquier tipo de material, incluye bombeo	50.00%
3.02	Rellenos en roca muerta a mano con rana, compactados al 95% del p.m.	40.00%
3.03	Trasiego, acarreo interno, cargue y retiro a cualquier distancia de material sobrante de excavaciones a mano (medido en volqueta)	34.83%
4.01	Solados de limpieza e: 5.0 cms concreto 14 Mpa, para elementos sobre terreno	100.0%
4.10	Columnas rectangulares en concreto 28 MPa. acabado a la vista, incluye colocación de platinas y pernos para anclaje de la estructura metálica	62.78%
4.11	Columnas cilíndricas en concreto 28 MPa. acabado a la vista, incluye colocación de platinas y pernos para anclaje de la estructura metálica	81.20%
4.14	Mallas electrosoldadas de 60.000 psi incluye colocación	18.08%
5.01	Estructura metálica a todo costo según diseño estructural, incluye la totalidad de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, planos de taller, anclajes, pernos de todo tipo, platinas, tornillos, soldaduras, desperdicios, conexiones, pintura anticorrosiva de protección, pintura intumescente y pintura de acabado final, debe cumplir en un todo con la norma nsr-10 según planos estructurales y detalles.	32.97%
17.01	Aseo permanente.	10.00%

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

De conformidad con lo expuesto, la interventoría se considera que se han cumplido las condiciones de acuerdo con el objeto del contrato No. MP-2324-2023; certifico que a la fecha de la presente se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, por lo tanto, se solicita que se proceda con el pago por la suma de **CUARENTA MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES COMA SETENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 40.269.493,73),** una vez verificadas las consideraciones anteriormente mencionadas por la supervisión de la interventoría, se da traslado para el respectivo trámite de pago.

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante los 21 días del mes mayo se realizó el desmonte de la torre grúa para su posterior retiro, se liberó todos los casetones y el día 24 de mayo se fundió la losa del restaurante. Se retoman actividades el 27 de mayo, en la zona de cocina con el armado de acero de vigas verticales y horizontales, se funde el solado para nivelar la losa existente. El 31 de mayo en horas de la mañana llega los soldadores a instalar las platinas de las columnas cilíndricas para lo cual primero se nivela las mismas de tal manera que al momento de instalar la cubierta no se presenten problemas, hasta la fecha no se recibe aplome de w6x25 ni formaleta de las columnas, además se retira la formaleta perimetral.

En el mes de junio se continuó con el armado e instalación de acero en las columnas circulares de la zona del restaurante, posterior a ello se fundió el 84% de las columnas respondiendo a la cantidad de 16 columnas. En la zona de la cocina se realiza la instalación del acero para vigas y viguetas, se ubica plataforma para voladizo del lado izquierdo en el eje A´ se localizan los puntos para la instalación de tubería sanitaria con topografía, se instaló la formaleta perimetral y se cortó e instalo los casetones en icopor.

Acorde a informe de interventoría de visita a taller, se determina un avance significativo en el corte y armado de la estructura metálica, el cual se puede verificar en lo documentos del proceso que reposan en el DRIVE en la carpeta de interventoría, donde de igual manera se encuentran todos los documentos soportes de esta acta y la ejecución y seguimiento del proceso constructivo del proyecto. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OH2CTAuqai0XX1ZUPKc38Qplqz_or8_b

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS:

El contratista interventor a la fecha de la presente acta tiene vigentes las pólizas de Cumplimiento No. 45-44-101150066 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101085904, con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT: 860.009.578-6, lo cual se resumen sus amparos, así:

Amparo	No. Póliza	Vigencia: Desde	Hasta	Valor Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101085904 Anexo No. 0	04/08/2023	30/12/2023	323.000.000,00
Cumplimiento	45-44-101150066	04/08/2023	30/06/2024	75.142.550,00
Salarios y Prestaciones	45-44-101150066	04/08/2023	30/06/2026	37.571.275,00
Calidad Servicio	45-44-101150066	30/06/204	30/06/2029	75.142.550,00

El contratista interventor a la fecha de la presente acta tiene vigentes del Otrosíes No. 01 y 02 las pólizas de Cumplimiento No. 45-44-101150066 Anexo No. 4 las pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101085904 Anexo No. 4 con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT: 860.009.578-6, lo cual se resumen sus amparos, así:

Amparo	No. Póliza	Vigencia: Desde	Hasta	Valor Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	45-40-101085904 Anexo No. 4	22/08/2023	29/04/2024	323.000.000,00
Cumplimiento	45-44-101150066	22/08/2023	29/10/2024	$94.529.328,00
Salarios y Prestaciones	45-44-101150066	22/08/2023	29/10/2024	$47.264.664,00
Calidad Servicio	45-44-101150066	18/07/2024	18/07/2029	$94.529.328,00

SC-CER415753

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

De acuerdo con el objeto del contrato, durante el periodo de trámite de esta cuenta parcial se realizaron las siguientes actividades:

Cumpliendo los siguientes protocolos, la interventoría hace seguimiento permanente a las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto del restaurante del bosque municipal por el CONSORCIO MEGA OBRAS.

1. REUNIONES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las actas de reunión realizadas desde el 16 de diciembre hasta la fecha del presente informe 25 de junio de 2024.

ACTA	FECHA	OBJETO REUNION	ASISTENTES
Comité de Obra No. 34	15/05/2024	Temas varios de obra	11
Comité de Obra No. 35	22/05/2024	Temas varios de obra	7
Comité de Obra No. 36	31/05/2024	Temas varios de obra	9
Comité de Obra No. 37	05/06/2024	Temas varios de obra	6

NOTA 1: Las Actas originales se encuentran firmadas en el archivo de la Interventoria.

NOTA 1: Las Actas originales se encuentran firmadas en el archivo de la Interventoría y reposan en el DRIVE, dispuesto por esta supervisión para tal fin. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RCV1OL1LzXzkg5tNHTfTNjOdJDPzIZH.

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

2. CONTROL PERSONAL CONTRATISTA E INTERVENTORIA

A continuación, relacionamos el personal técnico definido para la interventoría, para adelantar la ejecución de la obra, acorde a los compromisos establecido contractualmente:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - CONTRACTUAL			
CARGO A DESEPEÑAR	NOMBRE	No. CEDULA	% DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRÉS ZAMBRANO CONSTAÍN	16.727.167	60%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNANDO ARCESIO LÓPEZ ARISMENDI	7.525.986	100%
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	FERNANDO ALFONSO ORTEGA MUÑOZ	16.686.042	50%
INGENIERO AMBIENTAL	MÓNICA LORENA HENAO TOBÓN	29.755.598	30%
PROFESIONAL SST	JANETH CONSTANZA GEUERRO	1.116.250.849	100%
INSPECTOR DE OBRA	FREDY ALBERTO SALAZAR MARIN	7.558.737	100%
PERSONAL ADICIONAL			
TOPOGRAFO	ANDRÉS FERNANDO ORTÍZ ROBLES	1.143.926.885	NO APLICA
AUX. RESIDENTE	KAREN DAYANA ACOSTA	1.082.658.329	NO APLICA

La interventoría realizo seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero, al proyecto de construcción del restaurante del Boque municipal, en la ejecución de las siguientes actividades realizadas por el contratista consocio MEGA OBRAS; proyecto al cual la se realiza la interventoría, dando como resultado a la fecha, un avance de obra a la fecha del **8.52 %**, acta parcial, generando un **57.74 %** de porcentaje acumulado ejecutado, sobre el valor total del contrato luego de la suma de la adición presupuestal, según se relaciona en el acta de pago **No 6** del contrato de obra, y los documentos adjuntos.

A continuación, se presenta cuadro de porcentaje de actividades ejecutadas por el contratista

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

CONSTRUCTOR MEGA OBRAS y de las cuales se realiza el mismo pago porcentual al interventor.

CONSORCIO MEGAOBRAS PALMIRA 2023 NIT. 901739117-4		PRESUPUESTO DE OBRA	ACTA No.6		ACUMULADO	
Obra:	CONSTRUCCION RESTAURANTE EN EL BOSQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE	CANTIDADES CONTRACTUALES	FECHA:	10 de junio de 2024	FECHA:	10 de junio de 2024
			VALOR ACTA No.6	$ 508.962.880	VALOR ACUMULADO	$ 3.447.821.191
			AVANCE DE OBRA	8,52%	AVANCE DE OBRA	57,74%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	% Avance	CANT.	Vlr Parcial	% Avance	Cant.	Vlr Parcial
1	PRELIMINARES DE OBRA										
1,03	CAMPAMENTO (INCLUYE OFICINAS PARA LA INTERVENTORIA)	M2	150,00	311.289,00	46.693.350,00	13,33%	20,00	6.225.780	66,67%	100,00	31.128.900
1,04	ALQUILER DE CONTENEDORES - UND	MES	16,00	960.375,00	15.366.000,00	39,13%	9,00	8.643.375	100,00%	23,00	22.088.625
1,05	ALQUILER BAÑOS MOVILES, INCLUYE MANTENIMIENTO - UNA UNIDAD	MES	24,00	960.375,00	23.049.000,00	16,67%	4,00	3.841.500	66,67%	16,00	15.366.000
1,06	INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	UND	1,00	25.610.000,00	25.610.000,00	20,00%	0,20	5.122.000	80,00%	0,80	20.488.000
1,07	INSTALACIONES PROVISIONALES DE ENERGIA, TELEFONOS E INTERNET	UND	1,00	51.745.968,00	51.745.968,00	10,00%	0,10	5.174.597	80,00%	0,80	41.396.774
2	DEMOLICIONES Y DESMONTES					0,00%			0,00%	-	-
2,02	PERFORACION DE LOSA DE PISO EXISTENTE PARA CONSTRUIR NUEVOS PILOTES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M2	54,00	206.661,00	11.159.694,00	18,52%	10,00	2.066.610	100,00%	54,00	11.159.694
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA									-	-
3,01	EXCAVACIONES A MANO PARA CIMENTACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE BOMBEO	M3	50,00	37.126,00	1.856.300,00	50,00%	25,00	928.150	50,00%	25,00	928.150
3,02	RELLENOS EN ROCAMUERTA A MANO CON RANA, COMPACTADOS AL 95% DEL P.M.	M3	50,00	110.187,00	5.509.350,00	40,00%	20,00	2.203.740	90,00%	45,00	4.958.415
3,03	TRASIEGO, ACARREO INTERNO, CARGUE Y RETIRO A CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIONES A MANO (MEDIDO EN VOLQUETA)	M3	65,00	51.835,00	3.369.275,00	34,83%	100,00	5.183.500	65,17%	187,10	9.698.329
4	CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO (TODOS LOS ITEMS INCLUYEN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL)										
4,01	SOLADOS DE LIMPIEZA E: 5.0 CMS CONCRETO 14 Mpa. PARA ELEMENTOS SOBRE TERRENO	M2	30,00	41.633,00	832.660,00	100,00%	426,25	17.746.066	100,00%	426,25	17.746.066
4,10	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO 28 Mpa ACABADO A LA VISTA, INCLUYE COLOCACION DE PLATINAS Y PERNOS PARA ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA	M3	10,00	1.578.183,00	15.781.830,00	62,75%	5,06	7.985.606	100,00%	8,06	12.720.155
4,11	COLUMNAS CILINDRICAS EN CONCRETO 28 Mpa. ACABADO A LA VISTA INCLUYE COLOCACION DE PLATINAS Y PERNOS PARA ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA	M3	16,00	1.635.073,00	26.161.168,00	81,20%	12,96	21.190.548	100,00%	15,96	26.094.788
4,14	MALLAS ELECTROSOLDADAS DE 60.000 PSI INCLUYE COLOCACION	KG	11.062,00	10.119,00	111.936.378,00	18,09%	2.000,00	20.238.000	66,04%	7.306,59	73.926.229
5	ESTRUCTURA METALICA									-	-
5,01	ESTRUCTURA METALICA A TODO COSTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PLANOS DE TALLER, ANCLAJES, PERNOS DE TODO TIPO, PLATINAS, TORNILLOS, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PINTURA ANTICORROSIVA DE PROTECCION, PINTURA INTUMESCENTE Y PINTURA DE ACABADO FINAL, DEBE CUMPLIR EN UN TODO CON LA NORMA NSR-10 SEGUN PLANOSESTRUCTURALES Y DETALLES	KG	54.095,00	20.049,00	1.084.460.655,00	32,97%	20.000,00	400.980.000	65,94%	40.000,00	801.960.000
17	ASEO Y VARIOS					0,00%		-			
17,01	ASEO PERMANENTE DE OBRA	UND	1,00	14.334.100,00	14.334.100,00	10,00%	0,10	1.433.410	80,00%	0,80	11.467.280
				SUBTOTAL CAP :	4.746.781.927	SUBTOTAL		508.962.880	SUBTOTAL		3.447.821.192

		VALOR COSTOS DIRECTOS	4.746.781.927	COSTOS TOTALES	508.962.880	COSTOS TOTALES	3.447.821.192
COSTOS INDIRECTOS							
		TOTAL COSTOS DIRECTOS	3.651.370.713	COSTOS DIRECTOS	391.509.908	COSTOS DIRECTOS	2.652.170.148
	ADMINISTRACION	24,00%	876.328.971	ADMIN.	93.962.378	ADMIN.	636.520.836
	IMPREVISTOS	1,00%	36.513.707	IMPREV.	3.915.099	IMPREV.	26.521.701
	UTILIDAD	5,00%	182.568.536	UTILID.	19.575.495	UTILID.	132.608.507
		TOTAL AIU OS + INDIRECTOS	1.095.411.214	TOTAL AIU	117.452.972	TOTAL AIU	795.651.043
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	0,00%	-	IVA / UTILID	-	IVA / UTILID	-
		COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	4.746.781.927	VALOR TOTAL	508.962.880	VALOR TOTAL	3.447.821.191

COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	4.746.781.927	TOTAL	508.962.880	TOTAL 3.447.821.191

VALOR TOTAL	$ 4.746.781.927,00	VALOR ACTA No.6	$ 508.962.880	VALOR ACUMULADO	$ 3.447.821.191
		% DE AVANCE	8,52%	% DE AVANCE	57,74%

VALOR ANTICIPO	$ 0	AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0	AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0
PORCENTAJE DE ANTICIPO	0%	TOTAL A PAGAR	$ 508.962.880	TOTAL ACUMULADO	$ 3.447.821.191

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

Para el trámite del acta parcial de interventoría se presentarán los siguientes documentos:

1. Acta de inicio
2. Cedula de ciudadanía representante legal
3. Certificación bancaria
4. Certificado de parafiscales
5. Factura electrónica
6. Informe de actividades de obra
7. Minuta del contrato SIIF inicial y de adición.
8. Seguridad social.

Que a la fecha del presente Informe se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas y/o ajustadas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras:

3. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 375.712.750,00	
VALOR (ACTA No. 1)		$ 51.547.789,00
VALOR (ACTA No. 2)		$ 35.392.141.00
VALOR (ACTA No. 3)		$ 72.200.194.00
VALOR (ACTA No. 4)		$ 33.416.118.00
VALOR (ACTA No. 5)		$ 40.066.421,88
VALOR (ACTA No. 6) En tramite		$40.269.493,73
VALOR ADICION PRESUPUESTAL	$96.933.890.00	

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		$199.754.482,4
SUMAS IGUALES	$472.646.640.00	$472.646.640.00

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato MP-2324-2023 dejo constancia que no existe controversia alguna.

En virtud de lo anterior, el presente informe valida el acta parcial No. 06, por un valor de CUARENTA MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES COMA SETENTA Y TRES PESOS MCTE. ($ 40.269.493,73), según como se relaciona en la FACTURA y acorde a las actividades realizadas plasmadas en el informe de actividades adjunto en la cuenta, y los anexos que forma parte integral del presente documento, los cuales se pueden verificar en el DRIVE del proceso, Valor que resulta equivalente en porcentaje, al valor cancelado en el acta parcial No. 6 al Constructor MEGA OBRAS.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintinueve (25) días del mes de junio del año 2024.

Arq. William Andrés Oviedo arias
SUPERVISOR de la interventoría

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

WOVIEDO-02460487170807-2595256-002716285-A
OESUAREZ-02460487174113-2595256-002716475-A