**ANEXO II. INFORME SEGUIMIENTO**

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**

**CONTRATO** CO1.PCCNTR.5369634

*5_9201_200 Contratar el servicio de Retiro, Suministro e instalación de cubiertas de los Centros de Formación del SENA Complejo Sur -Itagüí. Incluye disposición final de residuos de la obra.*

## Pago No 5

Una vez informada del inicio en la ejecución del Objeto Contractual por parte del Contratista **PROYECTOS Y VIAS S&J SAS**, se procede con la revisión y seguimiento a las Obligaciones especificas ambientales de acuerdo con la solicitud realizada por la Supervisora y Apoyos Técnicos del Contrato.

A continuación, se detalla el seguimiento de acuerdo con la obligación y evidencias presentadas:


| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| 20. Material asbesto cemento depositado en sitio seguro según la normatividad vigente con certificado de disposición final. Emitido por un gestor autorizado. | El día 18 de diciembre se realizó la recolección de la totalidad de las tejas de asbesto cemento por parte del gestor AID Ingeniería.<br><br>Se entrega orden de servicio por parte del gestor con No. 00-01 del 18 de diciembre con un total de 8336,76 Kg de tejas de asbesto cemento y orden de servicio 00-004 con un total de 2646,44 kg de tejas de asbesto-cemento. Ver Anexo 2 y 3. | Evidencia fotográfica:<br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| 55. Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo solicita el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. | El contratista mantiene el orden y limpieza del sitio de trabajo.<br>Los residuos son acopiados de manera correcta según su naturaleza. | Almacenamiento residuos fibra de vidrio<br><br>Almacenamiento residuos de tejas de asbesto<br><br><br>Almacenamiento residuos de chatarra<br><br> |
| 58. Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles para los mismos. | Se anexa informe ambiental No.4 por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 20-30 nov) donde se describen los controles para mitigar los impactos ambientales relacionados con:<br>-Manejo de residuos sólidos | Anexo 1: “Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre” |

| | | |
|---|---|---|
| | -Almacenamiento de materiales de construcción<br>-Manejo de sustancias químicas y peligrosas<br>-Control de emisiones<br>-Manejo de maquinaria, vehículos y equipos de la obra<br>-Ahorro y uso eficiente de agua y energía<br>-Protección del suelo<br>-Prevención de la contaminación de cuerpos de agua<br>-Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje<br>-Manejo de tránsito<br>-Programa de formación | |
| 59. Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales. | Durante el periodo del presente informe no se realizó capacitación al personal en temas ambientales. | N/A |
| 60. Entregar el certificado de disposición final de los RCD - Residuos de Construcción y Demolición, ante una escombrera autorizada por la autoridad ambiental competente donde especifique la cantidad de residuos y destino de los mismos, relacionando los datos básicos del gestor debidamente autorizado y del generador, tal como lo especifica el Anexo II de la Resolución 472 de 2017. | Durante el periodo del presente informe no se realizó disposición final de residuos de Construcción y Demolición (RCD) ante un gestor autorizado. | N/A |
| 61. Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los Residuos Peligrosos contaminados con asbesto generados durante la obra o mantenimiento, indicando fecha, sitio de recolección, tratamiento y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de retirados los residuos. | El día 18 de diciembre se realizó la recolección de la totalidad de las tejas de asbesto cemento por parte del gestor AID Ingeniería.<br><br>Se entrega orden de servicio por parte del gestor con No. 00-01 del 18 de diciembre con un total de 8336,76 Kg de tejas de asbesto cemento y orden de servicio 00-004 | Evidencia fotográfica:<br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| | con un total de 2646,44 kg de tejas de asbesto-cemento. Ver Anexo 2 y 3.<br><br>NOTA: El certificado de disposición final de los Residuos Peligrosos contaminados con asbesto, será entregado en un periodo no mayor a 3 meses luego de su recolección | <br> |
| 62. Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante la obra o mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. | Durante el periodo no se realizó la entrega de residuos peligrosos diferentes a las tejas y residuos de asbesto – cemento. Se espera que la frescasa sea recogida el 27 de diciembre. | N/A |
| 63. Presentar Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera, entre otros), que haga parte de la ejecución de la obra. | No se ha realizado la compra de material pétreo durante el periodo del presente informe (arena, grava, arcilla, madera, cemento, entre otros) | N/A |
| 64. Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos (incluidos los contaminados con asbesto), residuos de construcción y demolición, especiales y residuos vegetales. | Se anexa informe ambiental por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 1-20 nov) donde se describe el programa de manejo de residuos. | Informe en PDF: “Informe mensual componente ambiental – periodo del 1 al 20 de noviembre” |

| | | |
|---|---|---|
| 65. Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo de material particulado, gases de combustión y ruido. | Se anexa informe ambiental No.4 por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 20-30 nov) donde se describe en el programa para control de emisiones y programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos de la obra, que no se generaron actividades durante este periodo relacionadas con emisiones atmosféricas. | Anexo 1: “Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre” |
| 66. Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros). | Se anexa informe ambiental No.4 por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 20-30 nov) donde se describe el programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas de la obra, en el cual se evidencia la rotulación y almacenamiento de productos químicos de forma segura. | Anexo 1: “Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre” |
| 67. Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de los consumos de agua. | Se anexa informe ambiental No.4 por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 20-30 nov) donde se describe el programa para el uso eficiente del agua y la energía en donde se indica que señalizan las áreas con el fin de crear conciencia. | Anexo 1: “Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre” |
| 68. Presentar informe del manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje | Se anexa informe ambiental No.4 por parte del contratista Proyectos y Vías correspondiente al mes de noviembre (corte 20-30 nov) donde se describe el programa para el manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje | Anexo 1: “Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre” |

| | | |
|---|---|---|
| 69. Garantizar un manejo integral de los residuos de asbesto cemento en los trabajos de desmonte y retiro de las cubiertas dando cumplimiento a lo siguiente:<br><br>• Señalizar la zona donde se encuentre el material con residuos de asbesto para evitar que personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar durante su retiro.<br>• Utilizar Elementos de Protección Personal para el retiro de materiales de asbesto cemento.<br>• Humectar materiales de asbesto cemento, previo a su retiro, con solución jabonosa o agua, utilizando equipo que permita su aplicación a baja presión (ejemplo: bomba manual de espalda) para evitar desprendimientos de fibras.<br>• Utilizar plataformas para transitar sobre techos, especialmente en edificaciones antiguas, con el fin de prevenir el rompimiento de tejas.<br>• Soltar ganchos de anclaje previo retiro de tejas de los techos, teniendo precaución de no romperlos.<br>• Mover los residuos de asbesto cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, utilizando cuerdas, eslingas o estribos, u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera tal que se evite el rompimiento. Especialmente no se deben tirar ni dejar caer estos materiales.<br>• No utilizar máquinas de alta velocidad en los trabajos con los materiales de asbesto cemento ya que estas acciones generan liberación de fibra. | El contratista ha realizado el desmonte y retiro de la cubierta de los módulos 2 y 3 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones dadas en la obligación contractual:<br><br>• Señalizar la zona donde se encuentre el material con residuos de asbesto.<br>• Bajar las tejas utilizando cuerdas, eslingas o estribos para evitar el rompimiento.<br>• Evitar el rompimiento de la teja y en lo posible bajarla completa.<br>• Envolver en plástico resistente las tejas que salgan completas y los demás residuos de asbesto cemento se han almacenado en costales. | Evidencia fotográfica:<br><br><br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| • Envolver en plástico resistente u otro tipo de envoltorio o encapsulado los residuos de asbesto cemento retirados.<br>• Limpiar cuidadosamente con paños húmedos o aspiradoras las estructuras donde se encontraban materiales de asbesto de alta densidad, de manera de que no quede fibra. Tanto los paños como los filtros de aspiradora deben ser eliminados como residuos peligrosos.<br>• Los residuos de asbesto deben ser recogidos y separados del resto de residuos que se puedan generar en operaciones de retiro de materiales con asbesto.<br>• Los residuos de otros materiales como equipos de protección personal, trapos, bolsas, etc., y que resulten contaminados con asbesto, deben considerarse como residuos peligrosos y ser gestionados como tal. | | |
| 70. Condiciones técnicas para embalaje y rotulación: El embalaje de residuos de construcción con contenido de asbesto se debe realizar de acuerdo con el grado de riesgo que representan. Si el material está deteriorado y fácilmente desprende fibras o polvos, debe empacarse en big bag u otros tipos de embalajes que faciliten su confinamiento. Si el material es voluminoso y no presenta facilidad de desprendimiento de fibras, podría ser empacado al granel o, sin ser empacado, transportado bajo lona o cubierta. Todo material que contiene fibras de asbesto requiere de su rotulación con el fin de prevenir la manipulación | El contratista ha realizado el embalaje y rotulación de las tejas de asbesto cemento siguiendo las recomendaciones dadas en la obligación contractual:<br><br>• Las tejas que se retiraron y no se rompieron (teja completa) fueron embaladas en papel stretch y las puntas fueron cubiertas con cartón.<br><br>• Las tejas que sufrieron alguna ruptura fueron embaladas en costales y se almacenaron en un lugar aislado debidamente señalizado. | Evidencia fotográfica:<br><br><br><br>Tejas de asbesto embaladas en papel stretch y cartón:<br><br><br><br>Residuos de tejas de asbesto empacados en costales: |

| | | |
|---|---|---|
| inadecuada tanto durante el transporte como durante la disposición final. El rótulo es una forma de comunicación de los riesgos y debe contener la siguiente información:<br>• Nombre del residuo (p.ej. ASBESTO CEMENTO).<br>• Advertencia/Especificaciones de riesgo (NO ROMPER.<br>• RIESGO PARA LA SALUD).<br>Nombre del generador de residuo.<br>• Teléfonos de contacto para suministro de información. | |  |
| 71. Condiciones técnicas de acopio o almacenamiento: Si los residuos de asbesto no desprenden polvos y/o fibras, no se requieren áreas de almacenamiento cubiertas; es suficiente que sean aisladas, cercadas (lo que no permite la libre circulación del público) y señalizadas (letreros con la indicación “Residuos con asbesto” e “Ingreso solo para el personal autorizado”), y preferiblemente con el suministro de agua en caso de que sea necesario humedecerlos.<br>Si se generan residuos peligrosos de asbesto en polvo y fibra, estos se deben conservar en un sitio seguro y aislado de la presencia masiva de personas por un periodo de tiempo determinado, para posteriormente transportarlos a una celda o a un relleno de seguridad debidamente autorizado donde puedan ser dispuestos definitivamente. Las siguientes son criterios | El contratista ha realizado el acopio y almacenamiento de las tejas de asbesto cemento siguiendo las recomendaciones dadas en la obligación contractual:<br><br>• Las tejas que se retiraron y no se rompieron (teja completa) fueron almacenadas en un lugar establecido, debidamente cercado. Las tejas fueron cubiertas tanto en la parte de arriba como abajo por un plástico para evitar humedad y encharcamientos de agua. Posteriormente, se embalaron en papel stretch para ser recogidas por el gestor de residuos peligrosos. Así mismo, las tejas que sufrieron alguna ruptura fueron embaladas en costales y se almacenaron en un lugar aislado debidamente cercado y señalizado. | Evidencia fotográfica:<br><br>Tejas y residuos de asbesto cemento debidamente rotuladas, señalizadas y almacenadas:<br><br><br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| generales para el sitio de almacenamiento:<br><br>• Protección general contra humedad y goteras, ya que el ingreso de agua podría dañar o afectar la calidad de embalaje seguro de asbestos almacenados.<br>• Iluminación, aislamiento y señalización del lugar (letreros con la indicación “Peligro residuos con asbesto” e “Ingreso solo para el personal autorizado”). | |  |

**Anexos:**

Anexo 1. Informe mensual No.4 componente ambiental – periodo del 20 al 30 de noviembre.

Anexo 2. Orden de servicio 00-001 recolección de tejas de asbesto-cemento.

Anexo 3. Orden de servicio 00-004 recolección de tejas de asbesto-cemento.

Elaboró:

Maria Fernanda Rubio Salazar
Dinamizadora Ambiental y de Eficiencia Energética
Centro de Diseño y Manufactura del Cuero
C.C: 1032356500

| ITAGUI / ANTIOQUIA | |
|---|---|
| **INFORME MENSUAL N°4** | |
| **COMPONENTE AMBIENTAL** | |
| **PERIODO: DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023** | |
| **CONTRATO DE OBRA No. 5_9201_200** | |
| **CONTRATISTA:** | Proyectos y vías S y J |
| **NIT.:** | 901557510 |
| **OBJETO:** | CONTRATAR EL SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA COMPLEJO SUR -ITAGÜÍ. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA OBRA |
| **DURACION INCIAL:** | 2,5 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 2 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 |

**COMPONENTE AMBIENTAL:**

La obra se encuentra en el municipio de Itagüí, en el centro del municipio, dentro de las actividades más importantes de la obra para este periodo se encuentran la localización trazado y replanteo, el desmonte de tejas y cielo raso y el mantenimiento de la estructura metálica existente por lo que se hace necesario realizar acciones para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales que se puedan generar.

Adicionalmente se garantiza que los materiales que se vayan a utilizar provengan de fuentes y lugares legales, dándole un plus a la obra en cuanto a economía circular y obtener un porcentaje de materiales reciclados.

Por último, se buscará dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad ambiental en temas de residuos, promocionando el aprovechamiento con empresas habilitadas para tal fin.

Este componente es guiado por las actividades establecidas en el PASAO, a continuación, se desarrolla cada uno de los programas ejecutados dentro de la obra.

## 1.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (COMUNES, ESPECIALES Y PELIGROSOS)

- Durante este periodo se realizó la entrega a la empresa AID ambiental para su disposición final un total de 50 tejas con un peso aproximado de 5.524 kilogramos.




## 1.2 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- Durante este periodo no se realizan actividades generadoras de material particulado o gases de combustión.

## 1.3 PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Los materiales como la teja tipo glamet Metecno, son almacenados de forma adecuada sin contacto con el suelo.




## 1.4 PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL SUELO

Durante este periodo no se realizaron actividades que generen afectación al suelo.

## 1.5 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PUBLICO

Durante este periodo no se generan actividades que afecten las redes de servicios públicos.

## 1.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE

Los individuos arbóreos que se encuentran dentro del área son aislados con sarán para evitar cualquier afectación que los pueda dañar.



## 1.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE TRANSITO

No aplica el Plan de Manejo de Transito ya que las actividades se realizan dentro de las instalaciones del SENA.

## 1.8 PROGRAMA ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS

No se realiza construcción de campamentos ya que se usan las oficinas de las instalaciones del SENA.

## 1.9 PROGRAMA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN OBRA

Se continua con el almacenamiento y rotulación de las sustancias peligrosas, además que se encuentran y permanecen en un lugar seguro debidamente adecuado.

## 1.10 PROGRAMA PARA MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS EN LA OBRA

Durante este periodo no hubo nuevo ingreso de vehículos.

## 1.11 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE AGUA Y ENERGIA

Se continúa con la señalización grafica en la oficina para crear conciencia sobre el buen uso del ahorro de la energía.

## 1.12 PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION

Durante este periodo no se realizó capacitación debido a que se realizó en el periodo pasado.

ANEXOS

**Anexo 1. orden de servicio tejas de asbesto**

Elaboró,



**JORGE LUIS ARCOS MARTINEZ**
INGENIERO AMBIENTAL.

| | ORDEN DE SERVICIO | Código: AID-ODS1-02<br>Versión: 02<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

**GENERADOR RESPEL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | PROYECTOS Y VIAS S&J SAS - SENA ITAGUI | | | | |
| **NÚMERO ORDEN:** | 00-04 | **NIT:** | 901.557.510-4 | **FECHA:** | 18/12/2023 |
| **DIRECCIÓN:** | Cl. 63 # 58B - 03 | | **CIUDAD / MUNICIPIO:** | | Itagüi |
| **E-MAIL:** | proyectosyviassyj@hotmail.com | | **PERSONA CONTACTO:** | | Camilo Rodríguez |
| **OBSERVACIONES:** | Cargue con Montacargas | | | | |

| ITEM | RESIDUO | CANTIDAD (KG) | TRATAMIENTO | CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEJAS DE ASBESTO Y36 | 2,646,94 | CELDA SEGURIDAD | A |
| 2 | | | | A |
| 3 | | | | A |

**INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONDUCTOR Y/O AUXILIAR:** | ERWIN DAVID GAÑAN | **CÉDULA:** | 1036626049 |
| **CELULAR:** | 3007173306 | **PLACA VEHÍCULO:** | LKK009 |

**APROBACIÓN CLIENTE RECOLECCIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** | | |
| **CARGO:** | | |
| Camilo Andres Rodriguez Oquendo<br>1017 686 042 | | |
| **FIRMA DEL CLIENTE** | | **SELLO DEL CLIENTE** |

**A.I.D INGENIERÍA S.A.S.**
**NIT: 901072811-3**
**Teléfono: (4) 322 16 45**
**Calle 29 # 41 -105 Oficina 1206 Poblado, Medellín**

Powered by CamScanner

Atica
Transportador: Logística y Distribución Especializada L&D S.A.S.
NIT: 900.668.487-5

**MANIFIESTO CADENA DE CUSTODIA**
**00MDE06-0000192070**

Código: LO-FO-35-V1
Fecha Creación: 22-08-2018
Fecha Actualización: 06-03-2019

| DATOS DE GENERADOR DE RESIDUOS | | | | DATOS GESTOR DE RESIDUOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | AID INGENIERIA SAS | | | **Nombre:** INDUSTRIA AMBIENTAL SAS | **Teléfono:** |
| **Nit / Documento:** | 901072811 | | | **Nit:** 900916121 | **Dirección:** Medellin |
| **Sucursal / Generador:** | PROYECTOS Y VIAS SYJ SAS - SENA ITAGUI | **Teléfono:** | 3022004979 | **Placa:** wnm515 | **Tipo Vehículo:** ERROR: Error Error in SQL Query (line #4) en la fórmula: function wrapper() { var a = rbv_api.selectValue("SELECT R8232003 FROM Vehiculos WHERE Placa=? ORDER BY R8232003", "wnm515"); var c = rbv_api.selectValue("SELECT name FROM Clase_Vehiculo WHERE id=? ORDER BY name", a); return c; } wrapper(); |
| **Dirección:** | Cl. 63 N 58B - 03 | | | **Conductor:** | **Cedula:** NULL |
| **Departamento:** | ANTIOQUIA | **Ciudad:** | ITAG?úI | **Auxiliar:** | **Cedula:** |
| **Solicitante:** | Mariana Tobon | | | **Fecha de Recolección:** 19/12/2023 | **Doc. Transporte:** 0003093176 |
| **Contacto:** | Mariana Tobon | | | **Hora de Recolección:** | |

| SOLICITUD | MATERIAL | CANTIDAD | UM | EMPAQUE EMBALAJE | CANTIDAD | OBSERVACIONES/NOVEDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A851254977 | TEJAS DE ASBESTO Y36 | 8,336,75 | | | | |
| A061254978 | COSTO FIJO mov | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | |

**CONTENEDORES ENTREGADOS:**

**Nombre Quien Entrega:**
**C.C.:**
**Cargo:**

TELEFONOS DE EMERGENCIAS NACIONAL 123
TELEFONO FIJO 8290800 CEL .
E-Mail: info@atica.co - pqs@atica.co

ACLARACIONES

Es Obligación del Generador entregar los materiales debidamente empacados, rotulados e Identificados de acuerdo a la norma Técnica Colombiana 1692.

Los registros de materiales, cantidades solicitudes registradas en el presente documento serán los materiales, cantiles que se Certificaran y facturaran

Camilo Andres Bodiguer oquendo

FIRMA



Powered by CamScanner

**Alimentos Polar Bello**

Av. 10 52-80 BG 31, Parque empresarial Nortiko.
mpresarial Nortiko.

| Entrega | No.Factura | Unidad Carga | Cantidad Kilos | Bolsas a retirar | Fecha Recibido por Cliente |
|---|---|---|---|---|---|

VALOR FLETE: $ 368.682

SEÑOR TRANSPORTADOR:

CUALQUIER NOVEDAD DURANTE LA ENTREGA REPORTARLA INMEDIATAMENTE AL CELULAR 316-830-72-31

RECUERDE QUE PARA CUMPLIR EL VIAJE DEBE PRESENTAR LAS FACTURAS ORIGINALES CON LA FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE, EN CASO NO CONTAR CON SELLO, LA FACTURA DEBE CONTENER LA FIRMA, NOMBRE CLARO Y NUMERO DE CEDULA DE QUIEN RECIBE

SOLICITAR AL CLIENTE EL REGISTRO DE LA FECHA REAL DE RECIBO DE LA MERCANCIA, "NO PERMITA COLOCAR OTRA FECHA".

SI SE LLEGARE A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA UN FALTANTE EN CAJA O PACA SELLADA, SE DEBEN TOMAR LAS SIGUIENTES EVIDENCIAS: LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO. LAS PACAS DEBEN RETORNARSE SIN ROTURAS PARA GENERAR EL RECLAMO, DE LO CONTRARIO USTED SERA RESPONSABLE DEL PRODUCTO.

RECUERDE QUE EL PRODUCTO FUE RECIBIDO DIRECTAMVENTE POR USTED Y COMO CONSTANCIA QUEDA UN DOCUMENTO FIRMADO EN LA SUCURSAL/PLANTA.

SOLO SE PUEDE ENTREGAR EN LA DIRECCION DE ENTREGA QUE ESTA EN LA FACTURA DE VENTA, DE ACUERDO A INSTRUCTIVO

| TOTAL GUIA DE DESPACHO..... | 1800 | 1078.018 |
|---|---|---|

Despachado por: _____ Recibi Conforme: _____ Precinto: _____

Fecha/Hora de Salida: 21.01.2021 / 09:38:00 Fecha/Hora de Recepción: _____

Observaciones: _____

Powered by CamScanner

ONTACARGAS
ANTAMARIA
L:604 888 21 01

NIT. 900.457.640-0

Calle 64B No. 43-13

8:00

**ORDEN**

**Nº 18967**

| | |
|---|---|
| FECHA: | 19-12-2023 |
| CLIENTE: | H.U.D. INDEPENDIENTE |
| CONTACTO: | NATALIA |
| TELEFONO: | |
| VEHICULO: | 3 ton |
| PLACA: | |
| DESDE: | |
| HASTA: | |
| HORA SALIDA: | HORA LLEGADA: |
| HOROMETRO INICIAL: | HOROMETRO FINAL: 4.50. |
| VALOR HORA: | $5.000 |
| DEPOSITO: | |

Trimpec

**NOTA:** Por medio de la presente orden , el contratante acepta conocer los riesgos que se presentan en el desarrollo del servicio y por tal motivo, este suministrara la póliza de protección emitida por una compañía aseguradora. En caso de no suministrar dicha póliza, MONTAGARGAS SANTAMARIA S.A.S, no se hará responsable por los daños ocasionados durante el enganche, transporte o rescate, ya sea de vehiculo, maquinaria u otro objeto propiedad del contratante.

El contratante acepta que MONTACARGAS SANTAMARIA S.A.S, no se hará responsable por daños ocasionados durante el transporte de su vehiculo, maquinaria u otro objeto de su propiedad, por motivos de asonada, actos terroristas, orden publico o casos de fuerza mayor.

Camilo Andres Pardo Jiménez

**CONDUCTOR**

**CLIENTE**

FULL COLOR Editores S.A.S Nit. 900151 117 - 5 . Cels. 315 542 89 22- 313 732 08

Powered by CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

| Código: AID-ODS1-02 |
|---|
| Versión: 02 |
| Página: 1 de 1 |

**GENERADOR RESPEL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE: | PROYECTOS Y VIAS S&J SAS - SENA ITAGUI | | | | |
| NÚMERO ORDEN: | 00-01 | NIT: | 901.557.510-4 | FECHA: | 18/12/2023 |
| DIRECCIÓN: | Cl. 63 # 58B - 03 | | CIUDAD / MUNICIPIO: | | Itagüi |
| E-MAIL: | proyectosyviassyj@hotmail.com | | PERSONA CONTACTO: | | Camilo Rodriguez |
| OBSERVACIONES: | Cargue con Montacargas | | | | |

| ITEM | RESIDUO | CANTIDAD (KG) | TRATAMIENTO | CODIGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEJAS DE ASBESTO Y36 | 8.336,75. | CELDA SEGURIDAD | A |
| 2 | | | | A |
| 3 | | | | A |

**INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR Y/O AUXILIAR: | | CÉDULA: | |
| CELULAR: | | PLACA VEHÍCULO: | |

**APROBACIÓN CLIENTE RECOLECCIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE: | Camilo Andres Rodriguez Oquendo. | |
| CARGO: | Auxiliar administrativo. | |
| Camilo Andres Rodriguez Oquendo. 1001 686 091 | | |
| FIRMA DEL CLIENTE | | SELLO DEL CLIENTE |

A.I.D INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 901072811-3
Teléfono: (4) 322 16 45
Calle 29 # 41 -105 Oficina 1206 Poblado, Medellín

Powered by CamScanner