ITAGUI / ANTIOQUIA	
INFORME MENSUAL	
COMPONENTE AMBIENTAL	
PERIODO: DICIEMBRE 1 AL 15 DE 2023	
CONTRATO DE OBRA No. 5_9201_200	
CONTRATISTA:	Proyectos y vías S y J
NIT.:	901557510
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA COMPLEJO SUR -ITAGÜÍ. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA OBRA
DURACION INCIAL:	2,5 MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	16 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26 DE DICIEMBRE DEL 2023

COMPONENTE AMBIENTAL:

La obra se encuentra en el municipio de Itagüí, en el centro del municipio, dentro de las actividades más importantes de la obra para este periodo se encuentran la localización trazado y replanteo, el desmonte de tejas y cielo raso y el mantenimiento de la estructura metálica existente por lo que se hace necesario realizar acciones para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales que se puedan generar.

Adicionalmente se garantiza que los materiales que se vayan a utilizar provengan de fuentes y lugares legales, dándole un plus a la obra en cuanto a economía circular y obtener un porcentaje de materiales reciclados.

Por último, se buscará dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad ambiental en temas de residuos, promocionando el aprovechamiento con empresas habilitadas para tal fin.

Este componente es guiado por las actividades establecidas en el PASAO, a continuación, se desarrolla cada uno de los programas ejecutados dentro de la obra.

1.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (COMUNES, ESPECIALES Y PELIGROSOS)

Durante este periodo se realizó entrega de 120 kg de chatarra y 80 kg de plástico a la empresa Ambiental SG SAS



1.2 PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- Durante este periodo no se realizan actividades generadoras de material particulado o gases de combustión.

1.3 PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- La Teja tipo glamet Metecno, el PHR, el perfil tubular y demás materiales que llegan a la obra son almacenados de forma adecuada sin contacto con el suelo.

1.4 PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL SUELO

Durante este periodo no se realizaron actividades que generen afectación al suelo.

1.5 PROGRAMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PUBLICO

Durante este periodo no se generan actividades que afecten las redes de servicios públicos.

1.6 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE

Se continúa con la protección de los individuos arbóreos que se encuentren dentro del área de influencia para evitar cualquier afectación que estos puedan sufrir.

1.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE TRANSITO

No aplica el Plan de Manejo de Transito ya que las actividades se realizan dentro de las instalaciones del SENA.

1.8 PROGRAMA ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS

No se realiza construcción de campamentos ya que se usan las oficinas de las instalaciones del SENA.

1.9 PROGRAMA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN OBRA

Se continua con la rotulación de las sustancias peligrosas y permanecen en un lugar seguro debidamente adecuado.

Las tejas de asbesto se envuelven en plástico mientras son recogidas por la empresa que presta el servicio de recolección y disposición final.

Igualmente, las sustancias peligrosas utilizadas en la obra son rotuladas y almacenadas en un lugar especial.



1.10 PROGRAMA PARA MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS EN LA OBRA

- Se continúa con el control de los vehículos que ingresan a obra verificando su documentación, entre ellos su revisión técnico mecánica.
- Se verifica y se anexa al informe la documentación de los vehículos que ingresan a obra para verificar cumplimiento de los mismos.

1.11 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE AGUA Y ENERGIA

- Se continúa con la señalización y charlas con los trabajadores para crear conciencia sobre el buen uso del agua y la energía.

1.12 PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION

Durante este periodo se realiza capacitación al personal sobre el ahorro de agua y energía.

Adicionalmente se realiza una campaña con los trabajadores sobre la disposición de residuos sólidos.





ANEXOS

Anexo 1. Orden de servicio plástico y chatarra
Anexo 2. Documentos vehículos
Anexo 3. Capacitación al personal
Anexo 4. Campaña de disposición de residuos sólidos

Elaboró,

JORGE LUIS ARCOS MARTINEZ
INGENIERO AMBIENTAL.