	OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**				
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA ¡Cuida tu naturaleza!	**CONTRATISTA DE OBRA:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:** 8/10/2023
					OTRO SI No 1: 31/10/2023
	R. LEGAL	DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	**R. LEGAL**	N.A	**OTRO SI No 2:** 26/04/2024
					OTRO SI No 3: 5/07/2024
	VALOR OBRA:	$ 842.938.161,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 85.481.726,00	**FECHA SUSPENSION No. 1:** N/A
					FECHA REINICIACIÓN No. 1: N/A
	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:** N/A
					FECHA REINICIACIÓN No. 2: N/A
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:** N/A
					FECHA TERMINACIÓN: 7/09/2024
	PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:** 06/05/2024 a 31/07/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2

FECHA: 01/08/2024

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1	MANTENIMIENTO AISLAMIENTOS	Ml	0	$ 10.241,00	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -
2	MANTENIMIENTO AISLAMIENTOS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y/O MUNICIPALES	Ml	0	$ 6.064,00	$ -	0	$ -		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	0	$ -
3	MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS)	Ha	65	$ 1.730.481,00	$ 112.481.265,00	65	$ 112.481.265,00		$ -	65	$ 112.481.265,0000	65	$ 112.481.265,00	0,00%	0	$ -
4	MANTENIMIENTO DE BARRERAS VIVAS DE FIQUE	Ml	9.400	$ 3.155,00	$ 29.657.000,00	9.400	$ 29.657.000,00		$ -	7031	$ 22.182.805,0000	7.031	$ 22.182.805,00	0,00%	2.369	$ 7.474.195,00
NP	**ITEM NO PREVISTOS**				$ -				$ -		$ -					
N.P.1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	Ml	6.118	$ 10.878,00	$ 66.551.604,00	6.742	$ 73.339.476,00		$ -	3.600	$ 39.160.800,0000	3.600	$ 39.160.800,00	53,40%	3.142	$ 34.178.676,00
N.P.2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	Ml	5.023	$ 10.232,00	$ 51.395.336,00	4.399	$ 45.010.568,00		$ -	1.876	$ 19.195.232,0000	1.876	$ 19.195.232,00	42,65%	2.523	$ 25.815.336,00
N.P.3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	Ml	1.689	$ 9.582,00	$ 16.184.732,00	2.049,08	$ 19.634.252,00		$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	2.049,08	$ 19.634.252,00
N.P.4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	Ml	2.226	$ 10.089,00	$ 22.458.114,00	2.292	$ 23.123.988,00		$ -	766	$ 7.728.174,0000	766	$ 7.728.174,00	33,42%	1.526	$ 15.395.814,00
N.P.5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	Ml	1.000	$ 10.041,00	$ 10.041.000,00	1.000	$ 10.041.000,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	1.000	$ 10.041.000,00
N.P.6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	Ml	1.275	$ 9.295,00	$ 11.851.125,00	1.275	$ 11.851.125,00		$ -	1.275	$ 11.851.125,0000	1.275	$ 11.851.125,00	100,00%	0	$ -
N.P.7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	Ml	1.000	$ 8.905,00	$ 8.905.000,00	1.000	$ 8.905.000,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	1.000	$ 8.905.000,00
N.P.8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	Ml	600	$ 9.357,00	$ 5.614.200,00	600	$ 5.614.200,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	600	$ 5.614.200,00
N.P.9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	Ml	500	$ 9.263,00	$ 4.631.500,00	500	$ 4.631.500,00		$ -	500	$ 4.631.500,0000	500	$ 4.631.500,00	100,00%	0	$ -
N.P.10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	Ml	3.100	$ 8.049,00	$ 24.951.900,00	3.100	$ 24.951.900,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	3.100	$ 24.951.900,00
N.P.11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	Ml	211	$ 6.551,00	$ 1.382.261,00	211	$ 1.382.261,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	211	$ 1.382.261,00
N.P.12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	Ml	737	$ 5.854,00	$ 4.314.398,00	737	$ 4.314.398,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	737	$ 4.314.398,00
N.P.13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	Ml	160	$ 4.791,00	$ 766.560,00	0	$ -		$ -		$ -	0	$ -	#¡DIV/0!	0	$ -
N.P.14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	Ml	500	$ 4.676,00	$ 2.338.000,00	500	$ 2.338.000,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	500	$ 2.338.000,00
N.P.15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	Ml	1.200	$ 4.277,00	$ 5.132.400,00	1.200	$ 5.132.400,00		$ -	1.200	$ 5.132.400,0000	1.200	$ 5.132.400,00	100,00%	0	$ -
N.P.16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	Ml	1.509	$ 2.042,00	$ 3.081.378,00	1.023,46	$ 2.089.899,00		$ -	1.022	$ 2.086.924,0000	1.022	$ 2.086.924,00	99,86%	1,46	$ 2.975,00
N.P.17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	Ml	8128	$ 11.407,00	$ 92.716.096,00	11713	$ 133.610.191,00	7.332,00	$ 83.636.124,00		$ -	7.332	$ 83.636.124,00	62,60%	4.381	$ 49.974.067,00
N.P.18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	Ml	2069	$ 10.986,00	$ 22.730.034,00	1783	$ 19.588.038,00	1.783,00	$ 19.588.038,00		$ -	1.783	$ 19.588.038,00	100,00%	0	$ -
N.P.19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	Ml	2576	$ 11.317,00	$ 29.152.592,00	1263	$ 14.293.371,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	1.263	$ 14.293.371,00
N.P.20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	Ml	852	$ 10.277,00	$ 8.756.004,00	852	$ 8.756.004,00		$ -		$ -	0	$ -	0,00%	852	$ 8.756.004,00
N.P.21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	Ml	747	$ 8.998,00	$ 6.721.506,00	690	$ 6.208.620,00	690,00	$ 6.208.620,00		$ -	690	$ 6.208.620,00	100,00%	0	$ -
N.P.22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	Ml	1809	$ 8.845,00	$ 16.000.605,00	1295	$ 11.454.275,00	1.295,00	$ 11.454.275,00		$ -	1.295	$ 11.454.275,00	100,00%	0	$ -

	OBJETO:	**ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO EL DEPARTE DEL HUILA"**					
	CONTRATISTA DE OBRA:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**FECHA DE INICIO:**	8/10/2023	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2**
	R. LEGAL	DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA	**R. LEGAL**	N.A	**OTRO SI No 1:**	31/10/2023	
					OTRO SI No 2:	26/04/2024	
					OTRO SI No 3:	5/07/2024	
	VALOR OBRA:	$ 842.938.161,00	**VALOR INTERVENTORÍA:**	$ 85.481.726,00	**FECHA SUSPENSION No. 1:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 1:	N/A	
	PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO INICIAL:**	DIEZ (10) MESES	**FECHA SUSPENSION No.2:**	N/A	
					FECHA REINICIACIÓN No. 2:	N/A	**FECHA: 01/08/2024**
	PLAZO ADICIONAL:	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	**PLAZO ADICIONAL:**	N/A	
					FECHA TERMINACIÓN:	7/09/2024	
	PLAZO ACTUALIZADO:	DIEZ (10) MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	DIEZ (10) MESES	**PERIODO:**	06/05/2024 a 31/07/2024	

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
N.P.23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	Ml	1500	$ 8.677,00	$ 13.015.500,00	1266	$ 10.985.082,00	1.266,00	$ 10.985.082,00		$ -	1.266	$ 10.985.082,00	100,00%	0	$ -
N.P.24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	Ml	1624	$ 8.858,00	$ 14.385.392,00	1624	$ 14.385.392,00	1.624,00	$ 14.385.392,00		$ -	1.624	$ 14.385.392,00	100,00%	0	$ -
N.P.25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	Ml	5400	$ 7.343,00	$ 39.652.200,00	4855	$ 35.650.265,00	4.855,00	$ 35.650.265,00		$ -	4.855	$ 35.650.265,00	100,00%	0	$ -
N.P.26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	Ml	6700	$ 6.872,00	$ 46.042.400,00	4581	$ 31.480.632,00	4.581,00	$ 31.480.632,00		$ -	4.581	$ 31.480.632,00	100,00%	0	$ -

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 670.910.102,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 670.910.102,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 213.388.428,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 224.450.225,00**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 437.838.653,00**	**65,26%**	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 233.071.449,00**
ADMINISTRACION 20% =	$ 134.182.020,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 134.182.020,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 42.677.686,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 44.890.045,00	ADMINISTRACION 20% =	$ 87.567.731,00		ADMINISTRACION 20% =	$ 46.614.289,00
IMPREVISTOS 1% =	$ 6.709.101,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 6.709.101,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 2.133.884,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 2.244.502,00	IMPREVISTOS 1% =	$ 4.378.387,00		IMPREVISTOS 1% =	$ 2.330.714,00
UTILIDAD 3,9% =	$ 26.165.494,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 26.165.494,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 8.322.149,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 8.753.559,00	UTILIDAD 3,9% =	$ 17.075.707,00		UTILIDAD 3,9% =	$ 9.089.787,00
IVA % sobre utilidad 19% =	$ 4.971.444,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 4.971.444,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.581.208,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.663.176,00	IVA % sobre utilidad 19% =	$ 3.244.384,00		IVA % sobre utilidad 19% =	$ 1.727.060,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	**$ 172.028.059,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 172.028.059,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 54.714.927,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 57.551.282,00**	**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 112.266.209,00**		**TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**	**$ 59.761.850,00**
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 842.938.161,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 842.938.161,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 268.103.355,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 282.001.507,00	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 550.104.862,00		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$ 292.833.299,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 842.938.161,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 268.103.355,00**	**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 282.001.507,00**	**VALOR ACUMULADO A PAGAR**	**$ 550.104.862,00**		**VALOR TOTAL A PAGAR**	**$ 292.833.299,00**
							33,45%		**$ 65,260**			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $282.001.507,00

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
cam ¡Cuida tu naturaleza!	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ACTIVA PARA LA CONECTIVIDAD EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL (PREDIOS ADQUIRIDOS Y OTROS)	HA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Pueblo Nuevo - Barcelona	18	18	0,0	**18**
2	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda La plata - La Carolina	9	9	0,0	**9**
3	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda La plata - La Colonia	1	1,0	0,0	**1,0**
4	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda La plata - Lote 4	2	2,0	0,0	**2,0**
5	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Motilon - La Hondina	4	4,0	0,0	**4,0**
6	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Alto Motilon - Providencia	24	24	0,0	**24**
7	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Alto Motilon - Australia	4	4	0,0	**4**
8	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Santa Lucia - Gramales	3	3	0,0	**3**
					0
TOTAL					**65**

TOTAL	65
ANTERIORES ACTAS	-
PRESENTE ACTA No.2	65

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Carolina Vereda La Plata Municipio de Neiva



Predio La Colonia Vereda La Plata Municipio de Neiva



Predio Lote #4 La Corporacion Vereda La Plata Municipio de Neiva



Predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva



Predio La Hondina Vereda Motilon Municipio de Neiva



Predio Providencia Vereda Alto Motilon Municipio de Neiva



Predio Los Gramales Vereda Santa Lucia Municipio de Neiva



Predio Australia Vereda Alto Motilon Municipio de Neiva



DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	MANTENIMIENTO DE BARRERAS VIVAS DE FIQUE	MI

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento Restauracion activa en el municipio Neiva vereda Motilon - La Hondina	9400	7031,0	2369,0	**7031,0**
					0
TOTAL					**7.031**

TOTAL	**7.031**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.2	**7.031**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Hondina Vereda Motilon Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**		**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:**	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:**	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**		**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:**	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.1	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda San Bartolo - La Esperanza	600	600	0	**600**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Tello veredaEl Cadillo - Primavera	3000	3000	0	**3000**
				0	**0**
TOTAL					**3.600**

TOTAL	**3.600**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.2	**3.600**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Esperanza Vereda San Bartolo Municipio de Neiva	Predio La Primavera Vereda Cadillo Municipio de Tello
	

DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda San Bartolo - La Albania	1876	1876	0	**1876**
				0	**0**
				0	**0**
				0	**0**
TOTAL					**1.876**

TOTAL	1.876
ANTERIORES ACTAS	-
PRESENTE ACTA No.2	1.876

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Albania Vereda San Bartolo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda San Bartolo - Los Piscos	576	576	0	**576**
2	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda La Plata - Filo Frio	190	190	0	**190**
	TOTAL				**766**

TOTAL	**766**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.2	**766**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Los Piscos Vereda San bartolo Municipio de Neiva	Predio Filo Frio Vereda La Plata Municipio de Neiva
	

DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.2

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Neiva vereda San Miguel - La Lorena	1275	1275	0	**1275**
					0
TOTAL					**1.275**

TOTAL	**1.275**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.2	**1.275**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio La Lorena Vereda San Miguel Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	**CONTRATO No.416 DE 2023**		**FECHA DE INICIO: 08/11/2023**	**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS**
DEPARTAMENTO DEL HUILA			**FECHA DE SUSPENSION 1:** N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**FECHA DE REINICIO 1:** N/A	**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA**
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	**PLAZO: DIEZ (10) MESES**	**INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA**
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	**ADICIÓN EN PLAZO:** N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.9	**Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes**	**ML**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda San Bartolo - El Concilio	500	500	0	**500**
				0	**0**
TOTAL					**500**

TOTAL	**500**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.1	**500**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio El Concilio Vereda San Bartolo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA DE SUSPENSION 1: N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1: N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2: N/A	
			FECHA DE REINICIO 2: N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES	INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO: N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN: 07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A		

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio Neiva vereda Pueblo Nuevo - San Agustin	1200	1200	0	**1200**
				0	**0**
TOTAL					**1.200**

TOTAL	1.200
ANTERIORES ACTAS	-
PRESENTE ACTA No.1	1.200

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio San Agustin Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PREACTAS No.1

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO No.416 DE 2023		FECHA DE INICIO: 08/11/2023		CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
DEPARTAMENTO DEL HUILA			FECHA DE SUSPENSION 1:	N/A	
	ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		FECHA DE REINICIO 1:	N/A	REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
			FECHA DE SUSPENSION 2:	N/A	
			FECHA DE REINICIO 2:	N/A	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA	VALOR INICIAL:	$ 842.938.161,00	PLAZO: DIEZ (10) MESES		INTERVENTORÍA: CARLOS ARTURO QUIZA
	VALOR TOTAL:	$ 842.938.161,00	ADICIÓN EN PLAZO:	N/A	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN:	07/09/24	
	VALOR ANTICIPO:	N/A			

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
N.P.16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	ML

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	TOTAL EJECUTADO
1	Mantenimiento de aislamiento en el municipio de Neiva vereda La Plata - Himalaya	1023,46	1022	1,46	**1022,00**
				0	**0**
TOTAL					**1.022**

TOTAL	**1.022**
ANTERIORES ACTAS	**-**
PRESENTE ACTA No.2	**1.022**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Predio Himalaya Vereda La Plata Municipio de Neiva





DIEGO EDINSON FAJARDO PERILLA
RL. UT REFOCEIBAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA