Fecha 2024-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. (GRUPO 2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 2.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

CONTRATO No. IDU-346-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Francisco Olarte Sanchez - Apoyo Principal, Bibian Yiseth Hernandez - Apoyo Principal, Cindy Paola Torres Rojas - Apoyo Principal, Jose Misael Puin Castro - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, warsberg Yussif Lemus - Apoyo Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	57.02%
% EJECUTADO	48.13%
% VARIACIÓN	-8.89%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto actualmente de encuentra con un Avance General del 57.02% en el presente periodo se desarrollaron actividades para los siguientes componentes Tránsito, espacio público, Geotecnia, Estructuras, Pavimentos y Redes. La mayoría de trabajo en la zona occidental de Avenida 68 entre la 18 Sur y Avenida de las Américas. - El reporte de avance es generado a partir del PDT No.8.; A la fecha del presente informe se está observando una desviación- (atraso)- del -8.89% general y -10.92% en la etapa de construcción, imputable al contratista un -4.94%, la interventoría ha comunicado al contratista dicha desviación, por lo anterior ha solicito un plan de choque.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68	**Contratista**	CONSORCIO SUPERVISOR AV 68
Contrato No.	IDU-346-2020	**Contrato No.**	IDU-600-2020
Valor Inicial	$ 292.993.429.408,00	**Valor Inicial**	$ 29.495.419.467,00
Total Contrato	$ 292.993.429.408,00	**Total Contrato**	$ 29.495.419.467,00
Valor Pagado	$ 58.297.850.362,00	**Valor Pagado**	$ 10.320.004.552,00
Plazo Inicial	3480 días	**Plazo Inicial**	3480 días
Plazo Actualizado	3480 días	**Plazo Actualizado**	3480 días
Fecha de Iniciación	2020-06-26	**Fecha de Iniciación**	2020-06-26
Fecha de Terminación Actual	2030-02-25	**Fecha de Terminación Actual**	2030-02-25
No. Empleos generados	212	**No. Empleos generados**	45

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 711.921.605,00	$ 711.921.605,00
Construcción	67,03	56,11	$ 95.421.896.357,00	$ 84.538.706.523,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

TRÁFICO	100.0	100.0	0.0	
SOCIAL	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
DESVIOS	100.0	100.0	0.0	
ARQUEOLOGÍA	100.0	100.0	0.0	
AMBIENTAL & SST	100.0	100.0	0.0	
PRELIMINARES	100.0	100.0	0.0	
Sector 1 Calle 18 - Calle 8 Sur - (Abscisas K2+097,548 - K2+680)	97.49	87.98	-9.51	
Sector 2 Calle 8 Sur - Calle 1 (costado norte-Canal Fucha) - K2+680 - K3+040	25.93	28.23	2.3	
Sector 3 Calle 3 - Av Américas - k3+420 - k+3883,754	100.0	96.88	-3.12	
Sector 4 Calle 18 - Calle 3 Sur - k2+132,755 - K2+900	83.91	47.74	-36.17	
Sector 5 Calle 3 Sur - Calle 3 (Canal Comuneros) - K2+900 - k3+450	60.68	16.75	-43.93	
Sector 6 Calle 3 - Av Américas - K3 + 450 - K3 + 917,074	20.6	2.21	-18.39	
Sector 7A Calle 18 - Calle 3 Sur - K2+089,118 - K2+850 – OCCIDENTAL	22.6	10.02	-12.58	
Sector 8B Calle 18 - Calle 1 Sur - K2+860 - K 3+410 - ORIENTAL	0.0	8.05	8.05	
Sector 9B Calle 3 - Av Américas - K3+410 - K3 + 880 - ORIENTAL	0.0	0.34	0.34	
INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (2 oriente-occidente)	100.0	98.55	-1.45	
BOX CULVERT CALLE 1 RÍO FUCHA	26.25	21.03	-5.22	
BOX CULVERT CALLE 3 CANAL COMUNEROS (2 Oriente y occidente)	62.94	34.84	-28.1	
(Sector 2A Calle 1 - Calle 3 (hasta Canal Comuneros) - K3+040 - K3+ 420)	100.0	99.86	-0.14	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	1,78	0,30	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,30	1,90	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	43.083,00	2.400,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,23	0,10	Km
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,87	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	4,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	300,00	0,00	Unit(s)