	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	0

Contrato de Obra No. SA-017-2023 **Contratista:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

Contrato de Interventoría No. 2125-2023 **Interventoría:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		12
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		16
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	16
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	29
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	31
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	36
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	38
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	40
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	48
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		51
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N.A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N.A
	• Seguimiento Programa de Obra		51
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	53
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	55
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	57
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	61
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		65
5.1	Información general del contrato		65
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		66
5.3	Informes especialistas y profesionales		68
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		82
5.5	Informe matriz de riesgos.		82
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N.A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N.A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		83
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	83
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	86
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	92
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	94
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	N.A
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		107
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N.A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N.A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	108
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	109
7	**Conclusiones y recomendaciones**		110
8	**Anexos**		111
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		112
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		113
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N.A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		127

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2893 DEL 5 AGOSTO DE 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2125 DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA



INFORME MENSUAL BÁSICO DE INTERVENTORÍA No. 1

JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

INTERVENTOR

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

FORMATO MEPI – MN1 – IN – 15 – FR -2

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: 28/11/2023
FECHA DE INICIO: 28/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/11/2023
PLAZO ACUMULADO: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 299,611,239.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 299,611,239.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Otros (Especificar cuales)	Box Coulver	Und	9

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Otros (Especificar cuales)	Box Coulver	Und		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	292,249,142.64		292,249,142.64
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	2,000,000.00		2,000,000.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	4,505,963.45	856,133.06	5,362,096.51
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	298,755,106.09	$ 856,133	299,611,239

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	11,533,314.10		11,533,314.10	11,533,314.10
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	2,025,000.00	475,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	13,558,314.10	475,000.00	14,033,314.10	14,033,314.10

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 22,125,469.95
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 14,033,314.10
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	**63.43%**

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Adecuacion Desvios para paso vehicular



Figuracion y Amarre de Acero de Refuerzo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre. JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCION

El INVÍAS suscribió un convenio interadministrativo No 1704 DE 2022 con el Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1704 DE 2022**, en virtud de esto el Municipio adelantó el proceso contractual bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No SA-MC-No 017 -2023, para lo cual adjudico el contrato de obra a la empresa INTERCONS S&D INGENIERIA SAS, la cual tiene por objeto "**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"**

En virtud de lo anterior el INVIAS como parte de sus compromisos adelanto el proceso de selección de Mínima Cuantía No. IP-DT-COR-007-2023 y adjudicó a JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES el contrato 2125 de 2023 con ID del contrato en SECOP No. CO1.OPDOS.17225698, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**

El Instituto Nacional de Vías INVIAS impartió orden de inicio al contrato de interventoría No. 2125 de 2023 a partir del 28 de septiembre de 2023. De igual forma para el control y vigilancia el INVIAS designó a través de la Resolución No 2893 del 5 de agosto de 2022 como Supervisor del Contrato al ingeniero LUIS MANUEL GONZALEZ OZUNA y a el ingeniero ALVARO GALVIS como Gestor Técnico de Proyecto.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el uno (1) y el treinta y uno (31) de octubre de 2023, en cumplimiento con el manual de interventoría del INVIAS de y de los compromisos contractuales de JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES establecidos en el contrato de interventoría No. 2125 de 2023 con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto del contratista como de la interventoría.

Contiene todas las actividades desarrolladas por la interventoría y el contratista durante el presente periodo siguiendo los lineamientos contemplados en los contratos y demás normas vigentes.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba perteneciente a la subregión del Alto Sinú. La cabecera municipal esta localizada aproximadamente a los 8° 10’ 24” de latitud norte y 76° 03’ 33” de longitud oeste, a una altura de 51 metros sobre el nivel del mar y dista de Montería capital departamental 100 km por vía terrestre. El área municipal es de 4728 Km2 y limita al Norte con Montería, al este con Planeta Rica y Montelíbano al sur con Ituango (Departamento de Antioquia) y al oeste con Valencia, Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó (Departamento de Antioquia).




Figura No 1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene principal influencia en las veredas La Alcancía y Dividivis pertenecientes a la zona rural del Municipio de Tierralta y es de vital importancia debido a que por ella transitan varias comunidades que son productoras de cultivos y que utilizan este corredor vial para transportar sus productos. Cabe anotar que debido al colapso del puente del corregimiento de Palmira (Zona Rural de Tierralta), esta vía también beneficia a aquellas comunidades que se encuentran asentadas del puente hacia arriba como lo son: Pailas, Pailitas, Revuelto, Canutillal, entre otras.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El proyecto contempla la intervención de un tramo de longitud de 11.2 Km la cual se encuentra en mal estado, provocado principalmente por el fuerte invierno que ha impactado en el sector, así mismo no cuenta con las suficientes estructuras de drenaje que permitan evacuar fácilmente las escorrentías superficiales, razón por la cual se presentan estancamiento de esas aguas deteriorando poco a poco el material que se encuentra conformado sobre la misma. Así mismo durante la visita de campo se observaron algunos sectores inundables que requieren de rápida intervención debido a que en las épocas de invierno se presentan inundaciones sobre la misma que imposibilita el trafico vehicular por la zona.

INGENIERO CONSULTOR

Debido a lo anterior se determinó como solución preventiva la construcción de nueve (9) obras de drenaje tipo box Coulver de dimensiones (1x1x6 metros), a las cuales se le construirán terraplenes de acceso con lo que se lograría una solución preventiva para las inundaciones, adicionalmente se realizarán en los sectores mas críticos de la vía la conformación de calzada con el fin de facilitar el transito de vehículos en esas zonas y la instalación de material de afirmado en los puntos más críticos del carreteable. Con lo anterior se lograría darle una solución preventiva para la vía y permitir el transito en la zona.

	
Foto Inicial	**Foto Inicial**

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía – Vereda Dividivis a través de la construcción de nueve (9) obras de drenaje tipo Box Coulver de dimensiones 1x1x6 metros. Así mismo este proyecto incluye la conformación de calzada (11200 m2) con el fin de habilitar el transito en la vía, también en los accesos al box Coulver contempla la construcción de Terraplenes (828.09 m3) con el fin de evitar que la vía se inunde con facilidad y en los sitios críticos de la vía se tiene contemplada la instalación de material seleccionado tipo afirmado (324 m3). Para la construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver se realizaran excavaciones varias en material en seco a mano y la demolición de 5 estructuras existentes, se instalará concreto Clase F (2000 Psi) para solados, Concreto Clase D (3000 Psi) para la construcción del cuerpo y aletas del box Coulver el cual llevará acero de refuerzo (Fy=420 Mpa), parte del material de excavación servirá de relleno de las estructuras y se complementará con material de recebo, por ultimo cabe anotar que el remanente del material de excavación se transportará y se entregará como donación a la comunidad beneficiada del proyecto debido a que en la zona de las obras no se cuenta con un botadero legalmente certificado para botar los residuos provenientes de dicha excavación.

Con respecto a la estructura del box Coulver se hará en base en los diseños de la cartilla de drenaje y estructuras viales del Programa Colombia Rural.

La vía terciaria que comunica el Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía - Vereda Dividivis tiene una longitud de 11.2 km y las coordenadas de los puntos se determinan a continuación:

	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE
PUNTO INICIAL	1394687.257	1114445
PUNTO FINAL	1386844.782	1119961

Tabla No 1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA VÍA

2.4.1. DIMENSIONAMIENTO Y REFUERZO OBRAS DE DRENAJE

Para el proyecto de la Vía que comunica a Cerro El Guillo – Vereda La Alcancía – Vereda Dividivis, tiene contemplada la construcción de obras de drenaje tipo box Coulver que según los estudios y diseños entregados corresponden a 5 obras de drenaje de las cuales una corresponde a un box Coulver doble de 12 metros de longitud y las restantes son de dimensiones de 1 x 1 x 6 metros que se construirán siguiendo los lineamientos de la Guía para Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, programa Colombia Rural donde se especifican las siguiente sección transversal tipo




Figura 2. Secciones Obras de Drenaje tipo Box Coulver

Luego del documento de estudios y diseños entregados por el contratista se determinó que el alcance inicial que tenía contemplado el proyecto que era la construcción de obras de drenaje tipo box Coulver no se puede realizar debido a que el punto crítico No 1 ubicado PR1+100 debido al caudal de agua que cruza en el sector una obra de drenaje tipo box Coulver de 1x 1 x6 metros no va a ser suficiente razón por la cual el diseñador propone la construcción de un box Coulver doble de longitud de 12 metros con el que se espera de que pueda evacuar el caudal que pasa por ese punto que en pocas de invierno inunda la vía impidiendo el paso del tránsito vehicular.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL

Número del Proceso de Selección	Selección Abreviada de Menor Cuantía SA-MC-No 017 - 2023
Link del SECOP I	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13687094
Número del Contrato	MENOR CUANTIA No SA-017-2023
Fecha de Suscripción	17 de agosto de 2023
Objeto del Contrato	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS
Contratista	INTERCONS S&D INGENIERIA SAS NIT. 901.518.717-5 R.L JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Valor Inicial	$ 299.611.239,00
Adiciones	NA
Valor Acumulado	$ 299.611.239,00
Modificaciones	NA
Aclaraciones al Contrato	NA
Suspensiones	NA
Cesión de participación contractual	NA
Plazo Inicial	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
Plazo Actualizado	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Inicio	28/09/2023
Fecha de Terminación actual del contrato	28/11/2023
Dirección	Calle 36ª No 40ª -16, Montería – Córdoba
Número Telefónico	301 677 32 53

3.1.1. PRESUPUESTO DE OBRA

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1704 DE 2022

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				I. EXPLANACIONES				
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	11.200,00	$ 1.120,00	$ 12.544.000,00
2	220.1	220		Terraplenes	m3	828,087758	$ 29.453,00	$ 24.389.668,74
3	311,1	311		Afirmedo	m3	324,00	$ 84.417,00	$ 27.351.108,00
Subtotal								**$ 64.284.776,74**
4	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	270,00	$ 37.942,00	$ 10.244.340,00
5	201.6	200		Demolición de estructures	und	5,00	$ 231.460,00	$ 1.157.300,00
6	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	8,00	$ 680.786,00	$ 5.446.288,00
7	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	96,10	$ 976.147,00	$ 93.807.726,70
8	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	6.832,40	$ 10.538,00	$ 71.999.831,20
9	610.1	610		Relleno para Estructures con material excavacion	m3	108,00	$ 13.913,00	$ 1.502.604,00
10	610.2	610		Relleno para Estructures con recebo	m3	108,00	$ 190.022,00	$ 20.522.376,00
Subtotal								**$ 204.680.465,90**
11	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien	m3/km	15.775,00	$ 1.476,00	$ 23.283.900,00
Subtotal								**$ 23.283.900,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 292.249.143

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$	292.249.142,64
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	2.000.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	4.505.963,45
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	856.133,06
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**299.611.239,00**
VALOR TOTAL	**$**	**299.611.239,00**

INGENIERO CONSULTOR

El valor del contrato quedo establecido en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($239.611.239,00)

3.2. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- El contratista realiza la entrega de la documentación técnica inicial la cual es revisada y aprobada por parte de la interventoría con algunas observaciones, las cuales debe ser subsanadas por parte del contratista en los próximos días para la aprobación final.
- Se realiza la entrega por parte del contratista del documento de estudios y diseños hidráulico – hidrológico la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría, no sin antes vale la pena destacar que en comité técnico realizado con Invias, contratista, alcaldía e interventoría se acordó dar inicio a las actividades de construcción de obra, en lo que se refiere a la figuración y amarre de acero ya que en reunión previa con el especialista hidráulico del contratista se determinó que el cambio de las estructuras hidráulicas iba a ser mínimo y que el componente estructural se realizaría a través de la guía de obras menores de Colombia Rural, razón por la cual no era necesario parar las actividades de obra por la revisión de dichos estudios.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

Con respecto al seguimiento de los ítems no previstos a fecha de cierre de este informe y en lo que respecta al informe de estudios y diseños presentado por el contratista no se tiene previsto inclusión de actividades no previstas durante la ejecución del proyecto. En caso de llegarse a presentar se procederá a revisar las justificaciones técnicas del contratista para su inclusión y se aprobarán teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Manual de Interventoría de Invias.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Durante el tiempo transcurrido de este informe el contratista realiza la entrega de los estudios y diseños pero en reunión realizada con el Invias, contratista, alcaldía e interventoría se autorizó a iniciar las actividades preliminares de obra en vista de que las obras de drenaje a construir estaban diseñadas en las obras menores de drenaje del Manal de Colombia Rural del Invias y que una vez estén los estudios y diseños aprobados por la interventoría se defina la cantidad de box Coulver a construir.

Con respecto a las actividades de obra el contratista da inicio con la adecuación de los desvíos en los puntos determinados para la construcción de las obras de drenaje tipo box Coulver.

Adicionalmente, se da inicio al corte, figuración y amarre del acero para las obras de drenaje a construir, así como la elaboración de la formaletería en madera, a fecha de cierre de este informe se estaba a la espera de la maquinaria para iniciar las actividades de excavación en los puntos acordados previamente por la interventoría.

Por último, con respecto al avance de obra se tiene que el porcentaje ejecutado a la fecha es del 4.68%, contra un porcentaje programado de 7.38% para un atraso a la fecha del 2.72%, con respecto a dicho atraso la interventoría le ha recomendado al contratista aumentar los rendimientos de las actividades con el fin de lograr culminar dentro del plazo contractual, también vale anotar que se han presentado algunas lluvias en la zona lo cual atraso el inicio de las actividades.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL DE OBRA

4.1. INFORMES SEMANALES

Durante el periodo transcurrido de este informe se presentaron un total de seis (6) informes semanales en donde se describen las actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2023. Estos informes se anexarán a través del formato **MEPI-MN1-IN-15-FR- 3 INFORME SEMANAL.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/09/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 1 del 28/09/2023 al 28/09/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 200,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 59,799,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 292,611,142.64
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista se encuentra en la elaboracion de la documentacion tecnica inicial entre los que se encuentran el plan de inversiones del proyecto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 513,713.76 1.59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 200,000.00 0.62%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 513,713.76 1.59%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 200,000.00 0.62%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog					
					Ejec					
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog					
					Ejec					
TERRAPLENES	M3	828			Prog					
					Ejec					
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA INICIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PRELIMINAR

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: EN LA REUNION TECNICA INICIAL SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE REALICE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA REVISION POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORIA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA SUPERVISION DE INVIAS APRUEBA EL PERSONAL TECNICO DE LA INTERVENTORIA (DIRECTOR Y RESIDENTE). POR PARTE DEL CONTRATISTA LA INTERVENTORIA SOLICITARÁ A TRAVES DE OFICIO EL PERSONAL TECNICO EXIGIDO EN EL ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA SE REALIZA LA REUNION TECNICA INICIAL EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE LA INTERVENTORIA, CONTRATISTA , MUNICIPIO DE TIERRALTA E INVIAS EN DONDE SE DEFINIERON ALGUNOS TEMAS TECNICOS Y DE LA ELABORACION DLE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. VISITA DE CAMPO PARA ELABORACION DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión Tecnica Inicial



Reunión Tecnica Inicial

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	
	FIRMA
	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
	Matrícula Profesional No.: 0520216763 2ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 06/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 2 del 29/09/2023 al 05/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 700,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 59,299,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 292,611,142.64
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista se encuentra en la elaboracion de la documentacion tecnica inicial entre los que se encuentran el plan de inversiones del proyecto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 3,595,996.33 11.11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 700,000.00 2.16%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 3,082,282.57 9.52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 500,000.00 1.54%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog					
					Ejec					
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog					
					Ejec					
TERRAPLENES	M3	828			Prog					
					Ejec					
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA Y ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION TECNICA INCIAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TECNICOS INICIALES PARA LA APROBACION DEL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. A TRAVÉS DEL COMUNICADO No 2123-23-INVIASCORD-001 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL PREVIA PARA LA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. VISITA DE CAMPO PARA ELABORACION DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO

PR00+000 PR11+2000

EJECUTADO

PR00+000 PR11+2000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión Tecnica Inicial



Reunión Tecnica Inicial

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	FIRMA
	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
	Matrícula Profesional No.: 0520216763 2ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 13/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 3 del 06/10/2023 al 12/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 2,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 57,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,458,385.55	0.84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 650,000.00	0.22%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,458,385.55	0.82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 650,000.00	0.22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,808,385.55)	-0.60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,458,385.55	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 650,000.00	0.22%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños del proyecto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7,191,992.66	22.22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,000,000.00	6.18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,300,000.00	4.02%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.82% Avance o Atraso Físico % -0.60%
Meta Física Ejecutada % 0.22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog					
					Ejec					
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog					
					Ejec					
TERRAPLENES	M3	828			Prog					
					Ejec					
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	0.9				
					Ejec	0.2				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ENTREGA DE DOCUMENTACION PRELIMINAR

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO NO SE CUENTA CON BOTADEROS CERTIFICADOS RAZON POR CUAL SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SEA DONADO ENTRE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DEL PROYECTO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL DOCUMENTO PAGGA PARA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA A LA FECHA AUN NO HA REALIZADO LA ENTREGA DEL PERSONAL TECNICO CON EL QUE VA A CONTAR EN OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. SE REALIZA LA VISITA DE CAMPO POR PARTE DE LA COMISION TOPOGRÁFICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PUNTOS DONDE SE TIENE ESTIPULADO CONSTRUIR LAS OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO HIDRÁULICO - HIDROLOGICO SOLICITADO EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. ENTREGA DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Levantamiento Topografico



Levantamiento Topografico



Levantamiento Topografico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	FIRMA
	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
	Matrícula Profesional No.: 0520216763 2ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 4 del 13/10/2023 al 19/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 3,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 56,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,916,771.10	1.68%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1,650,000.00	0.55%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,916,771.10	1.64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,650,000.00	0.55%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,266,771.10)	-1.09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,458,385.55	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,000,000.00	0.33%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista se encuentra en la etapa de estudios y diseños del proyecto

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10,787,988.99	33.33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,000,000.00	9.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,000,000.00	3.09%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1.64% Avance o Atraso Físico % -1.09%
Meta Física Ejecutada % 0.55%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
	ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog					
						Ejec					
*	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog					
						Ejec					
	TERRAPLENES	M3	828			Prog					
						Ejec					
*	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1				
						Ejec	0.5				
*						Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION PRELIMINAR LA CUAL ESTA SIENDO REVISADA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO NO SE CUENTA CON BOTADEROS CERTIFICADOS RAZON POR CUAL SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SEA DONADO ENTRE LA COMUNIDAD BENEFICIADA DEL PROYECTO

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL DOCUMENTO PAGGA PARA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA SE ECUENTRA REVISANDO LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL PARA DAR LA APROBACION RESPECTIVA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REVISION Y APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
2. SE REALIZA REUNION DE COMITÉ TECNICO CON EL FIN DE VERIFICAR LOS AVANCES DEL PROYECTO


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. ENTREGA DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2. REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
3. INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Levantamiento Topografico



Levantamiento Topografico



Levantamiento Topografico

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA	
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR	
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA	
	FIRMA
	NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
	Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 27/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 5 del 20/10/2023 al 26/10/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 5,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 54,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12,291,927.75	4.20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2,500,000.00	0.83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 12,291,927.75	4.10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,500,000.00	0.83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (9,791,927.75)	-3.27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,375,156.65	2.46%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,500,000.00	0.50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista presenta un atraso del 3.27%, se le comunicará el aumento en el rendimiento de las actividades de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14,383,985.32	44.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5,000,000.00	15.45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,000,000.00	6.18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 4.10% Avance o Atraso Físico % -3.27%
Meta Física Ejecutada % 0.83%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog	$ 1,425.21			$ 4,275.62	1.46%
					Ejec					
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 1,568.00			$ 4,704.00	1.6%
					Ejec					
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 1,568.00			$ 4,704.00	1.6%
					Ejec					
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1				
					Ejec	0.7				
* TNSPORTE	M3-KM				Prog	$ 970.16			$ 2,910.49	0.99%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE CANTERAS CERCANAS PARA EL MATERIAL DE AFIRMADO Y TERRAPLEN A UTILIZAR

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: UNA VEZ INICIEN LAS LABORES DE EXCAVACIONES SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA QUE REALICE LAS RESPECTIVAS DONACIONES DEL MATERIAL DE EXCAVACION.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: A FECHA DE CIERRE DE ESTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZA LA PRIMERA REVISION Y APRUEBA EL PERSONAL DE OBRA QUE ESTARA EN EL PROYECTO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. EL CONTRATISTA REALIZA LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
2. SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA INICIAR LOS TRABAJOS PRELIMNARES COMO EL AMARE Y FIGURACION DEL ACERO PARA LOS BOX COULVER
3. EL CONTRATISTA INCIA CON LA CONSTRUCCION DE LOS DESVIOS EN LOS SECTORES DONDE SE CONSTRUIRAN LOS BOX COULVER
3. SE REALIZA RECORRIDO POR LA VÍA CON EL FIN DE DETERMINAR LOS BOX COULVER A CONTRUIRSE LUEGO DE LA REVISION PREVIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA
2. REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Recorrido a la Vía



Recorrido a la Vía



Construcción de Desvios

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 03/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

UNIDAD EJECUTORA: SVR DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 6 del 27/10/2023 al 02/11/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ALVARO GALVIS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL : NUEVE (9) OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER DE DIMENSIONES 1 X 1 X 6 METROS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la vía Cerro el Guillo - vereda la alcancia - vereda dividivis y la construccion de nueve obras de drenaje tipo box coulver de dimensiones 1x1x6 metros en zona rural del municipio de Tierralta. Adicionalmente contempla actividades de conformacion de calzada (11200 m2) y la construccion de terraplenes de acceso a los box coulver (828.09 m3), e instalacion de material de afirmado en sitios criticos de la obra (324 m3)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS
INTEGRANTES:
CONTRATO No. SA-017-2023 VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/11/2023 VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2125 - 2023 VALOR INICIAL: $ 32,363,967.00
FECHA DE INICIO: 28/09/2023 VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28/09/2023 VALOR ACUMULADO: $ 32,363,967.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2023 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2021	2023	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 300,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 300,000,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 59,999,999	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 7,000,000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 52,999,999	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 292,611,142.64	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22,125,469.95	7.56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 11,533,314.10	3.94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 10,592,155.85	3.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 2,500,000.00	0.83%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22,125,469.95	7.38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 14,033,314.10	4.68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8,092,155.85)	-2.70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,458,385.55	0.82%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11,533,314.10	3.85%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El contratista presenta un atraso del 2.70%, se le comunicará el aumento en el rendimiento de las actividades de obra

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 17,979,981.65	55.56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7,000,000.00	21.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,595,996.33	11.11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,000,000.00	6.18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7.38% Avance o Atraso Físico % -2.70%
Meta Física Ejecutada % 4.68%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
ESTRUCTURA DE DRENAJE BOX COULVER (1X1X6 M)	UND	9			Prog	$ 1,425.21			$ 5,700.82	1.95%
					Ejec	$ 11,533.31			$ 11,533.31	3.9%
* CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	11200			Prog	$ 1,568.00			$ 6,272.00	2.1%
					Ejec					
TERRAPLENES	M3	828			Prog	$ 1,568.00			$ 6,272.00	2.1%
					Ejec					
* ESTUDIOS Y DISEÑOS	GL	1			Prog	1				
					Ejec	0.5				
* TNSPORTE	M3-KM				Prog	$ 970.16			$ 3,880.65	1.33%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta	1	
Retrocargador	1	
Total	2	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 - PR11+2000
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE CANTERAS CERCANAS PARA EL MATERIAL DE AFIRMADO Y TERRAPLEN A UTILIZAR

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: UNA VEZ INICIEN LAS LABORES DE EXCAVACIONES SE LE SOLICITARA AL CONTRATISTA QUE REALICE LAS RESPECTIVAS DONACIONES DEL MATERIAL DE EXCAVACION.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION

OBSERVACIONES: A FECHA DE CIERRE DE ESTE INFORME EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PAGA PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZA LA PRIMERA REVISION Y APRUEBA EL PERSONAL DE OBRA QUE ESTARA EN EL PROYECTO.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A
AVALÚOS APROBADOS: N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES: NO SE TIENE ESTIPULADO LA ADQUISICION DE PREDIOS EN EL PROYECTO

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. EL CONTRATISTA INICIA CON LA FIGURACION Y AMARE DEL ACERO DE REFUERZO
2. SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA TRAIGA LA MAQUINARIA AL SITIO DE LAS OBRAS PARA INICIAR LAS EXCAVACIONES


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. EXCAVACIONES PARA LOCALIZACION DE OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER
2. ENTREGA DE REVISION DE DOCUMENTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

TRAMO Y/O SECTOR. VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

PROGRAMADO



EJECUTADO



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Figurado y Amarre de Acero



Figurado y Amarre de Acero



Figurado y Amarre de Acero

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. REVISION DE DOCUMENTACION PRELIMINAR ENTREGADA POR EL CONTRATISTA
2. VISITAS TECNICAS INICIALES DE LAS VÍA A INTERVENIR
3. REVISION DE DOCUMENTO PAGA ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

A fecha de cierre de este informe el contratista no ha iniciado las actividades con maquinaria y equipo según el anexo técnico No 1 del pliego de condiciones, la cual fue revisada y aprobada por parte de la interventoría, se está a la espera que en las próximas semanas el contratista inicie las actividades de excavación para la localización de los box Coulver, por esa razón se presentará el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA**, en blanco solo con la información del contrato.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO No. SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2125-2023 **INTERVENTORÍA:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

NO APLICA

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO SOLICITADO EN EL ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-360897COR

Firma
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL Y APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO

El contratista se encuentra en proceso de afiliación del personal de obra por lo tanto el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA** se presentará solo con el especialista hidráulico que realizo el documento de estudios y diseños.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-23 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIMS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Juan Francisco Durango Grisales	1005176940	Esp. Hidráulico	$ 2.147.638	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	$ 2.147.638,00	$ 268.500	I	Sanitas	7901713167	$ 268.500	Colpensiones	7901713167	$ 343.700	$ 12.900			
2	Edson David Montes Espitia	1016095903	Topografo	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Independiente	$ 1.400.000,00	$ 97.500	I	Salud Total	4524253651	$ 175.000	Colfondos	4524253651	$ 224.000	$ -			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
SE ADJUNTA PLANILLAS COMO INDEPENDIENTES No 7901713167 Y 4524253651, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067939423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JUAN FRANCISCO DURANGO GRISALES DURANGO GRISALES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 8W #26A-26	TELÉFONO:	7893621
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901713167**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		235442782

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 343.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 343.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 268.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 268.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 12.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 12.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 11.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 11.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 636.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 636.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067939423
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN FRANCISCO DURANGO GRISALES DURANGO GRISALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 8W #26A-26	TELÉFONO:	7893621
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7901713167**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			235442782

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 343.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 0	$ 343.700
SUBTOTALES:										**$ 343.700**	**$ 0**	**$ 343.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 268.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500	$ 0	$ 0	$ 268.500
SUBTOTALES:													**$ 268.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 268.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.300	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 11.300
SUBTOTALES:									**$ 11.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 12.900	$ 0	$ 12.900
SUBTOTALES:			**$ 12.900**	**$ 0**	**$ 12.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016095903
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDSON DAVID ESPITIA MONTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CERETE	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	21 A 17 34	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4524253651**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996374930

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 0**	**$ 224.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1016095903	ESPITIA MONTES EDSON DAVID	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.200.000				NO								01-30										231001-COLFONDOS	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	101609590	$ 97.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 496.500**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

El contratista solo realizó actividades de colocación, figuración y amarre de acero, así como la adecuación de los desvíos en los sectores a intervenir, motivo por el cual se presentará el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	20230439	Vía Terciaria Rehabilitada		Nación	Contrato No SA-017-2023	$ 299,611,239	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 299,611,239.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	20230429 del 17/05/2023	$ -	$ 299,611,239.00	N.A		X	ACTA SIN PAGO
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BASICO	$ 292,249,143		**$ 292,249,143**
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 2,000,000.00		**$ 2,000,000**
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4,505,963	$ 856,133.06	**$ 5,362,097**
*			**$ -**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 298,755,106	$ 856,133.06	**$ 299,611,239**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Se relacionan las lluvias una vez se iniciaron las actividades de obra durante el mes de octubre, razón por la cual se anexa el Formato MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO, cabe anotar que la pagina que suministra los datos del IDEAM (http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/) se encuentra en mantenimiento y no esta proporcionando los datos de las estaciones hidrológicas de la zona, razón por la cual no se anexará este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-10. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco					24	24	24	24	24	24	20	24	24	24		22	24	24	22	24	24	21	24	20	21	24	19	24	20	24	21	594.0
Lluvias moderadas											1					2			1			1		2	1		2		2			12.0
Lluvias intensas											3								1			2		2	2		3		1		3	17.0
Total horas	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	**623**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
La pagina que suministra los datos del IDEAM http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ se encuentra fuera de servicio

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Dierector de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-360897COR

Firma
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En este formato se relacionan los ensayos realizados por el contratista durante el mes de octubre, pero en vista que se encuentran en actividades preliminares a fecha de cierre de este informe no se ha realizado ensayos razón por la cual se presentará el Formato **MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO** en blanco

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN- 15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

NO APLICA

OBSERVACIONES: NO APLICA PARA EL PRESENTE PERIODO

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7. SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS Y SEGUROS

Se presenta a continuación la relación de las pólizas del contrato de obra pública en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

FECHA DE INICIO: 28/09/2023

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 299,611,239.00

VALOR ACUMULADO: $ 299,611,239.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5,362,096.51

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 5,362,096.51

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 29,961,123.90	17	8	2023	17/10/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 59,922,247.80	17	8	2023	17	10	2026
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 89,883,371.70	17	10	2023	17	10	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra*	30%	$ 89,883,371.70	17	10	2023	17	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008148

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la perdida. Min 1 SMMLV	200 SMMLV	17	8	2023	17	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001858 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra*			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.24 08:46:01 -05:00

Código de Seguridad: EINkLsk4K3YwUWfIN7vQwQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 38-03-2021-1317-P-06-PPSUSR000000827-D001

No. PÓLIZA	CMT-100001858	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489016598	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/08/2023	24:00 Horas Del	17/10/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.518.717-5
DIRECCIÓN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	**TELÉFONO**	3016773253
ASEGURADO	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.518.717-5
DIRECCIÓN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	**TELÉFONO**	3016773253
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.S.A -017-2023 , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCÍA - VEREDA DIVIDIVIS , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE TIERRALTA) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (MUNICIPIO DE TIERRALTA) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (MUNICIPIO DE TIERRALTA) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO — DEDUCIBLES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	77.545,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARACELYS JUDITH SANCHEZ VERGARA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	77.545,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	77.545,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.684,00
TOTAL A PAGAR	$	98.229,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - APF

299611239

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.08.23 16:13:28 -05:00

Código de Seguridad: /DfP1hxVobfo8Lyn4mv3aQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008148	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489016593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/08/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/08/2023	24:00 Horas Del	17/10/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.518.717-5
DIRECCIÒN	NO CRA 13 # 54 05 BRR LA CASTELLANA	TELÉFONO	3016773253
ASEGURADO	MUNICIPIO DE TIERRALTA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.807-0
DIRECCIÒN	CARRERA 5 N. 8-10	TELÉFONO	3145246894
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE TIERRALTA E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.807-0
DIRECCIÒN	CARRERA 5 N. 8-10	TELÉFONO	3145246894

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.S.A-017 2023. , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCÍA - VEREDA DIVIDIVIS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/08/2023	24:00 Horas Del 17/10/2023	29.961.123,90	9.012,96
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/08/2023	24:00 Horas Del 17/10/2026	59.922.247,80	341.901,57
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/10/2023	24:00 Horas Del 17/10/2028	89.883.371,70	809.836,87
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 17/10/2023	24:00 Horas Del 17/10/2028	89.883.371,70	809.836,87
		TOTAL ASEGURADO	$ 269.650.115,10	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARACELYS JUDITH SANCHEZ VERGARA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.970.588,27
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.970.588,27
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	375.893,77
TOTAL A PAGAR	$	2.354.282,04

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/08/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

APROBACIÓN PÓLIZA

OBJETO DE LA PÓLIZA: Garantizar a favor del municipio o de terceros el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 017 -2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS". Por valor de El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($299.611.239,00), incluido todos los costos Directos e Indirectos y demás a que haya lugar, con un plazo de ejecución de: DOS (2) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

PÓLIZA N°.	**CMT-100008148** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR:	INTERCONS S&D INGENIERÍA S.A.S NIT: 901518717-5. R.L. JORGE ANIBAL SOTO DURANGO C.C. 1.067.945.754 DE MONTERÍA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/08/2023 – 17/10/2023.	$ 29.961.123,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/10/2023 – 17/10/2028	$ 89.883.371,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/10/2023 – 17/10/2028.	$ 89.883.371,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/08/2023 – 17/10/2026.	$ 59.922.247,80

PÓLIZA N°.	**CMT-100001858** ✓
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR:	INTERCONS S&D INGENIERÍA S.A.S NIT: 901518717-5. R.L. JORGE ANIBAL SOTO DURANGO C.C. 1.067.945.754 DE MONTERÍA
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TIERRALTA.

AMPAROS	VIGENCIA:	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/08/2023 – 17/10/2023.	$ 232.000.000,00

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Tierralta, a los Veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.

NAIRO JOSE ZAPA ESPITIA.
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TIERRALTA

Proyectó: Heidy Vasquez Mora /Contratista

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Durante el periodo transcurrido del mes de octubre el contratista realizo la entrega del plan de calidad del proyecto tal y como se encontraba estipulado en las obligaciones del pliego de condiciones el cual fue revisado y aprobado por la interventoría, razón por la cual se presenta el **formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA**, pero al no presentarse actividades de obra importantes solo se presentará la información de la versión aprobada por la interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-15-FR-14 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/11/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTEROCONS S&D INGENIERIA SAS

FECHA DE INICIO: 28/09/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 2 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2125-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI X NO ------- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 13/10/2023

OBSERVACIONES:
EL PLAN DE CALIDAD FUE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DENTRO DE LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL, ESTE DOCUMENTO FUE FACTOR DE PUNTAJE DENTRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y FUE REVISADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA, PERO COMO A LA FECHA AUN NO SE HAN INICIADO LAS ACTIVIDADES NO HA SIDO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ---------- FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ---------- FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------- NO ------- APROBADO: SI ------- NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: ----------

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ---------- No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 3

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------- NO -------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ---------- **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ----------

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ---------- **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ----------

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ----------

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ---------- **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ----------

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ---------- **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ----------

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ---------- **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ----------

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: MARIO ALBERTO PETRO REYES
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 22202152753COR

Firma
Nombre: DIANA PATRICIA PALACIOS MOSQUERA
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 22236300159COR

Firma
Nombre:JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: NO APLICA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.9.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de obra Menor Cuantía No S.A-017-2023 entre el Municipio de Tierralta y la empresa Intercons S&D Ingeniería SAS, no contempla anticipo

4.9.2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO

NO APLICA

4.9.3. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Dentro de la documentación técnica inicial entregada por el contratista presenta el cronograma de obra, la cual fue revisada y aprobada por parte de la interventoría con respecto a este cronograma el contratista presenta un atraso actual del 2.72%, si bien es cierto no es un atraso de consideración si se le comenta al contratista que aumente el rendimiento de las actividades de obra con el fin de subsanar el atraso y que el contrato culmine dentro del plazo contractual.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento guía de ejecución obra bajo de menor cuantía - v.versión 2

Código: CCE-EICP-FM-075 Versión: 1.1

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1704 DE 2022

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I. EXPLANACIONES								
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	11.200,00	$ 1.120,00	$ 12.544.000,00
2	220.1	220		Terraplenes	m3	828,087758	$ 29.453,00	$ 24.389.669,00
3	311,1	311		Afirmado	m3	324,00	$ 84.417,00	$ 27.351.108,00
Subtotal								**$ 64.284.777,00**
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m								
4	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	270,00	$ 37.942,00	$ 10.244.340,00
5	201.6	200		Demolición de estructuras	und	5,00	$ 231.460,00	$ 1.157.300,00
6	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	8,00	$ 680.786,00	$ 5.446.288,00
7	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	96,10	$ 976.147,00	$ 93.807.727,00
8	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	6.832,40	$ 10.538,00	$ 71.999.831,00
9	610.1	610		Relleno para Estructuras con material excavacion	m3	108,00	$ 13.913,00	$ 1.502.604,00
10	610.2	610		Relleno para Estructuras con recebo	m3	108,00	$ 190.022,00	$ 20.522.376,00
Subtotal								**$ 204.680.466,00**
III. TRANSPORTE								
11	900.2	900		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien	m3/km	15.775,00	$ 1.476,00	$ 23.283.900,00
Subtotal								**$ 23.283.900,00**
SUBTOTAL OBRAS								**$ 292.249.143,00**

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 292.249.143,00**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.000.000,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.505.963,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 856.133,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 7.362.096,00**
VALOR TOTAL	**$ 299.611.239,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5%
NOTA 4 El control de tráfico temporal (controladores de tráfico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: El archivo de presupuestos incluye el Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada ítem dentro del mismo libro del presupuesto	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%
NOTA 7: Los valores de los Materiales de Obra y equipo se ajustan a los valores comerciales.			
NOTA 8: Se cuenta con el análisis de costos para la revisión y/o ajustes a estudios y diseños			
NOTA 9: Los presupuestos fueron elaborados por la Subdirección de la Red Terciaria y Ferrea del INVIAS			
NOTA 10: Los costos de bioseguridad se encuentran incluidos en los gastos administrativos del contratista.			

JORGE ANDRÉS SOTO DURANGO
C.C. No 1.067.945.754 De Montería - Córdoba
Representante Legal INTERCONS S&D INGENIERIA S.A.S.

PROGRAMACION - FLUJO DE CAJA

		SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE				
		26 SEP - 1 OCT	2-8	9-15	16-22	23-29	30 OCT - 5 NOV	6-12	13-19	20-26	27-28
EXPLANACION					$ 12.544.000,00						
					100%						
											$ 24.389.669,00
											100%
											$ 27.351.108,00
											100%
		$ -	$ -	$ -	$ 12.544.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.740.777,00
		0,00%	0,00%	0,00%	19,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,49%
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m						$ 5.122.170,00	$ 5.122.170,00				
						50%	50%				
						$ 578.650,00	$ 578.650,00				
						50%	50%				
								$ 5.446.288,00			
								100%			
										$ 93.807.727,00	
										100%	
									$ 71.999.831,00		
									100%		
											$ 1.502.604,00
											100%
											$ 20.522.376,00
											100%
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.700.820,00	$ 5.700.820,00	$ 5.446.288,00	$ 71.999.831,00	$ 93.807.727,00	$ 22.024.980,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%	2,66%	35,18%	45,83%	10,76%
TRANSPORTE						$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00
						16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00	$ 3.880.650,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
SUBTOTAL OBRAS		$ -	$ -	$ -	$ 12.544.000,00	$ 9.581.470,00	$ 9.581.470,00	$ 9.326.938,00	$ 75.880.481,00	$ 97.688.377,00	$ 77.646.407,00
		0,00%	0,00%	0,00%	4,29%	3,28%	3,28%	3,19%	25,96%	33,43%	26,57%
		$ -	$ -	$ -	$ 12.544.000,00	$ 22.125.470,00	$ 31.706.940,00	$ 41.033.878,00	$ 116.914.359,00	$ 214.602.736,00	$ 292.249.143,00
		0,00%	0,00%	0,00%	4,29%	7,57%	10,85%	14,04%	40,01%	73,43%	100,00%
COMPLEMENTARIA		$ 666.666,67	$ 666.666,67	$ 666.666,67							
		$ 1.501.987,67	$ 1.501.987,67	$ 1.501.987,67							
		$ 285.377,67	$ 285.377,67	$ 285.377,67							
		$ 2.454.032,00	$ 2.454.032,00	$ 2.454.032,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		$ 2.454.032,00	$ 4.908.064,00	$ 7.362.096,00							
		33,33%	66,67%	100,00%							
TOTAL		$ 2.454.032,00	$ 2.454.032,00	$ 2.454.032,00	$ 12.544.000,00	$ 9.581.470,00	$ 9.581.470,00	$ 9.326.938,00	$ 75.880.481,00	$ 97.688.377,00	$ 77.646.407,00
		0,82%	0,82%	0,82%	4,19%	3,20%	3,20%	3,11%	25,33%	32,61%	25,92%
		$ 2.454.032,00	$ 4.908.064,00	$ 7.362.096,00	$ 19.906.096,00	$ 29.487.566,00	$ 39.069.036,00	$ 48.395.974,00	$ 124.276.455,00	$ 221.964.832,00	$ 299.611.239,00
		0,82%	1,64%	2,46%	6,64%	9,84%	13,04%	16,15%	41,48%	74,08%	100,00%

4.9.4. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Dentro de la documentación técnica inicial el contratista realiza la entrega del Formato **MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES**, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría razón por la cual se anexará a este informe al igual que el Formato **MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: SA-017-2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: N.A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 299,611,239.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 299,611,239.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	sep-23	oct-23	nov-23	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
I. EXPLANACIONES	$64,284,776.74	22.00%		% P		4.29%	17.70%		SUSPENSIÓN No. 1					
				$ P	$0	$12,544,000	$51,740,776.74							
				$ E										
				% E										
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVER	$204,680,465.90	70.04%		% P		1.95%	68.09%							
				$ P	$0	$5,709,820	$198,979,645.90							
				$ E										
				% E										
III. TRANSPORTE	$23,283,900	7.97%		% P		1.33%	6.64%	-						
				$ P	$0	$3,880,650	$19,403,250							
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P				Reprogramación No.1						
				$ E										
				% E										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 292,249,142.64**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 292,249,142.64**													

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	7.57%	92.43%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$270,123,672.64									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	7.57%	100.00%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$292,249,142.64									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,000,000.00 / $ -	$ -	%
*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,362,096.51 / $ -		%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7,362,096.51	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 299,611,239.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 299,611,239.00**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Revisó Firma:
Nombre: MARIO GUERRA PETRO
Secretario de Obras Publicas

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

INGENIERO CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 31/10/2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: SA-017-2023

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 299,611,239.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 299,611,239.00**

PLAZO ACUMULADO: N.A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		sep-23	oct-23	nov-23	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…	
I. EXPLANACIONES	$64,284,776.74	22.00%		% P		4.29%	17.70%								%
				$ P	$0	$12,544,000	$51,740,776.74								
				$ E											
				% E											
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX COULVER	$204,680,465.90	70.04%	3.95%	% P		1.95%	68.09%								
				$ P	$0	$5,700,832	$198,979,646								
			$ 11,533,314.10	$ E		$11,533,314									
				% E		3.95%									
III. TRANSPORTE	$23,283,900	7.97%		% P		1.33%	6.64%								
				$ P	$0	$3,880,650	$19,403,250								
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 292,249,142.64		$ 11,533,314.10												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 292,249,142.64**		**$ 11,533,314.10**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	7.57%	92.43%									
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$270,123,673									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	7.57%	100.00%									0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$22,125,470	$292,249,143									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		3.95%										
	VALOR (Miles de Pesos)		$11,533,314										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,000,000.00	$ -	%
	$ -		
*REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5,362,096.51	$ 2,500,000.00	0.83%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 7,362,096.51	$ 2,500,000.00	0.83%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 299,611,239.15		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 299,611,239.15**	**$ 14,033,314.10**	**4.68%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ANIBAL SOTO DURANGO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-398848 COR

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.5. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante el mes de octubre se realiza un comité de obra virtual con el fin de definir los avances del proyecto a este comité asistieron personal del contratista, interventoría, alcaldía e Invias razón por la cual se presenta el Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-14-FR-1 ACTA DE COMITÉ DE OBRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/10/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCÍA – VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
NO APLICA

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. AVANCE EN ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
1.AVANCE EN ESTUDIOS Y DISEÑOS.
INTERVENTORIA. COMENTA QUE EN EL SE HAN TENIDO CONVERSACIONES CON LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTOR
DE OBRA DE LA EMPRESA INTERCONS S&D INGENIERIA SAS, CONTRATISTA DE OBRA, Y MANIFIESTAN QUE EL DÍA 17 DE
OCTUBRE DE 2023, SE ENTREGA EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE CONSISTE EN UN ESTUDIO HIDRÁULICO -
HIDROLOGICO DEL SECTOR CON EL FIN DE DETERMINAR LA SITUACION QUE SE PRESENTA EN LA ZONA, CON EL FIN DE
VERIFICAR EL VERDADERO ALCANCE DEL PROYECTO. ADICIONALMENTE COMENTA QUE SE HACE UNA SOCIALIZACION CON LA
COMUNIDAD LA CUAL HABIA SOLICITADO QUE NO SE REALIZARÁN TANTAS OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA, PERO EL INVIAS
MANIFESTO QUE NO FINANCIABA OBRAS TEMPORALES, RAZÓN POR LA CUAL LA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES
ADICIONALES A LAS OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX COULVER QUEDAN DESCARTADAS. SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL
CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO PARA QUE SEA REVISADO POR EL ESPECIALISTA HIDRÁULICO DE LA
INTERVENTORIA Y PODER REALIZAR UN BALANCE Y DEFINIR EL ALCANCE DEFINITIVO DEL PROYECTO, MANIFIESTA ADEMAS QUE
EL PROXIMO LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2023 SE DEBEN ESTAR INCIANDO LAS OBRAS FISICAS EN LA VÍA, ASÍ MISMO MANIFIESTA
QUE UNA VEZ ENTREGADO EL DOCUMENTO SE LE COMUNICARÁ AL ESPECIALISTA EN CUESTION QUE TRATE DE REVISAR EL
DOCUMENTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE POR SI HAY OBSERVACIONES QUE SE DEBAN SUBSANAR Y UNA VEZ ESTE
REVISADO SE PROCEDERÁ A SOLICITARLE AL CONTRATISTA QUE REALICE LA ENTREGA DEL BALANCE DE OBRAS.

CONTRATISTA. MANIFIESTA QUE EN LA SEMANA INMEDIATAMENTE ANTERIOR SE REALIZARON LAS EXPLORACIONES DE CAMPO A CARGO DE LA COMISION TOPOGRÁFICA, CON EL FIN DE SUMINISTRARLE TODA LA INFORMACION AL ESPECIALISTA HIDRÁULICO CON EL FIN DE QUE PUEDA REALIZAR LA ENTREGA DEL DOCUMENTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, MANIFIESTA QUE EL ESPECIALISTA SOLICITO PLAZO HASTA EL DÍA DE HOY (17 DE OCTUBRE DE 2023), RAZÓN POR LA CUAL EL CONTRATISTA UNA VEZ TENGA EL DOCUMENTO EN SU PODER LO ENVIARÁ A INTERVENTORIA PARA SU REVISION Y APROBACION, ASÍ MISMO MANIFESTA QUE LA INQUIETUD QUE TIENE LA COMUNIDAD CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE RAZÓN POR LA CUAL SOLICITA UNA VISITA EN CAMPO EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORIA CON EL FIN DE DEFINIR EL BALANCE DE LAS OBRAS QUE VAN A QUEDAR DEFINITIVAMENTE. ADICIONALMENTE MANIFIESTA QUE DURANTE LA EXPLORACION DE CAMPO REALIZADA SE OBSERVO QUE HAY ALGUNOS SECTORES EN LOS QUE SON NECESARIA AMPLIAR LA LONGITUD DE LA OBRA DE DRENAJE, ASÍ COMO SECTORES QUE SE HABIAN DETERINADO PREVIAMENTE QUE NO ES NECESARIO INTERVENIR ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE SI LA INTERVENTORÍA REALIZA LA REVISION DEL DOCUMENTO EN TRES DÍAS LUEGO DE LA ENTREGA QUE DEBE SER EN EL DÍA DE HOY (17 DE OCTUBRE DE 2023), ELLOS ESTARÍAN INICIANDO OBRA FISICA EL PROXIMO LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2023. ASI MISMO MANIFIESTA QUE YA SE REALIZO LA ENTREGA DE UN OFICIO EN DONDE SE ENTREGA LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL SOLICITADA POR LA INTERVENTORIA.

INVIAS. MANIFIESTA QUE LO PRINCIPAL ERA CONOCER EL AVANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANIFIESTA QUE YA SE LLEVAN 19 DÍAS DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PRIMER MES, ASÍ MISMO MANIFIESTA QUE SE DEBE ACELERAR EL RITMO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA CON EL FIN DE CULMINAR DENTRO DE LOS PLAZO CONTRACTUALES.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ALCALDIA). MANIFIESTA QUE ESTA AL PENDIENTE DE LA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL DOCUMENTO ASÍ COMO DEL BALANCE DEFINITIVO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE REALIZAR UNA SEGUNDA SOCIALIZACION Y DARLE A CONOCER A LA COMUNIDAD EL VERDADERO ALCANCE DEL PROYECTO, ASI COMO EL CRONOGRAMA DE LO QUE SE VA A CONSTRUIR, ASÍ QUE ESTARA ATENTO A LA ENTREGA Y REVISION DE ESTA DOCUMENTACION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA DAR INICIO INMEDIATO A LAS OBRAS.

INVIAS. MANIFIESTA QUE SEGÚN LO QUE SE HA ADELANTADO DEL DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CUAL ES EL VERDADERO ALCANCE DE LAS OBRAS DE DRENAJE A CONSTRUIR Y ADICIONAMENTE PREGUNTA QUE IMPLEMENTACION VA A HACER EL CONTRATISTA CON RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE DICHAS OBRAS TENIENDO EN CUENTA QUE LA VÍA ES EL UNICO ACCESO DE LAS COMUNIDADES DEL SECTOR, COMO QUEDARON LAS DIMENSIONES DE LAS OBRAS DE DRENAJE SI SON LAS MISMAS QUE SE PROYECTARON

CONTRATISTA. MANIFIESTA QUE ESTA A LA ESPERA DE QUE SE ENTREGUE LA DOCUMENTACION CON EL FIN DE CONOCER SI CAMBIAN LAS DIMENSIONES DE LAS OBRAS DE DRENAJE, PERO ADICIONA QUE EN VISITAS PRELIMINARES REALIZADAS EN CAMPO QUE EN ALGUNOS SECTORES SI VA A SER NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE MAYOR LONGITUD LO CUAL PUEDA AFECTAR EL ALCANCE INICIAL.

INVIAS. RECOMIENDA QUE NO SE ESPERE QUE SE TENGA EL DISEÑO APROBADO POR LA INTERVENTORÍA PARA INICIAR ACTIVIDADES DEBIDO A LA PREMURA DE TIEMPO QUE TIENE EL CONTRATO, MANIFIESTA ADICIONALMENTE QUE SE TENGA UNA BUENA CUADRILLA DE TRABAJARORES CON EL FIN DE CULMINAR DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL YA QUE NO SE TIENEN RECURSOS PARA INTERVENTORÍA, DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL YA NO ACTIVO EN EL INVIAS, RAZÓN POR LA CUAL SOLICITA QUE YA SE TENGA LA MAQUINARIA Y EL PERSONAL CON EL FIN DE CULMINAR DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	martes, 17 de octubre de 2023	CONTRATISTA
REVISION DE DOCUMENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	viernes, 20 de octubre de 2023	INTERVENTORIA
INICIO DE OBRAS	lunes, 23 de octubre de 2023	CONTRATISTA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.6. ACTA DE REUNION

Se relaciona acta de reunión realizada entre el Instituto Nacional de Vías y la Interventoría con el fin de revisar cambios en el presupuesto inicial y plan de cargas de la interventoría por esa razón se relaciona el Formato **MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/10/2023
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SVR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLA - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
MODIFICACION No 1 ACTA DE COSTOS DE INTERVERNTORIA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. MODIFICACION ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA

FECHA	02/10/2023

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. MODIFICACION ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA.
INTERVENTORIA. MANIFIESTA QUE DURANTE LA VISITA TECNICA INICIAL SE VERIFICO QUE LA NECESIDAD APREMIANTE DE LA
VÍA INTERVENIDA ES LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA EVITAR QUE EL CARRETEABLE COLAPSE EN EPOCAS DE
INVIERNO, RAZÓN POR LA CUAL LE SOLICITA AL CONTRATISTA UN ESTUDIO HIDRÁULICO - HIDROLOGICO DEL SECTOR A
INTERVENIR Y ASI PODER CONOCER LOS MAXIMOS CAUDALES DE DICHOS CRUCES DE AGUA Y ASÍ PODER ESCOGER LA MEJOR
ESTRUCTURA HIDRAULICA PARA CONTENER DICHOS CAUDALES Y EVITAR FUTURAS INUNDACIONES EN LA VÍA.
A RAIZ DE LO ANTERIOR Y EN VISTA QUE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO 2125 DE 2023 NO CUENTA CON
ESPECIALISTA HIDRÁULICO SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA SUPERVISION DEL CONTRATO LA INCLUSION DE ESTE
PROFESIONAL CON EL FIN DE REVISAR DICHOS ESTUDIOS Y APROBAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA
SE MANIFIESTA QUE DENTRO DE LA PROPUESTA ECONOMICA SE ENCUENTRA UN ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS
Y QUE AL REVISAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA Y LAS VERDADERAS NECESIDADES DE LA VÍA NO SE VE LA
NECESIDAD DE ESTE PROFESIONAL, RAZÓN POR LA CUAL PROPONE AL SUPERVISOR LA REALIZACION DE UN ACTA DE
MODIFICACION DE COSTOS DE INTERVENTORIA DONDE SE INCLUYA EL ESPECIALISTA HIDRÁULICO - HIDROLOGICO SOLICITADO
Y SE EXCLUYA EL ESPECIALISTA EN VIAS Y PAVIMENTOS YA QUE AL NO EXISTIR DENTRO DEL ALCANCE CONTRACTUAL LA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS VIALES NO ES NECESARIO SU UTILIZACION DENTRO DEL CONTRATO.
INTERVENTORIA. SE COMPROMETE A ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE EL FORMATO **MEPI-MN1-IN-9-FR-1** ACTA DE
MODIFICACION DE COSTOS DE MANERA INMEDIATA EN VISTA DE QUE EL CONTRATO DE OBRA CUENTA CON UN PERIODO DE TAN
SOLO 10 DÍAS DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EN ESTOS MOMENTOS SE ENCUENTRA EL CONTRATISTA EN LAS
EXPLORACIONES DE CAMPO RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE DICHO DOCUMENTO RAZÓN POR LA CUAL PREMURA REALIZAR
EL ACTA DE MODIFICACION PARA QUE SEA REVISADA Y APROBADA POR LA SUPERVISION.
SUPERVISOR INTERVENTORIA CONSIDERA VIALE LO SOLICITADO POR INTERVENTORIA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	02/10/2023
		(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
ENTREGA ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No 1	martes, 3 de octubre de 2023	INTERVENTORIA

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
JORGE RODRIGUEZ MORALES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	
LUIS GONZALEZ OZUNA	SUPERVISOR INTERVENTORIA	INVIAS - CORDOBA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION DEL CONTRATO

Número de proceso de Selección	IP-DT-COR-007-2023
Número ID del SECOP	CO1.NTC.4486765
Número del Contrato	2125 de 2023
Fecha de Suscripción	14 de junio de 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Contratista	JORGE RODRIGUEZ MORALES
Valor Inicial	$ 32.363.967,00
Adiciones	NA
Valor acumulado	$ 32.363.967,00
Modificaciones	NA
Aclaraciones	NA
Suspensiones	NA
Cesiones de participación contractual	NA
Plazo	Dos (2) meses
Fecha de Inicio	28 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación Actual	28 de noviembre de 2023
Dirección	Carrera 10 No 10ª – 45, Cereté – Córdoba
Número de Teléfono	310 228 77 26

5.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

A continuación, se relacionan las actividades relacionadas por la interventoría:

5.2.1. ACTIVIDADES GENERALES Y DE ADMINISTRACION

a) Se ha mantenido permanente comunicación con el CONTRATISTA desde la orden de iniciación para garantizar la oportuna y correcta ejecución de las actividades.

b) Se ha mantenido permanente comunicación con CONTRATISTA respecto a la dirección, administración, supervisión, planeación y evaluación de las actividades propias del objeto del contrato.

c) Se ha dispuesto del personal, implementos e instalaciones y demás servicios necesarios para el buen cumplimiento de las funciones.

d) Se ha realizado la revisión y posterior aprobación de la documentación previa entregada por el contratista previo al inicio de las actividades.

e) Se ha realizado seguimiento, reporte a las entidades contratantes de las actividades que se adelantan

5.2.2. ACTIVIDADES TÉCNICAS

a) Se realiza el respectivo acompañamiento a la visita técnica inicial con el fin de verificar en campo las actividades que debe realizar el contratista y verificar el estado actual de la vía.

b) Se realiza la elaboración y entrega de los informes semanales para revisión y aprobación del supervisor del proyecto

c) Se realiza el seguimiento al plan de inversiones entregado por el contratista con el fin de revisar el avance que lleva el proyecto durante el periodo transcurrido de este informe

d) Se realiza seguimiento a la elaboración del documento de revisión de estudios y diseños que se encuentra siendo elaborado por el contratista.

e) Se realiza la el monitoreo y el seguimiento a las actividades de obra realizadas por el contratista.

5.2.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

a) Se solicitó al INVIAS la remisión de la presentación oficial de la interventoría para el trámite de cambio de firmas de a cuenta el convenio.

b) Una vez remitida la información al municipio por parte del INVIAS se está a la espera por parte de interventoría de la información para la suscripción de las tarjetas para el manejo conjunto de la cuenta del convenio

5.2.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

a) Se realiza las respectivas correcciones al documento PAGA entregado por el contratista, por el personal profesional ambiental de interventoría.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo se contó con el siguiente personal técnico

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Periodo: 1 – 31 de octubre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2125-2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA

JORGE RODRIGUEZ MORALES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES

M.P 05202167632ANT

310 228 77 26
Carrera 10 No 10 A - 45
Cerete - Córdoba
consultorjorgerodriguezm@outlook.com
ingjorgerodriguezmorales@gmail.com

1. INTRODUCCION

El presente informe está orientado a la labor de Dirección de Interventoría realizada al Contrato de Obra No SA-017-2023 que tiene por objeto **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS**, la cual comprende en el mejoramiento de la vía que comunica a las veredas La Alcancía y Dividivis, así mismo en estos momentos se presenta como una vía alterna de otras veredas y corregimientos cercanos debido al colapso de un puente perteneciente al corregimiento de Palmira, lo cual ha obligado a gran parte de las comunidades del sector rural a tomar esta ruta alterna para acceder al casco urbano del municipio de Tierralta.


Las tareas realizadas corresponden al seguimiento control y dirección de los procesos que ejecutan el contratista de obra y en el periodo en curso de garantizar la calidad de los estudios y diseños realizados por dicho contratista, así mismo de vigilar que las actividades preliminares realizadas se realicen bajo los estándares de calidad exigidos por el Invias.

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero del contrato de obra.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO AL CUAL SE LE REALIZARÁ LA DIRECCION DE INTERVENTORÍA

2.1 LOCALIZACION



La obra se desarrollará en la vía que comunica al sector del Cerro el Guillo y las Veredas de la Alcancía y Dividivis pertenecientes a la zona rural del Municipio de Tierralta, la cual en estos momentos se presenta como vía alterna para las veredas y corregimientos que se encuentran sobre dicho sector del municipio

2.2 ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía terciaria que comunica a las veredas de la Alcancía y Dividivis, así como a otras veredas y corregimientos del sector con el casco urbano del municipio de Tierralta se encuentra en regular estado si bien es cierto que en algunos sectores ha recibido algunos mejoramientos por parte de la administración municipal en épocas de invierno debido a cruces de aguas cercanos se presentan inundaciones que impiden el normal desplazamiento por la vía a tal punto de dejarla intransitable, lo anterior ha provocado la remoción del material instalado por la administración, así como el mantenimiento realizado a través de la conformación de calzada realizada con la maquinaria amarilla del municipio.

2.3 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre los días 1 al 31 de octubre de 2023, la dirección de la interventoría estuvo vigilando y supervisando las siguientes actividades:

- Verificación y revisión de la documentación preliminar entregada por el contratista
- Revisión de los Estudios y Diseños realizados por el contratista
- Elaboración y Revisión de informes semanales y mensuales de seguimiento de las actividades de la obra.
- Se ha revisado la bitácora (informes diarios) donde se relacionan diariamente las situaciones presentadas.
- Se ha verificado que el personal que labora en las obras esté debidamente afiliados al sistema de seguridad social
- Se han realizado las gestiones necesarias para realizar el cambio de firmas del convenio interadministrativo en conjunto con la secretaría de hacienda municipal.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo transcurrido del mes de octubre el contratista realizan los estudios y diseños los cuales son entregados a la interventoría para su revisión y aprobación, se espera que en los próximos días del mes de noviembre se dé la aprobación de los mismos, de antemano vale la pena anotar que debido a la prioridad para culminar el contrato dentro del plazo contractual se le permitió al contratista iniciar las actividades preliminares en aras de adelantar la construcción de las obras de drenaje tipo Box Coulver ya que son las actividades aprobadas para la rehabilitación de la vía.

Así mismo durante la ejecución de las actividades preliminares el personal de interventoría en campo superviso que esta se estarían ejecutando siguiendo los parámetros establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje del Manual de Colombia Rural, el cual fue aprobado por la interventoría para la ejecución de este proyecto.

A fecha de cierre de este informe el contratista presentaba un atraso del 2.72% de acuerdo al plan de inversiones entregado y aprobado por la interventoría, si bien es cierto que no presenta un atraso considerable si se le solicita al contratista aumentar el rendimiento de las actividades con el fin de culminar la obra dentro del plazo contractual, aunque vale la pena anotar que durante los primeros días de ejecución se presentaron algunas lluvias que impidieron el normal desarrollo de las actividades.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

ING. JORGE RODRIGUEZ MORALES

CC. 8.101.577 de Medellín

M.P 05202167632ANT

Director de Interventoría Cto. 2125-2023

INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. ANDRES VILLEGAS PEREIRA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO
CONSULTOR

JORGE RODRIGUEZ MORALES
INTERVENTOR

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

N° 2125-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO SA-017-2023.
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

EMAIL:
Interventoriacto2125@gmail.com

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE-2023

Elaborado:

ANDRES VILLEGAS PEREIRA
Residente de Interventoría.

INTRODUCCION

Este informe tiene como fin presentar las actividades realizadas por parte de la residencia en interventoría durante el periodo comprendido entre los días 1 al 31 de octubre de 2022, en lo que se refiere al Contrato de Interventoría No 2125-2023, que tiene por Objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA"** en aras de cumplir lo especificado en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías

Las tareas realizadas corresponden al seguimiento y control de las actividades desarrolladas durante el mes de octubre, el contratista una vez termina la elaboración del documento de estudios y diseños inicia las actividades de ejecución de obra a través de las actividades preliminares al inicio de obras como lo son la figuración y amarre de acero para las obras de drenaje y la adecuación de desvíos

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero al contrato de obra.

INFORME EJECUTIVO DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Dentro de las funciones del ingeniero residente de interventoría, se encuentran las siguientes:

- Conocer las Especificaciones de cada uno de los proyectos
- Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar por la interventoría, durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar acorde con el desarrollo de la construcción.
- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar
- Elaborar todos los informes semanales, mensuales y demás que requieran durante la ejecución del proyecto y que se encuentren relacionados con la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista
- Controlar el programa de inversión del constructor
- Efectuar la revisión de cada informe soporte de los cobros por parte del constructor
- Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de obra, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este proyecto.
- Elaborar el acta mensual de recibo de informe de pago de acuerdo con las reglas de participación y con los trabajos efectuados por el constructor.
- Solicitar las Fichas técnicas, catálogos, planos de instalación y demás documentos
- Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de construcción, dando cumplimiento a las normas vigentes de construcción.
- Realizar comités de reunión con la veeduría del proyecto.
- Inspeccionar la instalación de cada ítem de manera correcta
- Mantener balanceado el contrato de obra
- Realizar mediciones y elaborar Pre-actas de obra de las actividades a su cargo.
- Verificar que el contratista realice las actualizaciones permanentes a los planos de construcción, consignando la modificación que se realice durante la ejecución de la

actividad.

- Revisar y aprobar los planos récords de las actividades a su cargo
- Coordinar con el diseñador y los asesores de la interventoría soluciones que motiven un cambio en el diseño inicial.
- Elaborar informes semanales de avance de actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de interventoría
- Elaborar informes mensuales de avance de actividades a su cargo las cuales deben entregarse a la dirección de interventoría
- Coordinar con los demás profesionales de la interventoría y contratista, la ejecución de las actividades a su cargo, de tal forma que eviten traumatismo por causas de interferencias o sobreasignación de recursos
- Mantener informado a la dirección de interventoría acerca de los hechos que se presenten durante la ejecución de las actividades
- Diligenciar y tramitar las actas de comité de obra que se realicen con el contratista de obra, supervisión e interventoría.
- Diligenciar la Bitácora de actividades del contrato de obra que este asignado a su cargo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo comprendido entre los días 1 al 31 octubre de 2023, se realizó por parte de la residencia de interventoría las siguientes actividades:

- Contrato No SA-017-2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA CERRO DEL GUILLO - VEREDA LA ALCANCIA - VEREDA DIVIDIVIS

1. Se supervisaron las actividades de campo de los estudios y diseños que consistían en el levantamiento topográfico de los sectores críticos de la vía donde se tiene contempladas la construcción de las obras de drenaje tipo Box Coulver
2. Se realizan continuos recorridos sobre la vía con el fin de ver el estado de la misma, principalmente en días lluviosos con el fin de verificar el comportamiento de los cruces de agua que se encuentran alrededor de la vía
3. Se realiza seguimiento a la construcción de las formaletas que se utilizarán para el vaciado de las obras de drenaje en el proyecto
4. Se realiza el seguimiento a la adecuación de los desvíos que se habilitarán en los sectores donde se tiene contemplada la construcción de las obras de drenaje.
5. Se realiza la supervisión de las actividades de figuración y amarre de acero para las obras de drenaje a construirse.
6. Se realiza la revisión de la documentación técnica inicial enviada por el contratista
7. Elaboración de la Bitácora de actividades de obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo transcurrido de este informe podemos concluir lo siguiente:

1. Con respecto al atraso que presenta el proyecto tenemos que con un 2.72% no es motivo para iniciar procesos de incumplimientos al contratista, pero si para advertirle que inicie las actividades de obra, así como acelerar el rendimiento de las actividades con el fin de culminar dentro del plazo contractual.
2. Con respecto a las actividades de campo realizadas por la comisión topográfico se verifico que se realizará de manera correcta el levantamiento de los cruces de agua, así mismo se les comunico el nivel del agua máximo que cruzaba por el sector con lo cual se tuvo ayuda de los habitantes que transitan por el sector.
3. Se le solicito al contratista que en el menor tiempo posible estuviera la maquinaría con el fin de iniciar las excavaciones para la localización de las obras de drenaje.
4. Durante la actividad de figuración y amarre de hierro se tuvo en constante revisión de la Cartilla de obras menores de drenaje del Manual de Colombia Rural del Invias con el fin de verificar que el acero se estaba figurando de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el Invias.



Andrés Villegas Pereira

Ing. Residente de Interventoría

Contrato 2125-2023

M.P 22202-360897COR

5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

NO APLICA

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

NO APLICA

5.6. INFORMACION DE OTROS APLICATIVOS - CIFRA

NO APLICA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

De acuerdo a lo previsto en el contrato de interventoría No 2125 de 2023, la interventoría cuenta con los recursos para desarrollar sus actividades contractuales.

A fecha de cierre de este informe solo contaba con la autorización para la utilización del vehículo para realizar los transportes de directivos para lo cual se aporta el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5.**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2125-2023

INTERVENTORÍA: JORGE RODRIGUEZ MORALES

CONTRATO DE OBRA No. SA-017-2023

CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO CHEVROLET DIMAX	CILINDRAJE 2500 PLACAS MLH276	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/11/2023
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma

Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La relación del personal de interventoría se reporta en el Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7** Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría, el cual se adjunta a continuación.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JORGE RODRIGUEZ MORALES	8.101.577	DIRECTOR	$ 3,000,000																X	X	X				X	X							X	X	0.25	Jorge Rodriguez	$ 1,160,000	$ -		Salud Total	9457623684	$ 145,000	PROTECCION	9457623684	$ 185,600	$ -	N.A	N.A	
2	ANDRES VILLEGAS	1,067,929,629	ING. RESIDENTE	$ 2,500,000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.80	Jorge Rodriguez	$ 2,083,334	$ 50,800	V	NUEVA EPS	9458921660	$ 83,400	PORVENIR	9458921660	$ 333,400	$ 83,400	N.A	N.A	
3	MARIA ANGELICA PEREZ	1,003,190,848	SECRETARIA	$ 1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.00	Jorge Rodriguez	$ 1,160,000	$ 80,736	V	MUTUAL SER	9458921660	$ 46,400	PORVENIR	9458921660	$ 185,600	$ 46,400	N.A	N.A	
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
9																																																		
10																																																		
N																																																		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTA	CRA 10 # 10 A-45 BRR LA ESPERANZA	CERETE-CORDOBA	3102287726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000417	9458921660	E	2023/11/21	2023/11/17	BANCO DE BOGOTA	0	$857,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATISTA (2 Afiliados)						$3,243,334	$519,000			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$79,100		$0	$0
Centro de Trabajo: EMPLEADOS (2 Afiliados)						$3,243,334	$519,000			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$79,100		$0	$0
Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$3,243,334	$519,000			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$79,100		$0	$0
1	CC	1003190848	PEREZ MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
2	CC	1067929629	VILLEGAS ANDRES	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS037	25	$2,083,334	$83,400	CCF16	25	$2,083,334	$83,400	14-11	25	$2,083,334	$50,800	25	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$3,243,334	$519,000			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$129,800			$3,243,334	$79,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTA	CRA 10 # 10 A-45 BRR LA ESPERANZA	CERETE-CORDOBA	3102287726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	1000000417	9458921660	E	2023/11/21	2023/11/17	BANCO DE BOGOTA	0	$857,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$519,000	$0	$0	$519,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$333,400	$0	$0	$333,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$79,100	$0	$0	$79,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$79,100	$0	$0	$79,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$129,800	$0	$0	$129,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$129,800	$0	$0	$129,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$129,800	$0	$0	$129,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$83,400	$0	$0	$83,400
TOTAL				**2**	**$857,700**	**$0**	**$0**	**$857,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 10A-45	CERETE-CORDOBA	7692098	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	267438128	9457623684	I	2023/11/21	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8101577	RODRIGUEZ JORGE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$330,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8101577		RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 10A-45	CERETE-CORDOBA	7692098	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	267438128	9457623684	I	2023/11/21	2023/11/09	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA** en cual se adjunta a continuación.

En este formato se lleva el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: SA-017-2023 **CONTRATISTA:** INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	67723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 32,363,967.00	
TOTAL						$ 32,363,967.00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 32,363,967**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ 32,363,967.00	$ 32,363,967.00		ACTA SIN COBRO
2	OCTUBRE	$ 10,160,000.00	$ -	$ 10,160,000.00	$ -	$ -	$ -	67723 2023-03-21	$ 22,203,967.00	$ 22,203,967.00		EN TRAMITE
TOTALES		**$ 10,160,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 7,820,000.00	$ -	$ 7,820,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 2,340,000.00	$ -	$ 2,340,000.00
VALOR TOTAL	$ 10,160,000.00	$ -	$ 10,160,000.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

El seguimiento a la garantía y seguros del contrato de interventoría se reporta en el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes.

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2125 – 2023
JORGE RODRIGUEZ MORALES
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023 **INTERVENTOR:** JORGE RODRIGUEZ MORALES

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA DE INICIO: 28/09/2023

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/11/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 32,363,867.00

VALOR ACUMULADO: $ 32,363,867.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 3,236,396.70	14	6	2023	20	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Día	Mes	Año	N.A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 6,472,793.40	14	6	2023	20	8	2026
Calidad del servicio	20%	$ 6,472,793.40	14	6	2023	20	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	01/11/2023
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE RODRIGUEZ MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dK6oN0HPu8aIcvZNy7VYGw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100021607	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100097495	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/06/2023	24:00 Horas Del	20/08/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO	No. DOC. IDENTIDAD	8.101.577
DIRECCIÓN	CRA 10 N 10A 45	TELÉFONO	3175369109
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	TELÉFONO	7056000

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA Y OTRO SI DE FECHA 26-06-2023 NO. 2125-2023 SICO 68479 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/02/2024	3.236.396,70	15.579,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/08/2026	6.472.793,40	41.249,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/06/2023	24:00 Horas Del 20/08/2024	6.472.793,40	15.357,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 16.181.983,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	72.185,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	72.185,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	14.665,00
TOTAL A PAGAR	$	91.850,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

seguros mundial® tu compañía siempre

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

seguros mundial® tu compañía siempre

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

seguros mundial® tu compañía siempre

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE junio DE 2023

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100021607** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **RODRIGUEZ MORALES, JORGE ALFREDO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/06/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **26** días del mes **JUNIO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 657984130

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CALI 27/06/2023 11:31:58 a.m.

VALOR TOTAL: $91.850,00

RECIBO DE: RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO

NUMERO DE IDENTIFICACION: 8101577

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20239900736521	11456410	BANCOLOMBIA	91.850,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100021607 Certificado(s): 100097495;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Debido a que este contrato no tiene supervisión por calidad no se adjuntará el formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

6.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1. SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

El contrato de interventoría no contempla anticipo por tal razón no se adjuntarán los formatos **MEPI-MN1-IN-3-FR-1** y **MEPI-MN1-IN-3-FR-2**

6.6.2. PLAN DE CARGAS INCIAL

Se adjunta plan de cargas inicial aprobado en reunión de reunión realizada el 2 de octubre del 2023 en donde se modifica el especialista encargado de la revisión de estudios y diseños entregados por el contratista

6.6.3. SEGUMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se adjunto seguimiento al plan de cargas

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** _____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125-2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 2893 DE 05/08/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,363,967.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,363,967.00

PLAZO ACUMULADO: N.A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				AÑO														TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	Director de Interventoría	$ 3,000,000.00		1.00	$ 3,000,000					0.50	$ 1,500,000.00	0.50	$ 1,500,000.00															1.00	$ 3,000,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		2.00	$ 5,000,000					1.00	$ 2,500,000.00	1.00	$ 2,500,000.00															2.00	$ 5,000,000.00
	1	Especialista Ambiental	$ 3,000,000.00		0.40	$ 1,200,000					0.20	$ 600,000.00	0.20	$ 600,000.00															0.40	$ 1,200,000.00
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,000,000.00		0.30	$ 900,000					0.30	$ 900,000.00																	0.30	$ 900,000.00
	1	Profesional Social	$ 2,300,000.00		0.40	$ 920,000					0.20	$ 460,000.00	0.20	$ 460,000.00															0.40	$ 920,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		$ 2.00	$ 2,320,000.00					1.00	$ 1,160,000.00	1.00	$ 1,160,000.00															2.00	$ 2,320,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 13,340,000**						$ 7,120,000.00		$ 6,220,000.00																**$ 13,340,000.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.00**						2.00		2.00																2.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26,680,000**						**$ 14,240,000.00**		**$ 12,440,000.00**																**$ 26,680,000.00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023				AÑO														TOTAL	
											OCTUBRE		NOVIEMBRE		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 50,000.00	Dia	4.00	$ 200,000.00					2.00	$ 100,000.00	2.00	$ 100,000.00															4.00	$ 200,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 1,500,000.00	Mes	2.00	$ 3,000,000.00					1.00	$ 1,500,000.00	1.00	$ 1,500,000.00															2.00	$ 3,000,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 700,000.00					1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00															2.00	$ 700,000.00
		OTROS COSTOS																												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000.00					1.00	$ 300,000.00	1.00	$ 300,000.00															2.00	$ 600,000.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 100,000.00					1.00	$ 50,000.00	1.00	$ 50,000.00															2.00	$ 100,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 80,000.00					1.00	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00															2.00	$ 80,000.00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 60,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 120,000.00					1.00	$ 60,000.00	1.00	$ 60,000.00															2.00	$ 120,000.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 4,800,000**						$ 2,400,000.00		$ 2,400,000.00																$ 4,800,000.00
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C					**$ 31,480,000**						$ 16,640,000.00		$ 14,840,000.00																$ 31,480,000.00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)					**$ 883,967**								$ 883,967.00																$ 883,967.00
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E					**$ 32,363,967**						$ 19,040,000.00		$ 18,123,967.00																$ 32,363,967.00
*	IVA = 19% * (E) = (F)					**$ -**						$ -		$ -																$ -
*	COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$ 32,363,967**						**$ 19,040,000.00**		**$ 18,123,967.00**																**$ 32,363,967.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma _____
Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma: _____
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-204005COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/11/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL X

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS *) **No.** 1

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2125 - 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: JORGE RODRIGUEZ MORALES

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

RESOLUCIÓN No.: 2893 DE 05/08/2022 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: SA-017-2023 CONTRATISTA: INTERCONS S&D INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/09/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 32,363,967.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 32,363,967.00

PLAZO ACUMULADO: N.A (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha ____		AÑO 2023														TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
	1	Director de Interventoría	$ 3,000,000.00		1.00	$ 3,000,000					0.50	$ 1,500,000															0.50	$ 1,500,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		2.00	$ 5,000,000					0.80	$ 2,000,000															0.80	$ 2,000,000
	1	Especialista Ambiental	$ 3,000,000.00		0.40	$ 1,200,000																					0.00	$ -
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,000,000.00		0.30	$ 900,000	-0.30	$ (900,000)																			0.00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2,300,000.00		0.40	$ 920,000																						
N.P	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 3,000,000.00				0.30	$ 900,000																				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																										
	1	Secretaria	$ 1,160,000.00		2.00	$ 2,320,000					1.00	$ 1,160,000															1.00	$ 1,160,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 13,340,000**					**$ 4,660,000.00**																**$ 4,660,000**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2.00**					**2.00**																**2.00**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 26,680,000**					**$ 9,320,000.0**																**$ 9,320,000**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2022 MES 1 Octubre		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES		MES		MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIATICOS																										
	1	Especialistas y Director	$ 50,000.00	Dia	4.00	$ 200,000					2.00	$ 100,000.00															2.00	$ 100,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 1,500,000.00	Mes	2.00	$ 3,000,000					1.00	$ 1,500,000.00															1.00	$ 1,500,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 350,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 700,000					1.00	$ 350,000.00															1.00	$ 350,000
		OTROS COSTOS																										
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000					1.00	$ 300,000.00															1.00	$ 300,000
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 100,000					1.00	$ 50,000.00															1.00	$ 50,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 40,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 80,000					1.00	$ 40,000.00															1.00	$ 40,000
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 60,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 120,000																					0.00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																										
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 4,800,000**					**$ 2,340,000**																**$ 2,340,000**	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C				**$ 31,480,000**					**$ 11,660,000**																**$ 11,660,000**	
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				**$ 883,967**					$ -																$ -	
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				**$ 32,363,967**					**$ 11,660,000**																**$ 11,660,000**	
		* IVA = 19% * (E) = (F)				$ -					$ -																$ -	
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 32,363,967**					**$ 11,660,000**																**$ 11,660,000**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

%INVERSION MES											**36.03%**															
%INVERSION ACUMULADA											**36.03%**															**$ 20,703,967.00**

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

NOTAS: Se disminuyeron las dedicaciones por cuanto el contrato de obra esta en etapa de estudios y diseños y por ende la interventoria no requirio la utilizacion de las dedicaciones proyectadas inicialmente

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202167632ANT

Firma:

Nombre: **LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-204005COR
(Suscribe versión su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo transcurrido de este informe se realiza el documento de estudios y diseños por parte del contratista, el cual a fecha de finalización del informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría para su posterior aprobación, sin embargo, se le permite al contratista iniciar con las actividades preliminares con el fin de darle avance al proyecto.
- Se han presentado lluvias al finalizar el mes de octubre que impidieron que han provocado una disminución en el rendimiento de las actividades, razón por la cual se le solicita al contratista la implementación de un plan de contingencia.
- Con respecto a las actividades realizadas por la interventoría vale la pena anotar que el personal se encuentra realizando presencia en la ejecución de las actividades preliminares que corresponden al figurado y amarre del acero de refuerzo, así como la adecuación de los pasos provisionales para el paso del trafico que circula por la vía.
- Con respecto al avance de obra se tiene que a fecha de finalización del informe el contratista lleva un avance ejecutado de 4.68% contra un avance programado del 7.38% para un atraso del 2.70%, si bien es cierto el atraso no es considerable si se le solicita al contratista el aumento en el rendimiento de las actividades con el fin de culminar dentro de los plazos contractuales estipulados.

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

8. ANEXOS

8.1. RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO, ASUNTO, REFERENCIA Y FECHA DE RECIBO

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RELACION DE CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO		ASUNTO	REMITIDO A:	FECHA
2125-23-INVIASCORD	001	ENTREGA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL	intercons.sd@gmail.com	30-sep-23
2125-23-INVIASCORD	002	ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA – ANEXO 1	lmgonzalez@invias.goc.co	06-oct-23
2125-23-INVIASCORD	003	ENTREGA INFORMES SEMANALES 1- 3 Y ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	lmgonzalez@invias.goc.co	13-oct-23
2125-23-INVIASCORD	004	HOJA DE VIDA – ESPECIALISTA HIDRÁULICO	lmgonzalez@invias.goc.co	23-oct-23
2125-23-INVIASCORD	005	REVISION No 1 DOCUMENTACION TECNICA INICIAL	intercons.sd@gmail.com	23-oct-23
2125-23-INVIASCORD	006	INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO Y CAMBIO DE FIRMAS CONJUNTAS	tesoreria@tierralta-cordoba.gov.co	24-oct-23
Electronico		Acta de Modificacion y Acta de Reunion	lmgonzalez@invias.goc.co	29-oct-23

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

REFERENCIA	ASUNTO	RECIBIDO DE:	FECHA
OC-TIERRALTA-001	RESPUESTA OFICIO No 2125-22-INVIASCORD-001-ENTREGA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL	intercons.sd@gmail.com	13-oct-23
Electronico	REUNIÓN SEGUIMIENTO CONVENIO 1704-2022 - TIERRALTA	lmgonzalez@invias.goc.co	13-oct-23
OC-TIERRALTA-002	RESPUESTA OFICIO No 2125-22-INVIASCORD-001-ENTREGA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	intercons.sd@gmail.com	20-oct-23
OC-TIERRALTA-003	SOLICITUD INICIO DE OBRAS	intercons.sd@gmail.com	20-oct-23

8.2. REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE AVANCE DE OBRAS

8.3. REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

CONTRATO No. 2125 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2125 DE 2023

GESTION TECNICA





Fotos 1 – 2. Reunión Técnica Inicial





Fotos 3 – 4. Levantamiento Topográfico (Estudios y Diseños)





Fotos 5 – 6. Levantamiento Topográfico (Estudios y Diseños)





Fotos 7 – 8. Levantamiento Topográfico (Estudios y Diseños)





Fotos 9 – 10. Levantamiento Topográfico (Estudios y Diseños)





Fotos 11 – 12. Levantamiento Topográfico (Estudios y Diseños)





Fotos 13 – 14. Suministro de Materiales





Fotos 15 – 16. Recorrido de la Vía





Fotos 17 – 18. Recorrido de la Vía





Fotos 19 – 20. Figuración y Amarre de Acero





Fotos 21 – 22. Figuración y Amarre de Acero





Fotos 23 – 24. Fabricación de Formaletas

8.4. COPIA DE BITACORA DEL MES CORRESPONDIENTE

JORGE RODRIGUEZ
INGENIERO CONSULTOR

Contrato de Obra No
SA-017-2023.

Objeto.
Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Cerro del Guilo - Vereda La Alcancía - Vereda Dividivis.

Contratante.
Municipio de Tierralta - Cordoba

Contratista
Intercaro O&D Ingeniería SAS.
R.L Jorge Aníbal Soto.

Interventor
Jorge Rodriguez Morales.

Contrato Interventoría No
2125 - 2023


Contratante.
Invias - Territorial Cordoba

Plazo Inicial
Dos (2) Meses.


Registro de Firmas



Andres Villegas Pereira
Ing. Residente Int



Jorge Anibal Soto.
Ing. Residente Obra.



Jorge Rodriguez M
Director Int.

Jueves, 28 septiembre/2023.

Se da inicio a los contratos de obra e interventoría y se realiza la reunion tecnica inicial en las instalaciones del Invias Territorial Cordoba en donde se discuten alcances del proyecto, inicio de obras, documento de estudios y diseños, así como otros temas de vital interes del proyecto. Esta reunion se llevo en compañia del personal de obra, interventoría, Invias y Alcaldía en representacion del secretario de obras publicas del Municipio de Tierralta.

Contratista

Interventoría

Viernes, 29 septiembre/2023.

El contratista se encuentra en la organizacion de documentos y la exploracion en campo para la realizacion del documento de estudios y diseños para la revision y aprobacion por parte de la interventoría

Contratista

Interventoría.

Sabado, 30 septiembre/2023

A traves del comunicado 2125-23-Inviascord-001 se le comunica al contratista acerca de la documentacion tecnica inicial, exigida por el interventor previo al inicio de las obras, con el fin de ser revisada y aprobada por la interventoría, dentro de dicha documentación se encuentra las hojas de vida de los profesionales, Planes de calidad y de manejo de transito, programación de obra, programa de inversiones, flujo de caja, cronograma de obra, entre otros documentos.

Contratista

Interventoría

Domingo, 1 octubre/2023.

No se realizan actividades por ser día dominical.

Contratista

Interventoría

Lunes, 2 octubre/2023.

El contratista se encuentra en la busqueda y elaboracion de documentos solicitados por la interventoría previos para iniciar obras.

Contratista

Interventoría

Martes, 3 octubre/2023

Se esta a la espera que el contratista ruice las exploraciones de campo para la elaboracion del documento de revisión de Estudios y Diseños para ser revisado por parte de la interventoría.

Contratista

Interventoría

Miercoles, 4 octubre/2023.

El contratista se encuentra en la elaboracion de documentos solicitados por la interventoría previo al inicio de obras, se espera que en los proximos días sean entregados para su revison. Asimismo se le solicita al contratista la premura para el inicio de las exploraciones en campo para la elaboración del documento de estudios y diseños.

Contratista

Interventoría.

Jueves, 5 octubre/2023.

Tiempo. Seco.

Se realiza recorrido por la vía con el fin de revisar las actuales condiciones de esta, se esta a la espera del inicio de las actividades de exploracion de campo. para revisión de Estudios y Diseños

Contratista

Interventoría

Viernes 6 octubre/2023.

Tiempo. Seco.
A traves del comunicado 2125-23-Inviascord-002 se realiza la entrega de la poliza de cumplimiento de Interventoria Anexo 1 (Modificacion con acta de inicio) y se le comunica al Invias que esta poliza tambien se encuentra en la plataforma de contratacion Secop 2.
Asi mismo se ejecutan las exploraciones de campo a traves del levantamiento topografico de los cauces con el fin de realizar el documento de estudio hidraulico-hidrologico de la zona. Esta actividad fue supervisada por la Interventoría

Contratista

Interventora

Sabado, 7 octubre/2023

Tiempo. Seco.
Personal. Comision topografica, Ing. Residente de Int. Ing. Residente obra.

Se continua con el levantamiento topografico de los cauces y sectores donde se estipula la construccion de las obras de drenaje tipo box coulver

Contratista

Interventora

Domingo, 8 octubre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Interventora

Contratista

Lunes 9 octubre / 2023

Tiempo. Seco.
Personal. Comisión topográfica, Ing Residente de obra, Ing. Residente de Int

Se continua con el levantamiento topográfico de los cruces de agua y los sectores a intervenir con el fin de realizar la elaboración del documento de estudio hidraulico-hidrologico de la vía a intervenir.

Contratista

Interventoria.

Martes 10 octubre / 2023.

Tiempo. Seco.
Personal. Comisión topográfica, Ing. Residente de obra, Ing. Residente de Int.

Se continua con el levantamiento topográfico de los cruces de agua y los sectores a intervenir con el fin de elaborar el estudio hidraulico-hidrologico del sector.
Así mismo se le comunica al contratista la importancia de la elaboración del documento PAGA, el cual no ha sido entregado por el contratista. para revisión

Contratista

Interventoria.

Miercoles, 11 octubre/2023.

Tiempo. Lluvioso.
Personal. Comision topografica, Ing. Residente de obra, Ing. Residente Int

Debido a las lluvias presentadas en horas de la madrugada se suspenden las actividades por parte de la comisión topografica debido a la poca transitabilidad que presenta la vía.

Contratista

Interventoría.

Jueves, 12 octubre/2023

Tiempo. Seco
Personal. Comision topografica, Ing. Residente de obra, Ing. Residente Int.

Se culmina el levantamiento topografico por parte de la comisión topografica, se esta a la espera de que el topografo pase la información al especialista hidraulico para la elaboración del documento y posterior revisión por parte de la interventoría.

Contratista

Interventoría

Viernes, 13 octubre/2023.

El contratista realizo la entrega la documentacion tecnica inicial para revision por parte de la interventoría, dentro de la documentacion envio hojas de vida de profesionales, planes de transito y de calidad, programa de inversiones, cronograma de obra, entre otros documentos solicitados.

Contratista

Interventoría

Sabado, 14 octubre/2023

El contratista se encuentra en la elaboracion del documento de estudios y diseños, mientras la interventoría se encuentra en la revision de la documentacion tecnica inicial entregada por el contratista.

Contratista

Interventoría

Domingo, 15 octubre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Contratista

Interventoría

Lunes, 16 octubre/2023

No se realizan actividades por ser día feriado

Contratista

Interventoría

Martes 17 octubre / 2023

Se realiza comité de seguimiento contractual en donde se discuten temas sobre el avance del proyecto en lo que se refiere al tema de la revisión de estudios y diseños, en dicha reunión se le solicita al contratista celeridad en la entrega de dicho documento ya sin antes recomendarle a la interventoría que permita que el contratista de inicio a las actividades preliminares con el fin de darle avance al proyecto.

Contratista

Interventoría.

Miercoles, 18 octubre / 2023.

Tiempo. Sello
Personal. Ing. Residente de obra, Ing. Residente Int, Maestro de obra.

Se realiza un recorrido por la vía con el fin de revisar los puntos a intervenir, y revisar los sectores donde se tiene pensado realizar los respectivos desvíos. Se esta aun en revisión de la documentación técnica inicial enviada por el contratista para revisión. Así mismo se le solicita al contratista celeridad en el inicio de las actividades

Contratista

Interventoría

Jueves 19 octubre/2023.

Tiempo. Seco (mañana) lluvioso (tarde)
Personal. Ing. Residente obra, Ing. Residente Int
Maestro de obra.

El contratista se encuentra en la compra de materiales para la ejecución de las obras. Por otro lado la interventoría rutinria con la revisión de la documentación tecnica inicial.

Contratista

Interventoría.

Viernes, 20 octubre/2023

Tiempo. Nublado
Personal. Ing. Residente Obra, Ing Residente Int
Maestro de Obra

Debido a las lluvias que se presentaron el día anterior que se prolongaron por mas horas no se pudo iniciar con las actividades de adecuación de desvíos. en los sectores a intervenir. El contratista entrega el documento de E+D para revision de Int.

Contratista

Interventoría

Sabado, 21 octubre/2023

Tiempo, Sello
Personal. Ing. Residente de obra, Ing. Residente Int., Maestro de obra.

Al estar a la vía en cuestion se revisó el sector donde se tenía estipulado realizar los desvíos y no fue posible iniciar con la actividad

Contratista

Interventor

Domingo 22 octubre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Contratista

Interventoría

Lunes, 23 Octubre/2023.

Tiempo. Nublado.
Personal. Ing. Residente de Interventoría, Ing. Residente de Obra, Maestro de obra

Debido a las fuertes lluvias presentadas la noche anterior se suspendieron las actividades de obra.
Por otro lado a través del comunicado 2125-23-InviasCord04 la interventoría realiza la entrega de la hoja de vida del esp. hidraulico para revisión por parte del Invias. Así mismo a través del comunicado 2125-23-InviasCord-005 realiza la entrega de la revisión de la documentación fecha inicial entregada por el contratista.

Contratista

Interventoría

Martes, 24 octubre/2023.

Tiempo. Nublado (mañana) Soleado (tarde)
Personal. Ing. Residente de Int, Ing. Residente de obra, Maestro de obra, 3 ayudantes

El contratista inicia con la adecuación de los desvíos en los sectores donde se tiene contemplada la construcción de las estructuras de drenaje tipo box coulver. Así mismo se realiza un recorrido con personal del contratista, a cuadrilla y junta de acción comunal con el fin de revisar las necesidades que presenta la

Vía, en dicha reunión se le comunica a la presidenta de la junta que debido al caudal presentado en el sector ubicado en el PR 1+100 es necesario de construir un box coulver doble de longitud de 12 metros lo cual disminuye el alcance contractual que se tiene estipulado.

Contratista

Interventoría.

Miercoles, 25 octubre/2023.

Tiempo. Nublado.
Personal. Ing. Residente Int. Ing. Residente obra, Maestro de obra.

No se realizan actividades debido a lluvias presentadas en el sector que impidieron el normal desarrollo de las actividades. Adicionalmente, por medio de un comunicado el contratista solicita que no se inicien las actividades de excavación en los proximos días debido a solicitud de la comunidad por las elecciones territoriales el proximo 29 de octubre del 2023.

Contratista

Interventoría.

14

Jueves 26 octubre/2023

Tiempo. Seco.
Personal. Ing. Residente de obra, Ing. Residente de Int, Maestro de obra, 5 ayudantes.

Se continua con la adecuacion de los desvios en los sectores donde se contempla realizar la construccion de la estructuras de drenaje, asi mismo se esta a la espera de que el contratista lleve los materiales al sitio de las obras para iniciar las actividades preliminares

Contratista

Interventoria.

Viernes 27 octubre/2023

Tiempo. Seco.
Personal. Ing. Residente de Obra, Ing. Residente Int. Maestro de obra, 5 ayudantes.

Se continua con la adecuacion de los desvios a lo largo de la via, en horas de la tarde el contratista lleva los materiales al sitio de las obras para iniciar con las actividades preliminares de fogracipa y amarre de acero y la construccion de formaletas.

Contratista

Interventoria

Sabado 28 octubre/2023.

Tiempo, Seco.
Personal. Ing. Residente de Obra, Ing. Residente Iut, Maestro de obra, 5 ayudantes.

Debido a que se presentaron lluvias en la noche anterior, se inicio con el armare y figuracion del acero de refuerzo, asi como la construccion de las formaletería en madera para el proyecto.

Mampostista

Interventoria.

Domingo 29 octubre/2023

No se realizan actividades por ser día dominical

Mampostista

Interventoria

Lunes, 30 octubre/2023.

Tiempo. Nublado.
Personal. Ing. Residente de Obra, Ing. Residente Iut, Maestro de Obra, 5 ayudantes.

Se continua con el armare y figuracion del acero de refuerzo para las obras de drenaje a construir, asi como la construccion de las formaletas en madera a utilizar en el proyecto.

Mampostista

Interventoria

Martes 31 octubre/2023.

Tiempo. Seco. (Mañana) Lluvioso (tarde).
Personal. Ing. Residente de obra, Ing. Residente Int, Maestro de obra, 5 Ayudantes.

El contratista continua con el amarre y figuración del acero de refuerzo para las obras de drenaje a construir. Así mismo se le solicita al contratista la presencia de la maquinaria en la obra con el fin de iniciar las actividades de excavación para la colocación de las obras de drenaje.

Contratista

Interventora.