Manizales, 22 de julio del 2024

Ingeniero
JOHN MISAEL TORRES RAMIREZ
Supervisor
Alcaldia de Manizales
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No 2406070741 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Cordial saludo,

Una vez revisado el avance de la obra y teniendo en cuenta los frentes de trabajo intervenidos durante la ejecución del contrato, me permito realizar una solicitud de prórroga para el contrato en mención, justificados en los siguientes aspectos particulares:

El contrato comprende el mantenimiento de dos pistas de patinaje: Pista barrio La Enea y Pista Unidad Deportiva Palogrande, al inicio de la obra, se evidenciaron unas actividades no previstas, necesarias para cumplir con el objeto contractual, como se consigna en el acta de convenio de precios de julio 17 de 2024, estas actividades demandan tiempos adicionales para su ejecución.

En la pista de Unidad Deportiva Palogrande contractualmente la Entidad estableció que para el mantenimiento del recubrimiento se utilizara el producto ACRYTECH, esta actividad corresponde a un 90% del alcance en el frente de Unidad Deportiva Palogrande y un 60% del total del contrato.

Adicionalmente a lo anterior El producto ACRYTECH es un insumo importado que exigió unos tiempos para tenerlo en obra: programar pedido, fabricación, desplazamiento marítimo, nacionalización en puerto y transporte por carretera hacia la ciudad de Manizales, adicional a lo anterior al inicio del mes de julio de los corrientes se presentó la contingencia del Huracan Beryl, que tuvo cerrado el puerto en Miami, lo que retrasó la llegada del insumo a Colombia, para lo cual se expone noticia de la magnitud del huracán Beryl, y su afectación en toda la zona caribe.



LOCAL

Beryl hace historia como el huracán que más rápido alcanza categoría 4: así ocurrió

Temperaturas excepcionalmente cálidas en la superficie del mar y poco viento cortante permitieron a Beryl pasar de tormenta tropical el sábado por la tarde a huracán mayor el domingo.

Por TELEMUNDO 51 • Publicado el 30 de junio del 2024 • Actualizado a las 6:46 pm del 30 de junio del 2024

El domingo, poco antes del mediodía, el huracán Beryl se convirtió en el más temprano en alcanzar la categoría 4 en el año, con vientos de 130 mph y una presión de 962 mb, superando a Hurricane Dennis de 2005. Aquí el pronóstico para los próximos días.

MIAMI, Florida - Poco antes del mediodía del domingo, el huracán Beryl se convirtió en el huracán que más rápido alcanzó la categoría 4 en el año calendario.

El huracán mayor, con vientos de 130 mph y una presión de 962 mb, superó al huracán Dennis de 2005 con esta distinción.

El huracán Dennis alcanzó la categoría 4 el 7 de julio con vientos de 135 mph y una presión de 950 mb, situado en ese momento en el Mar Caribe, entre Cuba y Jamaica.

No solo es excepcionalmente raro que el huracán Beryl de categoría 4 se forme tan temprano en la temporada, también es destacable su ubicación, a unos cientos de millas al sureste de las Islas de Sotavento.

La rápida intensificación de Beryl en la velocidad del viento y la caída de la presión coinciden con condiciones atmosféricas ideales que generalmente se reservan para el pico de la temporada, alrededor de septiembre.

Esta intensificación rápida, desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo, fue anticipada y pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes.

Fuente: https://www.telemundo51.com/noticias/local/beryl-hace-historia-como-el-huracan-que-mas-rapido-alcanza-categoria-4-asi-ocurrio/2553736/

Actualmente se está efectuando la aplicación del producto el cual avanza en un 35% aproximadamente conforme a lo pactado en el contrato.

Conforme a lo pactado en el contrato y conforme a los comités (reuniones, actas o lo que sea) se corrobora que el contrato actualmente cuanta con una ejecución física del 40.54% del contrato


Por lo anteriormente expuesto y debido a los tiempos de ejecución de las actividades de obra y a los ítems no previstos, es necesaria una prórroga de 45 días más, a partir del 2 de agosto de 2024, se anexa cronograma con la nueva programación de obra.

Agradezco la atención prestada a mi solicitud.

Adjunto:

-Acta de Convenio de Precios
-Cronograma

Cordial saludo;



ESTRUCTECNIA SAS
NIT 900604040-2
R.L JOHNNY ANDRES GAITAN N
C.C.4414815