AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	25 de julio de 2024
Semana No.	1	**Del :**	17 de julio de 2024	**al**	23 de julio de 2024
Plazo total	450 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	7 días			**Tiempo restante**	443 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	1,56%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO EL DORADO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	**(%) Ejecutado**	0,000%	0,00%
Valor programado ($)	$0	$0	**Valor ejecutado ($)**	$0	$0
			Porcentaje Adelanto/Atraso		0,00%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		$ 0,00

OBSERVACIONES

durante la presente semana se da inicio del contrato de obra e interventoría, procesan las actas de inicio de los dos contratos y se adelanta la visita de inspección al sitio de las obas para obtención de información de campo e información relacionada con los trámites administrativos de ingreso a las instalaciones del aeropuerto.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	SIN
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17-jul-24	**Fecha de iniciación:**	17-jul-24
Fecha de vencimiento:	10-oct-25	**Fecha de vencimiento:**	10-oct-25
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la semana se realizó:
VISITA DE CAMPO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA PARA VALIDAR EL ALCANCE DEL PROYECTO Y RECIBIR DE LA CONCESION DIRECTRICES RELACIONADAS CON EL INGRESO DE PERSONAL. SE VALIDA RECORRIDO DE LAS REDES Y SE VERIFIAN LOS ENTREGABLES INICIALES DEL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA. SE LEVANTA ACTA DE LA VISITA Y SE RELACIONAN COMPROMISOS DE LAS PARTES.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

MIERCOLES 17 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Recorrido en las instalaciones del aeropuerto de Riohacha para verificación del alcance del contrato de obra y obtención de información de campo relacionada con los recorridos de las redes, movimientos a realizar. Reunión con el personal de la Concesión para obtener lineamientos relacionados con el ingreso de personal, materiales, equipos y vehículos al aeropuerto, horarios de trabajo y requisitos de documentación aplicables según las tareas a realizar. Levantamiento de acta de la visita con compromisos para las partes
JUEVES 18 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Organización de documentación preliminar del contratista para remitir a aprobación por parte de la interventoría y supervisión

VIERNES 19 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Organización de documentación preliminar del contratista para remitir a aprobación por parte de la interventoría y supervisión
SABADO 20 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Organización de documentación preliminar del contratista para remitir a aprobación por parte de la interventoría y supervisión
DOMINGO 21 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Dia no laboral
LUNES 22 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Organización de documentación preliminar del contratista para remitir a aprobación por parte de la interventoría y supervisión
MARTES 23 de julio de 2024	TURNO DIURNO 6:00 AM a 6:00 PM	Organización de documentación preliminar del contratista para remitir a aprobación por parte de la interventoría y supervisión Remisión de las hojas de vida del personal de interventoría para aprobación de la supervisión.

ACTIVIDADES TÉCNICAS


Revisión de los diseños recibidos para apropiación u observaciones. Tanto el contratista cómo la interventoría disponen de un mes para la revisión de los mismos.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	NA
Para el periodo no se reportan novedades relacionada con el ingreso y/o salida de vehículos del proyecto	Para el periodo no se reportan novedades relacionada con el ingreso y/o salida de maquinaria pesada	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con la herramienta menor y equipo adicional

EN LO QUE RESPECTA AL SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL Y SST, DADO OQUE NOS ENCONTRAMOS EN EAPAS DEREVISIÓN DE DISEÑOS PARA APROPIACIÓN Y ORGANZACIÓN DOCUMENTAL, NO SE HAN GENERADO AFECTACIONES O CONTROLES RELACIONADOS CON ESTE COMPONENTE

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	4
Personal del Contratista	58
Total Personal en Obra	62





CORRESPONDENCIA ENVIADA

Correo electrónico del 19 de julio de 2024 a la supervisión: remisión acta de inicio contrato de interventoría
Comunicación CS. UAAC-INT-518-001-2024: remisión hojas de vida equipo de interventoría
Correo 23 de julio de 2024 al contratista: remisión acta de inicio contrato de obra para firma

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
NA	NA	NA
Total Acumulado	**$ 0,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reconocimiento área implantación nueva subestación



Verificación equipos a trasladar



Subestación equipos ayudas visuales - actual



Verificación trazado canalización desde subestación principal



9.1. LIMPIEZA DE MALLA INTERNA Y EXTERNA



2.5. DESCONTAMINACION POR CAUCHO CON HIDROLAVADO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El inicio del contrato se configura el 17 de julio de 2024, por lo que se inicia la etapa de revisión de diseños, generación de documentación inicial y demás requerimientos contractuales detallados para la etapa 1 del proyecto. Una vez aprobada la documentación inicial se iniciará la etapa de construcción, según los lineamientos de manejo de obras entregado por la Concesión del aeropuerto.	**ING. OMAR TRIGOS LACERA**