DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACÁ

ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. ELESP -LP-002- 2023.

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"

INFORME ENTREGA Y CRONOGRAMA DE UNIDADES

CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS ESPINO

R/L OMAR ORTIZ ORTIZ
NIT: 901763546-1

SUPERVISOR

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO

R/L JAIRO AUGUSTO BARÓN

El Espino, Boyacá, Julio de 2024

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

Contenido

1- OBJETIVO 4

2- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 5

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 7

4- BENEFICIARIOS UNIDADES ENTREGADAS FUNCIONALES AL 100% ... 14

1. **BENEFICIARIO: BLANCA EVELIA JAIME CHACON 14**
2. **BENEFICIARIO: LUIS ORLANDO MOJICA 14**
3. **BENEFICIARIO: GERARDINA BUITRAGO HERNANDEZ 14**
4. **BENEFICIARIO: CRISANTA ROMERO 14**
5. **BENEFICIARIO: LUIS SILVA 14**
6. **BENEFICIARIO: AGUSTIN NIÑO 14**
7. **BENEFICIARIO: JUAN JOSE CACERES 14**
8. **BENEFICIARIO: ANDRES SEPULVEDA 14**
9. **BENEFICIARIO: BENEDA TORRES 14**
10. **BENEFICIARIO: MARLENY CARREÑO 14**
11. **BENEFICIARIO: ALBERTO QUINTANA 14**
12. **BENEFICIARIO: EDGAR HERNANDEZ 14**
13. **BENEFICIARIO: JOSE AUDON HERNANDEZ 14**
14. **BENEFICIARIO: YOMARI HERNANDEZ 14**
15. **BENEFICIARIO: AURA ERNESTINA HERNANDEZ 14**
16. **BENEFICIARIO: ANDRES ABELINO HERNANDEZ 14**
17. **BENEFICIARIO: EDUARDO PEREZ 14**
18. **BENEFICIARIO: FANNY CUADROS 14**
19. **BENEFICIARIO: PATRICIA MEDINA 14**
20. **BENEFICIARIO: JAIRO ROJAS 14**
21. **BENEFICIARIO: MIRYAM YEPES 14**
22. **BENEFICIARIO: HECTOR CARREÑO 14**
23. **BENEFICIARIO: CARMEN ANTOLINEZ 14**
24. **BENEFICIARIO: JOSE AUDON BAUTISTA 14**
25. **BENEFICIARIO: ROSALBA BLANCO 14**

26. BENEFICIARIO: JOSE BARON 14
27. BENEFICIARIO: JULIA MEJIA 14
28. BENEFICIARIO: JOSE REYES MEDINA 14
29. BENEFICIARIO: GONZALO ROJAS TORRES 14
30. BENEFICIARIO: EDUARDO PEREZ BARON 14
5- REGISTRO FOTOGRAFICO 15
6- RESUMEN DE ENTREGA. 17
6.1 FOLLETO 18
7- ANÁLISIS FINANCIERO: 19
8- INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO: 19
9- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 19

1- OBJETIVO

En el presente informe, correspondiente al informe de entrega y cronograma de unidades del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ELESP -LP-002-2023,** cuyo objeto es**: CONSTRUCCIÓN DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO;** se presenta a continuación un resumen de las unidades funcionales a la fecha y las que se encuentran por entregar.

Mediante este informe es posible demostrar un avance del 40 % a la fecha.

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

2- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**No. ELESP -LP-002-2023**
FECHA DE FIRMA	**22 DE NOVIEMBRE DE 2023**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DEL ESPINO**
NIT	**800031073-2**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS ESPINO**
Nit o C.C. No.	**901763546-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**OMAR ORTIZ ORTIZ**
C.C	**7.161.855 DE TUNJA BOYACA**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO**
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIRO AUGUSTO BARÓN**
SUPERVISOR	**ING PEDRO JESUS MURIILLO MEDINA** **SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTUA**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**
VALOR	**DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS (2,243,137,155.00) M/CTE**
FECHA DE ACTA DE INICIO	**06 DE DICIEMBRE DE 2023**

PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL	**4 MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	**06 DE ABRIL DE 2023**
FECHA DE ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES	**28 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE SUPENSIÓN No. 1	**28 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE REINICIO No.1	**20 DE ENERO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA	**28 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE PRÓRROGA 001	**27 DE ABRIL DE 2024**
PLAZO DE PRÓRROGA 001	**DOS (2) MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA SEGÚN PRORROGA 001	**27 DE JUNIO DE 2024**
FECHA DE SUPENSIÓN No. 2	**07 DE JUNIO DE 2024**
FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 2	**05 DE JULIO DE 2024**
FECHA DE REINICO No.2	**22 DE JULIO DE 2024**

3- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESUPUESTO OFICIAL							
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]							
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.							
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAP. 1: PRELIMINARES								

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

1.1	1.01.68			LOCALIZACION Y REPLANATEO OBRA ARQUITECTONICA	M2	332'8	$4.988'00	$1.660.006'00
Subtotal								**$ 1.660.006'00**
CAP.2:CIMENTACION Y DESAGUES								
2.1	1.02.17			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	183'39	$49.586'00	$ 9.093.577'00
2.2	1.02.07			CONCRETO CICLOPEO 14MPA (2000 PSI) RELACION 60C/40P	M3	50'40	$571.928'00	$ 28.825.171'00
2.3	1.02.13			CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPA SECCION RECTANGULAR	M3	341'61	$993.441'00	$ 339.369.380'00
2.4	1.02.31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA. XX 257	KG	838'66	$11.098'00	$ 9.307.449'00
2.5	1.02.40			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	160'00	$111.731'00	$ 17.876.960'00
2.6	1.02.41			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	320'00	$135.083'00	$ 43.226.560'00
Subtotal								**$ 447.699.097'00**
CAP.3:ESTRUCTURAS								
3'1	1.03.01			COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	M3	29'60	$1.580.392'00	$ 46.779.603'00
3'2	1.03.24			VIGA AMARRE 21 MPA -(3000 PSI)	M3	67'20	$1.269.499'00	$ 85.310.333'00
3'3	1.03.23			VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI)	M3	4'80	$1.734.740'00	$ 8.326.752'00

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

3'4	1.02.43			SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG	14.088'00	$11.714'00	$ 165.026.832'00
Subtotal								**$ 305.443.520'00**
CAP.4:MAMPOSTERIA								
4'1	1.04.13			LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL	M2	1.306'40	$88.200'00	$ 115.224.480'00
Subtotal								**$ 115.224.480'00**
CAP.5:PAÑETES								
5'1	1.05.13			PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	2.690'40	$29.508'00	$ 79.388.323'00
Subtotal								**$ 79.388.323'00**
CAP.6:INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
6'1	2.04.56			PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (Lavamanos, sanitario y ducha)	UND	240'00	$86.298'00	$ 20.711.520'00
6'2	1.06.26			SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 3/4"	UND	80'00	$61.635'00	$ 4.930.800'00
6'3	2.05.08			PUNTO DESAGUES D=2"	UND	80'00	$59.276'00	$ 4.742.080'00
6'4	2.05.09			PUNTO DESAGUES D= 4"	UND	80'00	$133.824'00	$ 10.705.920'00
Subtotal								**$ 41.090.320'00**
CAP.7:INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS -LAMPARAS -POSTES								
7'1	1.07.04			SALIDA LAMPARA PVC COMPLETA	UND	80'00	$135.842'00	$ 10.867.360'00

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

7'2				SALIDA TOMA GFCI PVC COMPLETA	UND	80'00	$125.359'00	$ 10.028.720'00
7'3				PARCIAL EN RED CIRCUITO EXISTENTE A LA VIVIENDA 10 M/PVC	ML	800'00	$60.133'00	$ 48.106.400'00
Subtotal								**$ 69.002.480'00**
CAP.8:PINTURA								
8'1	1.09.23			VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	1.451'20	$9.126'00	$ 13.243.651'00
Subtotal								**$ 13.243.651'00**
CAP.9:ENCHAPES								
9'1	1.10.05			SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE OLIMPIA 20*20 SIMILAR (MURO)	M2	916'80	$73.586'00	$ 67.463.645'00
9'2	1.10.10			MURETE DUCHA 0,10 *0,20 MTS	ML	108'80	$114.025'00	$ 12.405.920'00
9'3	1.10.17			SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA PLASTICA SOSCO 4*4*3	UND	80'00	$21.242'00	$ 1.699.360'00
Subtotal								**$ 81.568.925'00**
CAP.10:PISOS - BASES - ACABADOS								
10'1	1.11.06			BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	46'40	$126.723'00	$ 5.879.947'00
10'2	1.11.25			PLACA BASE EN CONCRETO E= 0.08 3000 PSI	M2	332'80	$295.419'00	$ 98.315.443'00
10'3	1.11.04			ALISTADO PISO E=0.04 MTS - 1:5	M2	332'80	$73.709'00	$ 24.530.355'00

10'4	1.11.15			PISO CERAMICA 0,20*0,20	M2	332'80	$77.291'00	$ 25.722.445'00
Subtotal								**$ 154.448.190'00**
CAP. 11:CUBIERTA								
11'1				PERFIL LSMINS (CORREAS) ASTM A653/ASTM A1011 CON ANTICORROSIVO	ML	240'00	$117.053'00	$ 28.092.720'00
11'2				TEJA ARQUITECTONICA ACESCO 0,80*2,44 ESPESOR 3MM CALIBRE 0,30	M2	528'00	$109.479'00	$ 57.804.912'00
Subtotal								**$ 85.897.632'00**
CAP. 12:CARPINTERIA METALICA								
12'1	1.15.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=0.90 MTS CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	80'00	$200.622'00	$ 16.049.760'00
12'2	1.15.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	112'00	$293.048'00	$ 32.821.376'00
12'3	1.15.14			SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR. (CON REGILLA DE VENTILACION DE .20 CMS)	M2	39'20	$577.897'00	$ 22.653.562'00
Subtotal								**$ 71.524.698'00**
CAP. 13:APARATOS SANITARIOS								
13'1	1.16.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO LAVAMANOS,	UND	80	$557.892'00	$44.631.360'00

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

				SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES				
13'2	1.16.02			DUCHA SENCILLA	UND	80	$37.449'00	$2.995.920'00
Subtotal								**$ 47.627.280'00**
CAP. 14:VIDRIOS Y CERRADURAS								
14'1	1.17.04			ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	33'6	$216.979'00	$7.290.494'00
Subtotal								**$7.290.494'00**
CAP. 15:TANQUE DE ALMACENAMIENTO								
15'1	1.06.38			SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC . ACCESORIOS.	UND	80'00	$552.881'00	$ 44.230.480'00
Subtotal								**$ 44.230.480'00**
CAP. 16:SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TRAMPA DE GRASAS- CJA DE DISTRIBUCION,POZO SEPTICO-POZO ANAEROBICO Y CAMPO DE FILTRACION)								
16'1				TRAMPA DE GRASAS DE 250 LITROS PLASTICA	UND	80'00	$452.355'00	$ 36.188.400'00
16'2				CAJA DE DISTRIBUCION 250 litros PLASTICA	UND	80'00	$1.021.499'00	$ 81.719.920'00
16'3				POZO SEPTICO PREFABRICADO 2000 LITROS INTEGRADO (INLCUYE DOS TAPAS, JUEGO DE ACCESORIOS ENTRADA Y SALIDA, TUBU 4" PVC PARA ENTRADA Y SALIDA, Y ROSETONES)	UND	80'00	$5.403.935'00	$ 432.314.800'00

16'4				CAMPO DE FILTRACION TUBERIA DRENAJE 4" INCLUYE EXCAVACION	ML	1.200'00	$98.270'00	$ 117.924.000'00
Subtotal								**$ 668.147.120'00**
CAP. 17:TRANSPORTES								
17'1				TRANSPORTE A SITIO DE CADA UNIDAD SANITARIA	M3-KM	5.578'30	$1.730'00	$ 9.650.459'00
Subtotal								**$ 9.650.459'00**
TOTAL OBRAS								**$ 2.243.137.155'00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	25'63%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	4%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30'6%

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

4- BENEFICIARIOS UNIDADES ENTREGADAS FUNCIONALES AL 100%

1. **BENEFICIARIO: BLANCA EVELIA JAIME CHACON**
2. **BENEFICIARIO: LUIS ORLANDO MOJICA**
3. **BENEFICIARIO: GERARDINA BUITRAGO HERNANDEZ**
4. **BENEFICIARIO: CRISANTA ROMERO**
5. **BENEFICIARIO: LUIS SILVA**
6. **BENEFICIARIO: AGUSTIN NIÑO**
7. **BENEFICIARIO: JUAN JOSE CACERES**
8. **BENEFICIARIO: ANDRES SEPULVEDA**
9. **BENEFICIARIO: BENEDA TORRES**
10. **BENEFICIARIO: MARLENY CARREÑO**
11. **BENEFICIARIO: ALBERTO QUINTANA**
12. **BENEFICIARIO: EDGAR HERNANDEZ**
13. **BENEFICIARIO: JOSE AUDON HERNANDEZ**
14. **BENEFICIARIO: YOMARI HERNANDEZ**
15. **BENEFICIARIO: AURA ERNESTINA HERNANDEZ**
16. **BENEFICIARIO: ANDRES ABELINO HERNANDEZ**
17. **BENEFICIARIO: EDUARDO PEREZ**
18. **BENEFICIARIO: FANNY CUADROS**
19. **BENEFICIARIO: PATRICIA MEDINA**
20. **BENEFICIARIO: JAIRO ROJAS**
21. **BENEFICIARIO: MIRYAM YEPES**
22. **BENEFICIARIO: HECTOR CARREÑO**
23. **BENEFICIARIO: CARMEN ANTOLINEZ**
24. **BENEFICIARIO: JOSE AUDON BAUTISTA**
25. **BENEFICIARIO: ROSALBA BLANCO**
26. **BENEFICIARIO: JOSE BARON**
27. **BENEFICIARIO: JULIA MEJIA**
28. **BENEFICIARIO: JOSE REYES MEDINA**
29. **BENEFICIARIO: GONZALO ROJAS TORRES**
30. **BENEFICIARIO: EDUARDO PEREZ BARON**

Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583

5- REGISTRO FOTOGRAFICO

“CONSTRUCCIÓN DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO”

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583









Email: obrasorbi.dg@gmail.com
Avenida 1 # 33 – 40 Ap. 302 B Con Rincón de la Mesopotamia
Tunja - Boyacá / Celular: 311 429 6583








6- RESUMEN DE ENTREGA.

Cada unidad al momento de su entrega, se le realiza las pruebas hidrosanitarias correspondientes en compañía de interventoría, supervisión y el beneficiario dictaminado por el Ministerio de Vivienda, así mismo, se corrobora que los acabados de la unidad se

encuentren en perfectas condiciones. Además, se entrega un folleto en el cuál se resume los componentes, propiedades y el mantenimiento eventual que se debe realizar a cada uno de ellos, también acompañado de una charla técnica por parte de los profesionales de obra donde se concientiza la razón del proyecto, el uso adecuado del agua, los mantenimientos preventivos y el cuidado del bien o servicio.


6.1 FOLLETO





7- ANÁLISIS FINANCIERO:

La gráfica mostrada a continuación resume lo cobrado el día 21 de mayo, en el cuál se cobro lo referente a un 30% de la obra, sin embargo, a fecha del 06 de junio, día anterior al cuál se presenta la suspensión, según las fechas dictaminadas en el inciso 2 de este informe, se logró establecer un avance del 41.80% hasta la fecha.



8- INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO: Se han presentado lluvias intermitentes en el transcurso del día el último mes y, medio, repercutiendo en un mal estado de las vías, imposibilitando el acceso a varias unidades, dado que todas son en el sector rural y algunas solo cuentan con caminos de herradura para su acceso. Sin embargo, a la fecha del presente informe, las condiciones meteorológicas.

9- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


- En el último tiempo anterior a la suspensión se realizó la entrega de 30 unidades sanitarias al 100%, de acuerdo a las especificaciones contractuales descritas mediante este informe; Además de ello, se encuentran en intervención otras unidades llegando al 41.80% de avance, por ende, se plantea en los siguientes cuatro (4) meses las actividades expuestas a continuación:

Mes 1: Entrega de 15 unidades sanitarias
Mes 2: Entrega de 15 unidades sanitarias
Mes 3: Entrega de 15 unidades sanitarias
Mes 4: Entrega de 6 unidades sanitarias

ENTREGAS ESTIMADAS		Mes 1-Mes2-Mes 3			
Actividad	**Semanas**	**1**	**2**	**3**	**4**
NUMERO DE UNIDADES SANITARIAS A ENTREGAR MES 1	**Programada**	3	4	4	3
	Ejecutada				
NUMERO DE UNIDADES SANITARIAS A ENTREGAR MES 2	**Programada**	3	4	4	3
	Ejecutada				
NUMERO DE UNIDADES SANITARIAS A ENTREGAR MES 3	**Programada**	3	4	4	3
	Ejecutada				
NUMERO DE UNIDADES SANITARIAS A ENTREGAR MES 4	**Programada**	3 VERIFICACION DE DETALLES Y ENTREGA DE US FUNCIONALES	3 VERIFICACION DE DETALLES Y ENTREGA DE US FUNCIONALES	VERIFICACION DE DETALLES Y ENTREGA DE US FUNCIONALES	VERIFICACION DE DETALLES Y ENTREGA DE US FUNCIONALES
	Ejecutada				

- Estas proyecciones se realizan teniendo en cuenta el cronograma de obra y lo visto y realizado en los últimos meses del contrato en cuestión teniendo en cuenta que se encontraba en suspensión el contrato, se había aprobado una adición en tiempo la cual esta sujeta a la prorroga del convenio.

Cordialmente,



OMAR ORTIZ ORTIZ
R/L CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS ESPINO
CC. 7.161.855 Expedida en Tunja
NIT. 901.763.546-1