Fecha 2024-02-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2

ALCANCE Construcción para la adecuación de Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1450-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.207%
% EJECUTADO	0.196%
% VARIACIÓN	-0.011%

ESTADO DEL CONTRATO

Topografía: Contratista realizo la localización de la tubería de red matriz, diámetro 16". se ubicaron seis puntos, dos en la calle 13 con carrera 55, dos en la carrera 56 y dos más en la carrera 60.

Diseño Geométrico: Se finalizó la revisión de la entrega definitiva del componente de diseño geométrico por parte del contratista a la interventoría.

Estructuras: El contratista ha avanzado en la actualización de memorias de cálculo y planos de diseño como resultado de las observaciones realizadas por la interventoría a la entrega de los diseños estructurales de los puentes peatonales, vehiculares, estaciones y taquillas.

Urbanismo: El contratista ha realizado los análisis de las especificaciones del diseño de paisajismo para determinar las soluciones constructivas que se aplicarán en las áreas de paisajismo, con el objetivo de satisfacer las necesidades del diseño urbano.

Se continua por parte del contratista con supervisión de la interventoría en la apropiación de los estudios y diseños entregados para el desarrollo y ejecución del proyecto de la Cl 13 lote 2.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC 2023	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTA CYP
Contrato No.	IDU-1450-2023	**Contrato No.**	IDU-1653-2023
Valor Inicial	$ 499.589.297.791,00	**Valor Inicial**	$ 26.413.119.467,00
Total Contrato	$ 499.589.297.791,00	**Total Contrato**	$ 26.413.119.467,00
Valor Pagado	$ 340.931.951,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	1020 días	**Plazo Inicial**	1020 días
Plazo Actualizado	1020 días	**Plazo Actualizado**	1020 días
Fecha de Iniciación	2023-09-07	**Fecha de Iniciación**	2023-09-07
Fecha de Terminación Actual	2026-07-06	**Fecha de Terminación Actual**	2026-07-06
No. Empleos generados	84	**No. Empleos generados**	29

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

Preconstrucción	98,00	93,00	$ 0,00	$ 0,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
1. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	98.0	93.0	-5.0	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	96.0	70.0	-26.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Estaciones intermedias	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	5,00	0,00	Unit(s)