Fecha 2024-04-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2

ALCANCE Construcción para la adecuación de Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1450-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal, Jose Ignacio Orozco Chavarro - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.208%
% EJECUTADO	0.209%
% VARIACIÓN	0.001%

ESTADO DEL CONTRATO

Se dio reinicio a la etapa de Preconstrucción el 19/04/2024 y se aprobó una prórroga por 3 meses a la etapa de Preconstrucción.

Por lo anterior, se esta realizando por parte de la interventoría una reevaluación a cada uno de los componentes que comprenden el proyecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC 2023	**Contratista**	CONSORCIO BOGOTA CYP
Contrato No.	IDU-1450-2023	**Contrato No.**	IDU-1653-2023
Valor Inicial	$ 499.589.297.791,00	**Valor Inicial**	$ 26.413.119.467,00
Total Contrato	$ 499.589.297.791,00	**Total Contrato**	$ 26.413.119.467,00
Valor Pagado	$ 696.838.690,00	**Valor Pagado**	$ 281.131.813,00
Plazo Inicial	1020 días	**Plazo Inicial**	1020 días
Plazo Actualizado	1110 días	**Plazo Actualizado**	1110 días
Fecha de Iniciación	2023-09-07	**Fecha de Iniciación**	2023-09-07
Fecha de Terminación Actual	2026-11-18	**Fecha de Terminación Actual**	2026-11-07
No. Empleos generados	84	**No. Empleos generados**	29

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	99,00	95,20	$ 0,00	$ 0,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

1. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	100.0	95.2	-4.8	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	99.0	71.0	-28.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Estaciones intermedias	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	12,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	5,00	0,00	Unit(s)