Fecha 2024-03-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1739-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.77%
% EJECUTADO	0.87%
% VARIACIÓN	0.1%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	**Contratista**	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1739-2023	**Contrato No.**	IDU-1798-2023
Valor Inicial	$ 385.101.884.884,00	**Valor Inicial**	$ 46.886.674.135,00
Total Contrato	$ 385.101.884.884,00	**Total Contrato**	$ 46.886.674.135,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	2400 días	**Plazo Inicial**	2400 días
Plazo Actualizado	2400 días	**Plazo Actualizado**	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-02-23	**Fecha de Iniciación**	2024-02-23
Fecha de Terminación Actual	2030-10-22	**Fecha de Terminación Actual**	2030-10-22
No. Empleos generados	60	**No. Empleos generados**	76

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Técnica	0.77	0.87	0.1	
Gestión Social	0.0	0.0	0.0	
Gestión Forestal, Ambiental, SST y Fauna Silvestre	0.0	0.0	0.0	

Gestión de Tránsito	0.0	0.0	0.0	
Revisión y Aprobaciones	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	3,00	0,00	Km
Construir m2 de Espacio Público	33.117,73	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	2,14	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14,70	0,00	Km_Carril
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	134,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes vehiculares	1,00	0,00	Unit(s)