Fecha 2024-06-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1727-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.36%
% EJECUTADO	0.34%
% VARIACIÓN	-0.02%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en Ejecución de la Etapa de Preconstrucción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99	**Contratista**	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1727-2023	**Contrato No.**	IDU-1797-2023
Valor Inicial	$ 556.028.077.752,00	**Valor Inicial**	$ 40.601.044.402,00
Total Contrato	$ 556.028.077.752,00	**Total Contrato**	$ 40.601.044.402,00
Valor Pagado	$ 10.008.206.479,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	2220 días	**Plazo Inicial**	2220 días
Plazo Actualizado	2220 días	**Plazo Actualizado**	2220 días
Fecha de Iniciación	2024-02-19	**Fecha de Iniciación**	2024-02-19
Fecha de Terminación Actual	2030-04-18	**Fecha de Terminación Actual**	2030-04-18
No. Empleos generados	75	**No. Empleos generados**	44

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	43,21	40,93	$ 1.963.163.167,00	$ 1.878.576.444,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	6,64	0,00	Km
Construir m2 de Espacio Público	91.976,94	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	6,64	0,00	Km