Fecha 2024-06-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la Ampliación de las Estaciones Grupo 5, del Sistema Transmilenio en Troncales en la Ciudad de Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1765-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez Leon - Apoyo Principal, Ivan Camilo Garnica Villalobos - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.98%
% EJECUTADO	1.92%
% VARIACIÓN	-0.06%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución etapa de preliminares para las estaciones 187 y Terminal de la Troncal Autopista Norte

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTACIONES 2024	**Contratista**	CONSORCIO RED CONECTA
Contrato No.	IDU-1765-2023	**Contrato No.**	IDU-1781-2023
Valor Inicial	$ 43.271.765.891,00	**Valor Inicial**	$ 6.462.614.583,00
Total Contrato	$ 43.271.765.891,00	**Total Contrato**	$ 6.462.614.583,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	540 días	**Plazo Actualizado**	540 días
Fecha de Iniciación	2024-02-06	**Fecha de Iniciación**	2024-02-06
Fecha de Terminación Actual	2025-08-05	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-05
No. Empleos generados	8	**No. Empleos generados**	23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	65,26	62,91	$ 470.621.042,66	$ 453.658.401,43

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRIMERA ENTREGA - PRELIMINARES	0.0	0.0	0.0	
SEGUNDA ENTREGA - PRELIMINARES	0.0	0.0	0.0	
TERCERA ENTREGA - PRELIMINARES	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA