FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-98072

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	19/06/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-386 - Remision informe semanal No. 33, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-386 - Remision informe semanal No. 33
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-98072_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-386

Bogotá D.C., 19 de junio de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.


Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 33

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 33, correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de junio al 16 de junio de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (42) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			33	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
10/06/2024	al	16/06/2024			

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2.

Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3.

Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							
4.	**Programación.**			Semana No.	**33**	Fecha de corte:	16-jun-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 250.963.160,34	**3,96%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 250.963.160
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 253.172.923,90	**4,00%**	100,00%	98,82%	-1,18%	$ 250.186.733
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 235.113.261,39	**3,71%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 235.113.261
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 766.243.622,44	**12,10%**	95,00%	68,05%	-26,95%	$ 521.432.066
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 279.166.969,08	**4,41%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 279.166.969
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.733.788.334,45	**27,39%**	70,00%	62,50%	-7,50%	$ 1.083.617.709
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 133.128.173,40	**2,10%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 133.128.173
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	11-mar-24	29-jun-24	$ 283.775.724,67	**4,48%**	89,00%	22,47%	-66,53%	$ 63.764.405
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 542.284.932,26	**8,57%**	67,00%	27,29%	-39,71%	$ 147.989.558
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	15-abr-24	29-jun-24	$ 249.215.204,49	**3,94%**	53,00%	33,40%	-19,60%	$ 83.236.398
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 806.150.136,20	**12,73%**	100,00%	89,50%	-10,50%	$ 721.504.372
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 259.746.603,32	**4,10%**	92,93%	36,26%	-56,67%	$ 94.184.118
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 387.908.908,91	**6,13%**	60,00%	25,68%	-34,32%	$ 99.613.545

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.326.059.430**	**99,92%**	83,19%	64,91%	-	**$ 4.109.301.943**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-18,28%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratiste finalice toos los frentes de obra que a la fecha ya llegaron a su finalizacion según programacion como francisco miranda, manuel cepeda sede C, villa rica, Rodrigo de Triana, igualmente avanzar en los frentes de bosanova, iniciar DILE.

6	PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
	29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	Se finalizan las obras, pendiente entrega final
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	Se realiza avance de remates y pinutra de muros salones de segundo piso. Se avanza con reemboquillado pasillo primer piso. Se termina pintura de puertas salones primer y segundo piso
COLEGIO VILLA RICA	Se terminan obras queda pendiente la entrega a la institucion
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza con la submuración del la excavacion del tanque aquacell, se solicita al cotratista realizar estas actividades. Se recomienda mejorar el rendiminto de la submuración. el contratista avanza con las instalaciones electricas de redes de datos y canaletas en las aulas de sistemas
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	se finalizan las obras
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Finaliza el encorozado con superbóard en los muros posteriores en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se funde la viga de cimentación del muro en mampostería para el cerramiento posterior. Se instala la puerta del baño de docentes hombres. Se desocupan y entregan al Contratista la Sala de Profesores y el Aulas No. 1 de preescolar en el Bloque A.
COLEGIO JORGE ISAAC	Finaliza la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central. La SED aprobó el NP. Se subsanan los puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	Avanza el pañete impermeabilizado en la fachada lateral y posterior. Avanza el pañete impermeabilizado en los muros interiores de la ludoteca y del baño de niñas. Instalación de redes hidrosanitarias en el área de módulos.
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	Demolición del encorozado en la cubierta de la cuarta aula en el segundo piso del Bloque A. Remoción de pintura en el pasillo del segundo piso del Bloque A.
COLEGIO BOSANOVA	Se avanza con pintura en salones. Se termina enchape de piso pasillos segundo piso. Se adelanta fabricacion de ventaneria areas faltantes
COLEGIO SAN BERNARDINO	Se aplica la pintura con acabado final del piso del patio de preescolar. Inicia el desmonte de tejas de asbesto cemento de la cubierta del auditorio. Se adelanta fabricacion de ventaneria areas faltantes
COLEGIO MOTORISTA	Se funden los pedestales del cerramiento perimetral tipo SED. Se arman los aceros de refuerzo para las vigas del cerramiento perimetral tipo SED. Se arman los aceros de refuerzo para la placa de contrapiso.
COLEGIO DILE BOSA	El contratista avanza con pintura y acabados zona de atencion al usuario para su entrega a funcionamiento. El contratista avanza instalaciones electricas tuberia emet para traslado de tableros. El contratista avanza instalacion de luminarias hermeticas y led en area de atencion al usuar

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST


- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				

COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:
				
COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:
				
DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:
				

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**
				
COLEGIO JORGE ISAAC:	**COLEGIO JORGE ISAAC:**	**COLEGIO JORGE ISAAC:**	**COLEGIO JORGE ISAAC:**	**COLEGIO JORGE ISAAC:**
				
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**
				

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:
				
COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR			KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	250.963.160,34	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	$ 250.963.160,34
TOTAL			**250.963.160,34**	**100,00%**	-			

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	16-mar-24	
	Adelanto/Atraso (Días):		Las actividades se terminan al 100%, se realizarevision y se debe programar la entrega formal a la institucion
	Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se adelantan remates y pintura trafico pesado en graderias para entrega final, se realiza intalacion de barandas en graderias

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1 Se realiza pre entrega con acta parcial de las zonas donde se dejan observaciones sobre acabados de graderias, aplicación de pinutra en graderias, instalacion de tapas registro y tapa ciega electrica en graderias, adecuaciones de las puertas que no ajustan en salones de prescolar y remate humedad cuarto de rack; se establece entrega final para el dia jueves 06 de junio a la institucion con el cierre de estos pendeintes, donde a la fecha no se han realizado la totalidad para la respectiva entrega ni se ha recibido el manual de mantenimiento para relizacion de acta final.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33	
10/06/2024	16/06/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23 29-abr-24	253.172.923,90	100,00%	100,00%	~~99,95%~~	0,05%	253.044.007,42
TOTAL		**253.172.923,90**	**100,00%**	-		**0,05%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-abr-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24	

6. Pendientes

Faltan remates generales en filos, pintura y cielo raso y pinturas de puertas salones primer piso, remate piso con pulido arreglo de nivel, pintura de fachada interna, remates de ventaneria, arreglo de canal interna cubierta

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se realiza avance de remates y pinutra de muros salones de segundo piso

7.3 Se avanza con reemboquillado pasillo primer piso

7.4 Se termina pintura de puertas salones primer y segundo piso

8

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

- Se recomienda a contratista revisar detalles de acabados en filos y marqueteria de ventanas para la entrega final. Se establece como actividad adicional la pintura de la fachada interna
- Se ajusta presupuesto donde no Se incluye pintura de fachadas internas ya que no hay presupuesto global para ejecucion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ACABDOS AULAS PRIMER PISO	**ACABDOS AULAS PRIMER PISO**	**ACABADOS ESCALERAS**	**ACABADOS ESCALERAS**
			
ACABADOS HALL SEGUNDO PISO	**ACABADOS HALL SEGUNDO PISO**	**CAMBIO DE INTERRUPTORES**	**PINTURA MUROS AULAS SEGUNDO PISO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	235.113.261,39	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	235.113.261,39
TOTAL			**235.113.261,39**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

Pendiente entrega a la institucion y entrega de manual de mantenimiento.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se rrealiza orden y aseo a nivel general para entrega

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCES PLATAFORMA SHUT DE BASURA	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR
			
INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33		INTERVENTORIA
10/06/2024	16/06/2024		CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23 14-mar-24	766.243.622,44	100,00%	95,00%	68,05%	26,95%	521.432.065,73
TOTAL		**766.243.622,44**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine actividades de tanque de almacenamiento aquacell y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, terminar remates de cubierta, remates en cubiertas de aulas de sistemas. Falta remates de pintura, adecuacion teja en aulas tercer piso y acabados pendientes

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la submuración del la excavacion del tanque aquacell, se solicita al cotratista realizar estas actividades. Se recomienda mejorar el rendiminto de la submuración

7.2 el contratista avanza con las instalaciones electricas de redes de datos y canaletas en las aulas de sistemas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1, SE SOLICITA A CONTRATISTALA ENTREGA DE AULAS DE SISTEMAS Y REMATES FALTANTES EN CUBIERTAS SALONES TERCER PISO
9,2 El porcentaje de avance programado y ejecutado baja respecto al informe anterior debido a que para este informe ya se contemplan los adicionales que son el tanque aquacell, la redes otic y electricas aulas de sistemas, los tableros electricos y redes electricas con un prespuesto general total de $ 791.128.351,73, ya que este alcance debe ser tenido en cuenta en el tiempo contractual
9,3 Pendiente que contratista presente cotizacion de arreglos tableros y redes electricas de acuerdo a lo solicitado por la SED

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ACABADOS AULAS DE SISTEMAS	**ACABADOS AULAS DE SISTEMAS**	**ACABADOS AULAS DE SISTEMAS**	**CANALETAS PARA REDES DE DATOS**
			
PINTURA Y ACABADOS MUROS	**AVANCE REDES ELECTRICAS**	**ACABADOS AULAS DE SISTEMAS**	**ACABADOS AULAS DE SISTEMAS**
			
CANALETAS Y CONEXIONADO PARA REDES DE DATOS	**CAJA DE BOMBAS DE DESAGUES AGUAS LLUVIA**	**ESTADO ACTUAL EXCAVACION TANQUE**	**ESTADO ACTUAL EXCAVACION TANQUE**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	BOSANOVA	CALLE 59B SUR # 8-72	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024			
	Ppto.		% Ejecución Acumulado			

BOSANOVA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
VALOR PARCIAL	15-abr-24	28-jun-24	249.215.204,49	100,00%	68,00%	42,68%	25,32%	106.363.035,32
TOTAL			**249.215.204,49**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

Instalacion de enchapes primer y segundo piso, instalacion de cubierta patio, suministro e instalacion de ventaneria aulas, construccion de cuarto para camilla, pintura para fachada, instalacion de pelicula san blasting y ventaneria instalada y proyectada, pitura de fachadas internas, instalacion de rejas de proteccion, pintura de salones

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 Se avanza con pintura en salones

7,2, Se termina enchape de piso pasillos segundo piso

7,2 Se adelanta fabricacion de ventaneria areas faltantes

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en instalacion de enchape psio y avance de fabricacion e instalación de ventaneria

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1 Se recomienda el suministros de materiales, ventaneria y cubierta para poder poner al dia la programacion acordada con la institucion educativa, se recomienda realizar fabricacion en taller de ventaneria de todos los salones para que se reduzcan los tiempos en obra.
9,2 se Evidencia que no esta el suficiente personal para el ritmo de obra, se recomienda a contratista mejorar rendimiento y suminitro de material.
9,3 Se recomienda actualizar la programacion por etapas de dos salones hasta el 14 de junio y en temporada vacacional terminar zonas faltantes
9,4 Se realiza entrega parcial de aulas 210- 209-207-206-205 a la institucion para poder liberar otrs salones, sin embargo estas aulas quedan con pendientes de guardaescobas, remates ventaneria pintura.
9,5 SE AJUSTA PRESUPUESTO EN DONDE SE OMITE LA PINTURA DE FACHADAS INTERNAS POR SER ACTIVIDAD ADICIONAL Y LIMITE DE PRESUPUESTO

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SALONES ENTREGADOS EN FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE PUERTA+	**TERMINADO DE ENCHAPE DE ESCALERAS**	**AVANCE AULAS DE SITEMAS ENTREGADAS 210**	**AVANCE AULAS DE SITEMAS ENTREGADAS 210**

			
ENCHAPE TERMINADO PASILLO SEGUNDO PISO FRENTE AL SALON 204	**DESMONTE DE VENTANEMRIA EXISTENTE**	**DESMONTE DE VENTANEMRIA EXISTENTE**	**FABRICACION DE VENTANERIA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	DILE BOSA	CALLE 61 SUR # 80H-28	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	33	Fecha de corte:	domingo, 16 de junio de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
DILE BOSA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	6-may-24	28-jun-24	387.908.908,91	100,00%	60,00%	25,68%	34,32%	99.613.545,28
TOTAL			**387.908.908,91**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

Terminacion desmonte de cielo raso, reforzamiento estructura y cambio de cubierta fase 1 y fase 2 y fase 3 cambio de tableros,cableados y puntos electricos

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 El contratista avanza con pintura y acabados zona de atencion al usuario para su entrega a funcionamiento

7,2 El contratista avanza instalaciones electricas tuberia emet para traslado de tableros

7,3 El contratista avanza instalacion de luminarias hermeticas y led en area de atencion al usuario

7,4 El contratista avanza con desmonte de divisiones en area administrativa para avanzar con el desmonte del cielo raso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se realiza recorrido de verificación e inspección de obra con la profesional ambiental del contratista.
- Se continúa a la espera de la subsanación del informe ambiental N°7.
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados en los diferentes frentes de trabajo, al igual que realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se reitera al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción.

8.3. .Componente SST
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en alturas.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 y N°7 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra reiterar el uso de EPP a sus trabajadores de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

El contratista hace cambio de personal, se considera un atrasoconsiderable respecto a la programacion y por parte de la direccion local de Bosa y de la SED en conjunto de la interventoria, se le manifiesta al contratista ponerse al dia en programacion y ejecutar las actividades lo antes posible. Se realiza acta con personal del Dile con los compromisos de acta de vecindad y avance de actividades proxima semana.la nueva programacion por parte del contratista aun sigue cumpliendose al 28 de junio de 2024 tiempo contractual.
Se realiza entrega a la institucion para el usop de la zona de atencion al usuario y liberacion de area administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACION DE TUBERIA EMT



INSTALACION DE TUBERIA EMT



INSTALACION DE TUBERIA EMT



INSTALACION DE TUBERIA EMT



INSTALACION DE TUBERIA EMT



DESMONTE DE DIVISIONES AREA ADMINISTRATIVA



DESMONTE DE DIVISIONES AREA ADMINISTRATIVA




INSTALACION DE LUMINARIAS LED AREA ATENCION AL USUARIO



INSTALACION DE LUMINARIAS LED AREA ATENCION AL USUARIO



INSTALACION DE LUMINARIAS LED AREA ATENCION AL USUARIO



INSTALACION DE LUMINARIAS LED AREA ATENCION AL USUARIO



INSTALACION DE LUMINARIAS LED AREA ATENCION AL USUARIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.733.788.334,45	100,00%	70,00%	62,50%	-7,50%	1.083.617.709,03
TOTAL			**1.733.788.334,45**	**100,00%**	**-**		**-7,50%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza el encorozado con superbóard en los muros posteriores en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.2. Se funde la viga de cimentación del muro en mampostería para el cerramiento posterior.

7.3.Se instala la puerta del baño de docentes hombres.

7.4. Se desocupan y entregan al Contratista la Sala de Profesores y el Aulas No. 1 de preescolar en el Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.


9. Observaciones:

9.1. El Contratista presenta una programación que finaliza el 29 de junio de 2024. Con ella, el avance ejecutado se acerca al programado, pero queda con la mitad de las actividades para ejecutar en menos de un mes.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



AULA 3 DEL BLOQUE A DESDE LA PUERTA



AULA 3 DEL BLOQUE A HACIA LA PUERTA



AULA 4 DEL BLOQUE A DESDE LA PUERTA



AULA 4 DEL BLOQUE A HACIA LA PUERTA



AULA 5 DEL BLOQUE A DESDE LA PUERTA




AULA 5 DEL BLOQUE A HACIA LA PUERTA



AULA 3 DEL BLOQUE C. PENDIENTE DE CONSTRUCCIÓN



AULA 3 DEL BLOQUE C. PENDIENTE DE CONSTRUCCIÓN

			
FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR	**FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**FUNDIDA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR**
			
INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL BAÑO DE DOCENTES HOMBRES	**INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL BAÑO DE DOCENTES HOMBRES**	**INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL BAÑO DE DOCENTES HOMBRES**	**INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL BAÑO DE DOCENTES HOMBRES**
			
PENDIENTE INSTALACIÓN DE REJILLA PERSIANA ENCIMA DEL MURO FRONTAL DEL AULA 3	**PENDIENTE INSTALACIÓN DE REJILLA PERSIANA ENCIMA DEL MURO FRONTAL DEL AULA 4**	**PENDIENTE INSTALACIÓN DE REJILLA PERSIANA ENCIMA DEL MURO FRONTAL DEL AULA 5**	**PINTURA EXTERIOR DEL AULA 5 EN EL BLOQUE A**
			
SE DESOCUPA LA SALA DE PROFESORES EN EL BLOQUE A	**SE DESOCUPA EL AULA 1 DE PREESCOLAR EN EL BLOQUE A**	**SE DESOCUPA LA SALA DE PROFESORES EN EL BLOQUE A**	**SE DESOCUPA EL AULA 1 DE PREESCOLAR EN EL BLOQUE A**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A

			Suspensión (días)					
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	133.128.173,40	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	133.128.173,40
TOTAL			**133.128.173,40**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Queda pendiente la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central después de la aprobación del NP por parte de la SED

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central. La SED aprobó el NP

7.2. Se subsanan los puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA




INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA EL PISO DE LA TARIMA





INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA EL PISO DE LA TARIMA



INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA EL PISO DE LA TARIMA



INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA EL PISO DE LA TARIMA

			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**
			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERASA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JOSÉ ANTONIO GALÁN	CARRERA 78 J No. 58 M - 22 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JOSÉ ANTONIO GALÁN	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	11-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	100,00%	67,00%	27,29%	-39,71%	148.215.044,76
TOTAL			**543.111.193,70**	**100,00%**	**-**		**-39,71%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista dinamizar el proceso de obra, para cerrar la brecha de atraso evidenciada con el avance programado.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Demolición del encorozado en la cubierta de la cuarta aula en el segundo piso del Bloque A.

7.2. Remoción de pintura en el pasillo del segundo piso del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Se debe dinamizar el proceso de instalación de la nueva cubierta del segundo piso del Bloque A.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>REMOCIÓN DE PINTURA EN EL PASILLO DEL SEGUNDO PISO</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td><td>PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH</td></tr>
</table>

			
PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LAS TEJAS TIPO SÁNDWICH**	**DEMOLICIÓN DE ENCORZADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS**	**DEMOLICIÓN DE ENCORZADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	RURAL LA CONCEPCIÓN	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RURAL LA CONCEPCIÓN	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	18-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	100,00%	89,00%	22,47%	-66,53%	56.963.823,06
TOTAL			**253.510.561,00**	**100,00%**	**-**		**-66,53%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

No se evidencia personal de obra ni ejecución de actividades durante la semana.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza el pañete impermeabilizado en la fachada lateral y posterior.

7.2. Avanza el pañete impermeabilizado en los muros interiores de la ludoteca y del baño de niñas.

7.3. Instalación de redes hidrosanitarias en el área de módulos.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se debe finalizar la obra exterior del proyecto para garantizar el control de humedad en el primer piso

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



CONTINÚA EL PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE LA FACHADA POSTERIOR



CONTINÚA EL PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE LA FACHADA POSTERIOR



CONTINÚA EL PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE LA FACHADA POSTERIOR



CONTINÚA EL PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE LA FACHADA POSTERIORR



PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS EN EL FUTURO BAÑO DE NIÑAS



INICIA EL PAÑETE IMPERMABILIZADO DE MUROS EN LA LUDOTECA



INICIA EL PAÑETE IMPERMABILIZADO DE MUROS EN LA LUDOTECA



DEMOLICIÓN DE LA TABLETA DE PISOS EN LA LUDOTECA

			
INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL ÁREA DE MÓDULOS	**INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL ÁREA DE MÓDULOS**	**INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL ÁREA DE MÓDULOS**	**INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	EL MOTORISTA	CALLE 57 N BIS SUR No. 75 F - 27	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
EL MOTORISTA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	15-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	100,00%	92,93%	36,26%	-56,67%	89.502.693,97
TOTAL			**246.835.890,70**	**100,00%**	**-**		**-56,67%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

* Queda pendiente el diseño del detalle constructivo de la placa de contrapiso, por parte de la Entidad Contratante.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se funden los pedestales del cerramiento perimetral tipo SED.

7.2. Se arman los aceros de refuerzo para las vigas del cerramiento perimetral tipo SED.

7.3. Se arman los aceros de refuerzo para la placa de contrapiso.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente por parte de la SED, el diseño del detalle de esta placa.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO SED



FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO SED



FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO SED



FUNDIDA DE CONCRETO PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO SED



ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL



ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL



ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL



ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL

			
ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL	ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL	ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO
			
ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	ARMADO DE ACEROS PARA LA PLACA DE CONTRAPISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	33
10/06/2024	16/06/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	33	Fecha de corte:	16/06/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23 1-mar-24	$	837.599.262,20	100,00%	100,00%	89,50%	-10,50%	749.651.339,67
TOTAL			**837.599.262,20**	**100,00%**	**-**		**-10,50%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y que presente una programación actualizada que incluya todas las actividades pendientes por ejecutar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se aplica la pintura con acabado final del piso del patio de preescolar.

7.2. Inicia el desmonte de tejas de asbesto cemento de la cubierta del auditorio.

7.3. Avanza el encorozado superior de muros entre las aulas del tercer piso.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024 y se proyecta un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR




PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR




PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR

			
INSTALACIÓN DEL VIDRIO DE LA VENTANA DEL AULA 303	**INSTALACIÓN DEL VIDRIO DE LA VENTANA DEL AULA 305**	**INSTALACIÓN DEL ESPEJO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**	**INSTALACIÓN DEL ESPEJO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**
			
ENCOROZADO SUPERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DEL TERCER PISO	**ENCOROZADO SUPERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DEL TERCER PISO**	**ENCOROZADO SUPERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DEL TERCER PISO**	**ENCOROZADO SUPERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DEL TERCER PISO**
			
INICIA EL DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO	**INICIA EL DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO**	**INICIA EL DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO**	**INICIA EL DESMONTE DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO**