FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-926-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024
HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	%		JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGOSTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	DIC 06-12-24
1.0	**PRELIMINARES**																																									
1.1	Cerramiento en laja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	58,05	$ 5.909.954	0,65%	0	$ -	0,00%	0,00%	58,05	$ 5.909.954	0,65%	0,00%	0,00%	0,65%																										
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.465	175,56	$ 783.434	0,09%	175,56	$ 783.434	100,00%	0,09%	0,00		0,00%	0,00%	0,09%																										
NP-07	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10,5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0,20 X 0,20 X 0,40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA	ML	$ 11.848.280	1,00	$ 11.848.280	1,30%			0,00	0,00%	1,00	$ 11.848.280	1,30%	0,00%	0,00%																						0,41%	0,41%	0,47%	0,07%	
1.3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica , retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	536,16	$ 26.814.434	2,94%	508,66	$ 25.439.104	94,87%	2,79%	28	$ 1.375.330	0,15%	0,00%	2,79%	0,15%																										
					$ 45.356.192	4,97%		$ 26.222.538		2,87%		$ 19.133.564	2,10%	0,00%																										
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES**													0,00%																										
2.1	Excavación manual en material común	M3	$ 36.202	117,51	$ 3.078.997	0,34%	43,53	$ 1.140.573	37,04%	0,12%	73,98	$ 1.938.424	0,21%	0,00%	0,12%	0,21%																										
2.2	Suministro, transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	$ 103.788	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	0,00%																										
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material sobrante de excavación y otros	M3	$ 36.626	332,12	$ 11.815.166	1,29%	332,124	$ 11.815.511	100,00%	1,29%	0,00		0,00%	0,00%	1,29%																										
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255	45,59	$ 7.351.615	0,81%			0,00%	0,00%	45,59	$ 7.351.615	0,81%	0,00%	0,00%																0,20%	0,28%	0,28%	0,04%								
					$ 22.245.781	2,44%		$ 12.955.884		1,42%		$ 9.290.039	1,02%	0,00%																										
3.0	**CIMENTACION**													0,00%																										
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064	10,00	$ 4.160.640	0,46%				0,00%	10,00	$ 4.160.640	0,46%	0,00%	0,46%	0,46%																										
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F C = 3000 PSI)	M3	$ 339.097	50,94	$ 17.273.601	1,89%	50,94	$ 17.273.601	100,00%	1,89%			0,00%	0,00%	1,89%																										
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye aiflarizo)	M3	$ 711.829	19,15	$ 13.631.525	1,49%		$ -	0,00%	0,00%	19,15	$ 13.631.525	1,49%	0,00%	0,00%						0,70%	0,68%	0,10%																		
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye aiflarizo)	M3	$ 922.564	16,82	$ 15.517.526	1,70%		$ -	0,00%	0,00%	16,82	$ 15.517.526	1,70%	0,00%	0,00%					0,46%	0,68%	0,56%																		
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentacion (No incluye aiflarizo)	M3	$ 727.480	19,00	$ 13.822.120	1,51%		$ -	0,00%	0,00%	19,00	$ 13.822.120	1,51%	0,00%	0,00%								0,30%	0,42%	0,36%	0,42%														
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	130,18	$ 10.485.478	1,15%		$ -	0,00%	0,00%	130,18	$ 10.485.478	1,15%	0,00%	0,00%																				0,34%	0,40%	0,40%						
					$ 74.850.890	8,21%		$ 17.273.601		1,89%		$ 57.577.290	6,31%	0,00%																										
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS**													0,00%																										
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%																										
4.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantia concreto = 0,19 m3/m2 segun diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, paneles, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	307,03	$ 78.682.271	8,62%		$ -	0,00%	0,00%	307,03	$ 78.682.271	8,62%	0,00%	0,00%																0,69%	1,03%	1,03%	0,95%	1,03%	1,03%	0,86%	0,95%	1,03%					
4.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye aiflarizo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paneles, agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	20,99	$ 19.789.015	2,17%		$ -	0,00%	0,00%	20,99	$ 19.789.015	2,17%	0,00%	0,00%													0,20%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%	0,24%	0,24%	0,24%	0,20%	0,13%						
4.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paneles, agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,85	$ 9.846.153	1,08%		$ -	0,00%	0,00%	7,85	$ 9.846.153	1,08%	0,00%	0,00%																					0,14%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,17%	0,14%	
4.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, paneles, agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	9,56	$ 9.786.352	1,07%		$ -	0,00%	0,00%	9,56	$ 9.786.352	1,07%	0,00%	0,00%																					0,14%	0,17%	0,16%	0,15%	0,14%	0,17%	0,14%	
4.5	Suministro, transporte e instalacion de viga PVC (1,70 mara barrera en concreto	ML	$ 96.107	34,10	$ 3.264.099	0,36%		$ -	0,00%	0,00%	34,10	$ 3.264.099	0,36%	0,00%	0,00%																					0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	
4.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluya acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	1,82	$ 1.775.286	0,19%		$ -	0,00%	0,00%	1,82	$ 1.775.286	0,19%	0,00%	0,00%																0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%						
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con lana metalica. Incluya formaleta completa, agenta curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -	0,00%		$ -	0,00%	0,00%		$ -	0,00%	0,00%	0,00%																										
NP-05	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE ACELERANTE, MOTOBOMBA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM Y FORMALETA	ML	$ 3.195.040	18,00	$ 57.510.720	6,30%				0,00%	18,00	$ 57.510.720	6,30%	0,00%	4,03%	6,30%																										
4.2	ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA					0,00%			0,00%					0,00%	0,00%																										
4.7	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi	KG	$ 6.367	15151,05	$ 81.315.685	8,91%	2354,24	$ 12.635.206	15,54%	1,38%	12796,81	$ 68.680.479	7,53%	0,00%	1,38%	1,43%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,16%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,19%	0,13%					
4.8	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada	KG	$ 6.367	2249,65	$ 14.323.020	1,57%	0	$ -	0,00%	0,00%	2249,65	$ 14.323.020	1,57%	0,00%	0,00%																										
					$ 278.313.972	30,50%		$ 12.635.206		1,38%		$ 263.677.887	28,89%	0,00%																										
5.0	**PISOS BASES Y ACABADOS**													0,00%																										
5.1	Suministro, transporte e instalacion de mortero 1:3 para alistado de pisos, acf=3,04 m.liv	M2	$ 36.096	219,66	$ 7.928.847	0,87%			0,00%	0,00%	219,66	$ 7.928.847	0,87%	0,00%	0,00%																										
5.2	Suministro, transporte e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0,04 m.liv	M2	$ 37.913	130,79	$ 4.958.641	0,54%			0,00%	0,00%	130,79	$ 4.958.641	0,54%	0,00%	0,00%																										
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelánico. Caliza rectificado marfil claras diferenciadada primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	45,94	$ 6.676.874	0,73%			0,00%	0,00%	45,94	$ 6.676.874	0,73%	0,00%	0,00%																										
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelánico caliza rectificado marfil claras diferenciadas de relevada calidad o similar . Ha 8 cm	ML	$ 25.899	70,88	$ 1.835.721	0,20%			0,00%	0,00%	70,88	$ 1.835.721	0,20%	0,00%	0,00%																										
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	64,99	$ 7.916.887	0,87%			0,00%	0,00%	64,99	$ 7.916.887	0,87%	0,00%	0,00%																										
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	63,97	$ 1.376.826	0,15%			0,00%	0,00%	63,97	$ 1.376.826	0,15%	0,00%	0,00%																										
5.8	Suministro, transporte e instalación de rieles ambientadores con Entretenimiento y diseño	ML	$ 13.150	62,00	$ 815.677	0,09%			0,00%	0,00%	62,00	$ 815.677	0,09%	0,00%	0,00%																										
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido ancho h =70cms	ML	$ 45.730	7,10	$ 324.683	0,04%			0,00%	0,00%	7,10	$ 324.683	0,04%	0,00%	0,00%																										
5.10	Construccion de bocaguarda en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	10,20	$ 820.835	0,09%			0,00%	0,00%	10,20	$ 820.835	0,09%	0,00%	0,00%																										
5.11	Suministro, transporte e instalacion de piso ceramico comercial calalma multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	$ 79.878	199,30	$ 15.919.685	1,74%			0,00%	0,00%	199,30	$ 15.919.685	1,74%	0,00%	0,00%																										
					$ 48.574.671	5,32%		$ -		0,00%		$ 48.574.672	5,32%	0,00%																										
6.0	**MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**													0,00%																										
6.1	Mamposteria en bloque nº 5 o similar	M2	$ 52.093	734,91	$ 38.261.385	4,19%			0,00%	0,00%	734,91	$ 38.261.385	4,19%	0,00%	0,00%																0,34%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,50%	0,42%					
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (15x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 60.389	49,95	$ 3.266.181	0,36%			0,00%	0,00%	49,95	$ 3.266.181	0,36%	0,00%	0,00%																0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%					
6.3	Revillo de remate para ciierre de cubierta en acero estructural Nivova N. S.a similar.	ML	$ 26.140	27,60	$ 736.316	0,08%			0,00%	0,00%	27,60	$ 736.316	0,08%	0,00%	0,00%																0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%					
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	$ 25.172	235,00	$ 5.915.420	0,65%			0,00%	0,00%	235,00	$ 5.915.420	0,65%	0,00%	0,00%																0,05%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,06%					
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi, 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	293,96	$ 18.088.376	1,98%			0,00%	0,00%	293,96	$ 18.088.376	1,98%	0,00%	0,00%																0,16%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,24%	0,20%					
6.6	Suministro, transporte e instalacion de muebla para ducha completo medidas 2.70 x 0.60 metros. Incluye mueble inferior en melamina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Estufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680	0,65%			0,00%	0,00%	2,00	$ 5.960.680	0,65%	0,00%	0,00%																0,05%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%					
6.7	Suministro, transporte e instalacion de escaninos sobre mamposteria	ML	$ 11.056	146,98	$ 1.625.023	0,18%			0,00%	0,00%	146,98	$ 1.625.023	0,18%	0,00%	0,00%																0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%					
					$ 73.893.784	8,10%		$ -		0,00%		$ 73.893.784	8,10%	0,00%																										
7.0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													0,00%																										
7.1	SALIDAS ELECTRICAS				$ -	0,00%				0,00%				0,00%	0,00%																										
7.1.01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	112,00	$ 21.225.792	2,33%			0,00%	0,00%	112,00	$ 21.225.792	2,33%	0,00%	0,00%																										
7.1.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO. CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008	0,56%			0,00%	0,00%	28,00	$ 5.083.008	0,56%	0,00%	0,00%																										
7.1.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO. CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	11,00	$ 2.503.193	0,27%			0,00%	0,00%	11,00	$ 2.503.193	0,27%	0,00%	0,00%																										
7.1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	12,00	$ 2.203.464	0,24%			0,00%	0,00%	12,00	$ 2.203.464	0,24%	0,00%	0,00%																										
7.1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	3,00	$ 607.215	0,07%			0,00%	0,00%	3,00	$ 607.215	0,07%	0,00%	0,00%																										
7.1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	3,00	$ 669.150	0,07%			0,00%	0,00%	3,00	$ 669.150	0,07%	0,00%	0,00%																										

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024
HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024		

							TOTAL EJECUTADO				POR EJECUTAR			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	CANTIDAD	VALOR	%	
7,1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802	0,14%			0,00%	0,00%	6,00	$ 1.319.802	0,14%	0,00%
7,1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 446.577	5,00	$ 2.232.885	0,24%			0,00%	0,00%	5,00	$ 2.232.885	0,24%	0,00%
7,1,09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748	0,04%			0,00%	0,00%	2,00	$ 408.748	0,04%	0,00%
7.2	**CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES**				$ -									0,00%
7,2,01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	1,00	$ 755.210	0,08%			0,00%	0,00%	1,00	$ 755.210	0,08%	0,00%
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	1,00	$ 1.883.329	0,21%			0,00%	0,00%	1,00	$ 1.883.329	0,21%	0,00%
7,2,02	TUBERÍA EMT Ø3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	24,76	$ 525.729	0,06%			0,00%	0,00%	24,76	$ 525.729	0,06%	0,00%
7,2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	$ 171.477	4,81	$ 824.804	0,09%			0,00%	0,00%	4,81	$ 824.804	0,09%	0,00%
7,2,04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	9,71	$ 501.424	0,05%			0,00%	0,00%	9,71	$ 501.424	0,05%	0,00%
7,2,05	CANALETA METALICA 100X40 INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	14,11	$ 692.110	0,08%			0,00%	0,00%	14,11	$ 692.110	0,08%	0,00%
7,2,06	TUBERÍA EMT Ø2" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	4,00	$ 291.572	0,03%			0,00%	0,00%	4,00	$ 291.572	0,03%	0,00%
7,2,07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1,00	$ 122.870	0,01%			0,00%	0,00%	1,00	$ 122.870	0,01%	0,00%
7.3	**ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**													0,00%
7,3,01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 1.559.641	0,00	$ -	0,00%				0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 2.326.362	1,00	$ 2.326.362	0,25%			0,00%	0,00%	1,00	$ 2.326.362	0,25%	0,00%
7,3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348	0,09%			0,00%	0,00%	1,00	$ 847.348	0,09%	0,00%
7,3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704	0,05%			0,00%	0,00%	22,00	$ 418.704	0,05%	0,00%
7,3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736	0,03%			0,00%	0,00%	2,00	$ 251.736	0,03%	0,00%
7,3,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1,00	$ 189.308	0,02%			0,00%	0,00%	1,00	$ 189.308	0,02%	0,00%
7,3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679	0,05%			0,00%	0,00%	1,00	$ 419.679	0,05%	0,00%
7,3,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	$ 319.852	2,00	$ 639.704	0,07%			0,00%	0,00%	2,00	$ 639.704	0,07%	0,00%
7,3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	0,00	$ -	0,00%				0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
7,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AILSADO DE 3X2 + 1/0	ML	$ 119.682	13,78	$ 1.649.218	0,18%			0,00%	0,00%	13,78	$ 1.649.218	0,18%	0,00%
7,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	75,00	$ 2.003.925	0,22%			0,00%	0,00%	75,00	$ 2.003.925	0,22%	0,00%
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1,00	$ 2.530.904	0,28%			0,00%	0,00%	1,00	$ 2.530.904	0,28%	0,00%
7.4	**DATOS**				$ -									0,00%
7,4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086	0,17%			0,00%	0,00%	1,00	$ 1.575.086	0,17%	0,00%
7,4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	$ 104.864	4,00	$ 419.456	0,05%			0,00%	0,00%	4,00	$ 419.456	0,05%	0,00%
7,4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	20,28	$ 110.709	0,01%			0,00%	0,00%	20,28	$ 110.709	0,01%	0,00%
7,4,04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	4,00	$ 30.764	0,00%			0,00%	0,00%	4,00	$ 30.764	0,00%	0,00%
7.5	**ILUMINACION**													0,00%
7,5,01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	19,00	$ 3.251.546	0,36%			0,00%	0,00%	19,00	$ 3.251.546	0,36%	0,00%
7,5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 174.193	14,00	$ 2.438.702	0,27%			0,00%	0,00%	14,00	$ 2.438.702	0,27%	0,00%
7,5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	44,00	$ 6.059.152	0,66%			0,00%	0,00%	44,00	$ 6.059.152	0,66%	0,00%
7,5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	$ 119.682	30,00	$ 3.590.460	0,39%			0,00%	0,00%	30,00	$ 3.590.460	0,39%	0,00%
7,5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	9,00	$ 711.711	0,08%			0,00%	0,00%	9,00	$ 711.711	0,08%	0,00%
7.6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$ -	0,00%				0,00%				0,00%
7,6,01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300	1,00%			0,00%	0,00%	1,00	$ 9.133.300	1,00%	0,00%
					$ 80.448.079	**8,82%**		**$ -**		**0,00%**		**$ 80.448.079**	**8,82%**	0,00%
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**													0,00%
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$ -	0,00%				0,00%				0,00%
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	$ 42.230	13,00	$ 548.990	0,06%			0,00%	0,00%	13,00	$ 548.990	0,06%	0,00%
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**													0,00%
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	50,00	$ 613.300	0,07%			0,00%	0,00%	50,00	$ 613.300	0,07%	0,00%
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	16,00	$ 214.048	0,02%			0,00%	0,00%	16,00	$ 214.048	0,02%	0,00%
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	$ 16.825	16,00	$ 269.200	0,03%			0,00%	0,00%	16,00	$ 269.200	0,03%	0,00%
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14,00	$ 394.786	0,04%			0,00%	0,00%	14,00	$ 394.786	0,04%	0,00%
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**													0,00%
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	$ 153.883	12,00	$ 1.846.596	0,20%			0,00%	0,00%	12,00	$ 1.846.596	0,20%	0,00%
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	$ 141.690	6,00	$ 850.140	0,09%			0,00%	0,00%	6,00	$ 850.140	0,09%	0,00%
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	$ 128.916	13,00	$ 1.675.908	0,18%			0,00%	0,00%	13,00	$ 1.675.908	0,18%	0,00%
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	2,00	$ 198.880	0,02%			0,00%	0,00%	2,00	$ 198.880	0,02%	0,00%
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	2,00	$ 45.562	0,00%			0,00%	0,00%	2,00	$ 45.562	0,00%	0,00%
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**													0,00%
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	$ 24.531	36,00	$ 883.116	0,10%			0,00%	0,00%	36,00	$ 883.116	0,10%	0,00%
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	10,00	$ 338.610	0,04%			0,00%	0,00%	10,00	$ 338.610	0,04%	0,00%
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	126,00	$ 6.977.124	0,76%			0,00%	0,00%	126,00	$ 6.977.124	0,76%	0,00%
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	107,00	$ 7.124.167	0,78%			0,00%	0,00%	107,00	$ 7.124.167	0,78%	0,00%
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	$ 83.653	24,00	$ 2.007.672	0,22%			0,00%	0,00%	24,00	$ 2.007.672	0,22%	0,00%
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	4,00	$ 276.780	0,03%			0,00%	0,00%	4,00	$ 276.780	0,03%	0,00%
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.980	6,00	$ 341.880	0,04%			0,00%	0,00%	6,00	$ 341.880	0,04%	0,00%
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	3,00	$ 48.876	0,01%			0,00%	0,00%	3,00	$ 48.876	0,01%	0,00%
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**													0,00%
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	10,00	$ 1.210.940	0,13%			0,00%	0,00%	10,00	$ 1.210.940	0,13%	0,00%
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	9,00	$ 844.083	0,09%			0,00%	0,00%	9,00	$ 844.083	0,09%	0,00%
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	1,00	$ 146.088	0,02%			0,00%	0,00%	1,00	$ 146.088	0,02%	0,00%
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1,00	$ 140.530	0,02%			0,00%	0,00%	1,00	$ 140.530	0,02%	0,00%
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1,00	$ 151.579	0,02%			0,00%	0,00%	1,00	$ 151.579	0,02%	0,00%
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS**													0,00%
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	2,00	$ 892.464	0,10%			0,00%	0,00%	2,00	$ 892.464	0,10%	0,00%
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	2,00	$ 1.072.908	0,12%			0,00%	0,00%	2,00	$ 1.072.908	0,12%	0,00%
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576	1,14%			0,00%	0,00%	1,00	$ 10.428.576	1,14%	0,00%
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376	1,35%			0,00%	0,00%	1,00	$ 12.351.376	1,35%	0,00%
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**													0,00%
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	56,80	$ 1.471.461	0,16%			0,00%	0,00%	56,80	$ 1.471.461	0,16%	0,00%
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	22,72	$ 666.060	0,07%			0,00%	0,00%	22,72	$ 666.060	0,07%	0,00%
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.782	11,36	$ 679.124	0,07%			0,00%	0,00%	11,36	$ 679.124	0,07%	0,00%
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	29,54	$ 870.160	0,10%			0,00%	0,00%	29,54	$ 870.160	0,10%	0,00%
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**													0,00%
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	$ 50.296	2,00	$ 100.592	0,01%			0,00%	0,00%	2,00	$ 100.592	0,01%	0,00%
8.9	**REDES DE GAS**													0,00%
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	$ 13.287	5,00	$ 66.435	0,01%			0,00%	0,00%	5,00	$ 66.435	0,01%	0,00%
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	$ 11.572	6,00	$ 69.432	0,01%			0,00%	0,00%	6,00	$ 69.432	0,01%	0,00%
8.10	**CENTRO DE VÁLVULAS**													0,00%
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	$ 40.705	2,00	$ 81.410	0,01%			0,00%	0,00%	2,00	$ 81.410	0,01%	0,00%
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**													0,00%
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un	$ 129.526	3,00	$ 388.578	0,04%			0,00%	0,00%	3,00	$ 388.578	0,04%	0,00%

		JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DIC
ÍTEM	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
7,1,07	0,00%																	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	
7,1,08	0,00%																	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	
7,1,09	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,2,01	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7.2.01.A	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
7,2,02	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7,2,03	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7,2,04	0,00%																	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
7,2,05	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7,2,06	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,2,07	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,3,01	0,00%																											
7.3.2	0,00%																	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	
7,3,03	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7,3,04	0,00%																	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
7,3,05	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,3,06	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,3,07	0,00%																	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
7,3,08	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
7,3,09	0,00%																											
7,3,10	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	
7,3,11	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	
7.3.12	0,00%																	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	
7,4,01	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	
7,4,02	0,00%																	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
7,4,03	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7,4,04	0,00%																					0,00%	0,00%					
7,5,01	0,00%																	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	
7,5,02	0,00%																	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	
7,5,03	0,00%																	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%	
7,5,04	0,00%																	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
7,5,05	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
7,6,01	0,00%																			0,20%	0,60%	0,20%						
8.1	0,00%																											
8.1.1	0,00%																			0,01%	0,04%	0,01%						
8.2.1	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.2.2	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.3	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2.4	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3.1	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
8.3.2	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.3.3	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
8.3.4	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.3.5	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4.1	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.4.3	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4.4	0,00%																	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,08%	0,07%	
8.4.5	0,00%																	0,07%	0,09%	0,09%	0,07%	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%	0,09%	0,07%	
8.4.6	0,00%																	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
8.4.7	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4.8	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4.9	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.5.1	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.5.2	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.5.3	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.5.4	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.5.5	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.6.1	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.6.2	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.6.3	0,00%																	0,10%	0,13%	0,13%	0,10%	0,13%	0,13%	0,10%	0,10%	0,13%	0,10%	
8.6.4	0,00%																	0,12%	0,15%	0,15%	0,12%	0,15%	0,15%	0,12%	0,12%	0,15%	0,12%	
8.7.1	0,00%																	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	
8.7.2	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.7.3	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.7.4	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.8.1	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.9.1	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.9.2	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.10.1	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.11.1	0,00%																	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL
	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022”

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

							TOTAL EJECUTADO				POR EJECUTAR			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	CANTIDAD	VALOR	%	
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	$ 194.855	20,00	$ 3.897.100	0,43%			0,00%	0,00%	20,00	$ 3.897.100	0,43%	0,00%
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	$ 64.745	10,00	$ 647.450	0,07%			0,00%	0,00%	10,00	$ 647.450	0,07%	0,00%
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	$ 2.196.763	1,00	$ 2.196.763	0,24%			0,00%	0,00%	1,00	$ 2.196.763	0,24%	0,00%
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990	0,26%			0,00%	0,00%	3,00	$ 2.328.990	0,26%	0,00%
					$ 65.357.734	7.16%		$ -		0.00%		$ 65.357.733	7.16%	0.00%
9	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS													0.00%
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0.04 máx. para cubiertas	M2	$ 40.328	42,00	$ 1.693.776	0,19%			0,00%	0,00%	42,00	$ 1.693.776	0,19%	0,00%
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	286,30	$ 22.228.618	2,44%			0,00%	0,00%	286,30	$ 22.228.618	2,44%	0,00%
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	42,00	$ 4.087.188	0,45%			0,00%	0,00%	42,00	$ 4.087.188	0,45%	0,00%
					$ 28.009.582	3.07%		$ -		0.00%		$ 28.009.582	3.07%	0.00%
10	PINTURA Y ACABADO DE MUROS													0.00%
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	637,58	$ 16.731.881	1,83%			0,00%	0,00%	637,58	$ 16.731.881	1,83%	0,00%
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.057	831,27	$ 24.154.067	2,65%			0,00%	0,00%	831,27	$ 24.154.067	2,65%	0,00%
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	601,10	$ 9.637.436	1,06%			0,00%	0,00%	601,10	$ 9.637.436	1,06%	0,00%
10.4	Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	484,35	$ 10.355.403	1,13%			0,00%	0,00%	484,35	$ 10.355.403	1,13%	0,00%
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	132,19	$ 4.215.936	0,46%			0,00%	0,00%	132,19	$ 4.215.936	0,46%	0,00%
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	659,01	$ 13.008.857	1,43%			0,00%	0,00%	659,01	$ 13.008.857	1,43%	0,00%
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	226,14	$ 18.557.995	2,03%			0,00%	0,00%	226,14	$ 18.557.995	2,03%	0,00%
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm., ancho 60 cm	ML	$ 537.038	5,40	$ 2.900.005	0,32%			0,00%	0,00%	5,40	$ 2.900.005	0,32%	0,00%
					$ 99.561.580	10.91%		$ -		0.00%		$ 99.561.580	10.91%	0.00%
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)													0,00%
11.1	CARPINTERIA METALICA Y OTROS													0.00%
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V01- V05	M2	$ 573.523	13,45	$ 7.713.884	0,85%			0,00%	0,00%	13,45	$ 7.713.884	0,85%	0,00%
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia V02- V03- V04	M2	$ 477.672	10,35	$ 4.943.905	0,54%			0,00%	0,00%	10,35	$ 4.943.905	0,54%	0,00%
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	$ 488.920		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,55	$ 11.344.782	1,24%			0,00%	0,00%	21,55	$ 11.344.782	1,24%	0,00%
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	10,80	$ 5.532.170	0,61%			0,00%	0,00%	10,80	$ 5.532.170	0,61%	0,00%
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029	0,26%			0,00%	0,00%	4,86	$ 2.396.029	0,26%	0,00%
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	51,83	$ 24.244.467	2,66%			0,00%	0,00%	51,83	$ 24.244.467	2,66%	0,00%
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V01- V03	M2	$ 573.523		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia V02- V06	M2	$ 477.672		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	$ 513.916		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	$ 488.920		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	4,80	$ 2.458.742	0,27%			0,00%	0,00%	4,80	$ 2.458.742	0,27%	0,00%
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029	0,26%			0,00%	0,00%	4,86	$ 2.396.029	0,26%	0,00%
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) , incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479		$ -	0,00%				0,00%	0,00			0,00%
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	21,00	$ 2.183.769	0,24%			0,00%	0,00%	21,00	$ 2.183.769	0,24%	0,00%
11.2	BARANDAS Y PASA MANOS													0.00%
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño	ML	$ 661.954	13,50	$ 8.936.379	0,98%			0,00%	0,00%	13,50	$ 8.936.379	0,98%	0,00%
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	$ 189.066	8,60	$ 1.625.968	0,18%			0,00%	0,00%	8,60	$ 1.625.968	0,18%	0,00%
11.3	DIVISIONES Y ESPEJOS				$ -	$ -				$ -				0.00%
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporte 1 x 1/2" profundidad 1 cm	M2	$ 254.618	3,20	$ 814.778	0,09%			0,00%	0,00%	3,20	$ 814.778	0,09%	0,00%
					$ 74.590.902	8.17%		$ -		0.00%		$ 74.590.902	8.17%	0.00%
12	APARATOS SANITARIOS													0.00%
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	$ 1.442.940	4,00	$ 5.771.760	0,63%			0,00%	0,00%	4,00	$ 5.771.760	0,63%	0,00%
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref. 718030001. (No incluye grifería)	UND	$ 790.606	4,00	$ 3.162.424	0,35%			0,00%	0,00%	4,00	$ 3.162.424	0,35%	0,00%
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	4,00	$ 850.180	0,09%			0,00%	0,00%	4,00	$ 850.180	0,09%	0,00%

		JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DIC
ÍTEM	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
8.11.2	0,00%																	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	
8.11.3	0,00%																	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
8.11.4	0,00%																	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	
8.11.5	0,00%																	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	
9.1	0,00%																							0,04%	0,04%	0,05%	0,04%	
9.2	0,00%																										0,80%	1,63%
9.3	0,00%																							0,11%	0,11%	0,13%	0,11%	
10.1	0,00%																					0,11%	0,35%	0,31%	0,29%	0,37%	0,35%	0,05%
10.2	0,00%																					0,16%	0,50%	0,45%	0,42%	0,53%	0,50%	0,08%
10.3	0,00%																					0,06%	0,20%	0,18%	0,17%	0,21%	0,20%	0,03%
10.4	0,00%																					0,07%	0,22%	0,19%	0,18%	0,23%	0,22%	0,03%
10.5	0,00%																					0,03%	0,09%	0,08%	0,07%	0,09%	0,09%	0,01%
10.6	0,00%																					0,09%	0,27%	0,24%	0,23%	0,28%	0,27%	0,04%
10.7	0,00%																					0,16%	0,57%	0,49%	0,49%	0,33%		
10.8	0,00%																					0,06%	0,22%	0,03%				
11.1	0%																											
11.1.1	0,00%																		0,10%	0,09%	0,08%	0,10%	0,10%	0,08%	0,08%	0,09%	0,10%	
11.1.2	0,00%																		0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	
11.1.3	0,00%																											
11.1.4	0,00%																		0,15%	0,14%	0,12%	0,15%	0,15%	0,12%	0,12%	0,14%	0,15%	
11.1.5	0,00%																		0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	
11.1.6	0,00%																		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
11.1.7	0,00%																		0,32%	0,29%	0,27%	0,32%	0,32%	0,27%	0,27%	0,29%	0,32%	
11.1.8	0,00%																											
11.1.9	0,00%																											
11.1.10	0,00%																											
11.1.11	0,00%																											
11.1.12	0,00%																											
11.1.13	0,00%																											
11.1.14	0,00%																											
11.1.15	0,00%																		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
11.1.16	0,00%																		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
11.1.17	0,00%																											
11.1.18	0,00%																		0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	
11.2.1	0,00%																		0,34%	0,34%	0,29%							
11.2.2	0,00%																		0,06%	0,06%	0,05%							
11.3.1	0,00%																									0,03%	0,06%	
12.1	0,00%																									0,16%	0,37%	0,11%
12.2	0,00%																									0,09%	0,20%	0,06%
12.3	0,00%																									0,02%	0,05%	0,02%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____		INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024
HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO VR. TOTAL	TOTAL EJECUTADO % EJECUTADO	POR EJECUTAR %	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	POR EJECUTAR %		31/05-24	JUNIO 07/06-24	JUNIO 14/06-24	JUNIO 21/06-24	JUNIO 28/06-24	JULIO 05/07-24	JULIO 12/07-24	JULIO 19/07-24	JULIO 26/07-24	AGOSTO 02/08-24	AGOSTO 09/08-24	AGOSTO 16/08-24	AGOSTO 23/08-24	AGOSTO 30/08-24	SEPTIEMBRE 06/09-24	SEPTIEMBRE 13/09-24	SEPTIEMBRE 20/09-24	SEPTIEMBRE 27/09-24	OCTUBRE 04/10-24	OCTUBRE 11/10-24	OCTUBRE 18/10-24	OCTUBRE 25/10-24	NOVIEMBRE 01/11-24	NOVIEMBRE 08/11-24	NOVIEMBRE 15/11-24	NOVIEMBRE 22/11-24	NOVIEMBRE 29/11-24	DIC 06/12-24
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706000001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048	0,43%			0,00%	0,00%	4,00	$ 3.910.048	0,43%	0,00%	0,00%																						0,11%	0,25%	0,07%
					$ 13.894.412	1,50%		$ -		0,00%		$ 13.894.412	1,50%	0,00%																										
13	EQUIPOS ESPECIALES													0,00%																										
13	PLATAFORMA ELEVADORAS				$ -	$ -				$ -				0,00%																										
13,1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, alienda tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -	0,00%			#¡DIV/0!	0,00%	0,00	$ -		0,00%	0,00%																										
13,2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, alienda cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1, Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -	0,00%				0,00%	0,00	$ -		0,00%	0,00%																										
					$ -	0,00%		$ -		0,00%		$ -	0,00%	0,00%																										
14	VARIOS													0,00%																										
14,1	Aseo mensual final y temporal	M2	$ 9.454	557,93	$ 5.274.599	0,29%			0,00%	0,00%	557,93	$ 5.274.599	0,29%	0,00%	0,00%																										0,22%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrílico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado perimetral	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930	0,52%			0,00%	0,00%	1,00	$ 4.758.930	0,52%	0,00%	0,00%																										0,52%
14,3	Suministro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye tierra negra, ni elemento vegetal.	UND	$ 239.869	12,00	$ 2.878.428	0,32%			0,00%	0,00%	12,00	$ 2.878.428	0,32%	0,00%	0,00%																										0,32%
					$ 9.653.717	1,06%		$ -		0,00%		$ 9.653.717	1,06%	0,00%																										
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 912.590.397	100,00%		$ 69.087.319		7,57%		$ 843.503.222	92,43%	0,00%	7,57%	9,19%	9,45%	9,45%	9,91%	11,13%	11,71%	11,14%	10,86%	10,88%	10,81%	10,88%	10,65%	10,69%	12,41%	13,16%	12,91%	14,31%	6,03%	6,29%	6,29%	6,67%	7,11%	5,66%	5,48%	6,62%	6,54%	3,28%
	A. ADMINISTRACION	24%			$ 219.021.695			$ 16.580.957				$ 202.440.737			7,57%	16,76%	17,22%	17,67%	19,58%	19,71%	21,42%	22,56%	23,43%	24,29%	25,11%	25,99%	26,63%	27,32%	29,72%	32,89%	35,80%	40,11%	46,14%	52,43%	58,72%	65,39%	72,59%	78,17%	83,65%	90,27%	96,80%	100,00%
	I. IMPREVISTOS	1%			$ 9.125.994			$ 690.873				$ 8.435.032																												
	U. UTILIDAD	5%			$ 45.629.329			$ 3.454.366				$ 42.175.161																												
	SUMA COSTO DIRECTO + AIU				$ 1.186.367.516			$ 89.813.515				$ 1.096.554.188			$ 90	$ 199	$ 205	$ 205	$ 211	$ 236	$ 254	$ 270	$ 289	$ 290	$ 298	$ 310	$ 311	$ 318	$ 326	$ 355	$ 393	$ 428	$ 479	$ 551	$ 627	$ 702	$ 781	$ 866	$ 954	$ 1.000	$ 1.079	$ 1.157	$ 1.195
	COSTO COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE A.I.U.) [B]	1,0079%			$ 9.691.585			$ 716.169				$ 8.991.336																												
	COSTO COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE A.I.U.)	1,9893%			$ 18.747.929			$ 1.373.801				$ 17.374.128																												
	COSTO COMPONENTE SST (INCLUYE A.I.U.)	0,8290%			$ 7.821.615			$ 573.149				$ 7.248.466																												
	VALOR TOTAL [E] = (A) + (B) + (C) + (D)]				$ 1.195.080.306			$ 92.470.634				$ 1.130.158.118																												
	AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU) [F = G - E]				$ 66.845.333																																		
	VALOR OFERTA [G]				$ 1.261.925.639			$ 92.470.634				$ 1.130.158.118																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024
HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024		

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / JUNIO 31-06-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGISTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
								EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																												
1.0		PRELIMINARES																																
1.1		Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	58,05	$ 5.909.954	0,65%		10,70																										
1.2		Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.463	175,56	$ 783.524	0,09%	175,56																												
1,3		Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye , cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	536,16	$ 26.814.434	2,94%	508,66	0,68																										
1.3						$ 33.507.912	3,67%																												
2.0		MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES																																
2.1		Excavación manual en material común	M3	$ 26.202	117,51	$ 3.078.997	0,34%	43,53	2,04	1,34																									
2.2		Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	$ 103.788	0,00	$ -	0,00%	-																										
2.3		Cargue, transporte, retiro y disocisicion final material producto de excavación y otros	M3	$ 35.575	332,12	$ 11.815.169	1,29%	332,12																										
						$ 14.894.166	1,63%																												
3.0		CIMENTACION																																
3.1		Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)	M3	$ 339.097	50,94	$ 17.273.601	1,89%	50,94																										
3.2		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	$ 711.829	19,15	$ 13.631.525	1,49%	-																										
3.3		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	$ 922.564	16,82	$ 15.517.526	1,70%	-																										
3.4		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	$ 727.480	19,00	$ 13.822.120	1,51%	-																										
3.5		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	130,18	$ 10.485.478	1,15%	-																										
						$ 70.730.250	7,75%																												
4.0		ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS																																
4,1		ESTRUCTURAS EN CONCRETO					0,00%																												
4.1		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantia concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, perales, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	307,03	$ 78.682.271	8,62%	-																										
4.2		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, perales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	20,99	$ 19.789.015	2,17%	-																										
4.3		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, perales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,85	$ 9.846.153	1,08%	-																										
4.4		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0.45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, perales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	9,56	$ 9.786.352	1,07%	-																										
4.5		Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	$ 96.307	34,10	$ 3.284.069	0,36%	-																										
4.6		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	1,82	$ 1.775.286	0,19%	-																										
4.1.7		Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -	0,00%	-																										
4,2		ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA				$ -	0,00%																												
4.7		Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi	KG	$ 5.367	15151,05	$ 81.315.685	8,91%	2.354,24	444,55																										
4.8		Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada.	KG	$ 6.367	2249,65	$ 14.323.522	1,57%	-																										
						$ 218.802.353	23,98%																												
5.0		PISOS BASES Y ACABADOS																																
5.1		Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0.04 máx.	M2	$ 36.096	219,66	$ 7.928.847	0,87%																												
5.2		Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0.04 máx.	M2	$ 37.913	130,79	$ 4.958.641	0,54%																												
5.3		Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	45,94	$ 6.676.874	0,73%																												
5.4		Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar . H= 8 cm	ML	$ 25.899	70,88	$ 1.835.721	0,20%																												
5.6		Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	64,99	$ 7.916.887	0,87%																												
5.7		Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	63,97	$ 1.376.826	0,15%																												
5.8		Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	$ 13.156	62,00	$ 815.672	0,09%																												
5.9		Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	$ 45.730	7,10	$ 324.683	0,04%																												
5.10		Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	10,20	$ 820.835	0,09%																												
5.11		Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	$ 79.878	199,30	$ 15.919.685	1,74%																												
						$ 48.574.671	5,32%																												
6.0		MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES																																
6.1		Mamposteria en bloque nº 5 o similar	M2	$ 52.063	734,91	$ 38.261.385	4,19%																												
6.2		Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 65.389	49,95	$ 3.266.181	0,36%																												
6.3		Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	$ 28.142	27,60	$ 776.719	0,09%																												
6.4		Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	$ 25.172	235,00	$ 5.915.420	0,65%																												
6.5		Columnetas en concreto de 2500 psi , 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	293,96	$ 18.088.376	1,98%																												
6.6		Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Estufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680	0,65%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"			
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE: 8/06/2024 HASTA: 14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
								31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
								EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
6.7		Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	$ 11.056	146,98	$ 1.625.023	0,18%																												
						$ 73.893.784	8,10%																												
7.0		INSTALACIONES ELECTRICAS																																	
7,1		SALIDAS ELECTRICAS					0,00%																												
7,1,01		SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	112	$ 21.225.792	2,33%																												
7,1,02		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008	0,56%																												
7,1,03		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	11,00	$ 2.503.193	0,27%																												
7,1,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	12,00	$ 2.203.464	0,24%																												
7,1,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	3,00	$ 607.215	0,07%																												
7,1,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	3,00	$ 669.150	0,07%																												
7,1,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802	0,14%																												
7,1,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 446.577	5,00	$ 2.232.885	0,24%																												
7,1,09		SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748	0,04%																												
7,2		CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES				$ -																												
7,2,01		CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	1,00	$ 755.210	0,08%																												
7,2,01.A		CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	1,00	$ 1.883.329	0,21%																												
7,2,02		TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	24,76	$ 525.729	0,06%																												
7,2,03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	$ 171.477	4,81	$ 824.804	0,09%																												
7,2,04		TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	9,71	$ 501.424	0,05%																												
7,2,05		CANALETA METALICA 100X40. INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	14,11	$ 692.110	0,08%																												
7,2,06		TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	4,00	$ 291.572	0,03%																												
7,2,07		CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1,00	$ 122.870	0,01%																												
7,3		ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				$ -																												
7,3,01		CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 1.559.641	0,00	$ -	0,00%																												
7,3,2		DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 2.326.362	1,00	$ 2.326.362	0,25%																												
7,3,03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348	0,09%																												
7,3,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704	0,05%																												
7,3,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736	0,03%																												
7,3,06		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1,00	$ 189.308	0,02%																												
7,3,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA A DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679	0,05%																												
7,3,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 2SKA	UN	$ 319.852	2,00	$ 639.704	0,07%																												
7,3,09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	0,00	$ -	0,00%																												
7,3,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AISLADO DE 3X2 + 1(I)	ML	$ 119.682	13,78	$ 1.649.218	0,18%																												
7,3,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-1OT EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	75,00	$ 2.003.925	0,22%																												
7,3,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1,00	$ 2.530.904	0,28%																												
7,4		DATOS				$ -																												
7,4,01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086	0,17%																												
7,4,02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	$ 104.864	4,00	$ 419.456	0,05%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024
HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / EJECUCION SEMANAL CANTIDADES — JUNIO: 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24 — JULIO: 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24 — AGISTO: 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24 — SEPTIEMBRE: 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24 — OCTUBRE: 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24 — NOVIEMBRE: 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24 — DIC: 29-11-24	06-12-24
7,4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	20,28	$ 110.709	0,01%																								
7,4,04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	4,00	$ 30.764	0,00%																								
7,5	**ILUMINACION**				$ -																									
7,5,01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	19,00	$ 3.251.546	0,36%																								
7,5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 174.193	14,00	$ 2.438.702	0,27%																								
7,5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	44,00	$ 6.059.152	0,66%																								
7,5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 119.682	30,00	$ 3.590.460	0,39%																								
7,5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	9,00	$ 711.711	0,08%																								
7,6	**VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO**				$ -	0,00%																								
7,6,01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300	1,00%																								
					$ 80.448.079	**8,82%**																								
8.0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS**																													
8.1	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**					0,00%																								
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UN	$ 42.230	13,00	$ 548.990	0,06%																								
8.2	**REDES DE AGUA FRIA PVC P**				$ -																									
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	50,00	$ 613.300	0,07%																								
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	16,00	$ 214.048	0,02%																								
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	$ 16.825	16,00	$ 269.200	0,03%																								
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1.1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14,00	$ 394.786	0,04%																								
8.3	**SALIDAS SANITARIAS (PVCS)**				$ -																									
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 4"	UN	$ 153.883	12,00	$ 1.846.596	0,20%																								
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UN	$ 141.690	6,00	$ 850.140	0,09%																								
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifon 2"	UN	$ 128.916	13,00	$ 1.675.908	0,18%																								
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	2,00	$ 198.880	0,02%																								
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	2,00	$ 45.562	0,00%																								
8.4	**REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)**				$ -																									
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	$ 24.531	36,00	$ 883.116	0,10%																								
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	10,00	$ 338.610	0,04%																								
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	126,00	$ 6.977.124	0,76%																								
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	107,00	$ 7.124.167	0,78%																								
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	$ 83.653	24,00	$ 2.007.672	0,22%																								
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de trapantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	4,00	$ 276.780	0,03%																								
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.980	6,00	$ 341.880	0,04%																								
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	3,00	$ 48.876	0,01%																								
8.5	**VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION**				$ -																									
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	10,00	$ 1.210.940	0,13%																								
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	9,00	$ 844.083	0,09%																								
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	1,00	$ 146.088	0,02%																								
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1,00	$ 140.530	0,02%																								
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1,00	$ 151.579	0,02%																								
8.6	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA. CONCRETO Y OTROS**				$ -																									
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	2,00	$ 892.464	0,10%																								
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	2,00	$ 1.072.908	0,12%																								
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576	1,14%																								
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye válvulas de compuertas y cheques.	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376	1,35%																								
8.7	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -																									
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	56,80	$ 1.471.461	0,16%																								
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	22,72	$ 666.060	0,07%																								
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.782	11,36	$ 679.124	0,07%																								
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	29,54	$ 870.160	0,10%																								
8.8	**PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o paral de piso)**				$ -																									
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	$ 50.296	2,00	$ 100.592	0,01%																								
8.9	**REDES DE GAS**				$ -																									
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	$ 13.287	5,00	$ 66.435	0,01%																								
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	$ 11.572	6,00	$ 69.432	0,01%																								
8.10	**CENTRO DE VALVULAS**				$ -																									
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealpe 1216	UN	$ 40.705	2,00	$ 81.410	0,01%																								
8.11	**RED CONTRA INCENDIO**				$ -																									
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	$ 129.525	3,00	$ 388.578	0,04%																								
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	$ 194.855	20,00	$ 3.897.100	0,43%																								
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	$ 64.745	10,00	$ 647.450	0,07%																								
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", inlcuye cheque ranurado de 4"	Un.	$ 2.196.763	1,00	$ 2.196.763	0,24%																								
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½', Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½' lbs, Llave Spanel-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990	0,26%																								
					$ 65.357.734	**7,16%**																								
9	**CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS**																													
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 máx, para cubiertas	M2	$ 40.328	42,00	$ 1.693.776	0,19%																								
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	286,30	$ 22.228.618	2,44%																								
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	42,00	$ 4.087.188	0,45%																								
					$ 28.009.582	**3,07%**																								
10	**PINTURA Y ACABADO DE MUROS**																													
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	637,58	$ 16.731.881	1,83%																								

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / EJECUCION SEMANAL CANTIDADES
								JUNIO: 31-05-24, 07-06-24, 14-06-24, 21-06-24, 28-06-24 / JULIO: 05-07-24, 12-07-24, 19-07-24, 26-07-24 / AGISTO: 02-08-24, 09-08-24, 16-08-24, 23-08-24, 30-08-24 / SEPTIEMBRE: 06-09-24, 13-09-24, 20-09-24, 27-09-24 / OCTUBRE: 04-10-24, 11-10-24, 18-10-24, 25-10-24 / NOVIEMBTRE: 01-11-24, 08-11-24, 15-11-24, 22-11-24 / DIC: 29-11-24, 06-12-24
10.2		Pañete impermesbilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.057	831,27	$ 24.154.067	2,65%	
10.3		Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	601,10	$ 9.637.436	1,06%	
10.4		Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	484,35	$ 10.355.403	1,13%	
10.5		Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	132,19	$ 4.215.936	0,46%	
10.6		Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	659,01	$ 13.008.857	1,43%	
10.7		Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	226,14	$ 18.557.995	2,03%	
10.8		Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	$ 537.038	5,40	$ 2.900.005	0,32%	
						$ 99.561.580	10,91%	
11		**CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)**						
11.1		**CARPINTERIA METALICA Y OTROS**						
11.1.1		Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja . V01- V05	M2	$ 573.523	13,45	$ 7.713.884	0,85%	
11.1.2		Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja V02- V03- V04	M2	$ 477.672	10,35	$ 4.943.905	0,54%	
11.1.3		Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja V06- V07	M2	$ 488.920		$ -	0,00%	
11.1.4		Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,55	$ 11.344.782	1,24%	
11.1.5		Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	10,80	$ 5.532.170	0,61%	
11.1.6		Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029	0,26%	
11.1.7		Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	51,83	$ 24.244.467	2,66%	
11.1.8		Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja . V01- V03	M2	$ 573.523		$ -	0,00%	
11.1.9		Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja V02- V06	M2	$ 477.672		$ -	0,00%	
11.1.10		Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V04	M2	$ 513.916		$ -	0,00%	
11.1.11		Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V05	M2	$ 488.920		$ -	0,00%	
11.1.12		Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769		$ -	0,00%	
11.1.13		Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano rel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330		$ -	0,00%	
11.1.14		Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440		$ -	0,00%	
11.1.15		Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	4,80	$ 2.458.742	0,27%	
11.1.16		Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	4,86	$ 2.396.029	0,26%	
11.1.17		Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479		$ -	0,00%	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"			
MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE: 8/06/2024 HASTA: 14/06/2024 FECHA INFORME: 14/06/2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBTRE					DIC	
									31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
								EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																													
11.1.18		Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	21,00	$ 2.183.769	0,24%																														
11.2		**BARANDAS Y PASA MANOS**				$ -																															
11.2.1		Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	$ 661.954	13,50	$ 8.936.379	0,98%																														
11.2.2		Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño	ML	$ 189.066	8,60	$ 1.625.968	0,18%																														
11.3		**DIVISIONES Y ESPEJOS**				$ -	0,00%																														
11.3.1		Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2",profundidad 1 cm.	M2	$ 254.618	3,20	$ 814.778	0,09%																														
						$ 74.590.902	**8,17%**																														
12		**APARATOS SANITARIOS**																																		
12.1		Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	$ 1.442.940	4,00	$ 5.771.760	0,63%																														
12.2		Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	$ 790.606	4,00	$ 3.162.424	0,35%																														
12.3		Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Moncontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	4,00	$ 850.180	0,09%																														
12.4		Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048	0,43%																														
						$ 13.694.412	**1,50%**																														
13		**EQUIPOS ESPECIALES**																																		
13		**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**				$ -	0,00%																														
13,1		Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -	0,00%																														
13,2		Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -	0,00%																														
						$ -	**0,00%**																														
14		**VARIOS**																																		
14.1		Aseo general final y limpieza	M2	$ 3.614	557,93	$ 2.016.359	0,22%																														
14.2		Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrílico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930	0,52%																														
14,3		Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye tierra negra, ni elemento vegetal.	UND	$ 239.869	12,00	$ 2.878.428	0,32%																														
						$ 9.653.717	**1,06%**																														
		SUMA				**$ 831.719.142**	**91,14%**																														
		NP																																		
NP-01		SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255	45,59	$ 7.351.615	0,81%																														
NP-05		CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE ACELERANTE, MOTOBOMBA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO, DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM Y FORMALETA	ML	$ 3.195.040	18,00	$ 57.510.720	6,30%		4,23	3,20																											
NP-06		CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064	10,00	$ 4.160.640	0,46%			1,36																											
NP-07		CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10,5 Y ALAMBRE DE PUAS (3 HILERAS) INCLUYE AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO SOLDADO A POSTES EN ACERO INOXIDABLE EN TUBO DE 1-1/2", CADA 2 MTS, ANGULO DE REMATE. EXCAVACIÓN DE 0.20 X 0.20 X 0.40 PARA ANCLAJE Y CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA.	ML	$ 11.848.280	1,00	$ 11.848.280	1,30%																														
						80.871.255,00	**8,86%**																														
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 912.590.397**	**100%**	7,57%	1,87%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
								7,57%	9,44%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%

Observaciones y recomendaciones ténicas
Varios
SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO. MURO DE CONTENCIÓN ENTRE B1 Y CAISSON A1

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No. FDLSC-COP-928-2023
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"		
MUNICIPIO: BOGOTÁ / CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE: 8/06/2024 HASTA: 14/06/2024	FECHA INFORME: 14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	TOTAL EJECUTADO %PROGRAMADO	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	POR EJECUTAR CANTIDAD	VR. TOTAL	%	31-05-24
1.0	PRELIMINARES														
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	20,20	$ 2.056.522	0,13%	100%	0	$ -	0,00%	0,00%	20,20	$ 2.056.522	0,13%	0,00%
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.463	356.01	$ 1.588.873	0.10%	100%	356.01	$ 1.588.873	100.00%	0.10%	0.00	$ -	0.00%	0.10%
1,3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación. Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye, cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	182,50	$ 9.127.190	0,57%	100%	172,84	$ 8.644.074	94,71%	0,54%	9,66	$ 483.116	0,03%	0,54%
1.3					$ 12.772.585	0.80%			$ 10.232.947		0.64%		$ 2.539.638	0.16%	
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES														
2.1	Excavación manual en material común	M3	$ 26.202	1117.95	$ 29.292.526	1.82%	96%	1110.42	$ 29.095.225	99.33%	1.81%	7.53	$ 197.301	0.01%	1.81%
2.2	Suministro transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M.	M3	$ 103.788	0.00	$ -	0.00%		0.00	$ -	0.00%	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	$ 35.575	1988.13	$ 70.727.778	4.40%	87%	1465.81	$ 52.146.297	73.73%	3.25%	522.32	$ 18.581.481	1.16%	3.25%
NP-01	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255	400,00	$ 64.502.000	4,01%		357,13			0,00%	400,00	$ 64.502.000	4,01%	0,00%
					$ 164.522.304	10.24%			$ 81.241.522		5.06%		$ 83.280.782	5.18%	
3.0	CIMENTACION														
NP-06	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064	5,00	$ 2.080.320	0,13%					0,00%	5,00	$ 2.080.320	0,13%	0,00%
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F'C = 3000 PSI)	M3	$ 339.097	85.27	$ 28.914.801	1.80%		85.27	$ 28.914.801		1.80%	0.00	$ -	0.00%	1.80%
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas (No incluye refuerzo)	M3	$ 711.829	35.88	$ 25.540.425	1.59%		34.64	$ 24.657.757	96.54%	1.53%	1.24	$ 882.668	0.06%	1.53%
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	$ 922.564	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	$ 727.480	43,23	$ 31.448.960	1,96%		37,25	$ 27.098.630	86,17%	1,69%	5,98	$ 4.350.330	0,27%	1,69%
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	338,96	$ 27.301.872	1,70%			$ -	0,00%	0,00%	338,96	$ 27.301.872	1,70%	0,00%
					$ 115.286.378	7.18%			$ 80.671.188		5.02%		$ 34.615.191	2.15%	
4.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS														
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ -	0.00%									0.00%
NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 -SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	$ 279.432	627,16	$ 175.248.460	10,91%					0,00%	627,16	$ 175.248.460	10,91%	0,00%
NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	$ 998.706	41,68	$ 41.626.066	2,59%					0,00%	41,68	$ 41.626.066	2,59%	0,00%
NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA MUROS DE CONTENCIÓN (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	$ 978.487	68,13	$ 66.664.319	4,15%					0,00%	68,13	$ 66.664.319	4,15%	0,00%
4.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantia concreto = 0.19 m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) .Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
4.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
4.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,88	$ 9.883.782	0,62%			$ -	0,00%	0,00%	7,88	$ 9.883.782	0,62%	0,00%
4.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	10,95	$ 11.209.263	0,70%			$ -	0,00%	0,00%	10,95	$ 11.209.263	0,70%	0,00%
4.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	$ 96.307	75,76	$ 7.296.218	0,45%			$ -	0,00%	0,00%	75,76	$ 7.296.218	0,45%	0,00%
4.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	2,02	$ 1.970.373	0,12%			$ -	0,00%	0,00%	2,02	$ 1.970.373	0,12%	0,00%
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
4.2	ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA				$ -	0.00%			$ -	0.00%					0.00%
4.7	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi	KG	$ 5.367	28849.09	$ 154.833.066	9.64%		14331.38	$ 76.916.500	49.68%	4.79%	14517.71	$ 77.916.566	4.85%	4.79%
4.8	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada	KG	$ 6.367	4372.60	$ 27.840.344	1.73%			$ -	0.00%	0.00%	4372.60	$ 27.840.344	1.73%	0.00%
					$ 496.571.891	30.91%			$ 76.916.500		4.79%		$ 419.655.391	26.12%	
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS														
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos e=0.04 máx	M2	$ 36.096	337.57	$ 12.184.927	0.76%			$ -	0.00%	0.00%	337.57	$ 12.184.927	0.76%	0.00%
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos e = 0.04 máx	M2	$ 37.913	504.11	$ 19.112.333	1.19%			$ -	0.00%	0.00%	504.11	$ 19.112.333	1.19%	0.00%
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelatano. Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar . Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	399,18	$ 58.016.422	3,61%			$ -	0,00%	0,00%	399,18	$ 58.016.422	3,61%	0,00%
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar. H= 8 cm	ML	$ 25.899	181,38	$ 4.697.561	0,29%			$ -	0,00%	0,00%	181,38	$ 4.697.561	0,29%	0,00%
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	112.45	$ 13.698.322	0.85%			$ -	0.00%	0.00%	112.45	$ 13.698.322	0.85%	0.00%
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	146.21	$ 3.146.878	0.20%			$ -	0.00%	0.00%	146.21	$ 3.146.878	0.20%	0.00%
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente y 48mm	ML	$ 13.156	97.50	$ 1.282.710	0.08%			$ -	0.00%	0.00%	97.50	$ 1.282.710	0.08%	0.00%
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	$ 45.730	128.87	$ 5.893.225	0.37%			$ -	0.00%	0.00%	128.87	$ 5.893.225	0.37%	0.00%
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm. Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	24.25	$ 1.951.495	0.12%			$ -	0.00%	0.00%	24.25	$ 1.951.495	0.12%	0.00%
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas 51 x 51	M2	$ 79.878	54.01	$ 4.314.211	0.27%			$ -	0.00%	0.00%	54.01	$ 4.314.211	0.27%	0.00%
					$ 124.298.073	7.74%					0.00%		$ 124.298.072	7.74%	
6.0	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			0											
6.1	Mampostería en bloque nº 5 o similar	M2	$ 52.063	744.01	$ 38.735.393	2.41%			$ -	0.00%	0.00%	744.01	$ 38.735.393	2.41%	0.00%
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 65.389	87.57	$ 5.726.115	0.36%			$ -	0.00%	0.00%	87.57	$ 5.726.115	0.36%	0.00%
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	$ 28.142	63.71	$ 1.792.927	0.11%			$ -	0.00%	0.00%	63.71	$ 1.792.927	0.11%	0.00%
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm. Long varilla 1/2" = 70 cm. (Incluye acero de refuerzo)	UND	$ 25.172	280.00	$ 7.048.160	0.44%			$ -	0.00%	0.00%	280.00	$ 7.048.160	0.44%	0.00%
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi , 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	497.00	$ 30.581.901	1.90%			$ -	0.00%	0.00%	497.00	$ 30.581.901	1.90%	0.00%
6.6	Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melanima e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y grifería , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Estufa de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680	0,37%			$ -	0,00%	0,00%	2,00	$ 5.960.680	0,37%	0,00%
6.7	Suministro, transporte e instalacion de esquineros sobre mamposteria	ML	$ 11.056	117.80	$ 1.302.397	0.08%			$ -	0.00%	0.00%	117.80	$ 1.302.397	0.08%	0.00%
					$ 91.147.573	5.67%					0.00%		$ 91.147.572	5.67%	
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS														
7.1	SALIDAS ELECTRICAS				$ -	0.00%			$ -						0.00%
7,1,01	SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	160,00	$ 30.322.560	1,89%			$ -	0,00%	0,00%	160,00	$ 30.322.560	1,89%	0,00%
7,1,02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008	0,32%			$ -	0,00%	0,00%	28,00	$ 5.083.008	0,32%	0,00%
7,1,03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	15,00	$ 3.413.445	0,21%			$ -	0,00%	0,00%	15,00	$ 3.413.445	0,21%	0,00%
7,1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	14,00	$ 2.570.708	0,16%			$ -	0,00%	0,00%	14,00	$ 2.570.708	0,16%	0,00%
7,1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	1,00	$ 202.405	0,01%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 202.405	0,01%	0,00%
7,1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	4,00	$ 892.200	0,06%			$ -	0,00%	0,00%	4,00	$ 892.200	0,06%	0,00%
7,1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802	0,08%			$ -	0,00%	0,00%	6,00	$ 1.319.802	0,08%	0,00%
7,1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 446.577	10,00	$ 4.465.770	0,28%			$ -	0,00%	0,00%	10,00	$ 4.465.770	0,28%	0,00%
7,1,09	SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748	0,03%			$ -	0,00%	0,00%	2,00	$ 408.748	0,03%	0,00%
7.2	CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES				$ -	0.00%			$ -						0.00%
7,2,01	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	2,00	$ 1.510.420	0,09%			$ -	0,00%	0,00%	2,00	$ 1.510.420	0,09%	0,00%
7.2.01.A	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	0,00	$ -	0,00%			$ -		0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
7.2.02	TUBERÍA EMT Ø3/4" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	47.37	$ 1.005.807	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	47.37	$ 1.005.807	0.06%	0.00%
7,2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.48	ML	$ 171.477	19,85	$ 3.403.818	0,21%			$ -	0,00%	0,00%	19,85	$ 3.403.818	0,21%	0,00%
7.2.04	TUBERÍA EMT Ø1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	20.29	$ 1.047.776	0.07%			$ -	0.00%	0.00%	20.29	$ 1.047.776	0.07%	0.00%
7.2.05	CANALETA METALICA 100X40 INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	15.89	$ 779.420	0.05%			$ -	0.00%	0.00%	15.89	$ 779.420	0.05%	0.00%
7.2.06	TUBERÍA EMT Ø2" INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	6.00	$ 437.358	0.03%			$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 437.358	0.03%	0.00%
7.2.07	CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1.00	$ 122.870	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 122.870	0.01%	0.00%
7.3	ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN														
7.3.01	CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 1.559.641	1.00	$ 1.559.641	0.10%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 1.559.641	0.10%	0.00%
7.3.2	DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSION, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X80A	UN	$ 2.326.362	0,00	$ -	0,00%			$ -		0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
7,3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348	0,05%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 847.348	0,05%	0,00%
7,3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704	0,03%			$ -	0,00%	0,00%	22,00	$ 418.704	0,03%	0,00%
7,3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA. LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736	0,02%			$ -	0,00%	0,00%	2,00	$ 251.736	0,02%	0,00%
7.3.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1.00	$ 189.308	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 189.308	0.01%	0.00%
7,3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679	0,03%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 419.679	0,03%	0,00%
7.3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	$ 319.852	2.00	$ 639.704	0.04%			$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 639.704	0.04%	0.00%
7.3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN 2+N 2N+N 2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	40.00	$ 4.787.280	0.30%			$ -	0.00%	0.00%	40.00	$ 4.787.280	0.30%	0.00%
7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AISLADO DE 3X2 + 1/0	ML	$ 119.682	12.79	$ 1.530.733	0.10%			$ -	0.00%	0.00%	12.79	$ 1.530.733	0.10%	0.00%
7,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N-10T EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	0,00	$ -	0,00%			$ -		0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 3KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1.00	$ 2.530.904	0.16%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2.530.904	0.16%	0.00%
7.4	DATOS				$ -	0.00%			$ -						0.00%
7,4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.121	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086	0,10%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 1.575.086	0,10%	0,00%
7,4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 55.1.68	UN	$ 104.864	3,00	$ 314.592	0,02%			$ -	0,00%	0,00%	3,00	$ 314.592	0,02%	0,00%
7.4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	15.72	$ 85.815	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	15.72	$ 85.815	0.01%	0.00%
7.4.04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	3.00	$ 23.073	0.00%			$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 23.073	0.00%	0.00%
7.5	ILUMINACION														
7,5,01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	27,00	$ 4.620.618	0,29%			$ -	0,00%	0,00%	27,00	$ 4.620.618	0,29%	0,00%
7,5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 174.193	26,00	$ 4.529.018	0,28%			$ -	0,00%	0,00%	26,00	$ 4.529.018	0,28%	0,00%
7,5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	61,00	$ 8.400.188	0,52%			$ -	0,00%	0,00%	61,00	$ 8.400.188	0,52%	0,00%
7,5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 119.682	42,00	$ 5.026.644	0,31%			$ -	0,00%	0,00%	42,00	$ 5.026.644	0,31%	0,00%
7,5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	12,00	$ 948.948	0,06%			$ -	0,00%	0,00%	12,00	$ 948.948	0,06%	0,00%
7.6	VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO				$ -	0.00%			$ -						0.00%
7,6,01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300	0,57%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 9.133.300	0,57%	0,00%
					$ 104.818.434	6.52%					0.00%		$ 104.818.435	6.52%	

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato __X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18			CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023		
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"							
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024
FECHA INFORME:	14/06/2024							

									TOTAL EJECUTADO			POR EJECUTAR			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	%PROGRAMADO	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	31-05-24
8.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS														
8.1	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m a paral de piso)				$ -	0.00%			$ -						0.00%
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/cpvc 1/2"	UN	$ 42.230	17.00	$ 717.910	0.04%			$ -	0.00%	0.00%	17.00	$ 717.910	0.04%	0.00%
8.2	REDES DE AGUA FRIA PVC P														
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	78.00	$ 956.748	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	78.00	$ 956.748	0.06%	0.00%
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	3.00	$ 40.134	0.00%			$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 40.134	0.00%	0.00%
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13.5	ML	$ 16.825	53.00	$ 891.725	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	53.00	$ 891.725	0.06%	0.00%
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14.00	$ 394.786	0.02%			$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 394.786	0.02%	0.00%
8.3	SALIDAS SANITARIAS (PVCS)														
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/naval 4"	UN	$ 153.883	5.00	$ 769.415	0.05%			$ -	0.00%	0.00%	5.00	$ 769.415	0.05%	0.00%
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/naval 2"	UN	$ 141.690	7.00	$ 991.830	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 991.830	0.06%	0.00%
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvc-s/sifón 2"	UN	$ 128.916	7.00	$ 902.412	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	7.00	$ 902.412	0.06%	0.00%
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	13.00	$ 1.292.720	0.08%			$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 1.292.720	0.08%	0.00%
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	0.00	$ -	0.00%			$ -		0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
8.4	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)														
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-l 2"	ML	$ 24.531	19.00	$ 466.089	0.03%			$ -	0.00%	0.00%	19.00	$ 466.089	0.03%	0.00%
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	132.00	$ 4.469.652	0.28%			$ -	0.00%	0.00%	132.00	$ 4.469.652	0.28%	0.00%
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	12.00	$ 664.488	0.04%			$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 664.488	0.04%	0.00%
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	151.00	$ 10.053.731	0.63%			$ -	0.00%	0.00%	151.00	$ 10.053.731	0.63%	0.00%
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 83.653	36.00	$ 3.011.508	0.19%			$ -	0.00%	0.00%	36.00	$ 3.011.508	0.19%	0.00%
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de tragantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	11.00	$ 761.145	0.05%			$ -	0.00%	0.00%	11.00	$ 761.145	0.05%	0.00%
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.080	0.00	$ -	0.00%			$ -		0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	0.00	$ -	0.00%			$ -		0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00%
8.5	VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION														
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de válvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	13.00	$ 1.574.222	0.10%			$ -	0.00%	0.00%	13.00	$ 1.574.222	0.10%	0.00%
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de válvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	14.00	$ 1.313.018	0.08%			$ -	0.00%	0.00%	14.00	$ 1.313.018	0.08%	0.00%
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de válvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	3.00	$ 438.264	0.03%			$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 438.264	0.03%	0.00%
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de válvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1.00	$ 140.530	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 140.530	0.01%	0.00%
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1.00	$ 151.579	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 151.579	0.01%	0.00%
8.6	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS														
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	1.00	$ 446.232	0.03%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 446.232	0.03%	0.00%
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	1.00	$ 536.454	0.03%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 536.454	0.03%	0.00%
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576	0,65%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 10.428.576	0,65%	0,00%
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques.	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376	0,77%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 12.351.376	0,77%	0,00%
8.7	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	10.80	$ 279.785	0.02%			$ -	0.00%	0.00%	10.80	$ 279.785	0.02%	0.00%
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	4.32	$ 126.645	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	4.32	$ 126.645	0.01%	0.00%
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.782	2.16	$ 129.129	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	2.16	$ 129.129	0.01%	0.00%
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22 km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	5.62	$ 165.453	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	5.62	$ 165.453	0.01%	0.00%
8.8	PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m a paral de piso)														
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealpe 1/2"	UN	$ 50.296	2.00	$ 100.592	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 100.592	0.01%	0.00%
8.9	REDES DE GAS														
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1620	ML	$ 13.287	4.00	$ 53.148	0.00%			$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 53.148	0.00%	0.00%
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealpe 1216	ML	$ 11.572	4.00	$ 46.288	0.00%			$ -	0.00%	0.00%	4.00	$ 46.288	0.00%	0.00%
8.10	CENTRO DE VÁLVULAS														
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de válvula pealpe 1216	UN	$ 40.705	2.00	$ 81.410	0.01%			$ -	0.00%	0.00%	2.00	$ 81.410	0.01%	0.00%
8.11	RED CONTRA INCENDIO														
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un	$ 129.526	3.00	$ 388.578	0.02%			$ -	0.00%	0.00%	3.00	$ 388.578	0.02%	0.00%
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un	$ 194.855	12.00	$ 2.338.260	0.15%			$ -	0.00%	0.00%	12.00	$ 2.338.260	0.15%	0.00%
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un	$ 64.745	16.00	$ 1.035.920	0.06%			$ -	0.00%	0.00%	16.00	$ 1.035.920	0.06%	0.00%
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"xø2½"xø2½", incluye cheque ranurado de 4"	Un	$ 2.196.763	1.00	$ 2.196.763	0.14%			$ -	0.00%	0.00%	1.00	$ 2.196.763	0.14%	0.00%
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990	0,14%			$ -	0,00%	0,00%	3,00	$ 2.328.990	0,14%	0,00%
					$ 63.035.505	3.92%					0.00%		$ 63.035.505	3.92%	
9	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS														
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para afinado de pisos, e=0.04 máx. para cubiertas	M2	$ 40.328	213.00	$ 8.589.864	0.53%			$ -	0.00%	0.00%	213.00	$ 8.589.864	0.53%	0.00%
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC, Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	403.40	$ 31.320.379	1.95%			$ -	0.00%	0.00%	403.40	$ 31.320.379	1.95%	0.00%
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elástica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	403,00	$ 39.217.542	2,44%			$ -	0,00%	0,00%	403,00	$ 39.217.542	2,44%	0,00%
					$ 79.127.785	4.93%					0.00%		$ 79.127.785	4.93%	
10	PINTURA Y ACABADO DE MUROS														
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	669.41	$ 17.567.195	1.09%			$ -	0.00%	0.00%	669.41	$ 17.567.195	1.09%	0.00%
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4, e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.067	798.27	$ 23.195.331	1.44%			$ -	0.00%	0.00%	798.27	$ 23.195.331	1.44%	0.00%
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	669.41	$ 10.732.570	0.67%			$ -	0.00%	0.00%	669.41	$ 10.732.570	0.67%	0.00%
10.4	Pintura tipo acrílica para exteriores, a 3 manos. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	581.42	$ 12.430.760	0.77%			$ -	0.00%	0.00%	581.42	$ 12.430.760	0.77%	0.00%
10.5	Pintura epoxica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	62.33	$ 1.987.891	0.12%			$ -	0.00%	0.00%	62.33	$ 1.987.891	0.12%	0.00%
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	1250.83	$ 24.691.286	1.54%			$ -	0.00%	0.00%	1250.83	$ 24.691.286	1.54%	0.00%
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo, lava cara unica 25 cm x 43 cm Blanco de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	206.80	$ 16.971.249	1.06%			$ -	0.00%	0.00%	206.80	$ 16.971.249	1.06%	0.00%
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	$ 537.038	6,20	$ 3.329.636	0,21%			$ -	0,00%	0,00%	6,20	$ 3.329.636	0,21%	0,00%
					$ 110.905.918	6.90%					0.00%		$ 110.905.917	6.90%	
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)														
11.1	CARPINTERIA METALICA Y OTROS														
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V05	M2	$ 573.523	39,05	$ 22.396.073	1,39%			$ -	0,00%	0,00%	39,05	$ 22.396.073	1,39%	0,00%
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02 V03- V04	M2	$ 477.672	88,77	$ 42.402.943	2,64%			$ -	0,00%	0,00%	88,77	$ 42.402.943	2,64%	0,00%
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V06 -V07	M2	$ 488.920	21,60	$ 10.560.672	0,66%			$ -	0,00%	0,00%	21,60	$ 10.560.672	0,66%	0,00%
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,36	$ 11.244.758	0,70%			$ -	0,00%	0,00%	21,36	$ 11.244.758	0,70%	0,00%
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	22,32	$ 11.433.152	0,71%			$ -	0,00%	0,00%	22,32	$ 11.433.152	0,71%	0,00%
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	7,20	$ 3.549.672	0,22%			$ -	0,00%	0,00%	7,20	$ 3.549.672	0,22%	0,00%
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	29,25	$ 13.682.243	0,85%			$ -	0,00%	0,00%	29,25	$ 13.682.243	0,85%	0,00%
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia . V01- V03	M2	$ 573.523	22,00	$ 12.617.506	0,79%			$ -	0,00%	0,00%	22,00	$ 12.617.506	0,79%	0,00%
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia.V02 V06	M2	$ 477.672	10,30	$ 4.920.022	0,31%			$ -	0,00%	0,00%	10,30	$ 4.920.022	0,31%	0,00%
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V04	M2	$ 513.916	7,75	$ 3.982.849	0,25%			$ -	0,00%	0,00%	7,75	$ 3.982.849	0,25%	0,00%
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfajia. V05	M2	$ 488.920	12,00	$ 5.867.040	0,37%			$ -	0,00%	0,00%	12,00	$ 5.867.040	0,37%	0,00%
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769	19,86	$ 9.289.892	0,58%			$ -	0,00%	0,00%	19,86	$ 9.289.892	0,58%	0,00%
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101, pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330	41,12	$ 23.780.930	1,48%			$ -	0,00%	0,00%	41,12	$ 23.780.930	1,48%	0,00%
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL.18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	24,66	$ 12.982.010	0,81%			$ -	0,00%	0,00%	24,66	$ 12.982.010	0,81%	0,00%
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	9,60	$ 4.917.485	0,31%			$ -	0,00%	0,00%	9,60	$ 4.917.485	0,31%	0,00%
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES. ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010		$ -	0,00%			$ -		0,00%	0,00	$ -	0,00%	0,00%
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479	1,00	$ 2.406.479	0,15%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 2.406.479	0,15%	0,00%
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilindrica de manija júpiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	20,00	$ 2.079.780	0,13%			$ -	0,00%	0,00%	20,00	$ 2.079.780	0,13%	0,00%
11.2	BARANDAS Y PASA MANOS														
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa. Segun diseño.	ML	$ 661.954	20,00	$ 13.239.080	0,82%			$ -	0,00%	0,00%	20,00	$ 13.239.080	0,82%	0,00%
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño.	ML	$ 189.066	35,00	$ 6.617.310	0,41%			$ -	0,00%	0,00%	35,00	$ 6.617.310	0,41%	0,00%
11.3	DIVISIONES Y ESPEJOS														
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporye 1 x 1/2".profundidad 1 cm.	M2	$ 254.618	4,00	$ 1.018.472	0,06%			$ -	0,00%	0,00%	4,00	$ 1.018.472	0,06%	0,00%
					$ 218.988.368	13.63%					0.00%		$ 218.988.369	13.63%	
12	APARATOS SANITARIOS														
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Báltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Instucional Forte de Ref. 609551001 y brida sanitaria)	UND	$ 1.442.940	5,00	$ 7.214.700	0,45%			$ -	0,00%	0,00%	5,00	$ 7.214.700	0,45%	0,00%
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref. 718030001. (No incluye grifería)	UND	$ 790.606	5,00	$ 3.953.030	0,25%			$ -	0,00%	0,00%	5,00	$ 3.953.030	0,25%	0,00%
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	5,00	$ 1.062.725	0,07%			$ -	0,00%	0,00%	5,00	$ 1.062.725	0,07%	0,00%

					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC	
ÍTEM	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24
8.1.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.2.1										0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%					
8.2.2										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.2.3										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.2.4										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.3.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.3.2										0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%					
8.3.3										0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%					
8.3.4										0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%					
8.4.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.4.3										0.01%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.00%					
8.4.4										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.4.5										0.03%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%	0.04%	0.06%	0.01%					
8.4.6										0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.02%	0.00%					
8.4.7										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.5.1										0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%					
8.5.2										0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%					
8.5.3										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.5.4										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.5.5										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.6.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.6.2										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.6.3										0,03%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,01%					
8.6.4										0,04%	0,07%	0,07%	0,05%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,05%	0,07%	0,01%					
8.7.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.7.2										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.7.3										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.7.4										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.8.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.9.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.9.2										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.10.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%							
8.11.1										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
8.11.2										0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%					
8.11.3										0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.00%					
8.11.4										0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%					
8.11.5										0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%					
9.1																						0.02%	0.11%	0.11%	0.13%	0.13%	0.02%
9.2																						0.08%	0.41%	0.41%	0.49%	0.49%	0.08%
9.3																						0,10%	0,51%	0,51%	0,61%	0,61%	0,10%
10.1																			0.13%	0.13%	0.15%	0.15%	0.13%	0.13%	0.15%	0.11%	
10.2																					0.16%	0.27%	0.23%	0.23%	0.27%	0.27%	
10.3																					0.07%	0.13%	0.11%	0.11%	0.13%	0.13%	
10.4																					0.09%	0.15%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%	
10.5																					0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	
10.6																					0.17%	0.29%	0.25%	0.25%	0.29%	0.29%	
10.7																					0.17%	0.30%	0.25%	0.25%	0.08%		
10.8																									0,21%		
11.1.1																	0,17%	0,15%	0,17%	0,14%	0,17%	0,15%	0,14%	0,14%	0,17%		
11.1.2																	0,32%	0,29%	0,32%	0,26%	0,32%	0,29%	0,26%	0,26%	0,32%		
11.1.3																	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,08%		
11.1.4																	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,08%		
11.1.5																	0,09%	0,08%	0,09%	0,07%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,09%		
11.1.6																	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%		
11.1.7																	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%		
11.1.8																	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,09%		
11.1.9																	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%		
11.1.10																	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,03%		
11.1.11																	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%		
11.1.12																	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%		
11.1.13																	0,18%	0,16%	0,18%	0,15%	0,18%	0,16%	0,15%	0,15%	0,18%		
11.1.14																	0,10%	0,09%	0,10%	0,08%	0,10%	0,09%	0,08%	0,08%	0,10%		
11.1.15																	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%		
11.1.17																	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%		
11.1.18																	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%		
11.2.1																									0,27%	0,39%	0,16%
11.2.2																									0,14%	0,19%	0,08%
11.3.1																									0,06%		
12.1																									0,22%	0,22%	
12.2																									0,12%	0,12%	
12.3																										0,04%	0,02%

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18			CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"						
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA: 14/06/2024 — FECHA INFORME: 14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	TOTAL EJECUTADO %PROGRAMADO	CANTIDAD	VR. TOTAL	% EJECUTADO	%	POR EJECUTAR CANTIDAD	VR. TOTAL	%
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706590001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y escudos)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048	0,24%			$ -	0,00%	0,00%	4,00	$ 3.910.048	0,24%
					$ 16.140.503	1,00%					0,00%		$ 16.140.503	1,00%
13	EQUIPOS ESPECIALES													
13	PLATAFORMA ELEVAPERSONAS													
13,1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%
13,2	Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -	0,00%			$ -	0,00%	0,00%	0,00	$ -	0,00%
					$ -	0,00%					0,00%		$ -	0,00%
14	VARIOS													
14.1	Aseo general final y limpieza	M2	$ 3.614	1157.91	$ 4.184.687	0,26%			$ -	0,00%	0,00%	1157.91	$ 4.184.687	0,26%
14.2	Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrílico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930	0,30%			$ -	0,00%	0,00%	1,00	$ 4.758.930	0,30%
14,3	Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye tierra negra, ni elemento vegetal	UND	$ 239.869	0,00	$ -	0,00%			$ -		0,00%	0,00	$ -	0,00%
					$ 8.943.617	0,56%					0,00%		$ 8.943.617	0,56%
	SUMA				$ 1.606.558.934	100,00%			$ 249.062.157		15,50%		$ 1.357.496.776	84,50%
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.606.558.934	100%	6,38%		$ 249.062.157		15,50%		$ 1.357.496.776	84,50%
	A. ADMINISTRACIÓN		24%		$ 385.574.144				$ 59.774.918				$ 325.799.226	
	I. IMPREVISTOS		1%		$ 16.065.589				$ 2.490.622				$ 13.574.968	
	U. UTILIDAD		5%		$ 80.327.947				$ 12.453.108				$ 67.874.839	
	SUMA COSTO DIRECTO + AIU				$ 2.088.526.614				$ 323.780.805				$ 1.764.745.809	
	COSTO COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE A.I.U) [B]		1,0279%		$ 17.207.894				$ 2.572.454				$ 3.384.445	
	COSTO COMPONENTE AMBIENTAL (INCLUYE A.I.U)		1,9885%		$ 33.288.159				$ 4.976.337				$ 7.846.699	
	COSTO COMPONENTE SST (INCLUYE A.I.U)		0,8296%		$ 13.887.783				$ 2.076.122				$ 3.497.990	
	VALOR TOTAL [(E) = (A) + (B) + (C) + (D)]				$ 2.121.942.314				$ 333.405.718				$ 1.779.474.943	
	AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU) [F = G - E]				$ 118.688.208									
	VALOR OFERTA [G]				$ 2.240.630.522				$ 333.405.718				$ 1.779.474.943	

ÍTEM	31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGISTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
12.4	0,00%																											0,24%
13,1	0,00%																											
13,2	0,00%																											
14.1	0,00%																											0,26%
14.2	0,00%																											0,30%
14,3	0,00%																											
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	15,50%	1,42%	0,27%	0,55%	0,52%	2,15%	4,12%	4,48%	2,68%	2,44%	2,03%	3,12%	3,48%	3,31%	4,49%	4,44%	3,91%	5,10%	4,38%	3,48%	2,65%	3,90%	4,02%	3,81%	3,88%	5,13%	3,38%	1,35%
A. ADMINISTRACIÓN	15,50%	16,92%	17,19%	17,74%	18,25%	20,41%	24,53%	29,01%	31,68%	34,13%	36,15%	39,27%	42,75%	46,06%	50,55%	54,99%	58,90%	64,00%	68,39%	71,87%	74,52%	78,42%	82,44%	86,25%	90,13%	95,26%	98,65%	100,00%
U. UTILIDAD	$ 328.96	$ 30.11	$ 5.78	$ 11.58	$ 10.93	$ 45.68	$ 87.41	$ 95.08	$ 56.80	$ 51.78	$ 42.99	$ 66.18	$ 73.80	$ 70.34	$ 95.21	$ 94.29	$ 82.97	$ 108.25	$ 93.04	$ 73.91	$ 56.22	$ 82.73	$ 85.25	$ 80.87	$ 82.36	$ 108.94	$ 71.81	$ 28.68
SUMA COSTO DIRECTO + AIU	$ 328,96	$ 359,07	$ 364,85	$ 376,43	$ 387,36	$ 433,04	$ 520,45	$ 615,54	$ 672,34	$ 724,12	$ 767,11	$ 833,29	$ 907,09	$ 977,43	$ 1.072,64	$ 1.166,93	$ 1.249,90	$ 1.358,15	$ 1.451,19	$ 1.525,09	$ 1.581,31	$ 1.664,04	$ 1.749,29	$ 1.830,16	$ 1.912,52	$ 2.021,46	$ 2.093,27	$ 2.121,94

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X___ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA: 14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DIC	
								31/05/24	07/06/24	14/06/24	21/06/24	28/06/24	05/07/24	12/07/24	19/07/24	26/07/24	02/08/24	09/08/24	16/08/24	23/08/24	30/08/24	06/09/24	13/09/24	20/09/24	27/09/24	04/10/24	11/10/24	18/10/24	25/10/24	01/11/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	29/11/24	06/12/24
							EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																													
1.0	PRELIMINARES																																		
1.1	Cerramiento en teja de zinc calibre 35 altura = 2.4 m. (Incluye puerta provisional en lamina de zinc calibre 35 para entrada vehicular (dimensiones 2.4 x 3.5) y puerta para de trabajadores en lamina de zinc calibre 35 dimensiones 1.0 x 2.4 m)	ML	$ 101.808	20,20	$ 2.056.522	0,13%	-																												
1.2	Localización y replanteo topográfico	M2	$ 4.483	356,01	$ 1.588.873	0,10%	356,01																												
1.3	Demolición de zona general, incluye muros en mampostería, antepiso en concreto, vigas de cimentacion, zapatas, columnas, vigas, viguetas, cubiertas y en general todo lo existente para poder dejar el terreno apto para la nueva edificación, Incluye demolición total mecanica y/o manual, carga mecánica sobre volqueta. El precio incluye: cargue mecánico, excavación mecánica, retiro y disposición final a botadero certificado.	M2	$ 50.012	162,50	$ 9.127.190	0,57%	172,84																												
1.3					$ 12.772.585	0,80%																														
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CIMENTACIONES																																		
2.1	Excavación manual en material comun	M3	$ 26.209	1117,95	$ 29.292.526	1,82%	1.110,42	51,69																											
2.2	Suministro,transporte e instalacion de relleno en recebo tipo b400 o similar compactado al 95% P.M	M3	$ 103.788	0,00	$ -	0,00%																													
2.3	Cargue, transporte, retiro y disposicion final material producto de excavación y otros	M3	$ 35.575	1988,13	$ 70.727.778	4,40%	1.465,81	11,94																											
					$ 100.020.304	6,23%																														
3.0	CIMENTACION																																		
3.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclopeo (40 % DE CONCRETO F'C ≥ 3000 PSI)	M3	$ 339.097	85,27	$ 28.914.801	1,80%	85,27																												
3.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	$ 711.829	35,88	$ 25.540.425	1,59%	34,64																												
3.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para muros de contención (No incluye refuerzo)	M3	$ 922.564	0,00	$ -	0,00%																													
3.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de cimentación (No incluye refuerzo)	M3	$ 727.480	43,23	$ 31.448.960	1,96%	37,25																												
3.5	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de contrapiso, e= 10 cm (Incluye corte y dilatación)	M2	$ 80.546	338,96	$ 27.301.872	1,70%																													
					$ 113.206.058	7,05%																														
4.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS																																		
4.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ -	0,00%																													
4.1	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para placa de entrepiso con vigas descolgadas, H total = 40 cm (Incluye torta superior e= 10 cm, cuantia concreto = 0.19 m3/m2 -segun diseño) (no incluye acero de refuerzo) Incluye formaleta completa de entrepiso, parales, casetón recuperable, plastico para recubrimiento de caseton. agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 256.269	0,00	$ -	0,00%																													
4.2	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para columnas. (No incluye refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 942.783	0,00	$ -	0,00%																													
4.3	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para escaleras. (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.254.287	7,88	$ 9.883.782	0,62%																													
4.4	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para tanque en concreto, Impermeabilizado, relacion A/C = 0,45, aire incorporado del 6% (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta metalica completa, andamios certificados, parales, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 1.023.677	10,95	$ 11.209.263	0,70%																													
4.5	Suministro, transporte e instalacion de cinta PVC O-22 para tanque en concreto	ML	$ 96.307	75,76	$ 7.296.218	0,45%																													
4.6	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para foso elevapersonas, (no incluye acero de refuerzo). Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 975.432	2,02	$ 1.970.373	0,12%																													
4.1.7	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para graderia, (no incluye acero de refuerzo), acabado liso con llana metalica, Incluye formaleta completa, agente curador y desencofrante, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	$ 94.698	0,00	$ -	0,00%																													
4.2	ACERO DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA				$ -	0,00%																													
4.7	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi	KG	$ 5.367	28849,09	$ 154.833.066	9,64%	18.192,97	582,17	3.385,36																										
4.8	Suministro, transporte e instalacion de refuerzo en malla electrosoldada	KG	$ 5.367	4372,60	$ 27.840.344	1,73%																													
					$ 213.033.046	13,26%																														
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS																																		
5.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 para alistado de pisos, e=0,04 máx.	M2	$ 36.096	337,57	$ 12.184.927	0,76%																													
5.2	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e = 0,04 máx.	M2	$ 37.913	504,11	$ 19.112.322	1,19%																													
5.3	Suministro, transporte e instalación de piso porcelanato Caliza rectificado marfil caras diferenciadasde primera calidad o similar Dimensiones 40 x 88 cm	M2	$ 145.339	399,18	$ 58.016.422	3,61%																													
5.4	Suministro, transporte e instalación de guardaescobas porcelatano caliza rectificado marfil caras diferenciadas de primera calidad o similar H= 8 cm	ML	$ 25.899	181,38	$ 4.697.561	0,29%																													
5.6	Suministro, transporte e instalación de baldosa vibro prensada tipo Deck de Madera 15x60 o similar	M2	$ 121.817	112,45	$ 13.698.322	0,85%																													
5.7	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba de vibro prensada tipo Deck de Madera H= 7 cm	ML	$ 21.523	146,21	$ 3.146.878	0,20%																													
5.8	Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante con Fotoluminiscente x 48mm	ML	$ 13.156	97,50	$ 1.282.710	0,08%																													
5.9	Suministro, transporte e instalación de mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms	ML	$ 45.730	128,87	$ 5.893.225	0,37%																													
5.10	Construccion de bocapuerta en granito pulido, ancho 10 cm, Incluye dilatación en bronce por ambos costados	ML	$ 80.474	24,25	$ 1.951.495	0,12%																													
5.11	Suministro, transporte e instalación de piso ceramico comercial calama multicolor caras diferenciadas S1 x S1	M2	$ 79.878	54,01	$ 4.314.211	0,27%																													
					$ 124.298.073	7,74%																														
6.0	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES			0																														
6.1	Mamposteria en bloque n° 5 o similar	M2	$ 52.063	744,01	$ 38.735.393	2,41%																													
6.2	Remates sobre muro en concreto de 2500 psi (12x20 cm) (Incluye acero de refuerzo)	ML	$ 65.389	87,57	$ 5.726.115	0,36%																													
6.3	Bordillo de remate para placas de cubierta en mamposteria bloque N. 5 o similar	ML	$ 28.142	63,71	$ 1.792.927	0,11%																													
6.4	Anclaje epoxico D=5/8", profundidad del anclaje 10 cm, Long varilla 1/2" = 70 cm, (Incluye acero de refuerzo)	UND	$ 25.172	280,00	$ 7.048.160	0,44%																													
6.5	Columnetas en concreto de 2500 psi., 12 cm x 20 cm incluye acero de refuerzo	ML	$ 61.533	497,00	$ 30.581.901	1,90%																													

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / EJECUCION SEMANAL CANTIDADES
								JUNIO: 31/05/24, 07/06/24, 14/06/24, 21/06/24, 28/06/24 · JULIO: 05/07/24, 12/07/24, 19/07/24, 26/07/24 · AGISTO: 02/08/24, 09/08/24, 16/08/24, 23/08/24, 30/08/24 · SEPTIEMBRE: 06/09/24, 13/09/24, 20/09/24, 27/09/24 · OCTUBRE: 04/10/24, 11/10/24, 18/10/24, 25/10/24 · NOVIEMBRE: 01/11/24, 08/11/24, 15/11/24, 22/11/24 · DIC: 29/11/24, 06/12/24
6.6		Suministro, transporte e instalacion de mueble para cocina completo medidas 2.70 x 0,60 metros. Incluye mueble inferior en melamina e= 15 mm, acabado mate con apariencia a madera natural, poceta en acero inoxidable y griferia , meson en granito negro san gabriel e= 20 mm con salpicadero h= 10 cm. Esfuta de empotrar en acero inoxidable de dos puestos de 34.1 x 42.5 cm a gas natural. Incluye perforaciones para estufa y poceta y en general todo lo requerido para su correcta instalación.	UND	$ 2.980.340	2,00	$ 5.960.680	0,37%	
6.7		Suministro, transporte e instalacion de escuineros sobre mamposteria	ML	$ 11.096	117,80	$ 1.302.397	0,08%	
						$ 91.147.573	5,67%	
7.0		INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1		SALIDAS ELECTRICAS					0,00%	
7,1,01		SALIDA PARA ILUMINACION MONOFASICA , CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE TOMA PARA CONEXIÓN RAPIDA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 189.516	160,00	$ 30.322.560	1,89%	
7,1,02		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 181.536	28,00	$ 5.083.008	0,32%	
7,1,03		SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 227.563	15,00	$ 3.413.445	0,21%	
7,1,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 183.622	14,00	$ 2.570.708	0,16%	
7,1,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 202.405	1,00	$ 202.405	0,01%	
7,1,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 223.050	4,00	$ 892.200	0,06%	
7,1,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 219.967	6,00	$ 1.319.802	0,08%	
7,1,08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 446.577	10,00	$ 4.465.770	0,28%	
7,1,09		SALIDA PARA MOTOR TRIFASICO 3HP, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 204.374	2,00	$ 408.748	0,03%	
7,2		CAJAS DE PASO, CANALIZACIONES				$ -	0,00%	
7,2,01		CAJA DE INSPECCION A.P. CS-274 CODENSA (INCLUYE EXCAVACION, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) LISTADO SECRETARIA 5.1.101	UN	$ 755.210	2,00	$ 1.510.420	0,09%	
7.2.01.A		CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-275 CODENSA (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 1.883.329	0,00	$ -	0,00%	
7,2,02		TUBERÍA EMT Ø3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 21.233	47,37	$ 1.005.807	0,06%	
7,2,03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN LISTADO SECRETARIA 5.1.45	ML	$ 171.477	19,85	$ 3.403.818	0,21%	
7,2,04		TUBERÍA EMT Ø1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 51.640	20,29	$ 1.047.776	0,07%	
7,2,05		CANALETA METALICA 100X40, INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 49.051	15,89	$ 779.420	0,05%	
7,2,06		TUBERÍA EMT Ø2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES	ML	$ 72.893	6,00	$ 437.358	0,03%	
7,2,07		CAJA DE PASO PLASTICA 20X20	UN	$ 122.870	1,00	$ 122.870	0,01%	
7,3		ACOMETIDAS, PARCIALES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				$ -		
7,3,01		CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 1x9mts	UN	$ 1.559.641	1,00	$ 1.559.641	0,10%	
7,3,2		DERIVACIÓN AEREA EN BAJA TENSIÓN, NORMA ENEL CODENSA AE219, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO NORMA AE303, BREAKER CAJA MOLDEADA 3X40A	UN	$ 2.326.362	0,00	$ -	0,00%	
7,3,03		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA. LISTADO SECRETARIA 5.1.23	UN	$ 847.348	1,00	$ 847.348	0,05%	
7,3,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA, LISTADO SECRETARIA 5.1.33	UN	$ 19.032	22,00	$ 418.704	0,03%	
7,3,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA , LISTADO SECRETARIA 5.1.38	UN	$ 125.868	2,00	$ 251.736	0,02%	
7,3,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS	UN	$ 189.308	1,00	$ 189.308	0,01%	

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA: 14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DIC	
								31/05/24	07/06/24	14/06/24	21/06/24	28/06/24	05/07/24	12/07/24	19/07/24	26/07/24	02/08/24	09/08/24	16/08/24	23/08/24	30/08/24	06/09/24	13/09/24	20/09/24	27/09/24	04/10/24	11/10/24	18/10/24	25/10/24	01/11/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	29/11/24	06/12/24
							EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																												
7,3.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. LISTADO SECRETARIA 5.1.65	UN	$ 419.679	1,00	$ 419.679	0,03%																												
7,3.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X30A, 25KA	UN	$ 319.852	2,00	$ 639.704	0,04%																												
7,3.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3XN.2+N.2N+N.2T SERIE 8000 AL	ML	$ 119.682	40,00	$ 4.787.280	0,30%																												
7,3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLEX CUADRUPLEX 3X35mm + 50mm AA 6A(XLPE 90°) + 1/0	ML	$ 119.682	12,79	$ 1.530.733	0,10%																												
7,3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE 3XN.10F+N.10N+N.10T EN COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	ML	$ 26.719	0,00	$ -	0,00%																												
7,3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2KVA, 120V, 5 MINUTOS	UN	$ 2.530.904	1,00	$ 2.530.904	0,16%																												
7,4	DATOS				$ -	0,00%																												
7,4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE RACK CON 18 UR INCLUYE ORGANIZADOR VERTICAL, KIT DE VENTILACIÓN FORZADA, KIT DE PUESTA A TIERRA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIONADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE. LISTADO SECRETARIA 5.1.191	UN	$ 1.575.086	1,00	$ 1.575.086	0,10%																												
7,4.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METALICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO. LISTADO SECRETARIA 5.6.1.88	UN	$ 104.864	3,00	$ 314.592	0,02%																												
7,4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP. LISTADO SECRETARIA 5.1.109	ML	$ 5.459	15,72	$ 85.815	0,01%																												
7,4.04	CERTIFICACION PUNTO DE DATOS	UN	$ 7.691	3,00	$ 23.073	0,00%																												
7,5	ILUMINACION				$ -																												
7,5.01	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.85	UN	$ 171.134	27,00	$ 4.620.618	0,29%																												
7,5.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X18W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 174.193	26,00	$ 4.529.018	0,28%																												
7,5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED 60X60, INCLUYE DERIVACIÓN EN CABLE, ENCAUCHETADO 3X14 AWG, CLAVIJA Y MARCO EN ALUMINIO PARA INCRUSTAR. LISTADO SECRETARIA 5.1.174	UN	$ 137.708	61,00	$ 8.400.188	0,52%																												
7,5.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED 24W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	$ 119.682	42,00	$ 5.026.644	0,31%																												
7,5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS. LISTADO SECRETARIA 5.1.81	UN	$ 79.079	12,00	$ 948.948	0,06%																												
7,6	VARIOS SISTEMA ELÉCTRICO					0,00%																												
7,6.01	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	$ 9.133.300	1,00	$ 9.133.300	0,57%																												
					$ 104.818.434	6,52%																												
8.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS																																
8.1	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA PVCP Y AGUA CALIENTE (desde Cielo Raso h=2.3 m o caral de oiso)					0,00%																												
8.1.1	Suministro, transporte e instalación de punto hidráulico pvc-p/caral 1/2"	UN	$ 42.230	17,00	$ 717.910	0,04%																												
8.2	REDES DE AGUA FRIA PVC P				$ -																												
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1/2" RDE 9	ML	$ 12.266	78,00	$ 956.748	0,06%																												
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de red pvc 3/4" RDE 11	ML	$ 13.378	3,00	$ 40.134	0,00%																												
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1" RDE 13,5	ML	$ 16.825	53,00	$ 891.725	0,06%																												
8.2.4	Suministro, transporte e instalación de red pvc 1 1/2" RDE 21	ML	$ 28.199	14,00	$ 394.786	0,02%																												
8.3	SALIDAS SANITARIAS PVCSI				$ -																												
8.3.1	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvcs/caral 4"	UN	$ 153.883	5,00	$ 769.415	0,05%																												
8.3.2	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvcs/caral 2"	UN	$ 141.630	7,00	$ 991.830	0,06%																												
8.3.3	Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria pvcs-s/sifón 2"	UN	$ 128.916	7,00	$ 902.412	0,06%																												
8.3.4	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 4"	UN	$ 99.440	13,00	$ 1.292.720	0,08%																												
8.3.5	Suministro, transporte e instalación de salida codo aguas lluvias 3"	UN	$ 22.781	0,00	$ -	0,00%																												
8.4	REDES DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS (PVCS)				$ -																												
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 24.531	19,00	$ 466.089	0,03%																												
8.4.3	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 2"	ML	$ 33.861	132,00	$ 4.469.652	0,28%																												
8.4.4	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 3"	ML	$ 55.374	12,00	$ 664.488	0,04%																												
8.4.5	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-s 4"	ML	$ 66.581	151,00	$ 10.053.731	0,63%																												
8.4.6	Suministro, transporte e instalación de red sanitaria pvc-p 3"	ML	$ 83.653	36,00	$ 3.011.508	0,19%																												
8.4.7	Suministro, transporte e instalación de trapantes 4" - 6"	UN	$ 69.195	11,00	$ 761.145	0,05%																												
8.4.8	Suministro, transporte e instalación de rejilla 4" - 6"	UN	$ 56.980	0,00	$ -	0,00%																												
8.4.9	Suministro, transporte e instalación de rejilla 3" - 2"	UN	$ 16.292	0,00	$ -	0,00%																												
8.5	VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION				$ -																												
8.5.1	Suministro, transporte e instalación de valvula de ventilación 2"	UN	$ 121.094	13,00	$ 1.574.222	0,10%																												
8.5.2	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1/2"	UN	$ 93.787	14,00	$ 1.313.018	0,08%																												
8.5.3	Suministro, transporte e instalación de valvula paso directo red white tipo pesado 1"	UN	$ 146.088	3,00	$ 438.264	0,03%																												
8.5.4	Suministro, transporte e instalación de valvula de retención red white tipo pesado 1"	UN	$ 140.530	1,00	$ 140.530	0,01%																												
8.5.5	Suministro, transporte e instalación de flotador mecanico 3/4"	UN	$ 151.579	1,00	$ 151.579	0,01%																												
8.6	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y OTROS				$ -																												
8.6.1	Cajas de inspección de 40 x 40 (medidas internas)	UD	$ 446.232	1,00	$ 446.232	0,03%																												
8.6.2	Cajas de inspección de 60 x 60 (medidas internas)	UD	$ 536.454	1,00	$ 536.454	0,03%																												
8.6.3	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo tipo lapicero trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=2.00 lps y H=25.00 m. Incluye tanque hidroneumático.	UD	$ 10.428.576	1,00	$ 10.428.576	0,65%																												
8.6.4	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombas eyectoras trabajando de forma alterna, conformado por 2 bombas, cada una con Q=10.00 lps y H=7.00 m. Incluye valvulas de compuertas y cheques	UD	$ 12.351.376	1,00	$ 12.351.376	0,77%																												
8.7	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ -																												
8.7.1	Excavación manual en material común h=0.0-2.0 m	M3	$ 25.906	10,80	$ 279.785	0,02%																												
8.7.2	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	$ 29.316	4,32	$ 126.645	0,01%																												
8.7.3	Relleno con arena de peña	M3	$ 59.750	2,16	$ 129.129	0,01%																												
8.7.4	Retiro de sobrantes a una distancia de 22. km (incluye cargue)	M3	$ 29.461	5,62	$ 165.453	0,01%																												
8.8	PUNTOS GAS (desde Cielo Raso h=2.3 m o caral de oiso)				$ -																												
8.8.1	Suministro, transporte e instalación de punto de gas pealoe 1/2"	UN	$ 50.296	2,00	$ 100.592	0,01%																												
8.9	REDES DE GAS				$ -																												
8.9.1	Suministro, transporte e instalación de red pealoe 1620	ML	$ 13.287	4,00	$ 53.148	0,00%																												
8.9.2	Suministro, transporte e instalación de red pealoe 1216	ML	$ 11.572	4,00	$ 46.288	0,00%																												
8.10	CENTRO DE VÁLVULAS				$ -																												
8.10.1	Suministro, transporte e instalación de valvula pealoe 1216	UN	$ 40.705	2,00	$ 81.410	0,01%																												
8.11	RED CONTRA INCENDIO				$ -																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA: 14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS	JUNIO					JULIO				AGISTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
								31/05/24	07/06/24	14/06/24	21/06/24	28/06/24	05/07/24	12/07/24	19/07/24	26/07/24	02/08/24	09/08/24	16/08/24	23/08/24	30/08/24	06/09/24	13/09/24	20/09/24	27/09/24	04/10/24	11/10/24	18/10/24	25/10/24	01/11/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	29/11/24	06/12/24
							EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																												
8.11.1	Suministro, transporte e instalación de punto Gabinetes Clase II	Un.	$ 129.526	3,00	$ 388.578	0,02%																												
8.11.2	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø4"	Un.	$ 194.855	12,00	$ 2.338.260	0,15%																												
8.11.3	Suministro, transporte e instalación de punto Tubería A.C. Sche 10 Descolgada de ø1 1/2"	Un.	$ 64.745	16,00	$ 1.035.920	0,06%																												
8.11.4	Suministro, transporte e instalación de Siamesa De ø4"×ø2½"×ø2½", incluye cheque cerrando de 4"	Un.	$ 2.196.763	1,00	$ 2.196.763	0,14%																												
8.11.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete en Lamina Cold Rolled Calibre 20 de 0.77×0.77×0.22, Válvula angular 1½", Soporte tipo canasta, Manguera fibra poliester y caucho 1½"×100', Boquilla chorro y niebla 1½"-Hacha pico 4½" lbs, Llave Spaner-Extintor de polvo	Un.	$ 776.330	3,00	$ 2.328.990	0,14%																												
					$ 63.035.505	3,92%																												
9	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS																																	
9.1	Suministro, transporte e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado para alistado de pisos, e=0,04 mts, para cubiertas	M2	$ 40.328	213,00	$ 8.589.864	0,53%																												
9.2	Suministro, transporte e instalación de Cielo Raso de PVC Blanco e= 7 cm, incluye estructura de soporte	M2	$ 77.641	403,40	$ 31.320.379	1,95%																												
9.3	Impermeabilización con sika manto -1300 emulsión bituminosa elastica, e= 2 mm. Incluye acabado en pintura reflectiva de aluminio	M2	$ 97.314	403,00	$ 39.217.542	2,44%																												
					$ 79.127.785	4,93%																												
10	PINTURA Y ACABADO DE MUROS																																	
10.1	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm. (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 26.243	669,41	$ 17.567.195	1,09%																												
10.2	Pañete impermeabilizado muros 1:4 e=1.5 cm (Incluye filos y dilataciones) (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	$ 29.057	758,27	$ 23.195.331	1,44%																												
10.3	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 16.033	669,41	$ 10.732.570	0,67%																												
10.4	Pintura tipo acrilica para exteriores, a 3 manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 21.380	581,42	$ 12.430.760	0,77%																												
10.5	Pintura acrylica a tres manos INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	$ 31.893	62,33	$ 1.987.891	0,12%																												
10.6	Estuco plástico acrílico (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 19.740	1250,83	$ 24.691.286	1,54%																												
10.7	Enchape cerámico pared blanco tipo Jaya cara unica 25 cm x 43 cm Blanca de primera calidad o similar	M2	$ 82.066	206,80	$ 16.971.249	1,06%																												
10.8	Suministro, transporte e instalacion de meson en policuarzo, espesor 2 cm, incluyen faldon frontal de 10 cm, ancho 60 cm.	ML	$ 537.038	6,20	$ 3.329.636	0,21%																												
					$ 110.905.918	6,90%																												
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)																																	
11.1	CARPINTERIA METALICA Y OTROS																																	
11.1.1	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja . V01- V05	M2	$ 573.523	39,05	$ 22.396.073	1,39%																												
11.1.2	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja.V02- V03- V04	M2	$ 477.672	88,77	$ 42.402.943	2,64%																												
11.1.3	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V06 -V07	M2	$ 488.920	21,60	$ 10.560.672	0,66%																												
11.1.4	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL-18. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES: ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P6). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	21,36	$ 11.244.758	0,70%																												
11.1.5	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES: ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3 -P5). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	22,32	$ 11.433.152	0,71%																												
11.1.6	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES: ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010	7,20	$ 3.549.672	0,22%																												
11.1.7	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV02- PV03	M2	$ 467.769	29,25	$ 13.682.243	0,85%																												
11.1.8	Suministro, transporte e instalacion de ventana proyectante elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja . V01- V03	M2	$ 573.523	22,00	$ 12.617.506	0,79%																												
11.1.9	Suministro, transporte e instalacion de ventana fija elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 . Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja.V02- V06	M2	$ 477.672	10,30	$ 4.920.022	0,31%																												

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"

MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%	SEMANAS / JUNIO					JULIO				AGISTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC	
							31/05/24	07/06/24	14/06/24	21/06/24	28/06/24	05/07/24	12/07/24	19/07/24	26/07/24	02/08/24	09/08/24	16/08/24	23/08/24	30/08/24	06/09/24	13/09/24	20/09/24	27/09/24	04/10/24	11/10/24	18/10/24	25/10/24	01/11/24	08/11/24	15/11/24	22/11/24	29/11/24	06/12/24
							EJECUCION SEMANAL CANTIDADES																											
11.1.10	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada proyectante con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V04	M2	$ 513.916	7,75	$ 3.982.849	0,25%																											
11.1.11	Suministro, transporte e instalacion de ventana combinada fija con montante superior tipo persiana, elaborada en aluminio sistema VP 3831 tradicional color negro, pisavidrio plano 177, marco aln 1101, vidrio laminado incoloro 3+3 mas divisor aln 1103 , persiana superior aln 315 al vertical pasante. Incluye accesorios, pisavidrios, sellos, empaques, herrajes, anclajes y en general todos los accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del elemento. no incluye alfaja. V05	M2	$ 488.920	12,00	$ 5.867.040	0,37%																											
11.1.12	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija y batiente, naves en aln 1102 reforzada con madera adentro para las bisagras, 4 bisagras para cada nave, chapa tipo llave llave con haladeras, vidrio laminado incoloro 3+3. PV01 - PV04	M2	$ 467.769	19,86	$ 9.289.892	0,58%																											
11.1.13	Suministro, transporte e instalacion de puerta ventana, combinada fija, corrediza y montante superior tipo persiana, en sistem tradicional 3831 con aln 1101 , pisavidrio plano riel superior rodachinas ducasse chapa pico loro llave llave haladera, persiana superior aln 315 vidrio laminado incoloro 3+3. PV2 - PV3	M2	$ 578.330	41,12	$ 23.780.930	1,48%																											
11.1.14	Suministro transporte e instalacion de PUERTA ENTAMBORADA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P1 - P2- P5). No incluye cerradura	M2	$ 526.440	24,66	$ 12.982.010	0,81%																											
11.1.15	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P3). No incluye cerradura	M2	$ 512.238	9,60	$ 4.917.485	0,31%																											
11.1.16	Suministro transporte e instalacion de PUERTA TIPO PERSIANA DOBLE, MARCO Y CUERPO ELABORADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18, ACABADO EN PITURA ELECTROSTATICA SEGUN DISEÑO. INCLUYE ANTICORROSIVO HERRAJES ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJES QUE GARANTICEN SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO. (Tipo P4). No incluye cerradura	M2	$ 493.010		$ -	0,00%																											
11.1.17	Suministro, transporte e instalación de porton metalico corredizo lámina coldrolled lisa calibre 18, con bisagras y pasador, terminada con anticorrosivo, y esmalte sintetico. medidas (2,30 x 2,40 m) . incluye cerradura de sobreponer	UND	$ 2.406.479	1,00	$ 2.406.479	0,15%																											
11.1.18	Suministro, transporte e instalacion de cerradura cilíndrica de manija jupiter a50ws cromo mate schlage	UND	$ 103.989	20,00	$ 2.079.780	0,13%																											
11.2	**BARANDAS Y PASA MANOS**																																
11.2.1	Suministro, transporte e instalacion de baranda en acero inoxidable 304, calibre 18, pasamanos en tubo de 2" y entramado horizontal en tuberia de 1/2" calibre 18. incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa . Segun diseño.	ML	$ 661.954	20,00	$ 13.239.080	0,82%																											
11.2.2	Suministro, transporte e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304, calibre 18, Tuberia de 2". incluye herrajes de anclaje en acero inoxidable a placa o muro. Segun diseño.	ML	$ 189.066	35,00	$ 6.617.310	0,41%																											
11.3	**DIVISIONES Y ESPEJOS**																																
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de espejo flotado biselado de 4 mm. Incluye estructura de soporte 1 x 1/2" profundidad 1 cm.	M2	$ 254.618	4,00	$ 1.018.472	0,06%																											
					$ 218.988.368	13,63%																											
12	**APARATOS SANITARIOS**																																
12.1	Suministro, transporte e instalación de Taza Baltica entrada posterior. (Incluye Taza Baltica Plus Entrada Posterior de Ref. 113121001. Sistema Instalación Entrada Posterior de Ref. O15300001. Válvula Antivandálica de Ref. 751250001. Asiento Sanitario Institucional Forte de Ref. 876951001 y tornillo sanitario)	UND	$ 1.442.940	5,00	$ 7.214.700	0,45%																											
12.2	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Acuajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye orificial.	UND	$ 790.606	5,00	$ 3.953.030	0,25%																											
12.3	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos Monocontrol Dakar Media	UND	$ 212.545	5,00	$ 1.062.725	0,07%																											
12.4	Suministro, transporte e instalación de juegos de barra de seguridad (Incluye barra plegable REF 706690001, barra de seguridad recta REF 706550001, accesorios de anclajes y soportes)	UND	$ 977.512	4,00	$ 3.910.048	0,24%																											
					$ 16.140.503	1,00%																											
13	**EQUIPOS ESPECIALES**																																
13	**PLATAFORMA ELEVAPERSONAS**																																
13.1	Suministro transporte e instalacion de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende tres pisos, tres paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidraulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 127.844.901	0,00	$ -	0,00%																											

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio ______	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA: 14/06/2024 — FECHA INFORME: 14/06/2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	REVISADA	VALOR	%
13,2		Suministro e instalación de ascensor con puertas batientes, apertura de 900mm, atiende cuatro pisos, cuatro paradas, capacidad de 450kg, acabados de paneles de cabina y techo en lamina CR con pintura electrostática y puertas en peinazo de lamina CR con pintura electrostática y vidrio laminado 4 + 4, botoneras en acero inoxidable, unidad motriz hidráulica, pasamanos en panel posterior, botones con señalización braille, display en botonera de cabina y botoneras de hall, iluminación led y llavín de bloqueo. El equipo cuenta con los elementos de la norma NTC5926-1,. Equipo fabricado bajo norma NTC5926-1. Incluye estructura metalica de soporte.	UND	$ 104.967.841	0,00	$ -	0,00%
						$ -	0,00%
14		VARIOS					
14.1		Aseo general final y limpieza	M2	$ 3.614	1157,91	$ 4.184.687	0,26%
14.2		Suministro, transporte e instalación de aviso nomenclatura exterior, en acrilico de 10 mm cristal con frente en acero satinado 304 calibre 22, incluye instalacion con cinta doble faz y pegado industrial	UND	$ 4.758.930	1,00	$ 4.758.930	0,30%
14,3		Sumistro, transporte e instalacion de jardineras prefabricas en cemento acanalada, medidas 100 cm x 60 cm x 30 cm. Impermeabilizada interiormente. No incluye terra negra, ni elemento vegetal.	UND	$ 239.869	0,00	$ -	0,00%
						$ 8.943.617	0,56%
		SUMA				$ 1.256.437.769	78,21%
		NP					
NP-01		SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 161.255	400,00	$ 64.502.000	4,01%
NP-02		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA PLACA DE ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS, H TOTAL = 40 CM (INCLUYE TORTA SUPERIOR E= 10 CM, CUANTÍA CONCRETO = 0.19 M3/M2 -SEGÚN DISEÑO) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA COMPLETA DE ENTREPISO, PARALES, CASETÓN RECUPERABLE, PLÁSTICO PARA RECUBRIMIENTO DE CASETÓN. AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	$ 279.432	627,16	$ 175.248.460	10,91%
NP-03		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI PARA COLUMNAS. (NO INCLUYE REFUERZO). INCLUYE FORMALETA METÁLICA COMPLETA, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PARALES, AGENTE CURADOR Y DESENCOFRANTE, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	$ 998.706	41,68	$ 41.626.066	2,59%
NP-04		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 4000 PSI, PARA MUROS DE CONTENCIÓN (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	$ 978.487	68,13	$ 66.664.319	4,15%
NP-06		CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 416.064	5,00	$ 2.080.320	0,13%
						350.121.165.62	21.79%
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.606.558.935	100%

SEMANAS — EJECUCION SEMANAL CANTIDADES

Fila	JUNIO 31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	JULIO 05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	AGISTO 02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	SEPTIEMBRE 06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	OCTUBRE 04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	NOVIEMBTRE 01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	DIC 29-11-24	06-12-24
NP-06		2,07																										
350.121.165.62	16,85%	0,21%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	16,85%	17,07%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%

Observaciones y recomendaciones ténicas
Varios
Para el periodo del presente informe, se realiza la instalación del acero correspondiente a las columnas y vigas que conforman la rampa

hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____			INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18			CONTRATO / CONVENIO No.			FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:			CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"								
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024	

PROGRAMADO VS EJECUTADO ALPES

		SEMANAS																													
		JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC			
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24		
PROGRAMADO	SEMANAL	7,57%	9,19%	0,45%	0,45%	0,91%	1,13%	1,71%	1,14%	0,86%	0,88%	0,81%	0,88%	0,65%	0,69%	2,41%	3,16%	2,91%	4,31%	6,03%	6,29%	6,29%	6,67%	7,11%	5,66%	5,48%	6,62%	6,54%	3,20%		
	ACUMULADO	7,57%	16,76%	17,22%	17,67%	18,58%	19,71%	21,42%	22,56%	23,42%	24,29%	25,11%	25,98%	26,63%	27,32%	29,72%	32,89%	35,80%	40,11%	46,14%	52,43%	58,72%	65,39%	72,50%	78,17%	83,65%	90,27%	96,80%	100,00%		
EJECUTADO	SEMANAL	7,57%	1,87%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	ACUMULADO	7,57%	9,44%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%		
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-7,33%	-6,59%																											

PROGRAMADO VS EJECUTADO BRISAS


		SEMANAS																													
		JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC			
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24		
PROGRAMADO	SEMANAL	15,50%	1,42%	0,27%	0,55%	0,52%	2,15%	4,12%	4,48%	2,68%	2,44%	2,03%	3,12%	3,48%	3,31%	4,49%	4,44%	3,91%	5,10%	4,38%	3,48%	2,65%	3,90%	4,02%	3,81%	3,88%	5,13%	3,38%	1,35%		
	ACUMULADO	15,50%	16,92%	17,19%	17,74%	18,25%	20,41%	24,53%	29,01%	31,68%	34,13%	36,15%	39,27%	42,75%	46,06%	50,55%	54,99%	58,90%	64,00%	68,39%	71,87%	74,52%	78,42%	82,44%	86,25%	90,13%	95,26%	98,65%	100,00%		
EJECUTADO	SEMANAL	16,85%	0,21%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	ACUMULADO	16,85%	17,07%	18,20%	19,33%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%	20,46%		
ADELANTO/ATRASO		0,00%	0,15%	1,00%																											

PROGRAMADO VS EJECUTADO OBRA SALONES


		SEMANAS																													
		JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC			
		31-05-24	07-06-24	14-06-24	21-06-24	28-06-24	05-07-24	12-07-24	19-07-24	26-07-24	02-08-24	09-08-24	16-08-24	23-08-24	30-08-24	06-09-24	13-09-24	20-09-24	27-09-24	04-10-24	11-10-24	18-10-24	25-10-24	01-11-24	08-11-24	15-11-24	22-11-24	29-11-24	06-12-24		
PROGRAMADO	SEMANAL	12,64%	4,22%	0,34%	0,51%	0,66%	1,78%	3,25%	3,28%	2,02%	1,88%	1,59%	2,31%	2,46%	2,37%	3,74%	3,98%	3,55%	4,82%	4,98%	4,49%	3,96%	4,90%	5,13%	4,48%	4,46%	5,67%	4,52%	2,02%		
	ACUMULADO	12,64%	16,86%	17,20%	17,71%	18,37%	20,16%	23,41%	26,68%	28,71%	30,58%	32,17%	34,48%	36,94%	39,31%	43,05%	47,03%	50,58%	55,40%	60,37%	64,87%	68,83%	73,73%	78,86%	83,34%	87,79%	93,46%	97,98%	100,00%		
EJECUTADO	SEMANAL	13,51%	0,81%	1,15%	0,72%	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	ACUMULADO	13,51%	14,32%	15,47%	16,19%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%	16,92%		
ADELANTO/ATRASO		0,00%	-2,55%	-1,73%																											

hapil	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Gobierno Abierto de Gobierno

Contrato ___X___ Convenio _____			INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18		CONTRATO / CONVENIO No.		FDLSC-COP-928-2023		
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:			CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"							
MUNICIPIO	BOGOTÁ	CUNDINAMARCA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024







hapil Ingeniería	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTÓBAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO INFORME SEMANAL AVANCE DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Contrato ___X____ Convenio _____	INFORME EJECUTIVO SEMANA No	18	CONTRATO / CONVENIO No.	FDLSC-COP-928-2023	
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERIA PRODUCTO DEL CONTRATO 640 DE 2022"				

MUNICIPIO	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	PERIODO DEL INFORME DESDE:	8/06/2024	HASTA:	14/06/2024	FECHA INFORME:	14/06/2024

FLUJO DE FONDOS ALPES (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																													
	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC		
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24		
SEMANAL	90,47	109,87	5,39	5,39	10,88	13,52	20,48	13,60	10,26	10,46	9,74	10,46	7,72	8,24	28,75	37,81	34,83	51,52	72,07	75,14	75,13	79,76	84,99	67,67	65,50	79,14	78,10	38,24		
ACUMULADO	90,47	200,34	205,73	211,13	222,00	235,52	256,00	269,60	279,86	290,32	300,06	310,52	318,24	326,48	355,24	393,04	427,87	479,39	551,46	626,60	701,73	781,49	866,49	934,15	999,65	1078,79	1156,89	1195,13	36%	

FLUJO DE FONDOS BRISAS (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																													
	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC		
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24		
SEMANAL	328,96	30,11	5,78	11,58	10,93	45,68	87,41	95,08	56,80	51,78	42,99	66,18	73,80	70,34	95,21	94,29	82,97	108,25	93,04	73,91	56,22	82,73	85,25	80,87	82,36	108,94	71,81	28,68		
ACUMULADO	328,96	359,07	364,85	376,43	387,36	433,04	520,45	615,54	672,34	724,12	767,11	833,29	907,09	977,43	1072,64	1166,93	1249,90	1358,15	1451,19	1525,09	1581,31	1664,04	1749,29	1830,16	1912,52	2021,46	2093,27	2121,94	64%	

FLUJO DE FONDOS OBRA TOTAL (MILLONES DE PESOS)

	SEMANAS																													
	JUNIO					JULIO				AGISTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBTRE				DIC		
	01-06-24	08-06-24	15-06-24	22-06-24	29-06-24	06-07-24	13-07-24	20-07-24	27-07-24	03-08-24	10-08-24	17-08-24	24-08-24	31-08-24	07-09-24	14-09-24	21-09-24	28-09-24	05-10-24	12-10-24	19-10-24	26-10-24	02-11-24	09-11-24	16-11-24	23-11-24	30-11-24	07-12-24		
SEMANAL	419,43	139,98	11,18	16,97	21,81	59,20	107,89	108,69	67,06	62,24	52,72	76,64	81,52	78,58	123,96	132,10	117,80	159,77	165,10	149,05	131,35	162,49	170,25	148,54	147,86	188,08	149,91	66,92		
ACUMULADO	419,43	559,41	570,59	587,55	609,37	668,56	776,46	885,14	952,20	1014,44	1067,16	1143,81	1225,33	1303,91	1427,87	1559,97	1677,77	1837,54	2002,64	2151,69	2283,04	2445,53	2615,78	2764,31	2912,17	3100,25	3250,16	3317,07		

AJUSTE Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (Incl. AIU) [F = G - E]	184,77
VALOR TOTAL OBRA	3501,84

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL	PI - IN - F11 VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC BRISAS	VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	8/6/2024	AL	14/06/2024

CAPÍTULO	4	**ESTRUCTURAS DE REFUERZO Y MALLA ELECTROSOLDADA**
ITEMS	**4.2.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTLACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
		CPC BRISAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE



Fotografía No.1: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DURANTE



Fotografía No.2: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DURANTE



Fotografía No.3: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DURANTE



Fotografía No.4: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DURANTE



Fotografía No.5: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DURANTE



Fotografía No.6: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DESPUÉS



Fotografía No.7: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DESPUÉS



Fotografía No.8: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

DESPUÉS



Fotografía No.9: ÍTEM 4.2.1 Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60000 psi .

Observaciones

hapil Ingeniería	INFORME SEMANAL	PI - IN - F11 VERSIÓN 01
	REGISTRO FOTOGRÁFICO CPC ALPES	VIGENCIA: 30/09/09

Periodo Fechas	8/6/2024	AL	14/06/2024

CAPÍTULO	**3**	**CIMENTACIÓN**
ITEMS	**3.1**	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

CPC ALPES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Durante el periodo del presente informe se ralizan actividades de la segunda etapa del proyecto, que, según los pliegos contractuales se denomina **"ACTIVIDADES DE OBRA".** Por ende el contratista de obra HAPIL INGNIERÍA S.A.S bajo la supervisión de l aintervnetoría BIODECCO S.A.S realiza las siguientes actividades contractuales.

DURANTE



Fotografía No.1: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DURANTE



Fotografía No.2: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DURANTE



Fotografía No.3: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DURANTE



Fotografía No.1: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DURANTE



Fotografía No.2: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DURANTE



Fotografía No.3: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DESPUÉS



Fotografía No.1: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DESPUÉS



Fotografía No.2: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

DESPUÉS



Fotografía No.3: ÍTEM 3.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE CICLOPEO (40 % DE CONCRETO F´C = 3000 PSI)

Observaciones