1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	3
FECHA:	JULIO 29 DE 2024
CONTRATO Nº	0289 de 2023
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	REINGENIERIA DE PROYECTOS SAS – REINPRO SAS
CUANTIA INICIAL:	DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($2.463.185.760)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	237 DE 26 DE FEBRERO DE 2023
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1829 DE 14 DE JULIO DE 2023
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO ES DE SESENTA (60) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL. SE ESTABLECE UN PLAZO DE (36) MESES PARA LA ETAPA I Y DE (24) MESES PARA LA ETAPA II.
FECHA ACTA DE INICIO:	14 de septiembre de 2023
PERIODO:	14 de marzo de 2024 a 13 de Junio de 2024 (Pago Trimestral No.03)
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
VALOR:	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

Mediante pagos de actas parciales trimestrales establecidas de acuerdo con a la propuesta económica presentada, que hará parte integral del contrato y con el modelo financiero del proyecto elaborado por la corporación a través de la Subdirección Financiera.

a) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA llevará a cabo las gestiones necesarias ante la fiducia contratada para el desembolso de los recursos al beneficiario final de acuerdo con las actas presentadas y el modelo financiero proyectado.
b) La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista de Interventoría cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
c) La Fiducia contratada para el proyecto será la encargada de realizar el pago y hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
d) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con a la normativa vigente.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado el siguiente desembolso:

PERIODO		VALOR
1	Acta Parcial de Interventoría No. 01 14 de septiembre al 13 de diciembre de 2023.	$152.424.788,00
2	Acta Parcial de Interventoría No. 02 14 de diciembre de 2023 a 13 de marzo de 2024	$167.771.520

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206443**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/09/2023	17/03/2027	$182.893.480
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/09/2023	14/09/2029	$91.446.740
Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2031	$365.786.960
FECHA DE LA POLIZA:	16 agosto de 2023.	**FECHA DE APROBACION:**	14 septiembre de 2023

ETAPA 2

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	REINPRO SAS	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101206445**
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato:	14/07/2026	14/01/2029	$63.425.096

Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	14/07/2026	15/07/2031	$31.712.548
Calidad del servicio	14/07/2028	14/07/2033	$126.850.192
FECHA DE LA POLIZA:	31 agosto de 2023.	**FECHA DE APROBACION:**	14 septiembre de 2023

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales pagados por la compañía REINPRO SAS en los últimos seis (6) meses, según articulo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de septiembre a diciembre de 2023 y de enero a marzo de 2024.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación para la etapa 1 del proyecto la póliza de seguro de cumplimiento No. **11-44-101206443** de la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO de fecha 16 de agosto de 2023 y para la etapa 2 del proyecto la póliza de seguro de cumplimiento No. **11-44-101206445** de la empresa aseguradora SEGUROS DEL ESTADO de fecha 31 de agosto de 2023.
- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 14 de septiembre de 2023.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
- Mediante radicado 20231400011832 de 05 de diciembre de 2023 en contratista presenta los Informes mensuales No. 1 y 2.

- Mediante la plataforma Orfeo, el contratista presenta informe mensual No. 3.
- El 15 de diciembre de 2023 se firma el Acta de Recibo Parcial No. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 15 de diciembre de 2023, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, y los informes mensuales No. 4, 5 y 6.
- El 15 de marzo de 2024 se firma el Acta de Recibo Parcial No. 2 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.
- El 01 de abril de 2024, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del segundo desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 2 (14 de diciembre de 2023 al 13 de marzo de 2024):

    - Informe Semanal No. 14 de fecha 21 de diciembre de 2023.
    - Informe Semanal No. 15 de fecha 28 de diciembre de 2023.
    - Informe Semanal No. 16 de fecha 04 de enero de 2024.
    - Informe Semanal No. 17 de fecha 11 de enero de 2024.
    - Informe mensual de actividades No. 04 con sus anexos.
    - Informe Semanal No. 18 de fecha 18 de enero de 2024.
    - Informe Semanal No. 19 de fecha 25 de enero de 2024.
    - Informe Semanal No. 20 de fecha 01 de febrero de 2024.
    - Informe Semanal No. 21 de fecha 08 de febrero de 2024.
    - Informe mensual de actividades No. 05 con sus anexos.
    - Informe Semanal No. 22 de fecha 15 de febrero de 2024.
    - Informe Semanal No. 23 de fecha 22 de febrero de 2024.
    - Informe Semanal No. 24 de fecha 29 de febrero de 2024.

- Informe Semanal No. 25 de fecha 07 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 26 de fecha 14 de marzo de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 06 con sus anexos.

• En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de recibo parcial No. 3 (14 de marzo de 2024 a 13 de junio de 2024):

- Informe Semanal No. 27 de fecha 21 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 28 de fecha 27 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 29 de fecha 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 30 de fecha 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 31 de fecha 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 32 de fecha 25 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 33 de fecha 02 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 34 de fecha 09 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 35 de fecha 16 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 36 de fecha 23 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 37 de fecha 30 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 38 de fecha 06 de junio de 2024.
- Informe Semanal No. 39 de fecha 13 de junio de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 07 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos.

- El 29 de julio de 2024, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del tercer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo:

- Informe Semanal No. 27 de fecha 21 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 28 de fecha 27 de marzo de 2024.
- Informe Semanal No. 29 de fecha 04 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 30 de fecha 11 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 31 de fecha 18 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 32 de fecha 25 de abril de 2024.
- Informe Semanal No. 33 de fecha 02 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 34 de fecha 09 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 35 de fecha 16 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 36 de fecha 23 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 37 de fecha 30 de mayo de 2024.
- Informe Semanal No. 38 de fecha 06 de junio de 2024.
- Informe Semanal No. 39 de fecha 13 de junio de 2024.
- Informe mensual de actividades No. 07 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 08 con sus anexos.
- Informe mensual de actividades No. 09 con sus anexos.

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0289 de 2023, presenta un porcentaje de ejecución del 21,73% y el valor del acta de interventoría No. 3 es de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($167.771.520).

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta Parcial de Interventoría No. 2

en cumplimiento al contrato de interventoría No. 0289 de 2023, por un valor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L. ($167.771.520).

13. ANEXOS

- Acta de recibo parcial de interventoría No. 3 (1 folio)
- Factura Electrónica de Venta No. FERI30 (1 folio)
- Certificación bancaria y cesión de derechos económicos (6 folios)
- Cedula de ciudadanía representante legal (1 folio)
- Registro Único Tributario actualizado (5 folios)
- Certificado Camara de Comercio (6 folios)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (1 folio)
- Documentos del contador (3 folios)
- Informe Mensual de Actividades No. 7 y anexos (150 folios)
- Informe Mensual de Actividades No. 8 (149 folios)
- Informe Mensual de Actividades No. 9 (166 folios)
- Recibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor