ACTA DE COBRO N° 07

PERIODO: DEL 26 DE MARZO DEL 2024 AL 26 DE ABRIL DE 2024

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 112 DE 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

TOTALL INC SAS BIC

NIT.901.620.351-9

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

1. OFICIO DE RADICACION

Bogotá D.C, 14 de junio de 2024 TOTALL-112-RJ-087

Señores

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL
Arq. Daniel Merchán
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co
Tel: 310 852 5132
Ciudad de Bogotá

Referencia: Contrato de Interventoría N° 112 de 2023. "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial".

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE INTERVENTORÍA No. 07 MOBILIARIO

Respetados señores:

Por medio del presente oficio, nos permitimos remitirle para su revisión, aprobación y tramite, el Acta de Cobro, correspondiente a Corte No. 07 del contrato de la referencia, adjuntamos los siguientes documentos:

- Balance Financiero del contrato de Interventoría
- Acta Parcial del Contrato de Obra
- Acta Parcial de pago de Interventoría
- Factura de Venta
- RUT
- Autorización de facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pago de la Seguridad Social y parafiscales
- Planilla de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Aval de la Interventoría de cumplimiento:
    1. Plan de Calidad
    2. PGAS
    3. SG-SST
- Informe de Interventoría

Cordialmente,



Fernando Jiménez Polo
Representante Legal
Totall Inc SAS Bic

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

2. LISTA DE CHEQUEO

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	7

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 4	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
1*	**Oficio de radicación** Relacionando claramente entre otra información, contrato, corte y documentos anexos.	**CUMPLE**		
2*	**Formato Lista de checheo.** Anexar la verificación de los documentos relacionados en esta lista de chequeo.	**CUMPLE**		
3*	**Balance Financiero del Contrato de Interventoría.** Debidamente verificado y firmado por Interventoría.	**CUMPLE**		
4*	**Cumplido técnico contrato de Interventoría.** Debe incluir número y valor de la factura. Este cumplido será expedido y firmado por el Supervisor del contrato, una vez se cumpla con los requisitos exigidos.		**N/A**	
5*	**Acta de Corte Parcial / Final del contrato de Obra** Copia del acta de corte del contrato objeto de la Interventoría (Obra / Mobiliario / Diseño)	**CUMPLE**		
6*	**Acta parcial de pago de Interventoría**	**CUMPLE**		
a	Se detalla el valor que corresponde a Interventoría según la fórmula contractual.			
b	Valor Corte de Obra $ 0,00			
c	Porcentaje de Interventoría 0%			
d	Valor acta de Interventoría $ 0,00			
e	Firmada por el Representante legal.			
7*	**Acta de entrega y recibo final de obra** Copia del Acta de entrega y recibo final del contrato de obra, debidamente suscrita por la interventoría, supervisor y quien corresponda por parte de la entidad.		**N/A**	
8*	**Factura de Venta** Con los requisitos mínimos exigidos por la DIAN: (NOTA: Una vez aprobada, debera cargarse en Olimpia IT y, si aplica, posteriormente en el SECOP II, sección "Plan de pagos", en donde anexará también los documentos de soporte para pago marcados con asterisco (*) en esta lista de chequeo.)	**CUMPLE**		
a	Nombres y apellidos o Razón social del contratista			
b	Número de Nit.			
c	Dirección y Teléfono			
d	Denominación de ldocumento como Factura de Venta			
e	No. de Factura			
f	Fecha de emisión de la Factura			
g	No. Resolución autorización de la DIAN vigente (no mayor a 2 años)			
h	Discriminar los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, identificando Nombre o Razón Social, C.C. o NIT y Porcentaje de participación.			
i	Detalle o descripción del cobro, indicando: No. del Contrato - No. del Corte - Especificar Obra, Mobiliario, etc.			
j	Para Interventoría, especificar base de liquidación y porcentaje de interventoría			
k	Detalle de los valores facturados: Discriminar el A.I.U., IVA sobre Utilidad, IVA, Amortización del anticipo o Pago Anticipado.			
9*	**Anexos a la factura** Anexar RUT, Autorización de facturación, certificación bancaria.	**CUMPLE**		

Contrato No.	112-2023
Contratista	TOTALL INC SAS BIC
Nit.	901,620,351-9
Corte No.	7

	LISTA DE CHEQUEO - DOCUMENTOS ANEXOS			
	CORTE DE INTERVENTORIA 4	**CUMPLE**	**NO APLICA**	**Pg o Archivo**
10*	**Certificación de pago Seguridad Social y parafiscales** Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales. Artículo 23° de la Ley 1150 de 2007.	**CUMPLE**		
a	**Para Empresa:** Firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, del Consorcio o Unión Temporal y de cada uno de sus integrantes. Adjuntar copia certificado de vigencia tarjeta profesional y copia documento de identidad de los contadores que firman la certificación.	**CUMPLE**		
b	**Para personas naturales:** liquidado sobre un IBC mínimo del 40% valor del contrato.			
11*	**Planillas de pago** Copia Planilla de pago aportes de seguridad social del periodo correspondiente	**CUMPLE**		
12*	**Personal en condición de discapacidad** Certificado del personal en condición de discapacidad		**N/A**	
13*	Aval de la Interventoría de cumplimiento del Plan de Calidad, PGAS, SG-SST del Contratista de Obra.	**CUMPLE**		
14	**Informe de Interventoría.** Debe incluir el Formato Informe Ejecutivo. Registro fotográfico. Copias de actas de comité y demás soportes de la ejecución contractual.	**CUMPLE**		
	Certificación entrada a almacén			
15	Los demás que se especifiquen en el contrato principal y/o sus modificaciones.			

NOTAS

1	1. El Contratista efectuará la radicación de los documentos de pago, solo cuando cuente con el visto bueno de la Supervisión. En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, los términos se reinician con la nueva radicación.
2	La factura podrá ser generada y remitida a la plataforma Olimpia IT, solo hasta que el corte, documentos de soporte y la factura sea aprobada por la Interventoría y el Supervisor.
3	Posterior a la remisión de la Factura por Olimpia IT, deberá ser cargada por el contratista en el SECOP II, en "Plan de pagos", junto con los documentos de la lista de chequeo marcados con asterísco (*)
4	Los documentos restantes y demás solicitados contractualmente, así como actas de reunión, de NPs, informes y demás que hacen parte de la ejecución del contrato, deberán ser cargados por el contratista en el SECOP II, en "Documentos de ejecución del contrato".

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

3. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
B- CORTES EJECUTADOS PARA PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre de 2023

OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

CONSULTOR INTERVENTORIA : TOTALL INC SAS BIC

VALOR INICIAL : $222.158.720,00
ADICIONAL EN VALOR No. 1 : $111.079.360,00
ADICIONAL EN VALOR No. 2 $55.539.680,00
VALOR TOTAL : $388.777.760,00
FECHA DE INICIO : 26-oct.-23
ADICIÓN EN PLAZO No. 1 : Cincuenta y cinco (55) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 2 : Sesenta (60) dias calendario
ADICIÓN EN PLAZO No. 3 Treinta (30) dias calendario
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 24-may.-24
PERIODO DEL CORTE : 26 MARZO DE 2024 - 26 ABRIL DE 2024

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

				0%	0%	100%	
CONCEPTO	**MES/AÑO**	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**VALOR ACTA DE CORTE EJECUTADO**	**ANTICIPO AMORTIZADO 0%**	**VALOR ANTICIPO /SALDO POR AMORTIZAR**	**VALOR FACTURAS A PAGAR**	**SALDO POR EJECUTAR**
ANTICIPO (Fact. No.)					$0,00	$0,00	$388.777.760,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. 9)	26 octubre - 30 noviembre	OBRA	$16.807.550,46	$0,00	$0,00	$16.807.550,46	$371.970.209,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No.)	01 diciembre - 27 diciembre	OBRA	$22.372.203,87	$0,00	$0,00	$22.372.203,87	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No.)	28 diciembre - 26 enero 2024	OBRA	$34.023.212,80	$0,00	$0,00	$34.023.212,80	$315.574.792,87
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No.)	26 enero 2024 - 26 febrero 2024	OBRA	$30.708.152,82	$0,00	$0,00	$30.708.152,82	$284.866.640,05
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No.)	26 febrero 2024 - 26 marzo 2024	OBRA	$26.025.081,39	$0,00	$0,00	$26.025.081,39	$258.841.558,66
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No.)	26 marzo 2024 - 26 abril	OBRA	$9.346.165,84	$0,00	$0,00	$9.346.165,84	$249.495.392,82
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No.)	26 marzo 2024 - 26 abril	OBRA	$12.624.250,68	$0,00	$0,00	$12.624.250,68	$236.871.142,14
TOTALES			**$151.906.617,86**		**$0,00**	**$151.906.617,86**	**$236.871.142,14**

SALDO POR EJECUTAR	**$236.871.142,14**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	**TIPO** OBRA - DISEÑO - MOBILIARIO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**		**VALOR CORTE POR PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR**
ANTICIPO (Fact. No. __)	OBRA		$0,00		$0,00	$388.777.760,00
ACTA DE CORTE Nº _1_ (Fact. No. _9_)	OBRA	18/01/2024	$16.807.550,46		$0,00	$371.970.209,54
ACTA DE CORTE Nº _2_ (Fact. No. ___)	OBRA	8/02/2024	$22.372.203,87		$0,00	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 3_ (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$34.023.212,80	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 4 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$30.708.152,82	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 5 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$26.025.081,39	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 6 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$9.346.165,84	$349.598.005,67
ACTA DE CORTE Nº 7 (Fact. No. ___)	OBRA		$0,00		$12.624.250,68	$349.598.005,67
TOTALES			**$39.179.754,33**		**$112.726.863,53**	**$349.598.005,67**

SALDO POR PAGAR	**$349.598.005,67**
VALOR A LIBERAR	**$0,00**

FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

DANIEL MERCHAN
Supervisor
ARQUITECTO
División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

4. CUMPLIDO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORIA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

5. ACTA DE CORTE PARCIAL DE OBRA

5. ACTA CORTE PARCIAL DE OBRA N°7

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 7 | PERIODO MES / AÑO **26/03/24 a26/04/24** | **FECHA:** 26/04/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30 días
PLAZO TOTAL	:	6 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/05/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 5				
C. MOBILIARIO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				
1.	OFICINAS / DESPACHOS JUDICIALES				
1.1	PUESTO DE TRABAJO EN L TIPO JUEZ DE 1.80x1.50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.234.710,00	$ 1.234.710,00
1.2	PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL DE 2,10x1,80m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.274.371,00	$ 1.274.371,00
1.3	EXTENCIÓN PARA PUESTO DE TRABAJO EN L ESPECIAL	UN	1,00	$ 958.093,00	$ 958.093,00
M1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e	UN	1,00	$ 1.072.970,00	$ 1.072.970,00
1.5	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,50m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 863.818,00	$ 863.818,00
1.6	PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,20m. Suministro e instalación de puesto	UN	1,00	$ 841.791,00	$ 841.791,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos	UN	1,00	$ 571.617,00	$ 571.617,00
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar	UN	1,00	$ 376.330,00	$ 376.330,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en	UN	1,00	$ 215.869,00	$ 215.869,00
1.10	TÁNDEM TRES (3) PUESTOS. asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 515.549,00	$ 515.549,00
1.11	TÁNDEM CUATRO (4) PUESTOS.s, asiento espaldar inyectados en plástico.	UN	1,00	$ 712.191,00	$ 712.191,00
1.12	ARCHIVADOR CARPETERO DOBLE METÁLLICO. tipo pesado para resistir	UN	1,00	$ 1.041.121,00	$ 1.041.121,00
1.13	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de	UN	1,00	$ 891.382,00	$ 891.382,00
1.14	MONOBLOCK de 0,90m de ancho x 2,00 m de altura x 0,40 m de fondo (	UN	1,00	$ 1.383.339,00	$ 1.383.339,00
1.15	BIBLIOTECA fabricada en táblex enchapado en formica, compuesta por dos (2)	UN	1,00	$ 2.070.962,00	$ 2.070.962,00
1.16	PANTALLA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO 8mm. Crisal laminado de 4mm	M2	1,00	$ 452.990,00	$ 452.990,00
M1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con	M2	1,00	$ 664.586,00	$ 664.586,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media	M2	1,00	$ 848.192,00	$ 848.192,00
1.19	MESA REDONDA r=0,50m. Suministro e instalación de mesa redonda de	UN	1,00	$ 467.415,00	$ 467.415,00
1.20	MESA RECTANGULAR 0,90x0,70m. Suministro e instalación de mesa	UN	1,00	$ 555.688,00	$ 555.688,00
1.21	MESA SALA DE JUNTAS 2,10x1,10m. Suministro e instalación de mesa de	UN	1,00	$ 2.493.065,00	$ 2.493.065,00
1.22	MESA HEXAGONAL. Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta	UN	1,00	$ 870.060,00	$ 870.060,00
1.23	ESTANTE METÁLICO. Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en	UN	1,00	$ 457.222,00	$ 457.222,00
1.24	UNIDAD DE ARCHIVO compuesto por: archivador rodante de las siguientes	UN	1,00	$ 4.405.126,00	$ 4.405.126,00
1.25	MÓDULO ESTANTE FIJO archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.044.053,00	$ 1.044.053,00
1.26	MÓDULO ESTANTE MÓVILI archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 1.503.385,00	$ 1.503.385,00
1.27	MÓDULO PUERTA ARCHIVO mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 498.537,00	$ 498.537,00
1.28	MÓDULO TAPA LATERAL archivo mecánico (Suministro e instalación)	UN	1,00	$ 413.948,00	$ 413.948,00
1.29	CORTINA. Suministro e instalacion de Blackout color blanco: con un 70% de	M2	1,00	$ 185.117,00	$ 185.117,00
1.30	MUEBLE TIPO PALOMERA. Suministro e instalación de mueble especial Tipo	UN	1,00	$ 4.010.911,00	$ 4.010.911,00
2.	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA		1,00		$ 0,00
2.1	FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA.	M2	1,00	$ 273.539,00	$ 273.539,00
2.2	BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO. Restauracion de biblioteca despacho	M2	1,00	$ 300.362,00	$ 300.362,00
2.3	ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA. Restauracion de antepecho	ML	1,00	$ 120.005,00	$ 120.005,00
2.4	CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA. Restauracion de cenefa corniza en madera	ML	1,00	$ 91.925,00	$ 91.925,00
2.5	PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO. Restauracion de puerta y marco en	UN	1,00	$ 726.456,00	$ 726.456,00
2.6	PUERTA TIPO BAÑO. Restauracion de puerta y marco en madera acseso a	UN	1,00	$ 649.620,00	$ 649.620,00
2.7	ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO. Restauracion de muro	M2	1,00	$ 32.534,00	$ 32.534,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 1.234.710,00
-	-1,00	$ 1.274.371,00
-	-1,00	$ 958.093,00
-	-1,00	$ 1.072.970,00
-	-1,00	$ 863.818,00
-	-1,00	$ 841.791,00
-	-1,00	$ 571.617,00
-	-1,00	$ 376.330,00
-	-1,00	$ 215.869,00
-	-1,00	$ 515.549,00
-	-1,00	$ 712.191,00
-	-1,00	$ 1.041.121,00
-	-1,00	$ 891.382,00
-	-1,00	$ 1.383.339,00
-	-1,00	$ 2.070.962,00
-	-1,00	$ 452.990,00
-	-1,00	$ 664.586,00
-	-1,00	$ 848.192,00
-	-1,00	$ 467.415,00
-	-1,00	$ 555.688,00
-	-1,00	$ 2.493.065,00
-	-1,00	$ 870.060,00
-	-1,00	$ 457.222,00
-	-1,00	$ 4.405.126,00
-	-1,00	$ 1.044.053,00
-	-1,00	$ 1.503.385,00
-	-1,00	$ 498.537,00
-	-1,00	$ 413.948,00
-	-1,00	$ 185.117,00
-	-1,00	$ 4.010.911,00
-	-1,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 273.539,00
-	-1,00	$ 300.362,00
-	-1,00	$ 120.005,00
-	-1,00	$ 91.925,00
-	-1,00	$ 726.456,00
-	-1,00	$ 649.620,00
-	-1,00	$ 32.534,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°7 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°7 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 7 — PERIODO MES / AÑO **26/03/24 a26/04/24** — **FECHA:** 26/04/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30 días
PLAZO TOTAL	:	6 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/05/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
2.8	MUEBLE BAÑO. Restauracion de puertas mueble baño despacho. Incluye	ML	1,00	$ 264.039,00	$ 264.039,00
2.9	ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO. Restauracion de	UN	1,00	$ 3.337.510,00	$ 3.337.510,00
2.10	MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO. Restauracion de mueble auxiliar a	UN	1,00	$ 1.327.180,00	$ 1.327.180,00
2.11	MESA DE REUNIÓN SUPERFICIE LISA. Restauracion de mesa de juntas	UN	1,00	$ 1.718.350,00	$ 1.718.350,00
2.12	MESA AUXILIAR BAJA LISA. Restauracion de mesa auxiliar baja superficie	UN	1,00	$ 586.753,00	$ 586.753,00
2.13	MESA AUXILIAR BAJA CON BADE. Restauracion de mesa auxiliar baja	UN	1,00	$ 782.338,00	$ 782.338,00
M2.14	SILLA INTERLOCUTORA LIVIANA TIPO 1. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 1.606.587,00	$ 1.606.587,00
2.15	SILLA INTERLOCUTORA PESADA TIPO 2. Restauracion de silla interlocutora.	UN	1,00	$ 2.347.014,00	$ 2.347.014,00
2.16	SILLON TIPO POTRONA 1 PUESTO SALA DE ESPERA. Restauracion de	UN	1,00	$ 5.567.173,00	$ 5.567.173,00
2.17	SILLON SOFA 2 PUESTOS SALA DE ESPERA. Restauracion de sofa 2	UN	1,00	$ 9.164.530,00	$ 9.164.530,00
3	OTROS				
3.1	Puerta Cortina enrollable de 5,45x2,90 (ancho x alto) en fleje galvanizado de +-	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00
3.2	Motor para puerta enrollable, 1/2 HP, 1500 Kg, o según requerimiento, 110v,	UN	1,00	$ 12.090.817,00	$ 12.090.817,00
3.3	Kit de fotoceldas. (Emisor – receptor)	UN	1,00	$ 4.141.263,00	$ 4.141.263,00
3.4	Señal luminosa, licuadora.	UN	1,00	$ 577.420,00	$ 577.420,00
3.5	KIT Avisos señalización Puerta automática.	UN	1,00	$ 441.425,00	$ 441.425,00
	TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO			**$ 91.132.065,00**	
	IVA (Sobre utilidad)	19%		$ 17.315.092,35	
C.	TOTAL MOBILIARIO			**$ 108.447.157,35**	
	TOTAL PISO 5			**$ 108.447.157,35**	
	EDIFICIO BOLSA DE BOGOTA PISO 6				
C.	**MOBILIARIO**				
1.4	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	UN		$ 1.072.970,00	$ 0,00
1.7	SILLA TIPO EJECUTIVA. Silla ergonómica tipo ejecutiva con brazos graduables, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm estructura cromada, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 571.617,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
-	-1,00	$ 264.039,00
-	-1,00	$ 3.337.510,00
-	-1,00	$ 1.327.180,00
-	-1,00	$ 1.718.350,00
-	-1,00	$ 586.753,00
-	-1,00	$ 782.338,00
-	-1,00	$ 1.606.587,00
-	-1,00	$ 2.347.014,00
-	-1,00	$ 5.567.173,00
-	-1,00	$ 9.164.530,00
-	0,00	$ 0,00
-	-1,00	$ 12.090.817,00
-	-1,00	$ 12.090.817,00
-	-1,00	$ 4.141.263,00
-	-1,00	$ 577.420,00
-	-1,00	$ 441.425,00
		$ 91.132.065,00
		$ 17.315.092,35
		$ 108.447.157,35
		$ 108.447.157,35
+	23,00	$ 24.678.310,00
+	4,00	$ 2.286.468,00

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°7 CANTIDAD	PRESENTE ACTA N°7 VALOR ($)	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR ($)	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO ($)
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	$ 0,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**
23,00	$ 24.678.310,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 24.678.310,00
4,00	$ 2.286.468,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.286.468,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 7 | PERIODO MES / AÑO **26/03/24 a26/04/24** | **FECHA:** 26/04/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30 días
PLAZO TOTAL	:	6 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/05/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBRA CIVIL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)
1.8	SILLA TIPO OPERATIVA. Silla ergonómica tipo operativa sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 376.330,00	$ 0,00
1.9	SILLA TIPO INTERLOCUTORA. Silla tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla. Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled,el acabado será en paño hilat recubierto con scotch-Haggard espuma de alta densidad, combustión retardada El color se define en sitio con el supervisor despues de adjudicado NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.	UN		$ 215.869,00	$ 0,00
1.17	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2		$ 664.586,00	$ 0,00
1.18	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	M2		$ 848.192,00	$ 0,00

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
+	19,00	$ 7.150.270,00
+	8,00	$ 1.726.952,00
+	17,37	$ 11.543.858,82
+	56,55	$ 47.965.257,60

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA N°7		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
19,00	$ 7.150.270,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 7.150.270,00
8,00	$ 1.726.952,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.726.952,00
17,37	$ 11.543.858,82	0,00	$ 0,00	17,37	$ 11.543.858,82
56,55	$ 47.965.257,60	0,00	$ 0,00	56,55	$ 47.965.257,60

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2023

OBJETO: "Realizar el mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial".

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No 7 | PERIODO MES / AÑO **26/03/24 a26/04/24** | **FECHA:** 26/04/2024

CONTRATISTA : CONSORCIO LOCATIVO
NIT: 901744095-0

DIRECCIÓN CL51 71A 18 OF 201
TELÉFONO 313837687

INTERVENTOR: CONSORCIO TOTALL INC SAS BIC
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO

VR. INICIAL OBRA	:	**$ 2.340.000.000,00**
VR. ADICIONAL No. 1	:	**$ 1.154.367.257,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 3.494.367.257,00**
ANTICIPO $ 0,00	:	**$ 0,00**
AMORTIZACION PRESENTE ACTA No. __	:	**$ 0,00**
SALDO ANTERIOR AMORTIZACION	:	**$ 0,00**
TOTAL AMORTIZADO	:	**$ 0,00**
SALDO POR LEGALIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente

FECHA INICIO	:	26/10/2023
PLAZO INICIAL	:	31/12/2023
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	55 dias
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	60 días
ADICIONAL EN PLAZO No. 3	:	30 días
PLAZO TOTAL	:	6 meses y 30 días
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	24/05/2024

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			OBRA EJECUTADA					
								PRESENTE ACTA N°7		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VR. EJECUTADO ($)
	OBRA CIVIL													
					$ 0,00	-	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO				$ 0,00			$ 95.351.116,42		$ 95.351.116,42		$ 0,00		$ 95.351.116,42
	IVA (Sobre utilidad)	19%			$ 0,00			$ 18.116.712,12		$ 18.116.712,12		$ 0,00		$ 18.116.712,12
C.	TOTAL MOBILIARIO				$ 0,00			$ 113.467.828,54		$ 113.467.828,54		$ 0,00		$ 113.467.828,54
	TOTAL FRENTE EDIFICIO BOLSA DE BOGOTÁ PISO 6							$ 113.467.828,54		$ 113.467.828,54		$ 0,00		$ 113.467.828,54

SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 95.351.116,42**		**$ 95.351.116,42**		**$ 0,00**		**$ 95.351.116,42**
IVA				**19%**	$ 0,00			$ 18.116.712,12		$ 18.116.712,12		$ 0,00		$ 18.116.712,12
C. TOTAL MOBILIARIO					**$ 0,00**			**$ 113.467.828,54**		**$ 113.467.828,54**		**$ 0,00**		**$ 113.467.828,54**
VALOR TOTAL								**$ 113.467.828,54**		**$ 113.467.828,54**		**$ 0,00**		**$ 113.467.828,54**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA										**$ 113.467.828,54**				

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 113.467.828,54 SON: CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTAL INC SAS BIC
CONSULTOR INTERVENTORÍA

JHON Y FERNEY DIAZ DAZA
Representante Legal
CONSORCIO LOCATIVO
CONTRATISTA

ADRO RESUMEN ACTA N°7 CONSORCIO LOCATIVO

	EDIFICIO BOLSA PISO 5	EDIFICIO BOLSA PISO 6	EDIFICIO BOLSA PISO 7	EDIFICIO CALLE 18	SUBTOTAL
COSTO DIRECTO MOBILIARIO	$ 0,00	$ 95.351.116,42			**$ 95.351.116,42**
IVA 19%	$ 0,00	$ 18.116.712,12			$ 18.116.712,12
TOTAL	$ 0,00	$ 113.467.828,54	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 113.467.828,54**
	$ 0,00	**$ 113.467.828,54**			**$ 113.467.828,54**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

6. ACTA PARCIAL DE PAGO INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 112 de 9 de octubre 2023
CONTRATISTA : TOTALL INC SAS BIC
NIT : 901.620.351-9
OBJETO : "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial."

PLAZO : Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO : 26 de octubre de 2023.
PRORROGA 1 : Hasta el 24 de febrero de 2024.
PRORROGA 2 **:** Hasta el 24 de abril de 2024.
PRORROGA 3 **:** Hasta el 24 de mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN : 24 de mayo de 2024.
PERIODO DE CORTE : 26 de marzo de 2024 – 26 abril de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	9,49396239316239 %

Valor Contrato de Obra	$ 2.340.000.000
Valor Adicion N°1 de Obra	$ 1.154.367.257
Total Contrato de Obra	$ 3.494.367.257
Valor Contrato de Interventoría	$ 222.158.720
Valor Adicion N°1 Interventoria	$ 111.079.360
Valor Adicion N°2 Interventoria	$ 55.539.680
Total Contrato de Interventoria	$ 388.777.760
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	11,1258414301242 %

ACTA No. 01 de Obra	$ 177.034.095,76
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01 DE INTERVENTORÍA.	$ 16.807.550,46
ACTA No. 02 de Obra	$ 235.646.645,17
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 02 DE INTERVENTORÍA.	$ 22.372.203,87
ACTA No. 03 de Obra	$ 358.366.837,83
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 03 DE INTERVENTORÍA.	$ 34.023.212,80
ACTA No. 04 de Obra	$ 323.449.278,11
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 04 DE INTERVENTORÍA.	$ 30.708.152,82
ACTA No. 05 de Obra	$ 274.122.440,24
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 05 DE INTERVENTORÍA.	$ 26.025.081,39
ACTA No. 06 de Obra	$ 84.004.125,78
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 06 DE INTERVENTORÍA.	$ 9.346.165,84
ACTA No. 07 de Obra	$ 113.467.828,54
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL No. 07 DE INTERVENTORÍA.	$ 12.624.250,68

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 222.158.720,00	
Valor adición 1	$ 111.079.360,00	
Valor adición 2	$ 55.539.680,00	
Valor total del Contrato	$ 388.777.760,00	
Acta Parcial No. 01 Interventoría		$ 16.807.550,46
Acta Parcial No. 02 Interventoría		$ 22.372.203,87
Acta Parcial No. 03 Interventoría		$ 34.023.212,80
Acta Parcial No. 04 Interventoría		$ 30.708.152,82
Acta Parcial No. 05 Interventoría		$ 26.025.081,39
Acta Parcial No. 06 Interventoría		$ 9.346.165,84
Acta Parcial No. 07 Interventoría		$ 12.624.250,68
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		**$ 151.906.617,86**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 236.871.142,14**

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
Interventoría

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

8. FACTURA



TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

No. FEV 93

Señores	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 3127011 - Ext. 000
Dirección	CALLE 72 No 7-96	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	2024-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE MARZO 2024 AL 26 ABRIL DE 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 112 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL	1.00	12,624,250.68

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Total Bruto	10,608,614.02
IVA 19%	2,015,636.66
Total a Pagar	12,624,250.68

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-25 por $ 12,624,250.68

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS 108900355000 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE TOTALL INC S A S BIC NIT 901.620.351-9

#$27-01-02-000;contrato112-2023;dmerchac@deaj.ramajudicial.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964931899

(415)7707212489984(8020) 000001496493189 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 47 A # 93 41

42. Correo electrónico LICITACIONESTOTALL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 0 0 4 6 2 5	3 1 2 5 4 5 4 1 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 1 1							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 30 / 08 : 27: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTRAN HERNANDEZ MIYER FABIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 5 6 5 4 5 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964931899

(415)7707212489984(8020) **000001496493189 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 2 1 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	POLO	FERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 9 8 9 8 7 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	HERNANDEZ	MIYER	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.1. AUTORIZACION DE FACTURACION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social
TOTALL INC SAS BIC

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 47 A # 93 41

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-12-29 / 01:13:24 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALAZAR BERNAL EDGAR ALFREDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79553539 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización TOTALL INC SAS BIC

997. Fecha formalización 2022-12-29/13:13:24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764042178549

(415)7707212489984(8020) 001876404217854 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 0 3 5 1	9				

11. Razón social

TOTALL INC SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TOTALL INC SAS BIC CR 47 A # 93 41	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

9.2. CERTIFICACION BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/02/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TOTALL INC SAS BIC** con **NIT 901.620.351-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900355000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

10. CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Fernando Jimenez Polo , identificado con C.C. No. 79.542.174 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC identificado con Nit No. 901.620.351-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión de la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal .
TOTALL INC SAS BIC

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. 52.101.836
T.P. 122845-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122845-T
OLGA LUCIA
LOPEZ GARCIA
C.C. 52101836
RESOLUCION INSCRIPCION 331
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FECHA 30/11/2006
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
132929


191122
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.101.836

LOPEZ GARCIA

APELLIDOS

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0024998938F60298B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

11. PLANILLA DE PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	655661623	9466982857	E	2024/05/20	2024/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$27,023,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GES INVERSIONES S A S (31 Afiliados)																							$90,020,000	$14,577,200			$90,020,000	$3,600,800			$89,267,500	$3,570,700			$90,020,000		$5,230,500		$0	$0		$26,979,200
Centro de Trabajo: RIESGO 0.522 (6 Afiliados)																							$16,000,000	$2,614,000			$16,000,000	$640,000			$14,900,000	$596,000			$16,000,000		$78,000		$0	$0		$3,928,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$16,000,000	$2,614,000			$16,000,000	$640,000			$14,900,000	$596,000			$16,000,000		$78,000		$0	$0		$3,928,000
1	CC	1015459022	ADAMES ERIKA																X		230301	5	$250,000	$40,000	EPS002	5	$250,000	$10,000	CCF22	0	$0	$0	14-8	5	$250,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$50,000
2	CC	1015459022	ADAMES ERIKA																X		230301	7	$350,000	$56,000	EPS002	7	$350,000	$14,000	CCF22	0	$0	$0	14-8	7	$350,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$70,000
3	CC	1015459022	ADAMES ERIKA																		230301	8	$400,000	$64,000	EPS002	8	$400,000	$16,000	CCF22	8	$400,000	$16,000	14-8	8	$400,000	0.522%	$2,100	8	$0	$0	Si	$98,100
4	CC	1015459022	ADAMES ERIKA																X		230301	10	$500,000	$80,000	EPS002	10	$500,000	$20,000	CCF22	0	$0	$0	14-8	10	$500,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$100,000
5	CC	1075675450	PADILLA CAMILO																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-8	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
6	CC	65555596	PRADA MIRYAR																		25-14	30	$5,400,000	$918,000	EPS005	30	$5,400,000	$216,000	CCF22	30	$5,400,000	$216,000	14-8	30	$5,400,000	0.522%	$28,200	30	$0	$0	Si	$1,378,200
7	CC	1032455696	PUERTO SAUL																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-8	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
8	CC	1013036396	SALAZAR ISABELLA																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
9	CC	1000150988	SALAZAR VALENTINA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-8	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901085973	4	GES INVERSIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GES INVERSIONES S A S	CRA 47 A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7520774	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	655661623	9466982857	E	2024/05/20	2024/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$27,023,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$14,577,200	$23,800	$0	$14,601,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$400	$0	$208,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$5,110,000	$8,400	$0	$5,118,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$6,124,800	$9,900	$0	$6,134,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,134,400	$5,100	$0	$3,139,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,230,500	$8,500	$0	$5,239,000
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	31	$5,230,500	$8,500	$0	$5,239,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$3,570,700	$5,800	$0	$3,576,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	31	$3,570,700	$5,800	$0	$3,576,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$3,600,800	$6,000	$0	$3,606,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$430,000	$700	$0	$430,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$272,000	$500	$0	$272,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$268,000	$500	$0	$268,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$596,000	$1,000	$0	$597,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$120,000	$200	$0	$120,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,914,800	$3,100	$0	$1,917,900
TOTAL				**31**	**$26,979,200**	**$44,100**	**$0**	**$27,023,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79542174		JIMENEZ POLO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 86 No 10-68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7557963	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	688871332	9468373390	I	2024/06/20	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,602,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79542174	JIMENEZ FERNANDO	25-14	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$1,500,000		0	$0	$0	14-23	30	$12,000,000	$62,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$12,000,000	$2,040,000			$12,000,000	$1,500,000			$0	$0			$12,000,000	$62,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,040,000	$0	$0	$2,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,700	$0	$0	$62,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$1,500,000	$0	$0	$1,500,000
TOTAL				1	$3,602,700	$0	$0	$3,602,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	655687382	9467066867	Y	2024/05/20	2024/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$478,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900
1	CC	52729457 BRICEÑO DALIA																		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-8	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	1019048296 CAMARGO YINETH																		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-8	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	79542174 JIMENEZ FERNANDO																		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-8	30	$4,265,000	6.960%	$296,900	0	$0	$0	No	$296,900
Total Afiliados(3)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,865,000		$477,900		$0	$0		$477,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901384670	0	TOTALL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4571121	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	655687382	9467066867	Y	2024/05/20	2024/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$478,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$477,900	$800	$0	$478,700
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	3	$477,900	$800	$0	$478,700
TOTAL				**3**	**$477,900**	**$800**	**$0**	**$478,700**

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

12. PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	**PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** **FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD**	**Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02** **Versión: 4.0** **Fecha: Enero 31 de 2021** **Página 1 de 1**

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000006472 , 13EE2024721100000002821
FECHA RADICADO:	16/02/2024 , 24/01/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	TOTALL INC S.A.S. BIC
IDENTIFICACIÓN:	901620351-9

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	2
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	50,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00518.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA:"A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el lunes, 11 de marzo de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

13. AVAL DE INTERVENTORIA AL PGAS – SST OBRA


Bogotá D.C, Abril 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de abril de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, decreto ley 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, abril 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de abril de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad ISO 9001 de 2015.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41


Bogotá D.C, abril 30 de 2024

El suscrito Representante Legal de TOTALL INC SAS BIC,
NIT. 901.620.351 - 9

CERTIFICA:

Que he efectuado los procedimientos de revisión pertinentes con el propósito de verificar el cumplimiento en la implementación del Plan de manejo ambiental y programa de gestión RCD, del contratista CONSORCIO LOCATIVO, correspondiente al mes de abril de 2024, el contratista CUMPLE con los parámetros establecidos en la normatividad colombiana, resolución 1257 de 2021, decreto 1728 de 2002 y decreto 2041 de 2014.

Cordialmente;



FERNANDO JIMENEZ POLO
Representante Legal
TOTALL INC SAS BIC
NIT 901.620.351-9
CRA 47A No. 93-41

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial"

14. INFORME DE INTERVENTORIA

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	6	PERIODO: Del 26 de marzo de 2024 Al 26 de abril de 2024	6 meses y 1 dias
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	211 días		PLAZO ACTUALIZADO:	211 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO DE 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 138.528.495,95**	**41,57%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.452.623.422,89**	**41,57%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 194.709.584,05**	**58,43%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.041.743.834,11**	**58,43%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO	PRORROGA AL CONTRATO No 3	24/05/2024

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	60,00%	73,00%	13,00%
Durante el periodo	26,00%	12,00%	-14,00%
Acumulado Actual	86,00%	85,00%	-1,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
211	183	28	-2

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 6	Del 26 de marzo de 2024	Al	26 de abril de 2024
PERIODO: 6 meses y 1 dias			

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía”, Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

ACTIVIDADES EJECUTADAS
SEMANA 24
Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación piso techo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la entrega de sillas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 25
Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 26
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 6	PERIODO: 6 meses y 1 dias	Del 26 de marzo de 2024	Al 26 de abril de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

Se evidencio que se realiza la instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional
SEMANA 27
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza el resane de los muros y techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que se realiza la instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	6	Del 26 de marzo de 2024	Al	26 de abril de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	

REGISTRO FOTOGRAFICO










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	6	Del 26 de marzo de 2024	Al	26 de abril de 2024
		PERIODO: 6 meses y 1 dias		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No.	6	Del	26 de marzo de 2024	Al 26 de abril de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	












Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL


INFORME MENSUAL No.	6	Del	26 de marzo de 2024	Al 26 de abril de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	26/11/2023
	No. DE RADICACION	
	VIGENCIA	










Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL


INFORME MENSUAL No.	6	Del 26 de marzo de 2024 Al 26 de abril de 2024 PERIODO: 6 meses y 1 dias	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Calle 72, Calle 64, Edificio Bolsa de Bogotá, ubicados en la Calle 12 7-65, Calle 72 7-96, Calle 64 9-10, Carrera 8 8B- 92 respectivamente		LICENCIAS Y/O PERMISOS: LICENCIA DE CONSTRUCCION No FECHA DE EXPEDICION No. DE RADICACION VIGENCIA	N/A N/A 26/11/2023

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1	$ 102.217.597	$ 177.034.096	5,07%
2	$ 319.900.771	$ 412.680.741	11,81%
3	$ 488.390.045	$ 771.047.579	22,07%
4	$ 683.606.580	$ 1.094.496.857	31,32%
5	$ 913.488.667	$ 1.368.619.297	39,17%
6	$ 1.686.726.069	$ 1.452.623.423	41,57%
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ 1.452.623.422,89**	**41,57%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA	SUPERVISION
FERNANDO JIMENEZ POLO Representante Legal TOTAL INC SAS BIC CONSULTOR INTERVENTORÍA	**DANIEL MERCHAN CEPEDA** Representante Legal RAMA JUDICIAL SUPERVISIÓN

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 26–MAR AL 26–ABR 2024



"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."

26/04/2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico y administrativo desarrolladas por la Interventoría en virtud al contrato No. 112 de 9 octubre de 2023 durante el período comprendido entre 26 de marzo al 26 de abril de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo del contrato de obra No. 088 de 19 de septiembre de 2023.

Este documento ha sido elaborado por el Equipo de Profesionales de TOTALL INC SAS BIC, bajo la Dirección del ARQ. FERNANDO JIMENEZ y se realiza dando cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONTRATO: PRODUCTOS: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, los índices de gestión mensual y el estado de avance con respecto a lo programado.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la entidad contratante el estado de avance acumulado de las actividades de los contratos tanto de Interventoría como de Consultoría en los aspectos técnicos, administrativos, social, ambientales, legal y financiero adelantados durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo al 26 de abril de 2024.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Informar el estado de avance de las actividades conforme a la programación presentada por el contratista CONSORCIO LOCATIVO, la cual fue aprobada por la Interventoría.

Establecer de forma concluyente, las acciones y recomendaciones de la Interventoría frente a cada uno de los procedimientos y procesos utilizados para la ejecución del contrato.

Establecer de forma concluyente, las acciones de la Interventoría frente a cada uno de los procesos, procedimientos y productos entregables adelantados en el periodo del Informe comprendido entre el 26 de marzo al 26 de abril de 2024, frente a la elaboración de los productos entregables en la Etapa I del proyecto de **REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.**

1. DATOS GENERALES

FECHA:	26 de abril 2024	**INFORME No.**	**6**

PERIODO No.	6	**DEL**:	**26 de marzo 2024**	**AL**:	**26 de abril de 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE REALIZAR MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTA D.C

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	OBRA
CONTRATO No.:	No. 088
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	211 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	180 DÍAS
VALOR INICIAL :	DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE. VALOR : $ 2.340.000.000,00
VALOR ADICIONES:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR: $ 1.154.367.257,00

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	No. 112
CONTRATISTA:	TOTALL INC SAS BIC
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES Y UN (1) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE 0CTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE MAYO 2024
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	211 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	180 DÍAS
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. VALOR : $ 222.158.720,00
VALOR ADICIONES:	CIENTO ONCE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA VALOR: $ 111.079.360

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Hasta el cierre del presente informe no se ha presentado ninguna novedad.

5. ACTIVIDADES DEL MES

5.1 Actividades del periodo semanal

No. 24, del 01 de abril al 7 de abril 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación piso techo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la entrega de sillas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional

No. 25, del 08 de abril al 14 de abril de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

No. 26, del 15 de abril al 21 de abril de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza el desmonte de los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la instalación de división piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

No. 27, del 22 de abril al 28 de abril de 2024

ACTIVIDADES

Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18.
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18.
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de estructura metálica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto técnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se realiza el resane de los muros y techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza el desmonte de los tableros eléctricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.

Se evidencio que se realiza la instalación de división piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa.
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional.

5.1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Producto del seguimiento realizado por la interventoría a las obligaciones adquiridas por el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, al término del sexto (6) mes, del proyecto "REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL", según programación vigente, cumplió con la entrega de la documentación a esta Interventoría.

5.2 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Al cierre del presente Informe, se generó el acta de recibo parcial, el contratista ha ejecutado actividades de obras, llevando consigo la entrega de los productos contemplados en el Contrato de Obra No. 088, requisito indispensable para realizar el cobro pero de igual forma tiene atraso en el avance financiero.

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría.

Por la forma de pago pactada, la Interventoría factura de acuerdo al avance de la obra, al no tener avance financiero la obra, repercute en el avance financiero de Interventoría.

5.4 Informes semanales

Durante el periodo se enviaron a la Entidad lo siguiente:

INFORMES SEMANALES MES ENERO– FEBRERO 2024	
No.24	del 1 de abril de 2024 al 7 de abril de 2024
No.25	del 8 de abril de 2024 al 14 de abril de 2024
No.26	del 15 de abril de 2024 al 21 de abril de 2024
No.27	del 22 de abril de 2024 al 28 de abril de 2024

6 CONTROL DE PERSONAL

Dentro del control que realiza la interventoría semana a semana se tiene un seguimiento al cumplimiento del histograma presentado por el Contratista y aprobado por esta interventoría, para este periodo se informa que el Contratista CONSORCIO LOCATIVO, dispuso del personal mínimo requerido según histograma.

La Interventoría se permite informar que, en el periodo comprendido del 26 de marzo de 2024 al 26 de abril de 2024, se presentó el siguiente personal para la ejecución del proyecto, personal que fue aprobado por la entidad RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE OBRA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Proyecto	Jhony Ferney Diaz Daza	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Obra	Claudia Yaneth Contreras	Arquitecta	Mano de obra calificada/activo	100
Apoyo a Residente de Obra	Walther Antonio Martinez Carvajal	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en Aseguramiento de Calidad	Ingrid Johanna Salcedo Sierra	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	80
Maestro de Obra	Robinson Villamil Rojas	Técnico	Mano de obra calificada/activo	100

CUADRO DE PERSONAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESION	CONDICION	DEDICACION SEGÚN TDR %
Director de Interventoría	Fernando Jiménez Polo	Arquitecto	Mano de obra calificada/activo	50
Residente de Interventoría	Eobaldo Diaz Martinez	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Inspector de Interventoría	Ludwig Correa Bellido	Ingeniero	Mano de obra calificada/activo	100
Residente Ambiental	Juan Sebastián Torres Lozano	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50
Residente SST	Katherine Guañarita Diaz	Ingeniera	Mano de obra calificada/activo	50

7 VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Se verifica la afiliación y pago del personal que se encuentra laborando según actividades programadas, sistema de seguridad social durante este periodo, además se realiza comparativo con el personal que se presenta vinculado y aprobado por esta interventoría.

8 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

El contrato de Obra No. 088 a la fecha ya se tiene consolidado este producto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de los diseños un Balance General de Áreas para mantener el equilibrio presupuestal acorde con el valor contratado para el proyecto REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL.

9 PAGOS A REALIZAR AL CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha el contratista de obra ha generado factura de cobro por concepto de corte de obra No 6.

CONCEPTO	FECHA DE ACTA	CONTRATISTA
Corte de obra No 1.	23 Noviembre 2023	$ 177.034.095,76
Corte de obra No 2	27 Diciembre 2023	$ 235.646.645,17
Corte de obra No 3	26 enero 2024	$ 358.366.837,82
Corte de obra No 4	26 febrero 2024	$ 323.449.278,11
Corte de obra No 5	26 marzo 2024	$ 274.122.440,24
Corte de obra No 6	26 abril 2024	$ 84.004.125,78
TOTAL A CANCELAR		$ 84.004.125,78

10 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Cumplimiento	26/10/2023 – 24/10/2024	$524.155.088,55	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/10/2023 – 24/04/2027	$524.155.088,55	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	5 años, 0 meses y 1 día.	$873.591.814,25	23/02/204	26/02/2023
45-44-101151212	Seguros del Estado SA	Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 1 día.	$873.591.814,25	23/02/204	26/02/2023

45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Predios labores y operaciones	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Contratistas y subcontratistas	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Vehículos propios y no propios	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Responsabilidad civil cruzada	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023
45-40-101086938	Seguros del Estado SA	Prejuicios extra patrimoniales	26/10/2023 – 24/04/2024	$390.000.000,00	23/02/204	26/02/2023

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Cumplimiento del contrato	26/10/2023 – 24/08/2024	$ 44.431.744	29/02/2024	01/03/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/10/2023 – 24/02/2027	$ 22.215.872	29/02/2024	01/03/2024
21-44-101426979	Seguros del Estado SA	Calidad de servicio	24/02/2024 – 24/02/2029	$ 44.431.744	29/02/2024	01/03/2024

11 COMITÉS DE SEGUIMIENTO.

Durante el desarrollo de las actividades, se realizaron los siguientes comités.

FECHA	OBJETIVO DE LA REUNION	LUGAR	TIPO DE REUNION	HORA DE INICIO	HORA FINAL
12/04/2024	Avance de ejecución de obra	EDIFICIO LA BOLSA	Presencial	8:30 am	11:30 am

12 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

La Interventoría se permite informar la relación de correspondencia Enviada y Recibida entre la Interventoría TOTALL INC SAS BIC, el Contratista CONSORCIO LOCATIVO y la entidad RAMA JUDICIAL, en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2024 al 26 de abril de 2024.

12.1 ENVIADA

N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/03/2024	TOTALL-112-CL-032	Solicitud de pendientes.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
2	1/04/2024	TOTALL-112-RJ-062	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
3	1/04/2024	TOTALL-112-RJ-063	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
4	3/04/2024	TOTALL-112-RJ-064	RESPUESTA OFICIO DEL 2 DE ABRIL DE 2024 Y REITERACION DE SOLICITUD DE INICIO PROCESO SANCIONATORIO EN LA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
5	6/04/2024	TOTALL-112-CL-033	Implementación de Contingencia.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
6	9/04/2024	TOTALL-112-RJ-065	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
7	9/04/2024	TOTALL-112-RJ-066	RESPUESTA OFICIO DEAJADM24-478	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán
8	11/04/2024	TOTALL-112-CL-034	Observaciones Análisis de Precios Unitarios	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
9	13/04/2024	TOTALL-112-CL-035	Observaciones a solicitud de prorroga	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
10	24/04/2024	TOTALL-112-RJ-066	Ingreso de personal interventoría	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura
11	25/04/2024	TOTALL-112-CL-036	Solicitud de actividades adicionales.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
12	25/04/2024	TOTALL-112-CL-037	Reiteración de la implementación de Contingencia.	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
13	25/04/2024	TOTALL-112-CL-038	ESTADO ACTUAL OBRA	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSORCIO LOCATIVO Atn. Jhony Ferney Diaz Daza Representante Legal
14	30/03/2024	TOTALL-112-RJ-061	Ingreso de personal contratista	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – RAMA JUDICIAL Arq. Daniel Merchán División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

Página

12.2 RECIBIDA


N°	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVÍA	DESTINATARIO
1	27/03/2024	CONLOCATIVO-CE-134	Solicitud autorización de ingreso de personal del 01 de abril al 30 de abril de 2024.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Katherine Guañarita Coordinadora HSE-SGSSTTOTALL S.A.S Totall Inc SAS Bic
2	29/03/2024	CONLOCATIVO-CE-133	Entrega planos eléctricos edificio Bolsa y Calle 18	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
3	1/04/2024	77	Contratos 088 y 112-2023. Observaciones Switch y NPs 3.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
4	2/04/2024	78	Contratos 088 y 112-2023. Reiteración solicitud cronograma, balance y otros	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
5	4/04/2024	CONLOCATIVO-CE-134	Trabajos cableado estructurado edificio bolsa piso 6	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
6	5/04/2024	79	Contrato 112-2024. Solicitud informe y tasación perjuicios contrato 088-2023	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
7	8/04/2024	CONLOCATIVO-CE-166	Entrega Balance general actualizado a marzo y APU NP	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
8	8/04/2024	84	Contratos 088 y 112-2023. Ajuste sala CDJ	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
9	12/04/2024	CONLOCATIVO-CE-191	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE PAGOS FACTURAS FELC4 Y FELC5.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura
10	12/04/2024	CONLOCATIVO-CE-192	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE PAGOS FACTURAS FELC4 Y FELC5.	Jhony Ferney Diaz Representante Legal Consorcio Locativo	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura
11	23/04/2024	92	Contratos 088 y 112-2023. Respuesta informe por posible incumplimiento contrato 088-2023	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
12	24/04/2024	93	Contratos 088 y 112-2023. Retrasos intervenciones.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic


13	24/04/2024	95	Contratos 088 y 112-2023. Observaciones 2 corte 5-Mobiliario. obra e interventoría	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
14	25/04/2024	97	Contrato 112 -2023. Citación a reunión.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
15	26/04/2024	98	Contratos 088 y 112-2023. Llamado de atención personal.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic
16	26/04/2024	99	Contratos 088 y 112-2023. Recomendaciones informe incumplimiento.	Daniel Merchan Cepeda Supervisor Division de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Consejo Superior de la Judicatura	Fernando Jimenez Polo Representante Legal Totall Inc SAS Bic

Página 1

13 REGISTRO FOTOGRÁFICO






































EXTINTOR
MULTIPROPOSITO
ABC




RUTA DE EVACUACIÓN



















14 OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Durante el mes de ejecución del proyecto se hicieron una serie de observaciones y recomendaciones a las actividades de obra, las cuales se consideraron situaciones problemáticas y ya fueron consignadas en este informe.

Se le exigió al contratista implementar el plan de contingencia para terminar las actividades de obras dentro del plazo contractual.



FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTALL INC SAS BIC

ANEXOS:

1	ANEXO 1	Informes Semanales de Interventoría
2	ANEXO 2	Informe Ejecutivo Mensual de interventoría
3	ANEXO 3	Control Aportes Legales y Seguridad Social
4	ANEXO 4	Comités del Periodo
5	ANEXO 5	Informes de Especialistas
6	ANEXO 6	Acreditación Paz y Salvo Parafiscales

ANEXO 1 Informes Semanales de Interventoría

ANEXO 2 Informe Ejecutivo Mensual de interventoría

ANEXO 3 Control Aportes Legales y Seguridad Social

ANEXO 4 Comités de Seguimiento

ANEXO 5 Informes de los Especialistas

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	24	Del	1 de abril de 2024	Al	7 de abril de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 132.537.296,00**	**39,77%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.389.799.114,29**	**39,77%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 200.700.784,00**	**60,23%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.104.568.142,71**	**60,23%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS


LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	82,00%	73,00%	-9,00%
Ejecutado Presente Semana	5,00%	3,00%	-2,00%
Acumulado Actual	87,00%	76,00%	-11,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	164	17,00	-19,91


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**70**	Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**70**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se verifico que se realiza la instalación piso techo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la instalación piso techo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realiza la entrega de sillas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la entrega de sillas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**40**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**40**
Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**90**	Se evidencio que se realiza el desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**90**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Demolición de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	Demolición de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Entrega de sillas en el Piso 6 del edificio de la Bolsa
	
Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	Desmonte de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	25	Del	8 de abril de 2024	Al	14 de abril de 2024
		PERIODO:	6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 134.557.096,00**	**40,38%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.410.978.931,47**	**40,38%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 198.680.984,00**	**59,62%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.083.388.325,53**	**59,62%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	87,00%	76,00%	-11,00%
Ejecutado Presente Semana	7,00%	4,00%	-3,00%
Acumulado Actual	94,00%	80,00%	-14,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	171	10,00	-25,34

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**	Se evidencio que se realiza demoliciones de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**80**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**70**
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**	Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**0**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**50**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**40**
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**50**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**50**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Demolición de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	Demolición de muros de Superboards en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18
	
Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	Restauración de la carpinteria en madera en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

		Del	15 de abril de 2024	Al	21 de abril de 2024
INFORME SEMANAL No.	26	PERIODO:	6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	181 días		PLAZO ACTUALIZADO:	181 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de abril de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 136.576.895,00**	**40,98%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.432.158.748,65**	**40,98%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 196.661.185,00**	**59,02%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.062.208.508,35**	**59,02%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	94,00%	80,00%	-14,00%
Ejecutado Presente Semana	5,00%	2,00%	-3,00%
Acumulado Actual	99,00%	82,00%	-17,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
181	178	3,00	-30,77

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**75**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**75**
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**35**	Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**35**
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**40**
Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**	Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**30**
Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**	Se verifico que no se realizaron actividades durante la semana en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**0**
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**30**	Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**30**
Se evidencio que se realiza la instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se instaló division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**60**
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**90**	Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**90**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**	Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**70**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**70**

INTERVENTORIA	OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa



Instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa



Restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional

Informe Ejecutivo Semanal	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Adminsitrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

		Del	22 de abril de 2024	Al	28 de abril de 2024
INFORME SEMANAL No.	27	PERIODO:	6 meses y 1 dias		

OBJETO

Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	TOTALL INC SAS BIC		CONTRATISTA:	CONSORCIO LOCATIVO	
CONTRATO No.:	112 DE 2023		CONTRATO No.:	088 DE 2023	
VALOR INICIAL:	$ 222.158.720,00		VALOR INICIAL:	$ 2.340.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$ 111.079.360,00		VALOR ADICIÓN 1:	$ 1.154.367.257,00	
VALOR ADICIÓN 2:	$ -		VALOR ADICIÓN 2:	$ -	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 333.238.080,00		**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 3.494.367.257,00	
PLAZO INICIAL:	66 días		PLAZO INICIAL:	66 días	
PLAZO ACTUALIZADO:	211 días		PLAZO ACTUALIZADO:	211 días	
FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE SUSPENSIÓN:		
FECHA DE REINICIACIÓN:			FECHA DE REINICIACIÓN:		
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023		FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2024	
VALOR EJECUTADO:	**$ 138.528.496,00**	**41,57%**	VALOR EJECUTADO:	**$ 1.452.623.422,89**	**41,57%**
VALOR POR EJECUTAR:	**$ 194.709.584,00**	**58,43%**	VALOR POR EJECUTAR:	**$ 2.041.743.834,11**	**58,43%**

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
N/A	N/A	N/A

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO SEMANA	% EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA
Acumulado Semana Anterior	80,00%	82,00%	2,00%
Ejecutado Presente Semana	6,00%	3,00%	-3,00%
Acumulado Actual	86,00%	85,00%	-1,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total Contractual	Tiempo transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
211	185	26,00	-2,11


GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN LA SEMANA			
PROGRAMADO SEMANA	**%**	**EJECUTADO SEMANA**	**%**
Almacén Calle 18		**Almacén Calle 18**	
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 1 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 2 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 3 del edificio Almacén Calle 18	**0**
Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**	Se evidencio que no se realizan actividades en el piso 4 del edificio Almacén Calle 18	**0**
BOLSA		**BOLSA**	
Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza la instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**	Se verifico que se realiza la instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**80**
Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se evidencio que se realiza la ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se evidencio que se realiza el resane de los muros y techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**	Se evidencio que se realiza el resane de los muros y techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**100**
Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**	Se verifico que se realizael desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	**60**
Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**90**	Se evidencio que se instalaron los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**90**
Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**30**	Se evidencio que se instalaron los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	**30**
Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**50**	Se verifico que se realiza la instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**50**
Se evidencio que se realiza la instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**80**	Se evidencio que se instaló division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**80**
Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**	Se verifico que se realiza la instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	**100**
PALACIO		**PALACIO**	
Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**	Se evidencio que no se realizaron actividades en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.	**0**
Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**90**	Se evidencio que se realiza la restauración de la carpinteria en madera en la sala plena de la corte constitucional	**90**

INTERVENTORIA	**OBRA**

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Instalación de enchape de piso en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de estrucutra metalica para muro Superboards en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Ampliación del cuarto tecnico en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Resane de los muros y techo en el Piso 7 del edificio de la Bolsa
	
Desmonte de los tableros electricos en el Piso 7 del edificio de la Bolsa	Instalación de los gabinetes en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa

	
Instalación los faldones en los puestos de trabajo en el Piso 6 del edificio de la Bolsa	Instalación de mobiliarios en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
	
Instalación de division piso techo en el Piso 5 del edificio de la Bolsa	Instalación de divisiones en el Piso 5 del edificio de la Bolsa
	
Restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional	Restauración de la carpintería en madera en la sala plena de la corte constitucional

Lunes 01/03/24	Sala Consejo de Estado Se Entrega a interventoria para revision final dando Aval de Entrega y Buen trabajo en Sala Corte Constitucional Se Continua con la restauracion de la Carpinteria en Madera. En Bolsa piso 7 Se Continua Con actividades Electricas instalacion de panelamento En piso 6 Se inicia la instalacion de los divisiones piso techo. Calle 18 no se a desocupado piso 2 para continuar actividades. "personal. Corte Constitucional y Consejo de Estado: 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 1 Electrico. Bolsa piso 7,6,5 2 Electricos 2 Oficiales 3 Ayudantes 1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res. SST.
Martes 02/03/24	En Sala Corte Constitucional Se Continua con actividades Electricas y Restauracion de la Carpinteria en Madera. En Bolsa piso 5 Se realiza actividades Electricas y Se instala Muro de pintura nuevamente ya que esta area Estaba entregada pero con la adicion del piso en panelamento. con la demolicion e instalacion toco nuevamente pintar los muros. En piso 6 se Continua con la instalacion de los divisiones piso techo en piso 7 Se Continua con actividades Electricas e instalacion de panelamento En Calle 15 se nos entrega una area parcial del piso 2 para realizar desmonte de Oficinas. "personal" Corte Constitucional: 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes 1 Electrico. Bolsa piso 6: 2 instaladores de Mobiliario Bolsa piso 5: 1 oficial 1 Ayudante. Bolsa piso 7: 1 Maestro 1 Ayudante.

Powered by CamScanner

Miercoles 3/4/24	Sala plena. Corte Constitucional. Se Continua con la restauracion de la Carpintera en madera como son tablas verticales y Madera de fijacion. En Sala plena Comisión de disciplina judicial. Se Continua con el desmonte de puertas en Madera, enchape de muros en madera, desmonte de cercha en viga. Se inicia liquido de la madera en general. en Bolsa piso 6 Se inicia instalación de los divisiones. piso techo se realiza aseo general. en piso 7 se realiza retiro de escombros y Aseo de obra en Carle 18 para esta. Semana se realiza instalacion de tablero MT por Red de regulada y normal. Se inicia desmonte de oficinas del piso 2. "personal." Sala Corte Constitucional y sala disciplina. 1 Maestro. 1 Electrico 3 Ayudantes 3 Oficiales. Bolsa piso 6 y 7 2 instaladores mobiliario. 2 Ayudantes. 2 oficiales 1 Maestro. 1 Res. Obra 1 Res Interventoria 1 Res. SST
Jueves 4/4/24	En Sala plena Corte Constitucional. Se Continua con la restauracion de Madera. en tablas verticales y de fijacion. en Sala plena Comisión de disciplina Se Continua en el liquido y restauración de la madera En Bolsa piso 6 Se termina instalacion de divisiones piso techo, Se instalan puertas y chapas. Se hace instalacion de sillas en cada puesto de trabajo. en piso 7 Bolsa Se Continua con la limpieza y aseo del piso y EN Carle 18 Se Continua con el desmonte de las Oficinas del piso 2 y Se inicia con el alambrado e instalacion de Conduleta oficina Bodega piso 1. "personal" Corte Constitucional. y disciplina 1 Maestro 1 Electrico 3 Ayudantes 3 Oficiales 1 Maestro

Powered by CamScanner

Bolsa piso 6 y 7 2 instaladores Mobiliario. 2 Ayudantes.
2 oficiales 1 Maestro.
1 Res Obra 1 Res. Interventoria 1 Res SST

Jueves 5/4/24 En Sala pleno Corte Constitucional. y Sala plena Comisión de disciplina Se Continua con la restauracion de la Carpintería en Madera. Lijado, desmontes y demas actividades de permiten el Mantenimiento de la Madera. en Bolsa. piso 7 Se Continua con Aseo y limpieza del piso para. realizar. instalacion de Bogadillo. Se realiza desmonte de muro en Superboard de la Sala pleno de la Corsion. de disciplina.

"personal."
Corte Constitucional y sala plena Comisión de disciplina. 3 Ayudantes 3 oficiales. 1 Maestro.
Bolsa piso 7 1 oficial. 1 Ayudante.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

Sabado 6/4/24 En Sala pleno Corte Constitucional. y Comisión de disciplina. Se Continua con la restauracion de la Carpintería en Madera Zocalos, Cenefas, cajoneros. dandole tratamiento a la Madera. para Continuar con la Lijada. En Bolsa piso 7 Se Continua con el Aseo. General. de Obra. e instalacion de Bogadillo. En piso 6 y 7 Se Continua con la adecuación de tableros Electricos y del Rack. En Calle 18 Se Continua Con la instalacion de Tubería MT para la red Regulada y Normal. de la oficina de Bodega piso 1.

"personal"
Corte Constitucional y Comisión de disciplina. 3 Ayudantes.

Powered by CamScanner

3 Oficiales 1 Maestro.
Bolsa piso 6 y 7 2 Electricos 2 Ayudantes 2 Oficiales
1 Maestro.
1 Res Obra 1 Res Interventoria. 1 Res SST.

9/10/24

Lunes 8/4/2024 En sala plena Corte Constitucional y Sala Comisión de disciplina se Continua con el Mantenimiento y restauracion de la Madera en Zocalos y Enchapes de muros. Se ligan Mesas y Soportes. En Bolsa piso 7 Se Continua con el desmonte de Tuberia MT y de Bandeja cable gil Se inicia Resane de muros y Cielo rasos en el Cielo raso se tapan los Huecos de los Cajas de iluminacion que existian Se instalan Tubos en regatas de piso para las islas de trabajo.

"personal"
Corte Constitucional y Comisión de Disciplina: 3 Ayudantes.
3 Oficiales 1 Maestro.
Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes 2 oficiales.
1 Maestro.
1 Res Obra. 1 Re. Interventoria 1 Res SST

9/10/24

Martes 9/4/24 En Sala plena Corte Constitucional y Solo Comision de disciplina Se Continua con la restauración de la Madera en Zocalos y Enchapes de muro y piso. En Bolsa piso 7 Se Continua con el desmonte de la Bandeja cable fill y Se Continua Con el Resane de muros y Cielo raso.

"personal"
Corte Constitucional y Comision de disciplina: 3 Ayudantes
3 Oficiales 1 Maestro.

Powered by CamScanner

	Bolsa piso 7: 2 Electricos. 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Maestro. 1 Res. Obra 1 Res Interventoria. 1 Res. SST
Viernes 10/4/24	En policia. Se instalan. Manijas en los foros de los ascensores En Sala plena Corte Constitucional. y Sala. Comisión de disciplina se continua con el Mantenimiento y Restauracion de la Carpinteria en Madera. En Bolsa piso 7 Se continua con Actividades Electricos en el cuarto de Equipos. y se continua con el resane de muros y Cielo raso.
	"personal" Corte Constitucional. y Comision de disciplina: 3 Ayudantes 3 oficiales 1 Maestro Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Maestro 1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST
Lunes 11/4/24	En Corte Constitucional. y Sala Comision de disciplina se continua con la Restauración de la Carpinteria en Madera retiro de Enchape de muros y piso. En Bolsa piso 7 Se realiza demolición de vigas y Columnas del muro en Ventana. Se realiza regate para instalación de tuberia de 1/2" para Suministro de Agua potable para el Baño de la oficina de la directora del piso 6. Se continua en el piso 7 Con el resane, y Estuco de muros y Cielo raso. En Calle 18 hasta la Fecha no se entregado el piso 2 para inicior intervencion. la entidad no ha realizado El retiro de las cajas y demas cosas de Oficina.
	"Personal" Corte Constitucional. y Comisión de disciplina 3 Ayudantes

Powered by CamScanner

	2 Oficiales. 1 Maestro. Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes 2 Oficiales. 1 Maestro 1 Res. Obra 1 Res Interventoria. 1 Res SST Carlos/08 Ludwig
Viernes 12/04/24	Con Sala Comision de Disciplina y Corte Constitucional. se Continua Con la restauracion de la Carpinteria en Madera tratamiento de plagas, reposicion de fisuras. En Bolso piso 7 Se Continua Con el resane de muros y Cielo Raso. Se instala la red de agua potable para el Baño del piso 6 Se Continua con actividades Electricas en El Cuarto de Equipos. "personal" Sala Corte Constitucional. y Comisión de disciplina 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes. Bolsa piso 7: 2 Electricos 2 Ayudantes 2 Oficiales. 1 Maestro 1 Res. Obra 1 Res Interventoria 1 Res. SST Carlos/08 Ludwig
Sabado 13/04/24	En sala Corte Constitucional. y Comision de Disciplina se Continua con la restauración de la Carpintera en Madera tratamiento de puntos de fijacion, lijado de Zocalos y Guarda Escobas. En Piso 6 Oficina directiva se realizo instalación de punto de fijacion para soporte de TV En piso 6 Se realiza aseo para Entrega. En Bolsa piso 7 Se Continua con actividades Electricas en Cuarto Electrico y Se Continua con el resane de Muros y Cielo raso Se Continua con instalacion de Porcelanato. "personal" Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro

Powered by CamScanner

3 oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 2 Electricos. 2 Ayudantes. 2 Oficiales.
1 Maestro. 1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

Domingo 14/04/24 En Bolsa piso 6 se realiza la instalación de Conduleta y red de Regulada y normal. para los puestos de trabajo. adicionales se dejan habilitados los puntos de y demas. se realiza Conexion a Tablero Electrico. y se realiza detallado de pintura. Se inicia diseñado de Cabinette piso 7 A piso 4 Se realiza instalacion de provicional.
"personal"
Bolsa piso 6 3 Electricos 1 Maestro. 2 Ayudantes.
1 Res Obra 1 Res SST.

Lunes 15/04/24 En sala Corte Constitucional. y Comisión de disciplina. se Continua con la restauración de la Carpintería en Madera, Cielo. de pisos y enchape de muros. En Bolsa piso 5 se inicia. con el desarme de las divisiones a media altura En Bolsa piso 7 Se realiza demolición de muro y Vigas del Cuarto Electrico para su ampliación Se Continua con la Adecuacion de los tableros Electricos en piso 6 y 7. en piso 7 Se continua con el Masillado y resane de muros. y cielo raso; Se Continua con la demolicion de vigas y Columnas de la ventana.

"personal"
Sala Corte Constitucional y Comisión de disciplina. 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes, Bolsa piso 5; 2 instaladores Mobiliario piso 6 y 7: 3 Electricos 2 Ayudantes 1 Maestro. 2 oficiales.

Powered by CamScanner

Martes 16/04/24 En Solo pleno Corte Constitucional y Comision de disciplina Se Continua Con la Restauracion de la Madera, pisos Enchapes Muros. En Bolsa piso 5 Se inicia con la instalación de las divisiones a media altura. En Bolsa piso 7 Se Continua con las ventanales Electricos en cuarto Electrico. Se Continua Tambien con el resane de muros permanentes fraguado las Cajas de los Tomas antiguos. Se Continua con la demolicion de vigas y Columnas de la Ventana. En El Edificio Sede Anexa Se realiza instalacion de Caja ciega y tapado con muro Aspolitico de tubería Expuesta. en el Ascensor.

"personal"
Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro.
3 oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5: 2 instaladores de mobiliario.
Bolsa piso 7: 3 Electricos 2 Oficiales 2 Ayudantes.
1 Maestro
1 Res. Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST.

Miercoles 17/4/24 Solo pleno Corte Constitucional y Comisión de disciplina se Continua Con la restauración de la Carpintería en Madera de pisos, muros. Muros Se Continua con la instalacion de divisiones a media altura del piso. 5 Bolsa en piso 7 Bolsa se realizo Estructura e instalacion de superboard para fugar paso de la Escalera que comunica en piso 7 el 8 Se Continua con el detallado y Resanado de muros y Cielo raso. fraguado y 47 huecos de Salidas Electricas en Bolsa piso. 7 y 6 Se Continua con tuberias Electricas en tableros y Pared

"personal.
Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro

3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa Piso 5: 2 instaladores mobiliario.
Bolsa Piso 6 y 7 3 Electricos 2 Oficiales 2 Ayudantes.
1 Maestro.
1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST

jueves 18/04/24 En sala Corte Constitucional y Comisión de disciplina se continua con la Restauracion de la Carpintera en Madera de pisos, anchajes de muros, Mesas. Guarda Escobas, Cen. Bolsa piso 5 Se Continua con la instalacion de los divisiones piso techo y de media altura. En Bolsa piso 6 y 7 las actividades Electricas. Continuan con el acondicionamiento de tableros electricos se Continua con el resane de muros y Cielo raso.

"personal"
Corte Constitucional y Comisión de disciplina 1 Maestro.
3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5: 2 instaladores de Mobiliario.
Bolsa piso 6 y 7 3 Electricos 2 Oficiales 2 Ayudantes.
1 Maestro.
1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res. SST

viernes 19/04/24 En Sala Corte Constitucional y Comisión de disciplina se continua con la Restauracion de la Carpintaria en Madera En Bolsa piso 7 Se realiza Construccion de muro en Bloque para la ampliacion del Cuarto Electrico. Se usa. epoxico Soldadura Anchajes para anclajes. En Bolsa piso 7 Se Continua con el resane de muros y Cielo raso. se Continua con las actividades Electricos en Tableros y RAK.

Powered by CamScanner

	"personal" " Corte Constitucional y Comision Disciplina. 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes Bolsa piso 5: 2 instaladores de Mobiliario. Bolsa piso 7: 3 electricos 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Maestro. 1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res. SST
Sabado 20/4/24	En solo plano Corte Constitucional y Comisión de disciplina. Se Continua con la restauracion de la Carpintería en Madera, lijado de tableros en muro, Guarda Escoba dinteles Bolsa piso 7 Se Continua con el Mosillado y resane de muros y cielo raso tapado de Cajas electricas de Tomas y Salidas en techo. piso 5 instalacion de. Mobiliario. "personal." Corte Constitucional y Comisión de Disciplina y Maestro 3 Oficiales. 3 Ayudantes. Bolsa piso 5: 2 instaladores de Mobiliario. Bolsa piso 7: 3 Electricos 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Maestro 1 Res Obra. 1 Res Interventoria 1 Res SST
Lunes 22/04/24	En Solo plano Corte Constitucional. Se inicia con el Lijado. detallado y pintura de Guarda Escobas. Zocalos, en Comisión de disciplina. En Bolsa piso 7 Se inicia con el Replanteo de muros en Drywall y se inicia instalacion de Estructura para los muros en Drywall Se Continua Con el Mosillado y detallado de muros y cielo raso. se reparan los ejes de muros evidenciando que algunos. de los muros quedan en Medio de ventanas se

Powered by CamScanner

realice Consulta con instructiva y supervision. del Contrato.
y se realizan las modificaciones necesarias. Se Continua
con Adecuacion de los Tableros Electricos.

"personal"
Corte Constitucional. Comision de disciplina. 1 Maestro 3 Oficiales.
2 Ayudantes.
Bolsa piso 7: 1 Maestro 2 Oficiales 2 Ayudantes.
1 Res. Obra 1 Res Instrumentista 1 Res SST

Jueves 23/04/24 En sala plena Corte Constitucional y Comision de disciplina.
Se Continua con el Mantenimiento de la carpinteria en
Madera en Mesas, Muros, Zocalos, Guarda Escobas. En Bolsa
piso 7 Se Continua con la actividad. Electrica en los
tableros. y RACK Se Continuo con la Construccion de
muros en Drywall instalando lamina y aislante termico.
(Fresqueta) Se inicia con el Instalamiento de juntas y Filos
Se Continua con el masillado y detallado de muros
y Cielo raso. piso 5 Se Continua con instalacion de puntos
de Incluso

"personal"
Corte Constitucional. y Comision de disciplina. 1 Maestro.
3 Oficiales. 2 Ayudantes. Bolsa piso 5 2 instaladores Mobiliario
Bolsa piso 7: 1 Maestro. 2 Oficiales. 2 Ayudantes. 3 Electricos
1 Res Obra 1 Res. Instrumentista 1 Res. SST.

Viernes 24/4/24 En sala plena Corte Constitucional. y Comision de disciplina.
se Continua con la restauracion de la Madera de zocalos
Mesas. Guarda Escoba, Enchape piso y Muros El Bolsa piso 7
Se Continua con la construccion de Muros en Drywall se
realice Instalamiento de las juntas. segunda de muros

Powered by CamScanner

Existentes y Seguros en Cielo raso. Se instala (Fibrocal) en muros de Drywall. Se inicia con la activacion de Salidas Electricas de los Tableros piso 7 en piso 5 Se inicia instalacion de superficies de puestos de trabajo.

"personal"
Corte Constitucional y Comision de disciplina. 1 Maestro 3 oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 5: 2 instaladores Mobiliarios
Bolsa piso 7: 3 Electricos 1 Maestro. 2 oficiales 2 Ayudantes
1 Res. Obra 1 Res Interventoria. 1 Res SST

jueves 25/04/24. Corte Constitucional y Comision. de disciplina. Se Continua con la instalacion de la Madera de zocalos, pisos y muros Bolsa piso 7 Se Continua con la Construccion de muros en Drywall, instalacion de (Fibrocal) tratamiento de juntas detallado y Resanado de muros y cielo raso Existente. Se desmontan los Tableros Electricos de piso 6 por manejo de redes y por cambio por unos de Mayor Capacidad En Bolsa piso 5 se Continua con la instalacion de superficies para puestos de trabajo. En Bolsa piso 7 se Continua con la instalacion de porcelanata y Guarda Escoba

"personal"
Sala plena Corte Constitucional y Comision. de disciplina. 1 oficial 1 Maestro 3 Oficiales 3 Ayudantes.
Bolsa piso 5: 2 instaladores Mobiliarios
Bolsa piso 7: 3 Electricos 1 Maestro. 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Res. Obra 1 Res. Interventoria 1 Res SST

Jueves 26/4/24 Corte Constitucional y Comision de disciplina. Se continua con la restauración de la Carpintería en Madera de los zocalos, puertas, pisos y muros. En Bolsa piso 5 se Continua con la instalación de mobiliario. puestos de trabajo, en Bolsa piso 7 Se Continua con la Construcción de muros. en Drywall, tratamiento de juntas instalacion de Fibrocasa instalacion de porcelanato, se realiza adecuacion en los tableros Electricos en piso 6 y 7 En piso 7 Se instalan Soportes en Madera para la fijacion de puertas y divisiones de oficina.

"personal"
Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro.
3 Oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 5: 2 instaladores mobiliario.
Bolsa piso 7 y 6: 3 Electricos. 2 Ayudantes 2 Oficiales
1 Maestro. 1 Res Obra 1 Res Interventoria 1 Res SST.

Sabado 27/4/24 En Corte Constitucional y Comision de disciplina se Continua. Con la restauración de la Carpintería en Madera de los Zocalos, puertas, pisos y muros. En Bolsa piso 5 se Continua Con la instalacion de Mobiliario puntos de trabajo. troqueles y tapas finales En Bolsa piso 7 Se Continua. con la instalacion de porcelanato, Construccion de muros en Drywall instalacion de Fibrasa. tratamiento de juntas y Masilla muros en Drywall Se inicia instalacion. red Electrica en Bodegas Costa 18. Iluminacion

"personal"
Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro
2 Oficiales 3 Ayudantes
Bolsa piso 5: 2 instaladores Mobiliario.

Lunes 29/4/24	En Salas plenas de Corte Constitucional. y Comision de disciplina. Se Continua con la restauracion de la Carpintería en madera Se inicia pintado y Acabado en Corte Constitucional. En Bolsa piso 7. Se Continua Con la instalacion de Porcelanato Se inicia Lijado de Cielo raso. Se Continua con el tratamiento de las juntas en muros de Drywall En piso 6 Se realiza Entrega. de Coposeras y Se instalan en Cada puesto de trabajo. En Calle 18 almacen se inicia Con la instalacion de La red Electrica para la iluminacion de las Bodegas en piso 3. "personal." Corte Constitucional. y Comision de disciplina. 1 Maestro. 3 Oficiales 3 Ayudantes. Bolsa piso 7: 1 Maestro. 3 Oficiales 2 Ayudantes. calle 18: 3 Electricos. 1 Res Obra 1 Res Inventario 1 Res. SST Calle 18
Martes 30/4/24	En Salas plenas Corte Constitucional. Se realiza actividad. nocturna dando pulichado y iluminacion final en mesas y pisos Se realiza aseo general de Obra instalación de mesas. y Entrega a la entidad. y a inventario En Sala Comision de disciplina Se Continua con lijado y Cambio de piezas de fijacion. En Bolsa piso 7 se Continua Con la instalación de porcelanato, lijado de. Cielo Raso. y Se inicia con la pintura y lijado de muros. En calle 18 Se Continua con Actividades Electricas. "personal" Salas plena Corte Constitucional y Comision de disciplina 1 Maestro. 3 Ayudantes 3 Oficiales. Bolsa piso 7: 1 Maestro. 3 oficiales 2 Ayudantes

Powered by CamScanner