ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO DE INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No. : CE-18-2024, del 15 de abril de 2024.

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima cuantía.

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : SMC-20-2024

OBJETO : Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES – CALDAS, la prestación del servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a las obras de ejecución de la cuarta fase de la modernización al sistema de iluminación de las oficinas del palacio de justicia "Fanny González Franco" de Manizales – caldas, a un sistema inteligente y autónomo, a todo costo.

LOCALIZACIÓN : Manizales, Caldas.

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 19 de abril de 2024.

CONTRATISTA INTERVENTORÍA : INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S, con NIT N°.900.448.366-9.

LIDER DE PROYECTO : Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Arq. EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA

SUPERVISOR DEL CONTRATO : Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Arq. EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA : 28 de junio de 2024.

El Representante Legal de INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S., ALEXANDER BEDOYA DUQUE en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, los Líderes del Proyecto y Supervisores del Contrato Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA y Arq. EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA suscriben la presente acta así:

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**$ 38.700.000**
VALOR ADICIÓN 1	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 38.700.000**
FECHA DE INICIO	19 de abril de 2024.
PLAZO INICIAL	a partir de la suscripción del Acta de Inicio y hasta el 28 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de junio de 2024.
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	28 de junio de 2024.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor Anticipo Entregado. __ %		N/A
Valor legalización Anticipo (anterior al acta presente)	Acta 1	N/A
	Acta 2	N/A
	Acta 3	N/A
Saldo pendiente por legalizar		N/A

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 38.700.000
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 38.700.000
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	$ 38.700.000

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
PÓLIZA No.	42-44-101153813		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento del contrato.	16-04-2024	28-10-2024	$ 3.870.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	16-04-2024	28-06-2024	$ 7.740.000,00
Calidad del servicio	16-04-2024	28-06-2029	$ 3.870.000,00
PÓLIZA No.	42-40-101046076		
Responsabilidad Civil Extracontractual.	16-04-2024	28-06-2029	$ 260.000.000,00

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

Los Supervisores informan que a la fecha de suscripción de la presente acta NO se encuentran pendientes actividades para cumplir con el objeto contractual.

SOLICITUD DEL CONTRATISTA-CONSULTOR DE INTERVENTORÍA

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA informa que de acuerdo con el INFORME EJECUTIVO #7, del 15 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO que: “El contratista se encuentra con un avance fisco programado del 100% y un avance físico real de 100 %, El contrato se cumplió satisfactoriamente”.

ANALISIS DE LA SUPERVISIÓN

Desde la Supervisión se ejerció vigilancia y control sobre la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del Contratista de interventoría INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S., como se evidencia mediante participación de comités de seguimiento de obra, verificación de cumplimiento en materia de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, revisión de INFORMES EJECUTIVOS, como es el #7 a corte del 28 de junio de 2024, donde se evidencia de forma pormenoriza las condiciones del control físico del Contrato de obra CE-17-2024, las cuales fueron ejecutadas por la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de terminación de interventoría construcción del Contrato CE-18-2024, a los veintiocho (28) días, del mes de junio de 2024 por los que en ella intervinieron.

Ing. ALEXANDER BEDOYA DUQUE
Representante Legal

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Soporte Tecnológico
Dirección Seccional de Administración Judicial Manizales
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Arq. EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA
Profesional Universitario del Área Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Administración Judicial Manizales
SUPERVISOR DEL CONTRATO

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.