Al contestar cite Radicado 2024-3-003122-019078 Id: 349444
Folios: 1 Fecha: 2024-06-14 14:53:19
Anexos: 3 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONSULTA PREVIA REGION CARIBE
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Para: Subdireccion de Gestion Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Asunto: Remisión de informes de supervisión y documentos contractuales mes de abril de 2024, convenios 1033-202 Alpujara, 2013-2021 Espinal -Tolima y 1620-2023 Coloso-Sucre

En mi condición de supervisor, adjunto para su archivo los siguientes informes que corresponden al mes de abril de 2024:

SUPERVISIÓN DE CONVENIOS				
N.º DE CONVENIO Y/ ACUERDO	**CAM / CIC /SACUDETE**	**MUNICIPIO Y/O ENTIDAD**	**DEPARTAMENTO**	**CANTIDAD DE FOLIOS**
1033-2021	Sacúdete	Alpujarra	Tolima	INFORME DE ABRIL 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (67)
1620-2023	Infraestructura para la Convivencia	Coloso	Sucre	INFORME DE ABRIL 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (50)
2013-2021	Sacúdete	Espinal	Tolima	INFORME DE ABRIL 2024 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (43)

Atentamente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora de los convenios

Elaboró: Arq. Daniel Suarez / Apoyo a la supervision

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1620 DE 2023**, MUNICIPIO DE **COLOSO - SUCRE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BARRIO 6 DE ENERO UBICADO EN LA CARRERA 8ª NO. 10-46 LOTE # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0.00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$ 2.383.023.552**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-JUNIO-2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	18-JUNIO-2024	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	18-JUNIO-2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. ANDRES FELIPE GIRALDO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/06/2023	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	28/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	53723	27/06/2023	
	13824	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	75723	28/06/2023	
	5824	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540 47 994000026544	14/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19-JULIO-2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		**FECHA:** DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO		**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA INICIAL No. 2-2023-023006 ANEXO:0 ASEGURADORA SOLIDARIA		
	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $476.604.710,40 DESDE 14-07-2023 HASTA 20/02/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.561.480		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$ 1.980.160.072,04		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 158.868.000		
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 2.383'023.552		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	NO APLICA	27/07/203	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS** certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
CUARTO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$00.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
560-47-994000143478 ANEXO: 0	1.CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 250.000.000,00	12/11/2020	01/03/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023 26-10-2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$2.144.708.697	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA JUAN JAVIER ALANDETE PIÑERES		NIT: 901.766.870-7 C.C N° 19.752.494	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
	PRORROGA N°1	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	02/07/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 30/10/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$ 214.470.869,7	26/10/2023	28/10/2024
	Prestaciones sociales	$ 857.883.478,8	26/10/2023	28/10/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 107.235.434,85	26/10/2023	28/10/2024

- ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR	
No. del contrato CM 004 2023 09-10-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$238.238.000	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
	DD/MM/AAAA		$ 0,00	
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S JORGE LUS PUCHE ORTEGA		NIT N° 90.013.868-0 C.C N° 11.001.627	
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/11/2023			
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA		
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA		
	PRORROGA N°1	DD/MM/AAAA		
Fecha de terminación inicial del contrato	02/07/2024	**Fecha de terminación actual del contrato**	02/07/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.238.000	

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: 30/10/2023				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

	-Cumplimiento	$ 23.823.800	09/10/2023	11/12/2024
	Prestaciones sociales	$ 47.647.600	09/10/2023	11/12/2024
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 71.471.400	09/10/2023	11/12/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	ABRIL - 2024	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	N/A
INFORME FINANCIERO	ABRIL - 2024	**Corte:** 30 - ABRIL - 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 164.309.766,20	**Corte:** 30 - ABRIL - 2024
	SI	**NO**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría: *Según informe semanal N°7 del 29/04/2024 al 05/05/2024:*	**PORCENTAJE (%)** **Ejecutado:** 27.68% **Programado:** 28.81%
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MUNICIPIO:

"Durante la ejecución de la presente semana se dio continuidad al desarrollo de armado de aceros, y las excavaciones correspondientes dentro de los ejes trazados en campo, de acuerdo a las condiciones climáticas y propias del terreno de acuerdo a lo evidenciado y soportado en los estudios de suelo, siendo estos suelos arcillosos, una vez realizadas las excavaciones y por consecuencia de las lluvia se ha evidenciado el desplome de las mismas la cual para lograr avance de las actividades se disponen equipos de bombeo para retiro del agua y formaleteado de las paredes para lograr el fundido de las la zapatas y pedestales. A la fecha el área multipropósito reporta un avance del 15%.

El edificio de servicios, de acuerdo a los avances soportados en los informes de las semanas anterior aun teniendo presentes las condiciones climáticas en la zona, se ha logrado compensar los avances de obra en la fundición de los elementos estructurales, de acuerdo a lo que permitan las condiciones del Terreno. Se realiza el fundido de columnas en concreto, se realiza la disposición de relleno y su compactación, a espera de la toma de densidades. A la fecha el área multipropósito reporta un avance del 9%.

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecución de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposición por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se solicitó por parte de la presente interventoría realizar una verificación y ajuste de la programación minuciosa y real en cuanto a las actividades plasmadas para avances y ejecución, dado que, en caso particular con las plantillas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra.

Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecución de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

COMPONENTES: 5 para el presente componente y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades para la semana 6 y 7 se proyecta Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Columpio. Desarrollo, fortalecimiento y movilidad de las piernas. Med. L 2,0 x A 0,62 x H 1,65 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), para la intervención de estos componentes el contratista exprese las condiciones pactadas para el suministro de los equipos a lo cual se espera el soporte debido a para el seguimiento del componente 6 se prevé Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0.35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recebo común, Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color.

Para el presente componente 7 se da seguimiento al avance de Muro en bloque de concreto 0.15, acabado a la vista junta ranurada incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Columneta en concreto 3000psi, sección 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y fregaría con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Torre Puente Deslizadero tipo IDRD CIO 100607. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

El seguimiento en el desarrollo de este para la presente semana corresponde a; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 8" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada, Yee sanitaria 2".

Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposición por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se solicitó por parte de la presente interventoría realizar una verificación y ajuste de la programación minuciosa y real en cuanto a las actividades plasmadas para avances y ejecución, dado que en caso particular con las plantillas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra.

Se anexa al presente informe la solicitud y programación presentada. hasta el informe de la semana 7 se contaba con un avance programado del 39.01% contra un ejecutado del 27.68% o cual una vez ajustada la proyección de avance y llevando la secuencia real de la ejecución de las actividades con el presente ajuste queda con un programado del 9.77% contra un avance físico real del 32.88%. durante la presente semana se siguió realizando el avance y seguimiento de las actividades mencionadas por componente

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE MINISTERIO:

- Que el 08 de abril de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, la invitación al comité de seguimiento a las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

  Unirse a la reunión ahora
  Id. de reunión: 290 130 312 553
  Código de acceso: 3mZog

- Que el 15 de abril de 2024, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la supervisión del municipio de Coloso – Sucre, la puesta en conocimiento de la visita de seguimiento que se realizara el día 18 de abril de 2024, lo anterior, con el objetivo de verificar el avance de obra del proyecto infraestructura para la convivencia categoría 1B del municipio de Coloso – Sucre.

"Buenas tardes,

Por medio del presente correo se informa acerca de la visita de seguimiento al Convenio Interadministrativo 1620-23 del municipio de Coloso – Sucre, la cual se realizará el día 18 de abril de 2024 sobre las 11:55 am, lo anterior, con el objetivo de realizar la verificación del porcentaje de avance de ejecución en obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B y la recopilación de la información actualizada del convenio en mención.
Para la presente visita de seguimiento se solicitará los documentos que se relacionan a continuación:

Informe se supervisión del mes de marzo de 2024 con sus respectivos soportes.
Informes mensuales financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 con sus respectivos soportes.
Extractos de la cuenta del convenio de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 con sus respectivos soportes.

Informes semanales de interventoría desde la autorización de inicio de obra.

Pd: Se solicita respetuosamente contar con la participación obligatoria de cada una de las partes (alcalde, supervisor por parte del municipio, representantes legales contratistas de Estudios, Diseños, obra e interventoría).

Feliz tarde.

Nota: En el caso de haber remitido alguna de la información precitada, relacionar fecha y correo de remisión de la misma ".

- Que el 18 de abril de 2024, se realiza visita de seguimiento al proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre. Lo anterior, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio por parte de la administración municipal de Coloso – Sucre. Por otra parte, realizar la verificación del avance de obra del proyecto y poder establecer compromisos de avance para el mes de mayo de 2024. Como resultado de la visita precitada se establecieron los siguientes compromisos:

"Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. *Informe de supervisión del mes de marzo de 2024.*
2. *Informes mensuales financieros correspondiente al primer trimestre del año 2024.*
3. *Informes semanales de interventoría desde el inicio de ejecución de la obra a la presente fecha.*

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio	Informe de supervisión del mes de marzo de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	25-04-2024
Municipio	Informe de supervisión del mes de abril de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	10-05-2024
Contratista de Estudios, Diseños y Obra.	Cumplimiento a cabalidad del cronograma de ejecución de la obra. Revisar y ajustar actividades que puedan ser ejecutadas en paralelo para la finalización del proyecto en el plazo de ejecución contractual del Convenio 1620 de 2023.	03-05-2024
Contratista de Estudios, Diseños, Obra	Evidencias de la adquisición de suministros e incorporación de personal necesario para la consecución del 30% de ejecución de obra para mediados del mes de mayo de 2024.	29-04-2024
Municipio, contratista de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría.	Avance del 30% de ejecución de obra para el trámite del segundo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Además de la documentación requerida para el proceso administrativo precitado.	15-05-2024

- Durante el transcurso del mes de abril de 2024, la supervisión del Ministerio del interior mediante correo electrónico reitera a la administración municipal la necesidad del estricto cumplimiento de la *"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA**: **26)** Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO. **29)** Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: i. Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. ii. Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. iii. Balance Financiero discriminado del proyecto. iv. Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la información*

que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. v. Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el MINISTERIO en virtud del presente convenio. vi. Certificación de las cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. Certificaciones de RETIE y RETILAP del proyecto y demás documentos requeridos para su funcionamiento y mantenimiento. ***32)*** *Entregar al 30% de avance fisico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP".* Lo anterior con el objetivo de realizar el correcto seguimiento y control de la obra infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

- Que el 30 de abril de 20024, se suscribe el informe semanal de interventoría N°7 del 29/04/2024 al 05/05/2024 el cual evidencia un avance de obra del 27.68%%, en el cual la interventoría informa el siguiente avance:

  *"**COMPONENTE 2**: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguimiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecución de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad*

  ***COMPONENTE 3** de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Piso en baldosa de grano de mármol vibro prensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Acero de 60.000 psi para Vigas de Cimentación. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para viga de cimentación, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Sobre nivel de una hilada en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi, Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, TUBERÍA PE RDE 9, 200 PSI, diámetro 1/2" enterrada, Concreto f'c=3000 psi para muros y losa superior, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e Instalación de Tapa y Marco en lámina galvanizada 80x80 cm, Suministro e Instalación de Peldaños en Barra #6, L=1m anclados en muro.*

  ***COMPONENTE 4**: edificio de complementario, durante la ejecución de la presente semana realizo Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Mejoramiento de suelo en concreto ciclópea resistencia 14Mpa; incluye la conformación de la superficie de apoyo, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación.*

  ***COMPONENTES: 5** para el presente componente y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades para la semana 6 y 7 se proyecta Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Columpio. Desarrollo, fortalecimiento y movilidad de las pierna. Med. L 2,0 x A 0,62 x H 1,65 m. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.)*

  ***COMPONENTE 6:** para el seguimiento del componente 6 se prevee Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0.35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recebo común, Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color.*

  ***COMPONENTE 7**: para el presente componente 7 se da seguimiento al avane de Muro en bloque de concreto 0.15, acabado a la vista junta ranurada incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Viga de confinamiento en concreto 3000psi, sección 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero*

inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Torre Puente Deslizadero tipo IDRD CIO 100607. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

COMPONENTES 8: *El seguimiento en el desarrollo de este para la presente semana corresponde a; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 8" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada, Yee sanitaria 2"*

Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposición por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se solicitó por parte de la presente interventoría realizar una verificación y ajuste de la programación minuciosa y real en cuanto a las actividades plasmadas para avances y ejecución, dado que, en caso particular con las plantillas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra".









Vale la pena mencionar que, los informes semanales de interventoría nuevamente no presentan las firmas de la supervisora del convenio. Motivo por el cual, se solicita amablemente revisar y diligenciar los mismos en el menor tiempo posible.

- La supervisión del municipio de Coloso - Sucre, remite al Ministerio del interior el informe mensual financiero y el extracto bancario de la cuenta del convenio donde se puede evidenciar la siguiente información:

  Valor desembolsado: $ 1.072.360.598,00

Total, Rendimientos financieros generados en el mes: $ 2.233.673,00
Total, devolución rendimientos financieros generados: $0,00
Total, rendimientos financieros en la cuenta: $ 2.233.673,00
Saldo actual $ 164.309.766,20

La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita respetuosamente a la administración municipal de Coloso – Sucre la remisión de la orden de pago y comprobante de egreso del desembolso realizado al contratista de interventoría de Estudios, Diseños y obra, lo anterior, con el objetivo de realizar la legalización de los recursos utilizados para el desarrollo de la obra infraestructura para la convivencia 1B de Coloso – Sucre.

- La supervisión por parte del Ministerio del Interior proyecta realizar visita de verificación de avance del 30% de ejecución y recopilación de la información requerida para el tramite del segundo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

- Que para el mes de abril de 2024 la administración municipal de Coloso – Sucre remite a la supervisión del Ministerio del Interior el informe mensual de supervisión, el informe mensual financiero, el extracto bancario de la cuenta y los informes semanales de interventoría. La supervisión por parte del Ministerio del Interior solicita a la administración municipal de Coloso – Sucre mejorar en los tiempos de envió de la información del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

01/08/2023	18/04/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. ANDRES FELIPE GIRALDO Supervisor del Convenio 1620-23 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	**ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Libertad y Orden	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO **No. 1620 de 2023**, COLOSO – SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.		
BENEFICIARIO:	MUNIICPIO DE COLOSO – SUCRE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	ADICION MIN-FONSECON		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	18/06/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	AYDA PAOLA URZOLA	19/07/2023	02/01/2024
	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	03/01/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)			
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
	N°	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000026544	FECHA: 19/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	19/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGUN ACTUACION	POLIZA INICIAL 540-47-994000026544		

(Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 ASEGURADORA SOLIDARIA 1.CUMPLIMIENTO $476,604,710.40 DESDE 14/07/2023 HASTA 20/02/2025
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 199.641.480,00
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 96.974.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 2.418.653.183
VALOR AJUSTADO	$ 1.980.147.317
VALOR INTERVENTORÍA	$ 193.948.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, equivalente a la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.072.360.598)**, contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2023	$1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2.UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651),** contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor.	30%	DD/MM/AAAA	$436.887.651
TERCER DESEMBOLSO	3**. UN TERCER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($436.887.651)**, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	70%	DD/MM/AAAA	$436.887.651

ULTIMO DESEMBOLSO	**4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($436.887.652)**, contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$436.887.652
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072.360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000026544	Cumplimiento del contrato	$476,604,710.40	14/07/2023	20/02/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de ejecución de Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LP – OP – 007 – 2023	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		$2.144.708.697
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO RECREACIONAL JA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO N°1	DD/MM/AAAA	
	PRORROGA N°1	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha de terminación actual del contrato**	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.708.697

Aseguradora:				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Prestaciones sociales	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

➢ ***Contrato de ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños y Construcción de del proyecto de infraestructura para la convivencia – Tipo 1B del municipio de Coloso – Sucre.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato CM – 004 – 2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	$238.238.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	INTERVINCO S.A.S	
Fecha de Acta de inicio del contrato		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1 DD/MM/AAAA REINICIO N°1 DD/MM/AAAA PRORROGA N°1 DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación inicial del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha de terminación actual del contrato** $ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$238.238.000

Aseguradora:				
Póliza Acta de Inicio				
Fecha de Expedición: DD/MM/AAAA				
No. Póliza	**Amparos**	**Valor asegurado**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
	-Cumplimiento	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	Prestaciones sociales	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
	-Estabilidad y Calidad de los elementos	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2024	**SI**	**N**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$	**Corte** 30/04/2024

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS	**X**	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
Según informe mensual de supervisión por parte de la administración municipal.	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	37
% EJECUTADO DE OBRA	32%

PERIODO: MARZO DE 2024
VIGENCIA: Hasta el 30/04/2024
JUSTIFICACION DEL AVANCE MUNICIPIO

A corte de 31 de marzo el municipio de Colosó suscribió los contratos de obra e interventoría, los cuales se relacionan a continuación:

CONTRATO DE OBRA:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN
PÚBLICA NATURALEZA DEL CONTRATO	OBRA
PÚBLICA	
NO. DEL CONTRATO	LP – OP – 007 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	26-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ –
SUCRE NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREACIONAL
JA NIT /CC CONTRATISTA	NIT: 901766870-7
OBJETO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($2.144.708.697).
CDP	CDP N° 231741 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, EQUIVALENTE AL **40%** EN CALIDAD DE ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. B. APROBACIÓN DE PÓLIZA. **2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, DEL **20%** CONTRA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: A. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 30% DE EJECUCION DE LA OBRA DEL **30%** DE EJECUCION DE LA OBRA B. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORIA CON RESGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE C, LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA

FORMATO
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
ANEXO 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS
NATURALEZA DEL CONTRATO	INTERVENTORIA
NO. DEL CONTRATO	CM – 004 – 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	09-10-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSÓ – SUCRE
NIT ENTIDAD CONTRATANTE	892.280.053-7
CONTRATISTA	INTERVINCO S.A.S
NIT /CC CONTRATISTA	NIT N° 90.013.868-0
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($238.238.000) IVA INCLUIDO.
CDP	CDP N° 231740 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

durente la ejecucion de la presente semana se dio continuidad al desarrollo de armado de aceros, y las excavaciones correspondientes dentro de los ejes trazados en campo, de acuerdo a las condiciones climaticas y propias del terreno de acuerdo a lo evidenciado y soportado en los estudios de suelo, siendo estos suelos arcillosos, una vez realizadas las excavaciones y por consecuencia de las lluvia se ha evidenciado el desplome de las mismas la cual para lograr avance de las actividades se disponen equipos de bombeo para retiro del agua y formaleteado de las paredes para lograr el fundido de las la zapatas y pedestales. a la fecha el area multipropósito reporta un avance del 15%.
edificio de servicios, de acuerdo a los avances soportados en los informes de las semanas anterior aun teniendo presentes las condiciones climáticas en la zona, se ha logrado compensar los avances de obra en la fundicion de los elementos estructurales, de acuerdo a lo que permitan las condiciones del Terreno. se realiza el fundido de columnas en concreto, se realiza la disposicion de relleno y su compactación, a espera de la toma de densidades. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 9%
COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecucion de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad.
Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposicion por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se soliito por parte de la presente interventoria realizar una verificacion y ajuste de la programacion minusiosa y real en cuanto a las atividades plasmadas para avances y ejecucion, dado que en caso particular con las plantilas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra

: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecucion de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad

COMPONENTES: 5 para el presente componente y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades para la semana 6 y 7 se proyecta Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Columpio. Desarrollo, fortalecimiento y movilidad de las pierna. Med. L 2,0 x A 0,62 x H 1,65 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), para la intervencion de estos componentes el contratista exprese las condiciones pactadas para el suministro de los equipos a lo cual se espera el soporte debido a para el seguimiento del componente 6 se prevee Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0.35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recebo común, Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color
para el presente componente 7 se da seguimiento al avane de Muro en bloque de concreto 0.15, acabado a la vista junta ranurada incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Viga de confinamiento en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo

IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Torre Puente Deslizadero tipo IDRD CIO 100607 . Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento

el seguimientto en el desarrollo de este para la presente semana corresponde a; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 8" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada, Yee sanitaria 2"
Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposicion por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se solicito por parte de la presente interventoria realizar una verificacion y ajuste de la programacion minusiosa y real en cuanto a las atividades plasmadas para avances y ejecucion, dado que en caso particular con las plantilas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra. se anexa al presente informe la solicitud y programacion presentada. hasta el informe de la semana 7 se contaba con un avance programado del 39.01% contra un ejecutado del 27.68% o cual una vez ajustada la proyeccion de avance y llevando la secuencia real de la ejecucion de las actividades con el presente ajuste queda con un programado del 9.77% contra un avance fisico real del 32.88%. durante la presente semana se siguio ealizando el avance y seguimiento de las actividades mencionadas por componente

Una vez revisada por parte de la supervisión del ministerio se dará suscripción del acta y autorización de la etapa de obras.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/03/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 **SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA** **Supervisor Convenio No 1620 de 2023** Municipio de Coloso – Sucre	

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONVENIO 1620 DE 2023

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE

PROYECTO (S): "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSÓ-SUCRE".

CUENTA (AHORROS) No.: 592819049 DEL BANCO: "BANCO DE BOGOTA"

VALOR CONVENIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.383.023.552,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
GIRO 1	$	1.072.360.598,00
GIRO 2	$	-
GIRO 3	$	-
GIRO 4	$	-
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.072.360.598,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 592819049 A LA FECHA (1) **$ 1.072.360.598,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-OP-007-2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	$ 2.114.708.697,00	$ 0,00	$ 2.114.708.697,00
CM-004-2023	INTERVINCO S.A.S	$ 238.238.000,00	$ 0,00	$ 238.238.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.352.946.697,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP-OP-007-2023	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	51	104	28/02/2024	$ 814.989.304,80	$ 0,00	$ 814.989.304,80
CM-004-2023	ANTICIPO DEL 40% AL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE	508	341	16/04/2024	$95.295.200,00	$ 0,00	$ 95.295.200,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 910.284.504,80**	**$ 0,00**	**$ 910.284.504,80**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 35.698,00
31/08/2023	$ 267.742,00
30/09/2023	$ 267.808,00
31/10/2023	$ 318.928,00
30/11/2023	$ 308.730,00
31/12/2023	$ 319.114,00
31/01/2024	$ 319.207,00
29/02/2024	$ 298.729,00
31/03/2024	$ 97.717,00
TOTAL (3)	**$ 2.233.673,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.072.360.598,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 910.284.504,80**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.233.673,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2.233.673,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 164.309.766,20**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER **$ 0,00**

OBSERVACIONES

Kelis Johana R.M

KELIS JOHANA RUIZ MARTINEZ
Tesorera Municipal / Sec. Hacienda

SEGUIMIENTO CONV1620-23 COLOSO-SUCRE

Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 08/04/2024 14:01

Para:Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>;Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>;Alandate71@hotmail.com <Alandate71@hotmail.com>;jpuche@intervinco-sas.com <jpuche@intervinco-sas.com>

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 290 130 312 553

Código de acceso: 3mZogo

Para los organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer PIN de acceso telefónico

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

VISITA DE SEGUIMIENTO CONV1620-23 COLOSO_SUCRE.

Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 15/04/2024 15:47

Para:Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>
CC:Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio del presente correo se informa acerca de la visita de seguimiento al Convenio Interadministrativo 1620-23 del municipio de Coloso – Sucre, la cual se realizará el día 18 de abril de 2024 sobre las 11:55 am, lo anterior, con el objetivo de realizar la verificación del porcentaje de avance de ejecución en obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B y la recopilación de la información actualizada del convenio en mención.

Para la presente visita de seguimiento se solicitará los documentos que se relacionan a continuación:

1. Informe se supervisión del mes de marzo de 2024 con sus respectivos soportes.
2. Informes mensuales financieros de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 con sus respectivos soportes.
3. Extractos de la cuenta del convenio de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 con sus respectivos soportes.
4. Informes semanales de interventoría desde la autorización de inicio de obra.

Pd: Se solicita respetuosamente contar con la participación obligatoria de cada una de las partes (alcalde, supervisor por parte del municipio, representantes legales contratistas de Estudios, Diseños, obra e interventoría).

Feliz tarde.

Nota: En el caso de haber remitido alguna de la información precitada, relacionar fecha y correo de remisión de la misma.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la Supervisión
ARQ. DANIEL SUAREZ ESTRADA
daniel.suarez@mininterior.gov.co
Cel: 3217831526.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	Código: GC-P3-F20 Versión: 02 Vigente Desde: 17/12/2018

MUNICIPIO:	**COLOSO**	**No. CONVENIO:**	**1620-2023**
FECHA DE ACTA INICIO:	**19/07/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**18/06/2024**
ELABORÓ:	**DANIEL SUAREZ ESTRADA**	**FECHA DE VISITA:**	**18 DE ABRIL DE 2024**
TIPO DE PROYECTO:	**INFRAESTRCUTURA PARA LA CONVIVENCIA 1B MUNICIPIO DE COLOSO – SUCRE**		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1.	DANIEL SUAREZ ESTRADA	APOYO SUPERVISION	MINISTERIO
3.	SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO
4.	JUAN JAVIER ALANDETE	RL. ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	CONSORCIO RECREACIONAL JA
5.	DAVID PACHECO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INTERVINCO S.A.S

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:
Barrio 6 de enero ubicado en la carrera 8ª No. 10-46 lote # 1.

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación Inicial
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PUBLICA: No. LP – OP – 007 – 2023	CONSORCIO RECREACIONAL JA	**03/11/2023**	**03/07/2024**
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA PUBLICA: CM – 004 – 2023	INTERVINCO S.A.S	**03/11/2023**	**03/07/2024**

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
PAGO ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA	$814.989.304,80	51	28/02/2024

PARA LA CONVIVENCIA 1B CTO LP-OP-007-2023			

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO

- Que el día 28 de junio de 2023, El MINISTERIO y el MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1620 de 2023, por un valor inicial de $2.383.023.552 COP, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE".

- Que, el plazo de ejecución del contrato inicialmente se estableció hasta el 18 de junio de 2024. Según la información que reposa en la plataforma SECOP II y la ejecución del contrato inició el 19 de julio de 2023.

el recit

- Que el 07 de febrero de 2024, se realizo el recibo de los Estudios y Diseños del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre.

- Que el 18 de marzo de 2024, se avala el inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, teniendo en cuenta que, para la fecha la administración municipal dio cumplimiento a las obligaciones especificas requeridas para iniciar actividades de obra.

- Que el 18 de abril de 2024, se realiza visita de seguimiento a la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre, lo anterior, con el objetivo de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas por la administracion municipal en el marco del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

OBJETIVO DE LA COMISIÓN


Verificación del inicio de obra del proyecto infraestructura para la convivencia 1B y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo 1620 de 2023.

ITINERARIO

Recolección de la información actualizada en el marco del Convenio 1620 de 2023 y visita de seguimiento de obra del proyecto infraestructura para la convivencia ciudadana 1B.

ESTADO OBRA FISICA INFRAESTRCUTUTRA PARA LA CONVIVENCIA 1B

Cronograma de obra:



ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Localización, trazado y replanteo.
- Descapote.
- Excavaciones, llenos y retiros.

En el componente de actividades preliminares a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentran cumpliendo el cronograma en las áreas destinadas para la construcción del edificio de servicios y el edificio complementario del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote, excavaciones, llenos y retiros) , por otra parte, se solicita respetuosamente iniciar de manera inmediata las actividades de excavaciones en el área destinada para la construcción del área polivalente del proyecto. Lo anterior, con el objetivo de poder finalizar las actividades de cementación y los llenos en las áreas precitadas con el propósito de poder continuar manteniendo el ritmo de trabajo a pesar de las condiciones climáticas que se lleguen a presentar en el municipio de Coloso – Sucre.



AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.

- Concretos y cimentaciones,
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Red hidrosanitaria

En el componente del área polivalente a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas presenta retrasos frente al cronograma de obra respecto a las actividades de excavaciones, llenos y retiros, toda vez que, a la presente fecha deben encontrarse realizando las actividades de excavaciones, rellenos y mejoramiento del suelo en concreto ciclópeo, presentando un retraso de 1 semana aproximadamente en el componente. Vale la pena mencionar que, han adelantando otras actividades como el figurado del acero para las cimentaciones del área polivalente, compensando el retraso presentado. Durante la visita se evidencia el inicio de las actividades de excavación, por parte de la supervisión del Ministerio del Interior se insta al estricto cumplimiento del cronograma.





EDIFICIO DE SERVICIOS

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Concretos y cimentaciones,
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Red hidrosanitaria
- Dotación

En el componente de edificio de servicios a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote, excavaciones, llenos y retiros). Actualmente se encuentran realizando el vaciado de las vigas de cimentación para posteriormente iniciar con el compactado los llenos y así poder continuar con el ítem de placa de contrapiso en concreto. Por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se solicita mantener el ritmo de trabajo en el componente con el objetivo de finalizar las actividades de estructura en concreto en el menor tiempo posible.



EDIFICIO COMPLEMENTARIO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Concretos y cimentaciones,
- Mampostería pañetes y acabados
- Carpintearía metálica
- Instalaciones eléctricas
- Red hidrosanitaria
- Dotación

En el componente de edificio de complementario a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo el cronograma del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote, excavaciones, llenos y retiros). Al igual que en el componente anterior, se encuentran compactando los llenos para continuar con el ítem de placa de contrapiso en concreto. Por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se solicita mantener el ritmo de trabajo en el componente con el objetivo de finalizar las actividades de estructura en concreto en el menor tiempo posible.



GIMNASIO BIOSALUDABLE – JUEGOS IFANTILES

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Concretos.

En el componente de gimnasio biosaludable y juegos infantiles a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo parcialmente el cronograma del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote). Para la presente semana, se deben de iniciar las actividades de suministro e instalación de bordillos prefabricados. La supervisión del Ministerio del Interior solicita dar celeridad en la llegada del suministro precitado en aras de que no se presente retrasos en las semanas siguientes en el componente precitado.



PISTA DE TROTE

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Concretos.
- Recubrimiento tru-flex y demarcación.

En el componente de pista de trote a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo parcialmente el cronograma del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote). Para la presente semana, no se requiere haber iniciado actividades de suministro e instalación de bordillos y plazo de contrapiso, toda vez que, se encuentran proyectadas para la semana N°7. Se solicita respetuosamente por parte de la supervisión del Ministerio del Interior realizar la adquisición de los bordillos prefabricados para la siguiente semana, con el objetivo que no se generen retrasos en el proyecto.



URBANISMO

- Preliminar
- Excavaciones, rellenos y retiros.
- Suministro e instalación de bordillos.
- Concretos.
- Carpintearía metálica.
- Sistema de manejo aguas lluvias.
- Mobiliario.
- Pisos.

En el componente de urbanismo a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo parcialmente el cronograma del proyecto (localización, trazado, replanteo, descapote). Para la presente semana, no se requiere haber iniciado actividades de suministro e instalación de bordillos y plazo de contrapiso, toda vez que, se encuentran proyectadas para la semana N°8. Se solicita respetuosamente por parte de la supervisión del Ministerio del Interior realizar la adquisición de los bordillos prefabricados para la siguiente semana, con el objetivo que no se generen retrasos en el proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS

En el componente de urbanismo a la presente fecha, la administración municipal junto a los contratistas se encuentra cumpliendo parcialmente el cronograma del proyecto, visto que, al no haberse iniciado las actividades de excavaciones en el componente aun no se requiere el inicio de las actividades de instalaciones eléctricas del proyecto. Se solicita respetuosamente que, el contratista de obra adelante la socialización del diseño eléctrico con la empresa certificadora y prestadora del servicio de energía en el municipio de Coloso – Sucre, toda vez que, la consecución de los certificados precitados representa actividades cuello de botella en el desarrollo del proyecto.

Como resultado de la visita, la supervisión del Ministerio del Interior solicita respetuosamente mantener y mejorar el ritmo de trabajo en el proyecto, especialmente en los componentes del área polivalente, gym vital y juegos infantiles, los cuales son susceptibles a presentar atrasos durante las próximas semanas de ejecución de la obra. Vale la pena mencionar que, actualmente la interventoría de la construcción de la obra del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B del municipio de Coloso – Sucre reporta un avance de ejecución del 10.08% de ejecución.

- La supervisión del Ministerio del Interior reitera a la supervisión del municipio de Purificación – Tolima, la necesidad del estricto cumplimiento de la *"(...)* ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA 4****) Elaborar y presentar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades a desarrollar en las precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, este deberá contener los hitos de control y seguimiento.* ***26)*** *Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO* ***28)*** *Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la*

ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. ***32)*** *Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP.*

Desde el Ministerio del Interior estaremos atentos a los resultados de esta gestión, e igualmente prestos a coadyubar en lo que se requiera, a fin de que la entrega del proyecto Infraestructura para la convivencia 1B sea una realidad para la población de Coloso - Sucre.

Para los fines pertinentes, agradecemos enviar la información a los correos Daniel.suarez@mininterior.gov.co, andresf.giraldo@mininterior.gov.co a nombre, del Ing. Andrés Felipe Giraldo y el Arq. Daniel Suarez.

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Informe de supervisión del mes de marzo de 2024.
2. Informes mensuales financieros correspondiente al primer trimestre del año 2024.
3. Informes semanales de interventoría desde el inicio de ejecución de la obra a la presente fecha.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACCIONES**	**FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO**
Municipio	Informe de supervisión del mes de marzo de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	25-04-2024
Municipio	Informe de supervisión del mes de abril de 2024 con sus respetivos anexos (Informe financiero, extractos bancarios e informe semanal de interventoría).	10-05-2024
Contratista de Estudios, Diseños y Obra.	Cumplimiento a cabalidad del cronograma de ejecución de la obra. Revisar y ajustar actividades que puedan ser ejecutadas en paralelo para la finalización del proyecto en el plazo de ejecución contractual del Convenio 1620 de 2023.	03-05-2024
Contratista de Estudios, Diseños, Obra	Evidencias de la adquisición de suministros e incorporación de personal necesario para la consecución del 30% de ejecución de obra para mediados del mes de mayo de 2024.	29-04-2024
Municipio, contratista de Estudios, Diseños, Obra e Interventoría.	Avance del 30% de ejecución de obra para el trámite del segundo desembolso del convenio interadministrativo 1620 de 2023. Además de la documentación requerida para el proceso administrativo precitado.	15-05-2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)

FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Nombre y firma:** ING. ANDRES FELIPE GIRALDO. **Cargo:** APOYO SUPERVISION **Email:** Daniel.suarez@mininterior.gov.co **Celular:** 3217831526	*Por parte de:* ***MUNICIPIO DE COLOSO - SUCRE*** **Nombre y firma:** SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ **Cargo:** SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE **Email:** planeacion@coloso-sucre.gov.co **Celular:** 3003888060
Por parte de: ***CONTRATISTA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA*** **Nombre y firma:** JUAN JAVIER ALANDETE **Cargo:** RL CONSORCIO RECREACIONAL JA **Email:** **Celular:** 3135451938	*Por parte de:* ***CONTRATISTA DE INTERVENTORIA*** **Nombre y firma:** DAVID PACHECO **Cargo:** DIRECTOR DE OBRA **Email:** **Celular:** 3215203292

Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.

ACTA DE VISITA SEGUIMIENTO CONVENIO 1620-2023 MUNUNICIPIO DE COLOSO-SUCRE

Planeacion coloso-sucre.gov.co <planeacion@coloso-sucre.gov.co>

Vie 26/04/2024 15:09

Para:Daniel Felipe Suarez Estrada <daniel.suarez@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivos adjuntos (6 MB)

ACTA DE VISITA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL_0001.pdf;

Buenas Tardes.

Adjunto acta de relación en el asunto con las respectivas firmas, espero el documento con la firma faltante.

Agradezco su apoyo y colaboración.
Con voluntad de servicio,

SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA
Secretaria de Planeación ,Infraestructura y Medio Ambiente
Ingeniera Civil
Móvil: 3003888060
Calle 13 A No. 4 - 62 Plaza Principal, Palacio Municipal Colosó, Sucre.
Teléfono: (5) 2499873 - 2499052
Código Postal 707030

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	30/07/2024	

Semana Número: marzo Del: 18/03/2024 Al: 24/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 6 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO		OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.14%	0.14%	Obra Física Ejecutada (%)	1.51%	1.51%
Valor de la Obra	$ 2,690,926.05	$ 2,690,926.05	Valor de la Obra	$ 29,837,665.82	$ 29,837,665.82

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	1%
Durante el periodo	0.14%	1.51%	
Acumulado actual	0.14%	1.51%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



FRENTE 1 CERRAMIENTO





FRENTE 2 INSTLACION VAYA





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00
Plazo Inicial:	18/03/2024
Plazo Actualizado:	seis (06) meses
Fecha de Iniciación:	18/03/2024
Fecha de Vencimiento:	30/07/2024

Objeto

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023

Semana Número: marzo Del: 18/03/2024 Al: 24/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 6 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

TRAZADO Y DESCAPOTE DEL TERRENO NATURAL





TRAZADO, DESCAPOTE Y RETIRO DEL MATERIAL




FRENTE

El día dieciocho (18) de marzo de 2024 se aprueba acta de inicio de obra previo a los compromisos establecidos mediante comite virutal, solicitando la intacion de la valla informativa del proyecto y el cerramiento perimetral en lona verde, el contratista procedió a realizar la constuccion del campamento provisional,Localización, Trazado y replanteo manual (altimetría: cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, redes, etc.; Planimetría: ejes, abcsisado, detalles), Descapote manual de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros,Excavación mecanica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos. con la finalidad de mejorar los rendimiento el contratista desarrollo las actividades de manera mecanica priorizando los tiempos de ejecucion y permitiendo compensar los atrazos que puedan incurrir debido al receso de la semana mayor, con todo lo descrito anteriormente se le corrobora un avance del 1,51%. Simultáneamente el contratista ha realizado el suministro y almacenamiento de material: arena y triturado.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 11001627 SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: marzo Del: 25/03/2024 Al: 31/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 13 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	OBRA PROGRAMADA ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	0.61%	0.74%	0.00%	0.74%
Valor de la Obra	$ 11,995,362.34	$ 14,686,288.39	$ -	$ 14,686,288.39

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.14%	1.51%	1%
Durante el periodo	0.61%	0.00%	
Acumulado actual	0.74%	1.51%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



SEMANA 2 FIGURACION DE ACERO





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: marzo Del: 25/03/2024 Al: 31/03/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 13 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

En la semana del 25 al 31 de marzo se realizaron las siguientes actividades: figurado y armado del acero de refuerzo y trazado de las zonas a intervenir, esto con la finalidad de adelantar el desarrollo de las actividades una vez transcurridos los dias feriados de la semana santa. el contratista esta realizando suministro y acopio de los materiales y equipos en un lugar adecuado.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1106861627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 1/04/2024 Al: 7/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 19 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.18%	1.92%
Valor de la Obra	$ 23,344,922.24	$ 38,031,210.63

	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3.07%	4.57%
Valor de la Obra	$ 60,746,783.97	$ 90,584,449.79

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.74%	1.51%	3%
Durante el periodo	1.18%	3.07%	
Acumulado actual	1.92%	4.57%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



FRENTE 1 EXCAVACION





FRENTE 2 RELLENO



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 1/04/2024 Al: 7/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 19 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FRENTE 3 ACEROS





FRENTE 4 CONCRETOS





DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

en la semana 3 del 1 al 7 de abril el contratista se siñe a la programacion y ejecucion de las actividades iniciando asi, la excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Mejoramiento de suelo en concreto ciclopeo resistencia 14Mpa; incluye la conformación de la superficie de apoyo, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad. con todo lo anterior desarrollado se soporta un avance del 3,07 durante la semana de ejecucion.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00
Plazo Inicial:	18/03/2024
Plazo Actualizado:	seis (06) meses
Fecha de Iniciación:	18/03/2024
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024

Objeto

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023

Semana Número: abril Del: 8/04/2024 Al: 14/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 25 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	4.18%	6.10%	5.51%	10.08%
Valor de la Obra	$ 82,770,157.85	$ 120,801,368.48	$ 109,101,326.11	$ 199,685,775.89

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1.92%	4.57%	3.98%
Durante el periodo	4.18%	5.51%	
Acumulado actual	6.10%	10.08%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



FRENTE 1 EXCAVACION





FRENTE 2 RELLENO





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		18/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00
Plazo Inicial:	18/03/2024
Plazo Actualizado:	seis (06) meses
Fecha de Iniciación:	18/03/2024
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024

Objeto

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023

Semana Número: abril Del: 8/04/2024 Al: 14/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 25 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FRENTE 3 ACEROS





DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

en la semana 4 del 8 al 14 de abril el contratista sigue desarrollando las actividades segun lo programado y anticipando las actividades que se puedan desarrollar de manera simultanea segun la programacion y ejecucion de las actividades, la excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Mejoramiento de suelo en concreto ciclopeo resistencia 14Mpa; incluye la conformación de la superficie de apoyo, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Acero de 60.000 psi para Vigas y losas de Cimentación. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para viga y losa de cimentación, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Sobrenivel de dos hiladas en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi y dovela en varilla #4 con L=0.60, Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación ,con todo lo anterior desarrollado se soporta un avance del 5.51 durante la semana de ejecucion.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1001627,
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00		
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: abril Del: 15/04/2024 Al: 21/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,62%	6.72%	Obra Física Ejecutada (%) 1,61%	11,69%
Valor de la Obra	$ 12,276,913.37	$ 133,078,281.84	Valor de la Obra $ 31,880,371.30	$ 231,566,147.70

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6.10%	10.08%	4.97%
Durante el periodo	0.62%	1.61%	
Acumulado actual	6.72%	11.69%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



Área Polivalente Multipropósito

EXCAVACION Y ESTABILIZACION DE SUELO CON CONCRETO CICLOPEO



ESTABILIZACION DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO Y INSTALACION DE ACEROS DE ZAPATA Y COLUMNAS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 15/04/2024 Al: 21/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FUNDIDO DE CONCRETO DE ZAPATAS Y PEDESTAL





ARMADO DE VIGA DE CIMIENTO





EDIFICIO DE SERVICIOS

EXCAVACION Y ESTABILIZACION DE SUELO CON CONCRETO CICLOPEO





MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 15/04/2024 Al: 21/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

ESTABILIZACION DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO Y INSTALACION DE ACEROS DE ZAPATA Y COLUMNAS





FUNDIDO EN CONCRETO PARA VIGAS DE CIMIENTO, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO DE COLUMNAS.





EDIFICIO COMPLEMENTARIO

FIGURACION DE ACEROS Y EXCAVACION





ESTABILIZACION DE SUELO EN CONCRETO CICLOPEO Y INSTALACION DE ACEROS DE ZAPATA Y COLUMNAS






MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		22/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697,00	
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 15/04/2024 Al: 21/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 34 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FUNDIDO EN CONCRETO DE VIGA DE CIMIENTO






ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				24	24	24	450
Lluvias moderadas											4									3	3	2	9	1		8	1	4				34.5
Lluvias intensas																		3	2													4.5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

Página 1

NOTA:

OBSERVACIONES:
EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024 CON TIEMPOS PARCIALMENTE SECOS HASTA EL 10 DE ABRIL APROXIMADAMENTE DONDE SE DIO INICIO DE TIEMPO DE LLUVIA PARCIALES.

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Area Polivalente Multipropósito, durente la ejecucion de la presente semana se dio continuidad al desarrollo de armado de aceros, y las excavaciones correspondientes dentro de los ejes trazados en campo, de acuerdo a las condiciones climaticas y propias del terreno de acuerdo a lo evidenciado y soportado en los estudios de suelo, siendo estos suelos arcillosos, una vez realizadas las excavaciones y por consecuencia de las lluvia se ha evidenciado el desplome de las mismas la cual para lograr avance de las actividades se disponen equipos de bombeo para retiro del agua y formaleteado de las paredes para lograr el fundido de las la zapatas y pedestales. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 15%

COMPONENTE 3: edificio de servicios, de acuerdo a los avances soportados en los informes de las semanas anterior aun teniendo presentes las condiciones climaticas en la zona, se ha logrado compensar los avances de obra en la fundicion de los elementos estructurales, de acuerdo a lo que permitan las condiciones del terreno. se realiza el fundido de columnas en concreto, se realiza la disposicion de relleno y su compatacion, a espera de la toma de densidades. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 9%

COMPONENTE 4: edificio de complementario, durente la ejecucion de la presente semana se dio continuidad al desarrollo de armado de aceros, fundido en concreto de las vigas de cimiento, relleno con material seleccionado, como el armado de las columnas y su fundido, se tiene previsto los ensayos de densidades para el chequeo y permitir el armado de las plantillas en concreto. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 17%

COMPONENTES: 5, 6, 7, 8 para la intervencion de estos componentes el contratista exprese darle inicio con antelacion a las fechas estipuladas en la programacion, permitiendole compensar avances y sopesar atrasos ocasionados por las lluvias y otros imprevistos durante la ejecucion.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1001627
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		29/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00
Plazo Inicial:	18/03/2024
Plazo Actualizado:	seis (06) meses
Fecha de Iniciación:	18/03/2024
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024

Objeto

"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023

Semana Número: abril Del: 22/04/2024 Al: 28/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 41 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA


	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%) / Obra Física Ejecutada (%)	1,29%	8,01%	0,79%	12,48%
Valor de la Obra	$ 25,543,900.39	$ 158,622,182.23	$ 15,643,163.80	$ 247,209,311.50

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6.72%	11.69%	4,47%
Durante el periodo	1.29%	0.79%	
Acumulado actual	8.01%	12.48%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



Área Polivalente Multipropósito

EXCAVACION Y ESTABILIZACION DE SUELO CON CONCRETO CICLOPEO







EDIFICIO DE SERVICIOS

EXCAVACION Y ESTABILIZACION DE SUELO CON CONCRETO CICLOPEO







MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		29/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 22/04/2024 Al: 28/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 41 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

FUNDIDO EN CONCRETO PARA VIGAS DE CIMIENTO, RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, ENCOFRADO Y FUNDIDO DE COLUMNAS.





EDIFICIO COMPLEMENTARIO

FIGURACION DE ACEROS Y EXCAVACION





FUNDIDO EN CONCRETO DE VIGA DE CIMIENTO





ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				24	24	24	450
Lluvias moderadas											4									3	3	2	9	1		8	1	4				34.5
Lluvias intensas																		3	2													4.5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Página 1

NOTA:

OBSERVACIONES:
EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024 CON TIEMPOS PARCIALMENTE SECOS HASTA EL 10 DE ABRIL APROXIMADAMENTE DONDE SE DIO INICIO DE TIEMPO DE LLUVIA PARCIALES.

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		29/04/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697,00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317,00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 22/04/2024 Al: 28/04/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 41 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, durente la ejecucion de la presente semana se ejecutaron las siguientes actividades; Sobrenivel de dos hiladas en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi y dovela en varilla #4 con L=0.60. Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Columnas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 17%

COMPONENTE 3: edificio de servicios, durante el transcurso de la presente semana teniendo no previsto el inicio de las lluvias se han ejecutado las actividades correspondientes a; Sobrenivel de dos hiladas en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi y dovela en varilla #4 con L=0.60. Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Columnas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 10%

COMPONENTE 4: edificio de complementario, durente la ejecucion de la presente semana realizo el Sobrenivel de una hilada en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Columnas, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm. a la fecha el area multiproposito reporta un avance del 20%

COMPONENTES: 5, 6, 7, 8 para la intervencion de estos componentes el contratista exprese darle inicio con antelacion a las fechas estipuladas en la programacion, permitiendole compensar avances y sopesar atrasos ocasionados por las lluvias y otros imprevistos durante la ejecucion.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre: **JORGE LUIS PUCHE ORTEGA** CC: **1001627**
	SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre: **SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA** CC:

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		5/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 29/04/2024 Al: 5/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 48 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	20.80%	28.81%	Obra Física Ejecutada (%) 15.20%	27.68%
Valor de la Obra	$ 411,870,641.94	$ 570,492,824.17	Valor de la Obra $ 300,982,392.18	$ 548,191,703.69

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8.01%	12.48%	-1.13%
Durante el periodo	20.80%	15.20%	
Acumulado actual	28.81%	27.68%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



Área Polivalente Multipropósito



EDIFICIO DE SERVICIOS



MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		5/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 29/04/2024 Al: 5/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 48 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA





EDIFICIO COMPLEMENTARIO





OTRAS ZONAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				24	24	24	450
Lluvias moderadas											4									3	3	2	9	1		8	1	4				34.5
Lluvias intensas																		3	2													4.5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:
EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024 CON TIEMPOS PARCIALMENTE SECOS HASTA EL 10 DE ABRIL APROXIMADAMENTE DONDE SE DIO INICIO DE TIEMPO DE LLUVIA PARCIALES.

Página 1

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		5/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: abril Del: 29/04/2024 Al: 5/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 48 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecucion de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad.

[illegible] de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Acero de 60.000 psi para Vigas de Cimentación. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para viga de cimentación, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Sobrenivel de una hilada en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi, Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, TUBERÍA PE RDE 9, 200 PSI, diámetro 1/2" enterrada, Concreto f'c=3000 psi para muros y losa superior, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Suministro e Instalación de Tapa y Marco en lámina galvanizada 80x80 cm, Suministro e Instalación de Peldaños en Barra #6, L=1m anclados en muro.

COMPONENTE 4: edificio de complementario, durente la ejecucion de la presente semana realizo Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Mejoramiento de suelo en concreto ciclopeo resistencia 14Mpa; incluye la conformación de la superficie de apoyo, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación.

COMPONENTES: S para el presente componente y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades para la semana 6 y 7 se proyecta Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), para la intervencion de estos componentes el contratista expresa las condiciones pactadas para el suministro de los equipos a lo cual se espera el soporte debido a

COMPONENTES: para el seguimiento del componente 6 se prevee Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0,35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recebo común, Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrilico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color.

COMPONENTES: para el presente componente 7 se da seguimiento al avane de Muro en bloque de concreto 0.15, acabado a la vista junta ranurada incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Viga de confinamiento en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Torre Puente Deslizadero tipo IDRD CIO 100607 . Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

COMPONENTES: 8 el seguimientto en el desarrollo de este para la presente semana corresponde a; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 8" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada, Yee sanitaria 2"

Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposicion por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se soliito por parte de la presente interventoria realizar una verificacion y ajuste de la programacion minusiosa y real en cuanto a las atividades plasmadas para avances y ejecucion, dado que en caso particular con las plantillas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1001627 **SUPERVISOR MUNICIPAL** Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		12/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00		
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: abril Del: 6/05/2024 Al: 12/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 55 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

AVANCE DE LA OBRA

	OBRA PROGRAMADA SEMANAL	ACUMULADO	OBRA EJECUTADA SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	28.81%		
Obra Física Ejecutada (%)			5.20%	32.88%
Valor de la Obra	$ -	$ 570,492,824.17	$ 102,967,660.48	$ 651,159,364.17

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	28.81%	27.68%	4.07%
Durante el periodo	0.00%	5.20%	
Acumulado actual	28.81%	32.88%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



Área Polivalente Multipropósito







EDIFICIO DE SERVICIOS







MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		12/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023	"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00	
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317.00	
Plazo Inicial:	18/03/2024	
Plazo Actualizado:	seis (06) meses	
Fecha de Iniciación:	18/03/2024	
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024	

Semana Número: abril Del: 6/05/2024 Al: 12/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 55 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA








EDIFICIO COMPLEMENTARIO





OTRAS ZONAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				24	24	24	450
Lluvias moderadas											4									3	3	2	9	1		8	1	4				34.5
Lluvias intensas																		3	2													4.5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:
EL PRESENTE CONTRATO TUVO ACTA DE INICIO CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2024 CON TIEMPOS PARCIALMENTE SECOS HASTA EL 10 DE ABRIL APROXIMADAMENTE DONDE SE DIO INICIO DE TIEMPO DE LLUVIA PARCIALES.

Página 1

MININTERIOR	Formato	Dirección de Infraestructura
	FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B	FECHA
		12/05/2024

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RECREACIONAL JA	Objeto	
Contrato No.	LP -OP- 007- 2023		
Valor Inicial:	$ 2,144,708,697.00		"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CATEGORIA 1B DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." CONTRATO DE OBRA Nº LP-OP-007-2023
Valor Actualizado:	$ 1,980,147,317,00		
Plazo Inicial:	18/03/2024		
Plazo Actualizado:	seis (06) meses		
Fecha de Iniciación:	18/03/2024		
Fecha de Vencimiento:	18/06/2024		

Semana Número: abril Del: 6/05/2024 Al: 12/05/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 55 días

Nombre del Supervisor SHIRLEY ESTER QUIÑONEZ PATERNINA

DESCRIPCION OBRAS EJECUTADAS

COMPONENTE 2: Área Polivalente Multipropósito, de acuerdo al seguiento de las actividades programas en el cronograma de actividades se supervisa el desarrollo de las actividades y su avance. para la semana 6 y 7 correspondiente se tiene prevista la ejecucion de; Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad.

de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Piso en baldosa de grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo, Concreto f'c=3000 psi para Zapata y pedestal, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Acero de 60.000 psi para Vigas de Cimentación. Incluye corte, figurado y fijación, Concreto f'c=3000 psi para viga de cimentación, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Sobrenivel de una hilada en bloque 0.15, relleno en concreto 3000psi, Acero de 60.000 psi para Columnas. Incluye corte, figurado y fijación, TUBERÍA PE RDE 9, 200 PSI, diámetro 1/2" enterrada, Concreto f'c=3000 psi para muros y losa superior, incluye alistado de terreno y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la actividad, Suministro e Instalación de Tapa y Marco en lámina galvanizada 80x80 cm, Suministro e Instalación de Peldaños en Barra #6, L=1m anclados en muro.

COMPONENTE 4: edificio de complementario, durente la ejecucion de la presente semana realizo Excavación manual en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros y compactación de subrasante, Relleno manual en material seleccionado tipo A610, compactado al 95% del Proctor modificado, compactado en capas altura máx 0,10m. Incluye extendido, humedecimiento, compactación mecánica (rana) y trasiegos, Mejoramiento de suelo en concreto ciclopeo resistencia 14Mpa; incluye la conformación de la superficie de apoyo, Acero de 60.000 psi para zapatas. Incluye corte, figurado y fijación.

COMPONENTES: 5 para el presente componente y de acuerdo a la plasmado en el cronograma de actividades para la semana 6 y 7 se proyecta Suministro e instalación de Gimnasio Elíptica. Ejercita los músculos de las piernas y la cadera. Med. L 1,40 x A 0,70 x H 1,85 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Caminador Aéreo. Desarrolla y fortalece los músculos de las extremidades inferiores y de la cintura. Med. L 0,45 x A 1,20 x H 1,30 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Timones. Mejora el desarrollo muscular de los miembros superiores. Med. L 0,85 x A 0,40 x H 1,88 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), Suministro e instalación de Gimnasio Columpio. Desarrollo, fortalecimiento y movilidad de las pierna. Med. L 2,0 x A 0,62 x H 1,65 m. Incluye todo lo necesaro para su correcto funcionamiento (Excavación para dado de anclaje, concreto pobre de limpieza e.= 5 cm f'c=2000 psi, incluye dados en concreto f'c=3000 psi para anclaje de equipos de gimnasio biosaludable, sistema de platinas de fijación y acero de 60.000 psi para dados, corte, figurado y fijación.), para la intervencion de estos componentes el contratista exprese las condiciones pactadas para el suministro de los equipos a lo cual se espera el soporte debido a

COMPONENTES: para el seguimiento del componente 6 se prevee Placa de contrapiso en concreto e=8 cm f'c=3000 psi. Incluye acero de refuerzo #2 15x15cm, Suministro e instalación de Bordillo prefabricado A-80. Med.0.35x0.20x0.80 m. Incluye mortero de pega de 2000 psi de 3 cm y nivelación con recebo común, Recubrimiento tru-flex antideslizante sintético 100% acrílico para espacios deportivos y recreativos. Sistema de 3 capas una base de cuarzo y dos capaz de tru-flex de color.

COMPONENTES: para el presente componente 7 se da seguimiento al avane de Muro en bloque de concreto 0.15, acabado a la vista junta ranurada incluye mortero de pega, andamios y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Columneta en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Viga de confinamiento en concreto 3000psi, seccion 15x20xm, incluye formaleta, acero de refuerzo longitudinal 3#3 y transversal #2@20cm, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad, Suministro e instalación de bebedero de agua con pedestal en concreto a la vista, poceta en acero inoxidable y frigería con sistema push Tipo PM103. Med 0,97 X 0,35 X 0,35 m. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Columpio Múltiple 9 usuarios tipo IDRD CIO 106849. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Balsa 4 muelles tipo IDRD CIO 101020. Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, Suministro e instalación de Torre Puente Deslizadero tipo IDRD CIO 100607 . Incluye elementos de anclaje y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

COMPONENTES: 8 el seguimiento en el desarrollo de este para la presente semana corresponde a; Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" colgante, bajo placa o adosada a columna, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 2" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 4" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 6" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 8" enterrada, Tubería pvc-sanitaria, con un diámetro de 10" enterrada, Yee sanitaria 2"

Dentro del seguimiento al desarrollo de las actividades se evidencia la disposicion por parte del contratista para dar el correcto avance en las actividades proyectadas, se solicito por parte de la presente interventoria realizar una verificacion y ajuste de la programacion minusiosa y real en cuanto a las atividades plasmadas para avances y ejecucion, dado que en caso particular con las plantilas, pisos y guarda escobas no son consecuentes con el desarrollo o avance de la obra. se anexa al presente informe la solicitud y programacion presentada. hasta el informe de la semana 7 se contaba con un avance programado del 39.01% contra un ejecutado del 27.68% o cual una vez ajustada la proyeccion de avance y llevando la secuencia real de la ejecucion de las actividades con el presente ajuste queda con un programado del 9.77% contra un avance fisico real del 32.88%. durante la presente semana se sigue ealizando el avance y seguimiento de las actividades mencionadas por componente.

OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR	FIRMAS
	INTERVENTOR Nombre JORGE LUIS PUCHE ORTEGA CC 1001627 SUPERVISOR MUNICIPAL Nombre SHIRLEY E. QUIÑONEZ PATERNINA CC