IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 9 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

TOMO __1___ DE _____



TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA NO CONTROLADA	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo lozano Jiménez	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

MAYO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.07.24 16:02:12 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 11
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 12
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: 12
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 12
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 12
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES 14
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 17
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO 18
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 24
7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 36
8. CLIMATOLOGÍA: 46
9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 46
9.1 ACTAS DE COMITÉ 46
9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: 46
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 47
11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS 53
12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 53
13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 54
15. BITÁCORA 56
16. CORRESPONDENCIA 56

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. PÓLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO
ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
ANEXO 7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP
ANEXO 8. INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
ANEXO 9. BITÁCORA DE OBRA
ANEXO 10. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al noveno mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1° de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este informe.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla en diferentes escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
LA VIDA	01-012	USAQUÉN	Calle 165 # 7-76
SERVITA	01-023	USAQUÉN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUÉN	Carrera 20 # 136- 91.
ALTA BLANCA	01-075	USAQUÉN	Carrera 8 A # 158- 04
EL COUNTRY	01-1000	USAQUÉN	Avenida Calle 127 # 11 D -90
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11
CANAL EL VIRREY-EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFÉ	Carrera 8 Este # 4B- 55
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFÉ	no tiene nomenclatura
LAS CRUCES	03-036	SANTAFÉ	Carrera 5A #1- 90
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFÉ	Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10
PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFÉ	Carrera 5 # 26B- 72

MORALBA	04-013	SAN CRISTÓBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
GAITÁN CORTES	04-103	SAN CRISTÓBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTÓBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04
SAN CRISTÓBAL	04-127	SAN CRISTÓBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
CEFE SAN CRISTÓBAL	04-127	SAN CRISTÓBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E
DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO	04-196	SAN CRISTÓBAL	Calle 19 Sur # 5 -40
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S

LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Parte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal · 79 No 41-10 Sur * Transversal 78J No 41 - 10 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con Cra. 94
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY	Carrera 71d calle 3
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBÓN	Diagonal 16 F Bis # 104A-15
CANAL BOYACÁ	09-050	FONTIBÓN	Calle 23 G # 73 F- 04
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVÁ	Carrera 77 A # 64 B- 03
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVÁ	Calle 77 # 112 -50
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06

TABORA	10-192	ENGATIVÁ	Calle 74 #76- 62
BONANZA	10-215	ENGATIVÁ	Carrera 70 F # 75 -80
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMÓN BOLÍVAR	10-290	ENGATIVÁ	Avenida Calle 63 # 68 -45
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVÁ	Calle 64 # 128- 90
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVÁ	Av. Calle 80 No 119-60
CANAL CÓRDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16
SAN JOSÉ DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Dirección diagonal 145 # 138 a 10
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
CEFE Cometas		SUBA	Cerros de suba cuchilla
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44
ALCÁZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75

PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
COMPLEJO ACUÁTICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10
PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80
LA ESTACIÓN	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40
NICOLAS DE FEDERMÁN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10
SANTA ISABEL	14-009	MÁRTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MÁRTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55
RECONCILIACIÓN	14-037	MÁRTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32
CIUDAD JARDÍN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur

EL JAZMÍN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E
PIJAOS JORGE E. CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
GIMNASIO DEL SUR ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 73 sur No 40-80
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLÍVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 59 A Sur # 86-00
ILLIMANI (PARAÍSO)	19-346	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06
LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLÍVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLÍVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	3099 DE 2023
Contratista Consultoría y/obra	CONSORCIO PARQUES BOG
Objeto	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Plazo de la ejecución etapa de obra	SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo total del contrato	SIETE (7) MESES.
Valor etapa de obra	$ 13.733.153.000,00
Valor total del contrato	$ 13.733.153.000,00
Adición	$ 6.866.576.500,00
Valor final total del contrato	$ 20.599.729.500,00
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación inicial del contrato:	11 de abril de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. de contrato	3131 DE 2023
Contratista de Interventoria	SOLIUN INGENIERÍA SAS
Objeto	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Etapa preliminar	QUINCE (15) DÍAS
Periodo etapa de obra	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$ 1.192.172.234,00
Valor total del contrato	$ 1.192.172.234,00
Adición	$ 596.086.117
Valor final total del contrato	$ 1.788.258.351
Fecha Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha de Terminación inicial contrato:	11 de mayo de 2024
Prorroga	CUATRO MESES (4) MESES
Nueva fecha de Terminación del contrato:	11 de septiembre de 2024

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de la zona a intervenir en compañía de los funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS y delegados del contratista Consorcio Parques BOG.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Durante el desarrollo del presente periodo, correspondiente al Informe N°9, se continuó realizando verificación, así como ajustes a los presupuestos y a las programaciones para los escenarios priorizados; se atendieron las emergencias que se presentaron durante el mismo periodo. Por otra parte, se iniciaron y continuaron las actividades propias de obra en algunos de los escenarios ya priorizados.

De igual manera como se procedió en el periodo anterior, tanto el Contratista como la Interventoría y con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión del IDRD, se continuaron efectuando las revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración y ajustes de los presupuestos y programaciones de obra, para los diferentes Escenarios. Por parte de la Interventoría también se realizó acompañamiento permanente en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la coordinación de reuniones, mesas de trabajo, comités de obra; además, por la parte administrativa, se efectuó la revisión y /o aprobación de documentos inherentes a los contratos; todo esto, para la marcha y el buen desempeño de las obras.

5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 3099 de 2023 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los sigulentes aspectos:

5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Se dio inicio a la etapa de obra, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría. Durante el trascurso del presente informe, el contrato de obra e interventoría, se presenta una adición de obra de 4 meses quedando como fecha de terminación el 11 de agosto del 2024.

De la adición se priorizaron los siguientes parques para ser intervenidos:

PARQUE O ESCENARIO	CÓDIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	12-110	BARRIOS UNIDOS	Av. La Esmeralda #63A-52, Bogotá
SIMÓN BOLÍVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFÉ	Carrera 7 # 37 -04
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFÉ	Calle 24 # 6A -01
EDUARDO SANTOS	14-030	MÁRTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Cl. 18 #5 - 60 sur, San Cristóbal,
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTÓBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81
VALLES DEL CAFAN	05-003	USME	Dg. 91a Sur #2d-10, Bogotá
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur
GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20

UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09
SAUZALITO	09-111	FONTIBÓN	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
ATAHUALPA	09-104	FONTIBÓN	Avenida Calle 24 # 113-51
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBÓN	Diagonal 12 C Carrera 109
EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23
SAN ANDRÉS	10-234	ENGATIVÁ	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -
LA SERENA	10-223	ENGATIVÁ	Calle 90 A # 85- 70
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVÁ	Avenida Calle 90 # 110- 06
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50
NIZA XII	11-191	SUBA	Avenida calle 127 – avenida suba
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES

5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA - NACIONAL DE SEGUROS

1. EMISIÓN ORIGINAL

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$4.119.945.900,00	18/07/2023	20/08/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$1.373.315.300,00	18/07/2023	20/02/2027
	Estabilidad de la obra	$2.746.630.600.00	24/02/2024	20/02/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	18/07/2023	20/08/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$686.657.650,00	18/07/2023	20/02/2024

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$4.119.945.900,00	12/09/2023	11/10/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$1.373.315.300,00	12/09/2023	11/04/2027
	Estabilidad de la obra	$2.746.630.600.00	11/04/2024	11/04/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	12/09/2023	11/10/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$686.657.650,00	12/09/2023	11/04/2024

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.W\RT.12803731

Referencia de la garantía 400049988-400049989

Estado Aceptado

Justificación
- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Número de póliza 400049988-400049989

Tomador CONSORCIO PARQUES BOG

Beneficiario INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	5.493.261.200,00 COP	11/10/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	4.119.945.900,00 COP	11/04/2027 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	1.373.315.300,00 COP	11/04/2027 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	2.748.630.600,00 COP	11/04/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogota, Lima,

AMPARO		Actualización adición		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988	Cumplimiento	$6.179.918.850,00	12/09/2023	11/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$2.059.972.950,00	12/09/2023	11/08/2027
	Estabilidad de la obra	$4.119.945.900.00	11/08/2024	11/08/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$5.493.261.200,00	12/09/2023	11/02/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989		$1.029.986.475,00	11/04/2024	11/08/2024

La actualización de las garantías conforme a la modificación No. 1 del contrato se encuentran cargadas en la plataforma Secop 2, aprobadas por parte del IDRD.


5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

1. **ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO**

AMPARO		Emisión original		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	$238.434.646,80	28/08/2023	28/10/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$101.217.323,40	28/08/2023	28/04/2027
	Calidad de servicio	$238.434.646,80	28/04/2024	28/04/2029

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	$238.434.646,80	12/09/2023	12/11/2024
	Salarios y Prestaciones Sociales	$101.217.323,40	12/09/2023	13/05/2027
	Calidad de servicio	$238.434.646,80	13/05/2024	13/05/2029

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:



2. **ACTUALIZACIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA:**

AMPARO		Adición y prórroga		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535	Cumplimiento	$357.651.670 ,20	12/09/2023	12/03/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$187.825.835,10	12/09/2023	12/09/2027
	Calidad de servicio	$357.651.670,20	13/05/2024	13/05/2029

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha de	Estado	Detalle	Anticipo	P a
CO1 WRT 14387734	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	894 129 175,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 (UTC-5) de Bogotá, Lima, Quito	Pendiente	Detalle		
CO1 WRT 12511121	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	895 666 617,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 (UTC-5) de Bogotá, Lima, Quito	Aceptado	Detalle		
CO1 WRT 12388252	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	900 000 517,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/04/2024 (UTC-5) de Bogotá, Lima, Quito	Aceptado	Detalle		
CO1 WRT 12344227	Garantía de la oferta	-	238 434 447,43 COP	-	19/01/2024 (UTC-5) de Bogotá, Lima, Quito	Cancelado	Detalle		

A la fecha las garantías se encuentran pendientes de aprobación por parte de IDRD.

6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizados, se solicita verificar en campo y realizar las correspondientes actas de inspección preliminares del estado actual de los escenarios. Verificación y ajustes, acompañado del respectivo presupuesto y la programación de obra para cada frente de trabajo.

Mediante el radicado IDRD No. 20246000077551 del 15 de marzo de 2024, el IDRD solicita aceptación para Adición del Contrato de obra 3099 de 2023, en virtud de que la Subdirección Técnica de Parques en el ejercicio de su gestión ha evidenciado la necesidad de priorizar intervenciones en los distintos parques; considerando lo establecido en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO. ***Copia del texto original:***

> 1 – ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del COP No. 3099 de 2023 en los siguientes términos: *"realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...) del Sistema Distrital de Parques.*
>
> Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian:

PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO			
LOCALIDAD	SANTAFE	DIRECCION	Calle 24 # 6A -01
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	03-039
Actividad	Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre		

PARQUE: PARQUE NACIONAL			
LOCALIDAD	SANTAFE	DIRECCION	Carrera 7 # 37 -04
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	03-035
Actividad	Reparaciones locativas (zona de baños y administración)		

PARQUE: JUAN AMARILLO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Avenida Calle 90 # 110- 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-171
Actividad	Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario		

PARQUE: ZONA FRANCA			
LOCALIDAD	FONTIBÓN	DIRECCION	Diagonal 12 C Carrera 109
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	09-125
Actividad	Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles		

PARQUE: EL CARMELO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Carrera 104 # 71 C- 23
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-169
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos		

PARQUE: CASA BLANCA			
LOCALIDAD	SUBA	DIRECCION	Carrera 80 # 145-50
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	11-069
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles		

PARQUE: LA FRAGUA			
LOCALIDAD	ANTONIO NARIÑO	DIRECCION	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	15-040
Actividad	Recuperación y mantenimientos de zona infantil		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	DIRECCION	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	DIRECCION	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: EL RECREO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 100 Calle 20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-260
Actividad	Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles		

PARQUE: CASTILLA			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 75 # 8 A- 31
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-200
Actividad	Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre		

PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-036
Actividad	Adecuación en senderos peatonales		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Av. Calle 63 # 59 A 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-110
Actividad	Mantenimientos locativos		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)			
LOCALIDAD	TEUSAQUILLO	DIRECCION	Avenida Carrera 68 # 53-36
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	13-089
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles		

PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Calle 51 A Sur # 82 A - 16
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-552
Actividad	Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Avenida carrera 63 # 60 - 80
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-141
Actividad	Mantenimientos y adecuaciones locativas		

PARQUE: GAITAN CORTES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	DIRECCION	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	04-103
Actividad	Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre		

PARQUE: VILLA DE LOS ALPES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	DIRECCION	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	04-075
Actividad	Mantenimiento en cancha múltiple.		

PARQUE: SAUZALITO			
LOCALIDAD	FONTIBON	DIRECCION	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	09-111
Actividad	Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas		

PARQUE: SAN ANDRES			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-234
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: LA SERENA			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	DIRECCION	Calle 90 A # 85- 70
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	10-223
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: NUEVO MUZU			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	06-017
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Carrera 60 # 63 - 75
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-091
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA			
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA	DIRECCION	Calle 43 Sur # 52-20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	16-024
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA			
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE	DIRECCION	Calle 22 Sur # 21-09
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	18-207
Actividad	Mantenimiento juegos infantiles		

PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 80 40 56 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	08-241
Actividad	Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos		

PARQUE: ATAHUALPA			
LOCALIDAD	FONTIBON	DIRECCION	Avenida Calle 24 # 113-51
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	09-104
Actividad	Mantenimiento y adecuación en zona infantil		

PARQUE: EDUARDO SANTOS			
LOCALIDAD	LOS MARTIRES	DIRECCION	CALLE 4A BIS N 18 B 30
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	14-030
Actividad	Recuperación de senderos peatonales		

PARQUE: EL TUNAL			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	CALLE 48 C SUR N 22D 81
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	06-063
Actividad	Recuperación y mantenimiento locativo		

PARQUE: NIZA XII			
LOCALIDAD	SUBA	DIRECCION	CARRERA 57 # 119°60
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	11-191
Actividad	Mantenimiento locativo		

Adicional a lo expuesto de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra COP 3099 de 2023 en lo referente a la atención de emergencias:

> *(...)" El oferento debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Igualmente, deberá estar en disposición de atender casos puntuales de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación o arreglos locativos que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad antes anotada.*
> *Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. Se aclara que las emergencias deben estar cubiertas los siete días de la semana las 24 horas del día" (...).*

Es oportuno considerar la atención de emergencias que se puedan presentar:

PARQUE: EMERGENCIAS			
LOCALIDAD	VARIAS	DIRECCION	VARIAS
TIPO	VARIOS	CÓD. IDRD	VARIOS
Actividad	Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes		

De la misma forma, el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra 3099 de 2023 determina: (...) "*se deben tener en cuenta la atención a las necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución contractual que se ocasionan como consecuencia de los factores climáticos, deterioro por uso y daños por actos vandálicos, situaciones que podrán influir en la priorización inicial*", por lo tanto, es pertinente establecer la atención de mantenimientos preventivos y correctivos para los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques:

PARQUE: VARIOS			
LOCALIDAD	VARIAS	DIRECCION	VARIAS
TIPO	VARIOS	CÓD. IDRD	VARIOS
Actividad	Atención de mantenimientos preventivos y correctivos		

En tal sentido, y como bien se evidencia en la descripción de las necesidades identificadas en cada escenario por el IDRD, se estima conveniente que previo al diagnóstico de las necesidades de cada sitio, acordemos los términos de una adición al contrato de obra pública No. 3099 del 2023, teniendo claro que los recursos máximos disponibles corresponden al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales equivalentes a $ 6.866.576.500.

De acuerdo con la anterior solitud emitida por la Entidad IDRD, el CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG, presenta la **Aceptación de Adición No. 1 y Prórroga al Contrato No. 3099 de 2023**, mediante el oficio **CTO-IDRD- 3099-2023 -284**, con fecha **19 de marzo de 2024.**

Como respuesta a la solicitud de Aceptación interpuesta por el CONSORCIO PARQUES BOG, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA remite a la Entidad la Carta de Aceptación mediante el comunicado **IDRD-3131-2024-313** de fecha **21 marzo de 2024** y de acuerdo a su estudio, concluye en la misiva lo siguiente:

Esta Interventoría se permite recomendar que dadas las condiciones vigentes del contrato y que, según el análisis antes realizado, se otorgue al CONSORCIO PARQUES BOG la adición por valor de $6.866.576.500,oo m/cte., así como la prórroga de cuatro (04) meses, se recomienda a la entidad contratante IDRD realizar el trámite de esta en el menor tiempo posible.

A su vez, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA, mediante el comunicado IDRD-3131-2024-314, de fecha 20 de marzo de 2024, le solicita a la Entidad IDRD, una Adición y Prórroga al Contrato de interventoría 3131 de 2023. ***Lo cual requiere que se genere una prórroga al contrato de interventoría 3099 de 2023, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE.***

6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

6.2.1 Semana N°34 del 28 de abril al 4 de mayo de 2024

PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

ZONA DE PARKOURT:
- Se termina la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

VARIOS
- Esta pendiente que llegue tapa del tablero eléctrico de toma en pista de bmx.

• PARQUE NUEVO MUZU:
- Se avanza con la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color.
- Se instalo señal informativa.

• PARQUE LA FRAGUA:
- Se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.

PARQUE VILLA ALEMANA:
- Esta pendiente la revisión final de observaciones.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:
- Se realizo la instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:
- Se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.
- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

PARQUE NACIONAL
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velódromo

PARQUE FONTANAR DEL RIO
- Instalación de baranda y canecas en acero inoxidable
- Instalación de cespedon en zona del Parkour

• PARQUE CANAL BOYACA
- Se realizan cortes de adoquín par remates (zona plazoleta)
- Se termina la instalación de piso caucho colores.
- Se continua con la instalación de módulos complementarios bajo baranda (zona Infantil)
- Pendiente instalación de bancas en concreto
- Se realiza instalación de filtro francés alrededor del parque.

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028
ZONA BEBEDEROS
- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca de casa roja,
ZONA GRECOROMANOS
- Pendiente instalación de bancas en concreto las cuales están en el sitio.
- Se fundieron dos (2) placas de concreto entre la zona grecorromana y juego infantil existente a solicitud del IDRD
ZONA PARQUE INFANTIL
- Actividades terminadas zona infantil existente.
- Actividades terminadas zona infantil media luna.

• PARQUE SIMON BOLIVAR – MANA
-Pendiente y entrega de los Kioscos de comidas de los parques totalmente pintados y terminados.
- Pendiente revisión y arreglo de tres (3) bebederos.
En el Sector del Módulo EL TRENCITO
-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

- PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente revisión y arreglo de la malla negra sobre le muro de tenis la cual presenta roturas.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Se realiza revisión del estado de los módulos los cuales presentan subsanaciones en pintura para arreglar en la zona de los Biosaludables.
- Se realiza revisión del estado de los módulos grecorromanos los cuales presentan observaciones para subsanación.
- Se realiza revisión del estado de los módulos ruta de la vida los cuales presentan observaciones de pintura para subsanación.

• PARQUE LOS NIÑOS

- Se realizan remates de lava pies construidos costado sur cerca del baño de los niños y el de la entrada a la cancha de vóley playa.
- Se realizo la instalación de malla Nylon en la cancha de vóley playa
- Se realiza arreglo en la puerta y tapa del sumidero a la entrada del parqueadero
- Suministro e instalación puerta cancha de vóley playa
- Pendiente orden y aseo en la entrada de la cancha de vóley playa
- Pendiente terminar conformación paisajística en zona de gradas

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realizo el arreglo del push de sanitario baño segundo Piso.
- Se realizó la revisión arreglo de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo primer piso costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros

• PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realizo el encoroce de los huecos junto a las tuberías salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedores.
- Se realizo el arreglo del push de fluxómetros y del escudo del push en baños públicos hombres

- PARQUE UDS

- Pendiente instalación de mariposas en los registros de los baños hombre y mujeres del velódromo
- Se realizo el arreglo del push sanitario baño de hombres segundo piso

• PARQUE SERVITA

- Pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas cajas eléctricas.
- Revisar el terminado de las piezas de concreto que tapan el cable eléctrico al poste ya que algunas presentan desportilla miento y mal terminada cancha de microfútbol y tenis

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE VALLE DE CAFAM
- Se realizo cerramiento provisional.
- Se continua con el lijado y mantenimiento a los Biosaludables.

• PARQUE EDUARDO SANTOS
- Se realizo cerramiento provisional.
- Se continua con el retiro del adoquín viejo en mal estado.

• PARQUE INDEPENDECIA - BICENTENARIO
- Se realizo cerramiento provisional.

• VILLA DE LOS ALPES
- Se realizo cerramiento provisional.

• CASTILLA
- Se lija y se aplica anticorrosivo en los Biosaludables.

• OLAYA HERRERA
- Se realizo cerramiento provisional.

Como conclusión de la semana se tiene que el reporte contractual semanal presentado a fecha del 04-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 99,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da
como resultado una diferencia en porcentaje de atraso del (-) 1.00%, Igualmente se le solicita al Contratista realizar los respectivos pendientes y remates en los parques contractuales ya que faltan algunos detalles por terminar, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques.

De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 04-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 1.00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 1,00%, donde no se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%., ya que a la fecha el contratista este inicio actividades en algunos de los parques programados.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados contractuales, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, hay algunos parques presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atrasos se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta un pequeño atraso debido a que la fecha se está terminando de arreglar las dos placas en concreto entre los grecorromanos y el juego infantil existente

solicitados por la entidad a último momento, instalación de bancas en concreto y arreglo de tubería PVC de D=1/2" para el bebedero, orden y aseo.

2.- Parque Fontanar: Se presenta un pequeño atraso se tiene pendiente la instalación del vinilo, orden y aseo.

3.- Parque Canal Boyacá: Se presenta un pequeño atraso ya que la contratista esta terminado la instalación del filtro francés alrededor del parque, instalación de caneca, aseo del sitio.

4. Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que falta el remate en la construcción de lava pies, arreglos por daños en la puerta eslabonada entrada al parqueadero, orden y aseo a la entrada de la cancha de vóley playa.

• Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los veintinueve (29) parques donde se realizarán actividades ninguno de los parques presenta atraso, debido que a la fecha el contratista esta comenzado actividades en los parques programados, Igualmente se iniciaron tres (3) parques los cuales tiene fechas de inicio posterior Parque Castilla, Parque Olaya Herrera y el Parque Eduardo Santos.

FRENTES DE TRABAJO CONTRACTUAL:
Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00%, los parques (Primero de Mayo, Bosques de San Carlos y Canal Boyacá, Fontanar del Rio)) con un avance del 99%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales: (Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD), Parque Alta blanca, Parque Canal Rio Negro, Parque Sucre o Hippies, San José de Bavaria), Se encuentran totalmente terminados al 100%, los parques (Simón Bolívar, Novios y Niños, Unidad Deportiva el Salitre y Servita) con un avance del 99%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parques (Eduardo Santos, Cayetano, Palestina, Virrey Sur, La Victoria y Gaitán Cortes) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana, La Fragua, Iliimani y Nuevo Muzu y (Gilma Jiménez) con un avance del 99%.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL:
Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=55%, Parque Eduardo Santos=12%, Parque

Independencia=6% y Parque Villas de los Alpes=3%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=4% y Parque Olaya Herrera= 2%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales según programación ya debería haber comenzado Parque de los Artesanos, pero el Contratista todavía no ha iniciado actividades, en los demás parques no se han iniciado actividades por fecha programada. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso más adelante con respecto a la programación entregada de la obra.

6.2.2. Semana N°35 del 5 de mayo al 11 de mayo

ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063
ZONA DE PARKOURT:
- Se termino la empradización
- Se termina la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

VARIOS
- Se terminan las actividades contractuales.
- Se están atendiendo observaciones de la interventoría en la ruta de la vida cerca de pista de bmx.

• PARQUE NUEVO MUZU:
- Se termina la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color.
- Se atienden observaciones de la interventoría orden y aseo, para entrega final a la administración.

• PARQUE LA FRAGUA:
- Se termina la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.

PARQUE VILLA ALEMANA:
- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque.
- Se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:
- Se terminan todas las actividades contractuales iniciales y se hace acta de puesta en servicio y entrega a la administración

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:
- Se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.
- Se atienden observaciones de la interventoría.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.
- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se instalaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

• PARQUE NACIONAL
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO
- Actividades civiles terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velódromo

• PARQUE FONTANAR DEL RIO
- Se termino la instalación de la baranda.
- Se reviso la Instalación de canecas acero inoxidable.
- Se instalaron las bancas en concreto
- Pendiente la instalación de vinilo para el aviso.

• PARQUE CANAL BOYACA
- Se terminaron de realizar los cortes de adoquín para remates (zona sendero y zona plazoleta)
- Se termino la instalación de banda M-83 (zona Infantil)
- Se termino la instalación de piso caucho en color.
- Se realizó la instalación de las bancas en concreto y de la mesa de ajedrez y parques.

- Se termina la instalación de filtro francés alrededor del parque.
- Se realizo la construcción de la rampa para personal con movilidad reducida a la entrada del parque.
- Se está realizando la conformación del sendero que une la cancha de baloncesto con el parque.

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028
ZONA BEBEDEROS
- Se revisa la tubería para el arreglo pendiente de un (1) bebedero cerca de casa roja,
ZONA GRECOROMANOS
- Pendiente instalación de bancas en concreto las cuales están en el sitio.
- Se fundió la placa de concreto entre la zona grecorromana y juego infantil existente a solicitud del IDRD, pendiente por fundir una placa
ZONA PARQUE INFANTIL
- Actividades terminadas zona infantil existente.
- Actividades terminadas zona infantil media luna.

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA
-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
En el Sector del Módulo EL TRENCITO
-Se revisan y se arreglan los bebederos pendientes.

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.
- Se realiza el cambio de la malla negra sobre el muro de tenis la cual presentaba roturas.
- Se realizó el sondeo de las cajas de aguas lluvias frente a las canchas de baloncesto.
- Se realizó el arreglo del push del lavamanos, instalación baldosín pared y colocación del espejo baño de hombre sala de comidas.

• PARQUE SAN JOSE DE VABARIA
- Se realizaron los arreglos de mantenImiento y lubricación de los módulos grecorromanos.
- Se realizo el lijado y aplicación de pintura para la ruta de la vida módulos de barras de flexiones ubicada en el costado nororiental del parque.
- Se realizaron los arreglos de mantenimiento y lubricación de los módulos Biosaludables.
- Se realizó Acta puesta en servicio.

• PARQUE LOS NIÑOS
- Se realiza la revisión de la instalación de la malla Nylon en la cancha de vóley playa
- Se reviso la entrega del mobiliario cancha de vóley playa

- Se realizó el arreglo de los paños de adoquín dañadlos por la entrada del manlif a la cancha de vóley playa.
- Se realiza el cambio de dos vinilos detrás del módulo de baños
- Se realizó el remate y afinado del piso de lava pies
- Se realizó el arreglo de los adoquines dañados por el manlif en los senderos peatonales.
- Se reviso el arreglo del portón metálico en malla eslabonada y la tapa del sumidero a la entrada del parqueadero

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)
- Se realizo el arreglo del push de sanitario baño segundo Piso.
- Se realizó la revisión arreglo de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur.
- Se realizo el arreglo de los dos (2) registro de agua ya que estos no tenían mariposa en los registros

PARQUE DE LOS NOVIOS
- Se realizo el encoroce de los huecos junto a las tuberías salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedores.
- Se realizo el arreglo del push de fluxómetros y del escudo del push. en baños públicos hombres
- Se realizó el sum + inst de vinilos módulo de baños.

• PARQUE SERVITA
- Se revisa por parte de interventoría la instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas eléctricas.
- Se deben realizar las subsanaciones a las observaciones de pintura parales metálicos cancha de tenis
- arreglo de puntos de soldadura tapas cajas eléctricas cancha de tenis y microfutbol ya que algunas quedaron un poco altas
- Se deben realizar las subsanaciones a las observaciones arreglo de morteros de recubrimiento del cable de las cajas eléctricas a los postes ya que algunos presentan agrietamientos.

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE VALLE DE CAFAM
- Se realizo cerramiento provisional.
- Se hace mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables
- Se realiza reparación y pintura de piso caucho.

• PARQUE EDUARDO SANTOS
- Se realizo cerramiento provisional.
- Se inician trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.

• PARQUE INDEPENDECIA - BICENTENARIO
- Se realiza cerramiento provisional en los biosaludables.
- Se inicia mantenimiento de aparatos y maquinas

PARQUE TUNAL
- Se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.

PARQUE CASTILLA
- Se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio.
- Se realiza mantenimiento con el Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables.

• PARQUE GILMA JIMENEZ
- Se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho
- Se realiza mantenimiento al arenero para proceder a suministrar e instalar arena Peldar

• PARQUE ALQUERIA
- En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público

• PARQUE OLAYA:
- En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo
- Desmonte de dos balancines
- Reparación de zona de caucho en el balancín
- Se están arreglando el balancín en taller

Como conclusión de la semana se tiene que el reporte contractual semanal presentado a fecha del 11-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%, ya que todos los parques contractuales están totalmente terminados.

De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 11-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 2.00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 4,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 2.00%., ya que a la fecha el contratista inicio actividades en algunos de los parques programados.

Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.
Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades ninguno de los parques presenta atraso, debido que a la fecha el contratista esta comenzado actividades en los parques programados, Igualmente se iniciaron dos (2) parques los cuales tiene fechas de inicio posterior, Parque la Independencia y el Parque Eduardo Santos.

FRENTES DE TRABAJO CONTRACTUAL:

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes, Parque Nacional, Fontanar
del Rio, Primero de Mayo, Bosques de San Carlos y Canal Boyacá), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales: (Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD), Parque Alta blanca, Parque Canal Rio Negro, Parque Sucre o Hippies, San José de Bavaria, Simón Bolívar, Novios, Niños, Unidad Deportiva el Salitre y Servita), Se encuentran totalmente terminados al 100%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques. los Parques (Eduardo Santos, Cayetano, Palestina, Virrey Sur, La Victoria, Gaitán Cortez, Villa Alemana, Gilma Jiménez, Tunal, La Fragua, Iliimani y Nuevo Muzu) ya se encuentran terminados al 100%.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL:
Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=60%, Parque Eduardo Santos=10%, Parque Independencia=12% y Parque Villas de los Alpes=6%, Parque Tunal=6%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=5%, Parque Gaitán Cortes=4%, Parque Alquería= 35%, Parque Olaya Herrera=53%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales el Contratista todavía no ha iniciado actividades en ninguno por fecha. Según programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 8% pero a la fecha no se han realizado ningún tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso más adelante con respecto a la programación de la obra.

6.2.3. Semana N°36 del 12 de mayo al 18 de mayo de 2024

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL
- Se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.

• PARQUE EDUARDO SANTOS
- Se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA
- Se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

• PARQUE VALLES DE CAFAM
- Se avanza con el mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosalufdables incluye reparación y pintura de piso caucho e instalación de señalética.

• PARQUE CASTILLA
- Se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todo el juego, se realiza desmonte de los balancines, y mantenimiento de los rodachines, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo.
- Se avanza con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se realiza desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo
- Se suministran 10 mil kg de piso caucho SBR para zona de juegos.

• PARQUE GILMA JIMENEZ
- Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM.
- Se realiza mantenimiento al arenero para proceder a suministrar e instalar arena Peldar
- Se instalan Resortado juego balancin marca; galopin
- Se realiza Mantenimiento de Juegos infantiles Incluye: Limpieza, Engrase y Ajustes
- Se realiza lavado con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho

• PARQUE ALQUERIA
• Se realiza acta de socialización el día 6 de mayo, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento, en la cancha futbol 11.
• En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público, se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación, se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB

• PARQUE OLAYA
- En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo.
- Desmonte de dos balancines.
- Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm. sum + inst.)
- Desmonte y suministro cesta roto moldeada (con accesorios).

• PARQUE EL RECREO
- Se realiza acta de socialización el día 7 de mayo, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento.
- Desmonmte Banca M-31
- Desmonte, corte, reinstalación adoquín

• PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO
- Se realiza acta de socialización el día 9 de mayo, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento.
- Limpieza de sendero en tableta tipo IDU

• PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS
- En este parque en particular se avanza con la poda de enredaderas sobre el cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento, el contratista informa que ya ha tomado medidas y está en proceso de fabricación de algunos módulos.

PARQUE SIMON BOLIVAR
- Se realiza acta de socialización el día 14 de mayo, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las actividades de mantenimiento a realizar em la zona infantil

PARQUE ATABANZA
- Se realiza acta de socialización el día 15 de mayo, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar.
- Se realiza campamento con carpa encerrada en poli sombra y baño portátil.
- Se realiza desmonte de juegos infantiles en madera

Como conclusión de la semana de acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 18-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%. ya que todos los parques contractuales están totalmente terminados.

De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 18-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 3.00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 9,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 6.00%, ya que a la fecha el contratista inicio actividades en algunos de los parques programados.

Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades alguno de los parques presenta atrasos como: Valles de Cafam, Villa de los Alpes, Bicentenario, Artesanos, y Cometas, los otros parques se encuentran adelantados ya que se han iniciado antes de su fecha de inicio según la programación presentada por el contratista.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL:

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=85%, Parque Eduardo Santos=20%, Parque Independencia=20%, Parque Villas de los Alpes=10%, Parque Tunal=15%, Parque Nuevo Muzu=70%Parque Nacional=6%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=12%, Parque Gilma Jiménez=7%, Parque la Alquería= 68%, Parque Olaya Herrera=72%, Parque el Recreo=0%, Parque Timiza Villa del Rio=0%, Parque Cometas=1%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=5% Según ´programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 12% pero a la fecha no se han realizado ningún tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso más adelante con respecto a la programación de la obra.

6.2.3. Semana N°37 del 19 de mayo al 25 de mayo de 2024

INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL
- Se avanza con el mantenimiento de senderos en adoquín alrededor de la zona de ruta de la vida de BMX.

• PARQUE EDUARDO SANTOS
- Se avanza con el mantenimiento de los senderos peatonales atrás del coliseo

• PARQUE LA INDEPENDENCIA
- Se avanza con el mantenimiento de las máquinas de biosaludables, aplicando anticorrosivo y pintura.

• PARQUE VALLES DE CAFAM
- Está en este momento quieto, se terminaron de pintar las máquinas de biosaludables y se hizo acta de puesta en servicio de las mismas, está pendiente evacuar observaciones de la interventoría.

PARQUE NUEVO MUZU
- Se avanza con los trabajos de mantenimiento eléctrico en las luminarias de la cancha sintética.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES
- Se avanza con la demolición de la capa asfáltica de la cancha múltiple.

PARQUE NACIONAL
- Se avanza con el mantenimiento hidrosanitario de la batería de baños infantiles.

• PARQUE CASTILLA
- Se avanza con el mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todo el juego, se realiza desmonte de los balancines, y mantenimiento de los rodachines, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris, quedando pendiente
la instalación de los balancines.
- Se termina con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de los rodachines, y
piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.
- Se inicia con el mantenimiento del cerramiento costado occidental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicación de anticorrosivo.
- Mantenimiento de señal informativa

- PARQUE GILMA JIMENEZ

- Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM.
- Se realiza suministro e instalación de arena Peldar en zona infantil
- Se avanza con el lavado con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho.
- Se aplica resina lefatica sobre la superficie de caucho en toda la zona infantil, como sellante para su estabilidad.

• PARQUE ALQUERIA
- En cancha futbol 11, se realiza desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público,
- Se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación,
- Se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB
- Se inicia con la construcción de las cintas de las cajas de inspección cs274
- Se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB

• PARQUE OLAYA
- En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller

• PARQUE EL RECREO
- Cerramiento con cinta de peligro de la zona a intervenir
- Desmonte de adoquín y limpieza del mismo
- Desmonte de cuneta prefabricada
- Desmonte de bordillo

• PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO
- Limpieza de sendero en tableta tipo IDU
- Demolición de pañete en zona de camerinos por presencia de humedad
- Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal
- Limpieza de caja de inspección

• PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS
- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento,
- Se evidencia en el taller el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.

• PARQUE EL CARMELO
- En el juego infantil que contienen Columpio cesta. Se ajusta cadena a la medida según norma
- En el Juego de madera, zona de arenera, Se instalan piezas faltantes
- En el Balancín doble o en X. Se retira pivote principal para determinar el daño y hacer cambios de rodamientos y engrase.
- Balancín la moto. Se hace cambio de resorte nuevo y se instala el panel

- PARQUE SIMON BOLIVAR

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 08-07-2024.
- Se envía oficio al contratista de obra DRD-3131-2023-426 -Solicitando Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Simón Bolívar

• PARQUE ATABANZA
- Se realiza levantamiento topográfico en el parque - se replantea zona de juegos infantiles.
- Se realiza demolición del túnel el cual se encontraba en mal estado
- Se realiza demolición de placa en concreto alrededor de la zona del túnel.
- Se realiza desmonte de adoquín alrededor de la zona del túnel.

• PARQUE CASA BLANCA
- Se realiza acta de socialización el día 21 de mayo, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar.
- No.se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.

- Se envía oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-427 -Solicitando Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Casa Blanca.

Como co0nclusion de la semana se tienen que de acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 25-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%, ya que todos los parques contractuales están totalmente terminados.

De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 25-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 5.00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 14,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 9.00%., ya que a la fecha el contratista ha iniciado y avanzado en las actividades en algunos de los parques programados.

Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.
Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades alguno de los parques presenta atrasos como: Valles de Cafam. Artesanos. Cometas, los otros parques como: Nacional, Nuevo Muzu, Eduardo Santos, Tunal, Carmelo, Villa de los Alpes, Castilla, Gilma Jiménez, Alquería, Olaya Herrera, Atabanza. se encuentran adelantados.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL:
Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:
FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=90%, Parque Eduardo Santos=40%, Parque Independencia=50%, Parque Villas de los Alpes=20%, Parque Tunal=20%, Parque Nuevo Muzu=90% Parque Nacional=12%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=14%, Parque Gilma Jiménez=10%, Parque la Alquería= 95%, Parque Olaya Herrera=72%, Parque el Recreo=1%, Parque Timiza Villa del Rio=1%, Parque Cometas=4%. Parque Carmelo= 4%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=11% Según programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 12% pero a la fecha no se han realizado ningún tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso más adelante con respecto a la programación de la obra.

6.2.3. Semana N°3 del 26 de mayo al 1 de junio de 2024

• PARQUE TUNAL
- se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín y el remplazo de las zonas de piso caucho deterioradas de la zona de la ruta de la vida sector de pista de bmx.

• PARQUE EDUARDO SANTOS
- se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.

• PARQUE LA INDEPENDENCIA
- se termina el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables y se hace puesta en servicio y entrega a la administración.

• PARQUE VALLES DE CAFAM
- se termina mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables.

• PARQUE NUEVO MUZU
- se termina con el mantenimiento de las luminarias de la cancha sintética, se avanza el arreglo de cajas de inspección y proceso de certificación RETIE.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES
- se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha múltiple intervenida en este frente.

• PARQUE NACIONAL
- se avanza con las actividades de mantenimiento de baterías de baños infantiles y batería de baños fiscales.

• PARQUE PETAR SALITRE
- se avanza con la instalación del portón de acceso vehicular solicitado por la entidad.

• PARQUE CASTILLA
- Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.
- se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicación de anticorrosivo.
- Mantenimiento de señal informativa
- Se avanza con el desmonte e instalación de malla eslabonada en sitios específicos del cerramiento de la cancha futbol 11
- Se avanza con la adecuación y limpieza de la placa de los juegos biosaludables para iniciar con el recubrimiento sintético.

• PARQUE GILMA JIMENEZ

- se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque
- Se termina con el lavado con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho
- Se aplica resina lefatica sobre la superficie de caucho en toda la zona infantil, como sellante para su estabilidad.
- Se realiza desmonte e instalación de luminarias en senderos del parque
- Se realiza inspección visual de los tableros generales de iluminación del parque
- Se realiza sondeo de tubería eléctricas

• PARQUE ALQUERIA

- En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público,
- se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación,
- se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB
- se terminan con la construcción de las cintas de las cajas de inspección cs274 y pintura de marcos
- se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB
- se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

• PARQUE OLAYA

- En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller
- Se instala una pieza de un juego grecorromano
- Pendiente instalar aro de baloncesto

• PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Demolición de pañete en zona de camerinos por presencia de humedad
- Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal
- Limpieza de caja de inspección
- Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas
- Pañete impermeabilizado en camerinos
- Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida

• PARQUE EL CARMELO

- Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero

• PARQUE EL RECREO

• Cerramiento con cinta de peligro de la zona a intervenir
• Desmonte de adoquín y limpieza del mismo
• Desmonte de cuneta prefabricada
• Desmonte de bordillo
• Instalación de bordillo y cañuela
• Demolición de carpeta asfáltica
• Suministro de arena de peña y mixto

• PARQUE SAN ANDRES
- Se realiza verificación de luminarias de canchas

• PARQUE LA SERENA
- Se realiza verificación de luminarias de canchas

• PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS
- en este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento,
- se evidencia taller el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se inicia con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos

• PARQUE SIMON BOLIVAR
- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 08-07-2024.
- Se envía oficio al contratista de obra DRD-3131-2023-455 -Reiteración Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Simón Bolívar

• PARQUE CASA BLANCA
- Se realiza acta de socialización el día 21 de mayo, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar.
- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.
- Se envía oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-456 -Reiteración Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Casa Blanca.

• PARQUE ATABANZA
- Se realiza demolición de placa en concreto alrededor de la zona del túnel.
- Se realiza demolición de sendero en concreto en mal estado.

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO
- Se realizó afinado interno de cajas eléctricas.
- Se realizó fundida de tapas en concreto para cajas eléctricas.
- Se realizó instalación de tubería EMT.
- Se realizó acometida e instalación de cableado eléctrico
- Se instalo tablero eléctrico.
- Se terminaron actividades eléctricas en zona del patinódromo

• PARQUE LOS NIÑOS
- Se realiza el mantenimiento de los juegos infantiles.
- Se realiza la colocación de cuerdas nuevas,
- Se realiza el ajuste de elementos metálicos de los juegos.
- Se realiza la instalación de los tubos del xilofono.

• PARQUE SAUZALITO
- Se realizó la instalación de tubería PVC eléctrica.
- Se realizo el suministro e instalación de cable eléctrico.

• De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 01-06-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%, ya que todos los parques contractuales están totalmente terminados.

• De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 01-06-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 6.00%, contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 20,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 14.00%., ya que a la fecha el contratista ha iniciado y avanzado en las actividades en algunos de los parques programados.

• Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se están desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

• Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades alguno de los parques presenta atrasos como: Cometas, los otros parques como: Nacional, Nuevo Muzu, Eduardo Santos, Tunal, Carmelo, Villa de los Alpes, Castilla, Gilma Jiménez, Alquería, Velódromo 1 de mayo, Niños, Olaya Herrera, Sauzalito, Atabanza. se encuentran adelantados.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL:

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de Cafam=100%, Parque Eduardo Santos=60%, Parque Independencia=65%, Parque Villas de los Alpes=32%, Parque Tunal=25%, Parque Nuevo Muzu=90% Parque Nacional=17%, Cayetano=90%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=14%, Parque Gilma Jiménez=22%, Parque la Alquería= 95%, Parque Olaya Herrera=71%, Parque el Recreo=1%, Parque Timiza Villa del Rio=9%, Parque Cometas=5%. Parque Carmelo= 6%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavía por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=11%, Parque Sauzalito= 20%, Parque Velódromo 1 de mayo=85%, Parque los Niños=40% Según programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 0%, ya que a la fecha está pendiente la falta e

priorización por parte de la entidad. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso más adelante con respecto a la programación de la obra.

7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan a diario emergencias en cada uno de los escenarios; en consecuencia, durante el periodo se han atendido de manera ágil y oportuna.

A las emergencias que se han atendido, inicialmente se les realiza en el sitio una visita e inspección y se evalúa el daño; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de los recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

Previo a la intervención de cada uno de los Escenarios, se realiza una socialización de carácter técnico con el respectivo Administrador, para escuchar y aclarar inquietudes; esto se debe esencialmente a que en su mayoría estos Escenarios están activos y con frecuente afluencia de público. Se coordina el acceso al sitio de intervención, al movimiento de personal, así como el traslado de los materiales y equipos al frente de trabajo.

8. CLIMATOLOGÍA:

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024; en el **(ANEXO 02)** se adjunta formato de control de lluvias.

9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

9.1 ACTAS DE COMITÉ

Escenario	FECHA
Comité de seguimiento No. 29	03/05/2024
Comité de seguimiento No. 30	08/05/2024
Comité de seguimiento No. 31	16/05/2024
Comité de seguimiento No. 32	22/05/2024
Comité de seguimiento No. 33	29/05/2024

9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES

Número	Periodo
Informe semanal No. 34	28/04/2024 – 04/05/2024
Informe semanal No. 35	05/05/2024 – 11/05/2024
Informe semanal No. 36	12/05/2024 – 18/05/2024
Informe semanal No. 37	19/05/2024 – 25/05/2024
Informe semanal No. 38	26/05/2024 – 01/06/2024

9.3 ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO

Escenario	FECHA
Gilma Jiménez	30/05/2024
Parque unidad deportiva alquería	28/05/2024

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
1. Parque El Tunal. se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.	2. Parque El Tunal. se terminan las actividades contractuales, se están atendiendo observaciones de la interventoría en la ruta de la vida cerca de pista de bmx. sobre las placas, orden y aseo.
3. PARQUE LA FRAGUA: se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.	4. PARQUE NUEVO MUZU: se instaló señal informativa. - se avanza con la instalación
5. PARQUE VILLA ALEMANA: se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.	6. PARQUE GILMA JIMENEZ: se terminan todas las actividades contractuales iniciales

7. PARQUE MIRADOR ILLAMINI: se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoría.	8. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Suministro e instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores
9. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Instalación piso caucho en color	10. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE): Instalación piso caucho en color zona infantil existente
11. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA): Suministro módulos pintados ruta de la vida	12. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA): Suministro módulos pintados ruta de la vida
13. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS) se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.	14. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona, e Instalación de piso caucho color zona infantil 2infantil 2
15. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil media luna, suministro e instalación piso caucho negro en zona infantil media luna	16. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): . Piso zona grecorromano y ruta de la vida totalmente fundido en concreto premezclado
17. PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR). Instalación de baranda y canecas en acero inoxidable	18. PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR): Instalación de cespedones de pasto
19. PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal	20. PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal
21. PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de parales metálicos y de módulos complementarios	22. PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores epdm
23. PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores epdm, instalación de mesas de juego zona plazoleta	24. PARQUE CANAL BOYACA: construcción filtro francés
25. PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación puerta cancha de voley playa	26. PARQUE LOS NIÑOS. Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa, Construcción de lava pies entrada a cancha de voley playa y al lado del módulo de baños - pendiente terminado del piso.

27. PARQUE LOS NIÑOS: Barandas del módulo lijadas con pintura anticorrosiva y pintadas	28. PARQUE EDUARDO SANTOS: se inician trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.
29. PARQUE INDEPENDENCIA: se realiza cerramiento provisional en los biosaludables y se inicia mantenimiento de aparatos y maquinas	30. PARQUE VALLES DE CAFAM: se hace mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación y pintura de piso caucho.
31. PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.	32. PARQUE EL TUNAL: se terminan las actividades contractuales, se están atendiendo observaciones de la interventoría en la ruta de la vida cerca de pista de bmx.
33. PARQUE LA FRAGUA: se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.	34. PARQUE NUEVO MUZU: se termina la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color se atienden observaciones de la interventoría orden y aseo, para entrega final a la administración.
35. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Se termina la instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores	36. PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): Se revisa la instalación de módulos grecorromanos nuevos (pesas) y NTD.
37. PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR): Se realiza soldadura en la baranda en la zona parkour, Se reviso la Instalación de cespedones de pasto	38. PARQUE CANAL BOYACA: instalación de bordillos y adoquines zona de plazoleta
39. PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores zona infantil, instalación banca en concreto y de mesas de juego	40. PARQUE LOS NIÑOS: Se instalo mobiliario cancha de voley playa
41. PARQUE LOS NIÑOS: Arreglo de vinilo detrás del baño de los niños - zona cancha de voley playa	42. PARQUE DE LOS NOVIOS: Se realizó el cambio de vinilos del módulo de baños
43. PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON): Se realizo el cambio de la polisombra instalada sobre muro de la Cancha de Tenis.	44. PARQUE EDUARDO SANTOS: se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.

45. PARQUE INDEPENDENCIA: se inicia mantenimiento de aparatos y máquinas biosaludables	46. PARQUE VALLES DE CAFAM: se hace mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación y pintura de piso caucho.
47. PARQUE CASTILLA: se realiza mantenimiento con el Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio	48. PARQUE GILMA JIMENEZ: se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM.
49. PARQUE ALQUERIA: En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público	50. PARQUE OLAYA HERRERA: Reparación de zona de caucho en el balancín, suministro e instalación de canasta
51. PARQUE TUNAL: se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín	52. PARQUE EDUARDO SANTOS: se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.
53. PARQUE LA INDEPENDENCIA: se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.	54. PARQUE CASTILLA: se avanza con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, y juego M, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se realiza desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo,
55. PARQUE GILMA JIMENEZ: Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, Se realiza Mantenimiento de Juegos infantiles Incluye: Limpieza, Engrase y Ajustes	56. PARQUE EL RECREO: Desmonte, corte, reinstalación adoquín
57. PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: Limpieza de sendero en tableta tipo IDU	58. PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral
59. PARQUE ATABANZA: Demolición sendero y túnel el cual estaba en mal estado y a punto de caerse	60. PARQUE TUNAL: Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín de la zona de la ruta de la vida de la zona del parkourt.

61. PARQUE EDUARDO SANTOS: Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.	62. PARQUE LA INDEPENDENCIA: Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.
63. PARQUE VALLES DE CAFAM: Se termina mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación, lijado y pintura, se instala señalética informativa.	64. PARQUE NACIONAL: Se inician actividades de mantenimiento de baterías de baños infantiles.
65. PARQUE NUEVO MUZU: Se avanza con el mantenimiento de las luminarias de la cancha sintética.	66. PARQUE CASTILLA: Se inicia con el mantenimiento del cerramiento costado occidental de la cancha futbol 8. Se termina con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables
67. PARQUE GILMA JIMENEZ: Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, Se realiza suministro e instalación de arena Peldar en zona infantil	68. PARQUE ALQUERIA: Se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB
69. PARQUE EL RECREO: Desmonte, corte, reinstalación adoquín	70. PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: desmonte e instalación de tableta y bordillo en senderos
71. PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: mantenimiento de cerramiento, fabricación de algunos módulos del cerramiento	72. PARQUE EL CARMELO: mantenimiento de juegos
73. PARQUE EL TUNAL: Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín en servicio y se entregan las obras a la administración.	74. PARQUE TUNAL: Reemplazo de las zonas de piso caucho deterioradas de la zona de la ruta de la vida sector de pista de bmx.
75. PARQUE EDUARDO SANTOS: Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.	76. PARQUE LA INDEPENDENCIA: Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.
77. PARQUE VALLES DE CAFAM: Se termina mantenimiento y pintura de	78. PARQUE NUEVO MUZU: Se termina con el mantenimiento de las luminarias de la cancha sintética, se avanza el arreglo de

máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables.	cajas de inspección y proceso de certificación retie.
79. PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha múltiple intervenida en este frente.	80. PARQUE CASTILLA: Se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicación de anticorrosivo, Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.
81. PARQUE GILMA JIMENEZ: Se realiza inspección visual de los tableros generales de iluminación del parque, Se realiza sondeo de tubería eléctricas - Se realiza desmonte e instalación de luminarias en senderos del parque	82. PARQUE GILMA JIMENEZ: Se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque
83. PARQUE EL RECREO: Desmonte de adoquín y limpieza del mismo - • Demolición de carpeta asfáltica	84. PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal, Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida
85. PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: Se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento, Se inicia con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos	86. PARQUE EL CARMELO: Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero
87. PARQUE ATABANZA): Se inicia la demolición de senderos en mal estado.	88. PARQUE SAUZALITO: Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico - Se realizó el suministro e instalación de tubería eléctrica PVC, Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico
89. PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO: Se realizó la instalación de tubería EMT	90. PARQUE LOS NIÑOS: Mantenimiento de juegos infantiles

11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024.

12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 4 de enero al 31 de enero de 2024 se realizan revisiones por parte de esta interventoría a los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra, se adelantan mesas de trabajo y los APU'S se encuentran en subsanación para remitir el acta de fijación al IDRD.

Producto de las mesas de trabajo y del trámite de revisión por parte del IDRD a la fecha:

- El 04 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 2 por parte del IDRD la cual cuenta con 27 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 11 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 3 por parte del IDRD la cual cuenta con 5 precios no previstos legalizados en el contrato.
- EL 25 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 4 por parte del IDRD la cual cuenta con 12 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 30 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 5 por parte del IDRD la cual cuenta con 9 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 01 de marzo de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 6 por parte del IDRD la cual cuenta con 56 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 09 de abril de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 7 por parte del IDRD la cual cuenta con 56 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 05 de mayo de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 8 por parte del IDRD la cual cuenta con 24 precios no previstos legalizados en el contrato.
- El 08 de abril de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-343 se remite al IDRD el acta de fijación de precios no previstos No. 8 para revisión y aprobación del IDRD.
- El 28 de mayo de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-431 se remite al CONSORCIO PARQUES BOG observaciones acta de ítems no previstos N°9 para ser atendidas.

En el **ANEXO 7** se remite relación de precios unitarios no previstos tramitados a la fecha.

13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024 objeto del presente informe.

CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023					
CONCEPTO	**PERIODO**	**VALOR BRUTO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$52.355.755,00	$16.745.804,00	$35.609.951,00	0.38%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$96.726.072,00	$30.937.493,00	$65.788.579,00	0.70%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$180.169.718,00	$57.626.649,00	$122.543.069,00	1.31%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$1.398.933.917,00	$447.444.080,00	$951.489.837,00	10.19%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$4.453.603.463,00	$1.780.586.704,00	$2.673.016.759,00	32.43%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$3.210.417.471,00	$2.059.159.830,00	$1.151.257.641,00	23.38%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$2.559.371.998,00	$0,00	$2.559.371.998,00	12.42%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$2.423.062.515,00	$0,00	$2.423.062.515,00	12.05%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.733.153.000,00				
ADICION	$ 6.866.576.500				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 20.599.729.500,00				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 6.225.088.591,00				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023					
CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1 OBRA	12/09/2023 31/10/2023	$76.322.867,00	$12.186.004,00	$64.136.863,00	6.40%
PARCIAL 2 OBRA	01/11/2023 30/11/2023	$77.848.847,00	$12.429.648,00	$65.419.199,00	6.53%
PARCIAL 3 OBRA	01/12/2023 31/12/2023	$80.757.748,00	$12.894.094,00	$67.863.654,00	6.77%
PARCIAL 4 OBRA	01/01/2024 31/01/2024	$123.103.705,00	$19.655.213,00	$103.448.491,00	10.33%
PARCIAL 5 OBRA	01/02/2024 29/02/2024	$229.159.347,00	$36.588.467,00	$192.570.880,00	19.22%
PARCIAL 6 OBRA	01/03/2024 31/03/2024	$186.002.712,00	$29.697.912,00	$156.304.800,00	15.60%
PARCIAL 7 OBRA	01/04/2024 30/04/2024	$133.737.882,00	$21.353.107,00	$112.384.775,00	11.22%
PARCIAL 8 OBRA	01/05/2024 31/05/2024	$113.312.366,00	$18.091.890,00	$95.220.476,00	6.34%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.192.172.234,00				
ADICION	$ 596.086.117.00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.788.258.351				
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	$ 768.012.877,00				

14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Conforme a los desembolsos realizados en el mes de enero, se evidencia el reporte de Inversión del anticipo en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$ 4.001.731.087	95,90%	$ 4.001.731.087	100,00%	$ -	0,00%
ALQUILER EQUIPOS	$ 171.144.445	4,10%	$ 171.144.445	100,00%	$ -	0,00%
TOTAL	$ 4.172.875.532	100%	$ 4.172.875.532	100,00%	$ -	0,00%

Se remite Informe con el reporte consolidado mensual en el **(ANEXO 08)**

15. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 09)** se adjuntan copias de las bitácoras con el registro de las actividades más relevantes del periodo en cada uno de los Escenarios.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de mayo del 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 10)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se relaciona el personal del Contratista Consorcio Parques BOG, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 11° de mayo al 31 de mayo del 2024.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
RESIDENTE DE OBRA	RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO
RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ ORLANDO PEÑA BÁEZ
RESIDENTE DE OBRA	LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE OBRA	NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO
INSPECTOR DE OBRA	MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS
INSPECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRÉS ROJAS ROJAS
INSPECTOR DE OBRA	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA
PROFESIONAL ESTRUCTURAL	YHON EDISON POLO GARZÓN
PROFESIONAL SST	INGRID KATHERINE BÁEZ SANABRIA
ING. AMBIENTAL	DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA
ING. CALIDAD	MÓNICA RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ELÉCTRICO	DIANA ALEJANDRA ARAGÓN
ESP. TRANSITO	MARTHA ROCIO CASTILLO FERNÁNDEZ
PROFESIONAL HIDRÁULICO	CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA
TRABAJADORA SOCIAL	YESICA AGUDELO GONZÁLEZ
PROFESIONAL PPTO Y PROGRAMACIÓN	LAURA MARÍA NATALIA ÁVILA CASTILLO
GERENCIA DE PROYECTOS	MARYORY PASACHOVA
TOPÓGRAFO	HARVEY ENRIQUE TAVERA OCHOA
CADENERO	ANDRÉS FELIPE OSPINA BELTRÁN
CADENERO	DAVID JOEL MUETE HURTADO
SECRETARIA	MARICEL MARTÍNEZ PULIDO
CONTADORA	XIMENA PAOLA GARZÓN CASTILLO
ABOGADA	NATALIA PARDO DEL TORO

18. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Se relaciona el personal de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de mayo al 31 de mayo del 2024.

CARGO	NOMBRE
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	EDNA CONSTANZA CEPEDA SÁNCHEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS FERNANDO MONDRAGÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RONALD RICARDO LOZANO
PROFESIONAL ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO
PROFESIONAL HIDRÁULICO	ÁLVARO AUGUSTO VERGARA
ING. CALIDAD	VIANNEY LEAÑO
PROFESIONAL ELÉCTRICO	YENNY PAOLA REYES
ING. AMBIENTAL	SINDY NATALI ESPINOSA
ESP. TRANSITO	CARLOS ANDRÉS FIGUEROA
PRESUPUESTO	JEISON DELGADO
PROFESIONAL SST	YINETH CRUZ ARANZALEZ
PROFESIONAL SOCIAL	ROSARIO CÁRDENAS JUNCA
INSPECTOR	GUILLERMO GÓMEZ
INSPECTOR	JEAN PAUL REYES MORALES
INSPECTOR	KAREN ALGECIRAS
CADENERO	DIEGO GALE
SECRETARIA	LIZETH CASTILLO
TOPÓGRAFO	DIEGO VICENTE CORTÉS
CADENERO	RUBÉN DARÍO MÁRQUEZ
CONTADORA	SOLBEY MAYERLY DUQUE
ABOGADA	LINA RODRÍGUEZ
CADENERO	YENNIFER BERNAL

19. CONCLUSIONES

- Durante el periodo, se atendieron de manera inmediata las emergencias que han surtido en los diferentes Escenarios y frentes de trabajo.

- La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, calidad, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados; todo esto se realiza para garantizar el normal desarrollo del proyecto.

- Se planea, coordina y resuelve en mesas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría las diferentes inquietudes que se presentan en los diferentes frentes de obra; se dan alternativas y soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas, a que haya lugar.

- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina, además, con los administradores de los Escenarios y con Coordinadores y los Supervisores de la Entidad.

- De manera oportuna, se continúan atendiendo las Emergencias que se presentaron durante el periodo en algunos Escenarios. Algunas se han resuelto de manera inmediata y en otras se coordina para el buen desempeño y pronta solución.

- La Interventoría ha velado para que el Contratista entregue a tiempo, los diferentes análisis de precios NO PREVISTOS con los respectivos soportes, para el estudio, análisis y aprobación ante la Entidad.

- Se le verificado que el Contratista, entregue oportunamente las planillas del personal con las afiliaciones a la seguridad social, con el fin de poder validar el ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo. No se han tenido inconvenientes por este aspecto, durante el periodo.

- Se revisaron las memorias de cantidades de obra de acuerdo a los trabajos realizados durante el periodo, en aras de aprobar el Acta Parcial de Obra, según las actividades que se ejecutaron en el presente periodo.

- Durante el periodo, se realizó recorrido e inspección de los Escenarios a intervenir, dando priorización de las actividades a desarrollar en cada uno de ellos; se levantó el Acta correspondiente. Todas las visitas e inspecciones, se realizaron en coordinación del Contratista, la Interventoría y funcionarios encargados de la Entidad IDRD.

- Una vez culminadas las obras que se priorizaron por la Entidad en los diferentes Escenarios, se van efectuando las entregas a los Administradores de los Parques y a su vez, se han levantado de manera conjunta las correspondientes Actas de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para cada uno de ellos.

- Durante el periodo, se llevaron a cabo los Comités de obra semanales, con la participación de los profesionales de la Entidad IDRD, Contratista y la Interventoria.

- Se tramitan ante la Entidad, la aprobación de la ADICIÓN Y PRÓRROGA para los Contratos 3099 de 2023 del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, el Contrato 3131 de 2023, respectivamente.

- El Acta Parcial de obra No 8, de fecha 31 de mayo 2024, se tramitó ante la entidad por un valor de $2.423.062.515,00

ANEXO 1. PÓLIZAS

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161087	BOGOTA	11		15	400049989	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
24 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	11 / 8 / 2024	00 00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	1.029.986.475,00	1.029.986.475,00	1.029.986.475,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	514.993.238,00	1.029.986.475,00	1.029.986.475,00	0,00
GASTOS MEDICOS	125.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	514.993.238,00	1.029.986.475,00	1.029.986.475,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	343.328.825,00	686.657.650,00	686.657.650,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	514.993.238,00	1.029.986.475,00	1.029.986.475,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	514.993.238,00	514.993.238,00	514.993.238,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.029.986.475,00	MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Carrera 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Pensiones Financieras Twenty Associations

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra 13 73-24 Cel. Colonial Of 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0601
3137883800
defensorfinancieronacionaldeseguros@umanosegurados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DCRU2

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049989	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 24 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
11 4 2024	00:00	11 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 80-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA
:ROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUIAL HASTA 11 08 2024.

ADICIONALMENTE SE ACLARA: LA FECHA GENERAL DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA Y TODOS SUS AMPAROS ES EL 12/09/2023 HASTA EL 11/08/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

:FICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1
O BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400049989

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
25/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
181088	BOGOTA		11		30	400049988	3
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN		1
24 / 4 / 2024	11 / 4 / 2024	00:00	11 / 8 / 2027	00.00			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.093 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.093 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3039-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA 11 08 2024.

ADICIONALMENTE SE ACLARA: LA FECHA GENERAL DE INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA Y TODOS SUS AMPAROS ES EL 12 09 2023

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/04/2024	11/02/2025	5.179.918.650,00	0,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/04/2024	11/08/2027	2.059.972.950,00	0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/04/2024	11/02/2025	5.493.261.200,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/08/2024	11/08/2026	4.119.945.900,00	0,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 17.853.098.900,00	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
interaccion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-24 Ed. Catania Of. 202 / Bogotá D.C.
(+57) 1 606 6041
3137983500
defensoriadelconsumidor@proviabogotas.com

623

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
OCRUZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
4000-19988	3	BOGOTA	24 /4 /2024	BOGOTÀ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 11 /4 /2024	00:00 Horas del 11 /8 /2027	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 02 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 08 2027
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	DESDE 12 09 2023 HASTA 11 02 2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE 11 08 2024 HASTA 11 08 2026

LOS DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.851-8
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.823-6

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/04/2024	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		COD. SUCURSAL	COD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
161057	BOGOTA		11		30	400049888	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
24 / 4 / 2024	18 / 7 / 2023	00:00	11 / 8 / 2027	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930
B ARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3999-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUAL HASTA 11 08 2024.

LOS DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2023	11/02/2025	8.170.918.850,00	10.603.499,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2023	11/08/2027	2.059.972.950,00	8.317.399,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	18/07/2023	11/02/2025	5.493.261.200,00	5.183.231,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/02/2024	11/08/2026	4.119.945.900,00	7.690.568,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 31.794.695,00	$ 0,00	$ 6.040.992,05	$ 37.835.687,05	Día - Mes - Año 25/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 17.853.098.900,00	DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11,04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Caterva Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 646 8671
313 7953400
defensornacionaldeseguros@umnioleg ados.com

625

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ORIGINAL

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049988	2	BOGOTA	24 /4 /2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 18 /7 /2023	00:00 Horas del 11 /8 /2027	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333
ASEGURADO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	NIT	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

OBJETO DE LA PÓLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.095 951-8
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	37.835.687,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
25/04/2024	$ 37.835.687,05

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 24 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 24 días del mes de Abril de 2024.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
160973	BOGOTA		11		15	400049989	2
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS Horas**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas			
22 / 4 / 2024	15 / 4 / 2024	00.00	11 / 8 / 2024	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCIÓN	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	1,029,988,475.00	1,029,988,475.00	1,029,988,475.00	8,965,303.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	514,993,238.00	1,029,988,475.00	1,029,988,475.00	0.00
G MEDICOS	125,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	514,993,238.00	1,029,988,475.00	1,029,988,475.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	343,328,825.00	686,657,650.00	686,657,650.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	514,993,238.00	1,029,988,475.00	1,029,988,475.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	514,993,238.00	514,993,238.00	514,993,238.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 8.965.303,00	$ 0,00	$ 1.703.407,57	$ 10.668.710,57	Día - Mes - Año 17/04/2024	901737545

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 1.029.988.475,00	MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA	40202	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
contactenos@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra 13 73-34 Tv. Catania Of. 203 / Bogotá D.C.
(601) 826 0601
3137933800
defensornacionaldeseguros@turcalegales.com

627

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DCRUZ

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400049989	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 22 4 2024	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
15 4 2024	00:00	11 8 2024	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4
DIRECCION	CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6017333

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO PARQUES BOG	NIT	901.737.545 - 4	TELÉFONO	6017333
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN MODIFICACION NO.001 AL CONTRATO DE OBRA NO. IDRD-CTO-3099-2023, SE REALIZA AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO Y SE REALIZA PRORROGA QUEDANDO EL PLAZO CONTRACTUIAL HASTA 11/08/2024.

LOS DEMAS TERMINOS QUEDAN EN IGUALES CONDICIONES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE E NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400049989

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	10.668.711,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
17/04/2024	$ 10.668.710,57

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 22 DE 2.024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284535	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	05	2024	12	09	2023	00:00	13	08	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOLIUN INGENIERIA SAS		NIT: 901.114.547-5
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7290587

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6605400
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, REPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2023	12/03/2025	$238,434,646.80	$238,434,646.80
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2024	13/05/2029	$238,434,646.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/09/2023	12/09/2027	$119,217,323.40	$119,217,323.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No. 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No IDRD-CTO-31 31 -2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****260,122.00	$ *******8,000.00	$ *****50,943.00	$ **********319,065.00	$ ******596,086,617.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284535	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	05	2024	12	09	2023	00:00	13	06	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOLIUN INGENIERIA SAS		NIT: 901.114.547-5
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 7290587

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD		NIT: 860.061.099-1
DIRECCION: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 6605400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284535, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de MAYO de 2024

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284535	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	05	2024	12	09	2023	00:00	13	05	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
SOLIUN INGENIERIA SAS		NIT: 901.114.547-5
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7290587

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD		NIT: 860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6605400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, REPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2023	12/03/2025	$357,651,670.20	$238,434,646.80
CALIDAD DEL SERVICIO	13/05/2024	13/05/2029	$357,651,670.20	$238,434,646.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/09/2023	12/09/2027	$178,825,835.10	$119,217,323.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No IDRD-CTO-31 31 -2023 SE MODIFICAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTA POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,961,691.00	$ *******8,000.00	$ *****374,241.00	$ *********2,343,933.00	$ ******894,129,175.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284535	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	05	2024	12	09	2023	00:00	13	05	2029	23.59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SOLIUN INGENIERIA SAS		NIT:	901.114.547-5
DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	7290587

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD		NIT:	860.061.099-1
DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6605400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF852848C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284535, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de MAYO de 2024

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

631

ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLÓGICO

	REGISTRO DE CLIMA	CÓDIGO:	OBR-FR-07
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131 DE 2023
INTERVENTOR :	SOLUCIN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099 DE 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	1 de mayo al 31 de mayo del 2024

FRENTE DE OBRA	

FECHA	CLIMA
miercoles 1 de mayo del 2024	Durante la mañana, se mantuvieron las condiciones de tiempo seco, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Durante la tarde ha predominado el tiempo seco en la ciudad.
jueves 2 de mayo del 2024	En el transcurso de la mañana se mantuvieron las condiciones de tiempo seco en la ciudad con registros de lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Suba, Usaquén y Usme. Durante la tarde ha predominado el tiempo seco en la ciudad.
viernes 3 de mayo del 2024	Durante la mañana predominó el tiempo seco en la ciudad con registros de lluvias ligeras en las localidades de Engativá, Santa Fé, Suba, Usaquén y Usme. Durante la tarde se han registrado lluvias de variada intensidad en las localidades de Engativá, Fontibón Kennedy y Suba.
sabado 4 de mayo del 2024	En la mañana, se mantuvieron las condiciones de tiempo seco, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Puente Aranda y San Cristóbal. Durante la tarde se han registrado lluvias entre ligeras y moderadas en gran parte de la ciudad.
lunes 6 de mayo del 2024	Durante la mañana ha predominado el tiempo seco en gran parte la ciudad, con excepción de lluvias ligeras y puntuales en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero y Puente Aranda. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco en la Capital.
martes 7 de mayo del 2024	En la mañana predominó el tiempo seco en la Capital. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias de categoría variada en gran parte de la ciudad, destacándose lluvias moderadas en las localidades de Fontibón y Engativá.
miercoles 8 de mayo del 2024	En la mañana predominó el tiempo seco en la Capital, con excepción de lluvias ligeras en las localidades de Usaquén y Puente Aranda. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Barrios Unidos, Engativá, Santa Fe, Usme, Rafael Uribe Uribe, Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy.
jueves 9 de mayo del 2024	Durante la mañana de hoy se registraron lluvias ligeras en todo el territorio capitalino. En el transcurso de la tarde se han registrado lluvias ligeras a fuertes en gran parte de la Capital.
viernes 10 de mayo del 2024	En la mañana predominaron las lluvias ligeras en gran parte de la Capital. En el transcurso de la tarde se han registrados lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Ciudad Bolívar
sabado 11 de mayo del 2024	En las horas de la mañana se evidenciaron lluvias ligeras en sectores de las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito y Suba y Engativá; en la tarde, predominaron las condiciones secas hasta el mediodía. En horas de la tarde se presentaron lluvias ligeras en la mayor parte de la ciudad.
lunes 13 de mayo del 2024	En las primeras horas de la mañana se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de San Cristóbal, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe, pero después, predominaron las condiciones secas. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias moderadas a fuertes en sectores de las localidades de Suba y Usaquén, así como lluvias ligeras en sectores de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar.
martes 14 de mayo del 2024	En la mañana, se registraron lluvias ligeras en gran parte de la Capital. Durante la tarde se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Fontibón, Suba, Chapinero, Engativá, Usaquén, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
miercoles 15 de mayo del 2024	En lo transcurrido de la mañana continuaron las precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias ligeras e intermitentes en sectores de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.
jueves 16 de mayo del 2024	En la mañana se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, y Sumapaz. Para lo transcurrido de la tarde se registraron lluvias ligeras en sectores de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
viernes 17 de mayo del 2024	En la mañana continuó el tiempo seco, no obstante, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Chapinero y Santa Fe. Para lo transcurrido de la tarde persistieron las condiciones secas, aunque se registraron lluvias ligeras en sectores de la localidad de San Cristóbal.
sabado 18 de mayo del 2024	En la mañana predominaron las condiciones secas, no obstante, se registraron lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme y Nazareth. En la tarde se registraron lloviznas y lluvias ligeras en sectores de las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe.
lunes 20 de mayo del 2024	En la mañana han predominado las condiciones secas, con excepción de lluvias ligeras en sectores de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. Para lo transcurrido de la tarde se han presentado lloviznas y lluvias ligeras en amplias zonas de la capital.

martes 21 de mayo del 2024	En la mañana predominaron las condiciones secas, no obstante, se presentaron lluvias esporádicas en sectores de las localidades de Suba, Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. Para lo transcurrido de la tarde ha continuado el predominio de tiempo seco, con excepción de lloviznas y lluvias ligeras esporádicas en sectores de las localidades Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.
miercoles 22 de mayo del 2024	n la mañana predominaron las condiciones secas, no obstante, se han presentado lluvias esporádicas en sectores de las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. Para lo transcurrido de la tarde ha continuado el tiempo seco, con excepción de lluvias esporádicas en un sector aislado de la localidad de Usaquén.
jueves 23 de mayo del 2024	En la mañana predominaron las condiciones secas. Para lo transcurrido de la tarde se han registrado lluvias ligeras en amplios sectores de la capital, con mayores acumulados en las localidades de Fontibón y Sumapaz.
viernes 24 de mayo del 2024	En la mañana predominaron las condiciones secas, con excepción de lloviznas en sectores de las localidades de Usaquén, Engativá y Sumapaz. Para lo transcurrido de la tarde se registrado tiempo seco.
sabado 25 de mayo del 2024	Durante la madrugada de presentaron condiciones de tiempo seco, las cuales se mantuvieron a lo largo de la mañana. Durante la tarde, se han registrado lluvias ligeras en las localidades de Chapinero, Usaquén, Sumapaz.
lunes 27 de mayo del 2024	Durante la mañana se mantuvo el tiempo seco con excepción de lluvias ligeras en sectores del suroriente de la capital. Durante la tarde se mantiene el tiempo seco
martes 28 de mayo del 2024	En la mañana continuó el tiempo seco, no obstante, se observaron precipitaciones ligeras en sectores de las localidades de Chapinero y Santa Fe. Para lo transcurrido de la tarde persistieron las condiciones secas, aunque se registraron lluvias ligeras en sectores de la localidad de San Cristóbal.
miercoles 29 de mayo del 2024	Durante la mañana se registraron lluvias ligeras generalizadas en la ciudad. Durante la tarde se presentan lluvias ligeras en el noroccidente de la ciudad. El mayor acumulado se presenta en la localidad de Usme
jueves 30 de mayo del 2024	Durante la mañana predominó el tiempo seco en la capital. En la tarde se presentan lluvias ligeras en el norte y occidente de la ciudad. El mayor acumulado se presenta en la localidad de Engativá
viernes 31 de mayo del 2024	Durante la mañana se han presentado algunas lluvias ligeras al oriente y sur de la capital.

Observaciones

Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	ronadl ricardo lozano
Cargo:		Cargo:	residente
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA

ANEXO 3. COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
28	05	2024
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE Alquería **CODIGO** 16-024 **DIRECCION** C/1 43Sur # 52-20

LOCALIDAD Puente Aranda **VALOR CTO** $ (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD" CONTRATO 3099-2023

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR SOLIUN INGENIERIA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
- Limpieza de Cajas. electrica	UND	7
- Pintura linea anticonsivo	ML	
- Pinta de Cajas	UND	7
con refuerzo.		
- Empradizado en cajas	M2	
Control de almacen Cambio		
instalacion y/o antivandalico		
instalacion de candados		
Cambio de Bombilla de poca W.y		
bajo W.	UND	23

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: Fernanda Gonzalez Firma

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

III. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
Arq. Hellen Nova	Resid Obra	3007653709	
Fernanda Gonzalez	profesional	3133506611	
William Hentoga	Contratista	3108836378	
Lic Hernando Estupiñan	Contratista	3504618192	
Ronald Lopez	Residente	3204000075	
Yenny Bibiana Reyes	Ing - Electricista	3144723412	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA		
30	05	24
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE Gilma Jimenez **CODIGO** 08-552 **DIRECCION**

LOCALIDAD Kennedy **VALOR CTO** (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD" CONTRATO 3099-2023

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR Soliva Ingeniería SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR Angelica Romero Apoyo a la Supervisión. (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Se realiza el mantenimiento con lavado y resina a todo el piso caucho de la zona infantil.	Und	1
Se realiza cambio de piso caucho en puntos específicos de la zona infantil.	Und	1
Se realiza el mantenimiento con suministro e instalación de arenera tipo pelota.	UND	1
Mantenimiento de 4 juegos infantiles.	und	4

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: Paola Arana G Firma

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

III. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DIRECCION / TELEFONO	FIRMA / CEDULA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Ronald Lozano	Residente Interventoría	3204000095	
Paola Arana G	Administradora Contractual	3043442892	

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

17	MAYO		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PARQUE TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur	$ 124.261.278,04	60 DIAS	27 DE MAYO DEL 2024	10 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el DIESIETE (Letras) 17 (Numeros) días del mes de MAYO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ING. LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

7	MAYO		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 DE 2023

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR OFICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PARQUE EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20	$ 760.846.722,83	36 DIAS	27 DE JUNIO DEL 2024	11 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el SIETE (Letras) 7 (Numérico) días del mes de MAYO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)
(Nombre) ING. LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)
(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA N/A - (NO APLICA)

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

29	ABRIL		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Concesión)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Trascribir el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR SOCIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09	$ 58.188.869,00	40 DIAS	4 DE JUNIO DEL 2024	24 DE JULIO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el Inicio de las obras.

Para constancia se firma el VEINTI NUEVE (Letras) 29 (Numerales) días del mes de ABRIL (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ARQ. NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

30	ABRIL		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Compraventa)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PARQUE GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16	$ 942.621.963,00	22 DIAS	15 DE JULIO DEL 2024	11 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el Inicio de las obras.

Para constancia se firma el TREINTA (Letras) 30 (Número) días del mes de ABRIL (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ING. LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

637

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

24	MAYO		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Concesión)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PARQUE EL CARMELO	10-169	ENGATIVÁ	Carrera 104 # 71 C- 23	$ 219.902.893,68	33 DIAS	2 DE JULIO DEL 2024	11 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el VEINTI CUATRO (Letras) 24 (Número) días del mes de MAYO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ING. RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA: NA - (NO APLICA)

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

6	MAYO		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 **DE** 2023

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PARQUE Parque Del Indio O De Las Canastas	11-204	SUBA	Carros de subo cuchilla	$ 188.543.832,74	77 DIAS	6 DE MAYO DEL 2024	11 DE AGOSTO DEL 2024

Previo el acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el SEIS 6 días del mes de MAYO de 2024

(Nombre) ING RODNEY AMIRO GRANADOS DONADO
Contratista
CTO 3099-2023

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS MONTOS SIN NO CORRESPONDEN LLENAR, POR EL CUATRO DEL CONTRATO SE ENCUENTRA SIN APLICAR

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

7	MAYO	2024
dd	mm	aaaa

Página 1 de 1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Convenio)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Indique o adjunte el contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR OFICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
Parque Castilla	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31	$ 477.228.299,00	73 DIAS	7 DE MAYO DEL 2024	8 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el SIETE (Letras) 7 (Numero) días del mes de MAYO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ING. LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

BOGOTÁ

ACTA DE INICIO POR PARQUE(S)

FECHA

10	MAYO		2024
dd	mm		aaaa
Página	1	de	1

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Pública, Consultoría, Compraventa)

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

(Trascribir el objeto del contrato suscrito)

PARQUE	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	VALOR INICIAL ASIGNADO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
PARQUE UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20	$ 67.442.351,82	60 DIAS	20 DE MAYO DEL 2024	8 DE AGOSTO DEL 2024

Previo al acta de inicio por parque se deja constancia que el interventor revisó y aprobó que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y reglamentarios necesarios para el inicio de las obras.

Para constancia se firma el DIEZ (Letras) 10 (Numeros) días del mes de MAYO (Letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) ARQ. NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO
Contratista
CTO 3099-2023

(Firma)

(Nombre) ARQ. RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ
Interventor
CTO 3131-2023

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 21 CCP 3044/23 Cto Int 3131/23	DD	MM	AA
		3	5	2024

LUGAR: Parque Timiza - Sector Villa del Río HORA DE INICIO 9:30 am HORA FIN

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente ambiental	5. Componente técnico
3. Componente SST	6. —

TEMAS TRATADOS

1. Componente social.

Se informa por parte de interventoría que ayer se remitió por parte del contratista la programación de las reuniones para la próxima semana está: Timiza Villa del Río, 8 de mayo 10.00 am

Jueves, 9 mayo - 1 00 pm

Viernes 10 Mayo - 11 00 am

- Lunes 6 Mayo - 9 00 am (Finalización)

- Se solicita al contratista actuar que otros parques se iniciarán en el mes de mayo, la interventoría manifiesta que a hoy se evidencia atraso del 16.1 El contratista manifiesta que sí se iniciarán más frentes de obra tanto de obra eléctrica como civil

Se remitirá informe de presunto incumplimiento la próxima semana.

- El 30 de abril se realizaron las socializaciones en Bicentenario y en Olaya.

- Se recibieron actas de vecindad del parque Eduardo Santos para revisión de interventoría.

- Ayer se remitió el plan de gestión social actualizado a la profesional social

TEMAS TRATADOS

de IDRD para verificación, debidamente verificado por interventoría.
- El contratista remite informe mensual social, se remitieron observaciones al contratista por parte de interventoría, las cuales se encuentran pendientes de subsanación.

2. Componente ambiental
- Se remitió el informe mensual ambiental por parte del contratista.
- Se remitió actualización del plan de manejo ambiental y gestión RCD por parte del contratista, acorde con la modificación 1 del contrato.
- Se remite reporte fotográfico de las actividades de aseo realizadas en los frentes de obra durante la semana.
- Ayer se realizó la reunión virtual con el profesional ambiental del IDRD, para actuar en temas de cargue de información en la página de SDA y envío de otras informaciones.
- En cuanto al tema del granulo de caucho el contratista informa que está trabajando en la ejecución de la cubierta para entregarlas a la calidad.
- La interventoría aclara que se adquirió el compromiso de enviar de nuevo por correo electrónico al profesional ambiental del IDRD la información de PMA y trazabilidad RCD.
- Se recuerda por parte de interventoría que se debe realizar seguimiento de granulares y demás materiales, se debe realizar cruce entre el componente ambiental, calidad y SST.


3 Componente SST
La interventoría informa que ha verificado 60 trabajadores en obra, el contratista reporta 69 trabajadores
- El contratista remite informe mensual SST, al cual se emitieron observaciones por parte de interventoría, se recibió la subsanación la cual se encuentra en verificación
- El contratista remite plan SST actualizado, el cual se encuentra en revisión.
- Se informa al contratista que la interventoría va a implementar un formato de inspección y seguimiento, dónde se tratarán temas de trabajos en obra con la respectiva acción correctiva para generar la trazabilidad correspondiente.
- Se solicita cumplir con el tema de delegado, el contratista manifiesta que

TERCERA PARTE

- ju cuenta con la dotación para realizar la reposición. Se empiezan en obra
- En cuánto al pago tardío de la planilla de seguridad social se realizará el seguimiento correspondiente previo a la entrega del informe mensual
- Se resalta por parte de interventoría que los productos no conformes o salidas no conformes no hacen parte solo del componente de calidad, sino que es transversal, por lo cual se debe considerar el componente SST y técnico. Se solicita tomar acciones correctivas efectivas para el tratamiento de no conformidades
- De volverse a presentar el tema de la planilla se solicita documentar la acción correctiva
- Se solicitan paz y salvos del personal que se retiró.
- Se recuerda que para trabajo en alturas se requiere acompañamiento permanente del coordinador en alturas
- Se recuerda que los temas de normativo son de estricto cumplimiento
- El día de hoy se aprueban PMTs de Eduardo Santos y Alpes.

1 Componente calidad

- Se cumplió con el compromiso, se realizó la mesa de trabajo pero no hubo acompañamiento de la parte técnica del contratista. El contratista informa que está trabajando en los inconvenientes de Fraguas y Naranjos. Se recuerda que la aprobación está sujeta a que la información y ejecución esté completa.
- Plan de acción contramuestras. No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra coordinando con el laboratorio
- Se recibió el informe mensual #8 del contratista se emitieron observaciones por parte de interventoría el día 30 de abril, pendiente subsanación
- Registro semanal de no conformes. Se informa que están todas abiertas, se está realizando la consolidación de la información para remitir
- Informe de gestión - gerencia a corte de 11 de abril: Se recibió y se encuentra en revisión.
- Listado semanal de materiales: El contratista manifiesta que se remitió la información para revisión.
- Plan de Adquisiciones: Se remitieron observaciones por parte de interventoría.



Se encuentra en ejecución enchape.

Ubicación

S.22 Illimani

- La presentación solicitado por IDRD está en elaboración.
- Pendiente sello de cajas hidráulicas
- Se solicita actuar lo que NO está priorizado a la fecha.

S 23 Nuevo Mirador Emergencias

- Atención de poda en ejecución

S 24 Valles de Cafam

- Se inició pintura, pendiente reparación.
- Se solicita revisar la placa, por si requiere reparación

S 25 Bicentenario

- Se realizó reunión de inicio, el 6 de mayo inicia mantenimiento
- Se advierte por IDRD mantenimiento de bancas de madera del parque.

S 26. Nacional

- El lunes inicia actividad el contratista, en los baños fiscales
- Se solicita revisar el tema del punto hidráulico de baños de zona infantil.

S 27 - Guillen Cortés.

No se ha priorizado para inicio la intervención manifiesta que la programación no está avalada y se recomienda priorizar e iniciar este frente lo antes posible pues la intervención es sencilla.

S 28 Villa de los Olpes

Con PMT aprobado el 9/05/24, se inicia en 14/05/24

S 29 Nuevo Usaquén - CETIC y RETILAP.

Se inicia la próxima semana

S 30 Alquería - RETIE y RETILAP

Se inicia la próxima semana

S 31 Cayetano Cañizales.

- 3 zonas: Patinaje, BMX y Festival, para el componente eléctrico.
- Se solicita adelantar el inicio de esta obra por temas de seguridad.

S 32. Eduardo Santos

Se hicieron apiques y se inició con el cerramiento provisional.

TEMA TRATAR: 5

S 33 Tunal
- Se inició ayer en los pañones
- Se solicita el presupuesto del sendero y ciclovía.
- Se solicita revisar el presupuesto de las canchas de tennis, de querido ser el diagnóstico de campo, para determinar qué se ejecuta lo mismo aplica para Usaquén.

S 34 Juan Amarillo
- Se puede iniciar mantenimiento de mobiliario

S.35. Carmelo
- Se verificó el juego y está en buen estado, pues solo se va a realizar mantenimiento
- Se solicita la propuesta del arenero.
- Se proyecta inicio el 14 de mayo, según cronograma.

S.36 Recreo.
- Martes 1 00 pm reunión
- Inicio el miércoles.
- Se aprueba zona infantil de Recreo.
- Se solicita revisar iluminación del patinódromo y de la cancha sintética

S.37 Castilla.
- Se inició cerramiento
- Llegó piso de caucho a obra.

S 38. Se solicita realizar visita en Timiza Sector 1, para priorizacion, revisar cumplimos y mantenimiento cerramiento.

S 39 Gilma Jimenez:
- Se aberizo presupuesto, las luminarias ya cuentan con orden de compra.
- Se solicita revisar y si es necesario realizar mantenimiento de los tableros
- No se ha iniciado obra civil, se proyecta inicio para mañana

S 40 San Andrés
- No se ha iniciado.

S.41. Olaya:
- Se inició desmonte de bioseludables.

TEMAS TRATADOS

- Se evidencian juegos afectados por vandalismo no contemplados en presupuesto
- Se solicita la remisión de presupuestos actualizados

S 12 Zona Franca
- Inicia el 20 de mayo

S 13 Casa Blanca
- Inicia el 6 de mayo

S 14 Quiosanos:
- Pendiente inicio por solicitud de IDRD

S 15 Simón Bolivar:
- Se proyecta inicio dependiendo de la llegada de los juegos

S 16 Sautalto
- Se propone inicio hasta julio (junio)
- Se revisaron sondeos, la falla está en las luminarias.

S 13 Niños
- Pendiente módulo

S 16 PRO:
- Mantenimiento para RETIE y RETILAP.

S 19 Atahualpa:
- Zona infantil no ha iniciado

S 20 Usaquén XXII
- Pendiente depuración de módulo.

S 21 Se solicita por parte de IDRD incluir mantenimiento de grama natural y sintética, para ello se debe balunciar el contrato.

S 22 Alabama:
Se solicitará PMI para iniciar intervención.

*Se solicita programar reunión en Simón Bolivar con la administración, para la próxima semana.

* Se solicita subsanar las observaciones realizadas a la legalización del anticipo

* Se manifiesta preocupación pues se evidencia mucho atraso en la

TEMAS TRATADOS

ejecución de las obras, por lo cual se radicará presunto incumplimiento la próxima semana por componentes técnico, SST y Calidad.

* El IDRD manifiesta preocupación pues los presuntos incumplimientos deben tramitarse de carácter inmediato ej. suspensión de contratación.

* El contratista manifiesta que ya realizó las compras de juegos.

* Se realizará recorrido con el componente técnico y ambiental para verificación de los árboles caídos sobre el cerramiento del parque Comelas.

* El cerramiento autorizado por el momento es el del mirador (Comelas).

* Plaza de Toros:
Se solicita presupuesto y diagnóstico en zona de camerinos del personal de Vigilancia, pues hay goteras. Se solicita por IDRD cierre y tratamiento de fisuras en esa oficina.

* Se solicita presupuesto actualizado.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Social - Subsanación observaciones informe	Contratista	6-5-24
Calidad - Manual mantenimiento Tanque Morantes	Contratista	3-5-24
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	8-5-24.
Calidad - Subsanación mensual	Contratista	9-5-24.
Calidad - Registro semanal de no conformes	Contratista	7-5-24.
Calidad - Listado semanal de materiales	Contratista	Semanal
Calidad - Plan de Adquisiciones (Subsanación)	Contratista	Pendiente.
Calidad - Ficha de datos	Contratista	Pendiente.
Calidad - Cronograma subsanado	Contratista	Próx Comité.
PPTO actualizado contractual y adición	Contratista	6-5-24
Cumplimiento Formato 7 - Industria Nal	Contratista	6-5-24.
Pavco - Propuesta proveedor.	Contratista	Pendiente.
Medición telemétrica Niños	Contratista	Por Definir
Finalización parte contractual - acometido 12 de Nov	Contratista	3-5-24
Primero de mayo - Obra civil inicio - adición	Contratista	16-5-24.
Primero de mayo - Inicio obra eléctrica	Contratista	14-5-24.
Marquillas tableros eléctricos	Contratista	Pendiente.
Canal Bogotá - Pendiente - Finalización	Contratista	9-5-24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		

Observaciones

Actas puesta en Servicio	Contratista	8-5-24.
Visita Timiza - I Sector	Contratista - Int	Pendiente.
Alabanza - PMT	Contratista	6-5-24.
Niños - Propuesta módulo	Contratista	Pendiente.

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se requiere esta de agenda solo que N.A.	
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras Castro
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoria

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Karen Adriana Algeuras Castro

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite Seguimiento CO-3099-8/CI 3131-2021 FECHA: 03 05 2020

HORA INICIAL 9:30 HORA FINAL _____ LUGAR Parque Villa del Rio - Timiro

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					2° ENTIDAD	3° CORREO ELECTRONICO	4° TELEFONO
1	Vianney Leon C	Ing Calidad	Interventoria		Solvin Ing	proyectos@solvinsa.c	3103749802
2	Ingrid Baez	Ing SST	contratista		consorcio P	ingridbaez3099@gmail.com	3023569374
3	Diana Santamaria	Residente Ambien	Contratista		Consorcio P	residenteambiental@gmail.com	3228627
4	Mónica Rodriguez Garna	Luc. Calidad	Contratista		C. P. Bog	c.parque1@gmail.com	3103376144
5	Jhonny Rondon	Ing Civil Esp GP	Contratista		Consorcio P	C.parque@gmail.com	3013476144
6	Andrés Bolivo	Coordinador	Contratista		Contratista	c.parque@gmail.com	3118213220
7	William Martinez A.	Ing Electrico	contratista		contratista	Wmartinezya8869@hotmail.com	3103883637
8	[illegible]	Residente Ing.	Contratista		Consorcio Parque	[illegible]	9007637
9	Rachel Gonzalez Donado	Ingeniero	Contratista		Contratista	rachel@hugh.com	3118081957
10	Yesica Andrade C	Res. Social	Contratista		Contratista	aparques2019@gmail.	3215055519
11	[illegible]	Dep Contrl	Contratista		Solvin	[illegible]	3134926620
12	Ronald Lozano	Residente	Evaluador		Solvin	proyectos@solvinsa	3004000373
13	Andres Cardona	Inspector	Interventoria		Solvin	—	3144778429
14	Ivan Stell Quintero	Residente	Contratista		Contratista	—	3163
15	Sebastian Salamanca Sarmiento	Prof - Apoyo	Contratista		Contratista	consorcioparquevillarosario	3207624205
16	Andres Fontanez	Inspector	Interventoria		Solvin	—	3145244436
17	Edna Constanza Cepeda	Directora Interv.	Interventoria		Solvin	proyectos@solvinsa.com	3017443872
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL AVA

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento de SO CCP 349/23 Cto Int 313/23	DD	MM	AA
		8	5	2024

LUGAR: Parque estructurante Fontanar del Río HORA DE INICIO 9:30 am. HORA FIN 1:00 pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente calidad
2. Componente ambiental	5. Componente técnico
3. Componente SST	6. —

TEMAS TRATADOS

1 Componente social:

- El contratista informa que remitió el informe de gestión social, el cual ya se encuentra aprobado por interventoría
- Se hace entrega y reunión de publicación e inicio de obras de adición en Ciudad Jiménez
- Se programó entrega de Fragua el viernes a la 9:00 am, se aclara que no es con comunidad sino solo con el administrador del parque.
- Para este mes se realizaría con comunidad, se propone para el martes 14, con comunidad es solo reunión de cierre de la contratual, para el tema de la demolición de la cancha Iraca y Pehuén, el IDRD aclara que solo se realizará socialización con la administración y se informará la fecha de intervención a los delegados por IDRD para el tema de canchas sintéticas.
- Se aclara que la reunión en Juan Amarillo el próximo martes es a las 1:30 pm con los profesionales ambientales para revisar el tema del cerramiento de la cancha de pilhel II.
- El martes 14 a las 11:00 am, se propone reunión en el parque Simón Bolívar
- Se solicita al IDRD el concepto del administrador de Alabanza.

TEMAS TRATADOS

2. Componente Ambiental.

- El contratista realiza entrega del informe mensual de obra # 8, el cual se verificó por parte de interventoría y se encuentra en subsanación de observaciones por parte del contratista de obra.
- Se verificó por parte de interventoría la actualización del PMA y PGECD acorde con la adición y prórroga del contrato, se realizaron observaciones las cuales se atendieron por parte del contratista, se está revisando la subsanación por parte de interventoría.
- Se remite por parte del contratista registro fotográfico de las acciones correctivas de orden y aseo evidenciadas en el transcurso de la semana.
- Se realiza reunión con el nuevo profesional ambiental de IDRD, Hugo González, se entregaron los planes de gestión nuevamente al profesional, los cuales se generaron al inicio del contrato, el profesional ambiental de IDRD realizó revisión de plataforma y demás temas del contrato, solicitó información adicional y manifestó a la interventoría y al contratista que por parte de IDRD se consultó en SDA el tema de aplicación de resolución 1257 o Decreto 507 y nos dijeron que para el contrato Decreto 507.

Directriz que genera preocupación pues se debe entonces realizar de nuevo toda la trazabilidad, se aclaró por parte de interventoría que al inicio del contrato se consultó a ambiente y se definió que la fecha de inicio del contrato es la que reposa en el acta de inicio.

Por su parte, el nuevo profesional de IDRD manifiesta que la fecha de inicio que toma la SDA es la fecha de apertura de PIN, la interventoría manifiesta que no está de acuerdo pues en la plataforma de SDA se puede establecer claramente la fecha de inicio del contrato que corresponde al acta de inicio del mismo, por lo cual la interventoría solicita la directriz por escrito, pues al inicio del contrato se realizó reunión virtual con la profesional anterior y mediante acta se aclaró lo correspondiente a la fecha que se tomaría para el inicio del contrato conforme a lo establecido por SDA.

- Se recomienda por parte de interventoría contemplar que los rellenos que se suministren al contrato correspondientes a granulares sean de tipo reciclado, se solicita revisar técnicamente.

TEMAS TRATADOS

- Reubicación de materiales: Se debe realizar el barrido para revisar cuanto se ha reubicado.
- Respecto al cerramiento de Juan Amarillo, la interventoría manifiesta que si el cerramiento se encuentra en la zona de protección ambiental CANPA, se recomienda que No establezcan realizar la intervención, pues se requiere permiso de ocupación de Cauce de acuerdo con el decreto 507 y el trámite puede tardar más de 3 meses.
Se solicita revisar los mapas para Timiza, Juan Amarillo.
- Respecto a la reunión Forestal se debe socializar con el profesional ambiental y Forestal de IDRD frente a lo ocurrido en Cometas.
- Se solicita por parte del Contratista dejar rápidamente el tema del cerramiento, pues es un rubro presupuestal muy alto.
- Para actividades de mantenimiento se solicita realizar la intervención rápido dentro de los estándares de calidad.

3. Componente SST:

- Se solicita desde el componente SST acorde con lo conversado, señalizar adecuadamente y realizar las actividades de mantenimiento lo más rápido posible.
- El contratista reporta 89 trabajadores
- Se aprueba el informe #8 del contratista.
- Se encuentra pendiente la entrega de delación, la cual se ha solicitado de forma reiterada en los comités de seguimiento.
- Se remitieron observaciones al plan SST aprobado
- Se recuerda que la accesibilidad se debe garantizar desde el componente técnico.
- Se recuerda que las actividades solicitadas deben ser integrales y revisar si se requieren arreglos en piso y demás
- El contratista manifiesta que realizó entrega de botas y guantes los cuales no han llegado

4. Componente calidad:

- Compromisos pactados:

* Entrega manual de mantenimiento Fragua y Naranjos. Se cumplió el compromiso el contratista remitió los manuales, los cuales presentan observaciones por parte de interventoría, las cuales se remitirán una vez se finalice la revisión

TEMAS TRATADOS

y consolidación de las observaciones de cada componente.

* Plan de acción de las contramuestras. No se cumplió el compromiso, el contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente con el laboratorio, se entregará el próximo viernes 10 de mayo.

* Subsanación informe mensual:

Se informa por parte de interventoría que el contratista remitió el informe el lunes, el mismo se encuentra en revisión.

* Registro semanal de no conformes: El contratista manifiesta que dicha información se incluyó, el listado reposa en el informe allegado. Para el cierre de los no conformes se remitirán los soportes a los que haya lugar.

* Listado matenutes semanal.

Se recibió el listado y se encuentra en revisión.

* Subsanación observaciones Plan de Adquisiciones.

Se remitió la subsanación por parte del contratista, se encuentra en revisión.

En cuánto al presupuesto y la programación actualizada para la adición, la cual se encuentra en revisión, evidenciandose a la fecha por parte de los residentes de interventoría que algunos frentes se inician de manera tardía, lo que genera preocupación frente al cumplimiento con la fecha de terminación del contrato. Se realizará cotejo con el plan de adquisiciones allegado, aunque la obra civil no es mucha se evidencia atraso en temas de barandas y metalmecánicas. Se está revisando el tema de las importaciones por los tiempos requeridos, fecha estimada de entrega es mitad de julio.

* Prueba de tintas: Se recibieron los informes y están en revisión por parte de interventoría.

* No se allegó por parte del contratista el balance de la etapa inicial, ni el balance con el cronograma actualizado y la adición.

5. Componente técnico.

5.1. Se solicita presencia en comité del director de obra, quien debe allegar el reporte para cada comité.

5.2. Se recuerda que se debe contemplar el mantenimiento de grama natural y grama sintética por un mes. (5 de julio al 5 de agosto).

TEMAS TRATADOS
* Se decide intervenir en San Andrés 1 cancha de tenis y una de voleibol. (Pendiente verificación de presupuesto).
* Del presupuesto del 1 remate en parque de los novios será validado por interventoría.
- Del siguiente compromiso, revisión del formato de industria nacional, se evidencia que hay unos insumos que no se han utilizado en el contrato. La respuesta será revisada por interventoría.
- Parkour: Respuesta proveedor: El compromiso continúa pendiente.
- Finalización acometida primero de mayo (contractual): El contratista informa que está realizando actividad de canalización y excavación.
- Medición polimétrica de Niños: Está pendiente por realizar.
- Marquillas tableros eléctricos: Se está ejecutando la actividad en Servitá, se tiene previsto realizar toda la actividad hasta el día Sábado en todos los frentes intervenidos.
- Obra civil - Inicio - Primero de Mayo. No se ha iniciado.
- Finalización Canal Boyacá (9 de Mayo): No se cumple, no se ha finalizado lo correspondiente a la baranda y el adoquín.
- PMT Alabanza: No se cumplió el compromiso, no se remitió el PMT, el contratista manifiesta que está en elaboración, lo entregará el próximo viernes
- Niños: Propuesta del módulo de Café: El contratista solicita los requerimientos o el concepto bajo el cual modificar el diseño para realizar una propuesta.
- Actas de Puesta en Servicio: Pendiente Simón Bolivar, Niños, UDS, Novios.
* Contractual:
- En Fontanar continúa pendiente la baranda. El contratista informa que los proveedores no han cumplido.
- Canal Boyacá No se ha finalizado
- Se instalaron los juegos faltantes, se están validando remates y acabados.
* Obras adición:

TEMAS TRATADOS
- Castilla:
Se inició, se está haciendo mantenimiento de los biosaludables, se realizaron observaciones de calidad, el contratista está subsanando lo correspondiente.
Se solicita socializar la programación con la propuesta de piso de caucho, así como la programación
Para el MS se define por parte de IDRD instalar caucho
- Gilma Jimenez:
Se está instalando piso de caucho
Se solicitan los cronogramas por parque.
- Cometas.
Se esta realizando diagnóstico del terramiento pues los módulos son de diferentes dimensiones
Se solicita por parte de IDRD no generar valores superiores en el presupuesto, sino aterrizar las cantidades
- Olaya:
Se realiza mantenimiento de piezas de juegos y piso de caucho.
* Se solicita al contratista iniciar obras antes de la programada.
* Se realizaron visitas a los parques de RETIE y RETILAP, se aterrizó presupuesto de la parte electrica, para aprobación por parte de IDRD
* Ya se emitió aval para compra de luminarias, para la cancha de Futbol 11 de Gilma Jimenez.
* Se solicita incluir para RETIE y RETILAP Rugby 2 de PRD
* Para PRD se deben realizar los diseños para RETIE y RETILAP.
* Se está atendiendo el tema de la fuente de Timiza, la próxima semana se realizará en Tunal.
- En Alaheudpa se realizó visita y se evidenció hurto de 2 duchas instaladas y entregadas al inicio del contrato.
* En la Victoria se evidencia que se debe cambiar un tramo de cable y se recomienda instalar control de iluminación, está pendiente el presupuesto el cual se entregará mañana.
* Se realizó visita en parque Nacional, se evaluó la zona de baños y de administración.

TEMAS TRATADOS
De los 4 baños del parque: Los baños de niños en la circunvalar no hay electricidad, en los baños junto a la casa piscal hay corriente, se tendrían que cambiar la salidas para instalar nuevas, en los baños de hockey (Calle 36) cuenta con medidor se realiza mantenimiento para que quede en funcionamiento, en Calle 39 no se puede arreglar pues no tiene las fases y está muy lejos del punto de conexión, por esta razón las bombas no suben.
- Se solicita entregar un plano con la ubicación de los baños para poder evaluar la priorización.
- Se deja que Calle 39 no se va a intervenir por la distancia para realizar la conexión.
* Sauzalito:
- Está pendiente la definición del presupuesto, se requiere cambio de luminarias y mobiliarios, son cass 100'000.000 en luminarias pues son 44 para los senderos, más los postes, aproximadamente son 230'000.000 para iluminar el parque (Canchas, parqueaderos, piscina, senderos). Se aclara que piscina no, es la pista. Todo lo existente está quemado
- Se prioriza la intervención por parte de IDRD.
* Se realizó visita a Gaitan Cortés, Cayetano y Eduardo Santos, las luminarias son de Codensa.
Se solicita revisar el presupuesto e incluir el material necesario (luminarias) para priorización el próximo viernes.
* Los módulos de Illimaní no quedan energizados, se realizará prueba con planta.
* Carmelo. Es sólo cambiar luminarias y realizar instalación de tomas
* Valles de Cafam:
Iniciado desde el 29 de abril, en subsanación de observaciones y remates
* Eduardo Santos.
Se inició intervención, levantamiento de adoquín
* Independencia:
Inicia mantenimiento de biosaludables, se instala cerramiento de obra

TEMAS TRATADOS

- Para julio y hasta el 6 de agosto en programación se tiene suministro de juegos.

* Tercer Milenio:
Se está atendiendo la emergencia humanitaria.

* Nizu:
El IDRD solicita no iniciar la intervención, por lo cual está pendiente de depuración.

* Se solicita subsanar las observaciones para legalizar la totalidad del anticipo

* Para el ajuste de las retenciones en facturas del contrato de obra se aclara que se debe colocar en la factura el % de ICA a retener y además enviar correo electrónico a contabilidad@idrd.gov.co para realizar los ajustes correspondientes.

* CEFE Fontanar:
Se solicita arreglar PUSH.

* Niños.
- Se solicita realizar la compra del mobiliario de baton nono para la zona de arena.

* El acta NP 8 está aprobada, el acta NP 9 se encuentra en revisión.

* En plazas de artesanos se solicita realizar presupuesto, con el diagnóstico para entregar a IDRD

* Vallas: Pendiente banner arborizadora alta.
* Se solicita entregar a los administradores sin pendientes.
* Emergencias:
- En ejecución Tercer Milenio - Ciudad Montes en ejecución.
- Cerrada Fontanar (Baños)

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Ambiental - Subsanación informe mensual RB	Contratista	8-5-24.
Ambiental - Recorrido Juan Amarillo	IDRD / Contratista / Int	14-05-24.
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	10-05-24
Calidad - Cierre no conformes	Contratista	10-05-24.
Reunión Balance Presupuestal	Interv / Contratista	10-05-24 2:00 pm.
Balance presupuestal	Contratista	10-05-24
Distribución ParKour (Proveedor)	Contratista	Próx Comité.
Medición fotométrica de niños	Contratista	Pendiente
Marquillado de tableros - Finalización	Contratista	11-05-24
Primero de Mayo - hacer obra eléctrica	Contratista	14-05-24.
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	15-05-24
PMT - Alabanza	Contratista	10-05-24
Niños - Propuesta módulo	IDRD / Contratista	Pendiente.
Listas de puesta en Servicio	Contratista	10-05-24.
Comelas - Diagnóstico cerramiento	Contratista	10-05-24
Sauzalito - Presupuesto	Contratista	Próx Comité.
Artesanos - Presupuesto	Contratista	Próx Comité.
Recorrido Tanques	Contratista / Interv.	Pendiente

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN						
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO			
Observaciones						

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeuras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeuras C	
CARGO		CARGO	Inspectora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeuras Castro.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 30 CDP 3099123 FECHA: 8 05 2024

HORA INICIAL 9 00 am HORA FIN _____ LUGAR Parque estructurante Fontanar del Río.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jenny Paola Reyes C	Ing Residente	Interventoria		Solun SAS	proyectos2@solunsas.com	3144727917
2	Andrea Tatiana Ubaque	Contratista	Contratista		C.P. Bog	andreaubaque@hotmail.com	3213204
3	Ana Stella Cuartas R	Contratista	Contratista		C.P. Bog	contratacion2@cpbog.com	3163514954
4	JOSE D PEÑA B	RESID. OBRA CONTRATISTA	CONTRATISTA		C.P. BOG		3143376
5	Trand Baez	Residente SST	contratista		C.P. BOG		3023509518
6	Monica Rodriguez Goora	Ing Calidad	Contratista		C. P. Bog		3108396144
7	Neffa Arturo Nossa Camargo	Residente Ingeo	Contratista		C. P. bog	neffa-nossa@hotmail.com	3209553309
8	Ronald Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones	proyectos2@solunsas.com	3204780093
9	Idira Constanza Capacho	Directora	Interventoria		Solun SAS	proyectos@solunsas.com	3017443742
10	Yesika Agudelo G	Res Social	Contratista		Con P Bog	yesika.agudelo@cpbog.com	3213905378
11	Carlos Vivas	Coordinador	Contratista		C.P. Bog	C.P.B.O.G.2018@hotmail.com	3119713227
12	Milliyn Montoya Agudelo	Ing Electrica	contratista		C P Bta.	Mmontoya58@gmail.com	3108836378
13	Andrea Nunez H	Ing Supervisor	IDRD		IDRD.		
14	Karen Adriana Algarras Castro	Inspectora	Interventoria	Karen A	Soluningeneria	proyectos2@solunsas.com	7653016
15	Andres Cordoba	Inspector	Interventoria		Solun SAS	proyectos2@solunsas.com	765 3016
16	JHON HAROLD ALAPE	APOYO TECNICO	INTERVENTORIA		SOLUN SAS	- -	3209404764
17	Raul Andres Gaona	Inspector	Interventoria		Sol un sas	" "	7652u2476
18	FERNANDO HENDERSON	RESIDENTE	INTERVENTORIA		SOLUN SAS	" "	3154926632

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD del curso a realizar disposiciones de tipo del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con la finalidad en la autorización en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas establecidas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-privacidad-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V 4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO Comité de seguimiento a 30 OP 3049123 FECHA: 8 05 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque estructurante Fontanar del Río.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Jhon L. Castillo Salamanca	Resi Tuberia	Interventoria		Solinsas	———	3203584709
2	Jhonnel Cortés	Ing Calidad	Interventoria		Solinsas	cortes26@outlook.com	3103248803
3	Manon Rodriguez	Ing. Sup. Elec.	Contratista		Consorcio	e.pongsbo@gmail.com	3012775714
4	NANCI ESPINOSA SIERRA	PGA AMBIENTAL	INTERVENTORIA		LÜLLUN SAS	———	3124657615
5	Diana Santamaría	Res Ambiental	Contratista		Consorcio Pongsbo	C.pongsbo@gmail.com	3112572796
6	Yuleth Prat Arrieta	Prof SST	Interventoria		Solinsas	yuleth.prat@gmail.com	3224552245
7	Rodney Granados	Ing. Residente	Contratista		Consorcio	———	3184814579
8	Karen Adriana Algeciras Castro	Inspectora	Interventoria	Karen A	Solun Ing	proyectos2@schunsas.com	7653016
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquiera dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, así durante a los finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V.1

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No. 31	DD	MM	AA
ACTA No.	COP 3099/23 Cto int 3131/23	16	5	2024

LUGAR: Parque estructurante Cometas HORA DE INICIO: 9:00 a. m. HORA FIN: 12:00. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Componente SST	4. Componente ambiental
2. Componente calidad	5. Componente técnico
3. Componente social	6.

TEMAS TRATADOS

1. Componente SST:

Se reportan 74 trabajadores, el contratista hace entrega de documentación de 15 trabajadores que estarán distribuidos en varios frentes de trabajo para la ejecución del contrato, en cuanto al compromiso pendiente de reposición de dotación para los trabajadores, se informa que ya se dio cumplimiento en el transcurso de la semana.

Se informa por parte de interventoría que se revisaron permisos en alturas, se sigue recomendando reposición de dotación, el contratista manifiesta que la entrega de la dotación faltante se realiza el día de hoy y se remite el reporte correspondiente, se solicita por parte de interventoría la subsanación a las observaciones emitidas al plan de gestión SST. El contratista informa que van a ingresar personas para trabajo en alturas para metalmecánica, posterior a ello se evaluaría más personal para el componente eléctrico.

En lo referente a la programación la interventoría manifiesta preocupación frente al cronograma pues no se allegó con la asignación de recursos por lo cual no está avalada, además de ello se evidencia que la ejecución de las obras se plantea hasta el final del contrato, por lo cual se pone en riesgo el cumplimiento en el plazo contractual.

El avance de las obras de adición es muy básico y el ajuste del cronograma solicitado no se ha realizado en debida forma. La interventoría no está de acuerdo con el planteamiento de los tiempos en la programación.

Se recomienda cumplimiento de EPP en obras. El contratista manifiesta que va a reforzar la capacitación frente al uso adecuado de los EPP. Se solicita realizar acompañamiento SST a la ejecución de actividades en el Parque de los niños.

TEMAS TRATADOS
2. Componente calidad: En cuanto a los compromisos pactados se informa por parte de interventoría:
Se remitieron observaciones al manual de mantenimiento de Fragua y de Naranjos, el contratista remitió subsanación
a las observaciones realizadas al manual de Fragua, las cuales se encuentran en revisión por la parte técnica de la
interventoría. En cuanto al plan de acciones correctivas de las contramuestras no se ha dado cumplimiento, el
contratista manifiesta que ya se encuentra en revisión la respuesta por parte del especialista en geotecnia y se
remitirá lo correspondiente el día de mañana a la interventoría para validación.
El informe mensual de calidad del contratista de obra se encuentra aprobado, en cuanto a las salidas no conformes
se aclara que el contratista remitió la documentación correspondiente la cual se encuentra en revisión de los
residentes de interventoría, se manifiesta por parte de interventoría que en los informes correspondientes a las
pruebas de tintas que se allegaron no se evidencia copia de los resultados de los laboratorios ni la firma del
profesional del contratista de obra que validó los resultados.
Del plan de adquisiciones se remitieron observaciones por parte de interventoría pues no cumple con lo requerido,
no están claras las fechas ni el personal requerido para realizar las actividades, por lo cual mediante oficio se
solicitaron las aclaraciones correspondientes.
Se solicita la remisión del informe de gerencia correspondiente al periodo correspondiente al plazo inicial del contrato
el cual no se ha remitido, el contratista manifiesta que remitirá la información el día de mañana.
Continuan sin dar respuesta a las observaciones del plan de gerencia del periodo de adición.
3. Componente social:
Se realizaron reuniones sociales con los administradores de Juan Amarillo, Simón Bolivar y Atabanza. Se programaron
reuniones de finalización e inicio de Nuevo Muzú, las cuales se están realizando el día de hoy, el informe mensual se
encuentra en revisión por parte de interventoría, el contratista allega soportes de entrega a la entidad de los frentes de obra.
Se informa por parte del contratista que en Atabanza la administradora solicitó la realización de volante de inicio de obras,
el cual tambien se realizó y se remitió, el cual está en revisión. Se informa que se está instalando el campamento en el
parque. Las socializaciones de mayo ya se realizaron todas, están pendientes por programar las de junio.
Se solicita por parte de IDRD iniciar las obras en parque Nacional y Casa Blanca.
4. Componente ambiental:
Se revisó y se dio aprobación del informe mensual ambiental allegado por el contratista, se verificó y avaló el plan de
manejo ambiental acorde con la prórroga del contrato, el plan de gestión RCD se encuentra en actualización por adopción
de normativa de acuerdo con lo indicado por el profesional ambiental de IDRD. Se realizó mesa de trabajo con el contratista
para la trazabilidad RCD la cual será remitida el próximo 20 de mayo.
Se revisó con el contratista la intervención propuesta en Timiza y Juan Amarillo, en Timiza existe cruce con la Estructura
Ecologica Principal - EEP, por lo que se recomienda acoger las definiciones dadas en el comité anterior, en lo que respecta
a la intervención en Juan Amarillo la entidad solicita Información relacionada con la intervención temporal y permanente del
polígono, así como las coordenadas, una vez se reciba esta información, el referente del IDRD hará las consultas

TEMAS TRATADOS

pertinentes en SDA. Frente a este parque la interventoría se mantiene en la recomendación del comité de la semana anterior.

El contratista informa que de acuerdo con los compromisos adquindos el día de mañana está programada la visita de topografía para el levantamiento del polígono para verificar con ZAMPA para las actividades temporales y permanentes en la zona del cerramiento, en cuanto a los pilotes se está revisando por parte del especialista en estructural.

5. Componente técnico:

5.1. Revisión documentación: La Interventoría informa que a fecha de hoy no se ha allegado el balance presupuestal, el viernes se realizó mesa de trabajo entre contratista e interventoría para revisar el presupuesto contractual y de adición, el compromiso de entrega del presupuesto de la fase inicial no se ha cumplido. El contratista manifiesta que se encuentra trabajando en lo correspondiente y remitirá el presupuesto de la fase inicial del contrato se remitirá el día de hoy. Para el presupuesto de la adición se entregaría mañana, el contratista manifiesta que para el presupuesto de la adición se debe considerar que durante el periodo se han realizado varios cambios y definiciones, por lo cual se está trabajando en ello.

La interventoría aclara que como no se ha actualizado el balance de adición, se realiza el seguimiento con el anterior pero se evidencian diferencias con lo real.

En el estado al 11 de mayo, exiten pendientes de la etapa contractual que no se han cerrado: En Bosque San Carlos se está realizando instalación de la ruta de la vida, de la parte de la adición se está fundiendo la placa que separa la intervención del juego existente. En Canal Boyacá se estan remantando los adoquines de los senderos y la plazoleta está pendiente pintura de los módulos de la baranda, las mesas ya están instaladas. Esta semana se finaliza el remate de adoquín y se inicia con el tema de la adición que es el sendero que conecta con la cancha, el IDRD manifiesta que se han demorado mucho en la intervención y el compromiso estaba pactado para el 30 de abril.

En Fontanar del Río se finalizó la intervención, se recogieron los elementos sobrantes y el cerramiento, está pendiente sólo la instalación del vinilo pues la señal ya está instalada, ya se puso en servicio la zona de Parkour. Se recuerda que el recibo de las obras se realiza cuando estén finalizadas por completo, razón por la cual se solicita instalación del vinilo lo antes posible.

En San José de Bavaria, se subsanaron las observaciones a la pintura por parte del contratista, el día de hoy se tiene previsto realizar la visita de verificación por parte de la interventoría.

En Parque de los Novios, está pendiente el cambio de los vinilos del módulo, la baranda del módulo ya está pintada, la parte hidrosanitaria ya está funcionando, estaba pendiente la instalación de una baldosa en los baños cerca a la administración, la actividad ya se realizó y se encuentra en funcionamiento el fluxómetro, están pendiente la instalación de las señales pues los vinilos llegaron con información incorrecta, se solicita realizar la corrección correspondiente. El IDRD solicita el inicio del sendero junto al módulo, el cual se solicitó hace más de 15 días y no se evidencia el inicio.

En cuanto al diagnóstico del trencito, se revisó de nuevo en visita el estado, los modulos estan en funcionamiento y operando, las láminas deben cambiarse y se propone en acero inóxidable, se podría colocar un banner, las cubiertas tienen goteras y se debe intervenir por completo, para el desague se requiere trampa de grasas pues los módulos son de

TEMAS TRATADOS
comida, para cada módulo, en cuanto a la parte eléctrica se presenta riesgo de un corto circuito, es antitecnica la instalación, se requiere por lo tanto el presupuesto de la intervención.
En parque de los niños, se subsanaron las observaciones del portón y de la rejilla afectada, ya quedó claro el tema del acceso de movilidad reducida en la zona. Está pendiente el arreglo de la parte de emergencia, faltan los banderines de la señaletica, pendiente arreglo de adoquín de la zona aledaña a la arena. Pendiente conformación de la zona de graderias pues falta algo de cesped, junto a los lavapies ya se realizó el cambio del accesorio a galvanizado de acuerdo con lo solicitado.
Se solicita la revisión de los módulos tanto eléctrico con el componente hidraúlico, oxidación, el drenaje del agua para realizar una solución técnica definitiva. En cuanto al reporte de emergencia de la iluminación se aclara que realizada la revisión pues no es como tal una emergencia sino que la iluminación no funcionan hace un tiempo, se realizó visita y se evidenciaron 32 luminarias que no se encuentran en funcionamiento, el cableado esta deteriorado y cristalizado. El contratista recomienda realizar la conexión independiente de la zona nueva y la zona antigua con el respectivo control de iluminación, el presupuesto se remitió a la interventoría para revisar, aproximadamente serían 130 millones requeridos para esta intervención. Se recuerda que se deben revisar las cargas, el contratista manifiesta que se cuenta con suficiente capacidad en el transformador. Se solicita revisar el presupuesto y el IDRD reitera que las zonas deben quedar funcionales tanto en las intervenciones existentes como las nuevas realizadas, se debe garantizar el funcionamiento.
En PRD está pendiente el arreglo del push y reparación de la pared en el baño de hombres, ya se instaló la malla negra sobre el muro de tennis, se realizó cambio de la luminaria en la parte administrativa, ya se puede realizar acta de entrega del escenario. Está pendiente realizar el sondeo de la tubería para identificar si no se está evacuando correctamente.
En UDS se realizó arreglo de los push que estaban pendientes, se colocaron las baldosas, hoy estan instalando el medidor que estaba pendiente.
En Servitá ya se realizó la pintura de las tapas de las cajas con anticorrosivo, ya estaría listo.
Se realizó la reunión en Atabanza en horas de la mañana, se solicitó aclarar el tema de las obras a iniciar, se solicita propuesta considerando que dentro del área inicial propuesta se evidencia un árbol, se recuerda que se pueden proponer formas a libre elección para realizar el diseño.
En Simón Bolivar el día de hoy se están instalando los balancines y se está trabajando en un bebedero pendiente, se hay un bebedero en donde no se ha identificado la tubería, se solicita realizar la conexión necesaria con el cambio de la tubería, para lo cual se debe remitir el presupuesto primero, se recuerda que todos los bebederos deben quedar funcionales, en cuanto al mobiliario faltante se aclara que estaban pendientes los balancines que ya se están instalando.
En la zona del Maná y en la zona que se va a intervenir se solicita por parte de IDRD remitir el presupuesto de todos los repuestos faltantes de los juegos infantiles, se solicita evaluar que se necesita para generar los precios no previstos pues los mismos no cuentan con código CIO. El IDRD manifiesta que las barandas y demás elementos no se van a priorizar. De los módulos de pintura pendientes se recuerda que la subsanación a las observaciones debe atenderse y entregar al área usuaria de inmediato, se debe colocar el número del módulo e ir entregando a media que se finaliza

TEMAS TRATADOS

la ejecución de la actividad en cada módulo.

En cuanto a los push se solicita realizar el mantenimiento, se debe tener en cuenta que es calidad y que es nuevo en los baños.

Se solicita cotizar el cambio de los espaldares si sillas de las maquinas fuerza de Atabanza, se solicita aclarar cuantos cm de polvo de ladrillo se debe suministrar para realizar el presupuesto.

En Castilla se tiene un presupuesto de 400 millones aproximadamente, ejecutado de 5,07%, programado de 0,28%, el avance del 5,07% corresponde al mantenimiento del M5, desmonte de balancín y mantenimiento de cadenas, se suministraron los balancines, pendientes de instalación. Se esta realizando mantenimiento a los 12 elementos biosaludables, se recomienda suministrar la totalidad del material para que no se atrasen las actividades, en el piso se propone un sintético, pero en el presupuesto no se encuentra actualizado, se solicita incluir. Se tomaron acciones de lijado y anticorrosivo de acuerdo con la recomendación.

En el plan de adquisiciones se evidencia que nos se incluyó la Arena Peldar de Gilma Jimenez, se realizó desmonte de piso de cuacho e instalación del mismo, aproximadamente 40 m2 en intervención, en cuanto a la arena de Gilma y de Ciudad Montes se encuentra pendiente de entrega pero ya se realizó el pago de acuerdo con lo informado por el contratista. Se informa que se revisaron los módulos de Gilma por el tema de las goteras y se incluira en el presupuesto para evaluación y priorización de IDRD.

En Alqueria se realizaron actividades correspondientes a RETIE y RETILAP, se cambiaron balastros, luminarias, hoy se realiza visita de la empresa certificadora, y se instalaran los controles el dia de hoy.

Se solicita revisar en Alquería el presupuesto de manyenimiento de arcos, se recuerda que realizadas las pruebas de RETIE y RETILAP se debe desenergizar la cancha, se solicita revisar si el nylon está roto.

En Olaya se está realizando el mantenimiento de los juegos, está en taller el balancín, se realizó mantenimiento de caucho y se solicita actualizar el presupuesto para poder realizar el seguimiento del avance. Al juego verde con naranja que se vió afectado por vandalismo se solicita realizar mantenimiento.

Se realizó recorrdio en Timiza y socialización en Timiza Villa del Río, se inició Recreo el día de ayer, se señalizó con cinta peligro de acuerdo con lo establecido en el comité anterior, se recomienda no mezclar en el piso, llevar elementos para cubrir donde se va a mezclar.

En cometas se está realizando poda alrededor de la malla de cerramiento, se debe mejorar el acabado de la poda, se solicita por parte de IDRD realizar limpieza. Los módulos del cerramiento que se cayó se encuentran en fabricación en taller.

Los parques de la zona de Engativá no se han iniciado por parte del contratista de obra.

Serena, San Andrés y PRD se tiene previsto para junio, se solicita iniciar antes, no obstante el contratista manifiesta que requiere este tiempo para compra de materiales y logística.

Se aclara que en donde no está funcionando la iluminación se pueden realizar los desmontes para ir adelantando las actividades necesarias para iniciar.

TEMAS TRATADOS
Se aclara que la cancha de fútbol americano no se realizaría con este contrato, pues el IDRD informa que se realizará a través de un convenio con CODENSA.
En illimani esta pendiente instalación de vinilo y remate del modulo internamente, el lunes se realizará recorrido en Illimani, se solicita presupuesto actualizado.
Se solicita realizar e incluir en el presupuesto la pintura y el anticorrosivo en las tapas realizadas en todos los frentes de trabajo.
En primero de mayo ya se realizaron las excavaciones y obras civiles, el contratista manifiesta que termina la obra civil el próximo miercoles. En Tunal se finalizó la Intervención en Parkour y se realizó entrega a Parkour, esta pendiente por intervenentoria y retiro de elementos sobrantes.
En Fragua, se realiza entrega de la zona de juegos infantiles y se presenta observaciones en la pista de patinaje, el contratista manifiesta que se encuentra atendiendo las observaciones en Fragua desde el pasado viernes, sin embargo, el sábado se presentaron daños pues se presentó uso por parte de la comunidad en horas de la tarde.
En Villa Alemana está pendiente subsanar observaciones de la malla, se Informa que se encuentra en ejecución.
En Independencia Bicentenario está en lijado el tema de los biosaludables, no se ha aplicado el anticorrosivo, el IDRD solicita el color de los biosaludables sean gris y rojo, los grecos si se conserva el color a gris y azul.
En Casa Blanca se conserva el color de los elementos.
En Valles de cafam faltan atender unas observaciones en cuanto al reemplazo de unas piezas en un elemento
Nuevo Muzú se inicia mantenimiento de lo eléctrico de la cancha y se finalizaróa mañana, se realizó entrega de la zona de juegos infantiles sin contratiempos.
Se inicia el día de manaña en Eduardo Santos el mantenimiento del sendero, ya se realizó el desmonte.
En Tunal se avanza con el mantenimiento del sendero junto a ruta de la vida. Del sendero junto a la zona de Parkour se solicita el presupuesto antes de iniciar la Intervención.
Villa de los Alpes está pendiente el PMT, se está realizando el cerramiento e ingresa mañana maquinaria para realizar la intervención.
En junio se arrancan los frentes que no han iniciado de acuerdo con lo manifestado por el contratista y en julio los frentes que tienen zona de juegos Infantiles por el tema de las Importaciones. Se manifiesta preocupación por parte de interventoría pues la programación no ha sido aprobada pues se están acumulando las actividades para lo último y por ello se evidencia riesgo en la terminación del contrato dentro del plazo contractual, la Interventoría manifiesta que se evidencia presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. El IDRD reitera que no es posible realizar prórroga al contrato bajo ninguna causal.
El contratista manifiesta que la programación obedece a que hay obras que no se pueden ejecutar antes porque los juegos y las luminarias son importados y además representan por lo menos el 60% del valor de la adición del contrato.
El contratista manifiesta que ya se pidieron los juegos y las luminarias y se remitieron los soportes en el plan de adquisiciones, la supervisión solicita que se cuente con toda la capacidad técnica para la instalación de los elementos

TEMAS TRATADOS

cuando lleguen, la interventoría manifiesta que no se va a alcanzar dentro de la fecha contractual pues así se cuente con el personal no es un tiempo suficiente para la instalación si los elementos llegan el 20 de julio, se aclara que se revisarán los anexos del plan de adquisiciones por el tema de las importaciones.

La programación no cuenta con asignación de recursos por lo cual no se aprueba, se revisará el presupuesto que será remitido por el contratista el día de hoy.

Se solicita mantenimiento de las canales de Palacio de los Deportes

En Villas de granada se solicita revisar la intervención de acuerdo con el registro fotográfico remitido por la supervisión

Pendiente tema de calidad del asfalto en el parquedaero de parque de los niños.

En Timiza se debe realizar el mantenimiento de baños, senderos y carcamos, se solicita el presupuesto

Se inició la revisión de los tanques y se remitirá el presupuesto, se incluyó en el presupuesto el mes de mantenimiento de las canchas sintéticas y naturales.

Se está instalando el adoquin para finalizar la emergencia en el parque Tercer Milenio

En Ciudad Montes se atendió emergencia de fuga en zona blanda, se finalizaría el domingo

En Nuevo Muzú se atendió el tema de un empaque dañado y el día de hoy se instala el enchape

En Recreo se instaló una canaleta y un flanche que se requiere

En gaitana ya llegaron los elementos para el lavamanos y se colocará una lámina en la parte de abajo para dismuir los temas de vandalismo, se solicita actualizar el presupuesto.

Se solicita revisar el tema del acceso vehicular en PTAR, de acuerdo con lo informado por el IDRD se requiere otro portón y probablemente se requiera adecuación de la rampa de acceso.

En Vallas se solicita incluir el tema de Arborizadora Alta, el IDRD entregará el arte del vinilo.

En lo referente a precios no previstos, se remitieron observaciones realizadas por el área de costos y presupuestos para el acta de fijación No. 9

Continua pendiente todo el tema documental del componente eléctrico.

Se solicita realizar visita en el parque Carmen de la Laguna para revisión de las necesidades reportadas en derecho de petició, para realizar presupuesto y evaluar si se puede priorizar en el contrato.

Se solicita revisar el tema de las filtraciones en La Victoria reportadas por la administración del escenario.

Se solicita la remisión del cronograma de mantenimiento de canchas grama natural y sintética.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Calidad - Plan de acción contramuestras	Contratista	17/05/2024
Calidad - Informe plan de gerencia etapa contractual	Contratista	17/05/2024
Calidad - Subanación observaciones plan etapa de adición	Contratista	17/05/2024
Ambiental - Trazabilidad RCD	Contratista	20/05/2024
Ambiental - Coordenadas y revisión ZAMPA Juan Amarillo	Contratista	22/05/2024
Canal Boyacá - Finalización	Contratista	22/05/2024
Canal Boyacá - Inicio sendero adición	Contratista	17/05/2024
Fontanar del Río - Vinilo	Contratista	20/05/2024
Novios - Ajuste vinilos señalización	Contratista	17/05/2024
Novios - Instalación vinilo grande módulo	Contratista	20/05/2024
Novios - Presupuesto trensito	Contratista	20/05/2024
Niños - Finalización y entrega	Contratista	20/05/2024
PRD - Entrega y puesta en servicio	Contratista - Interventoría	20/05/2024
PRD - Sondeo tuberia	Contratista	17/05/2024
Simón Bolivar - Recorrido repuestos juegos infantiles	Contratista	17/05/2024
Cometas - Inicio cerramiento	Contratista	31/05/2024
Illimaní - Recorrido de verificación	Contratista	20/05/2024
Primero de mayo - Terminación obra civil	Contratista	22/05/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN						
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO			
Observaciones						

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.			
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras		
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro		
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Balance presupuestal	Contratista	17/05/2024
Subsanación programación	Contratista	17/05/2024
Visita Palacio de los Deportes	Contratista/interventoría	Pendiente
Villas de granada - Presupuesto mantenimiento	Contratista	20/05/2024
Eléctrico - Estudios técnico economicos	Contratista	Próx Comité
Eléctrico - Informes apantallamiento	Contratista	Próx Comité
Eléctrico - Mediciones fotométricas antes y después	Contratista	Próx Comité
Acta de fijación de precios no previstos CIO	Contratista	21/05/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Karen Algeciras	
NOMBRE		NOMBRE	Karen Adriana Algeciras Castro	
CARGO		CARGO	Inspectora interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Karen Adriana Algeciras Castro

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Seguimiento FECHA: 16-05-2024.

HORA INICIAL 9:30 HORA FIN 1:30 LUGAR Porvenir Corabastos.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Yineth Cruz Arciniegas	Profesional SST	Interventoría		Solun Ing	gestionsstsoza@gmail.com	3224782145
2	JOSE D. PEÑA	RESIDENTE	CONTRATISTA				
3	Andrés Giovanny Córdoba	Inspector	Interventoría		Proyectos2 @ Solun SAS. Com		3144394926
4	FERNANDO [illegible]	RESIDENTE	INTERVENTOR		SOLUN INGENIERIA SAS	proyectos2@solunsas.com	3134926632
5	Raúl Andres Gualteros	Inspector	Interventoría		Solunsas	" " "	3125142476
6	William Montoya	Ing Electricista	Contratista		contratista	wmontoya5867@gmail.com	3108836378
7	Rodney Gonzalez Donado	Res de obra	Contratista		Contratista		3118851937
8	Jeffer Mosquera Cartagena	Residente Ingeniero	Contratista		Cons P. B	jeffer-mosquera@hotmail.com	3007693799
9	Yineth Contreras Contreras	Inspector	Contratista		Consorcio Porvenir	Porvenir2021@hotmail.com	3213860780
10	Andrés Rubido	Coordinador	Contratista		Consorcio Porvenir	e.parques.bog@gmail.com	3118243220
11	Luis Granados Donado	Dir de obra	Contratista		Cons Bog	Lugrado@gmail.com	3008813902
12	Ronald Pozono	Residente	Interventoría		Solunsas	proyectos2@solunsas.com	3204220005
13	Yenny Paola Reyes C.	Ing. Electricista	Interventoría		Solun SAS	proyectos2@solunsas.com	3144327912
14	Angelica Franco H	Apoyo Supervisor	STP-IDRD		IDRD-IDRD		
15	Edna Constanza Caycedo	Directora	Interventoría		3017443572	proyectos@solunsas.com	3017443572
16	Eliana Mendieta	AUX social	Contratista		Cons Por Bog	epbriceno3094@gmail.com	3216925085
17	JHON HAROLD LOPE	APOYO INTERVENT	SOLUN ING		SOLUN INC	proyectos@solunsas.com	3209441848
18	Ingrid Baez Sandoval	Residente SST	Contratista		contratista	residentesst3099@gmail.com	3023519570

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD esta como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.3

655

BOGOTÁ

ACTA No.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 32 CDP 309919 Cto Int 313123	DD	MM	AA
		22	05	2024

LUGAR: Instituto Distrital de Recreación y D. HORA DE INICIO: 9:00 am. HORA FIN: 10:30 am.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Presentación obras contrato
2. Estado de los frentes
3. Revisión compromisos acta anterior
4.
5.
6.

TEMAS TRATADOS

1. Presentación obras contrato:

Se da inicio al comité con la presentación de los contratos de obra e interventoría, se realiza socialización de las obras ejecutadas con los recursos iniciales del contrato presentando el avance y el registro fotográfico. (Se anexa presentación).

- Se reporta estado de cobro mediante las 7 actas parciales del contrato y se aclara que el anticipo se encuentra desembolsado en su totalidad, en proceso de legalización para liquidación. En cuánto a la amortización el anticipo se encuentra amortizado por completo a la fecha.
- Se presenta cronograma de seguimiento resumen para las obras correspondientes a la adición.
- Se aclara que los frentes que aún no se han iniciado obedecen principalmente a temas de importación de juegos infantiles o luminarias, los cuales ya se adquirieron por parte del contratista y se encuentran en el trámite correspondiente.
- En la socialización realizada se presenta el objeto del contrato: mantenimiento de la infraestructura física de parques del sistema

TEMAS TRATADOS

distrital de parques. Contrato de obra 3099/23 contratista: Consorcio Parques Bog, Contratista de interventoria: Solvin Ingeniería SAS Contrato 3131/23, ambos contratos fueron adicionados y prorrogados con fechas de terminación 11 de agosto de 24 y 11 de septiembre de 2024 respectivamente.

4.1 Componente social:

- Se presenta cronograma de reuniones y socializaciones realizadas en la etapa contractual
- Se presenta cronograma de reuniones y socializaciones que se encuentran programadas para la etapa de adición
- Se aclara que hay socializaciones que se realizan con el administrador, con la comunidad o con las ligas deportivas dependiendo de la intervención priorizada.
- Se realiza convocatoria mediante programa de divulgación.
- Se realiza seguimiento a PQR en el programa de atención al ciudadano.
- En cuanto a participación de la comunidad, mediante el programa de contol social se presenta consolidado de miembros inscritos al comité de participación.

4.2. Componente de calidad:

- Seguimiento al plan de calidad: liberaciones de actividades, cumplimiento de procesos constructivos y especificaciones tecnicas.
- Seguimiento y verificación del plan de inspección y ensayos.
- Seguimiento a la documentación, control de cambios, salidas no conformes
- Seguimiento al plan de adquisiciones.

Dentro del componente de calidad se aprueba el plan de calidad del contratista, así como el plan de gerencia de proyectos, el plan de inspección y ensayos para posterior liberación parcial o total de las actividades.

- Se solicita entrega semanal del listado de materiales
- Se solicita ajuste al plan de calidad de acuerdo con adición y prórroga, igual que el plan de gerencia. El plan de calidad se encuentra aprobado, el plan de gerencia se encuentra en revisión por parte de interventoria.

TEMAS TRATADOS
- El plan de adquisiciones ajustado para adición y prórroga se encuentra en revisión por parte de interventoría.
1.3. Componente ambiental:
- Aprobación del plan de manejo ambiental (PMA)
- Aprobación del programa ambiental de residuos de construcción y demolición (PMA - RCD). De acuerdo con los lineamientos del Decreto 501 de 2023.
- El proyecto cuenta con el PIN Ambiental 24234 aperturado el 3-11-2023. En cumplimiento del Decreto 503 de 2023.
- El IDRD informa que ya se reunieron los profesionales ambientales de obra e interventoría con el profesional ambiental de IDRD para el seguimiento de la gestión RCD.
- Publicidad exterior visual: Pendones informativos
- Protección de individuos arboreos
- Protección de acopios.
- Seguimiento PMT de obra.
- Seguimiento y control materiales pétreos.
- Seguimiento y control residuos de construcción y demolición RCD.
1.4. Componente SST:
- Aprobación informe SST # 8 del contratista
- Verificación de personal en los frentes activos.
- Revisión de documentos de ingreso.
- Verificación de entrega y uso de EPP (Dotación).
- Seguimiento de señalización y demarcación.
- Seguimiento de trabajos en alturas, uso de equipos de seguridad y permisos en alturas (ATS).
- Recomendaciones y observaciones remitidas por oficio al contratista
- Total trabajadores operativos vinculados al proyecto: 68.
1.5. Componente técnico:
- Obras contractuales:
- PPD (Muro de tenis - canchas hockey - salmon): terminado

TEMAS TRATADOS

valor invertido: $ 330.780.256.

- Alla Blanca:

Pista de patinaje, valor invertido $154.101.000,00 aprox.

Actividad terminada.

- Río negro:

Mantenimiento cerramiento y parque infantil

Valor: $79.062.034

Terminado.

- Hippies:

Mantenimiento de adoquín, instalación bancas, cambio rejillas cárcamo.

Valor: $ 118.086.403.

Terminado.

- San José de Bavaria. (Terminado)

Mantenimiento grecoromanos y biosaludables.

- Olaya Herrera: (Terminado).

Inversión: $ 600.000.000 aprox.

Se intervinieron palos, sala recogebolas, pintura, baños, Black out y vinilos, camerinos, sistema eléctrico, sistema de sonido.

- Ciudad montes: (Terminado).

Instalación cerramiento, mantenimiento biosaludables y ruta de la vida, mantenimientos eléctricos e instalación de vinilos.

- Naranjos: (Terminado).

Cambio luminarios, mantenimiento grecoromanos, mantenimiento tranque zona administrativa, mantenimiento baños.

- Villa de los Alpes (Terminado):

Mantenimiento NS, baranda, ruta de la vida, pista de patinaje, biosaludables, instalación fachada verde.

- Porvenir: (Terminado)

Traslado de 2 módulos de baños al sitio.

- Nacional. (Terminado).

Mantenimiento de juegos infantiles.

- Virrey Norte (Terminado):

Cambio de canecas en mal estado.

TEMAS TRATADOS

- Eduardo Santos (Terminado).
Arreglos de coliseo, mantenimiento biosaludables, cambio de puertas.
- Cayetano Cañizares (Terminado).
Cambio luminarias, fachada verde.
- Palestina (Terminado):
Fachada verde.
- Virrey Sur (Terminado).
Mantenimiento de cubierta, mantenimiento biosaludables, pintura barandas y señaletica.
- Mantenimiento juegos infantiles.
- La Victoria. (Terminado).
Mantenimiento baños, modulos biosaludables y gimnasios, pintura módulo administración.
- Nuevo Muzú: (Terminado).
Instalación juegos infantiles, mantenimiento zonas de senderos en adoquín, traslado e instalación módulo PPP, instalación piso de caucho.
- Villa Alemana (Terminado).
Mantenimiento adoquin, instalación canecas en acero inoxidable, mantenimiento cajas de inspección, soldadura de tapas.
- Gilma Jimenez: (Terminado)
Zona cuarto transformador: Canalización, adecuación y elaboración de cuarto nuevo. (Terminado)
- Fontanar del Río: (Terminado).
Vinilos en casetas de comida y baños, adecuación zona e instalación Parkour.
- UDS. (Terminado).
Instalación iluminación Beisbol, softbol.
Arreglos hidraulicos baños velódromo
- Simón Bolivar (Terminado)
Pintura Kioskos comidas, limpieza e impermeabilización tanques sépticos, instalación bebederos, mantenimiento sanitarios y MS.
- Parque de los Niños (Terminado).
Adecuación cancha de voley playa, cerramiento cancha voley playa, luva pies, modulo de baños, graderias, mobiliario voley playa.

TEMAS TRATADOS

Adecuación parqueaderos y señalización.

- Parque de los novios (Terminado):
Instalación modulo de baños, adecuación e instalación estructura metálica tunel del amor, mantenimiento baños junto a administración. Instalación señalización del parque.
- Servitá (Terminado)
Instalación luminarias concha de fútbol, puerta y tierra de cajas electricas canchas microfutbol y tenis.
$ 601.246.201 aprox.
- Basque San Carlos (Terminado):
$ 965.099.279.
Mantenimiento zona administrativa, zona de baños, mantenimiento juegos infantiles, instalación juegos nuevos, pisc de concha y barandas, mantenimiento gimnasios y cuta de la vida.
- Velódromo 1º de Mayo:
-Desmonte y retiro de postes, dados en concreto, instalación de nuevos postes, instalación de conexcas y cambio de luminarias.
- Parque Consul Bogotá:
Construcción de sendero en adoquín, construcción plazoleta, adecuación zona de juegos infantiles.
- Fragua:
Mantenimiento pista de patinaje, mantenimiento hidrosanitario en coliseo, zona de juegos infantiles nuevos, (Mantenimiento).
- Valles de Cafam, corresponde a obras de adición:

Obras priorizadas con recursos de adición:
- Valles de Cafam, en ejecución: Mantenimiento de biosaludables
- Eduardo Santos, en ejecución: Mantenimiento sendero en mal estado, se priorizó zona de juegos infantiles para esta etapa. (mantenimiento).
- Independencia, en ejecución: Mantenimiento de biosaludables.
- Parque Nacional, en ejecución: Mantenimiento hidrosanitaria

El abogado de IDRD solicita definir fechas de compromisos en la reunión. La interventoria aclara que el control se realiza con la

TEMAS TRATADOS

programación del contrato, el cual se encuentra por parque y se cruza con el plan de adquisiciones

Se realiza presentación del cronograma, y el plan de adquisiciones en modo de sensibilización.

- Villa de los alpes; en ejecución.

Instalación cerramiento provisional y demolición de asfalto.

- Nuevo Nusa, en ejecución.

Se recibió retiro de luminarias y mantenimiento de los mismos, reinstalación en cancha futbol P. Obras RETIE y RETILAP.

- Tunal en ejecución:

Mantenimiento de senderos y medidas para elaboración de portones principales

- Se socializan obras contractuales en tunal.

- Castilla, en ejecución:

Mantenimiento de biosaludables y juegos infantiles.

los juegos infantiles no se han iniciado por temas de importación.

- Gilma Jimenez:

Mantenimiento de juegos infantiles, adecuación de piso caucho.

En iluminación se cambiará a LED con 300 luxes mínimo para patinaje, se cambiará a LED iluminación de cancha F11.

Suministro de arena peldar.

* Alquería; en ejecución:

- Desmonte e instalación de luminarias RETIE y RETILAP.

- Adecuaciones necesarias para obtener la certificación.

Se propone control de iluminación.

- Olaya, en ejecución:

Mantenimiento de zona de juegos infantiles (piso caucho y piezas juegos)

- Recreo:

Desmonte banca, mantenimiento adoquín.

Mantenimiento juegos infantiles y juegos nuevos en proceso de importación.

- Timiza Villa del Río:

Se inicia con mantenimiento de sendero.

- Comelas:

TEMAS TRATADOS

- Se encuentra en ejecución, presenta atraso.
- El alcance es mantenimiento perimetral del cerramiento, aledaños se encuentran algunos módulos que deben cambiarse. Se solicita plan de contingencia para este frente por parte de la interventoría. El contratista manifiesta que el atraso se debe a que todos los módulos del cerramiento son de diferentes dimensiones, por lo cual se tuvo que realizar limpieza para poder medir y empezar el proceso de fabricación.

Parques no iniciados.

- Mesamus. No ha iniciado pues esta pendiente la priorización de obras. A espera de definición por parte de IDRD.
- Simón Bolivar. No ha iniciado por temas de importación de juegos, se tiene previsto inicio en julio, fecha próxima de llegada de juegos.
- Niños: Es un tema de repuestos de juegos infantiles, los cuales están en proceso de compra.
- PRD: Rehe y Rehlap F8 y F11 se iniciarian en el mes de junio.
- Nacional: Módulo de baños, inicia en mes de junio, se programa trabajo módulo a módulo.
- Río Negro. Se propone inicio en el mes de julio, interventoria e IDRD solicitan iniciar antes pues es un mantenimiento de metalmecánica. Se está evaluando por parte del contratista.
- Aguilán Codes: Inicia en junio
- Villa de los Alpes: En ejecución concha, se realizará visita técnica en parque.
- Tunal: Inicia en junio el tema de baterias sanitarias.
- Illimani: Tapas hidrosanitarias, se propone en julio, se solicita al contratista adelantar el inicio de la actividad.
- Velódromo 1º Mayo: Presenta atraso en obra civil para poder dar inicio a las obras eléctricas, el contratista informa que vinculó más personal en este frente para cumplir con la entrega.
- Fragua: No ha iniciado, para inicio en mes de junio.
- Cayetano: Se programó en julio por temas de luminarias, se informa que las mismas podrian llegar antes por lo cual se evaluará iniciar antes.
- Gilma Jimenez: Eléctrico no iniciado por temas de importación de las

TEMAS TRATADOS

Luminarias

- Recreo: Pendientes juegos nuevos pero se iniciaron las actividades que no dependen de importación.
- Sauzalito: Se propone inicio para junio, se tenía previsto en julio, sin embargo, el contratista informa que las luminarias llegan antes.
- Zona Franca: Se solicita inicio pues es una intervención menor.
- Carmelo: Se solicita inicio de las actividades que no dependen de los juegos infantiles previstos en julio.
- Casa Blanca: Se iniciaría en junio
- Niza: Está en evaluación para priorización.
- Comelas, presenta atraso, el contratista informa que remitirá plan de contingencia considerando el tema de trasiegos, fabricación de módulos, etc.
- Fontanar del Río: Mantenimientos hidráulicos (reparaciones). Se inició mantenimiento de piso caucho y repuesto de juegos.
- PTAR: Se requirió esta semana, se está iniciando obra el día de mañana.
- Emergencias: Se han atendido y se encuentran cerrados. Las emergencias se atienden en el tiempo previsto a menos que por condiciones técnicas no sea posible.

3. Compromisos acta anterior:

3.1. Calidad - Plan de acción contramuestras: El contratista manifiesta que se remitió lo mismo el día de ayer para revisión.

3.2. Calidad - Informe plan de gerencia: contractual - El compromiso continúa pendiente, se remitirá el próximo lunes a interventoría.

3.3 Subsanación observaciones plan etapa de adición:

Se cumplió el compromiso - el documento se encuentra en revisión.

3.4. Ambiental - Trazabilidad RCD:

Se cumplió el compromiso, se remitió lo correspondiente.

3.5. Ambiental - Coordenadas y revisión ZANPA Juan Amarillo

El compromiso continúa pendiente, el contratista se encuentra trabajando en lo correspondiente.

3.6. Canal Boyacá - Finalización e inicio de sendero de adición:

Se cumplió el compromiso, se inició la intervención del sendero

3.7. Fontanar del Río - Vinilo:
El compromiso continúa pendiente.
3.8. Novios - ajuste vinilos señalización:
Se realizó reunión con el administrador del escenario y se realizaron los ajustes correspondientes.
3.9 Novios - Instalación vinilo módulo:
Se encuentra en ejecución.
3.10. Novios - presupuesto trencito.
Está pendiente, se encuentra en ajuste, el cual se entregaría el jueves.
3.11. Ninos - Finalización y entrega:
Se realizará el próximo jueves.
3.12. PRD. Acta de puesta en servicio
Pendiente - Se realizará el próximo viernes.
3.13. PRD - Sondeo tuberia.
Se cumplió el compromiso, se realizó la actividad.
3.14. Simón Bolivar - Recorrido repuestos juegos infantiles:
Se cumplió el compromiso.
3.15. Cometas - Inicio cerramiento.
Está vigente el compromiso, se recuerda que el compromiso corresponde a la instalación de los módulos del cerramiento.
3.16. Illimani - recorrido de verificación:
Se cumplió, se realizó el recorrido.
3.17. Primero de Mayo - Terminación obra civil:
Presenta atraso, el contratista informa que vinculó una cuadrilla adicional para finalizar la actividad. Se solicita por parte de interventoría trabajar en horario extendido.
3.18 Balance presupuestal:
Se realizó mesa de trabajo.
3.19. Subsanación programación:
Se encuentra en revisión por parte de interventoría.
3.20. Palacio de los Deportes:
Se cumplió el compromiso, se realizó visita se solicita el informe.
3.21. Villas de Granada - Presupuesto mantenimiento:

Se realizó la visita, pendiente informe y PPTO.

3.22. Eléctrico - Estudios técnico económicos, informes apantallamiento, mediciones fotométricas antes y después; Se recibieron y se encuentran en revisión por parte de interventoría.

3.23 Acta de fijación no previstos CIO: Se solicitan los nuevos precios identificados.

* Se solicita subsanación de cotizaciones al acta NP 9, se solicita remitir el pagaste a interventoría

* Se solicita entrega de informes mensuales el 27 de mayo.
* Se solicita acta parcial para el 31 de mayo, entregada a la entidad.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Comelas - Plan de contingencia	Contratista	23-05-24
Calidad - Informe plan de gerencia etapa contractual	Contratista	27-05-24.
Ambiental - Coordenadas Zampa Juan Amarillo	Contratista	22-05-24
Fontanar del Rio - Vinilo	Contratista	24-05-24
Novios - Presupuesto Mercado	Contratista - Interv	23-05-24
Niños - Puesta en Servicio	Contratista	24-05-24
PRD - Entrega y Puesta en servicio	Contratista	24-05-24.
Comelas - Inicio cerramiento (instalación)	Contratista	31-05-24.
Primero de Mayo - Terminación obra civil	Contratista	29-05-24
Primero de Mayo - Inicio obras electricas	Contratista	29-05-24
Revisión cronograma	Interventoria	23-05-24.
Informe visita Palacio	Contratista	29-05-24.
Villas de granada - Informe + PPTO	Contratista	29-05-24.
Eléctrico - Revisión estudio - tecnico económico	Interventoria	29-05-24
Eléctrico - Revisión informes apantallamiento	Interventoria	27-05-24
Eléctrico - Mediciones fotométricas antes y despues.	Interventoria	27-05-24.
Acta de fijación de precios no previstos CID	Contratista	27-05-24.
Subsanación precios NP Cotización	Contratista	22-05-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informes mensuales	Contratista	27-05-24.
Inicio revisión acta parcial	Contratista / Interventoría	24-05-24

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de seguimiento # 32 CDP 3099/23 FECHA: 22 05 2024

HORA INICIAL 9:00 AM HORA FIN _____ LUGAR Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Jose O [illegible]	Ing Res. Obra	Contratista		[illegible]	[illegible]	3122210418
2	Rodney Gonzalez D	Ing Res Obra	Contratista		Contratista		3118181457
3	Andres Fernando Vacca R	Coordinador	Contratista		Contratista	c.perezhog@gmail.com	3163690416
4	Luis Granados Durazo	Director de Obra	Contratista		Contratista	lgranados@gmail.com	3008823903
5	Andrés Wilches	Contratista	Contratista		Contratista	c.perezhog@gmail.com	3118622220
6	FERNANDO MONDRAGON	RESIDENTE	INTERVENT		INTERVENT	proyectos2@solucsas.co	3134926632
7	JOHN L. CUELLAR S.	RAIDT-INTERV	INTERVENTORIA		Soluciones SAS		3028990
8	Carlos Guzmán	Arquitecto-Ctr	S. General		IDRD	Carlos.Guzmán	3214385115
9	Angelica Maria H.	Arquitecta	STA		IDRD		
10	Ing. Steve Quintero	Residente Obra	Contratista		Contratista	C.perezhog@gmail.com	3163514
11	Reinaldo Lozano	Residente	Interventoria		Soluciones	Proyectos2@soluciones	3204722
12	Jesús Coronado Olmos	Apoyo Técnico	Interventoria		Soluciones	Proyectos2@soluciones.com	3103482231
13	Carlos Andrés Forero Ayala	Ayudante Interventor	Interventoria		Soluciones	proyectos2@soluciones.com	3143572575
14	Fatima Catherine Cepeda	Director.	Interventoria		Soluciones SAS	proyectos@soluciones.com	3214343
15	Yesmy Paola Pinzón C.	Tm. Electricidad	Interventoria		Soluciones SAS	proyectos2@soluciones.com	[illegible]
16	Karen Adriana Alzáceros Castro	Inspectora Interv	Interventoria		Soluciones SAS	proyectos2@soluciones.com	7653
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o ente del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V 4

ANEXO 4. INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 34

Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

abril 28, 2024 al mayo 4, 2024

1. Datos Generales — PARQUE: — Código: — Localidad: Barrio:

2. Contrato de Obra — COP No. 3089-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.308,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.068.622,00	$ 1.118.610.201,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.758,00
A.I.U. (25,06%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.248,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 892.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.859.576.500,00						
Total Final	20.592.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.483,00	$ 57.628.849,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.059.158.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.540.869,00	$ 951.489.837,00	$ 2.673.016.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.509,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

3. Contrato de Interventoría — CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.198,00	67.863.654,00	$ 103.448.402,00	$ 192.570.880,00	$ 156.304.800,00
Iva (19%)	190.348.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.849,00	12.894.004,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:							
Total Final	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	119.217.223,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00
TOTAL	1.192.172.234,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

34 — Fecha de corte: mayo 4, 2024

4. Datos Generales Parques Contratados	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulada		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			

663

PRD- Mero equipMcanchas tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 338.788.354,00	100,00%	100,00%	12-881	BARRIOS UNIDOS	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Alto Blanco	$ 154.181.811,00	100,00%	100,00%	91-875	USAQUEN	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Canal Río Negro	$ 79.862.834,00	100,00%	100,00%	12-882	ANDES -RIO NEGRO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Bacio o Higgins	$ 118.896.487,00	100,00%	100,00%	93-819	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque San José de Bavaria	$ 75.577.263,00	100,00%	100,00%	11-879	SUBA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Estadio Olaya Herrera	$ 608.463.362,00	100,00%	100,00%	13-387	RAFAEL URIBE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Ciudad Montes	$ 293.993.778,00	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Estadio de Techo	$ 66.643.578,00	100,00%	100,00%	98-834	KENNEDY	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Laureles Morajes	$ 28.822.388,00	100,00%	100,00%	87-835	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Villa de los Alpes	$ 134.478.294,00	100,00%	100,00%	94-875	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque el Porvenir	$ 53.382.453,00	100,00%	100,00%	87-381	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Nacional	$ 43.800.192,00	100,00%	100,00%	93-835	SANTA FE	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque El Virrey Norte	$ 75.197.733,00	100,00%	100,00%	93-814	CHAPINERO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Eduardo Santos	$ 148.537.341,00	100,00%	100,00%	14-838	LOS MARTIRES	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Cayetano	$ 314.531.041,00	100,00%	100,00%	98-241	USME	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Palestina	$ 38.797.571,00	100,00%	100,00%	87-163	BOSA	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Virrey Sur	$ 91.187.343,00	100,00%	100,00%	93-816	TUNJUELITO	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque La Victoria	$ 58.851.447,00	100,00%	100,00%	94-122	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
Parque Gallos Cortes	$ 18.008.980,00	100,00%	100,00%	94-183	SAN CRISTOBAL	PARQUES TERMINADOS AL 100 %
TOTAL		100,00%	100,00%			

4.1.

Datos Generales Parques Construcción	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	Simón Bolívar	$ 869.859.466,00	100,00%	98,00%	13-889	ENGATIVÁ	PENDIENTE REMATES DE PINTURA EN MODULOS DE CASETAS
	Parque de los Niños	$ 3.432.298.803,00	100,00%	93,00%	12-149	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE ARREGLO DEL ADOQUIN ENTRADA CANCHA DE VÓLEY PLAYA - REMATE ZONA LAVA PIES.
	Parque de los Novios	$ 214.775.256,00	100,00%	90,00%	12-662	BARRIOS UNIDOS	PENDIENTE CAMBIO DE VIDRIOS MODULOS DE BAÑOS
	Parque UDS	$ 1.053.040.961,00	100,00%	98,00%	10-230	ENGATIVÁ	PENDIENTE CORRECCIÓN ARREGLO MALLA SOBRE MURO DE TENIS
	Parque Servita	$ 503.346.207,00	100,00%	99,00%	01-823	USAQUEN	PENDIENTE APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO MARCOS DE CAJAS ELÉCTRICAS
	Parque Ronquera de San Carlos	$ 905.849.229,00	100,00%	98,00%	10-828	RAFAEL URIBE	PENDIENTE INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO - ARREGLO TUBERIA PVC PARA RESIDUOS
	Parque Primero de Mayo	$ 515.714.752,00	100,00%	98,00%	04-198	SAN CRISTOBAL	PENDIENTE INSTALACIÓN ELECTRICA CABLE DEL TABLERO A LOS POSTES DEL VELODROMO
	Parque Canal Boyacá	$ 918.563.844,00	100,00%	98,00%	08-858	FONTIBON	PENDIENTE INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO
	Parque Fontanar del Río	$ 588.119.341,00	100,00%	98,00%	11-365	SUBA	PENDIENTE INSTALACION DE AVISO.
	Parque el Tunal	$ 1.185.349.454,00	100,00%	98,00%	06-863	TUNJUELITO	PENDIENTE LLEGADA TAPA DEL TABLERO ELECTRICO DE TOMA EN PISTA BMX
	Parque La Pradera	$ 171.736.911,00	100,00%	98,00%	15-848	ANTONIO NARIÑO	SE AVANZA CON LA PINTURA Y DELINEACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE
	Minuto Bosque	$ 324.851.864,00	100,00%	98,00%	19-788	CIUDAD BOLIVAR	PENDIENTE TERMINACIÓN DE ELEMENTOS EN ACERO EN MODULOS DE BAÑOS
	Nuevo Muzu	$ 646.469.837,00	100,00%	98,00%	06-817	TUNJUELITO	SE TERMINA INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO DE COLOR ZONA JUEGOS INFANTILES
	Parque Villa Alemana	$ 45.922.593,00	100,00%	98,00%	05-867	USME	ESTA PENDIENTE LA REVISIÓN FINAL DE OBSERVACIONES
	Parque Última Semana	$ 598.388.839,00	100,00%	98,00%	06-852	TUNJUELITO	PENDIENTE TERMINAR LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS ALREDEDOR DEL TRANSFORMADOR
	TOTAL		100,00%	99,00%			

4.2.

Datos Generales Parques Adición	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES

		Prog.	Real			
INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	$ 24.784.728,77	0,00%	0,00%	03-038	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
PARQUE NACIONAL	$ 156.941.754,00	0,00%	0,00%	03-035	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
LA FRAGUA	$ 455.094.299,00	0,00%	0,00%	15-043	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
VALLES DE CAFAM	$ 12.406.937,00	10,00%	10,00%	05-083	USME	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
CAITAN CORTES	$ 33.826.234,00	0,00%	0,00%	04-183	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
VILLA DE LOS ALPES	$ 274.887.244,44	0,00%	0,00%	04-075	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
NUEVO MUZU	$ 71.920.864,43	0,00%	0,00%	06-017	TUNJUELITO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CAYETANO CAÑIZARES	$ 99.150.138,59	0,00%	0,00%	08-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
EDUARDO SANTOS	$ 14.548.685,74	0,00%	17,00%	14-038	LOS MARTIRES	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA
TUNAL	$ 187.999.655,00	0,00%	0,00%	06-063	TUNJUELITO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
JUAN AMARILLO	$ 392.657.979,00	0,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
EL CARMELO	$ 325.774.634,00	0,00%	0,00%	10-169	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
RECREO	$ 420.043.800,00	0,00%	0,00%	07-220	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASTILLA	$ 477.228.299,00	0,00%	4,00%	08-280	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.124,00	0,00%	0,00%	07-036	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
GILMA JIMENEZ	$ 1.024.175.608,36	0,00%	0,00%	08-532	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
SAN ANDRES	$ 56.584.465,76	0,00%	0,00%	10-234	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
LA GERENA	$ 60.195.179,36	0,00%	0,00%	10-223	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	$ 67.442.353,82	0,00%	0,00%	19-034	PUENTE ARANDA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
OLAYA HERRERA	$ 20.000.345,00	0,00%	2,00%	19-287	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA
ZONA FRANCA	$ 61.477.340,00	0,00%	0,00%	09-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN

CASA BLANCA	$ 64.727.383,00	0,00%	0,00%	11-863	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200 000.000,00	0,00%	0,00%	12-118	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN YA DE BIEN HABER INICIADO
SIMON BOLIVAR	$ 775.195.148,68	0,00%	0,00%	13-883	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACION
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.689,00	0,00%	0,00%	13-141	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SALITRALITO	$ 129.977.609,00	0,00%	0,00%	09-111	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PRO EL SALITRE -IDCAD	$ 113.844.526,57	0,00%	0,00%	13-881	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATAHUALPA	$ 424.672.300,00	0,00%	0,00%	09-184	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CANAL RIO NEGRO	$ 5.523.625,00	0,00%	0,00%	13-882	ANDES - RIONEGRO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
NIZA XII	$ 29.956.200,00	0,00%	0,00%	11-191	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
COMETAS	$ 141.690.301,01					
ATABANZA	$ 313.927.425,68					
EMERGENCIA	$ 300.000.000,00					
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 53.243.837,64					
TOTAL	$ 6.866.576.499,60	1,00%	1,00%			

5

Fecha Inicial:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)
Fecha de Terminación Final:	11-ago-24

6. OBSERVACIONES:

1.- El Contratista de obra entrega programación de obras de la prorroga el cual esta sujeta a verificación de acuerdo al Plan de Adquisiciones presentado.

2.- Mediante el comunicado CTO-IDRD-2099-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551.
En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los encuentros a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presentan durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "Llave
de precios unitarios sin formula de reajuste..." el resultado final será consecuente con los cantidades realmente ejecutadas.

7. Licencias:

Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público		N/A

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

CODENSA N/A Informe 50% EAAB Informe 75% OTROS Informe 100%

9.	PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	

669

		JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Pendiente terminar se instalar el piso caucho de color en zona infantil, pendiente instalar los elementos ruta de la vidad los cuales ya se encuentran en sitio, pendiente demolición y reconstrucción de dos placas de granito entre los grecoromanos y zona infantil existente, pendiente instalación de bancas en concreto, pendiente cambio de tubería PVC, para el bebedero cerca de la casita roja.
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Pendiente suministro e instalación de baranda, pendiente instalación de canecas, pendiente instalación del vinilo aviso .
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Pendiente terminar de instalar el piso caucho en color, pendiente terminar de instalar el cítre frances alrededor del parque, pendiente instalacupen de bancas en concreto.
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra el parque a punto de terminar actividades por completa.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentaje de atraso debido a que faltan por terminar actividades de mantenimientos de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Este parque ya se encuentra totalmente terminado.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizata instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Pendiente revisión de actividades terminadas en la parte eléctrica de la instalación de cable encauchetado en zona del velodromo.
9- PARQUE DE LOS NIÑOS:Pedriente remates para entregar como: terminar los arreglos de los adoquines en los senderos del parque dañados por el peso del cuantil en el momento de cambiar las luminarias,
10.- PARQUE DE LOS NOVIOS: Pendiente arreglo de los anclenes al frente el modulo de baños, pendiente instalación de baldosa push arinal,
11.-PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Pediente realizar las subsanaciones solicitadas por la interventoria. .
12.- PARQUE UDS: Arreglo de manijas de los registros de agua de los baños zona del velodrome,
13.- PARQUE SERVITA: Pediente realizar las subsanaciones solicitadas por la interventoria.

---

11. INFORME TÉCNICO CONTRACTUAL

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-053

ZONA DE PARKOURT :

- Se termina la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

VARIOS

- Se esta pendiente que llegue tapa del tablero electrico de toma en plata de bms.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalacion de juegos importados y remates de piso caucho de color,
- Se instalo señal informativa.

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se termina la empradización en contorno de la nueva zona infantil, se avanza con la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se avanza con la pintura y delineación de la pista de patinaje.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Esta pendiente la revision final de observaciones.

- PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se realizo la instalación de transformador y adecuación de espacios alrededor del cuarto de transformador.

- PARQUE MIRADOR ILLIVANI:

- Se avanza con la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no esan autorizadas por el IDRD.

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para separar las luminarias del velodromo

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Instalación de baranda y cerveas en acero inoxidable
- Instalación de cespedon en zona del Parkour

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se realizan cortes de adequin par remates (zona plazoleta)
- Se termina la instalación de piso caucho colores.
- Se continua con la instalación de módulos complementarios bajo baranda (zona infantil)
- Pendiete instalación de bancas en concreto
- Se realiza instalación de filtro frances alrededor del parque.

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - COD: 18-297

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-078

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente instalación de tubería PVC para el arreglo de un (1) bebedero cerca a casa roja,

ZONA GRECOROMANOS

- Pendiente instalación de bancas en concreto las cuales estan en el sitio.
- Se fundieron dos (2) placas de concreto entre la zona grecoromana y juego infantil existente a solicitud del IDRD

ZONA PARQUE INFANTIL

- Actividades terminadas zona infantil existente.
- Actividades terminadas cana infantil media luna.

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

-Pendiente y entrega de los Kioscos de comidas de los parques totalmente pintados y terminados.
- Pendiente revision y arreglo de tres (3) bebederos.

En el Sector del Modulo EL TRENCITO

-Finaliza los remates de enchape en cerámica para los muros en los baños del Trencito.

PDR- Pyre Squash/Canchas de Tenis.

- Pendiente revisión y arreglo de la malla negra sobre le muro de tenis la cual presenta roturas.

- PARQUE SAN JOSE DE VARARIA

- Se realiza revisión del estado de los módulos los cuales presentan subsanaciones en pintura para arreglar en la zaun de las ilnsalubables.
- Se realiza revisión del estado de los módulos prefabricados los cuales presentan observaciones para subsanación ..
- Se realiza revisión del estado de los módulos ruta de la vidad los cuales presentan observaciones de pintura para subsanación ..

- PARQUE LOS NIÑOS

- Se realizan remates de las lava pies construidos costado sur cerca del baño de los niños y el de la entrada a la cancha de voley playa.
- Se realiza la instalación de malla Nylon en la cancha de voley playa
- Se realiza arreglo en la puerta y tapa del sumidero a la entrada del parqueadero
- Suministro e instalación puerta cancha de voley playa
- Pendiente orden y aseo en la entrada de la cancha de voley playa
- Pendiente terminar conformación paisajística en zona de gradas

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realizo el arreglo del push de sanitario baño segundo Piso.
- Se refiza la revisión arreglo de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo primer piso costado sur.
- Se requiere revisión y/o cambio de los dos (2) registro de agua ya que estos no tienen mariposa en los registros

---

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realiza el encerazamiento de los huecos junto a las tuberías salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedadores.
- Se realizo el arreglo del push de fluxómetros y del escudo del push en baños públicos hombres

PARQUE UDS

- Pendiente instalación de mariposas en los registros de los baños hombre y mujeres del velodromo
- Se realizo el arreglo del push sanitario baño de hombres segundo piso

- PARQUE SERVITA

- Pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas cajas eléctricas.
- Revisar el terminado de las piezas de concreto que tapan el cable electrico al poste ya que algunas presenta desportillamiento y aval terminado cancha de microfutbol y tenis

---

11, INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

- PARQUE VALLE DE CAFAM

- Se realizo cerramiento provisional.
- Se continua con el lijado y mantenimiento a los Biosaludables.

- PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se realizo cerramiento provisional.
- Se continua con el retiro del adoquin viejo en mal estado.

- PARQUE INDEPENDECIA - BICENTENARIO

- Se realizo cerramiento provisional.

- VILLA DE LOS ALPES

- Se realizo cerramiento provisional.

- CASTILLA

- Se lija y se aplica anticorrosivo en los Biosaludables.

- OLAYA HERRERA

- Se realizo cerramiento provisional.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

	PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL		PROGRAMACIÓN ADICIÓN

Fecha de corte : al 04 de mayo de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
04-05-2024	100.00	99.00	-1.00

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
04-05-2024	1.00	1.00	+0.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 04-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 99,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje de atraso del (-) 1.00%,. Igualmente se le solicita al Contratista realizar los respectivos pendientes y remates en los parques contractuales ya que faltan algunos detalles por terminar, Igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques.

- De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 04-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 1.00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 1,00%, donde no se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un percentaje del (+) 0.00%., ya que a la fecha al contratista esta inicia actividades en algunos de los parques programados.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados contractuales, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay algunos parques presentaban atraso, pero se aclara que a la fecha estos atrasos se han venido recuperando por los siguientes motivos:

1.- Parque Bosques de San Carlos: Se presenta un pequeño atraso debido a que a fecha se esta terminando de arreglar las dos placas en concreto entre los gracorramanos y el juego infantil existente solicitados por la entidad a ultimo momento, instalación de bancas en concreto y arreglo de tuberia PVC de Det/2" para el bebedero, orden y aseo.
2.- Parque Fontanar: Se presenta un pequeño atraso se tiene pendiente la instalacion del vinilo, orden y aseo .
3.- Parque Canal Boyaca: Se presenta un pequeño atraso ya que el contratista esta terminando la instalación del filtro frances atradeator del parque, instalacion de caneca, aseo del sitio.
4 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que falta el remate en la construcción de los lava pies, arreglos por daños en la puerta estabonada entrada al parqueadero, orden y aseo a la entrada de la cancha de voley playa.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los veintinueve (29) parques donde se realizarán actividades ninguno de los parques presentan atraso, debido que a la fecha el contratista esta comenzado actividades en los parques programados, igualmente se iniciaron tres (3) parques los cuales tiene fechas de inicio posterior Parque Castilla, Parque Olaya Herrera y el Parque Eduardo Santos.igualmnete según programación hay un parque que debio haber comenzado y todavia no se han iniciado obras Parque Artesanos.

FRENTES DE TRABAJO CONTRACTUAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% , los parques (Prirbero de Mayo, Bosques de San Carlos y Canal Boyaca, Fontanar del Rio) con un avance del 89%,

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales : (Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD), Parque Alfabianca, Parque Canal Rio Negro, Parque Sucre e Hippies, San Jose de Bavaria), Se encuentran totalmente terminados al 100%, los parques (Simón Bolivar, Navios y , Niños, Unidad Deportiva el Salitre yServita) con un avance del 98%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Eduardo Santos, Cayetano, Palestina, Virrey Sur, La Victoria y Gaitan Cortez) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana, La Fragua, Illimani y Nueve Muzu y (Gilma Jimenez) con un avance del 92%,

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=55%, Parque Eduardo Santos=12%. Parque Independencia=6% y Parque Villas de los Alpes=3%, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=4% y Parque Olaya Herrera= 2%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales según programación ya debería haber comenzado Parque de los Artesanos pero el Contratista todavia no ha iniciado actividades , en los demás parques no se han iniciado actividades por fecha programada . Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso mas adelante con respecto a la programación entregada de la obra.

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Verificación de personal por parque
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP, orden y Aseo

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Capacitación en reporte de accidente Laboral
- Inspección de Armés y Herramientas
- Entrega de Elementos de Protección Personal
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se participó de manera presencial en el comité de obra en el cual se tocaron temas como: gestión de RCD acorde a la normatividad vigente,
- Se realizaron intervenciones en los frentes de obra en los cuales se cuenta con estructura ecológica principal, frente a lo cual, se acordaron recorridos en los frentes de obra para realizar las revisiones correspondientes.
- Se realizó la revisión y aprobación del informe mensual del contratista y la revisión de los planes de gestión,
- Se aprobo el Plan de Manejo ambiental.
- El Programa RCD entra en etapa de actualización según lo conversado.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza mesa de trabajo en la cual se da claridad de las observaciones emitidas al manual de mantenimiento de la fragua, se establece compromiso de entrega del manual incluyendo manual de Naranjos el viernes 3 de mayo
- Revisión y emisión de observaciones al informe de calidad n°8 presentado por el contratista, queda compromiso de entrega de informe corregido el 6 de mayo de 2024
- Se realiza de forma parcial el ensaye de prueba de tintas
- Se revisa plan de calidad V.5 el cual es devuelto con observaciones
- No se ha realizado la entrega del plan de acción a tomar frente a los resultados de contramuestras que no cumplieron por parte de interventoría, lo cual será tenido en cuenta en el presunto incumplimiento
- Se encuentra pendiente por parte del contratista la entrega del formato 8 industria nacional.

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comité de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Asistencia del area técnica y social de interventoria, contratista a reuniones de inicio de los parques Bicentenario, Olaya Herrera.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2024, se le reitera al contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta interventoría concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 63. y así poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicitaal Vontratista entregar el paz y salvo general por todo concepto por parte de la Fiducia.

Interventoría envió oficio al contratista IDRD-3089-2023-326 - Observaciones Legalización de facturas.

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRACTUAL COMPONENTE TÉCNICO

PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)		PARQUE TUNAL (VARIOS)	
			
se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkour, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.		se terminan las actividades contractuales, se estan atendiendo observaciones de la interventoria en la ruta de la vida cerca a pista de bmx,sobre las placas, orden y aseo.	

PARQUE LA FRAGUA		PARQUE NUEVO MUZU	
			
se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.		se instala señal informativa. - se avanza con la instalacion	
PARQUE VILLA ALEMANA		PARQUE GILMA JIMENEZ	
			
se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.		se terminan todas las actividades contractuales iniciales	
PARQUE MIRADOR ILLIMANI			
		N/SA	N/A
se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoría.		se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoría.	

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)





Suministro e instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)





Instalación piso caucho en color

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)





Instalación piso caucho en color zona infantil existente

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA)





Suministro módulos pintados ruta de la vida

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)







Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)





Suministro e instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Arreglo placas dañadas en concreto entre zona grecoromanos y zona juego infantil existente	Arreglo placas dañadas en concreto entre zona grecoromanos y zona juego infantil existente
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)
 	 
Instalación de baranda y canecas en acero inoxidable	Instalación de cespederas de pasto
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
Adoquín instalado en sendero peatonal	Instalación de bordillos zona de 'plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA





Instalación de Adoquín zona central de la plazoleta

PARQUE CANAL BOYACA





suministro e instalación de partes metalicas y de modulos complementarios

PARQUE CANAL BOYACA





suministro e instalación de piso caucho color zona infantil





Instalación de Adoquín zona central de la plazoleta

PARQUE CANAL BOYACA







suministro e instalación de piso caucho de colores




PARQUE CANAL BOYACA








Instalación de mesas de juego zona plazoleta

PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
		N/A	N/A
construcción filtro trancas			
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Arreglo por el contratista tapa de sumidero y puerta entrada al parqueadero		Suministro e instalación puerta cancha de voley playa	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa		Construcción de tres pies entrada a cancha de voley playa y al lado del modulo de baños - pendiente terminado del piso.	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	

			N/A
Construcción de poza aguas lluvias detras del módulo de baños.		Pendiente eran y asse entrada concha de volay playa	
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (MANA)		PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	
			
Pendiente y entrega de los Kioscos de comidas de los parques totalmente pintados y terminados.		Pendiente revisión y arreglo de tres (3) bebederos.	
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
			
Barandas del modulo lijadas con pintura anticorrosiva y pintadas		Pendiente cambio de vinilos del módulo de baños	

PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
			
Pendiente conexión entre tanques de 20000 lts y puesta en funcionamiento		Pendiente revisión del push del sanitario baños de damas - pendiente suministro de boldosa pared extrul baño de hombres	
PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
		N/A	N/A
Pendiente informe del estado del trencito de cerámica			
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	
			N/A
Pendiente arreglo malla negra sobre muro de tenis		Pendiente arreglo malla negra sobre muro de tenis	

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)





Se realiza instalación de baldosines pared en el lavamanos baño zona de comidas y la instalacipon del espejo


PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





Estado del los Bloxsaludables pendiente pintura y mantenimiento

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





Estado de elementos ruta de la vida en el cual se evidencia que falta apretar mejor los tuercas del apoya,pies ya que estos estan flojos y sueltos

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA


PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)





Pendiente revisión y sondeo caja de aguas lluvias frente a las canchas de baloncesto

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





Estado del los Bloxsaludables pendiente mantenimiento baterias y pintura

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA










Pendiente pintar nuevamente barras de flexión a solicitud de interventoria

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA

		N/A	N/A
se deben engrasar los mecanismos y conseguir las correas de los pedales en los proximamente			
PARQUE RECREODEPORTIVO EL BALITRE (UD6)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL BALITRE (UD6)	
			
Pendiente instalación de mariposas en los registros de los baños hombre y mujeres del velodromo		Se realizo el arreglo del push de sanitario baño de hombres segundo piso zona del velodromo	
PARQUE SERVITA		PARQUE SERVITA	
			
Pendiente arreglar las piezas en concreto que se realizaron para tapar el cable procedente de las cajas eléctricas al poste ya que estas presentan desportillamientos y no se ven bien terminadas - pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas		Pendiente arreglar las piezas en concreto que se realizaron para tapar el cable procedente de las cajas eléctricas al poste ya que estas presentan desportillamientos y no se ven bien terminadas - pendiente realizar e instalar la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas	
REGISTRO FOTOGRAFICO ADICION Y PRORROGA COMPONENTE TÉCNICO			

PARQUE TUNAL		PARQUE VALLES DE CAFAM	
			N/A
se inician trabajos de apaccuación y mantenimientos de senderos en adoquín.		se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.	
PARQUE EDUARDO SANTOS		**PARQUE INDEPENDENCIA**	
			
se inician trabajos de mantenimientos de senderos en adoquín.		se realiza cerramiento provisional en los bioseluidables y se inicia mantenimiento de aparatos y maquinas	
PARQUE VALLES DE CAFAM		**PARQUE VALLES DE CAFAM**	
			
se hace mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de bioseluidables incluye reparacion y pintura de piso caucho.		se hace mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de bioseluidables incluye reparacion y pintura de piso caucho	

REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
Revisión permiso de trabajo en alturas	Capacitación Respeto a todos.	Jornada de Orden y Aseo	Revisapon desplazamiento de maquinaria
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			
			
reuniones de inicio de los parques Bicentenario, Olaya Herrera.		reuniones de inicio de los parques Bicentenario, Olaya Herrera.	

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 35

Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

mayo 5, 2024 al mayo 11, 2024

1. Datos Generales — PARQUE — Codigo: — Localidad: — Barrio:

2. Contrato de Obra — COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición dias	F.T.	Suspensión (dias)	F.S. 002	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.360,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.068.622,00	$ 1.118.610.203,00	$ 3.561.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,05%)	2.751.801.801,00	$ 10.491.248,00	$ 19.383.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.718,00	$ 892.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.866.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.169.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.580,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.483,00	$ 57.628.648,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.058.158.830,00
Total	4.392.500.580,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.589,00	$ 122.543.069,00	$ 951.489.837,00	$ 2.673.016.759,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.599,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10	
Costo Directo	10.981.251.360,00	$ 2.046.515.271,00				
A.I.U. (25,05%)	2.751.801.801,00	$ 512.856.727,00				
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 2.559.371.998,00				
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 2.559.371.998,00				
Adición No. 1	6.866.576.500,00					
Total Final	20.599.729.500,00	$ 2.559.371.998,00				
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.580,00	$ 818.606.108,00				
Total	4.392.500.580,00	$ 1.740.765.890,00				
Acumulado		$ 6.740.471.726,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición dias	F.T.	Suspensión (dias)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	6 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.418.199,00	67.863.654,00	$ 103.448.492,00	$ 192.570.880,00	$ 156.304.800,00
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.848,00	12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.047,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:	596.086.117,00						
Total Final	1.788.258.351,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.047,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	178.825.835,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.805,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00

TOTAL	1.600.432.518,00	$ 68.890.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.343.412,00	$ 167.402.441,00
Acumulado		$ 68.890.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 112.384.775,00					
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 21.353.107,00					
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 133.737.882,00					
Adición:	596.086.117,00						
Total Final	1.788.258.351,00	$ 133.737.882,00					
Retegarantía:	178.825.835,00	$ 13.373.788,00					
TOTAL	1.609.432.518,00	$ 120.364.094,00					
Acumulado		$ 616.239.788,00					

35 Fecha de corte: mayo 11, 2024

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PRD- Muro oeste/Arcoches tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 338.788.356,00	100,00%	100,00%	13-661	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Alta Blanca	$ 154.181.811,00	100,00%	100,00%	01-675	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Canal Río Negro	$ 79.862.634,00	100,00%	100,00%	12-662	ANDES -RIO NEGRO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Sucre o Hípico	$ 113.086.423,00	100,00%	100,00%	83-619	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque San José de Bavaria	$ 29.537.263,00	100,00%	100,00%	11-078	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio Olaya Herrera	$ 608.463.382,00	100,00%	100,00%	13-207	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Ciudad Montes	$ 295.993.778,00	100,00%	100,00%	16-113	PUENTE ARANDA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio de Techo	$ 66.843.578,00	100,00%	100,00%	86-654	KENNEDY	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Lourdes Naranjos	$ 26.822.388,00	100,00%	100,00%	67-035	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Villa de los Alpes	$ 156.478.296,00	100,00%	100,00%	04-675	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque el Porvenir	$ 33.582.451,00	100,00%	100,00%	67-391	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Nacional	$ 41.808.193,00	100,00%	100,00%	93-035	SANTA FE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque El Virrey Norte	$ 78.197.715,00	100,00%	100,00%	82-614	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %

675

Parque Eduardo Santos	$ 146.857.541,00	100,00%	100,00%	14-030	LOS MARTIRES	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Cayetano	$ 214.621.843,00	100,00%	100,00%	88-241	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Palestina	$ 18.797.171,00	100,00%	100,00%	67-163	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Vitry Sur	$ 91.187.363,00	100,00%	100,00%	85-618	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Victoria	$ 58.851.847,00	100,00%	100,00%	04-122	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gaitan Cortes	$ 18.808.008,00	100,00%	100,00%	04-103	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Nuevo Muzu	$ 648.488.817,00	100,00%	100,00%	98-617	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Villa Alemana	$ 45.822.591,00	100,00%	100,00%	85-867	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Cima Jimenez	$ 390.398.839,00	100,00%	100,00%	98-552	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Fontanar del Rio	$ 108.119.343,00	100,00%	100,00%	11-359	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Simón Bolivar	$ 869.359.466,00	100,00%	100,00%	13-669	ENGATIVÁ	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Novios	$ 1.432.796.983,00	100,00%	100,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Novios	$ 214.775.756,00	100,00%	100,00%	12-882	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque UDS	$ 1.853.048.943,00	100,00%	100,00%	10-799	ENGATIVA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Servita	$ 661.346.257,00	100,00%	100,00%	01-823	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Bosques de San Carlos	$ 661.849.229,00	100,00%	100,00%	10-823	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Primero de Mayo	$ 615.714.713,00	100,00%	100,00%	04-198	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Canal Boyaca	$ 918.582.644,00	100,00%	100,00%	09-858	FONTIBON	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque el Tunal	$ 1.385.389.854,00	100,00%	100,00%	98-063	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Pradera	$ 871.736.911,00	100,00%	100,00%	15-848	ANTONIO NARIÑO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Mirador Ebenal	$ 234.651.364,00	100,00%	100,00%	19-782	CIUDAD BOLIVAR	PARQUE TERMINADO AL 100 %

TOTAL		100,00%	100,00%			

4.1. Datos Generales Parques Adición	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	$ 24.784.728,77	15,00%	12,00%	03-039	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	PARQUE NACIONAL	$ 156.961.754,00	0,00%	0,00%	03-035	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
	LA FRAGUA	$ 455.094.299,00	0,00%	0,00%	15-040	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VALLES DE CAFAM	$ 12.406.937,00	67,00%	60,00%	05-063	USME	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	GAITAN CORTES	$ 33.826.234,00	0,00%	0,00%	04-183	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VILLA DE LOS ALPES	$ 224.887.266,44	10,00%	5,00%	04-073	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	NUEVO MUZU	$ 71.920.864,43	0,00%	0,00%	06-017	TUNJUELITO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	CAYETANO CAÑIZARES	$ 99.150.138,59	0,00%	0,00%	08-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
	EDUARDO SANTOS	$ 16.540.685,74	0,00%	12,00%	14-039	LOS MARTIRES	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	TUNAL	$ 187.999.455,00	0,00%	5,00%	06-063	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	JUAN AMARILLO	$ 392.607.919,80	0,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACION
	EL CARMELO	$ 325.724.634,00	0,00%	0,00%	10-168	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	RECREO	$ 420.043.800,00	0,00%	0,00%	07-288	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	CASTILLA	$ 477.228.299,00	1,00%	5,00%	08-288	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA
	TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.124,80	0,00%	0,00%	07-036	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	GRIMA JIMENEZ	$ 1.024.175.608,16	0,00%	4,00%	08-057	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA.OBRA
	SAN ANDRES	$ 54.584.445,76	0,00%	0,00%	10-234	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	LA SERENA	$ 60.195.179,36	0,00%	0,00%	10-223	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	$ 67.442.351,82	[redacted]	[redacted]	16-824	PUENTE ARANDA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
OLAYA HERRERA	$ 20.000.345,00	[redacted]	[redacted]	18-387	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
ZONA FRANCA	$ 61.627.340,00	0,00%	0,00%	88-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASA BLANCA	$ 64.727.388,00	0,00%	0,00%	11-868	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200.000.000,00	[redacted]	[redacted]	13-118	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SIMÓN BOLÍVAR	$ 773.195.148,68	0,00%	0,00%	13-888	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.489,08	0,00%	0,00%	13-141	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SALITRALITO	$ 101.977.601,00	0,00%	0,00%	88-111	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PRD EL SALITRE -UCAD	$ 113.844.526,52	0,00%	0,00%	13-881	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATAHUALPA	$ 424.622.308,00	0,00%	0,00%	88-164	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CANAL RIO NEGRO	$ 5.523.625,40	0,00%	0,00%	12-882	AMOES - RIONEGRO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
NIZA XII	$ 29.956.200,00	0,00%	0,00%	11-191	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATABANZA	$ 315.977.425,68	0,00%	0,00%	11-798	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
COMETAS	$ 146.690.301,01	[redacted]	[redacted]	11-284	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
EMERGENCIA	$ 300.000.000,00					
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 53.245.837,64					
TOTAL	$ 6.866.576.500,00	2,00%	4,00%			

Fecha Inicial:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)
Fecha de Terminación Final:	11-ago-24

6. OBSERVACIONES:

1.- El Contratista de obra entrega programación de obras de la prorroga el cual esta sujeta a verificación de acuerdo al Plan de Adquisiciones presentado.

2.- Mediante el comunicado CTO-IORD-3099-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IORD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551-

En la aceptación de adición y prórroga, se incluyo el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presentan durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema de precios unitarios sin formula de reajuste..." el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.

7.	Licencias:						
	Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público		N/A

8.	Servicios Públicos:							
	TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
	DAMA	N/A		Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9.	PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ADR	MAY	
			JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- Una vez evaluadas todas las actividades del contrato, existen los frentes a intervenir zonas que no requieren de materiales de importación o materiales que se demoren en su fabricación por lo tanto se le solicita al Contratista dar inicio a dichas actividades.

11. INFORME TÉCNICO CONTRACTUAL

I- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

ZONA DE PARKOURT :

- Se termino la empradización
- Se termina la instalación de barandas.
- Se terminó de instalar los módulos de parkourt.
- Se realiza instalación de bancas en concreto sobre las plazas, orden y aseo.

VARIOS

- Se terminan las actividades contractuales.
- Se estan atendiendo observaciones de la interventoria en la ruta de la vida cerca a pista de bmx.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se termina la instalacion de juegos importados y remates de piso caucho de color.
- Se atienden observaciones de la interventoria orden y aseo, para entrega final a la administracion.

- PARQUE LA FRAGUA:

- Se termina la instalación de juegos nuevos importados y piso caucho de colores.
- Se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoria en la zona de juegos y en la pista de patinaje.

679

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque.
- Se hagan observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.

- PARQUE GUMA JIVENEZ:

- Se terminan todas las actividades contractuales iniciales y se hace acta de puesta en servicio y entrega a la administración

- PARQUE MIRADOR ILLIVANI:

- Se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños.
- Se atienden observaciones de la interventoría.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100,00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidroasnitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CINCO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 01-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Actividades civiles terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Pendiente instalación de cable caucho eléctrico para aseparar las luminarias del velodromo

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se termino la instalación de la baranda.
- Se revisa la instalación de canecas acero inoxidable.
- Se instalarón las bancas en concreto
- Pendiente la instalación de vinilo para el aviso.

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se terminaron de realizar los cortes de adoquin para remates (zona sendero y zona plazoleta)
- Se termino la instalación de banda M-83 (zona infantil)
- Se termino la instalación de piso caucho en color.
- Se realizó la instalación de las bancas en concreto y de las mesa de ajedrez y parques.
- Se termina la instalación de filtro frances alrededor del parque.
- Se realiza la construcción de la rampa para personas con fredución reducida a la entrada del parque.
- Se esta realizando la conformación del sendero que une la cancha de baloncesto con el parque.

- PARQUE ESTADIO PLAYA HERRERA - COD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-076

ZONA BEBEDEROS

- Se revisa la tuberia para el arreglo pendiente de un (1) bebedero cerca a casa roja,

ZONA GRECOROMANOS

- Pendiente instalación de bancas en concreto las cuales estan en el sitio.
- Se fundio la placa de concreto entre la zona grecoromana y juego infantil existente a solicitud del IDRD, pendiente por fundir una placa

ZONA PARQUE INFANTIL

- Actividades terminadas zona infantil existente.
- Actividades terminadas zona infantil media luna.

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

-En revisión la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

-Se revisan y se arreglan los bebederos pendientes.

PDR- Muro Soyesh/Canchas de Tenis.

- Se realiza el cambio de la malla negra sobre el muro de tenis la cual presentaba roturas.
- Se realizó el sondeo de las cajas de aguas lluvias frente a las canchas de baloncesto.
- Se realizóel arreglo del push del lavamanos, instalación bebisin pared y colocación del espejo baño de hombre sala de comidas.

- PARQUE SAN JOSE DE VABARIA

- Se realizaron las arreglos de mantenimiento y lubricación de los módulos gracoromanos.
- Se realizo el lijado y aplicación de pintura para la ruta de la vida modulos de barras de flexiones ubicada en el costado nor oriental del parque.
- Se realizaron las arreglos de mantenimiento y lubricación de los módulos Biosaludables.
- Se realizó Acta puesta en servicio.

- PARQUE LOS NIÑOS

- Se realiza la revisión de la instalación de la malla Nylon en la cancha de voley playa
- Se revise la entrega del mobiliario cancha de voley playa
- Se realizó el arreglo de los peñas de adoquín dañadlas por la entrada del mantil a la cancha de voley playa.
- Se realiza el cambio de dos vinilos dagtras del módulo de baños
- Se remalló el remate y alizado del pise de los lava pies
- Se realizó el arreglo de los adoquines dañados por el mantil en los sendero peatonales.
- Se revise el arreglo del portón metalico en malla eslabonada y la tapa del sumidero a la entrada del parqueadero

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realizo el arreglo del push de sanitario baño segundo Piso.
- Se rellzo la revisión arreglo de los dos (2) fluxómetros instalados en baños del Velódromo costado sur,
- Se realizo el arreglo de los dos (2) registro de agua ya que estos no tenian martpoas en los registros

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realizo el encorazamiento de los huecos junto a las tuberias salientes del módulo de baños para evitar la entrada de roedadores.
- Se realizo el arreglo del push de fluxómetros y del escudo del push.en baños públicos hombres
- Se realizó el sum + inst de vinilos módulo de baños.

- PARQUE SERVITA

- Se revisa por parte de interventoria la instalación de pintura anticorrosiva en los marcos de las cajas electricas.
- Se deben realizar las subsanaciones a las observaciones de pintura paralas metalicas cancha de tenis - arreglo de puntos de soldadura tapas cajas electricas cancha de tenis y microasfalto ya que algunas quedaron un poco altas
- Se deben realizar las subsanaciones a las observaciones arreglo de morteros de recubrimiento del cable de las cajas eléctricas a los postes ya que algunos presentan agrietamientos.

11. INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE VALLE DE CAFAM

- Se realizo cerramiento provisional.
- Se hace mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables
- Se realiza reparacion y pintura de piso caucho.

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se realizo cerramiento provisional.
- Se inician trabajos de mantenimiento de senderos en adoquin.

• PARQUE INDEPENDECIA - BICENTENARIO

- Se realiza cerramiento previsional en los biosaludables.
- Se inicia mantenimiento de aparatos y maquinas

PARQUE TUNAL

- Se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquin.

PARQUE CASTILLA

- Se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio.
- Se realiza mantenimiento con el Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposicion de piezas en los juegos biosaludables.

• PARQUE CIUDAD JIMENEZ

- Se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho
- Se realiza mantenimiento al arenero para proceder a suministrar e instalar arena Peletar

• PARQUE ALQUERIA

- En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público
- Se realiza mantenimiento al arenero para proceder a suministrar e instalar arena Peletar

• PARQUE OLAYA:

- En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo
- Desmonte de dos balancines
- Reparación de zona de caucho en el balancin
- Se están arreglando el balancin en taller

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

	PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL		PROGRAMACIÓN ADICIÓN

679

Fecha de corte : al 11 de mayo de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
11-05-2024	100,00	100,00	0,00

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
11-05-2024	2,00	4,00	+2,00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 11-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0,00%,, ya que todos los parques contractuales estan totalmente terminados.

- De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 11-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 2,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 4,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 2,00%,, ya que a la fecha el contratista inicio actividades en algunos de los parques programados.

- Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados , se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades ninguno de los parques presentan atraso, debido que a la fecha el contratista esta comenzado actividades en los parques programados, igualmente se iniciaron dos (2) parques los cuales tiene fechas de inicio posterior, Parque la Independencia y el Parque Eduardo Santos y un parque que debia comenzar y todavia no se ha iniciado (Parque los Artesanos)

FRENTES DE TRABAJO CONTRACTUAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Obrys Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes, Parque Nacional, Fontanar del Rio, Primero de Mayo, Bosques de San Carlos y Canal Boyaca,), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% .

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, cuatro de los cuales : (Parque Recreo Deportivo El Salitre (PRD), Parque Alcabtarco, Parque Canal Rio Negro, Parque Sucre e Kippies, San José de Bavaria, Simón Bolivar, Novios , Niños, Unidad Deportiva el Salitre yServiti), Se encuentran totalmente terminados al 100%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Eduardo Santos, Cayetano, Palestina, Virrey Sur, La Victoria, Galtan Cortez, Villa Alemana, Gilma Jimenez, Tunal, La Fragua, Olimani y Nuevo Muzu) ya se encuentran terminados al 100%.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de catam=60%, Parque Eduardo Santos=10%, Parque Independencia=12% y Parque Villas de los Alpes=6%, Parque Tunal=6%,, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques. de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=5%, Parque Galtan Cortes=4%, Parque Alquerta= 35%, Parque Obrys Herrera=53%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales el Contratista todavia no ha iniciado actividades en ninguno por fecha. Según "programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 6% pero a la fecha no se han realizado ningun tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso mas adelante con respecto a la programación de la obra.

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Verificación de personal por parque
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP, orden y Aseo

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
  Capacitación SST
- Inspección de Arnés
- Entrega de Botas de Seguridad
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizo la revisión del informe mensual sera aprobado .
- Se revisa el planda manejo ambiental el cual quedo aprobado.
- El programa de RCD se encuentra en actualización
- Se realizó mesa de trabajo con el contratalta de obra concerniente a la trazabilidad de RCD.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se emiten observaciones a los manuales de mantenimiento correspondientes a la fragua y naranjos no atendidas
- Se realiza revisión y emisión de observaciones al plan de garancia presentado por el contratista para etapa de adición y prorroga
- Se da aprobación el plan de calidad presentado para adición y prorroga
- Se emite aprobación de informe de calidad N°8
- No se presenta por parte del contratista el seguimiento del plan de adquisiciones de forma semanal en comité
- Se reitera por oficio realizar la entrega del informe de la etapa inicial de contrata correspondiente al cumplimiento del plan de garancia con soportes, compromiso adquirido para el 24 de abril el cual no ha sido cumplido

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Asistencia del area técnica y social de Interventoria, contratista a reuniones de inicio de los parques Gilma Jimenez, Unidad Deportiva La Alqueria, Racreo, Tiniza villa del Rio en las cuales se presentan actividades a realizar por el contratista
- Revisión de informe mensual V2 el cual se evidencia observaciones subsanadas por el contratista, se da aprobación.
- Elaboración y entrega de informe mensual No. 8 en el cual se registra actividades ejecutadas por el contratista e interventoria.
- Revisión de folletos de sostenibilidad de los parques Tunal, La Fragua los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten al contratista para proceso de subsanación. El dia 10 de mayo se recibe v2 de los folletos.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA


Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 05 de mayo al 11 de mayo de 2024 se describen a continuación:


Durante la semana del 05 de mayo al 11 de mayo de 2024, se le reitero al contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta interventoria concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 03. y así poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicitaal Contratista entregar el paz y salvo general por todo concepto por parte de la Fiducia.


Interventoria envió alica al contratista IDRD-3089-2023-326 - Observaciones Legalización de facturas.

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRACTUAL COMPONENTE TÉCNICO


PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR)		PARQUE TUNAL(ZONA PARKOUR)	
			
se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkour, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.		se terminé de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminé de instalar los módulos de parkour, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.	
PARQUE TUNAL (VARIOS)			
			
se terminan las actividades contractuales, se estan atentiendo observaciones de la interventoria en la ruta de la vida cerca a pista de bmx.		se terminan las actividades contractuales, se estan atentiendo observaciones de la interventoria en la ruta de la vida cerca a pista de bmx.	
PARQUE LA FRAGUA		PARQUE LA FRAGUA	
			N/A
se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoria en la zona de juegos y en la pista de patinaje.		se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoria en la zona de juegos y en la pista de patinaje.	

PARQUE NUEVO MUZU		PARQUE NUEVO MUZU	
			N/A
se termina la instalacion de juegos importadas y remates de piso caucho de color se atienden observaciones de la interventoria orden y aseo, para entrega final a la administracion.		se termina la instalacion de juegos importados y remates de piso caucho de color se atienden observaciones de la interventoria orden y aseo, para entrega final a la administracion.	
PARQUE VILLA ALEMANA			
			N/A
se realizan subsanaciones a las observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.		se realizan subsanaciones a las observaciones por parte de la interventoria y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio	



PARQUE GILMA JIMENEZ		PARQUE GILMA JIMENEZ	
			N/A
se terminan todas las actividades contractuales iniciales y se hace acta de puesta en servicio y entrega a la administración		se terminan todas las actividades contractuales iniciales y se hace acta de puesta en servicio y entrega a la administración	
PARQUE MIRADOR ILLAMINI		**PARQUE MIRADOR ILLAMINI**	
			
se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoria.		se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoria	
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)		**PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA)**	
			
Se termina la instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores		Se termina la instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores	

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA)
 	 
Se termina la instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores	Se realiza la entrega de los módulos pintados ruta de la vida
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Se revisa la instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas)	Se revisa la instalación de módulos grecoromanos nuevos (pesas) y NTD.
PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS)
 	 
Se realizó el arreglo de las placas dañadas en concreto entre zona grecoromanse y zona juego infantil existente	Se realizó el arreglo de las placas dañadas en concreto entre zona grecoromanse y zona juego infantil existente

PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)		PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	
			
Se revisa la instalación de baranda y canecas en acaero inoxidable		Se revisa la instalación de cespedones de paste	
PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)		PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	
			
Se realiza soldadura en las baranda en la zona parkour		Se realiza soldadura en las baranda en la zona parkour	Se revisa el plomo de la estructura para la instalación del vinilo del aviso

PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)		PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR)	
		 	N/A
Se realizo el retiro de pellacombas - Orden y Aseo -Puesta en servicio.		Se revisó la Construcción en concreto del biciparqueadero por parte de Interventoría	
PARQUE CANAL BOYACA		PARQUE CANAL BOYACA	
			
Adoquín instalado en sendero peatonal		Instalación de bordillos y adoquines zona de plazoleta	

PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
suministro e instalación de parales metalicos y de módulos complemetarios	suministro e instalación de piso caucho de colores zona infantil
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
suministro e instalación de piso caucho color zona infantil	instalación banca en concreto y de mesas de juego zona plazoleta
PARQUE CANAL BOYACA	PARQUE CANAL BOYACA
 	 
construcción filtro frances	construcción filtro francas

PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Arreglo por el contratista tapa de sumidero y puerta enrejada al parqueadero		Suministro e instalación puerta cancha de voley playa	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Suministro e instalación puerta cancha de voley playa		Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa	
PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa		Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa	

PARQUE LOS NIÑOS






Se instalo mobiliario cancha de voley playa

PARQUE LOS NIÑOS







Se instalo mobiliario cancha de voley playa

PARQUE LOS NIÑOS








Construcción de tava pies entrada a cancha de voley playa y al lado del módulo de baños

PARQUE LOS NIÑOS









Arreglo de vinilo detrás del baño de los niños - zona cancha de voley playa

PARQUE LOS NIÑOS






Instaleción avisos señaletica cancha de voley playa

PARQUE LOS NIÑOS





Construcción de pota aguas lluvias detras del módulo de baños.

PARQUE LOS NIÑOS	PARQUE LOS NIÑOS
  	  
Instalación avisos señaletica	Construcción de sendero y rampa para personal con movilidad reducida
PARQUE LOS NIÑOS	PARQUE LOS NIÑOS
 	 N/A
Limpieza orden y aseo entrada cancha de volley playa	Limpieza orden y aseo entrada cancha de volley playa
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (MANA)	PARQUE SIMÓN BOLÍVAR (MANA)
 	 N/A
Pintura de los Kioscos de comidas	PPintura de los Kioscos de comidas

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR






Revisión de registros y de funcionamiento de bebederos.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR







Revisión y arreglo de bebederos.

PARQUE DE LOS NOVIOS





Barandas del modulo lijadas con pintura anticorrosivo y pintadas

PARQUE DE LOS NOVIOS









Se realizó el cambio de vinilos del módulo de baños

PARQUE DE LOS NOVIOS






Se revisa la conexión entre tanques de 20000 lts

PARQUE DE LOS NOVIOS





Se realiza la revisión del push del sanitario baños de damas - Se realiza el suministro de baldosa pared orinal baño de hombres

PARQUE DE LOS NOVIOS		PARQUE DE LOS NOVIOS	
		N/A	N/A
Pendiente informe del estado del trancito de comidas por parte del contratista			
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)	
		 	 
Se realizo la instalación de techos y candados en los tableros eléctricos de control y de circuitos pista de hockey.		Se realizo instalación de baldosines pared en el lavamanos baño zona de comidas y instalación del espejo	

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)






Se realiza el cambio de la policarbonato instalada sobre muro de la Cancha de Tenis.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)









Se realizó la revisión y sondeo caja de aguas lluvias frente a las canchas de baloncesto


PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA





Revisión de los mantenimiento y pintura de los Biosaludables


PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA






Revisión de los mantenimiento y pintura de los Biosaludables

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA






Estado de elementos ruta de la vida camas abdominales

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA






Se realiza pintura nuevamente en barras de flexión ruta de la vida 1 y 2 a solicitud de interventoria

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA		
		 		 
Se revisa por parte de interventoria el estado de los módulos grecoromanos		Se realiza el mantenimiento y pintura de los Biosaludables y de los grecoromanos		
PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)		
 	 			
Se realizó el sum + inst de pelancas para registros de aguas baño hombre y mujeres 1 piso velodromo		Se realizó el cambio de push sanitario baño hombres 2 piso velodromo		Se realizó el arreglo push sanitario baño hombres 3 piso velodromo

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)		PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)	
		N/A	N/A
Se realiza la instalación puerta en malla eslabonada cancha de beisbol			
PARQUE SERVITA		PARQUE SERVITA	
 			 
Se realizó la instalación de la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas eléctricas		Se realizó la instalación de la pintura anticorrosiva en el marco de las tapas eléctricas	

REGISTRO FOTOGRAFICO ADICION Y PRORROGA COMPONENTE TÉCNICO	
PARQUE TUNAL	PARQUE EDUARDO SANTOS
 	 
se inician trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.	se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.
PARQUE INDEPENDENCIA	PARQUE VALLES DE CAFAM
 	 
se inicia mantenimiento de aparatos y máquinas biosaludables.	se hace mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion y pintura de piso caucho.

PARQUE VALLES DE CAFAM		PARQUE CASTILLA	
		 	 
se hace mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion y pintura de piso caucho.		se realiza mantenimiento con el Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables	• se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio
PARQUE GILMA JIMÉNEZ		PARQUE GILMA JIMENEZ	
			
• se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM.		• se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM.	
PARQUE ALQUERIA		PARQUE ALQUERIA	
			
• En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público		• En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Publico	

PARQUE OLAYA HERRERA		PARQUE ALQUERIA	
			
Reparación de zona de caucho en el balancín - - Se están arreglando el balancín en taller		En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo	
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
Capacitación SST	- Permisos de Trabajos (Alturas) - - Inspección de Arnés	- Entrega de Elementos de Seguridad	- Entrega de Botas de Seguridad

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 36

Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

Del mayo 12, 2024 al mayo 18, 2024

1. Datos Generales

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 3099-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 002	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-sep-24	120	11-ene-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.981.251.369,00	$ 41.864.508,00	$ 77.343.733,00	$ 144.068.822,00	$ 1.118.610.201,00	$ 3.581.173.407,00	$ 2.567.101.788,00
A.I.U. (25,05%)	2.751.801.631,00	$ 10.491.248,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 882.430.056,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.865.576.500,00						
Total Final	20.598.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 18.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.627.648,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.056.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.608.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.543.088,00	$ 951.489.837,00	$ 2.673.016.760,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 36.608.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.598,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.196,00	$ 4.999.705.836,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Costo Directo	10.981.251.369,00	$ 2.048.515.271,00			
A.I.U. (25,05%)	2.751.801.631,00	$ 512.856.737,00			
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 2.558.371.998,00			
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 2.558.371.998,00			
Adición No. 1	6.865.576.500,00				
Total Final	20.598.729.500,00	$ 2.558.371.998,00			
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 819.806.108,00			
Total	4.392.500.560,00	$ 1.740.765.890,00			
Acumulado		$ 6.740.471.726,00			

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 3131-2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.883,00	$ 65.419.199,00	67.883.654,00	$ 103.448.482,00	$ 192.570.880,00	$ 158.304.800,00
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	12.894.004,00	$ 19.655.213,00	$ 36.588.467,00	$ 28.087.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00	$ 80.787.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.392.712,00
Adición:	596.086.117,00						
Total Final	1.788.258.351,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.392.712,00
Retegarantía	178.825.835,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00

TOTAL	1.609.432.518,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.992,00	72.081.873,00	$ 110.793.334,00	$ 208.243.412,00	$ 167.402.441,00
Acumulado		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 112.384.775,00			
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 21.353.107,00			
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 133.737.882,00			
Adición:	598.086.117,00				
Total Final	1.786.258.351,00	$ 133.737.882,00			
Retegarantía:	178.825.855,00	$ 13.373.788,00			
TOTAL	1.609.432.518,00	$ 120.364.094,00			
Acumulado		$ 816.239.796,00			

36 Fecha de corte: mayo 18, 2024

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PRD- Mayo equipamiento canchas tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 130.788.234,00	100,00%	100,00%	13-881	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Alta Blanca	$ 154.181.813,00	100,00%	100,00%	91-075	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Canal Río Negro	$ 79.863.834,00	100,00%	100,00%	13-982	ANDES -RIO NEGRO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Bucho o Hípico	$ 111.888.483,80	100,00%	100,00%	93-015	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque San José de Bavaria	$ 25.537.253,00	100,00%	100,00%	11-075	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio Olaya Herrera	$ 600.463.382,00	100,00%	100,00%	18-287	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Ciudad Montes	$ 295.893.778,00	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio de Techo	$ 66.643.578,00	100,00%	100,00%	89-534	KENNEDY	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Lourdes Naranjos	$ 35.832.286,80	100,00%	100,00%	87-035	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Villa de los Alpes	$ 156.478.296,00	100,00%	100,00%	94-875	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque el Porvenir	$ 33.342.453,00	100,00%	100,00%	87-381	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Nacional	$ 41.898.193,00	100,00%	100,00%	93-035	SANTA FE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque El Virrey Norte	$ 28.197.733,00	100,00%	100,00%	93-014	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %

690

Parque Eduardo Santos	$ 146.357.541,00	100,00%	100,00%	14-039	LOS MARTIRES	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Cayetano	$ 214.611.843,00	100,00%	100,00%	88-341	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Palestina	$ 18.797.573,00	100,00%	100,00%	87-165	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Vivvy Sur	$ 91.187.563,00	100,00%	100,00%	93-016	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Victoria	$ 58.853.447,00	100,00%	100,00%	94-122	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gaitan Cortes	$ 18.008.000,00	100,00%	100,00%	94-183	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Nuevo Muzu	$ 846.469.817,00	100,00%	100,00%	86-017	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Villa Alemana	$ 45.922.595,00	100,00%	100,00%	83-087	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gilma Jimenez	$ 930.906.839,00	100,00%	100,00%	86-053	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Fantasia del Rio	$ 106.119.143,00	100,00%	100,00%	11-363	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Simón Bolivar	$ 869.159.406,00	100,00%	100,00%	13-089	EXDATIVÁ	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Niños	$ 1.432.736.983,00	100,00%	100,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Novios	$ 214.775.256,00	100,00%	100,00%	12-062	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque UDS	$ 1.853.848.963,00	100,00%	100,00%	10-290	EXDATIVA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Servita	$ 601.346.257,00	100,00%	100,00%	91-823	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Bosques de San Carlos	$ 963.849.229,00	100,00%	100,00%	13-623	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Primero de Mayo	$ 615.716.753,00	100,00%	100,00%	04-196	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Canal Boyaca	$ 918.583.644,00	100,00%	100,00%	09-859	FONTIBON	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque el Tunal	$ 1.183.383.634,00	100,00%	100,00%	88-063	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Pragua	$ 871.736.911,00	100,00%	100,00%	13-648	ANTONIO NARIÑO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Mirador Kimsal	$ 224.851.964,00	100,00%	100,00%	19-736	CIUDAD BOLIVAR	PARQUE TERMINADO AL 100 %

TOTAL		100,00%	100,00%		

6.1. Datos Generales Parques Adición	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	BICENTENARIO	$ 24.786.728,77	23,00%	30,00%	03-839	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	PARQUE NACIONAL	$ 136.961.754,00	0,00%	0,00%	03-835	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE HA INICIADO OBRA
	LA FRAGUA	$ 455.014.299,00	0,00%	0,00%	15-848	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VALLES DE CAFAM	$ 12.404.937,00	100,00%	100,00%	03-983	USME	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	CAITAN CORTES	$ 33.826.234,00	0,00%	0,00%	04-183	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VILLA DE LOS ALPES	$ 224.087.266,44	14,00%	100,00%	04-875	SAN CRISTOBAL	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	NUEVO MUZU	$ 71.920.864,43	0,00%	70,00%	06-817	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	CAYETANO CAÑIZARES	$ 99.130.138,51	0,00%	0,00%	08-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
	EDUARDO SANTOS	$ 14.548.683,74	1,00%	100,00%	14-839	LOS MARTIRES	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	TUNAL	$ 187.999.655,80	0,00%	10,00%	06-963	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	JUAN AMARILLO	$ 292.687.919,80	0,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	EL CARMELO	$ 325.724.634,00	0,00%	0,00%	10-169	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	RECREO	$ 420.043.880,00	0,00%	0,00%	07-288	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	CASTILLA	$ 477.228.299,00	6,00%	13,00%	08-288	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	TIMIZA ECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.124,00	0,00%	0,00%	07-836	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	GILMA JIMENEZ	$ 1.024.175.608,16	0,00%	3,00%	08-852	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA 0%
	SAN ANDRES	$ 54.584.465,76	0,00%	0,00%	10-234	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	LA SERENA	$ 60.195.179,36	0,00%	0,00%	10-223	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN

UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	$ 67.442.351,87	0,00%	00,00%	19-624	PUENTE ARANDA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
OLAYA HERRERA	$ 20.805.345,08	0,00%	00,00%	19-307	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
ZONA FRANCA	$ 61.427.360,00	0,00%	0,00%	09-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASA BLANCA	$ 64.727.388,00	0,00%	0,00%	11-089	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE INICIO LA OBRA
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200.000.000,00	13,00%	00,00%	12-118	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SIMON BOLIVAR	$ 773.195.148,68	0,00%	0,00%	13-089	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.489,08	0,00%	0,00%	13-141	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SALITRALITO	$ 109.917.609,00	0,00%	0,00%	09-111	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PRO EL SALITRE -UCAD	$ 113.844.526,52	0,00%	0,00%	13-091	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATAHUALPA	$ 424.422.398,00	0,00%	0,00%	09-104	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CANAL RIO NEGRO	$ 5.523.625,40	0,00%	0,00%	12-002	ANDES - RIONEGRO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
NIZA XII	$ 29.956.200,00	0,00%	0,00%	11-191	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATABANZA	$ 315.927.423,68	4,00%	0,00%	11-796	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
COMETAS	$ 141.698.221,01	7,00%	0,00%	11-384	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
EMERGENCIA	$ 200.000.000,00					
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 53.243.837,44					
TOTAL	$ 6.866.576.500,00	3,00%	0,00%			

Fecha Inicial:	12-sep-23
Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24
Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)
Fecha de Terminación Final:	11-ago-24

6. OBSERVACIONES:

1.- El Contratista de obra entrega programación de obras de la prorroga el cual esta sujeta a verificación de acuerdo al Plan de Adquisiciones presentado.

2.- Mediante el comunicado CTO-IDRD-3099-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000077551-
En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema de precios unitarios sin formula de reajuste..." el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.

7. Licencias:					
Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:							
TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
DASMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
		JUN	JUL	AGOS			
10. Observaciones por parques:							

1.- Una vez evaluadas todas las actividades del contrato, existen en los frentes a intervenir zonas que no requieren de materiales de importación o materiales que se demoren en su fabricación por lo tanto se le solicita al Contratista dar inicio a dichas actividades.

11. INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

- PARQUE TUNAL

- Se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.

- PARQUE EDUARDO SANTOS.

- Se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.

- PARQUE LA INDEPENDENCIA

- Se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

- PARQUE VALLES DE CAFAM.

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion y pintura de piso caucho e instalacion de señaletica.

- PARQUE CASTILLA

- Se realiza mantenimiento al juego infantil M-6 Columpio, se avanza con el mantenimiento y fijado de la estructura de todo el juego, se realiza desmonte de los balancines, y mantenimiento de los rodachines, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo.
- Se avanza con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se avanza con el mantenimiento y fijado de la estructura de todos los juegos, se realiza desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo
- Se suministran 10 mil kg de piso caucho SBR para zona de juegos.

- PARQUE OTILIA JIMENEZ

- Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM.
- Se realiza mantenimiento al arenero para proceder a suministrar e instalar arena Peldar
- Se instalan Resortado juego balancin murcia; galopin
- Se realiza Mantenimiento de Juegos Infantiles incluye: Limpieza, Engrase y Ajustes
- Se realiza lavado con Hidrolavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho

- PARQUE ALQUERIA

- Se realiza acta de socialización el dia 6 de mayo, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento, en la cancha futbol 11.
- En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público, se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación, se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB

- PARQUE PLAYA

- En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo.
- Desmonte de dos balancines.
- Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm. sum + inst.)
- Desmonte y suministro casta retemoldeada (con accesorios).

- PARQUE EL RECREO

- Se realiza acta de socialización el dia 7 de maye, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento.
- Desmonte Banca M-31
- Desmonte, corte, reinstalación adoquin

- PARQUE JIVIZA VILLA DEL RIO

- Se realiza acta de socialización el dia 9 de maye, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las siguientes actividades de mantenimiento.
- Limpieza de sendero en tableta tipo IDU

- PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS

- En este parque en particular se avanza con la poda de enredaderas sobre el cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento, el contratista informa que ya ha tomado medidas y está en proceso de fabricación de algunos módulos.

PARQUE SIMON BOLIVAR

- Se realiza acta de socialización el dia 14 de maye, donde se le informa al administrador del parque se van a realizar las actividades de mantenimiento a realizar em la zona infantil

PARQUE ATABANZA

- Se realiza acta de socialización el dia 15 de maye, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar,
- Se realiza campamento con carpa encerrada en polisombra y baño portatil.
- Se realiza desmonte de juegos infantiles en madera

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

PROGRAMACIÓN ADICIÓN

Fecha de corte : al 18 de mayo de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
18-05-2024	3.00	9.00	+6.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 18-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%., ya que todos los parques contractuales estan totalmente terminados.

- De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 18-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 3,80% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 9,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 5.00%., ya que a la fecha el contratista inicio actividades en algunos de los parques programados.

- Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados , se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades alguno de los parques presentan atrasos como: Valles de Cafam, Villa de los Alpes, Bicentenario, Artesanos , Cometas, los otros parques se encuentran adelantados ya que se han iniciado antes de su fecha de inico según la programación presentada por el contratista.

FRENTES DE TRABAJO ADICONAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=65%, Parque Eduardo Santos=20%, Parque Independencia=20%, Parque Villas de los Alpes=10%, Parque Tunal=15%, Parque Nuevo Muzu=70%,Parque Nacional=6%,, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=12%, Parque Gilma Jimenez=7%, Parque la Alquería= 88%, Parque Olaya Herrera=72%, Patrque el Recreo=0%, Parque Timiza Villa del Rio=0%, Parque Cometas=1%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=5% Según "programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 12% pero a la fecha no se han realizado ningun tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de incio con el fin de no ver atraso mas adelante con respecto a la programación de la obra.

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Verificación de personal por parque
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP, orden y Aseo

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Capacitación SST
- Inspección de Arnés
- Entrega de Botas de Seguridad
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizo la revisión del informe mensual sata aprobado .
- Se revisa el plande manejo ambiental el cual quedo aprobado.
- El programa de RCD se encuentra en actualización por adopcion de normas
- Se realizó mesa de trabajo con el contratalta de obra concerninete a la trazabilidad de RCD.

693

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se requiere nuevamente se realice la entrega del informe de Plan de Gerencia correspondiente a la primera etapa del contrato cuyo compromiso venció el 24 de abril de 2024.
- No se han atendido las observaciones presentadas por Interventoría generadas al Plan de gerencia para adición y prorroga
- Se envían observaciones a Plan de adquisiciones, para atención por contratista
- Salidas no conformes en proceso de verificación de Interventoría
- Se recibe Manual de Mts y uso parque la Fragua, se da aprobación desde el componente de calidad

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comita de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Asistencia del area técnica y social de interventoria, contratista a reuniones de inicio de los parques Juan Amarillo, Simon Bolivar, Atabanza, Nuevo Muzu, Tinaja villa del Rio en las cuales se presentan actividades a realizar por el contratista
- Asistencia del area técnica y social de interventoria, contratista a reuniones de finalizacion de los parques Nuevo Muzu y La Fragua en las cuales se presentan actividades ejecutadas por el contratista
- Revisión de informe mensual V2 el cual se evidencia observaciones subsanadas por el contratista, se da aprobación.
- Revisión de folletos de sostenibilidad del parque Nueva fragua el cual presentaron observaciones las cuales se remiten al contratista para proceso de subsanación. El dia 14 de mayo se recibe v2 de los folletos, dandole aprobación. .
- Revisión de informe ejecutivo mes de abril, presento observaciones las cuales fueron subsanadas por el contratista, se remite a la profesional social de la entidad.



INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 12 de mayo al 18 de mayo de 2024 se describen a continuación
Durante la semana del 12 de mayo al 18 de mayo de 2024, se le retiene al contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta interventoría concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 03. y así poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicitaal Contratista entregar el paz y salvo general por todo concepto por parte de la Fiducia.

REGISTRO FOTOGRAFICO ADICION Y PRORROGA COMPONENTE TÉCNICO			
PARQUE TUNAL		PARQUE TUNAL	
			N/A
se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín		se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín	
PARQUE EDUARDO SANTOS		PARQUE EDUARDO SANTOS	

			N/A
se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.		se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.	
PARQUE LA INDEPENDENCIA		PARQUE LA INDEPENDENCIA	
			N/A
se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.		se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.	
PARQUE VALLES DE CAFAM		PARQUE VALLES DE CAFAM	
			N/A
se avanza con el mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion y pintura de piso caucho e instalacion de señaletica.		se avanza con el mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion y pintura de piso caucho e instalacion de señaletica.	
PARQUE CASTILLA		PARQUE CASTILLA	





• se realiza mantenimiento al juego Infantil M-6 Columpio, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todo el juego, se realiza desmonte de las balancines, y mantenimiento de los rodachines, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color roja

PARQUE GILMA JIMENEZ





• se avanza con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se realiza desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color roja

PARQUE GILMA JIMENEZ





Se realiza Mantenimiento de Juegos Infantiles Incluye: Limpiezs, Engrase y Ajustes

PARQUE ALQUERIA





Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM

PARQUE ALQUERIA








En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público, se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación,






En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público, se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación, se desmontan las de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB

PARQUE OLAYA		PARQUE OLAYA	
			
- En zona de juegos infantiles, se realiza desmonte de dos columpios, cambio de juegos de columpios con los accesorios nuevos por vandalismo		Desmonte de dos balancines - Piso Caucho reciclado 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)	
PARQUE EL RECREO		PARQUE EL RECREO	
			
Desmonte, carta, reinstalación adoquin		Desmonte, carta, reinstalación adoquin	
PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO		PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO	
			
Limpieza de sendero en tableta tipo IDU		Limpieza de sendero en tableta tipo IDU	

PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	
			
En este parque en particular se avanza con la poda de enredaderas sobre el cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento		En este parque en particular se avanza con la poda de enredaderas sobre el cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento	
PARQUE ATABANZA		PARQUE ATABANZA	
			
Estado Inicial el Parque		Estado Inicial el Parque	
PARQUE ATABANZA		PARQUE ATABANZA	
			
Construcción Campamento	Sección Topografica	Retiro de juegos en madera existentes en mal estado	Demolición sendero y tunel el cual estaba en mal estado y a punto de caerse

REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			
			

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 37 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

mayo 19, 2024 al mayo 25, 2024

1. Datos Generales — PARQUE: Código: Localidad: Barrio:

2. Contrato de Obra — COP No. 3099-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.R. #02	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.961.251.399,00	$ 41.864.500,00	$ 77.343.733,00	$ 144.008.522,00	$ 1.118.610.201,00	$ 3.581.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,08%)	2.751.901.601,00	$ 10.491.248,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.006,00	$ 280.323.716,00	$ 882.430.066,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.109.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.109.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.866.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.109.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.463.603.483,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.626.648,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.566.704,00	$ 2.050.159.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.579,00	$ 122.643.068,00	$ 951.489.837,00	$ 2.673.036.758,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.598,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.468.195,00	$ 4.999.725.836,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Costo Directo	10.961.251.399,00	$ 2.046.515.271,00			
A.I.U. (25,08%)	2.751.901.601,00	$ 512.855.727,00			
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 2.559.371.998,00			
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 2.559.371.998,00			
Adición No. 1	6.866.576.500,00				
Total Final	20.599.729.500,00	$ 2.559.371.998,00			
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 818.606.108,00			
Total	4.392.500.560,00	$ 1.740.765.890,00			
Acumulado		$ 6.740.471.726,00			

3. Contrato de Interventoría — CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.883,00	$ 65.419.100,00	67.883.654,00	$ 103.448.402,00	$ 102.570.880,00	$ 156.304.800,00
Iva (19%)	190.340.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	12.894.004,00	$ 19.655.213,00	$ 38.588.487,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:	606.086.117,00						
Total Final	1.798.258.351,00	$ 76.322.887,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.159.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía	178.825.835,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.935,00	$ 18.600.271,00

TOTAL	1.609.432.518,00	$ 68.890.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 208.243.412,00	$ 187.402.441,00
Acumulado		$ 68.890.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.849,00	$ 530.473.261,00	$ 695.875.702,00

	Valores iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 112.384.775,00					
Iva (19%)	190.348.827,00	$ 21.353.107,00					
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 133.737.882,00					
Adición:	566.086.117,00						
Total Final	1.758.258.351,00	$ 133.737.882,00					
Reaseguranza:	178.825.835,00	$ 13.373.788,00					
TOTAL	1.609.432.516,00	$ 120.364.094,00					
Acumulado		$ 815.239.706,00					

37	Fecha de corte:	mayo 25, 2024

4.

Datos Generales Parques Construidos	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PPD- Muro aguas/Canchas tenis/Canchas Hockey/Administración	$ 138.783.754,00	100,00%	100,00%	13-881	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Alto Blanco	$ 154.181.851,00	100,00%	100,00%	91-675	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Canal Río Negro	$ 79.863.834,00	100,00%	100,00%	13-882	ANDES -RIO NEGRO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Sucre o Hippies	$ 118.866.463,00	100,00%	100,00%	83-619	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque San José de Deseris	$ 25.537.253,00	100,00%	100,00%	11-878	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio Olaya Herrera	$ 600.463.302,00	100,00%	100,00%	18-287	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Ciudad Montes	$ 295.981.778,80	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio de Techo	$ 66.643.578,00	100,00%	100,00%	88-634	KENNEDY	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Lourdes Marajos	$ 29.872.288,00	100,00%	100,00%	87-635	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Villa de los Alpes	$ 156.476.256,00	100,00%	100,00%	84-878	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque el Pavarir	$ 33.582.453,00	100,00%	100,00%	87-391	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Nacional	$ 41.000.192,00	100,00%	100,00%	93-835	SANTA FE	PARQUE TERMINADO AL 100 %

694

Parque El Virrey Norte	$ 28.197.725,00	100,00%	100,00%	93-014	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Eduardo Santos	$ 140.857.941,00	100,00%	100,00%	14-030	LOS MARTIRES	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Cayetano	$ 234.613.043,00	100,00%	100,00%	98-241	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Peloditos	$ 18.797.573,00	100,00%	100,00%	87-163	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Virrey Sur	$ 91.187.563,00	100,00%	100,00%	93-018	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Victoria	$ 98.851.447,00	100,00%	100,00%	94-122	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gabriel Cortes	$ 18.000.000,00	100,00%	100,00%	94-183	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Nuevo Muzu	$ 646.409.417,00	100,00%	100,00%	98-017	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Villa Alemania	$ 45.923.595,00	100,00%	100,00%	93-067	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Olima Jimenez	$ 190.300.000,00	100,00%	100,00%	98-052	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Fontanar del Rio	$ 508.119.941,00	100,00%	100,00%	11-368	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Simón Bolivar	$ 863.859.406,00	100,00%	100,00%	13-069	ENGATIVÁ	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Niños	$ 1.432.296.983,00	100,00%	100,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Novios	$ 314.776.256,00	100,00%	100,00%	12-082	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque UDS	$ 1.053.040.961,00	100,00%	100,00%	10-290	ENGATIVA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Servita	$ 621.346.287,00	100,00%	100,00%	91-023	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Bosques de San Carlos	$ 905.849.229,00	100,00%	100,00%	13-028	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Primero de Mayo	$ 613.714.752,00	100,00%	100,00%	94-196	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Canal Boyaca	$ 918.583.644,00	100,00%	100,00%	09-059	FONTIBON	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque el Tunal	$ 1.185.549.634,00	100,00%	100,00%	98-063	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Pradera	$ 671.736.911,00	100,00%	100,00%	15-049	ANTONIO NARIÑO	PARQUE TERMINADO AL 100 %

Mirador Ismael	$ 224.851.944,00	100,00%	100,00%	19-739	CIUDAD BOLIVAR	PARQUE TERMINADO AL 100 %
TOTAL		100,00%	100,00%			

4.1. Datos Generales Parques Adición

PARQUE	VALOR	% Ejecutado Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
		Prog.	Real			
INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	$ 24.784.728,31	41,00%	50,00%	83-839	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
PARQUE NACIONAL	$ 156.961.754,00	0,00%	12,00%	83-835	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE HA INICIADO OBRA
LA FRAGUA	$ 453.096.299,00	0,00%	0,00%	15-848	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
VALLES DE CAFAM	$ 12.404.937,00	100,00%	100,00%	65-083	USME	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
GAITAN CORTES	$ 33.826.234,80	0,00%	0,00%	84-153	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
VILLA DE LOS ALPES	$ 224.087.266,44	24,00%	30,00%	84-878	SAN CRISTOBAL	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
NUEVO MUZU	$ 71.920.864,43	4,00%	15,00%	88-817	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
CAYETANO CAÑIZARES	$ 99.158.138,59	0,00%	0,00%	88-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
EDUARDO SANTOS	$ 14.540.685,74	0,00%	40,00%	14-838	LOS MARTIRES	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
TUNAL	$ 187.999.455,80	0,00%	20,00%	88-863	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
JUAN AMARILLO	$ 392.607.919,00	0,00%	0,00%	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
EL CARMELO	$ 325.724.434,00	0,00%	0,00%	10-169	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
RECREO	$ 420.043.800,00	0,00%	0,00%	87-280	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASTILLA	$ 477.228.299,00	10,00%	10,00%	88-298	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA
TIBEZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 52.453.124,00	0,00%	0,00%	87-838	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
GILMA JIMENEZ	$ 1.024.375.608,16	0,00%	10,00%	88-552	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA/OBRA

SAN ANDRES	$ 54.584.465,76	0,00%	0,00%	18-234	EXGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
LA BERENA	$ 60.315.179,36	0,00%	0,00%	18-233	EXGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	$ 61.442.351,82	4,00%	[illegible]	18-034	PUENTE ARANDA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
OLAYA HERRERA	$ 20.000.345,00	0,00%	[illegible]	18-257	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
ZONA FRANCA	$ 61.427.340,08	0,00%	0,00%	08-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASA BLANCA	$ 64.727.388,00	0,00%	0,00%	11-069	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE INICIO LA OBRA
PLAZA DE ARTESANOS	$ 200.000.000,00	14,00%	[illegible]	13-119	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SIMON BOLIVAR	$ 771.395.148,68	0,00%	0,00%	13-069	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 99.268.489,00	0,00%	0,00%	13-141	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
SALITALITO	$ 109.917.409,00	0,00%	0,00%	08-115	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
PRD EL SALITRE -UCAD	$ 113.844.526,52	0,00%	0,00%	12-085	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATAHUALPA	$ 424.622.350,00	0,00%	0,00%	09-184	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CANAL RIO NEGRO	$ 5.523.625,40	0,00%	0,00%	12-082	AMOCS - RIONEGRO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
NIZA XII	$ 29.956.208,00	0,00%	0,00%	11-191	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATABANZA	$ 315.927.475,68	9,00%	[illegible]	11-756	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
COMETAS	$ 141.610.301,01	14,00%	4,00%	11-384	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
EMERGENCIA	$ 300.000.000,00	30,00%	30,00%			
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 53.245.837,44	30,00%	0,00%			
TOTAL	$ 6.866.576.500,00	8,00%	14,00%			

Fecha Inicial: 12-sep-23

6. OBSERVACIONES:

Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24	1.- El Contratista de obra entrega programación de obras de la prorroga el cual esta sujeto a verificación de acuerdo al Plan de Adquisiciones presentado. 2.- Mediante el comunicado CTO-IORD-3099-2023-284, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20246000279512. La la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "sistema de precios unitarios sin formula de reajuste... " el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.
Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)	
Fecha de Terminación Final:	11-ago-24	

7. Licencias:

Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
GAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9.	PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
			JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- Se solicita al Contratista de Obra realizar las socializaciones de los parques que aún no se han iniciado y que se inicien de manera inmediata las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de las actividades en cada uno de los parques que no se han iniciado para no ver atrasos en la terminación de los parque priorizados por el IDRD.

11. INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

• PARQUE TUNAL

- Se avanza con el mantenimiento de senderos en adoquín alrededor de la zona de ruta de la vida de BMX.

• PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se avanza con el mantenimiento de los senderos peatonales atrás del coliseo

• PARQUE LA INDEPENDENCIA

- Se avanza con el mantenimiento de las máquinas de biosaludables, aplicando anticorrosivo y pintura.

• PARQUE VALLES DE CAFAM

- Está en este momento quieto, se terminaron de pintar las máquinas de biosaludables y se hizo acta de puesta en servicio de las mismas, está pendiente evacuar observaciones de la interventoría.

PARQUE NUEVO MUZU

- Se avanza con los trabajos de mantenimiento eléctrico en las luminarias de la cancha sintética.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES

- Se avanza con la demolición de la capa asfáltica de la cancha múltiple.

PARQUE NACIONAL

- Se avanza con el mantenimiento hidrosanitario de la batería de baños infantiles.

- PARQUE CASTILLA

- Se avanza con el mantenimiento al juego infantil M-6 Columpio, se avanza con el mantenimiento y fijado de la estructura de todo el juego, se realiza desmonte de los balancines, y mantenimiento de los rodachines, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris, quedando pendiente la instalación de los balancines.
- Se termina con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y fijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.
- Se inicia con el mantenimiento del cerramiento costado occidental de la cancha futbol 11, iniciando con el fijado y aplicación de anticorrosivo.
- Mantenimiento de señal informativa

- PARQUE GILMA JIMENEZ

- Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM.
- Se realiza suministro e instalación de arena Paidar en zona infantil
- Se avanza con el brindo con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho.
- Se aplica resina tetrica sobre la superficie de caucho en toda la zona infantil, como saliente para su estabilidad.

- PARQUE ALQUERIA

- En cancha futbol 11, se realiza desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público,
- Se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación,
- Se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB
- Se inicia con la construcción de las cintas de las cajas de inspección ca27
- Se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB

- PARQUE OLAYA

- En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller

- PARQUE EL RECREO

- Cerramiento con cinta de peligro de la zona a intervenir
- Desmonte de adoquín y limpieza del mismo
- Desmonte de cuneta prefabricada
- Desmonte de bordillo

- PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Limpieza de sendero en tableta tipo IDU
- Demolición de pañete en zona de cameninas por presencia de humedad
- Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal
- Limpieza de caja de inspección

- PARQUE DEL RIO O DE LAS COMETAS

- En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento.
- Se evidencia en el taller el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.

- PARQUE EL CARMELO

- En el juego infantil que contienen Columpio cesta. Se ajusta cadena a la medida según norma
- En el Juego de madera, zona de arenero, Se instalan piezas faltantes
- En el Balancin doble o en X. Se retira pivota principal para determinar el daño y hacer cambios de redamientos y engrase.
- Balancin la mota. Se hace cambio de resorte nuevo y se instala al panel

- PARQUE SIMON BOLIVAR

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista mifiesta que este parque se inicia según programación el 08-07-2024.
- Se envia oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-428 -Solicitando Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Simón Bolivar

- PARQUE ATABANZA

- Se realiza levantamiento topografrafico en el parque - se replantea zona de juegos infantiles.
- Se realiza demolición del tunel el cual se encontraba en mal estado
- Se realiza demolición de placa en concreto alrededor de la zona del tunel.
- Se realiza desmonte de adoquin alrededor de la zona del tunel.

- PARQUE CASA BLANCA

- Se realiza acta de socialización el dia 21 de mayo, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar.
- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.
- Se envia oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-427 -Solicitando Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Casa Blanca.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

PROGRAMACIÓN ADICIÓN

Fecha de corte : al 25 de mayo de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
25-05-2024	5.00	14.00	49.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 25-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%., ya que todos los parques contractuales estan totalmente terminados.

- De acuerdo con el reporte de la prórroga y adición semanal presentado a fecha del 25-05-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 5.00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 14,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 9.00%., ya que a la fecha el contratista ha iniciado y avanzado en las actividades en algunos de los parques programados.

- Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados , se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades algunos de los parques presentan atrasos como: Valles de Cafam, Artesanos , Cometas, los otros parques como: Nacional, Nuevo Muzu, Eduardo Santos, Tunal, Carmelo, Villa d elos Alpes, Castilla, Olima Jimenez, Alquería, Olya Herrera, Atabanza..se encuentran adelantados.

FRENTES DE TRABAJO ADICIONAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=80%, Parque Eduardo Santos=40%, Parque Independencia=50%, Parque Villas de los Alpes=20%, Parque Tunal=20%, Parque Nuevo Muzu=80% Parque Nacional=12%., los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=14%, Parque Olima Jimenez=10%, Parque la Alqueria= 95%, Parque Olarya Herrera=73%, Parque el Recreo=1%, Parque Timiza Villa del Rio=1%, Parque Cometas=4%, Parque Carmelo= 4%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=11% Según "programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 12% pero a la fecha no se han realizado ningun tipo de actividad % ejecutado =0%. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atrasos mas adelante con respecto a la programación de la obra.

COMPONENTE SST

Actividades de interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Revisión de documentación de ingresos
- Verificación de personal por parque
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP, orden y Aseo

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Capacitación en Trabajos Alturas
- Inspección de Arnés
- Entrega de dotación (Overoles y EPP).
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizó la revisión y aprobación de la trazabilidad RCD
- Se revisa y se da concepto para la intervencion del Parque Juan Amarillo.
- Se revisan y se realizan observaciones al programa RCD.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se solicita nuevamente al contratista la entrega del informe con evidencias de cumplimiento del plan de gerencia correspondiente a la etapa contractual
- Se realiza revisión y reiteración de algunas observaciones no atendias al Plan de gerencia para la etapa de adición y prorroga
- Se solicita presentar el control de cambios por cambio de programación, planes y programas y demás que se hallan presentado en el proyecto
- Se envia para revisión del profesional de pavimentos plan de acción de las contramuestras que arroja desviación de las especificaciones técnicas
- Se entrega a residentes de interventoría reporte de SNC documentadas por el contratista para revisión y seguimiento

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Asistencia del area técnica de interventoria, contratista a reuniones de los parques Casa Blanca, San Jose de Bavaria, Las Novias, Bosques de San Carlos en las cuales se presentan actividades a realizar por el contratista

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 19 de mayo al 25 de mayo de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 19 de mayo al 25 de mayo de 2024, se le retara al contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta interventoría concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 03, y así poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicitaal Contratista entregar el paz y salvo general por todo concepto por parte de la Fiducia.

REGISTRO FOTOGRAFICO ADICION Y PRORROGA COMPONENTE TECNICO	
PARQUE TUNAL	PARQUE TUNAL
 	 N/A
Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín de la zona de la ruta de la vida del zona del parkourt.	Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín de la zona de la ruta de la vida del zona del parkourt.
PARQUE EDUARDO SANTOS	PARQUE EDUARDO SANTOS





Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.

PARQUE LA INDEPENDENCIA



N/A

Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.


PARQUE LA INDEPENDENCIA





Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

PARQUE VALLES DE CAFAM






Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables

PARQUE NACIONAL





Se termino mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparacion, lijado y pintura, se instala señaletica informativa.




PARQUE MIRADOR ILLIMANI





Se inician actividades de mantenimiento de baterias de baños instantáneo.

PARQUE MIRADOR ILLIMANI

 	 
Se realiza visita de diagnostico para determinar el alcance de las actividades a ejecutar.	Se realiza visita de diagnostico para determinar el alcance de las actividades a ejecutar.
PARQUE NUEVO MUZU	PARQUE NUEVO MUZU
 	 N/A
Se avanza con el mantenimiento de las luminaria de la cancha sintetica.	Se avanza con el mantenimiento de las luminaria de la cancha sintetica.
PARQUE CASTILLA	PARQUE CASTILLA
 	   
Se avanza con el mantenimiento al juego infantil M-8 Columpio - Se inicia con el mantenimiento del cerramiento costado occidental de la cancha futbol 11,	Se termina con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables
PARQUE GILMA JIMENEZ	PARQUE GILMA JIMENEZ






Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM.

PARQUE ALQUERIA






Se avanza con el fresado con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho - Se realiza suministro e instalación de arena Peldar en zona infantil

PARQUE ALQUERIA






Se realiza adecuación del tablero general de iluminación para procese de RETIE Y RETILAB

PARQUE OLAYA






En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público. - Se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación.

PARQUE OLAYA





En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller



PARQUE EL RECREO






En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller

PARQUE EL RECREO

			
Desmonte, corte, reinstalación adoquín		Desmonte, corte, reinstalación adoquín	
PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO		PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO	
			N/A
Limpieza de sendero en tableta tipo IDU		Limpieza de sendero en tableta tipo IDU	
PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS	
			
Se avanza con la poda de arrastaderos sobre el cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento		Se realiza visita a taller para verificar y revisar el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.	
PARQUE EL CARMELO		PARQUE EL CARMELO	

			
En el Juego de madera, zona de arenera, Se instalan piezas faltantes		En el juego infantil que contienen Columpio cesta. Se ajusta cadena a la medida según norma	
PARQUE ATABANZA		PARQUE ATABANZA	
			
Estado inicial al Parque		Estado inicial al Parque	
PARQUE ATABANZA		PARQUE ATABANZA	
			
Construcción Campamento	Sección Topografica	Retire de juegos en madera existentes en mal estado	Demolición sendero y tunel el cual estaba en mal estado y a punto de caerse
PARQUE SIMON BOLIVAR		PARQUE CASA BLANCA	

			
Acta de Sectalización Parque Simón Bolivar	Envié ofice al Contratista IDRD-3131-2023-426 - Para Inicio de Actividades de la Adicion Parque Simón Bolivar.	Envié ofice al Contratista DRD-3131-2023-427 - Para Inicio de Actividades de la Adición Parque Casa Blanca	
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal 38

Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

mayo 28, 2024 al junio 1, 2024

1. Datos Generales

PARQUE: [redacted] Código: [redacted] Localidad: [redacted] Barrio: [redacted]

2. Contrato de Obra

COP No. 3886-2023

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. 802	F.R.#2	F.T.
12-sep-23	7 MESES	11-abr-24	120	11-ago-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	10.861.251.369,00	$ 41.864.509,00	$ 77.343.733,00	$ 144.089.622,00	$ 1.118.610.201,00	$ 3.501.173.407,00	$ 2.567.101.768,00
A.I.U. (25,05%)	2.751.901.631,00	$ 10.491.246,00	$ 19.382.339,00	$ 36.103.096,00	$ 280.323.716,00	$ 882.430.058,00	$ 643.315.703,00
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 52.355.755,00	$ 96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Adición No. 1	6.868.576.500,00						
Total Final	20.599.729.500,00	$ 52.355.755,00	96.726.072,00	$ 180.189.718,00	$ 1.398.933.917,00	$ 4.453.603.463,00	$ 3.210.417.471,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 16.745.804,00	$ 30.937.493,00	$ 57.635.849,00	$ 447.444.080,00	$ 1.780.586.704,00	$ 2.058.158.830,00
Total	4.392.500.560,00	$ 35.609.951,00	$ 65.788.578,00	$ 122.543.089,00	$ 951.488.837,00	$ 2.673.016.758,00	$ 1.151.257.641,00
Acumulado		$ 35.609.951,00	$ 101.398.530,00	$ 223.941.569,00	$ 1.175.431.436,00	$ 3.848.448.195,00	$ 4.999.705.836,00

	Valores Iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Costo Directo	10.861.251.369,00	$ 2.048.515.271,00			
A.I.U. (25,05%)	2.751.901.631,00	$ 512.856.737,00			
Sub Total	13.733.153.000,00	$ 2.539.371.808,00			
Total Inicial	13.733.153.000,00	$ 2.539.371.808,00			
Adición No. 1	6.868.576.500,00				
Total Final	20.599.729.500,00	$ 2.559.371.808,00			
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	4.392.500.560,00	$ 818.806.108,00			
Total	4.392.500.560,00	$ 1.740.785.800,00			
Acumulado		$ 8.740.471.726,00			

3. Contrato de Interventoría

CI No. 3131-2023

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
12-sep-23	8 MESES	11-may-24	120	10-sep-24				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 64.136.863,00	$ 65.419.199,00	67.863.654,00	$ 103.448.492,00	$ 182.570.880,00	$ 156.304.800,00
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 12.186.004,00	$ 12.429.648,00	12.894.094,00	$ 19.655.213,00	$ 36.586.487,00	$ 29.697.912,00
Sub Total	1.192.172.234,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	$ 80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.158.347,00	$ 186.002.712,00
Adición:	596.086.117,00						
Total Final	1.788.258.351,00	$ 76.322.867,00	$ 77.848.847,00	80.757.748,00	$ 123.103.705,00	$ 229.158.347,00	$ 186.002.712,00
Retegarantía:	178.825.835,00	$ 7.632.287,00	$ 7.784.885,00	8.075.775,00	$ 12.310.371,00	$ 22.915.835,00	$ 18.600.271,00
TOTAL	1.609.432.516,00	$ 68.690.580,00	$ 70.063.962,00	72.681.973,00	$ 110.793.334,00	$ 206.243.412,00	$ 167.402.441,00
Acumulado		$ 68.690.580,00	$ 138.754.542,00	$ 211.436.515,00	$ 322.229.848,00	$ 528.473.261,00	$ 695.875.702,00

	Valores iniciales	Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10
Valor Contrato:	1.001.825.407,00	$ 112.384.775,00			
Iva (19%)	190.346.827,00	$ 21.353.107,00			
Sub Total	1,192,172,234,00	$ 133,737,882,00			
Adición:	586.086.117,00				
Total Final	1,788,258,351,00	$ 133.737.882,00			
Retegarantía:	178.825.835,00	$ 13.373.788,00			
TOTAL	1.609 432.516,00	$ 120.364.094,00			
Acumulado		$ 816.739.798,00			

38 Fecha de corte: junio 1, 2024

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PEC- Muro separación canchas fútbol/Canchas Hockey/Administración	$ 330.788.234,00	100,00%	100,00%	12-091	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Alta Blanca	$ 154.101.011,00	100,00%	100,00%	01-075	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Canal Río Negro	$ 70.863.034,00	100,00%	100,00%	13-082	ANDES -RIO NEGRO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Bucra o Hippies	$ 110.886.483,00	100,00%	100,00%	02-019	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque San José de Bavaria	$ 25.527.255,00	100,00%	100,00%	11-070	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio Olaya Herrera	$ 420.463.383,00	100,00%	100,00%	18-097	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Ciudad Montes	$ 295.993.770,00	100,00%	100,00%	16-112	PUENTE ARANDA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Estadio de Techo	$ 68.643.570,00	100,00%	100,00%	09-034	KENNEDY	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Lourdes Naranjo	$ 26.822.300,00	100,00%	100,00%	07-035	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Villa de los Alpes	$ 158.478.700,00	100,00%	100,00%	04-075	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque el Porvenir	$ 33.582.413,00	100,00%	100,00%	07-381	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Nacional	$ 41.005.191,00	100,00%	100,00%	03-035	SANTA FE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque El Virrey Norte	$ 28.197.725,00	100,00%	100,00%	02-014	CHAPINERO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
	Parque Eduardo Santos	$ 140.357.541,00	100,00%	100,00%	14-030	LOS MARTIRES	PARQUE TERMINADO AL 100 %

305

Parque Cayetana	$ 214.631.843,00	100,00%	100,00%	96-341	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Potosina	$ 10.797.573,00	100,00%	100,00%	67-165	BOSA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Virrey Sur	$ 91.187.345,00	100,00%	100,00%	83-010	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Victoria	$ 58.831.447,00	100,00%	100,00%	94-122	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gabo Carlos	$ 10.000.000,00	100,00%	100,00%	94-103	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Nuevo Muzu	$ 840.480.217,00	100,00%	100,00%	96-017	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Villa Alemana	$ 45.923.585,00	100,00%	100,00%	65-067	USME	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Gilma Jimenez	$ 990.000.035,00	100,00%	100,00%	09-052	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Pontezuela del Rio	$ 500.119.041,00	100,00%	100,00%	11-363	SUBA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Simón Bolívar	$ 969.959.406,00	100,00%	100,00%	13-069	ENGATIVÁ	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Niños	$ 1.412.250.983,00	100,00%	100,00%	12-141	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque de los Novios	$ 714.775.314,00	100,00%	100,00%	13-063	BARRIOS UNIDOS	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque UDS	$ 1.053.040.961,00	100,00%	100,00%	10-290	ENGATIVA	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Servita	$ 481.346.297,00	100,00%	100,00%	81-023	USAQUEN	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Bosques de San Carlos	$ 965.069.329,00	100,00%	100,00%	10-029	RAFAEL URIBE	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Primero de Mayo	$ 615.754.753,00	100,00%	100,00%	94-196	SAN CRISTOBAL	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque Canal Boyaca	$ 910.983.644,00	100,00%	100,00%	99-059	FONTIBON	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque el Tunal	$ 1.183.189.656,00	100,00%	100,00%	06-063	TUNJUELITO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Parque La Pradera	$ 671.736.913,00	100,00%	100,00%	13-043	ANTONIO NARIÑO	PARQUE TERMINADO AL 100 %
Mirador Bimodal	$ 234.053.864,00	100,00%	100,00%	19-730	CIUDAD BOLIVAR	PARQUE TERMINADO AL 100 %
TOTAL		100,00%	100,00%			

41. Datos Generales Parques Adición	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	INDEPENDENCIA-BICENTENARIO	$ 28.852.676,61	65,00%	[illegible]	03-039	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	PARQUE NACIONAL	$ 257.133.484,69	0,00%	[illegible]	03-035	SANTA FE	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE HA INICIADO OBRA
	LA FRAGUA	$ 455.783.603,71	0,00%	0,00%	13-049	ANTONIO NARIÑO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VALLES DE CAFAM	$ 11.270.759,35	100,00%	100,00%	06-063	[illegible]	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	CAITAN CORTES	$ 36.075.876,53	0,00%	0,00%	04-183	SAN CRISTOBAL	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	VILLA DE LOS ALPES	$ 274.887.266,44	33,00%	[illegible]	04-075	SAN CRISTOBAL	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	NUEVO MUZU	$ 71.928.864,43	13,00%	[illegible]	06-017	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	CAYETANO CAÑIZARES	$ 73.646.956,23	0,00%	[illegible]	08-241	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE HA INICIADO OBRA
	EDUARDO SANTOS	$ 13.049.633,64	14,00%	[illegible]	14-030	LOS MARTIRES	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	TUNAL	$ 228.383.657,34	0,00%	[illegible]	06-063	TUNJUELITO	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
	JUAN AMARILLO	$ 11.459.012,33	0,00%	[illegible]	10-171	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	EL CARMELO	$ 219.922.893,68	0,00%	[illegible]	10-169	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	RECREO	$ 769.844.723,19	0,00%	[illegible]	07-266	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	CASTILLA	$ 483.905.277,18	0,00%	[illegible]	08-266	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA
	TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	$ 118.834.543,71	0,00%	[illegible]	07-036	BOSA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	GILMA JIMENEZ	$ 942.671.962,80	0,00%	[illegible]	08-032	KENNEDY	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO -SE INICIO LA OBRA/OBRA
	SAN ANDRES	$ 54.584.445,76	0,00%	[illegible]	10-234	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	LA SERENA	$ 40.195.179,16	0,00%	[illegible]	10-223	ENGATIVA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
	UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	$ 67.442.351,87	12,00%	[illegible]	19-024	PUENTE ARANDA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA

906

OLAYA HERRERA	$ 58.188.849,00	0,00%	0,00%	13-387	RAFAEL URIBE	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
ZONA FRANCA	$ 61.477.360,00	0,00%	0,00%	88-125	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CASA BLANCA	$ 53.981.065,33	0,00%	0,00%	11-669	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE INICIO LA OBRA - SE ENVIA OFICIO AL CONTRATISTA PARA QUE INICIE LA OBRA
PLAZA DE ARTESANOS	$ 50.000.008,80	0,00%	0,00%	13-118	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FALTA DE PRIORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
SIMON BOLIVAR	$ 771.195.148,68	0,00%	0,00%	13-669	TEUSAQUILLO	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - NO SE INICIO LA OBRA - SE ENVIA OFICIO AL CONTRATISTA PARA QUE INICIE LA OBRA
PARQUE DE LOS NIÑOS	$ 30.000.800,00	0,00%	0,00%	13-141	TEUSAQUILLO	SE INICIO LA OBRA ANTES DE LA FECHA DE PROGRAMACIÓN
VELODROMO 1 D EMAYO	$ 34.171.232,08	0,00%	0,00%	04-186	SAN CRISTOBAL	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
SALITRE LAGO	$ 198.254.478,80	0,00%	0,00%	88-111	FONTIBON	SE REALIZO REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
PRD EL SALITRE -UCAD	$ 212.980.784,80	0,00%	0,00%	13-881	TEUSAQUILLO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
ATAHUALPA	$ 424.672.388,80	0,00%	0,00%	88-184	FONTIBON	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
CANAL RIO NEGRO	$ 6.774.225,40	0,00%	0,00%	13-882	ANDES - RIONEGRO	NO SE HA INICIADO OBRA POR FECHA DE PROGRAMACIÓN
MZA XB	$ 29.956.288,08	0,00%	0,00%	11-181	SUBA	NO SE HA INICIADO OBRA POR FALTA DE PRIORIZACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD
ATABANZA	$ 338.971.958,80	0,00%	0,00%	11-798	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO SE INICIO LA OBRA
COMETAS	$ 198.543.832,74	23,00%	0,00%	11-284	SUBA	SE REALIZA REUNIÓN DE INICIO - SE INICIO LA OBRA
EMERGENCIA	$ 50.808.008,00	43,00%	0,00%			
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	$ 106.926.465,13	43,00%	0,00%			
TOTAL	$ 6.794.282.327,84	6,00%	30,00%			

5	Fecha Inicial:	12-sep-23	6. OBSERVACIONES: 1.- El Contratista de obra entrega programación de obras de la prorroga el cual esta sujeto a verificación de acuerdo al Plan de Adquisiciones presentado. 2.- Mediante el comunicado CTO-IDRD-1099-2023-ZIA, El CONSORCIO PARQUES BOG realiza la aceptación a la solicitud de adición y prorroga realizada por la Subdirección técnica de parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD mediante el memorando con radicado No. 20234000077151- En la aceptación de adición y prórroga, se incluye el presupuesto estimado para cada uno de los escenarios a intervenir, precisando que dichos valores son susceptibles a cambio por los ajustes y requerimientos que se presenten durante la ejecución, ya que por la modalidad del contrato "ajuste de precios unitarios sin formula de reajuste ... " el resultado final será consecuente con las cantidades realmente ejecutadas.
	Fecha de Terminación Inicial:	11-abr-24	
	Adición de tiempo en (meses):	cuatro(4)	
	Fecha de Terminación Final:	11-ago-24	

7. Licencias:

Construcción:	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A	

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9.	PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
			JUN	JUL	AGOS		
10.	Observaciones por parques:						

1.- Se solicita al Contratista de Obra realizar las socializaciones de los parques que aún no se han iniciado y que se inicien de manera inmediata las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de las actividades en cada uno de los parques que no se han iniciado para no ver atrasos en la terminación de los parque priorizados por el IDRD.

11. INFORME TÉCNICO ADICIÓN Y PRORROGA

- PARQUE TUNAL

- se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín y el remplazo de las zonas de piso caucho deterioradas de la zona de la ruta de la vida sector de plata de tierra.

- PARQUE EDUARDO SANTOS.

- se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.

- PARQUE LA INDEPENDENCIA

- se termina el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables y se hace puesta en servicio y entrega a la administración.

- PARQUE VALLES DE CAFAM

- se termina mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables.

• PARQUE NUEVO MUZU

- se termina con el mantenimiento de las luminaria de la cancha sintetica, se avanza el arreglo de cajas de inspeccion y proceso de certificacion retie.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES

- se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar cuarzo, bases, segun lo especificado para esta cancha multiple intervenida en este frente.

• PARQUE NACIONAL

- se avanza con las actividades de mantenimiento de baterias de baños infantiles y bateria de baños fiscales.

• PARQUE PETAR BAJITO

- se avanza con la instalacion del porton de acceso vehicular solicitado por la entidad.

• PARQUE CASTILLA

- Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de las rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.
- se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicacion de anticorrosivo.
- Mantenimiento de señal informativa
- Se avanza con el desmonte e instalación de malla eslabonada en sitios especificos del cerramiento de la cancha futbol 11
- Se avanza con la adecuación y limpieza de la placa de los juegos biosaludables para iniciar con el recubrimiento sintética.

• PARQUE GRAN JIMENEZ

- se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque
- Se termina con el lavado con Hidro lavadora y Tratamiento con resina para piso de caucho
- Se aplica resina lefatex sobre la superficie de caucho en toda la zona infantil, como sellante para su estabilidad.
- Se realiza desmonte e instalación de luminarias en senderos del parque
- Se realiza inspección visual de los tableros generales de iluminación del parque
- Se realiza sondeo de tuberia electricas

• PARQUE ALQUERIA

- En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público,
- se instalan nuevos bombillos en las torres de iluminación,
- se diligencian cintas de las cajas de inspección electricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB
- se terminan con la construcción de las cintas de las cajas de inspección ca374 y pintura de marcos
- se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB
- se avanza con los tramites de RETIE y RETILAP

• PARQUE PLAYA

- En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller
- Se instala una pieza de un juego precorremano
- Pendiente instalar aro de baloncesto

- PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO

- Demolición de pañete en zona de camerinos por presencia de humedad
- Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal
- Limpieza de caja de inspección
- Desmonte e instalación de tabletas prefabricadas
- Pañete impermeabilizado en camerinos
- Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida

- PARQUE EL CARMELO

- Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero

- PARQUE EL RECREO

- Cerramiento con cinta de peligro de la zona a intervenir
- Desmonte de adoquín y limpieza del mismo
- Desmonte de cuneta prefabricada
- Desmonte de bordillo
- Instalación de bordillo y cuneta
- Demolición de carpeta asfáltica
- Suministro de arena de peña y mixta

- PARQUE SAN ANDRES

- Se realiza verificación de luminarias de canchas

- PARQUE LA SERENA

- Se realiza verificación de luminarias de canchas

- PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS

- en este parque se particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento,
- se evidencia taller el proceso de fabricación de algunos módulos del cerramiento según medidas tomadas en sitio.
- Se inicia con el desmonte e instalación de mallas estabonadas en puntos específicos

- PARQUE SIMON BOLIVAR

- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 08-07-2024.
- Se envía oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-455 -Reiteración Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Simón Bolivar

- PARQUE CASA BLANCA

- Se realiza acta de socialización el día 21 de mayo, donde se le informa al administrador del parque que actividades de mantenimiento se van a realizar.
- No se han iniciado actividades de mantenimiento, adecuación o recuperación en las zonas a intervenir, el contratista manifiesta que este parque se inicia según programación el 24-06-2024.
- Se envía oficio al contratista de obra IDRD-3131-2023-456 -Reiteración Inicio de Actividades de la Adición en el Parque Casa Blanca.

- PARQUE ATABANZA

- Se realiza demolición de placa en concreto alrededor de la zona del tunel.
- Se realiza demolición de zampeado en concreto en mal estado.

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizó afinado interno de cajas eléctricas.
- Se realizó fundida de tapas en concreto para cajas eléctricas.
- Se realizó instalación de tubería EMT.
- Se realizó acometida e instalación de cableado eléctrico
- Se instalo tablero eléctrico.
- Se terminaron actividades eléctricas en zona del patinodromo

- PARQUE LOS NIÑOS

- Se realiza el mantenimiento de los juegos infantiles.
- Se realiza la colocación de cuerdas nuevas.
- Se realiza el ajuste de elementos metalicos de los juegos.
- Se realiza la colocación de los tubos del xilofono.

- PARQUE SAUZALITO

- Se realizó la instalación de tubería PVC eléctrica.
- Se realiza el suministro e instalación de cable electrico.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

PROGRAMACION ADICIÓN

Fecha de corte : al 01 de junio de 2024

FECHA	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	DIFERENCIA
	%	%	%
01-06-2024	6.00	20.00	+14.00

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

- De acuerdo con el reporte contractual semanal presentado a fecha del 01-06-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 100,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 100,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del (+) 0.00%,, ya que todos los parques contractuales estan totalmente terminados.

- De acuerdo con el reporte de la prórroga y edición semanal presentado a fecha del 01-06-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 6.00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 20,00%, donde se refleja diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje de adelanto del (+) 14.00%,, ya que a la fecha el contratista ha iniciado y evanzado en las actividades en algunos de los parques programados.

- Según el cuadro de porcentajes contractuales semanales consolidados , se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, todos se encuentran a la fecha totalmente terminados.

- Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados de la adición, se observa que de los treinta y un (31) parques donde se realizarán actividades algunos de los parques presentan atrasos como: Cometas, los otros parques como: Nacional, Nueva Muzu, Eduardo Santos, Tunal, Carmelo, Villa de los Alpes, Castilla, Gilma Jimenez, Alquería, Velodromo 1 de Mayo, Niños, Olya Herrera, Sauzalito, Atabanza..se encuentran adelantados.

FRENTES DE TRABAJO ADICIONAL :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Valle de cafam=100%, Parque Eduardo Santos=0.0%, Parque Independencia=6.5%, Parque Villas de los Alpes=32%, Parque Tunal=25%, Parque Nuevo Muzu=90% Parque Nacional=17%, Cayetano=80%,, los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Castilla=14%, Parque Gilma Jimenez=22%, Parque la Alqueria= 85%, Parque Olaya Herrera=71%, Parque el Recreo=1%, Parque Tierra Villa del Rio=9%, Parque Corbetas=5%. Parque Carmelo= 6%. Los otros parques no han iniciado por parte el Contratista todavia por fecha.

FRENTE 3 Este frente cuenta con diez (10) parques, de los cuales se tiene a la fecha los siguientes porcentajes ejecutados: Parque Atabanza=11%, Parque Bauzaltte= 20%, Parque Valedramo 1 de Mayo=8.5%, Parque los Niños=40% Según programación entregada por el contratista de obra el porcentaje programado para el Parque Artesanos es del 6%, ya que a la fecha esta pendiente la tala y priorización por parte de la entidad. Se le solicita al Contratista iniciar actividades en estos parques sin tener en cuenta las fechas de inicio con el fin de no ver atraso mas adelante con respecto a la programación de la obra.

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Revisión de documentación de ingresos
- Verificación de personal por parque
- Revisión de Informe SST No.9 del Contratista
- Remisión de observaciones Informe SST No.8 del Contratista
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP, orden y Aseo

Actividades del Contratista

- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Capacitación en Cuidado de las manos (Uso de Guantes).
- Pausas Activas
- Entrega de EPP (Guantes).
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se realizó la revisión y aprobación de la trazabilidad RCD
- Se revisa y se da concepto para la intervención del Parque Juan Amarillo.
- Se revisan y se realizan observbvaciones al programa RCD.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza revisión y aprobación del Plan de gerencia v.3 para etapa de adición y prorroga
- Revisión y emisión de observaciones del informe del plan de gerencia correspondiente a la etapa contractual
- Se realiza revisión y emisión de observaciones al informe de calidad N°9 del contratista
- Se recibe información de material dado de baja
- Se realiza revisión y emisión de observaciones al plan de adquisiciones presentado por el contratista

---

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Elaboracion de presentación componente social para comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Asistencia del area técnica de interventoria, contratista a reuniones del parque Bauzaltte en el cual se presentan actividades a realizar por el contratista
- Revisión de informe mensual N. 8 presentado por el contratista el cual presento observaciones las cuales se remiten a la profesional social, el dia 29 de mayo remite v2 del informe en el cual se evidencia la subsanación de observaciones se remite correo de aprobación.
- Elaboración de informe mensual No. 9 en el cual se presenta consolidado actividades ejecutadas en el periodo por profesional social.

---

bqt


INFORME ANTICIPO




ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 26 de mayo al 01 de junio de 2024 se describen a continuación:

Durante la semana del 26 de mayo al 01 de junio de 2024, se le retiro el contratista para que entregue las observaciones realizadas por esta Interventoría concernientes a la legalización de las ordenes de operación No. 03. y así poder cerrar el tema del anticipo.

Se solicitaal Contratista entregar el paz y salvo general por todo concepto por parte de la Fiduciia.

REGISTRO FOTOGRAFICO ADICION Y PRORROGA COMPONENTE TÉCNICO	
PARQUE TUNAL	PARQUE TUNAL
 	 
Se avanzan las trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquin	Remplaza de las zonas de piso caucho deteriorados de la zona de la ruta de la vida sector de pista de bmx.
PARQUE EDUARDO SANTOS	PARQUE EDUARDO SANTOS
 	 N/A
Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquin zona posterior al coliseo.	Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquin zona posterior al coliseo.

PARQUE LA INDEPENDENCIA		PARQUE LA INDEPENDENCIA	
			N/A
Se avanza con el mantenimiento de aparatos y maquinas de los biosaludables.		Se avanza con el mantenimiento de aparatos y maquinas de los biosaludables.	
PARQUE VALLES DE CAFAM		**PARQUE NACIONAL**	
			
Se termino mantenimiento y pintura de maquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables.		Se avanza con las actividades de mantenimiento de baterias de baños infantiles y bateria de baños fiscales.	
PARQUE NUEVO MUZU		**PARQUE NUEVO MUZU**	
			N/A
Se termino con el mantenimiento de las luminaria de la cancha sintetica, se avanza el arreglo de cajas de inspeccion y proceso de certificacion retie.		Se termino con el mantenimiento de las luminaria de la cancha sintetica, se avanza el arreglo de cajas de inspeccion y proceso de certificacion retie.	

PARQUE VILLA DE LOS ALPES





Se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha multiple intervenida en este frente.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES






Se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha multiple intervenida en este frente.

PARQUE CASTILLA





Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de las rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES





Se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha multiple intervenida en este frente.

PARQUE PETAR





Se avanza con la instalacion del porton de acceso vehicular solicitado por la entidad.

PARQUE CASTILLA







Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de las rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.


PARQUE CASTILLA





Se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicación de anticorrosivo.

PARQUE CASTILLA





Se avanza con el desmonte e instalación de malla eslabonada en sitios específicos del cerramiento de la cancha futbol 11

PARQUE GILMA JIMENEZ










Se realiza inspección visual de los tableros generales de iluminación del parque

PARQUE GILMA JIMENEZ









Se realiza sondeo de tubería electricas - Se realiza desmonte e instalación de luminarias en senderos del parque

PARQUE GILMA JIMENEZ






Se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentre en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque

PARQUE GILMA JIMENEZ





Se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentre en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso caucho EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque

PARQUE ALQUERIA		PARQUE OLAYA HERRERA	
			
Se demuelen cintas de las cajas de inspección eléctricas, para el proceso de RETIE Y RETILAB - Se terminan con la construcción de los olmos de las cajas de inspección ca274 y pintura de marcos		En zona de juegos infantiles, las piezas se vienen fabricando en taller -	
PARQUE OLAYA		**PARQUE OLAYA**	
		N/A	N/A
Se instala una pieza de un juego gracerromano - - Pendiente instalar aro de baloncesto			
PARQUE EL RECREO		**PARQUE EL RECREO**	
			
Cerramiento con cinta de peligro de la zona a intervenir		Desatierro de adoquín y limpieza del mismo - - Demolición de carpeta asfáltica	

PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO






Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal

PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO






Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida

PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS






Se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento,

PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS







Se inicia con el desmonte e instalación de mallas establecidas en puntos específicos

PARQUE EL CARMELO








Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero

PARQUE EL CARMELO




Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero

PARQUE ATABANZA		PARQUE ATABANZA	
			
Se realiza la demolición del anden circundante alrededor del túnel		Se inicia la demolición de senderos en mal estado.	
PARQUE SAUZALITO		**PARQUE SAUZALITO**	
			
Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico - Se realizó el suministro e instalación de tubería eléctrica PVC		Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico	
PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO		**PARQUE SIMON BOLIVAR**	
			
Se realizó la instalación de tubería EMT		Se realizó la instalación del cable - Se instalaron los tableros totalizadores	

PARQUE LOS NIÑOS		PARQUE LOS NIÑOS	
			
Mantenimiento de juegos infantiles		Mantenimiento de juegos infantiles	
PARQUE LOS NIÑOS		**PARQUE LOS NIÑOS**	
			
Mantenimiento de juegos infantiles (instalación de cuerdas)		Mantenimiento de juegos infantiles (instalación de cuerdas)	
REGISTRO FOTOGRAFICO SST			
			
Entrega de EPP (Guantes)	Entrega de EPP (Guantes)	Pausas Activas	Capacitación en Cuidado de las manos (Uso de Guantes)

REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL			
		N/A	N/A
Reunión de Socialización Parque Sauzalito	Reunión de Socialización Parque Sauzalito		

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (1)





Parque El Tunal. se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de Instalar los módulos de parkourt, se realiza instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (2)






Parque El Tunal. se terminan las actividades contractuales, se están atendiendo observaciones de la interventoría en la ruta de la vida cerca de pista de bmx. sobre las placas, orden y aseo.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (3)




PARQUE LA FRAGUA: se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (4)





PARQUE NUEVO MUZU: se instaló señal informativa. - se avanza con la instalación

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (5)





PARQUE VILLA ALEMANA: se hacen observaciones por parte de la interventoría y estamos a la espera de la entrega final y puesta en servicio.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (6)





PARQUE GILMA JIMENEZ: se terminan todas las actividades contractuales iniciales

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (7)



PARQUE MIRADOR ILLAMINI: se termina la instalación de aparatos sanitarios y lavamanos en acero de la parte interna del módulo de baños, se atienden observaciones de la interventoría.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (8)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Suministro e instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLIUN INGENIERÍA	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (9)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Instalación piso caucho en color

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (10)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS ((ZONA JUEGO INFANTIL EXISTENTE): Instalación piso caucho en color zona infantil existente

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (11)




PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA RUTA DE LA VIDA): Suministro módulos pintados ruta de la vida

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (12)



PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS: Suministro e instalación de módulos grecorromanos nuevos (pesas)

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (13)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS) se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se hace la entrega a la administración.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (14)






PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona, e Instalación de piso caucho color zona infantil 2infantil 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOLIUN INGENIERÍA	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (15)




PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS. Instalación módulos complementarios debajo de la baranda zona infantil media luna, suministro e instalación piso caucho negro en zona infantil media luna

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (16)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): . Piso zona grecorromano y ruta de la vida totalmente fundido en concreto premezclado

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (17)






PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR). Instalación de baranda y canecas en acero inoxidable

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (18)






PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR): Instalación de cespedones de pasto

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (19)





PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (20)






PARQUE CANAL BOYACA: Adoquín instalado en sendero peatonal

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (21)






PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de parales metálicos y de módulos complementarios

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (22)





PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores epdm

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (23)





PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores epdm, instalación de mesas de juego zona plazoleta

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (24)






PARQUE CANAL BOYACA: construcción filtro francés

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (25)






PARQUE LOS NIÑOS. Suministro e instalación puerta cancha de voley playa

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (26)




PARQUE LOS NIÑOS. Instalación malla nylon cerramiento cancha de voley playa, Construcción de lava pies entrada a cancha de voley playa y al lado del módulo de baños - pendiente terminado del piso.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (27)







PARQUE LOS NIÑOS: Barandas del módulo lijadas con pintura anticorrosiva y pintadas

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (28)






PARQUE EDUARDO SANTOS: se inician trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (29)






PARQUE INDEPENDENCIA: se realiza cerramiento provisional en los biosaludables y se inicia mantenimiento de aparatos y maquinas

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (30)





PARQUE VALLES DE CAFAM: se hace mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación y pintura de piso caucho.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (31)





PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR): se terminó de empradizar, se está terminando la instalación de barandas, se terminó de instalar los módulos de parkourt, se realiza Instalación de bancas en concreto sobre las placas, orden y aseo.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (32)






PARQUE EL TUNAL: se terminan las actividades contractuales, se están atendiendo observaciones de la interventoría en la ruta de la vida cerca de pista de bmx.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (33)




PARQUE LA FRAGUA: se termina la instalación de piso caucho de colores, se adecuan exteriores y se atienden las observaciones de la interventoría en la zona de juegos y en la pista de patinaje.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (34)







PARQUE NUEVO MUZU: se termina la instalación de juegos importados y remates de piso caucho de color se atienden observaciones de la interventoría orden y aseo, para entrega final a la administración.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (35)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGO INFANTIL MEDIA LUNA): Se termina la instalación de juegos infantiles y piso caucho en colores

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (36)





PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOROMANOS): Se revisa la instalación de módulos grecorromanos nuevos (pesas) y NTD.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (37)






PARQUE FONTANAR DEL RIO (ZONA DEL PARKOUR): Se realiza soldadura en la baranda en la zona parkour, Se reviso la Instalación de cespedones de pasto

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (38)




PARQUE CANAL BOYACA: instalación de bordillos y adoquines zona de plazoleta

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (39)





PARQUE CANAL BOYACA: suministro e instalación de piso caucho de colores zona infantil, instalación banca en concreto y de mesas de juego zona

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (40)






PARQUE LOS NIÑOS: Se instalo mobiliario cancha de voley playa

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (41)





PARQUE LOS NIÑOS: Arreglo de vinilo detrás del baño de los niños - zona cancha de voley playa

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (42)





PARQUE DE LOS NOVIOS: Se realizó el cambio de vinilos del módulo de baños

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (43)







PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON): Se realizo el cambio de la polisombra instalada sobre muro de la Cancha de Tenis.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (44)






PARQUE EDUARDO SANTOS: se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (45)






PARQUE INDEPENDENCIA: se inicia mantenimiento de aparatos y máquinas biosaludables.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (46)



PARQUE VALLES DE CAFAM: se hace mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación y pintura de piso caucho.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (47)



PARQUE CASTILLA: se realiza mantenimiento con el Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, se realiza mantenimiento al juego infantil M-5 Columpio

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (48)




PARQUE GILMA JIMENEZ: se realiza mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (49)





PARQUE ALQUERIA: En cancha futbol 11, se realiza Desmonte y retiro de bombillos de Alumbrado Público

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (50)





PARQUE OLAYA HERRERA: Reparación de zona de caucho en el balancín, suministro e instalación de canasta

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (51)






PARQUE TUNAL: se inician trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (52)





PARQUE EDUARDO SANTOS: se avanza en los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (53)





PARQUE LA INDEPENDENCIA: se avanza en el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (54)






PARQUE CASTILLA: se avanza con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables, y Juego M, se avanza con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se realiza desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura anticorrosiva uniprimer y pintura poliuretano color rojo,

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (55)






PARQUE GILMA JIMENEZ: Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, Se realiza Mantenimiento de Juegos infantiles Incluye: Limpieza, Engrase y Ajustes

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (56)





PARQUE EL RECREO: Desmonte, corte, reinstalación adoquín

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (57)






PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: Limpieza de sendero en tableta tipo IDU

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (58)





PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: En este parque en particular se avanza con el mantenimiento del cerramiento perimetral

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (59)





PARQUE ATABANZA: Demolición sendero y túnel el cual estaba en mal estado y a punto de caerse

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (60)





PARQUE TUNAL: Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín de la zona de la ruta de la vida de la zona del parkourt.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (61)





PARQUE EDUARDO SANTOS: Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (62)





PARQUE LA INDEPENDENCIA: Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (63)




PARQUE VALLES DE CAFAM: Se termina mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables incluye reparación, lijado y pintura, se instala señalética informativa.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (64)






PARQUE NACIONAL: Se inician actividades de mantenimiento de baterías de baños infantiles.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (65)






PARQUE NUEVO MUZU: Se avanza con el mantenimiento de las luminarias de la cancha sintética.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (66)





PARQUE CASTILLA: Se inicia con el mantenimiento del cerramiento costado occidental de la cancha futbol 8. Se termina con el mantenimiento, Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición de piezas en los juegos biosaludables

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (67)



PARQUE GILMA JIMENEZ: Se avanza con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, Se realiza suministro e instalación de arena Peldar en zona infantil

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (68)




PARQUE ALQUERIA: Se realiza adecuación del tablero general de iluminación para proceso de RETIE Y RETILAB

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (69)




PARQUE EL RECREO: Desmonte, corte, reinstalación adoquín

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (70)





PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: desmonte e instalación de tableta y bordillo en senderos

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (71)




PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: mantenimiento de cerramiento, fabricación de algunos módulos del cerramiento

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (72)



PARQUE EL CARMELO: mantenimiento de juegos

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (73)







PARQUE EL TUNAL: Se avanzan los trabajos de adecuación y mantenimiento de senderos en adoquín en servicio y se entregan las obras a la adminIstración.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (74)






PARQUE TUNAL: Reemplazo de las zonas de piso caucho deterioradas de la zona de la ruta de la vida sector de pista de bmx.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (75)







PARQUE EDUARDO SANTOS: Se avanza con los trabajos de mantenimiento de senderos en adoquín zona posterior al coliseo.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (76)






PARQUE LA INDEPENDENCIA: Se avanza con el mantenimiento de aparatos y máquinas de los biosaludables.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (77)



PARQUE VALLES DE CAFAM: Se termina mantenimiento y pintura de máquinas y barandas perimetrales de la zona de biosaludables.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (78)





PARQUE NUEVO MUZU: Se termina con el mantenimiento de las luminarias de la cancha sintética, se avanza el arreglo de cajas de inspección y proceso de certificación retie.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (79)





PARQUE VILLA DE LOS ALPES: Se avanza con el retiro de materiales contaminados y deteriorados para proceder a aplicar manto, bases, según lo especificado para esta cancha múltiple intervenida en este frente.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (80)





PARQUE CASTILLA: Se avanza con el mantenimiento del cerramiento costado occidental y oriental de la cancha futbol 11, iniciando con el lijado y aplicación de anticorrosivo, Se avanza detalles de acabado en el mantenimiento de los juegos biosaludables, se termina con el mantenimiento y lijado de la estructura de todos los juegos, se termina con el desmonte y mantenimiento de los rodachines, y piezas en general, se aplica pintura poliuretano color rojo y gris.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (81)






PARQUE GILMA JIMENEZ: Se realiza inspección visual de los tableros generales de iluminación del parque, Se realiza sondeo de tubería eléctricas - Se realiza desmonte e instalación de luminarias en senderos del parque

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (82)






PARQUE GILMA JIMENEZ: Se termina con mantenimiento de la zona infantil, con desmonte de piso caucho EPDM donde se encuentra en mal estado y se procede a aplicar resina para instalar nuevamente piso cauchó EPDM, se realiza acta de puesta en servicio de la zona infantil al administrador del parque

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (83)




PARQUE EL RECREO: Desmonte de adoquín y limpieza del mismo - • Demolición de carpeta asfáltica

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (84)



PARQUE TIMIZA VILLA DEL RIO: Desmonte de bordillo y tabletas en sendero peatonal, Mantenimiento de máquinas de la ruta de la vida

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (85)




PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS: Se avanza con el mantenimiento del cerramiento, para poder revisar y analizar cual modulo requiere mantenimiento, Se inicia con el desmonte e instalación de mallas eslabonadas en puntos específicos

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (86)




PARQUE EL CARMELO: Se instala piso caucho SBR y EPDM en el borde de la zona del arenero

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (87)







PARQUE ATABANZA): Se inicia la demolición de senderos en mal estado.

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (88)






PARQUE SAUZALITO: Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico - Se realizó el suministro e instalación de tubería eléctrica PVC, Se realizó el suministro e instalación de cableado eléctrico

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (89)



PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO: Se realizó la instalación de tubería EMT

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la Infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MAYO AL 31 MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (90)





PARQUE LOS NIÑOS: Mantenimiento de juegos infantiles

ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERÍODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	Parque Tunal

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	221	SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQXOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	222	SE INICICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARXOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	223	SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
2/04/2024	223	SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
3/04/2024	224	SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	226	SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/04/2024	230	SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARXOUR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARXOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
10/04/2024	233	PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
11/04/2024	235	SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Parque Mirador Illimani

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024		se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024		SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	ParqueVilla Alemana

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	53	SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	54	SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES LIBERADAS

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Fragua

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	104	SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	106	SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS	SE UBERA LA ACTIVIDAD
4/04/2024	107	INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL	SE UBERA LA ACTIVIDAD
6/04/2024	109	SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
8/04/2024	110	SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	SE UBERA LA ACTIVIDAD
13/04/2024	116	SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	121	SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Nuevo Muzu

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024	86	Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	93	Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/04/2024	95	Instalacion de caneca en acero inoxidable	Se realiza la liberacion de la actividad
15/04/2024	97	se solicita fecha de llegada de juegos faltantes	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	101	actividades de orden y aseo	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Cayetano Cañizares

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	38	SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON TODOO SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Eduardo Santos

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	79	SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES	la fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	81	SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	ROONEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Virrey Sur

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024		FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES	SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES

Firma: _____

Nombre: RODNEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLJUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO: -	ABRIL
FRENTE DE OBRA	La Victoria

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	21	INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	25	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION	Actividad liberada
11/04/2024	27	INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
No	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL

FRENTE DE OBRA	Glima Jimenez

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	31	INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	32	AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR	Actividad liberada
2/04/2024	33	SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	35	SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO	Actividad liberada
5/04/2024	36	SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	38	SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERÍA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Virrey Sur

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024		FRENTE YA TERMINADO Y ENTREGADO SE ATIENDE REUNION COMPONENTE SOCIAL CIERRE DE ACTIVIDADES	SE LIBERAN LAS ACTIVIDADES

Firma:		Firma:	
Nombre:	ROONEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL	FRENTE DE OBRA	ParqueVilla Alemana

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	53	SE DEJA CONSIGNADO EN BITACORA LISTA DE OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA SER EVACUADAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	54	SE ATIENDEN Y EVACUAN LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA, PARA LA ENTREGA FINAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES LIBERADAS

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Parque Tunal

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	221	SE INICIA DESCAPOTE EN ZONA DE PARQKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	222	SE INICIA EXCAVACION PARA DADOS DE BARANDA EN PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	223	SE RECIBE Y SE PONE EN SERVICIO ZONA DE RUTA DE LA VIDA AL COSTADO DE PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
2/04/2024	223	SE REALIZA ARREGLO A CARRUSEL EN ZONA INFANTIL	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
3/04/2024	224	SE CAMBIAN PUSH Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE PUERTA # 2	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	226	SE SOLICITA TERMINAR DE PINTAR CAMILLAS DE ZONA DDE RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/04/2024	230	SE INICIA LA INSTALACION DE MODULOS DE PARKOUR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE FUNDEN BASES EN CONCRETO PARA BANCAS EN ZONA DE PARKOURT	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/04/2024	232	SE RECIBEN Y LIBERA, ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
10/04/2024	233	PUESTA EN SERVICIO DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
11/04/2024	235	SOLICITUD DE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Fir		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Nuevo Muzu

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/04/2024	86	Se inicia la instalacion de piso caucho en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	93	Se inicia la instalacion de piso caucho de Colores en zona infantil	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/04/2024	95	instalacion de caneca en acero inoxidable	Se realiza la liberacion de la actividad
15/04/2024	97	se solicita fecha de llegada de juegos faltantes	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	101	actividades de orden y aseo	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	La Victoria

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	21	INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	25	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS Y ADMINISTRACION	Actividad Liberada
11/04/2024	27	INSTALACION DE REJILLAS DE VENTILACION EN MODULO DE BODEGA	Actividad Liberada

Firma:		Firma:	
N	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Fragua

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	104	SE INICIA LA INSTAALCION DE FILTRO PERIMETRAL EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	SE INICIA LA PINTURA DE JUEGOS EN ZONA INFANTIL EXISTENTE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	105	INSTALACION DE FILTRO PERIMETRAL EN LA ZONA DE JUEGOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/04/2024	106	SE TERMINA INSTALACION DE FILTRO EN ZONA DE JUEGOS	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
4/04/2024	107	INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO Z. INFANTIL	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
6/04/2024	109	SE INICIA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
8/04/2024	110	SE TERMINA LA PINTURA DE BARANDA PISTA DE PATINAJE	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
13/04/2024	116	SE INICIA LA INSTALACION DE TIRRA Y CESPED EN CONTORNO DE PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
17/04/2024	121	SE INICIA LA ADECUACION DE LA PISTA DE ASFALTOMPARA APLICAR PINTURA COMO ACABADO FINAL	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Parque Mirador Illimani

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024		se inicia instalacion de puertas en acero parte interna del modulo de baños	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024		SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS EN ACERO	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:

Nombre: ROONEY GRANADOS

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Gilma Jimenez

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	31	INSTALACION DE TRASFORMADOR EN CUARTO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/04/2024	32	AJUSTES Y OBSERVACIONES EN PUERTA DE CUARTO DE TRASFORMADOR	Actividad liberada
2/04/2024	33	SE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR ACABADOS DE LOS MUROS DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	35	SE ATIENDEN OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTA SERVICIO	Actividad liberada
5/04/2024	36	SE AUTORIZA PINTAR DE GRIS LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
10/04/2024	38	SE PINTAN LOS MUROS EXTERIORES DEL CUARTO ELECTRICO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Eduardo Santos

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/04/2024	79	SE INSTALAN TODOS LOS PENDIENTES EN LAS OBSERVACIONES	la fecha corresponde al inicio de la actividad
5/04/2024	81	SE RECIBEN OBSERVACIONES EVACUADAS SE HACE PUESTA EN SERVICIO	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	ROONEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	may-24
FRENTE DE OBRA	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
2/05/2024	115	Se revisa por parte de interventoria la instalación del piso caucho negro y a color.	Actividad liberada
5/05/2024	116	Se revisa nuevamente por parte de interventoria la instalación de los juegos infantiles en la zona de la media luna.	Actividad liberada
11/05/2024	118	Se inicia la fundia de las placas en concreto zona entre los grecoromanos y la zona infantil existente	Actividad en ejecución
16/05/2024	120	Se revisan las placas en concreto fundidas entre los grecoromanos y la zona infantil existente	Actividad liberada
27/05/2024	124	Se revisa el estado de los biosaludables instalados	Actividad en ejecución por observaciones
27/05/2024	124	Se revisa el estado de los grecoromanos instalados	Actividad en ejecución por observaciones
28/05/2024	124	Se revisa el estado de la pintura instalados en la baranda zona infantil	Actividad en ejecución por observaciones

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	may-24

FRENTE DE OBRA :	PARQUE CANAL BOYACA

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de bordillos A-80 en el sendero, parque infantil y plazoleta	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de la baranda de cerramiento M-83	Actividad en ejecución por observaciones
30/05/2024	294	Se revisa la pintura del juego metalico MA -3 fuera de la obra en el parque	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la construccipon de filtro frances	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de piso caucho negro zona infantil	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de piso caucho en color zona infantil	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de bancas en concreto	Actividad en ejecución por observaciones
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de mesas de juegos en concreto	Actividad en ejecución por observaciones
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de avisos en el parque	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la instalación de caneca acero inoxidable	Actividad liberada
30/05/2024	294	Se revisa la isntalación xdel bicIparqueaddero en concreto	Actividad en ejecución
30/05/2024	294	Instalación de bordillos y adoquin entre plazoleta y cancha de baloncesto	Actividad en ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	may-24
FRENTE DE OBRA	Parque Atabanza

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
15/05/2024	1	Desmonte de juegos en madera en mal estado	Actividad liberada
24/05/2024	2	Demolición de tunel infantil en mal estado	Actividad liberada
24/05/2024	2	Demolición de placas alrededor del tunel infantil en mal estado	Actividad liberada

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORÍA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	ABRIL
FRENTE DE OBRA	Coyotano Cañizares

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/04/2024	38	SE DEJAN INSTALADAS LA 48 LUMINARIAS LED CON YODOD SUS ACCESORIOS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE TERMINA DE INSTALAR LAS TAPAS DE CAJA ELECTRICA	Actividad liberada
16/04/2024	39	SE REALIZAN PRUEBAS FOTOMETRICAS EN LA CANCHA SINTETICA	Actividad liberada

Firma:

Nombre: LUZ STELLA QUINTERO

Cargo: RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

ANEXO 7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP

ESTADO	CONVENCION	
	APROBADO	AP
	RADICADO	RD
	OBSERVADO	OBS
	ANULADO	ANL
CRO	COTIZACION	COTI

CONTROL DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CONTRATO OBRA	0099 DE 2021	CONSORCIO PARQUES BOE
CONTRATO INTERVENTORIA	3131 DE 2021	BOLIVAR INGENIERIA SAS

CRO	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ESTADO	FECHA	No. RADICADO	OBSERVACIONES
NP01	Espejo Cristal+ Instalare Sener (Suministro)	M2	$ 220.180,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP02	Suministro E Instalación De Barra Cabecera(2.31mx0.83mx0.9m Chapa Banca Mt	UND	$ 2.621.841,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP03	Lijada, Limp Y Pintura (Estación Para De La Vida)	UND	$ 3.484.988,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP04	Tropezo Concreto(H=0.20)(Base+Rasp+Emp+ret+cab)	ML	$ 23.000,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP05	Demolic.Pavimentos(Baranda+Barra+Barra)13x13xCemc.de Asiento	ML	$ 113.830,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP06	Demolición piso en granito pulido	M2	$ 17.772,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP07	GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT.BRONCE.	M2	$ 151.430,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP08	Pulimentación (Pulgrido+Adherente) **	M2	$ 157,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP09	Caseo Mirrores en Triplerado 1/4". E* + Compuesto	M2	$ 196.882,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP10	Bolivos en Bolivos Granular Rastrado Tipo 4	M3	$ 140.881,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP11	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Triturado+Retiro)	M2	$ 5.631,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP12	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	$ 78.330,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP13	Cerramiento(Cerramiento h=2.5 + Malla+Polines+Pies	ML	$ 1.194.867,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP14	DESMONTE BEBEDEROS EXISTENTE INC RETIRO/ACARREO	UND	$ 41.788,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP15	Bebedero M 180 Inc.Boda 3000lts(Suministro Instal) **	UND	$ 3.218.827,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP16	GRAMA BHT. DESMONTE +RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	$ 21.367,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP17	GRAMA BHT MONORR.Alturas=0.07Mts; preparación,cepellon+re	M2	$ 466.430,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP18	Encerramiento provisional Antihuracanes Campos deportivos	M2	$ 64.383,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP19	Desmonte complejos metálicos **	M2	$ 23.794,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP20	MALLA ESLABON. Cal.Nº. 2"+Pint (suministro)	M2	$ 64.530,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP21	Piso Caucho reciclado 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm suministro)	M2	$ 893.130,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP22	Juegos infantiles Rueda (Metálico)**	UND	$ 463.338,86	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP23	Lamina Policarbonato 6mm Colores(Suministro)	M2	$ 86.893,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP24	DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslapo	M2	$ 33.276,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP25	SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	M3	$ 337.057,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP26	DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO BRJ + ARENA	M2	$ 177.608,00	AP	6/12/2023	Radicado Rasa IDRD No. 20231208419083 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP27	Desmonte y reinstalación, pintura general y arreglo, reposición piezas inhabilitadas	UND	$ 864.388,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP28	Desmonte e instalar bordillo prefabricado x=60 **	ML	$ 38.726,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP29	Limp. retiro, metálico y pinturs sintetico sobr**	M2	$ 38.415,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP30	Demolición dado raiz modular figura (cargue y ret	M3	$ 7.827,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP31	Valla cermas garantías campos deportivos 3.60m x 1.00m (incluye dados en concreto)	UND	$ 984.148,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP32	Desmonte,corte,retroiteac adoquin pegado con cemto	M2	$ 68.788,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP33	Mantenimiento(Limpieza+acero+pint. 2 manos) **	UND	$ 223.488,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP34	Llave grival jardin 1/2" 80400	UND	$ 31.576,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP35	Pulida de piso tablon en granito	M2	$ 171.875,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP36	Reimpermeabilización de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce	M2	$ 211.300,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP37	Suministro e instalación de bebedero(BPO 70 A	UND	$ 86.100,00	AP	4/01/2024	Radicado Rasa IDRD No. 20241480004082 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2

NP36	Suministro e instalación de ducha eléctrica de 15lts - 220v	UNID	1	156.791,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP39	Taburete/silla-14 pre-ensamble-espuma-tapizado	UNID	1	972.823,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP40	Desmonte de luminaria para altura hasta 3 metros con escalera	UNID	5	14.775,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP41	Desmonte de luminaria altura mayor a 3 metros con andamio certificado	UNID	5	223.217,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP42	Instalación de luminaria reflectora deportiva hasta 3 mts con escalera	UNID	5	14.000,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP43	Instalación de luminaria con altura con escalera tipo extensible altura superior a 4 mts	UNID	1	301.100,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP44	Instalación de luminaria reflectora deportiva h>3 a 5 mts con andamio certificado	UNID	1	372.540,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP45	Instalación de luminaria alumbrado público con plataforma trabajo altura	UNID	1	488.754,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP46	Desmonte luminaria 400w, arranc, apag, reflectancia	UNID	5	21.000,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP47	Suministro caja rewirt 4 salidas 1/4"-2 400 [cant]	UNID	5	22.040,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP48	Tacalimador 3 x 60 amp [suministro]	UNID	1	135.000,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP49	Acometido en cable aluminio 2x4 + 1x4 awg 600v	UNID	1	21.062,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP50	Acometido de cable en aluminio 4(3X3500 F + 1X2/0 F THHN-AWG) [suministro+instalación]	MA	1	236.147,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP51	Simulación fotométrica de exteriores	UNID	1	1.200.804,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP53	Aguamasonería de proyectores según diseño de iluminación	UNID	1	34.000,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP53	Desmonte de luminaria en altura con escalera tipo canastilla altura superior a 4 mts	UNID	1	253.420,00	AP	4/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180004082 el día 05-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 2
NP54	Estación de equilibrio Parkour 4 Elementos	UNID	2	157.000.010,00	AP	11/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031912 el día 23-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 3
NP55	Estación de equilibrio Parkour 5 Elementos	UNID	5	354.000.420,00	AP	11/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031912 el día 23-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 3
NP56	Estación de equilibrio Parkour 10 Elementos	UNID	3	290.370.750,00	AP	11/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031912 el día 23-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 3
NP57	Estación de equilibrio Parkour 11 Elementos	UNID	5	188.985.430,00	AP	11/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031912 el día 23-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 3
NP58	Estación de equilibrio Parkour 13 Elementos,	UNID	5	230.613.630,00	AP	11/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031912 el día 23-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 3
NP59	Unión universal por presion sch 80 3" [sum + instalación]	UNID	3	156.198,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP60	Tubería pvc-u sch-80 3" [sum + instalación]	ML	9	66.843,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP61	Adaptador pvc macho 3" sch80 [sum + instalación]	UNID	3	59.430,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP62	Unión flu pvc presion sch 80 3" [sum + instalación]	UNID	1	68.934,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP63	Tee pvc presion sch 80 3" [sum + instalación]	UNID	1	96.838,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP64	Tubo pvc presion sch 80 4" [sum + instalación]	ML	1	138.367,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP65	Tee pvc presion sch 80 4" [sum + instalación]	UNID	1	113.736,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP66	Reducción pvc presion sch 80 4x2" [sum + instalación]	UNID	1	123.967,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP67	Reducción pvc presion sch 80 3x1" [sum + instalación]	UNID	1	41.267,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP68	Unión flu pvc presion sch 80 4" [sum + instalación]	UNID	1	86.982,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP69	Unión flu pvc presion sch 80 3" [sum + instalación]	UNID	1	68.340,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP70	Unión universal pvc presion sch 80 4" [sum + instalación]	UNID	1	214.893,00	AP	25/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031272 el día 30-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 4
NP71	Reductor pasa baloncesto aluvia, completo [suministro e instalación]	UNID	1	2.700.000,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP72	Aforado para juego ruedo [incluye tornillería tapones y soporte incluye suministro]	UNID	1	1.150.000,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP73	Aforo para juego ruedo [incluye tornillería tapones suministro + instalación	UNID	5	770.170,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP74	Cable encauchetado 3x4 [suministro]	ML	5	79.416,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP75	Breaker enchufable de 2x30a, 10 ka, 240 v [suministro]	UNID	5	23.717,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP76	Luminaria led 120w [suministro 2X2ft - 117.000lm - ip66 - 5400 [suministro]	UNID	3	5.254.126,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5
NP77	Luminaria led 140w [suministro 2X2ft - 117.000lm - ip66 - 5400 [suministro]	UNID	5	5.066.868,00	AP	30/01/2024	Radicado Paico IDRD No. 20242180031892 el día 31-01-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 5

NP78	Sistema de riego para parque o escenario deportivo - aspersores	UND	$ 387 684 387,00	AP	30/01/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100081053 el día 31-01-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 5
NP79	Sistema de riesgo para parque o escenario deportivo - instalación	UND	$ 73 806 987,00	AP	30/01/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100081053 el día 31-01-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 5
NP80	Suministro e instalación bordillo escenarios m=80 con platina y chazo	ML	$ 254 154,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP81	Excavación y compactación de subrasante (retro+vib)	M2	$ 1 590,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP82	Suministro e instalación bordillo m-81 anclado con platina y chazo	ML	$ 198.240,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP83	Cerramiento p 71-Portland m-2m, Cim +ligo+alambre, ** (sum + inst)	ML	$ 172.000,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP84	Desmonte y retiro malla tortiver h=1.80m	ML	$ 16.345,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP85	Cargue y reubicación de materiales granulares sobrantes (arena tipo peñón / gravilla 3/4")	M3	$ 62.525,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP86	Cerramiento en malla eslab h= 2,50 m sobre cerramiento (sum +inst)	ML	$ 121.000,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP87	Desmonte cerramiento existente (malla eslabonada+ alambre de púas+ elementos verticales de madera)	M2	$ 13.732,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP88	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años cap 21 niños (sum + inst)	UND	$ 213.956.333,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP89	Juego banana doble cua cuba cap 2 niños (sum + inst)	UND	$ 30.845.485,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP90	Juego balancín pequeño 9-12 años cap 4 niños (sum +inst	UND	$ 273.883.193,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP91	Piso caucho reciclado 11cm (sobre base+adhesivo 10cm sum+ins	M2	$ 1.051.221,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP92	Piso caucho reciclado 5cm (sobre base+adhesivo 5cm sum+inst)	M2	$ 889.477,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP93	Sardinel prefab.s-10 m=0.20 h=0.30+0.10 e de apoyo (sum+inst)	ML	$ 63.177,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP94	Demolición cerramiento sentro impreso h=1.8m **	ML	$ 308.153,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP95	Cerca malla eslab h= 1 m+ platinas (sum +inst)	ML	$ 446.874,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP96	Demolición pisos trafico bajo m=0.06	M2	$ 4.857,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP97	Demolición estruc. De concreto ciclópeo + retiro	M3	$ 114.366,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP98	Pintura esmalte divisorias altura hasta 2.60m	M2	$ 23.883,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP99	Señalética de normas generales para zonas infantiles y zona humedecibles 1.20x60 cm(*) cara (suministro e instalación)	UND	$ 1.082 183,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP100	Sumidero x rejilla. Tapa tapa corrugada** (sum+inst)	UND	$ 7.856,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP101	Cerramiento apoyo empotrado IDRD h= 1 ** (sum + ins)	ML	$ 1.000 951,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP102	Pintura borrado cerramientos m=83 (sum + ins)	ML	$ 30.574,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP103	Pintura anticorrosiva sobre metálicos (sum+ins)	M2	$ 13.000,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP104	Instalación de perfil liq+ 20.00*0.70 dos canal	UN	$ 93.410,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP105	Cerramiento, cambio de tensores + vientos y reconstrucción de señal. sobre de normas generales (0.40*1.70 dos cara)	UN	$ 1.971.840,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP106	Instalación de señal m-80 (0.80*0.40 dos cara)	UN	$ 69.630,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP107	Pared para barandas corrugadas (sum +inst)	ML	$ 65 160,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP108	Subestructura interclub 100 en bonilla con cuenco	UND	$ 1.178.186,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP109	Tela para cerramientos verde oliva h=2.00 (suministro+instalación)	ML	$ 18.897,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP110	Desmonte y retiro de tela verde h=2.00	ML	$ 6.432,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP111	Pedestal señalética mod-13 e=0.60 empotrado ** (sum+inst)	M3	$ 86 172,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP112	Pedestal señalética mod-12 e=0.50 empotrado ** (sum+inst)	M3	$ 86 172,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100033 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP113	Pedestal señalética L150 e=0.65 empotrado ** (sum+inst)	M3	$ 70.879,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP114	Señal poste direccional (sumin + inst) h.=3.50	UND	$ 426 007,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6
NP115	Pintura anticorrosiva+esmalte tubería 1 1/4"	ML	$ 12.700,00	AP	1/02/2024	Radicado Salva IDAD No. 20242100100082 el día 19-02-2024	Acta de ejecución de precios no previstos No. 6

NP116	Pintura antideslizante vehicular blanca 4"	ML	$ 23.871,00	AP	1/03/2024	Radicado Paca QHD No 20242100000002 el día 19-03-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 6
NP117	Instalación de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado	UND	$ 867.000,00	AP	1/03/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100000002 el día 19-03-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 6
NP118	Circuito de 2 vías con alimentador para 4 reflectores (cure + tool)	UND	$ 429.900,00	AP	1/03/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100000002 el día 19-03-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 6
NP119	Tubería galvanizada conduit 1/4 cure + tool	ML	$ 31.017,00	AP	1/03/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100000002 el día 19-03-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 6
NP120	Instalación de luminaria escenario deportivo tn 2 a 3 mts con andamio certificado	UND	$ 272.640,00	AP	1/03/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100000002 el día 19-03-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 6
NP121	Luminaria tipo led caracteristicas de Reflector tipo proyector 200w (cure+tool)	UN	$ 1.251.252,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP122	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 1 (trabajo exterior en concreto + 0.60*0.40*0.30, hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 515.179,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP123	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (trabajo hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 486.291,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP124	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 3 (trabajo hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 436.063,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP125	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 4 (trabajo exterior en muretes + 0.60*0.40*0.30, hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 511.300,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP126	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 5 (trabajo hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 414.853,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP127	Cerramiento provisional para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 0,40 largo 2 metros (SUMINIS)	UN	$ 1.884.978,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP128	Cerramiento provisional para poste ancho arriba 2,38 ancho abajo 1,53 largo 1,50 (SUMINIS)	UN	$ 4.488.881,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP129	Cerramiento provisional para poste ancho arriba 2,56 ancho abajo 1,58 largo 1,67 (SUMINIS)	UN	$ 4 488 881,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP130	Cerramiento provisional para poste ancho arriba 2,47 ancho abajo 1,63 largo 2 metros (SUMINIS)	UN	$ 4.525.351,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP131	Caja enchufe de pared(20x20x15cm) tomacorriente doble (suministro)	UN	$ 88.887,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP132	Adhesivo vidrios vanilla papel antiempañamiento (suministro)	M2	$ 132.000,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP133	Piso cenefa recial 8cm (equipo tomacorriente suministro)	UN	$ 13.541,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP134	Accesorios para p vc 1 1/4" (cure + instalación)	UN	$ 1.543 984,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP135	Señalización fotoluminiscente para cuadros de fuerza 5	UN	$ 84 683,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP136	Vidrio de baño 1/2" (suministro)	UN	$ 179 819,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP137	Vidrio de baño 1 1/4" (suministro)	M2	$ 83.896,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP138	Adoquín concreto 6 cm + base de arena (suministro)	ML	$ 188 867,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP139	Bordillo largo a=0.15 a=0.40p/a=0.15 m - 3000 psi/pisa (Suministro)	UN	$ 41.823,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP140	Baño 1 1/2" a 1 1/4" SANDI PAVCO ** (Suministro)	UN	$ 248.718,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP141	Caja de inspección 80x.80 h=1.0+cerco(ESPECIFICACIÓN)	M3	$ 845.883,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP142	Concreto ciclópeo 3000 psi Concreto+formaleta **	M3	$ 33 963,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP143	Impermeabilización vertical con igol impermax x dureg **	UN	$ 161.833,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP144	Instalación Chapaporcelana en Concreto + Sellol	UN	$ 488.443,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP145	Suministro de pintura antideslizante en cubierta (suministro)	M2	$ 94 884,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP146	Suministro de retroalimentador + cableado (21 a similar (espesor de 1 a 3 cm)	M3	$ 159.833,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP147	Anfiteatro en rajón cure+tool	UN	$ 988.386,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP148	Cerramiento, arreglo, reparación de paredes para viviendas bioclimáticas geocerramiento, pintura + instalación	M2	$ 43 848,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP149	Pintura poliuretano brasha + rodillo (suministro)	M2	$ 756.937,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP150	Piso Cenefa recial 7cm (EPDM 1cm+1SH 6cm (suministro)	M2	$ 849.343,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7
NP151	Puerta(s) en lámina, abatible(s) 1 hoja, ancho 1.0 (SUMINISTRO)	M2	$ 830 111,00	AP	9/04/2024	Radicado Paca QHD No. 20242100134013 el día 19-04-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 7

NP132	Pavimento [concreto 3.5 m, esfuerzo 4.5 MPa (45 kg/cm²)]	m3	$	66 430,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP133	Aviso en lona negra [Suministro + Transporte]	ML	$	82 536,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP134	Tubo Estructural Ø 6" - 3.5 mm espesor A-500 Grado C (15,24 cm Ø)	UN	$	43 217,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP135	Elemento de fundamento tipo push	M2	$	18 836,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP136	Templado y fijación de malla eslabonada en extremos existentes [15,24 cm Ø]	ML	$	252 314,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP137	Pilote de concreto [Tipo 2 de 0.45 m de diámetro y 1.20 m de altura] (suministro)	M2	$	314 900,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP138	Malla eslabonada en rollo galvanizada para barrado (suministro)	UND	$	19 631 294,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP139	Suministro e instalación de punto traccionar de 14m + cimentación para 12 reflectores	UN	$	26 234 876,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP140	Transformador seco 75 kva con 208/120v (suministro)	ML	$	126 691,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP141	Acometida 3#250 mcm +1#2/0 awt desnudo	ML	$	364 379,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134011 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP142	Acometida 3#1/0 awg +1#2/0 awt desnudo	UN	$	581 480,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134011 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP143	Adecuación de modulo sanitario (incluye demolición y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de rampas de ingreso + corte y desmonte de tuberías hidráulicas, sanitarias y electrónicas)	Un	$	6 089 534,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP144	Estructura superior convencional de protección para bajos 1,25m*6,67m + anticorrosivo (suministro)	UN	$	5 440 843,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP145	Estructura inferior base convencional de protección para bajos 2,65m*1,25m + pintura (suministro)	UN	$	1 613 968,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP146	Estructura inferior base convencional de protección para bajos 1,36m*0,80m + pintura (suministro)	UN	$	488 557,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP147	Desmonte instalado y reinstalación de estructura modulo de lectura	UN	$	518 646,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150124013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP148	Levantamiento de información electrónica para estructura superficies (levantamiento de cajas de empalme, red subterránea, luminarias, tipos de anclaje de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe electrónico del levantamiento)	UN	$	4 134 362,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP149	Pintura anticorrosiva + antideslizante de estructura pergola y estructuras (incluye desmonte y reinstalación de cubierta en policarbonato con anclajes) (suministro)	M2	$	89 965,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP150	Pedestal en concreto de 0.35x0.35x0.30 para anclaje de estructura. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo interno, elementos de anclaje y platina"	UN	$	134 752,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP151	Juego columpio red nuevo escalar modulares 3-1 (suministro)	UN	$	133 797 844,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP152	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, de 2 a 3 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$	988.754,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134012 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP153	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 4 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$	616.381,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP154	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 6 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$	713.623,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP155	Mantenimiento de ascensores con capacidad CH 750 A 1000 kg, 3 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$	674.213,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP156	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 7 personas o 1000 kg por ascensor (Otis)	MES	$	416.803,00	AP	9/04/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150134013 el día 15-04-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP157	Pandeo cartagolera Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal 16-primera+ instalados con mueble	ML	$	182 638,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP158	Pandeo cartagolera Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16-primera+ instalados con mueble	ML	$	123.124,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP159	Sanitario infantil taby verano (suministro)	UND	$	944 436,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP160	Registro de cortina 4" (suministro)	UND	$	1.867 776,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP161	Regla galv. 4" h= 0.9 m +suministro instalación	UND	$	774.599,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP162	Codo galvanizado 4" (90°) (suministro)	UND	$	51 703,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP163	Suministro de malla de cerco	UND	$	836.414,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP164	Desmonte de cerradura existente	UND	$	28.974,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP165	Obturador en bronce (suministro)	ML	$	13.252,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP166	Tubería de 10" 250 psi novafort (suministro)	ML	$	191.353,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP167	Disco "Y rotral. Barandal juegos inf +1.80 m viga	ML	$	125 251,00	AP	9/05/2024	Radicado Rama IDRD No. 20242150132793 el día 10-05-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5

NP188	Adoquin acero inoxidable 304 cal 18 (suministro)	M2	$ 827.468,06	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP189	Mantenimiento anual de amortiguadores (engrase, ajuste de tornillos y pasadores)	UNID	$ 721.728,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP190	Puerta en madera sencilla entorno 2.20m*0.80m (suministro)	UNID	$ 1.330.000,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP191	Pulido + brunido general de pisos de peldaños en granito fundido	M2	$ 63.762,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP192	Registro de cortina 1 1/2" (suministro)	UNID	$ 813.764,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP193	Puerta tipo paquete metálica en lámina cal 18 y 4 bisagras especiales (suministro)	UNID	$ 1.100.462,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP194	Estructura de cimentación para modulo sanitario en concreto 3000 psi con refuerzo 1/2" (suministro)	M3	$ 747.843,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP195	Puerta para duchas batiente en acero inoxidable (suministro)	M2	$ 819.138,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP196	Anillo de ventilación modulo administrativo + - 40 cm (suministro)	M3	$ 1.029.720,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP197	Desmonte chapa adhesiva existente	M3	$ 6.675,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP198	Tubo metálico para registro (suministro)	UNID	$ 868.548,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP199	Servicio de demolición de losas de aquí con equipo geotécnico	UNID	$ 736.828,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP200	Puerta en reja metálica corrediza 3,34 m * 2.80 m (suministro)	UNID	$ 1.971.967,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP201	Pañamotor negro para encerramientos tipo metalmotor (suministro)	M2	$ 8.612,00	AP	5/08/2024	Radicado Fecha IDRD No. 20242100152792 el día 16-09-2024	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 8
NP202	Cinta antideslizante 2 cm (suministro)	MA	$ 24.237,00	AP			Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP203	Aparatos/mobiliario inclusivo Parcuelos para escenarios en canchas deportivas y exteriores (particular / complejos)	UNID	$ 1.984.800,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP204	Mantenimiento de modulo baño completo de encerrados en acero inoxidable y pintura general - Parque Metrolar Illimani	UNID	$ 138.898.192,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP205	Mantenimiento de modulo cafe cocina de encerrados en acero inoxidable y pintura general - Parque Metrolar Illimani	UNID	$ 17.838.038,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP206	Bloqueo convidrio blanco (suministro)	M2	$ 114.081,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP207	Protocolo deportivo - cerco de demarcación rugby playa en polipropileno de 25 cm de ancho color azul (suministro)	UNID	$ 4.438.808,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP208	Control, extracción y manejo de colmenas incluye trajes especiales, plataforma de trabajo en altura, disposición final	UNID	$ 8.488.838,88	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP209	Protocolo fútbol - estructura cancha fútbol playa incluye demarcación y redes de porterías (suministro)	UNID	$ 98.438.000,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP210	Protocolo fútbol - estructura cancha fútbol playa incluye demarcación y redes de porterías (suministro)	UNID	$ 26.928.838,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP211	Bocas voleibol - estructura cancha incluye red y demarcación (suministro)	UNID	$ 21.808.808,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP212	Pares bocas para bolles de 1.21m de largo x 67cm ancho x 23cm ancho (suministro)	UNID	$ 878.800,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP213	Lavado con hidrolavadora y mantenimiento que resalte para piso de caucho	M2	$ 68.838,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP214	Luminaria tipo led característicos de iluminación tipo proyector 300w watt gm 5700 k (suministro)	UNID	$ 1.888.431,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP215	Luminaria tipo led características de iluminación tipo proyector 300w watt gm 5700 k (suministro)	UNID	$ 1.771.588,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP216	Mantenimiento de juegos infantiles incluye: Tobogán, columpio y sándro	UNID	$ 1.838.838,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP217	Protectores para postes en silicona/caucho de 3cm, de 3m alto 300 x 110 cm de contorno (suministro)	UNID	$ 1.796.888,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP218	Aspersión tipos juego red provisional - marca berliner (suministro)	UNID	$ 78.677,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP219	Aspersión multi red juego red provisional - marca berliner (suministro)	UNID	$ 16.478.488,80	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP220	Aspersión tornamesa juego red provisional - marca berliner (suministro)	UNID	$ 138.246,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP221	Aspersión juego infantil ale 100117 circuito divertido (oscilantes, bates y estructura plástica) marca energies (suministro)	UNID	$ 28.871.188,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP222	Aspersión juego infantil ale 100118 circuito de equilibrio (pasos) marca energies (suministro)	UNID	$ 12.871.188,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP223	Tramos de tobogan rotomoldeado marca gaiapio (suministro)	UNID	$ 5.871.188,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP224	Desmonte, suministro e instalación de señal en poliuretano intemperizado medida 121 cms de ancho x 30 cms de alto.	UNID	$ 948.900,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP225	Cargue, movimiento y descargue de modulos sanitarios con camion grua de 25 ton	UNID	$ 6.828.823,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP226	Desmonte, suministro e instalacion de vidrio templado 3 mm flotado incluye transporte	M2	$ 513.948,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP227	Desmonte, suministro e instalacion de vidrio laminado 3+3 mm polivinil tipo seguro incluye transporte	M2	$ 681.891,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP228	Desmonte, suministro e instalacion de vidrio laminado 3+3 incluye transporte	M3	$ 363.833,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP229	Desmonte, suministro e instalacion de vidrio laminado 3+3 pulido bodes largos incluye transporte	M2	$ 174.741,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9
NP230	Desmonte, suministro e instalacion de vidrio laminado 5+5 incoloro antimetálico con transporte	M3	$ 381.638,00	AP	8/04/2024	En trámite en IDRD	Acta de Ejecución de precios no previstos No. 9

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: IMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 177	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO.	ML	Flanche contagateras Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal 16+pintura+ instalacion con manlift	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
104089		ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,132	$ 10.719,00	$ 1.414,00
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	0,050	$ 31.382,00	$ 1.569,00
3976		TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,008	$ 38.765,00	$ 294,00
104389		PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,300	$ 148.842,00	$ 44.653,00
					SUBTOTAL	$ 47.930,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
104886		BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,010	0,00%	$ 5.149,00	$ 51,00
104303		CHAZO PUNTILLA DE 3/4X11/4"	UN	4,000	0,00%	$ 147,00	$ 588,00
1730		LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	0,050	5,00%	$ 270.567,00	$ 14.318,00
1038		ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,080	2,00%	$ 73.969,00	$ 6.036,00
103353		WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,018	2,00%	$ 142.471,00	$ 2.325,00
						SUBTOTAL	$ 23.318,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A12409		CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	0,1100	JRN	0,00%	$ 271.229,00	$ 29.845,00
A12508		Dia de Trabajo con 2 ayudantes**	0,0100	DD	0,00%	$ 143 663,61	$ 1.437,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 31.282,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 102.530,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las actividades de obra, se requiere este item para cubrir la emergencia que se presento en la cubierta de las graderias del Estadio de Techo COD. IDRD 08-554 en el cual requeria el suministro e instalacion del flanche Cal 16, incluyendo su pintura, esta actividad fue realizada con plataforma de trabajo en altura tipo manlift.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU los CIO'S 11272, 16884 y 15794, en base al Estado oficial del IDRD del mes de noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

IDRD. RICARDO DELGADO CARBATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLIUN INGENIERIA SAS

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 177	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023	Flanche cortagoteras Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal 18+pintura+ instalacion con madera	
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

16834	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pintura	ML	CUBIERTAS					$ 61.399,80
	FLANCHE CORTAGOTEROS CON ATORNILLADOR EN LAMINA CAL 22 +PINTURA METALICA COLOR NEGRO DESARROLLO 0.15 ML E INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ACEITE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA (Suministro+Instalac)							
000366	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC.1.5X1.5M.)	DD	0.9000	0,00 %	0,9000	$ 1.066,00	$ 1.409,40
104086	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0.3300	0,00 %	0,3300	$ 10.719,00	$ 3.537,27
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0300	0,00 %	0,0300	$ 42.876,00	$ 2.143,80
103142	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	—	1,0000	$ 3.844,00	$ 3.960,00
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20&b=4CM.L=3M ALQUILER	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	$ 333,00	$ 138,83
108674	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	—	1,0000	$ 313,40	$ 313,40
001500	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,0500	2,00 %	0,0510	$ 73.969,00	$ 3.844,37
100005	Material	Lamina Galv Cal 22 (1.22x2.44m)	UN	0,0004	2,00 %	0,0005	$ 67.782,00	$ 33,73
003973	Material	SOLDADURA DE UI Electrica Ref. 6010	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	$ 23.000,00	$ 956,80
900049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	$ 209.084,00	$ 6.397,97
103363	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0010	2,00 %	0,0010	$ 142.471,00	$ 142,22
12409	Sub-analisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	0,0100	2,00 %	0,0102	$ 272.229,00	$ 2.781,36
12508	Sub-analisis	Dia de Trastego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	2,00 %	0,0102	$ 143.663,61	$ 1.466,64
15784	Luminaria LED (50W)8.300Lm-4000K(Tipo A.P.)Sum+Ins	UN	09 Electricas					$ 844.207,27
	Suministro y Montaje de LUMINARIA LED (50W) 8.300 LUMENES, BLANCO 4.000K ; IRC: 70%,100.000 HORAS; IP-66 ; 120/277V (TIPO ALUMBRADO PUBLICO) REEMPLAZA A LUMINARIAS DE SODIO DE 70W.							
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	6,00 %	0,1910	$ 10.719,00	$ 2.047,33
2949	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	—	1,0000	$ 6.849,83	$ 6.849,83
104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre Camión)20m	HR	1,0000	6,00 %	1,0600	$ 148.842,00	$ 148.842,00
003784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THWN-THWN ID 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	$ 2.361,00	$ 47.220,00
108089	Material	Luminaria(Led)(50W)8.300Lm-4.000K-Blanco-IP66(A.P)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 681.782,00	$ 681.782,00
11941	Sub-analisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	$ 201.711,40	$ 58.496,31
11272	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 18+regata	ML	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA					$ 55.730,18
000366	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,4140	0,00 %	0,4140	$ 1.066,00	$ 648,32
104086	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	$ 10.719,00	$ 1.414,61
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	—	1,0000	$ 281,04	$ 281,04
101012	Equipo	PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1250	6,00 %	0,1250	$ 28.031,00	$ 3.308,39
003370	Material	TALADRO 3" (ALQUILER)	DD	0,0080	6,00 %	0,0080	$ 36.765,00	$ 294,12
104889	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,0100	6,00 %	0,0100	$ 5.149,00	$ 51,48
104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	0,0060	6,00 %	0,0060	$ 147,00	$ 844,80
001730	Material	LAMINA Galv. Cal. 18 1 x 2 M.	UN	0,1250	5,00 %	0,1313	$ 270.567,00	$ 35.525,45
11936	Sub-analisis	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	$ 187.007,53	$ 13.033,50
14473	Sub-analisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav PEÑA+ SIKA(M3)	M3	0,0006	2,00 %	0,0006	$ 674.918,00	$ 404,95

INSUMOS CONTRACTUALES

104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	$	10.719,00
3976	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	$	36.765,00
104389	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	$	148.842,00
104886	BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	$	5.149,00
104303	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	$	147,00
1730	LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	$	270.567,00
1038	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	$	73.969,00
103353	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	$	142.471,00
A12409	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	JRN	$	272.229,00
A12508	Dia de Trastego con 2 ayudantes**	DD	$	143.663,61



EJEMPLO: ESTADIO DE TECHO COD. IDRD 08-554

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: IMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 178	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Flanche cortagoteras Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+pintura+ instalacion con manlift	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
104089		ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,132	$ 10 719,00	$ 1.414,00
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	0,050	$ 31.382,00	$ 1.569,00
3976		TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	0,008	$ 16.765,00	$ 794,00
104389		PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20m	HR	0,300	$ 148.842,00	$ 44.653,00
					SUBTOTAL	$ 47.930,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
104388		BROCA TUNGSTENO 1/4X4" (Para muro)	UN	0,010	0,00%	$ 5.149,00	$ 51,00
104303		CHAZO PUNTILLA DE 1/4X11/4"	UN	4,000	0,00%	$ 147,00	$ 588,00
1730		LAMINA Galv. Cal. 16 1 x 2 M.	UN	0,125	5,00%	$ 270.567,00	$ 35.512,00
1038		ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,080	2,00%	$ 73.969,00	$ 6.038,00
103353		WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,016	2,00%	$ 142.471,00	$ 2.325,00
					SUBTOTAL		$ 44.512,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A12409		CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1:2+PREST.**	0,1100	JRN	0,00%	$ 272.229,00	$ 29.945,00
A12508		Dia de Traslego con 2 ayudantes**	0,0100	DD	0,00%	$ 143 663,61	$ 1.437,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 31.382,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 123.824,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las actividades de obra, se requiere este Item para cubir la emergencia que se presento en la cubierta de las gradertas del estadio El Campin en el cual requerta el suministro e instalacion del flanche en lamina galvanizada calibre 16, incluyento su pintura, esta actividad fue realizada con plataforma de trabajo en altura tipo manlift.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU los CIO'S 11272, 16884 y 15794, en base al listado oficial del mes de noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CARNATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLRUN INGENIERIA SAS

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 178	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Flanche cortagoteras Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+pintura+ instalacion con reastlit	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

11272	Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+regata	ML	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA					$ 55.730,16
000388	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M)	DD	0,4140	0,00 %	0,4140	$ 1.560,00	$ 646,32
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1320	0,00 %	0,1320	$ 10.719,00	$ 1.414,91
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	—	1,0000	$ 281,04	$ 281,04
101012	Equipo	ESMERILADORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,1200	0,00 %	0,1200	$ 28.783,00	$ 3.454,00
003978	Equipo	TALADRO 3/4"(ALQUILER)	DD	0,0080	0,00 %	0,0080	$ 36.765,00	$ 294,12
104886	Material	BROCA TUNGSTENO 1/4X6" (Para muro)	UN	0,0100	0,00 %	0,0100	$ 5.149,00	$ 51,49
104303	Material	CHAZO PUNTILLA DE 1/4X1 1/4"	UN	4,0000	0,00 %	4,0000	$ 147,00	$ 588,00
001730	Material	LAMINA GALV. CAL. 16 1.22 M	UN	0,1230	0,00 %	0,1230	$ 270.567,00	$ 33.529,76
01038	Sub-material	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1;1 +PREST.**	JRN	0,0060	0,00 %	0,0060	$ 197.697,53	$ 1.186,19
14473	Sub-analisis	MORTERO 1:4 ARENA Lav.PEVA+ EKA(M3)	M3	0,0008	2,00 %	0,0008	$ 474.816,58	$ 404,95
18884	Flanche Cortagoteras Lam.Cal.22 Desa 0.15m+Pinture	ML	CUBIERTAS					$ 61.399,80
FLANCHE CORTAGOTERAS LONGITUDINAL EN LAMINA CAL 22 PERIMETRAL CORRIENTA DESARROLLO 0.15 M INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ACEITE Y ANCLAJES A ESTRUCTURA. (Sumin+Instalac)								
000388	Equipo	ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.)	DD	0,9000	0,00 %	0,9000	$ 1.560,00	$ 1.404,40
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,3300	0,00 %	0,3300	$ 10.719,00	$ 3.537,27
102486	Equipo	EQUIPO SOLDADURA 220 AMP ELECTRICO	DD	0,0500	0,00 %	0,0500	$ 42.870,00	$ 2.143,50
102487	Equipo	HERRAMIENTA MENOR %	%	1,0000	—	1,0000	$ 1.906,98	$ 1.906,98
104287	Equipo	PLANCHON a=0.20M e=4CM L=3M ALQUILER	DD	0,4500	0,00 %	0,4500	$ 353,00	$ 158,85
100874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	—	1,0000	$ 313,40	$ 313,40
001038	Material	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	0,8000	0,00 %	0,8000	$ 73.969,00	$ 59.175,20
106903	Material	Lamina Cold rolled Cal.22 (1.22x2.44m)	UN	0,0504	0,00 %	0,0504	$ 97.783,00	$ 5.173,23
003873	Material	SOLDADURA DE 1/8 Electrica Ref. 6010	KG	0,0400	2,00 %	0,0408	$ 23.500,00	$ 958,80
100049	Material	Soldadura estaño Plata	KG	0,0300	2,00 %	0,0306	$ 209.084,00	$ 6.397,97
103353	Material	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	0,0100	0,00 %	0,0100	$ 142.471,00	$ 2.322,28
12409	Sub-analisis	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1;2+PREST.**	JRN	0,1100	0,00 %	0,1100	$ 272.229,80	$ 29.945,28
12508	Sub-analisis	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	0,0100	0,00 %	0,0100	$ 143.663,61	$ 1.436,64
18794	Luminaria LED (50W)6.300Lm-4000K(Tipo A.P.)Sum+Ins	UN	09 Electricas					$ 844.207,27
Suministro y montaje de LUMINARIA LED (50W) 6.300 LUMENES, BLANCO 4.000K, VIDA UTIL 70%, 100.000 HORAS, IP-66, 120-277V (TIPO ALUMBRADO PUBLICO) REEMPLAZA A LUMINARIAS DE SODIO DE 70W.								
104089	Equipo	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	0,1910	0,00 %	0,1910	$ 10.719,00	$ 2.047,33
2948	Equipo	HERRAMIENTA ELECTRICA %	%	1,0000	—	1,0000	$ 5.849,63	$ 5.849,63
104389	Equipo	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20mt	HR	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 148.842,80	$ 148.842,00
003784	Material	ALAMBRE AISLADO #12 THW-THWN 90 600V	ML	20,0000	0,00 %	20,0000	$ 2.361,00	$ 47.220,00
105008	Material	Luminaria(Led(50W)6.300Lm-4.000K-Blanco-IP66(A.P)	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 681.752,00	$ 681.752,00
11941	Sub-analisis	CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1;1 +PREST**	JRN	0,2900	0,00 %	0,2900	$ 201.711,40	$ 58.496,31

INSUMOS CONTRACTUALES

104089	ARNES+LINEA+ESLINGA	DD	$	10.719,00
3976	TALADRO ½" (ALQUILER)	DD	$	36.765,00
104389	PLATAFORMA TRABAJO ALTURA (Sobre camión)20mt	HR	$	148.842,00
104886	BROCA TUNGSTENO 1/4x6" (Para muro)	UN	$	5.149,00
104303	CHAZO PUNTILLA DE 1/4x11/4"	UN	$	147,00
1730	LAMINA Galv. Cal. 16 1.x 2 M.	UN	$	270.567,00
1038	ESMALTE MATE SUPERSINTETICO Tipo-1 Exterior	GLN	$	73.969,00
103353	WASH PRIMER COMPONENTES A+B	GLN	$	142.471,00
A12409	CUADRILLA CARPINTERIA EN OBRA 1;2+PREST.**	JRN	$	272.229,00
A12508	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	$	143.663,61



EJEMPLO: ESTADIO DE TECHO COD. IDRD 08-554

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 179	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	0,05	$ 64.733,00	$ 3.236,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 3.236,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
103555		ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES	GL	0,90	0,00%	$ 17.530,00	$ 15.777,00
106874		ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,00	0,00%	$ 647,00	$ 647,00
	107269	Sanitario infantil ref. kiddy blanco 501101001 de	UN	1,00	0,00%	$ 409.343,01	$ 409.343,00
	101798	SIST. DE INST. VALV. ANTIB CR. CORONA Posterior	UN	1,00	0,00%	$ 116.455,01	$ 116.455,00
	1580	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA	ML	1,00	0,00%	$ 5.633,00	$ 5.633,00
	101796	VALV. ANTIV. CROMO GIRVAL CORONA **	UN	1,00	0,00%	$ 328.612,00	$ 328.612,00
					SUBTOTAL		$ 878.467,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	A16843	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1 +PREST. **	0,32	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 64.331,00
A12506		Dia de Traslego con 2 ayudantes**	0,0028	DD	0,00%	$ 143.663,61	$ 402,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 64.733,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 944.436,00

JUSTIFICACIÓN

Actividad requerida para hacer el cambio del sanitario infantil de la zona de baños del parque Atahulpa, que surge por emergencia para realizar el cambio de dicho sanitario debido a que su funcionamiento no era el adecuado y no ejerda la descarga del sanitario.

Observación 1: Se toma de referencia el CIO 18652 SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA, de la base de datos del IDRD del mes de Noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLIUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT. JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.835-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS. 6017333		CONTRATO No 3089 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"
NÚMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 179 | CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00	SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA (SUMINIS)
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023	
FECHA:	04/04/024	

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

18652	SANITARIO INFANTIL KIDDY CORONA	UN	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	$ 1.092.000,03

Sanitario de tiempo para prescolares
SANITARIO INFANTIL KIDDY REF 881103171 CORONA CORBC (San Cristobal)
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CORC REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORIA RESPECTIVO Especificaciones Técnicas Torre 1 y 2


[redacted]

INSUMOS CONTRACTUALES

102555	ACCESORIOS DE CONEXION INSTALACIONES HIDRAULICAS	GL	$	17.530,00
A12508	Dia de Trasiego con Novedades**	DD	$	143.663,61

CIO'S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

107269	Sanitario infantil referido y blanco 881101001 de	UN	$	409.343,01
101798	SIST. DE INST. VALV. ANTIB. CB. CORONA Posterior	UN	$	177.118,01
1580	TUBO PRESION RDE-21 PVC Ø 1" L=6M S/NORMA ICONTEC	ML	$	3.845,75
101796	VALV. ANTIV. CROMO GLOBAL CORONA **	UN	$	417.900,00
A16643	CUADRILLA INST. HIDRAULICA 1:1+PRESI **	JRN	$	201.036,18



EJEMPLO: PARQUE ATAHUALPA COD. IDRD 09-104

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 180	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 522,70	$ 522,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 522,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
101001		CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,500	0,00%	$ 1.251,00	$ 625,00
1286		LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL. S/NORMA ICONTEC	UN	0,010	2,00%	$ 49.665,00	$ 506,00
	104759	REGISTRO CORTINA 4"	UN	1,000	0,00%	$ 1.538.985,85	$ 1.538.985,00
841		SOLDADURA PVC LIQUIDA X GL- S/NORMA	UN	0,010	2,00%	$ 98.571,00	$ 1.005,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 1.541.121,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11942		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	0,13	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 26.135,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 26.135,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.567.778,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los recorridos de diagnostico, se requiere el siguente Item para poder realizar la subsanacion de la emergencia surgida en el Estadio Nemesio Camacho El Campin de realizar el mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presion de diametro de 4" existente.

Observación 1: Se toma como referencia para la instalcion el CIO de referencia 14582 REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst), según base de datos del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 180	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

14982	REGISTRO DE CORTINA 4" (Sum + Inst)		UN	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA				$ 1.872.968,95
[illegible]	[illegible]	HERRAMIENTA MENOR (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 884,14	[illegible]
002039	Material	ADAPTADOR PRESION Macho 4" S/NORMA ICONTEC	UN	2,0000	2,00 %	2,0400	$ 52.251,00	$ 108.582,04
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL S/NORMA ICONTEC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
104708	Material	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 4"	UN	1,0000	1,00 %	1,0100	$ 182.418,00	$ 184.242,18
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSUMOS CONTRACTUALES

101001	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO 1/2"X10M	UN	$ 1.251,00
1286	LIMPIADOR PVC x 1/4 GAL S/NORMA ICONTEC	UN	$ 49.665,00
841	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	$ 98.571,00
A11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PRESTACIONES	JRN	$ 201.036,18

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

104759	REGISTRO CORTINA	UN	$ 1.538.985,85



EJEMPLO: ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: IMV 800.095.851-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 181	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana tam.cal.18	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	0,05	$ 10.051,00	$ 503,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 503,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	104490	NIPLE GALVANIZADOL=0.90MØ 4" CON RUANA	UN	1,0000	0,00%	$ 264.036,00	$ 264.036,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 264.036,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11942		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	0,05	DIA	0,00%	$ 201.036,18	$ 10.051,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 10.051,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 274.589,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los recorridos de diagnostico, se requiere el siguente item para poder realizar la subsanacion de la emergencia surgida en el Estadio Nemesio Camacho El Campin de realizar el mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presion de diametro de 4" existente.

Observación 1: Se toma como referencia para la instalcion el CIO de referencia 15014 NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana tam.cal.18, según base de datos del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAÚL [illegible] DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: UMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 181	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana lam.cal.18	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:


15014	PASAMUROS NIPLE GAL.4"L= 0.9 m +Ruana lam. cal.18	UN	INSTALACIONES HIDRAULICA / SANITARIA / LATONERIA	$ 274.590,40
[illegible]	[illegible] HERRAMIENTA MENOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] NIPLE GALVANIZADO [illegible] CON RUANA	UN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSUMOS CONTRACTUALES

A11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PRESTACIONES	JRN	$ 201.036,18

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

104490	NIPLE GALVANIZADO L=0.90MØ 4" CON RUANA	UN	$ 264.036,00



EJEMPLO: ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 182	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	CODO GALVANIZADO 4"(90°) (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 106,96	$ 106,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 106,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
101001		CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	0,0200	2,00%	$ 1.251,00	$ 25,00
	104449	CODO 90 "GALVANIZADO 04"	UN	1,0000	0,00%	$ 44.541,00	$ 44.541,00
3834		LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL-7070 LOCTITE-	UN	0,015	2,00%	$ 77.676,00	$ 1.188,00
104528		SELLANTE UNIFIX F.A. TUBERÍA METAL.	UN	0,025	2,00%	$ 19.300,00	$ 492,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 46.248,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
			-				$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11942		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1;1+PREST. **	0,03	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 5.348,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 5.348,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ $1.700,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los recorridos de diagnostico, se requiere el siguente item para poder realizar la subsanacion de la emergencia surgida en el Estadio Nemesio Camacho El Campin de realizar el mantenimiento y/o arreglos a la red de alta presion de diametro de 4" existenta.

Observación 1: Se toma como referencia para la instalcion el CIO de referencia 14971 CODO GALVANIZADO 4"(90°), segùn base de datos del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL DALANCO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLRUN INGENIERIA SAS

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT. JMV 800.095.351-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3089 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 182	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	CODO GALVANIZADO 4"(90°) (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:


14971	CODO GALVANIZADO 4"(90°)		UN	INSTALACIONES GAS				$ 81.781,62
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSUMOS CONTRACTUALES

101001	CINTA TEFLON INDUSTRIAL-ROLLO 1/2"X10M	UN	$	1.251,00
3834	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE ECOL 7070 LOCTITE-16 ON	UN	$	77.676,00
104526	SELLANTE UNIFIX F.A TUBERIA METAL ROSCADA(40ºR)	UN	$	19.300,00
A11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PRESTA	JRN	$	201.036,18

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

104449	CODO 90 °GALVANIZADO 4"	UN	$	44.541,00



EJEMPLO: ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 183	COD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	SUMINISTRO DE MALLA DE TENNIS	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	101773	Mallas tenis de Campo	UN	1,00	0,00%	$ 608.424,00	$ 608.424,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 608.424,00

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 608.424,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico, se requiere para realizar el suministro de las redes de tennis del parque Tunal Cod. IDRD 06-063, ya que actualmente se encuentra en dilo la estructura correspondiente.

Observación 1: Se toma como referencia para la instalcion el CIO de referencia 14306 SUMINISTRO DE MALLA DE TENNIS, según base de datos del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLIUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 C/S 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3095 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 183	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	SUMINISTRO DE MALLA DE TENNIS	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		


DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

14306	Suministro malla tenis	UN	VARIOS		$ 608.424,00

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

101773	Mallas tenis de Campo	UN	$ 608.424,00



EJEMPLO: PARQUE TUNAL COD. IDRD 06-063

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: IMV 800.095.951-9 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 184	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	DESMONTE DE CERRADURA EXISTENTE	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 568,12	$ 568,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 568,00

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A12548		CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TALLER 3 + PREST.	0,1300	JRN	0,00%	$ 218.511,56	$ 28.406,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 28.406,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.974,80

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico, se requiere esta actividad para hacer el desmonte, retiro y actualizacion de las cerraduras existentes, para garantizar su correcto funcionamiento.

Observación 1: Se toma de referencia el CIO 11312 CHAPA TIPO PERA - DESMONTE E INSTALACION, segun base de datos del IDRD del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLIUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3095 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 184	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	DESMONTE DE CERRADURA EXISTENTE	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		


DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

13512	CHAPA TIPO PERA - DESMONTE E INSTALACIÓN	UN	VARIOS				$ 28.874,63
[illegible]	[illegible]	HERRAMIENTA MENOR %	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TAL1:1+ PREST.	JRN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSUMOS CONTRACTUALES

A12548	CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TAL1:1+ PREST.	JRN	$	218.511,56



EJEMPLO: ESTADIO OLAYA HERRERA COD. IDRD 18-207

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 185	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	DILATACION EN BRONCE (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	$ 100,50	$ 100,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 100,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	489	DILATACION BRONCE ML	ML	1,000	0,00%	$ 11.142,01	$ 11.142,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 11.142,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A10165		Jornal Cuadrilla (Mód0) Ayud+Ofic ObraBlanca **	0,0100	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 2.010,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 2.010,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.252,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a la revision presupuestal se requiere la creacion de esta actividad para realizar el suministro e instalacion de las dilataciones en bronce adicionales a las que estan contempladas en el NP 36 Recuperacion de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce.

Observación 1: Se toma de referencia para la creacion de la actividad CIO's acordes a la ejecucion en obra de la actividad, según la base de datos oficial del IDRD del mes de noviembre de 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUM INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 185	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	DILATACION EN BRONCE (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

INSUMOS CONTRACTUALES

A10165	Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic ObraBlanca **	JRN	$ 201,036,18

CIO'S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

489	DILATACION BRONCE ML	ML	$ 11.142,01



EJEMPLO: PARQUE ALTA BLANCA COD. IDRD 01-075

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: IMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 185	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DO/ML/S	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	$ 1.978,00	$ 1.978,00
401		RANA A GASOLINA DE 5OYTS CM	DO	0,060	$ 49.488,01	$ 2.969,00
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 4.947,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
62		ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	0,125	0,00%	$ 105.092,01	$ 13.137,00
104574		Lubricante para Tuberia Novafort (500Gr)	UN	0,0049	4,00%	$ 28.538,00	$ 145,00
101811		Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	0,120	25,00%	$ 23.591,00	$ 3.539,00
303		TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA	ML	1,000	0,00%	$ 86.035,00	$ 86.035,00
A10093		Excavación manual+retiro suelo	M3	0,500	0,00%	$ 92.651,94	$ 46.326,00
						SUBTOTAL	$ 149.182,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102412		VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	0,058	0,00%	$ 244.184,39	$ 14.163,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 14.163,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11942		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	0,0647	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 13.007,00
A12508		Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	0,0700	DO	0,00%	$ 143.663,61	$ 10.056,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 23.063,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 191.355,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las actividades de obra, se requiere este item para realizar la descarga de las aguas lluvias recolectadas de la zona de la cancha de arena en conexión a la red principal de alcantarillado del parque de Los Niños COD. IDRD 12-141.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU el CIO 11684 Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno, en base al listado oficial del IDRD del mes de noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 1.86	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:


11684	Tuberia d=10" 250 MM NOVAFORT Excav+Relleno	ML	08 Hidráulico				$ 196.382,00
[illegible]	[illegible]	HERRAMIENTA MENOR	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Excavación manual+retiro suelo blando+Traslego(<50m	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max 30KM)	VJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSUMOS CONTRACTUALES

401	RANA A GASOLINA DE 50X75 CM	DD	$	49.488,01
62	ARENA LAVADA DE PEÑA (Sin Transporte)	M3	$	105.092,01
104574	Lubricante para Tubería Novafort (500Gr)	UN	$	28.538,00
101811	Recebo Subbase granular - Sin transporte	M3	$	23.591,00
A11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	$	201.036,18
A12508	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	$	143.663,61
A10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Traslego(<50m	M3	$	92.651,94
102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max 30KM)	VJ	$	244.184,39

CIO´S USTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

303	TUBO ALCANT NOVAFORT 250MM S/NORMA ICONTEC	ML	$	86.035,00



EJEMPLO: PARQUE DE LOS NOVIOS COD. IDRD 12-092

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-8 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	N°	ITEM N° 187	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Desm. y reinst. Baranda juegos Inf. M-80 sin viga	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO: 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
758		CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 SF	ML	0,01	0,00%	$ 25.285,00	$ 278,00
3314		SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO	UN	0,05	0,00%	$ 17.828,00	$ 801,00
	A10151	Demolicion viga aéreo concr refort + cargue y reti	M3	0,08	0,00%	$ 384.619,44	$ 30.770,00
A10915		Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)***	ML	1,00	0,00%	$ 2.172,88	$ 2.172,00
A10171		Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,14	25,00%	$ 12.680,82	$ 2.140,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 36.161,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3778		OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	0,02	MES	0,00%	$ 2.997.810,00	$ 59.956,00
A10210		Traslado m3 (2 Ayudantes) ** < 50.00 Ml	2,0000	M3	0,00%	$ 14.566,67	$ 29.133,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 89.089,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 125.253,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico, se requiere de esta actividad para hacer el desmonte y reinstalacion de la baranda tipo M-80 de la zona de juegos infantiles, zona de biosaludable y zona de graceo del parque Bosque San Carlos, con el fin de ser trasladada a una zona nueva y ser instalada la baranda .

Observación 1: Se toman para la creacion del APU el CIO 12134 Desm. y reinst. Baranda juegos Inf. M-80 sin viga, en base al Estado oficial del IDRD del mes de noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUIN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT. JMV 800.085.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3089 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 187	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	Desm. y reinst. Baranda juegos inf. M-80 sin viga	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

12134	Desm. y reinst. Baranda juegos inf. M-80 sin viga	ML	10 Mobiliario		$ 141.197,64

INSUMOS CONTRACTUALES

3778	OFICIAL ADMON.+ PREST.(IDRD)	MES	$	2.997.810,00
758	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 8 ST	ML	$	25.285,00
3314	SEGUETA (18 DIENTES-12")+ MARCO FIJO METALICO 12"	UN	$	17.828,00
A10915	Desmonte baranda M-80 sin viga(Sin Retiro)	ML	$	2.172,98
A10171	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	$	12.680,82
A10210	Trasiego m3 (2 Ayudantes) ** ≤ 50.00 Mt	M3	$	14.566,67

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

A10151	Demolicion viga aérea concr reforz + cargue y reti	M3	$	384.619,44



EJEMPLO: PARQUE BOSQUE SAN CARLOS COD. IDRD 18-028

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 188	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	MESON ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,00	$ 28.406,50	$ 28.406,00
102488		DOBLADORA (Alquiler)	DD	0,70	$ 211.651,00	$ 148.156,00
101243		PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	0,70	$ 67.529,19	$ 47.270,00
101012		PULIDORA 9" (CON DISCO DE CORTE)	DD	0,70	$ 28.051,00	$ 19 636,00
101100		TALADRO PERCUTOR 3/8"	DD	0,70	$ 36.765,00	$ 25.736,00
					SUBTOTAL	$ 269.204,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
100026		Lamina acero inoxidable304 Cal18 1.55*3.05 **	UN	0,21	5,00%	$ 1.033.530,01	$ 227.893,00
107202		CHAZO EXPANSIVO 3/8 TIPO	UN	2,00	0,00%	$ 316,00	$ 632,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 228.525,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
100943		CAMIONETA PICKUP	DD	0,25	0,00%	$ 164.264,01	$ 41.066,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 41.066,00

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11940		CUADRILLA CARPINTERIA METALICA TAll.1:1+PREST.**	1,3000	JRN	0,00%	$ 218.511,56	$ 284.065,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 284.065,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 822.860,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico, al identificar la zona de comidas del Parque Estadio Olaya Herrera , se evidencio que los mesones no cuentan con una proteccion ni elemento de superficie optimo para el manejo de alimentos.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU el CIO 17430 MESON DE LAVAMANOS NIÑOS - A:0,50M. DE QUASAR O, en base al listado oficial del IORD del mes de noviembre del 2023.

Observacion 2: Se reemplaza el insumo del meson en acero inoxidable ya que el que se contempla en el CIO de referencia con cumple con las condiciones tas cuales se instalo en campo, adicionalmente el insumo contractual contempla un valor de $ 0,00, es por esto que se toma el insumo del listado oficial del IORD 12774 meson acero inoxidable 304 cal 18.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLRUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: UMV 800.095.951-8 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 183	COD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	MESON ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 (SUM+INS)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

17430	MESON DE LAVAMANOS NIÑOS - A: 0.60 M. DE CUARZO O	ML	07 Acabados				$ 39.451,82

MESON DE LAVAMANOS NIÑOS - A: 0.60 M. DE CUARZO O EQUIVALENTE
CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL - CDRC
REMITASE A CONTRATO DE CONSULTORÍA RESPECTIVO.
Especificaciones Técnicas Tomo 1 + 2

102487	[illegible]	HERRAMIENTA MENOR 5%	$	1,0000	[illegible]	1,0000	[illegible]	[illegible]
108874	Material	ELEMENTOS CONSUMIBLES ACTIVIDADES %	%	1,0000	—	1,0000	$ 371,79	$ 371,79
107372	Material	meson lavamanos 0.60 cocas 00.30x0.11 + salpicadero	UN	1,0000	0,00 %	1,0000	$ 0,00	$ 0,00
11936	[illegible]	CUADRILLA1ALBAÑILERIA1ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	0,1788	0,00 %	0,1788	$ 201.036,18	$ 35.784,44
12508	[illegible]	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	0,8109	0,00 %	0,8109	$ 143.663,61	$ 116.538,64

INSUMOS CONTRACTUALES

A11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	$ 201.036,18
A12508	Dia de Traslego con 2 ayudantes**	DD	$ 143.663,61

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

12774	MESON ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 Largo 1 m Ancho 0	UN	$ 1.068.874,01



EJEMPLO: ESTADIO OLAYA HERRERA COD. IDRD 18-207

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 189	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00	Mantenimiento de Compuertas (engrase, ajuste de tornillos y pasadores)	
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	10743	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL TORRE A-4 Y A-6	GLN	1,000	0,00%	$ 680.000,00	$ 680.000,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 680.000,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
101748		AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	0,60	JRN	0,00%	$ 69.547,42	$ 41.728,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 41.728,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 721.728,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico, se requiere realizar el mantenimiento del funcionamiento de las puertas tipo persiana de las cafeterias ubicadas bajo las graderias del Estadio de Techo, ya que funcionaban de forma forzada y/o con dificultades.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU el CIO 20650 ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL TORRE A-4 Y A-6, en base al Estado oficial del IDRD del mes de noviembre del 2023.

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT. JMV 800.095.951-8 C/S 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 189	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Mantenimiento de Compuertas (engrase, ajuste de tornillos y pasadores)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

20650	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZAS (MULTIFUNCIONAL, TORRE A-4 Y A-6	GLN	MANT. EQUIPOS ELECTROMECANICOS	$ 728.791,80

INSUMOS CONTRACTUALES

101748	AYUDANTE ALBAÑILERIA GENERAL + PREST.(IDRD)	JRN	$ 69.547,42

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

10743	ENGRASE DE MAQUINAS MULTIFUERZA Y AJUSTE DE PIEZA	GLN	$ 680.000,00



EJEMPLO: ESTADIO DE TECHO COD. IDRD 08-554

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM Nº 190	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00	Puerta en madera Acustica+Marco 2,00m*0,80m (Sum+Ins)	
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
	105589	Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal	UN	1,000	0,00%	$ 1.330.000,00	$ 1.330.000,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 1.330.000,00

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.330.000,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las visitas de diagnostico y realizando una inspeccion de las necesidades de las diferentes zonas del parque Estadio Olaya Herrera, surge la necesidad de esta actividad en la zona de camerinos, ya que esta zona no cuenta con un elemento de control de ingreso y salida (puerta), para dar solucion a este requerimiento se presenta esta actividad.

Observación 1: Se toman para la creacion del APU el CIO 15713 MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion), en base al listado oficial del IDRD del mes de noviembre del 2023.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 190	COD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	Puerta en madera Acustica+Marco 2,00m*0,80m (Sum+Ins)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:


15713 MODULO MADERA ESTRADO (suministro+instalacion) UN CARPINTERIA DE MADERA $ 1.330.000,00

Modulo en tablero MDF enchapado con estación en tapa superior con divisiones de 10 mts, con canina, tomas superior de tecla de 30 mm encauchetados en forma circular y electrificado en pvc, longitud del mueble 2.60 mts
Localizado frente al Juez.

105589 Material Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal UN (1,0000 (1,00 %) (1,0000 ($1'330.000,00) ($1'330.000,00)

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

105589	Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal	UN	$ 1.330.000,00



EJEMPLO: ESTADIO OLAYA HERRERA COD. IDRD 18-207

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 191	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	PULIDA + LAVADO GENERAL DE PISTA DE PATINAJE EN GRANITO FUNDIDO	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/2024		

TIPO INSUMO: 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/ME $	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	$ 1.328,00	$ 1.328,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 1.328,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
636		AGUA DE CARROTANQUE	LT	7,500	0,00%	$ 21,00	$ 157,00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 157,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11938		CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	0,2250	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 45.233,00
	A358	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	1,00	M2	0,00%	$ 19.044,43	$ 19.044,00
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 64.277,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 65.762,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la visita de diagnostico, se requiere la pulida y lavado parcial o total de las placas en granito existentes ya que presentan afectaciones por vandalismo y/o graffiti, adicionalmente se realiza la actividad para realizar el mantenimiento y embellecimiento del aspecto físico de la pista de patinaje del parque alta blanca Cod. IDRD 01-075.

Observación 1 : El CIO de referencia corresponde al 13420 GRANITO PULIDO+DILAT+COLOR **, según base de datos oficial del IDRD del mes de noviembre de 2023

Observacion 2: Se hace la creacion del item contemplando una cuadrilla y herramienta menor adicional al sub-analisis A358 Pulida plomo para granito, ya que esta requiere actividades adicionales como el destronque del granito y el personal para el lavado general de la pista de atletismo.

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RAUL BLANCO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLIUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: /NIV 800 075.951-8 CIS 900.040.835-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIM ENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"	
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 191	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	M2	PULIDA + LAVADO GENERAL DE PISTA DE PATINAJE EN GRANITO FUNDIDO	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:

13420	GRANITO PULIDO+DILAT+COLOR **		M2	PISOS (ACABADOS Y BASES)				$ 201.765,88
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130508	Material	ARENA LAVADA DE PEÑA + transp.	M3	0,0200	2,00 %	0,0918	$ 156.180,00	$ 14.337,32
000078	Material	CEMENTO BLANCO 40 Kg	KG	21,0000	2,00 %	21,4200	$ 1.681,01	$ 36.007,23
000488	Material	DILATACION BRONCE ML	ML	1,0000	2,00 %	1,0200	$ 11.142,01	$ 14.774,31
000083	Material	GRAVITO DEL 2 A 3 BLANCO NEIVA (40Kg)	BTO	0,7200	2,00 %	0,7446	$ 18.152,00	$ 13.533,32
003949	Material	MARMOLINA BLANCA HUILA (40Kg)	BTO	0,3000	2,00 %	0,3100	$ 23.491,00	$ 11.960,41
000072	Material	MINERAL COLOR ROJO	KG	0,5000	2,00 %	0,5200	$ 18.871,99	$ 5.103,43
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00207	Sub-análisis	MORTERO 1:3 ARCNA Lav de PEÑA(M3)	M3	0,0400	2,00 %	0,0408	$ 472.203,95	$ 10.205,02
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100943	Transporte	CAMIONETA PICKUP	DD	0,0000	0,00 %	0,0000	$ 184.204,01	$ 621,32

INSUMOS CONTRACTUALES

636	AGUA DE CARROTANQUE	LT	$	21,00
A11936	CUADRILLA ALBAÑILERIA ACABADOS 1:1 + PREST.**	JRN	$	201.036,18

CIO'S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

A358	PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	$	19.044,43



EJEMPLO: PISTA DE PATINAJE- PARQUE 01-075 ALTA BLANCA

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT: JMV 800.095.951-9 CIS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333	CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 192	CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023		
FECHA:	04/04/024		

TIPO INSUMO: 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DO/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
102487		HERRAMIENTA MENOR %	%	1,000	$ 160,82	$ 160,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ 160,00

TIPO INSUMO: 2-MATERIALES

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
101017		ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	2,000	2,00%	$ 4.868,00	$ 9.930,00
101001		CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")D/10M	UN	0,200	2,00%	$ 1.251,00	$ 255,00
2060		LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GalDS/NORMA ICONTEC	UN	0,005	2,00%	$ 55 871,00	$ 284,00
839		REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA	UN	1,000	0,00%	$ 270.255,00	$ 270.255,00
841		SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA	UN	0,005	2,00%	$ 98.571,00	$ 502,00
	102840	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1 1/2"	UN	1,000	0,00%	$ 24.337,00	$ 24.337,00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 305.563,00

TIPO INSUMO: 3-TRANSPORTE

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO: 4-MANO DE OBRA

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
A11942		CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	0,0400	JRN	0,00%	$ 201.036,18	$ 8.041,00
							$ -
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ 8.041,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	$ 313.764,00

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la visita de diagnostico, se requiere la actividad para realizar el cambio del registro que no cumplia su funcion por completo ocacionando fuga de agua en la zona de camerinos del Estadio Olaya Herrera.

Observación 1 : El CIO de referencia corresponde al 10628 REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst), según base de datos oficial del IDRD del mes de noviembre de 2023

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PARQUES BOG

RALPH ORLANDO DELGADO CABRATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA - SOLUN INGENIERIA SAS

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V-1

BOGOTÁ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

CONSORCIO PARQUES BOG NIT. JMV 800.095.951-9 CJS 900.040.825-5 DIRECCIÓN: Carrera 15#90-64 oficina 402 TELEFONOS: 6017333		CONTRATO No. 3099 CON OBJETO "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"
NUMERO DE CAPITULO:	NP	ITEM NP 192 / CÓD. CIO APU
UNIDAD DEL UNITARIO:	UN	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	1,00	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)
FECHA BASE DE DATOS CIO:	CONTRACTUAL 04-04-2023 BASE VIGENTE 30-11-2023	
FECHA:	04/04/024	

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

CIO de referencia utilizado:


10628	REGISTRO DE CORTINA 1 1/2" (Sum + Inst)	UN	08 Hidráulico		$ 333.027,84

INSUMOS CONTRACTUALES

101017	ADAPTADOR PRESION MachoRoscadoPVC 1 1/2" S/NORM	UN	$	4.868,00
101001	CINTA TEFLON INDUST.AGUA-ROLLO (1/2")X10M	UN	$	1.251,00
2060	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal)S/NORMA ICONTE	UN	$	55.871,00
839	REGISTRO CORTINA PESADO Ø 1½ S/NORMA ICONTEC	UN	$	270.255,00
841	SOLDADURA PVC LIQUIDA ¼ GL- S/NORMA ICONTEC	UN	$	98.571,00
A11942	CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	$	201.036,18

CIO´S LISTADO IDRD NOVIEMBRE 2023

102840	UNIVERSAL GALVANIZADA Ø 1 1/2"	UN	$	43.596,99



EJEMPLO: ESTADIO OLAYA HERRERA COD. IDRD 18-207