Fecha 2024-07-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACION Y/O AJUSTE Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ACCESOS VIALES PARA LA OPERACIÓN ESTRATÉGICA MARÍA PAZ CORABASTOS: INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y SECTORES COMPLEMENTARIOS

CONTRATO No. IDU-1801-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Elkin Eduardo Hernandez Aponte - Apoyo Principal, Nicolas Fernando Blanco Blanco - Apoyo Principal, Eliana Mulford Santamaria - Especialista Ambiental, Cesar Augusto Barrera Herrera - Especialista de Apoyo, Laura Yised Rodriguez Gonzalez - Especialista Social, Maryori Natalia Arias Herrera - Arqueologo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.2%
% EJECUTADO	1.91%
% VARIACIÓN	-0.29%

ESTADO DEL CONTRATO

El contratista continua ajustando luces del puente, continua ajustando armonización de diseño urbano y geométrico en puerta 1 2 y 3 de Corabastos, y se encuentra alistando trabajos en paralelo para iniciar cuanto antes tramites ante terceros.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 17	**Contratista**	CONSORCIO MAB INGENIERIA
Contrato No.	IDU-1801-2023	**Contrato No.**	IDU-1790-2023
Valor Inicial	$ 56.000.000.000,00	**Valor Inicial**	$ 7.458.766.810,00
Total Contrato	$ 56.000.000.000,00	**Total Contrato**	$ 7.458.766.810,00
Valor Pagado	$ 142.572.115,00	**Valor Pagado**	$ 96.544.694,00
Plazo Inicial	630 días	**Plazo Inicial**	630 días
Plazo Actualizado	630 días	**Plazo Actualizado**	630 días
Fecha de Iniciación	2024-02-20	**Fecha de Iniciación**	2024-02-20
Fecha de Terminación Actual	2025-11-19	**Fecha de Terminación Actual**	2025-11-19
No. Empleos generados	37	**No. Empleos generados**	32

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste Estudios y Diseños	43,68	37,83	$ 1.234.634.357,22	$ 1.069.343.803,67

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Urbano	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotécnica	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental - SST - Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Social	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Presupuesto	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños Definitivos - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Geométrico	76.52	73.18	-3.34	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Tránsito	76.37	76.37	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Diseño Urbano	85.46	81.7	-3.76	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Hidrosanitarias	69.15	69.15	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Redes Secas	69.15	69.15	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Estructuras	25.28	25.28	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Geotécnica	57.69	53.32	-4.37	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Pavimentos	56.57	53.32	-3.25	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Ambiental - SST - Forestal	85.06	85.06	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Social	62.42	62.42	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Arqueología	65.1	65.1	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños Definitivos - Presupuesto	30.04	30.04	0.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Topografía	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Recibo y Aprobacion - Diseño Geometrico	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Estructuras	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Geotécnica	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Social	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Arqueología	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Recibo y aprobación - Presupuesto	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Tránsito	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Diseño Urbano	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Redes Secas	0.0	0.0	0.0	No Aprobado
Tramites con Tercero y Aprobaciones - Ambiental - SST - Forestal	0.0	0.0	0.0	No Aprobado