ACTA DE COMITÉ DE OBRA 2

Tipo de reunión: Comité de obra 2	**Fecha de reunión: 1/03/2024**
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyección de actividades desde el 1/03/24 – 15/03/2024	**Fecha de elaboración: 1/03/2024**
Asistentes, Organismo: Interventoría – Contratista	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión de compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1	Levantamientos de actas de vecindad de apertura	Contratista/ interventoría	1/03/24	Culminar las actas antes de inicio de actividades técnicas
2	Levantamientos de actas de apertura de apertura	Contratista/ interventoría	1/03/24	Culminar las actas antes de inicio de actividades técnicas
3	Se debe iniciar la actividad del ítem 1.4 descapote y retiro de material existente.	Contratista	5/03/24	Retirar la cobertura vegetal, para iniciar con la apertura de brechas
4	Compra, transporte y descargue de material granular grueso de 4” a 6” (piedra filtro)	Contratista	A terminar	Conformación de los filtros

3. Temas tratados

- Se culmina a satisfacción los compromisos pactados en el acta N°1.
- El material pétreo, se ha ido adquiriendo a necesidad de la obra.
- Se espera la visita por parte de alcaldía, secretaria de planeación y catastro, para que sean ellos quienes garanticen o no la viabilidad de la ampliación de la cancha.
- Se recibió la visita del funcionario de la secretaria de planeación Diego Medina con el fin de evaluar el estado del terreno para evaluar la viabilidad de la ampliación de la cancha. Se espera autorización escrita por parte de la entidad anteriormente mencionada.

4. Proposiciones y varios

- Culminar los compromisos en los tiempos pactados
- Se espera que la administración municipal, una vez realice la visita, emita la documentación pertinente, dirigida al ente contratante (INDEPORTES), con el fin de; evaluar las condiciones iniciales en que se encuentra el terreno, para su posible ampliación.

5. Compromisos pactados

	ACTA DE COMITÉ DE OBRA 2	

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Limpiar el canal hidráulico de material rocoso y arenoso	Contratista	10/03/2024	Eliminar obstrucción y recuperar capacidad hidráulica
2	Nivelar y compactar la superficie del terreno	Contratista	A terminar	Eliminar y corregir desnivel del área intervenida.
3	Replanteo y trazado de la cancha de futbol.	Contratista	12/03/2024	Cumplimiento técnico de las dimensiones iniciales y escuadra de la cancha.
4	Iniciar con la apertura de brecha e instalación de filtros	Contratista	Presto a modificaciones	Obtener un sistema de drenaje apto teniendo en cuenta las condiciones del terreno, evitando empozamientos.
5	Iniciar con el corte, figuración y armado del cero de refuerzo 3/8” para las cajas de empalme	Contratista	Presto a modificaciones	Captar las

CONTRATISTA

Juan Felipe Gonzalez

INTERVENTORIA

C. Angelica Lozano