ACTA DE COMITÉ OBRA 3

Tipo de reunión: Comité de obra 3	**Fecha de reunión:16/03/2024**
Organismo, Dependencia o Proceso: Proyección de actividades desde el 16/03/24 – 31/03/2024	**Fecha de elaboración: 16/03/2023**
Asistentes, Organismo: Interventoría -contratista	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1	Limpiar el canal hidráulico de material rocoso y arenoso	Contratista	10/03/2024	Eliminar obstrucción y recuperar capacidad hidráulica
2	Nivelar y compactar la superficie del terreno	Contratista	A terminar	Eliminar y corregir desnivel del área intervenida.
3	Replanteo y trazado de la cancha de futbol.	Contratista	12/03/2024	Cumplimiento técnico de las dimensiones iniciales y escuadra de la cancha.
4	Iniciar con la apertura de brecha e instalación de filtros	Contratista	Presto a modificaciones	Obtener un sistema de drenaje apto teniendo en cuenta las condiciones del terreno, evitando empozamientos.
5	Iniciar con el corte, figuración y armado del cero de refuerzo 3/8” para las cajas de empalme	Contratista	Presto a modificaciones	Captar las

3. Temas tratados

- Continuación con la corrección del desnivel presente en el terreno
- Intervención al material rocoso encontrado e el filtro No 1
- Se realizara realizando actividades respecto proceso constructivo del primer filtro
-Excavación mecánica de las brechas comprendidas en los siguientes tramos:
    - Caja de empalme filtro numero 1 a caja de empalme filtro numero 2
    - Caja de empalme filtro numero 2 a caja de empalme filtro numero 3
    - Caja de empalme filtro numero 3 a caja de empalme filtro numero 4
- Conformación de los filtros No 2 y 3 mediante geotextil y material granular grueso 4” a 6 “

4. Proposiciones y varios

- Culminar los compromisos en los tiempos pactados
- Se espera que la administración municipal, una vez realice la visita, emita la documentación pertinente, dirigida al ente contratante (INDEPORTES), con el fin de; evaluar las condiciones iniciales en que se encuentra el terreno, para su posible ampliación.

	ACTA DE COMITÉ OBRA 3	

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Corrección del desnivel presente en el terreno	Contratista	A terminar	Nivelar el terreno de manera que la cancha quede totalmente plana.
2	Demolición del material rocoso	Contratista	A terminar	Despejar en su totalidad el área de las brechas
3	Terminación del filtro 1	Contratista	Presto a modificaciones	Culminación en su totalidad.
4	Limpieza del terreno intervenido	Contratista	14/03/2024	Obtener un terreno sin residuos de material de excavación.

CONTRATISTA

Juan Felipe Gonzalez U

INTERVENTORIA

C. Angelica Lozano