INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 4

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro
Número:	CO1.PCCNTR.5090635		de	2023		
Objeto: ADMINISTRAR RECURSOS Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**21**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**28**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**28**	**de**	**junio**	**de**	**2023**
Duración total:	**18 meses**				
Fecha de terminación:	**20**	**de**	**diciembre**	**de**	**2024**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**	**N.A.**				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	N.A.	N.A.
Valor total:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($294.145.282.376), incluido IVA.**	

Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N.A.**	**N.A.**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**	
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1	**N.A.**	**N.A.**				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X__

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**

Valor anticipo inicial (5)	**$ -**
Valor anticipo adiciones (6)	**$ -**
Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 294.145.282.376
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 294.145.282.376
Valor pagado (13)	$ 294.145.282.376
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ -
Valor total ejecutado (15)	$ 294.145.282.376
Valor por ejecutar (16)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	205109123	11/07/2023	$ 147.072.641.188	$ -	$ 147.072.641.188	50%
Pago 2	205110323	11/07/2023	$ 147.072.641.188	$ -	$ 147.072.641.188	50%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 294.145.282.376	$ -	$ 294.145.282.376	100%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Nota: El total de los recursos fue girado directamente al Patrimonio Autónomo definido por Findeter de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato. Con corte al mes de junio de 2024, Findeter presentó un reporte de pagos de $4.394.543.584,31.

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N.A.
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N.A.
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N.A.

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __X__ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
1/07/23 al 31/07/23	$802.327.929,61	13/12/2023	SI
1/08/23 al 30/08/23	$3.910.289.780,39	13/12/2023	SI
1/09/23 al 30/09/23	$2.817.712.857,91	13/12/2023	SI
1/10/23 al 31/10/23	$3.091.211.487,74	13/12/2023	SI
1/11/23 al 30/11/24	$2.883.070.702,66	13/12/2023	SI
1/12/23 al 31/12/24	$2.841.769.011,62	17/01/2024	SI
1/01/24 al 31/01/24	$2.451.819.557,40	16/02/2024	SI
1/02/24 al 29/02/24	$2.497.567.514,49	15/03/2024	SI
1/03/24 al 31/03/24	$2.578.374.035,20	19/04/2024	SI
1/04/24 al 30/04/24	$2.179.385.841,97	14/05/2024	SI
1/05/24 al 31/05/24	$2.376.914.533,89	14/06/2024	SI
1/06/24 al 30/06/24	$2.112.542.083,39		NO

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	


ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO	
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**13%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

*El porcentaje de avance físico se establece conforme al tiempo transcurrido y el plazo total

Desde el 28 de junio de 2023 se dio inicio al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A – Findeter S.A. y el Ministerio de Educación Nacional - MEN, cuyo objeto es *"Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional"* y cuyo alcance, es realizar la administración de recursos a través de un Patrimonio Autónomo y brindar la asistencia técnica a que haya lugar, para la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa en las sedes focalizadas por el MEN, que hacen parte del anexo No.1 "Sedes focalizadas", de acuerdo con las líneas de acción definidas, lo cual incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada proceso de contratación, hasta la adjudicación, contratación de los proponentes para el desarrollo de los estudios, diseños, obras y mejoramientos, así como las interventorías requeridas para el desarrollo del objeto del contrato y liquidación de estos.



Para el presente trimestre, comprendido entre el 24 de marzo del 2024 y el 24 de junio del 2024, se avanzó con los estudios, priorizaciones de las sedes educativas por cada línea de intervención, avances de los procesos de contratación y ejecución de proyectos y/o sedes educativas intervenidas; a continuación, se presenta el consolidado de sedes educativas, focalizadas por cada línea de intervención en el contrato:









Para el anterior periodo, el contrato presentaba 506 proyectos y/o sedes educativas priorizadas para su atención, éstos proyectos podrían variar en su priorización, ya que en la etapa de viabilización técnica y jurídica se pueden despriorizar por no cumplir con los requisitos exigidos, por estar siendo atendidas o porque hayan sido atendidas por los diferentes municipios o Gobernaciones en otros contratos o programas de financiación.

Adicionalmente, la atención a las sedes educativas se puede incrementar, ya que con los saldos disponibles en el contrato el Ministerio de Educación Nacional – MEN, y de acuerdo a las necesidades del país y compromisos de este ministerio y de presidencia, prioriza la atención de nuevas sedes educativas.

Actualmente el contrato interadministrativo en mención, **tiene 519 iniciativas y/o sedes educativas priorizadas** (13 nuevos proyectos), a continuación se presenta el estado y avance de los proyectos priorizados por cada línea de intervención, con los valores estimados para su atención y el estado de los procesos de contratación:

1. **Obras de mejoramiento del banco de proyecto de la convocatoria MEN (Recursos disponibles inicialmente para atención de los proyectos fue por $116.450.000.000).** Para esta línea se tenían priorizadas 391 iniciativas para su atención, pero en la revisión de las viabilidades técnicas y jurídicas de los proyectos, se han des-priorizado 25 sedes educativas y se han priorizado 4 nuevos proyectos, quedando un total de 370 sedes priorizadas por la línea de mejoramientos, que presentan una inversión de $111.510.000.000, ahora bien, la diferencia de recursos se traslada automáticamente a la línea de proyectos estratégicos para nuevas priorizaciones de proyectos.

   Ahora bien, el estado y avances de las 370 sedes educativas es el siguiente: Findeter a través de los comités técnicos y financieros, ha publicado 26 procesos de contratación, agrupados en diferentes grupos por cercanía geográfica, rutas de accesos y agrupación estratégica.

   Se han adjudicado e iniciado la ejecución de 272 proyectos, quedando pendientes 7 grupos o procesos de contratación por adjudicar, que equivalen a 98 proyectos, ya que en algunas regiones del país se han declarado desiertos sus convocatorias, debido a las alteraciones de orden público que atraviesa el país y se han pasado a convocatorias privadas. A continuación, se presentan las sedes educativas PRIORIZADAS, con su estado y avance del proyecto:

Departamento	Municipio	ETC	IE	DANE	NOMBRE SEDE	Total, Matricula	SUMA TOTAL	% Avance	OBSERVACIONES MEN
Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.	276109001029	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.	2	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.	276109001053	SANTA FILOMENA.	26	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
Valle del Cauca	Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ.	276109010444	SANTA LUCIA DE TIMBA.	16	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato

Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	CENT EDUC RUR LAS MALVINAS	286568005873	ESC RUR MIX LA YET	71	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865003049	COSTA RICA	24	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	CENT EDUC RUR LAS MALVINAS	286568004591	ESC RUR MIX MOGAMBO	5	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	I.E.R. MARAVELEZ	286865004304	ESC RUR MIX LAS PAVAS	4	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Valle Guamuez	Putumayo	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004274	ESC RUR MIX ALTO GUISIA	18	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	223855000490	COL. MARIA AUXILIADORA	265	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA D	223855000228	EL PITAL	8	$ 680.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA CATALINO GULFO	323855000419	COL. MPAL CATALINO GULFO	858	$ 350.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CARBON	123855000347	IE JOSE MARIA CARBONELL	1119	$ 350.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN	123855000088	C.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL	913	$ 350.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	C.E. ANTONIA SANTOS	223855001607	C.E. ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL	274	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	I.E. MATA DE MAIZ	223855000201	I.E. MATA DE MAIZ - SEDE PRINCIPAL	260	$ 680.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LAS NUBES	223855000147	CRUCES	131	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE MAIZ	223855001321	ESC RUR BRILLANTE STA CLARA	157	$ 680.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	223855001241	LOS ANGELES	60	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA	223855000350	TINAJONES	72	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	223855000996	GUASIMO CENTRAL	36	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN	223855001011	GUADUAL PIEDRA	32	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
Córdoba	Valencia	Córdoba	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	223855800011	EL BONGO	32	$ 180.000.000	48,4	En ejecución
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800301	PISHICHON	80	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CAR	244847800293	JUYAMANA	55	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800077	ANTESHIRU	128	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800135	TEQUENDAMA	97	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800275	AMUSICHIWOU	84	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800300	PIAZAPA	66	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio

La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CAR	244847800134	SAN MARTIN	50	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RUR	244847800088	KAYUSIRAMANA	68	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia		244847800098	SHURRULEPU	41	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL UCH	244847800123	MALEEN	65	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL UCH	244847800119	KALERRUWO	113	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CAR	244847800081	CASTILLETE	53	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CAR	244847800084	ICHIPA	52	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800277	ATAPUT	31	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RUR	244847800297	MATIA	59	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800281	CHIPANA	41	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CAR	244847800094	PUNTA ESPADA	27	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800104	ATACHONKO	44	$ 680.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
La Guajira	Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURA	244847800620	AIPAIMANA	191	$ 180.000.000	1,36	En ejecución y proceso de apremio
Meta	Uribe	Meta	CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO	250370000138	SEDE EL PARAISO	51	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Cauca	Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIA	119809001293	BELLAVISTA	69	$ 350.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BOCA DE PATIA	219809000071	ANGOSTURA	32	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BRAZO CORTO	219809001077	COROZAL	42	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BRAZO CORTO	219809000607	CHACON	29	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CALLE DE SANTA ROSA	419809001190	ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE	66	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIA	219809000763	SAN MIGUEL DEL RIO	20	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca		219809000135	BOCA DE PATIA (sede principal)	81	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO COTEJE	219809000861	CHETE	63	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CABECITAL	219809000411	CABECITAL (sede principal)	42	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios
Cauca	Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA RO	219809001395	SANTA ROSA (sede principal)	238	$ 180.000.000		2 Rueda de negocios

Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	123807000581	IE LA INMACULADA	1314	$ 350.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MORALES	223807000330	IE LOS MORALES	709	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN	223807004092	CENT EDUC NVA UNION	505	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE	323807001608	IE JUNIN	1195	$ 350.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAISO	223807004521	CENT EDUC CAMPAMENTO	808	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO	223807004343	IE CAMPOBELLO	533	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LOS VOLCANES	223807000895	IE 1 DE MAYO	335	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALI	223807000208	IE LOS VOLCANES	349	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	223807000631	CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO	218	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO NUEVO	223807003487	ESC NVA LA PAZ	262	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO	223807000089	CENT EDUC PUEBLO NVO	192	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN	223807000526	ESC NVA SANTA ANA	116	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	123807000912	CENT EDUC SAN JOSE	135	$ 350.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CLEMENTE	223807003312	CENTRO EDUCATIVO LA OSSA	51	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807002901	ESC NVA CAÑA FINA	33	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CLEMENTE	223807003266	ANTONIO NARIÑO	27	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807002758	CENT EDUC TUIS TUIS ARRIBA	24	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	CENTRO EDUCATIVO KANYIDO	223807002821	ESC NVA ANTONIO STO	22	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA	223807005153	CENT EDUC KOREDO	205	$ 180.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CARRIZ	223807002162	CENT EDUC LA ESMERALDA	331	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	223807001875	IE INMACULADA CARRIZOLA	236	$ 680.000.000	38	En ejecución
Córdoba	Tierralta	Córdoba	INST EDUCATIVA INTEGRADO LA LLANA	223807001034	ESC NVA SAN RAFAEL	73	$ 680.000.000	38	En ejecución
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTI	254810002206	SEDE LA VALERA	28	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARC	254810000696	CENT EDUC RUR LA SERPENTINA	360	$ 180.000.000	1	En ejecución.

Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL BERTRANIA	254810000670	SEDE PUERTO BARCO	243	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 1	254810000386	C.E.R. BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL	402	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 1	254810001013	C.E.R. KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL	223	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 1	254810000351	SEDE CAMPO GILES	246	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS	254810001251	SEDE LLANO GRANDE	180	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARC	254810000301	SEDE LA CUATRO	71	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Tibú	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES	254810002249	SEDE MI PEQUEÑO MUNDO	10	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000736	SEDE LOS MESONES	132	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000108	CENT EDUC RUR EL FARACHE	26	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000167	SEDE PULPITOS	9	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO	254800001112	SEDE JABONERA	8	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000582	SEDE EL ASERRIO	510	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Teorama	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO LA PALESTINA	254800000752	SEDE MARGARITAS	5	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CAB	281794005019	LOS ALMENDROS	16	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA	281794000564	AGUSTIN NIETO CABALLERO	534	$ 680.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA	281794004225	LA UNION	141	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA	281794002532	BAJO CUSAY	86	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA	281794002711	NAPOLES 1	58	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CAB	281794003113	ALTO CAUCA	69	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO	281794005207	LA AURORA	43	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO	281794000408	INDIGENA CRISTOBAL COLON	78	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CAB	281794004659	INDIGENA GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	38	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución

Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA JOEL SIERRA GONZA	281794003440	CAÑO LIMON	23	$ 680.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO	281794005299	AIRES DE CAMPO ALEGRE	25	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA	281794001994	INDIGENA SANTA TERESITA	39	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	I.E. ANTONIO RICAURTE	481794003139	EL PORVENIR	13	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS	281794000602	ANTONIO RICAURTE	404	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	CENTRO EDUCATIVO LA PALESTINA	281794004390	SANTA LUCIA - LA ARENOSA	36	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO	281794004462	PALESTINA	41	$ 680.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DU	281794005051	INDIGENA IGUANITOS	34	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS	281794004241	LOS TURPIALES	22	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO	281794002290	EL PARAISO	24	$ 180.000.000	2,00%	En ejecución
Arauca	Tame	Arauca	I.E. ASNAZU	281794003067	INDIGENA EL PORVENIR	66	$ 680.000.000	2,00%	En ejecución
Cauca	Suárez	Cauca	I.E. ASNAZU	219780000319	NINA MARIA	158	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	I.E. ASNAZU	219780001358	PORTUGAL	63	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA MINDALA (ANTES CE	219780000122	CANUTICO	28	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA MINDALA (ANTES CE	219780001510	VISTA HERMOSA	18	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	I.E. LA BETULIA	219780000688	SAN VICENTE	43	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LA MESETA (ANTES	219780001447	LA CABANA	15	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Cauca	Suárez	Cauca	I. E. SANTO DOMINGO SAVIO	219780001463	SENDERITO	12	$ 180.000.000		En contratación directa en proceso de invitación.
Antioquia	Segovia	Antioquia	I. E. R. FRAY MARTIN DE PORRES	205736800056	C.E.R. MONTEFRIO ALTO	6	$ 180.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Segovia	Antioquia	I. E. LIBORIO BATALLER	205736000513	E R I MATA	5	$ 180.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Segovia	Antioquia	I. E. LIBORIO BATALLER	205736800021	C.E.R HELECHALES DOS	11	$ 180.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Segovia	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZ	205736000629	C.E.R CUTURU MEDIO	24	$ 180.000.000	1	En ejecución
Arauca	Saravena	Arauca	I.E.R. AGUA CLARA	281736002581	AGROPECUARIO JOS• ODEL LIZARAZO	366	$ 680.000.000	1,16%	Dificultades debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Arauca	Saravena	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN	281794001692	CENTRO INDIGENA SAN EMILIO	34	$ 680.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Arauca	Saravena	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	281736001348	EPIFANIO MEJIA	39	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal

Arauca	Saravena	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL	281736002654	EL JARDIN	27	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO	252696000203	SEDE 5 CHANZARA LAS PEÑAS	41	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	I.E. CHARRAS	252696000912	SEDE 11 LAS VARAS	18	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	I.E. SANTA HELENA	252696001323	SEDE 3 LA PEÑITA	9	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	I.E. CHARRAS	252696000661	SEDE 7 SANTA ROSA	9	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II	252696000939	SEDE 9 DESPLAYADO	10	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	Santa Bárbara	Nariño	COL CAYETANO FRANCO PINZON	252696001129	SEDE 4 SAN ANDRES	3	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Caquetá	San Vicente del Caguán	Caquetá	C.E.R. BALSAMINA	218753002834	LA AURORA	15	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATAL	205665001033	C. E. R. SANTA ROSA	43	$ 680.000.000	48,4	En ejecución
Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATAL	205665000975	C. E. R. EL PELAYITO	24	$ 680.000.000	48,4	En ejecución
Antioquia	San Pedro de Urabá	Antioquia	IE ANTONIO RICAURTE	105665000024	COLEGIO CAMILO TORRES	1377	$ 350.000.000	48,4	En ejecución
Putumayo	San Miguel	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	286865003120	ESC RUR MIX EL ESPINAL	24	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	San Miguel	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	286757003938	ESC RUR MIX SAN LORENZO	7	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	San Miguel	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	286757000289	ESC RUR MIX LA CABA¾A	13	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	San Miguel	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	286865002816	ESC RUR MIX SANTA MARTHA	15	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001000098	PUERTO NARE	117	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001003861	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	41	$ 1.180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AME	295001004174	I.E. CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL	67	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001001281	I.E. EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL	207	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001002741	I.E. CHARRAS - SEDE PRINCIPAL	167	$ 1.180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001004671	PUERTO FLORES	22	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	295001002597	CAÑO DANTA	10	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AME	295001002449	I.E. TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL	15	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato

Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOB	154670000025	COL CAYETANO FRANCO PINZON	504	$ 350.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUA	254670000895	SEDE QUEBRADA AZUL	24	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO	254670000941	SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	13	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	San Calixto	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANE	254670001298	SEDE EL CARACOL	20	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Chocó	Riosucio	Chocó	IE MIRACAMPOS	227615001664	SEDE LAS AMERICAS	299	$ 350.000.000		En estructuración para contratación directa.
Tolima	Rioblanco	Tolima	IE INSTITUTO INTEGRADO IRRA	273616000591	PALONEGRO CAMILO TORRES	48	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	IE NUCLEO ESCOLAR RURAL	273616000558	LAS MIRLAS	31	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	IE AGROPECUARIA DE TAGACHI	273616001643	LOS ANGELES	29	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JOSE MELANIO	273616000388	EL CEDRAL	28	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616000841	LOS CRISTALES	25	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616000566	LAS MERCEDES	22	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616001406	RIO VERDE	21	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616001261	LOS GUAYABOS	25	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JOSE MELANIO	273616001040	CAMPO HERMOSO	15	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JOSE MELANIO	273616001635	LA PALMA	6	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616000914	EL DIAMANTE	17	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE	273616000892	I.E. JESUS ANTONIO AMEZQUITA - SEDE PRINCIPAL	243	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	CENTRO EDUCATIVO MUNGUIDO	273616000094	I.E. JOSE MARIA CORDOBA - SEDE PRINCIPAL	171	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	CENTRO EDUCATIVO MUNGUIDO	273616000141	I.E.T. AGROPECUARIA SAN RAFAEL - SEDE PRINCIPAL	479	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	IE JOSE ANTONIO GALAN	173616000022	I.E.T. FRANCISCO JULIAN OLAYA - SEDE PRINCIPAL	281	$ 350.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Rioblanco	Tolima	IE JOSE ANTONIO GALAN	273616001759	BRISAS DEL PALMAR	11	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Risaralda	Quinchía	Risaralda	IER LA LIBERTAD	266594000552	SE BATERO	54	$ 180.000.000		En ejecución
Risaralda	Quinchía	Risaralda	IER LA LIBERTAD	266594000498	SE EL CALLAO	30	$ 680.000.000		En ejecución
Risaralda	Quinchía	Risaralda	IER LA LIBERTAD	266594000676	SE VILLA NUEVA	10	$ 680.000.000		En ejecución

Chocó	Quibdó	Quibdó	IER LA LIBERTAD	227001003547	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI	120	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	IER LA LIBERTAD	227001000998	SEDE DE MOTOLDO	59	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	CER COCAYÁ	227001018145	SEDE DE MUNGARADO	54	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	CER TETEYE	227001018137	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	53	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	IER PUERTO BELLO	227001004233	SEDE DE CHUSCALITO	71	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	CER COCAYÁ	227001018340	SEDE GUADUALITO	31	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	IE INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI	227001018331	SEDE PLAYA BONITA	33	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	IE INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI	227001800072	SEDE EL NOVENTA	18	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS	227001018374	SEDE PLAYA INDIA	18	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	I.E. CAÑA DULCE	227001018226	SEDE DE CARRIZAL	13	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO MATARREDONDA	227001018251	SEDE PUERTO JUAN	8	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO CORRALES	227001000408	SEDE DE LA COMUNIDAD	11	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Putumayo	Puerto Caicedo	Putumayo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS UVALES	286568002165	PREESC PTO CAICEDO	122	$ 350.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Caicedo	Putumayo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	286568000146	ESC URB MIX PTO CAICEDO	431	$ 350.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	286568003285	SEDE VILLAMARQUEZ A	44	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	286568004087	SAMARIA	18	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	I.E.R TRINIDAD ARRIBA	286568004788	ESC RUR MIX LA MANUELA	40	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	286568005130	ESC RUR MIX PUERTO UNION	44	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	286568000286	SAN GERARDO	36	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	286568004419	ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO	29	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	I.E.R TRINIDAD ARRIBA	286568003234	ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA	12	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COCA	286568003099	C.E.R. TETEYE - SEDE PRINCIPAL	92	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO	286568003871	ESC RUR MIX ALTO PI¾UB¾A BLANCO	34	$ 180.000.000	1	En ejecución.

Putumayo	Puerto Asís	Putumayo	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO	286568002670	ESC RUR MIX LA DANTA	22	$ 680.000.000	1	En ejecución.
Risaralda	Pueblo Rico	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	266572000940	SE SIKUEDO	71	$ 680.000.000		En ejecución
Risaralda	Pueblo Rico	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL	266572001440	SE IUMADE	74	$ 180.000.000		En ejecución
Cauca	Piendamó	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	119548000014	OASIS (sede principal)	728	$ 350.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Piendamó	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA RENACER AFRO	219548000060	CAÑA DULCE (sede principal)	195	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Piendamó	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA RENACER AFRO	219548000183	MATAREDONDA (sede principal)	175	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Piendamó	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	219548000191	CORRALES (sede principal)	67	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Piendamó	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	219548000639	LOS PINOS	51	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	205495000151	I. E. R. LA CONCHA	551	$ 180.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	205495000550	E R I PUERTO ASTILLA	74	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	205495000525	E R I LA POMPOSA	49	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	205495000975	C. E. R. ALTO SAN PEDRO	17	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	205495000665	C. E. R. LAS VICTORIAS	59	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	205495000878	C. E. R. PLAN BONITO	49	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	205495001106	C. E. R. RAFAEL NUÑEZ	39	$ 680.000.000	1	En ejecución
Antioquia	Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	405495000010	C. E. R. SANTA ELENA	15	$ 180.000.000	1	En ejecución
Nariño	Mosquera	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	252473001062	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES	86	$ 680.000.000		En estructuración para contratación directa.
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	119473000081	FRANCISCO ANTONIO RADA (sede principal)	968	$ 350.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	119473000064	INTEGRADA	404	$ 350.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	219473000646	LA FLORESTA	89	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	219473000654	EL ROSAL	58	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	219473000832	EL CRUCERO DE PAN DE AZUCAR	59	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	219473000077	PAN DE AZUCAR	59	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución

Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 4	219473000433	EL DIVISO	18	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
Cauca	Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 4	219473000484	EL MACO	15	$ 180.000.000	81,93%	En ejecución
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430004057	SEDE ULAIN	96	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430004413	SEDE YARALIWO>U	95	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430003964	SEDE MACHETSUMANA	67	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	244430004693	SEDE WARRALARAIN	67	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. NOANAMITO	244430004049	SEDE MONTAÑITA	51	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	C.E. BOCA GRANDE	244430004219	SEDE TOOLOMANA	76	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. NOANAMITO	244430004031	SEDE RUANAMANA	24	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	244430003956	SEDE WARUTTAMANA	30	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	244430003808	SEDE KALINCHON	67	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	C.E. BOCA GRANDE	244430003921	SEDE KULIINATCHI	48	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. PABLO VI	244430004065	SEDE YOUYOUPANA	18	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. NOANAMITO	244430004227	SEDE URUWAMANA	19	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	244430004707	SEDE JEPIRRALUT	20	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. PABLO VI	244430003816	SEDE EMÏÏJšLEE	23	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. PABLO VI	244430004022	SEDE PARAGUANA	19	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	244430003158	SEDE USHURU	21	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. PABLO VI	244430003530	SEDE JEPEIN	91	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	I.E. SANTA CRUZ ALTO SIGUI	244430800066	SEDE EKIMA>ANA	136	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	244430004294	SEDE ICHIIMA>ANA	45	$ 680.000.000		En perfeccionamiento contrato
La Guajira	Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	244430003727	SEDE KOUSHALAIN	33	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA Y AM	219418001021	BETANIA	115	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA Y AM	219418000149	SAN JOSE DEL CHIGUERO	61	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA	219418000122	EL COCO	46	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418000076	GUAYABAL	37	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios

Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418001634	LAS PALMAS	21	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418000424	EL TRUENO	21	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418000131	GUACARI	19	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418000840	CORRENTON	22	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	219418001609	NOANAMITO (sede principal)	228	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA	219418000378	SAGRADA FAMILIA (SEDE PRINCIPAL)	87	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VA	219418000238	SAN ANTONIO DE GURUMENDI	62	$ 680.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VA	219418000157	YULLAL JOLI	43	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VA	219418001200	EL CACAO	54	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN SEBASTIAN	219418000831	PLAYA MENUDA JOLI	64	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Cauca	López	Cauca	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN SEBASTIAN	219418000301	SANTA CRUZ ALTO SIGUI	42	$ 180.000.000		En segunda rueda de negocios
Nariño	La Tola	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	252250000765	CENTRO EDUCATIVO NERETE	48	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	La Tola	Nariño	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA	252390000099	CENTRO EDUCATIVO EL SECADERO	8	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	La Tola	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	252250000391	CENTRO EDUCATIVO POIJA	6	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	La Tola	Nariño	CENTRO EDUCATIVO PALMARITO	252250000200	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS	3	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	La Tola	Nariño	I.E. PAZ Y ESPERANZA	252250001001	CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES	10	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Nariño	La Tola	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLD	252250000480	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	5	$ 180.000.000		En estructuración para contratación directa.
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO	220400000131	SEDE MARTIN EMILIO HERNANDEZ	47	$ 680.000.000	9	En ejecución
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	220400008604	SEDE ARGENTINA NORTE	83	$ 680.000.000	9	En ejecución
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	220400000522	SEDE EL ZUMBADOR ALTO	39	$ 680.000.000	9	En ejecución
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	220400000786	SEDE LA LIBERTAD	44	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	220400000051	SEDE LA TRINIDAD	15	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400008850	SEDE MANIZALES ALTO	20	$ 180.000.000	9	Se prioriza el 21/05/2024, para reemplazo de la sede Costa Rica

Cesar	La Jagua De Ibirico	Cesar	C.E. INDÍGENA EL MORICHAL VIEJO	220400008311	SEDE ARACORAIMA	20	$ 180.000.000	9	En ejecución
Casanare	Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA CERRITOS	485125001576	GIRASOLES	7	$ 680.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Casanare	Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD	285125000490	EL SUNI	18	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Casanare	Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD	285125001208	LAS TAPIAS	10	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Casanare	Hato Corozal	Casanare	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	285125000040	SAN LUIS BELTRAN	11	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	254344000371	SEDE EL CERRO	14	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254344000290	CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN	121	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254344001083	SEDE LA ESTACION	37	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254344000141	SEDE EL VALLE	17	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Hacarí	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINE	254344000877	SEDE EL LIBANO	17	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Arauca	Fortul	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ADOLFO ANTO	281794004110	POLICARPA SALAVARRIETA	74	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Arauca	Fortul	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGR	281794004331	EL EDEN	21	$ 180.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Arauca	Fortul	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO	181736002161	CONCENTRACION ALEJANDRO HUMBOLDT	365	$ 350.000.000	1,16%	Dificultades en la ejecución de las obras, debido a amenazas y citaciones de grupo armado ilegal
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES	254810000106	SEDE ORU BAJO	448	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO DE RIO ANCHO	254670000763	SEDE LAS TORRES	46	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	254250800047	SEDE LA ESPERANZA	12	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	254250000245	SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA	77	$ 680.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO	254250800055	SEDE BRISAS DEL TARRA	10	$ 680.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	254670000992	SEDE LOS BALSOS	15	$ 180.000.000	1	En ejecución.
Norte de Santander	El Tarra	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN	254250000130	SEDE SAN LUIS DEL ESPEJO	16	$ 680.000.000	1	En ejecución.
Guaviare	El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	295025000196	CERRO COCUY	16	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MO	295105001428	ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN	9	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato

Guaviare	El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LE	295025000056	CAÑO RAYA BAJA	5	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO	295105001622	TERMALES	4	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MO	254245000105	SEDE LIMONAL	8	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LE	254245001080	SEDE LA ESPERANZA	11	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL GUAMAL	254245000598	SEDE TABACAL	9	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL GUAMAL	254245001209	SEDE LA AGUADA	6	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	El Carmen	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MO	254245000571	SEDE ASTILLEROS	12	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
La Guajira	Dibulla	La Guajira	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	244090000124	INSTITUCI·N EDUCATIVA RURAL MIGUEL PINEDO BARROS	630	$ 680.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
La Guajira	Dibulla	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO EL PARAISO	244001002879	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURALADOLFO ANTONIO MINDIOLA ROBLES	685	$ 680.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
La Guajira	Dibulla	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO EL PARAISO	244001000515	ESCUELA RURAL SIETE DE JUNIO	474	$ 680.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
La Guajira	Dibulla	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUE	244090003069	ESCUELA RURAL ESCUELA NUEVA	423	$ 680.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
La Guajira	Dibulla	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUE	244001001678	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES DE CAMPANA	240	$ 180.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
La Guajira	Dibulla	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO A	244001000914	CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANCHO	230	$ 680.000.000	13,12	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO A	220228017051	SEDE SAN RAFAEL	13	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MURILLO TO	220228001325	SEDE LA CONQUISTA NO. 2	15	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	220228017108	SEDE NUEVA IDEA No 2	13	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO MO	220228017426	SEDE PARAÖSO POR VENIR	26	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO MO	220228017159	SEDE LA CAROLINA	17	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Curumaní	Cesar	I.E. SANTA ISABEL	220228001210	SEDE LA REFORMA	11	$ 180.000.000	9	Se prioriza según ranking el 8/05/24, para reemplazar las sedes despriorizadas
Cesar	Curumaní	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEDALLA M	220228000019	SEDE CAMPO ALEGRE	16	$ 180.000.000	9	En ejecución

Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO A	254206001030	CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA	361	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO A	254206000815	SEDE CARTAGENA	128	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA LAGUNILLA	154206000641	SEDE NO. 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE	42	$ 350.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEDALLA M	254206001161	SEDE SANTAFE DE HONDURAS	40	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	254206000351	SEDE GRAMALES	45	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	254206000220	SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	46	$ 680.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD M	254206000149	CENT EDUC RUR EL GUAMAL	171	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD M	254206001366	SEDE AGUAS LIMPIAS	12	$ 180.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Norte de Santander	Convención	Norte de Santander	I.E. CARLOS MAURO HOYOS	154206000021	NORMAL SUPERIOR	609	$ 350.000.000		En rueda de negocios para su contratación.
Cesar	Chiriguaná	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRIS	220178001191	SEDE ANIME	25	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Chiriguaná	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE H	220178000080	SEDE AGUA FRIA	50	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Chiriguaná	Cesar	I.E. TIMBA	220178000152	SEDE ARENAS BLANCAS	58	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Chiriguaná	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORVENIR	220178001230	SEDE EL HATILLO	48	$ 180.000.000	9	En ejecución
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO MUNCHIQUE	273168001793	EL J0RDAN	61	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIALVA	273168002064	LA GLORIETA	27	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	273168000517	POTRERITO DE LUGO	12	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	273168001785	ARGENTINA LINDAY	18	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	273168001645	ESPIRITU SANTO BALCONES	16	$ 180.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO LA GUAJIRITA	273168002471	EL DAVIS	11	$ 180.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	273168000690	EL CAIRO	8	$ 180.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA ESTADOS UNIDOS	273168000843	TAMARCO	5	$ 180.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168000762	SANTA RITA	8	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO

Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168003729	EL VISO	13	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168002552	ASTILLEROS	12	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168003656	JOS• ALFONSO SUAREZ	9	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168002218	BRAZUELOS DELICIAS	9	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168003320	LA GRANJA AMBEIMA	11	$ 680.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	273168000835	HATO VIEJO	8	$ 180.000.000	51,44	SUSPENDIDO POR MOTIVOS DE ORDEN PUBLICO
Tolima	Chaparral	Tolima	CENTRO EDUCATIVO DE VEGAS	273168002927	LA CIMA	5	$ 180.000.000	51,44	DIFICULTADES DE ACCESO POR TEMAS CLIMATICOS Y DE ORDEN PUBLICO
Guaviare	Calamar	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA TECNICA	295105001673	CAÑO SENDA	20	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Guaviare	Calamar	Guaviare	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWÁ LOS TELE	295105000847	DIAMANTE UNO	12	$ 180.000.000		En perfeccionamiento contrato
Cauca	Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWÁ LOS TELE	219110000199	EL SILENCIO	53	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA AWÁ LOS TELE	219110001691	NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal)	328	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO AWA EL GRAN SABALO	419110000970	TIMBA (sede principal)	347	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO DE VEGAS	219110000229	LA ESPERANZA	311	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO DE VEGAS	219110001012	MUNCHIQUE (sede principal)	181	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	IE FRANCISCO PIZARRO	219110000024	LA BALSA	148	$ 180.000.000		
Cauca	Buenos Aires	Cauca	IE FRANCISCO PIZARRO	119110000798	GABRIEL MANRIQUE	142	$ 350.000.000		
Cesar	Aguachica	Cesar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE CARACOL	220011001181	C.E. SANTO DOMINGO	9	$ 180.000.000	9	Se prioriza según ranking el 8/05/24, para reemplazar las sedes despriorizadas
Cesar	Aguachica	Cesar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE CARACOL	220011022294	SEDE PALENQUILLO	36	$ 680.000.000	9	Se prioriza según ranking el 8/05/24, para reemplazar las sedes despriorizadas
Cesar	Becerril	Cesar	IE INDÍGENA EMBERA DE PIZARRO	220045006964	SEDE EL CENTRO	73	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Becerril	Cesar		220045000320	SEDE CAÑO RODRIGO	24	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Becerril	Cesar		220045000087	SEDE CASA BLANCA	28	$ 180.000.000	9	En ejecución
Cesar	Becerril	Cesar		220045000354	SEDE EL REMOLINO	19	$ 180.000.000	9	En ejecución

Cesar	Becerril	Cesar		220045006778	SEDE LAS PIÑAS	14	$ 180.000.000	9	En ejecución
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079002134	SEDE 13 CHIMBAGAL	6	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001715	SEDE 11 GUIGUAY	5	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001951	SEDE 12 HONDA RIO GUIZA	8	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001588	SEDE 4 PAMBIL	8	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001669	SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO	3	$ 680.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001693	SEDE 10 EL TIGRILLO	5	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079800014	CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL	80	$ 680.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001898	CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL	69	$ 680.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079800031	SEDE 3 ANZAMAPI	15	$ 680.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079800049	SEDE 5 GUAYABAL	31	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079800022	SEDE 4 ALTO PALI	29	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001731	SEDE 3 PIPALTA PALBI	10	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079002118	SEDE 8 EL Playan	15	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001880	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPAL	9	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Nariño	Barbacoas	Nariño		252079001600	CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS	17	$ 180.000.000	1,38	En ejecución.
Chocó	Bajo Baudó	Chocó		127077002103	SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA	171	$ 350.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Bajo Baudó	Chocó		127077000089	IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	632	$ 350.000.000		En estructuración para contratación directa.
Chocó	Bajo Baudó	Chocó		127077005234	IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	231	$ 350.000.000		En estructuración para contratación directa.
							Total		**$ 111.510.000.000**

2. **Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencias (Recursos inicialmente disponibles $29.800.132.757):** Para esta línea se tenían priorizadas 63 sedes educativas para su atención, afectadas por emergencias ocasionadas como las fuertes lluvias que azotan al país. Una vez realizada la viabilización técnica y jurídica de los proyectos, se encuentran priorizadas a la fecha 44 sedes educativas, con un valor de inversión de $20.812.791.132; los recursos de las sedes despriorizadas, automáticamente pasan al saldo del contrato, para priorizar nuevos proyectos por la línea de los proyectos estratégicos.

   Actualmente, después de realizar las viabilidades técnicas y jurídicas, quedaron 44 proyectos priorizados, los cuales fueron agrupados en 10 procesos de contratación, se han adjudicado 7 procesos y los 3 procesos restantes se encuentran en estructuración, debido a las alteraciones de orden público que atraviesa el país se han pasado a convocatorias privadas.

Como caso especial se encuentra el C.E. de Boraudo ubicado en el municipio de Lloró, departamento de Chocó: Para la atención de esta sede educativa, se encontró que se debe reubicar todo el municipio de Lloro a un lote nuevo propuesto por la alcaldía municipal, debido a las constantes inundaciones que sufre el municipio. Se requirió trasladar el proyecto de la línea de emergencias a la línea de proyectos estratégicos, aprobando la atención integral de toda la sede educativa, como la adición de los recursos para atender la sede de primaria, básica y media integralmente. A continuación, se presentan las sedes educativas PRIORIZADAS, con su estado y avance de los proyectos:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECRETARIA	I.E. EDUC	SEDE EDUC	MATRICULA (ACTUALIZADA_ ENERO_2023)	Costo Aproximado	% Avance	OBSERVACIONES MEN
Chocó	Unguía	CHOCÓ	I.E. ALCIDES FERNÁNDEZ	PRINCIPAL	115	$ 473.017.980	**10,65%D**	En ejecución Fase 1
Nariño	Roberto Payán (San José)	NARIÑO	I.E. PUMBI LAS LAJAS	SEDE 11 FATIMA	28	$ 473.017.980		
Cauca	Suárez	CAUCA	C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXĺ J	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNIÓN OLÍVARES	227	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Guajira	Uribia	URIBIA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA DEL CABO DE LA VELA.	AIPIR	632	$ 473.017.980	**29,11%D y 4,73% E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Risaralda	Pueblo Rico	RISARALDA	I.E. DACHI DADA KERA	S.E. BICHUBARÁ	140	$ 473.017.980		
Cauca	El Tambo	CAUCA	I.E. LA PAZ	PRINCIPAL	139	$ 473.017.980		
Valle Del Cauca	Buenaventura	BUENAVENTURA	I.E. JAIME ROOCK	SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	67	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Guajira	Riohacha	RIOHACHA	I.E. ALMIRANTE PADILLA	ALMIRANTE PADILLA	1.185	$ 473.017.980	**29,11%D y 4,73% E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Bolívar	Magangué	MAGANGUÉ	I.E. COMUNAL DE VERSALLES	ILUSIÓN	775	$ 473.017.980	**10,65%D**	En ejecución Fase 1
Valle Del Cauca	Florida	VALLE	I.E. LAS AMERICAS	INSTITUTO LAS AMERICAS	751	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Guajira	Maicao	MAICAO	I.E. No.3	SEDE MARÍA EUGENIA	721	$ 473.017.980	**29,11%D y 4,73% E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Cauca	López de Micay	CAUCA	I.E. PABLO VI	PRINCIPAL	431	$ 473.017.980		
Sucre	Majagual	SUCRE	I.E. LA SIERPITA	PRINCIPAL	427	$ 473.017.980		De conformidad con lo solicitado por el MEN, se incluyó la sede en el No.8 para realizar atender el riesgo de inundación que presenta el predio (Estudio Hidrológico).
Antioquia	Santa Bárbara	ANTIOQUIA	I.E. EL GUAYABO	PRINCIPAL	242	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1
Chocó	Istmina	CHOCÓ	I.E. PUERTO SALAZAR	PRINCIPAL	189	$ 473.017.980		
Guajira	Manaure	LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	137	$ 473.017.980	**29,11%D y 4,73% E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Cauca	Buenos Aires	CAUCA	I.E. MAZAMORRERO	PRINCIPAL	115	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Sucre	San Benito Abad	SUCRE	C.E. LA CEIBA	PRINCIPAL	98	$ 473.017.980	**10,65%D**	En ejecución Fase 1
Cauca	Balboa	CAUCA	C.E. CAMPO BELLO ALTO	BUENAVISTA	38	$ 473.017.980		
Antioquia	Ituango	ANTIOQUIA	I.E. LUÍS MARÍA PRECIADO ECHAVARRÍA	LA LOMITA	35	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1

Chocó	Medio Atrato	CHOCÓ	C.E. BOCA DE BEBARA	VILLA DE BEBARA	32	$ 473.017.980		
Chocó	Bojayá (Bellavista)	CHOCÓ	I.E. CESAR CONTO	LA BOBA	10	$ 473.017.980		
Chocó	Medio Baudó	CHOCÓ	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	PRINCIPAL	10	$ 473.017.980		
Cesar	Agustín Codazzi	CESAR	I.E. NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI	PRINCIPAL	1.829	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Bolívar	Cantagallo	BOLÍVAR	I.E. TÉCNICA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CUELLAR DÍAZ	PRINCIPAL	1.174	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1
Cauca	Santander De Quilichao	CAUCA	I.E. LIMBANIA VELASCO	PRINCIPAL	1.162	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Cesar	Valledupar	VALLEDUPAR	I.E. VILLA CORELCA	VILLA CORELCA	1.123	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Magdalena	Aracataca	MAGDALENA	I.E. DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	COL JOHN F KENNEDY	905	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Chocó	Condoto	CHOCÓ	I.E. MARÍA AUXILIADORA	SEDE ARCO	351	$ 473.017.980		
Magdalena	Fundación	MAGDALENA	I.E. DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	C.E. 16 DE JULIO	324	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Chocó	Quibdó	QUIBDÓ	I.E. ISAAC RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	MIS ESFUERZOS	176	$ 473.017.980		
Chocó	Bajo Baudó (Pizarro)	CHOCÓ	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DE VIRUDO	PRINCIPAL	142	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
Chocó	Río Iró	CHOCÓ	I.E. SAN JOSÉ DE VIRO VIRO	PRINCIPAL	95	$ 473.017.980		
Chocó	Río Quito	CHOCÓ	I.E. ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO	LA SOLEDAD	64	$ 473.017.980		
Chocó	Tadó	CHOCÓ	I.E. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	SIMÓN BOLÍVAR	55	$ 473.017.980		
Cauca	Argelia	CAUCA	C.E. LA PRIMAVERA	PRINCIPAL	51	$ 473.017.980		
Cesar	Manaure Balcón del Cesar	CESAR	I.E. SAN ANTONIO	SABANAS DE LEÓN	40	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Antioquia	San Pedro de Urabá	ANTIOQUIA	C.E.R. BETÁNIA	C.E.R. SAN EMIGDIO	37	$ 473.017.980	**10,65%D**	En ejecución Fase 1
Antioquia	Segovia	ANTIOQUIA	I.E. LIBORIO BATALLER	C.E.R. SANTA ISABEL DE AMARA	31	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1
Bolívar	San Jacinto	BOLÍVAR	I.E. EL PARAÍSO	SAN JOSÉ DE MORENA ABAJO	10	$ 473.017.980	**10,65%D**	En ejecución Fase 1
Antioquia	Valdivia	ANTIOQUIA	I.E. VALDÍVIA	C.E.R. SANTA ÍNES	6	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1
Cesar	Bosconia	CESAR	I.E. ELOY QUINTERO ARAUJO	PRINCIPAL	1.610	$ 473.017.980	**32%D y 5,08%E**	En ejecución Fase 1 y Fase 2
Santander	Puerto Wilches	SANTANDER	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	PRINCIPAL	1.252	$ 473.017.980	**0 D**	En ejecución Fase 1
Cauca	Puerto Tejada	CAUCA	I.E. SAN PEDRO CLAVER	PRINCIPAL	1.184	$ 473.017.980	**63,17 D**	En ejecución Fase 1
					TOTAL (44 SEDES)	**$ 20.812.791.132**		

3. **Estudios y diseños de infraestructura educativa (Recursos Disponibles por $5.000.000.000).** Para esta línea se tienen priorizadas 20 sedes educativas para revisión, ajuste a los estudios técnicos y diseños para el cumplimiento de la normatividad vigente en el país. A continuación, se presentan las sedes educativas PRIORIZADAS, con su estado y avance del proyecto:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ETC	DANE I.E.	NOMBRE I.E.	DANE SEDE	NOMBRE SEDE	INVERSIÓN APROX.	% Avance	Estado Actual
PUTUMAYO	PUERTO LEGUIZAMO	PUTUMAYO	186573000354	I.E. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	186573000354	PRINCIPAL	$47.503.426.792		**EN CONVOCATORIA CIERRE 25/06/24**
CUNDINAMARCA	SOACHA	SOACHA		MEGACOLEGIO TORRENTES COMUNA 2			$ 51.336.266.375		**STAND BYE**
CUNDINAMARCA	SOACHA	SOACHA		MEGACOLEGIO CIUDAD VERDE COMUNA 3			$ 45.499.774.893		**STAND BYE**
NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	NORTE DE SANTANDER		C.E. EDUPARQUE DEL CATATUMBO - SEDE BRACITOS					**EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA OBRA E INTERVENTORÍA**
CALDAS	MANIZALES	MANIZALES	117001002346	I.E. INEM BALDOMERO SANIN CANO	117001002346	PRINCIPAL	$ 24.000.000.000		DESPRIORIZADA
CHOCÓ	QUIBDÓ	QUIBDÓ	327001001000	I.E. CARRASQUILLA INDUSTRIAL	327001001000	PRINCIPAL	$ 13.953.032.326		**EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA OBRA E INTERVENTORÍA**
CHOCÓ	QUIBDÓ	QUIBDÓ	127001000233	I.E. SANTO DOMINGO GUZMÁN	127001000233	PRINCIPAL			**EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA OBRA E INTERVENTORÍA**
CAUCA	CALDONO	CAUCA	219137001502	CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL COMUNITARIA KWE SA UMA KIWE - CEFIC	219137001502	PRINCIPAL			**EN PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA OBRA E INTERVENTORÍA**
NORTE DE SANTANDER	Convención	NORTE DE SANTANDER		I.E.R. Honduras Motilona	125420600103 0	Principal			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	Convención.	NORTE DE SANTANDER		I.E.R. Luís Eduardo Pérez sede	254206001102	I.E.R. La Trinidad.			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	El Tarra.	NORTE DE SANTANDER		C.E.R. Domingo Savio.	254250000270	La Motilona			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	El Tarra.	NORTE DE SANTANDER		C.E.R. Bellavista.	254670000488	Principal			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	El Tarra.	NORTE DE SANTANDER		I.E. Filo El Gringo sede Principal.	254810000629	Principal			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	Tibú.	NORTE DE SANTANDER		I.E.R. Tres Bocas.	254810000327	J10			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	Tibú.	NORTE DE SANTANDER		I.E.R. Kilómetro 15.	254810000343	Campo Tres			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	Tibú.	NORTE DE SANTANDER		I.E.R. Kilómetro 15.	254810001013	Principal			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
NORTE DE SANTANDER	Tibú.	NORTE DE SANTANDER		Col. Integrado Francisco José de Caldas.	154810003020	Principal			**COSTEO: MIERCOLES 5 DE JUNIO 2024 ESTRUCUTURACIÓN: 14/06/24**
BOLÍVAR	Mompox	BOLÍVAR	113468000015	I.E. Normal Superior de Mompox	113468000015	Principal			**EN REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y ESTRUCTURACIÓN COSTOS CONSULTORÍA.**
BOLÍVAR	Mompox	BOLÍVAR	113468001038	I.E. Técnica Colegio Nacional Pinillos	113468001038	Principal			**EN REVISIÓN Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y ESTRUCTURACIÓN COSTOS CONSULTORÍA.**
CHOCÓ	Bojayá	CHOCÓ	227099000010	C.E. La Loma de Bojayá	227099000206	Pogue			**EN VISITA DE DIAGNÓSTICOS Y ESTRUCTURACIÓN.**

4. **Ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa (Recursos inicialmente disponibles para atención $103.005.984.431).** Para esta línea de intervención se tenían priorizadas 72 sedes educativas para su atención, actualmente se avanza en la viabilización técnica y jurídica de los proyectos, simultáneamente se estructuran los estudios previos, se publican las convocatorias para su contratación y se avanza con las revisiones de

las fases 1 de ajustes de diseños y trámite de las licencias de construcción para su ejecución.

Como se mencionó anteriormente, las sedes educativas se pueden despriorizar si no se cumple alguna de las revisiones de las viabilidades técnicas y jurídicas; igualmente, se desprioriza si fueron atendidas con recursos propios por parte de las Gobernaciones o las administraciones municipales.

Adicionalmente, los recursos de los proyectos des-priorizados en las 3 líneas mencionadas anteriormente y el saldo del contrato, se encuentran disponibles en esta línea de intervención, para priorizar nuevas iniciativas de atención de acuerdo con las necesidades que se presenten en el territorio nacional, ya sea por parte del Ministerio de Educación Nacional o el presidente de la República.

Ahora bien, actualmente para la línea de proyectos estratégicos, se han priorizados 85 sedes educativas, cuya inversión para su atención asciende a $136.017.849.567. A continuación, se presentan las sedes educativas PRIORIZADAS, con su estado y avance del proyecto:

Departamento	Municipio	I.E.	DANE I.E.	Matrícula	No. Sedes	Valor	% Avance	OBSERVACIONES MEN
Tolima	Ibagué	I.E. JOSÉ ANTONIO RICAURTE SEDE PRINCIPAL	173001002327	1518	1	$ 20.000.000.000	28.19 D 0,66	Al el 30/04/24 EN EJECUCIÓN.
Chocó	San José del Palmar	I.E. SAN JOSÉ DEL PALMAR	127660000658	439	1	$ 15.000.000.000		DESIERTA CT NO.98
Chocó	San José del Palmar	I.E. NORMAL SUPERIOR LA INMACULADA DE LA ITALIA SEDE ESCUELA SAN PIO XII DE SAN PEDRO.	227660000113	28	1	$ 150.000.000		SE ADICIONARÁ AL CONTRATISTA DEL GRUPO 8 DE MEJORAMIENTO DE LAS SEDES CHOCÓ
Cundinamarca	Soacha	I.E. EUGENIO DÍAZ CASTRO SEDE PRINCIPAL EL CHARQUITO	225754000661	344	1	$ 13.066.299.432	17.87 D	EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE BIDUA JAIDE	266572800050	43	1	$ 504.594.102		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE PUERTO LETICIA	266572800076	22	1	$ 504.594.102		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE LA PECERA	266572800084	27	1	$ 458.721.911		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE BAJO SAN JUAN	266572001423	123	1	$ 448.082.865		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE BAKORY BAJO PALMAR	266572001181	18	1	$ 458.721.911		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE SE SANTA RITA	266572001172	81	1	$ 400.466.292		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE LA PUNTA	266572800008	248	1	$ 686.165.730		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. COL ETNOEDUCATIVO EMBERA CHAMI SEDE CAÑAVERAL	266572800068	34	1	$ 458.721.911		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. INTERCULTURAL DOKABU SEDE CHIFA	266572800106	17	1	$ 458.721.911		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. DACHI DADA KERA SEDE DOKABUSITO	266572800024	106	1	$ 817.443.822		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Pueblo Rico	I.E. INTERCULTURAL DOKABU SEDE SE JITOCHAKE	266572001024	124	1	$ 1.366.754.639		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Apía	C.E. JORDANIA SEDE SE PAVERO	266045000354	15	1	$ 197.616.573		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Guática	I.E. SAN CLEMENTE SEDE SE MARCO FIDEL SUÁREZ	266318000077	38	1	$ 122.233.146		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Marsella	C.E. WARRARE DEE SEDE SURATENA	266440000517	267	1	$ 785.699.438		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Marsella	C.E. WARRARE DEE SEDE SE LA BORDADITA	266440000525	60	1	$ 279.350.563		EN EJECUCIÓN

Risaralda	Marsella	C.E. WARRARE DEE SEDE SE KURMADO	266440800018	53	1	$ 476.165.733		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Mistrató	I.E. INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA SEDE SE PUERTO DE ORO	266456000355	88	1	$ 1.248.376.408		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Mistrató	I.E. INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA SEDE CAIMITO	266456800017	40	1	$ 679.188.204		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Mistrató	I.E. INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA SEDE SE CURRUMAY MEDIO	266456000754	45	1	$ 679.188.204		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Mistrató	I.E. INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA SEDE SE EMBORDO	266456000771	37	1	$ 679.188.204		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Apía	C.E. JORDANIA SEDE EL JARDÍN	266045000362	11	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Apía	C.E. JORDANIA SEDE EL ENCANTO	266318000077	22	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Guática	I.E. MARÍA REINA SEDE MARMOLEJO ALTO	266318000506	20	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Belén de Umbría	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SEDE FLOR DEL MONTE	266088000854	20	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Mistrató	I.E. INSTITUTO INDPÍGENA PUREMBARÁ SEDE VIDUA ALTA	266456800025	29	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Risaralda	Balboa	I.E. SANTO DOMINGO SAVIO SEDE KARABIDRUA		60	1	$ 300.000.000		EN EJECUCIÓN
Chocó	Istmina	I.E. ANDRÉS BELLO SEDE PRINCIPAL	127361000439	1042	1	$ 960.720.088		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	Istmina	I.E. NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES SEDE ANEXA A LA NORMAL	127361002270	716	1	$ 344.262.165		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	Istmina	I.E. AGROECOLÓGICA DE PRIMAVERA SEDE PRINCIPAL.	227361000727	123	1	$ 1.031.692.422		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	El litoral de San Juan	C.E. MARÍA AUXILIADORA DE CUCURRUPÍ SEDE PRINCIPAL	227361001286	133	1	$ 62.754.055		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	El litoral de San Juan	C.E. MARÍA AUXILIADORA DE CUCURRUPÍ SEDE MUNGUIDÓ	227361002045	75	1	$ 461.042.562		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	El litoral de San Juan	C.E. MARÍA AUXILIADORA DE CUCURRUPÍ SEDE LAS DELICIAS	227025000794	48	1	$ 880.676.969		YA TIENE LAS VIABILIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS, SALE A CONTRATAR LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2024.
Chocó	Medio San Juan	I.E. GENARO OPUA QUIRO SEDE INDÍGENA DE MACEDONIA	227361002631	87	1	$ 263.704.634		DESIERTA OBRA EL 7/05/24, INTERVENTORÍA SUSPENDIDA GRUPO 7
Chocó	El litoral de San Juan	I.E. INDÍGENA SANTA MARÍA DE PANGALA SEDE ESPERANZA DE WAIMIA	227025001197	93	1	$ 263.704.635		DESIERTA OBRA EL 7/05/24, INTERVENTORÍA SUSPENDIDA GRUPO 7
Chocó	El litoral de San Juan	I.E. INDÍGENA SANTA MARÍA DE PÁNGALA SEDE ESTRELLA DE PÁNGALA	227361000778	15	1	$ 245.338.484		DESIERTA OBRA EL 7/05/24, INTERVENTORÍA SUSPENDIDA GRUPO 7
Chocó	El litoral de San Juan	I.E. INDÍGENA WOUNAAN JOOIN GAYAM SEDE PRINCIPAL.	227250001350	354	1	$ 903.353.937		DESIERTA OBRA EL 7/05/24, INTERVENTORÍA SUSPENDIDA GRUPO 7
Chocó	El litoral de San Juan	I.E. INDÍGENA GERARDO CHIRIPUA VALENCIA SEDE FRANCISCO EUTIMIO MUNERA DE PAPAYO.	227250060101	165	1	$ 418.775.099		SE ADICIONARÁ AL CO INDÍGENAS CUANDO ESTE EN EJECUCIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. LAS MARÍAS SEDE PRINCIPAL.	252490000266	207	1	$ 220.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN

Nariño	Olaya Herrera	I.E. MERIZAL DE PORVENIR SEDE PRINCIPAL.	252490000614	175	1	$ 1.078.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. SAN JOSÉ CALABAZAL SEDE PRINCIPAL.	252490001220	93	1	$ 627.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. AGROPECUARIO RÍO SANQUIANGA SEDE PRINCIPAL.	252490001190	377	1	$ 968.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. LITORAL DEL PACÍFICO SEDE PRINCIPAL.	152400000059	698	1	$ 1.386.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. LA INMACULADA SEDE PRINCIPAL.	1524900001080	1384	1	$ 1.045.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. LITORAL DEL PACÍFICO SEDE 8. VÍBORA PARAÍSO	252490000355	17	1	$ 50.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. LITORAL DEL PACÍFICO SEDE TORTOLA	152490001101	88	1	$ 341.000.000		EN ESTRUCTURACIÓN
Nariño	Olaya Herrera	I.E. Las Marías sede 10 San José del Robles	252490000991	32	1	**$ 313.000.000**		EN ESTRUCTURACIÓN. FINDETER ENVÍA EL PPTO EL MARTES
Cauca	Mercaderes	C.E. ESMERALDAS	219450000282	85	1	$ 5.839.076.493		EN ESTRUCTURACIÓN, CONVOCATORIA EN 15 DÍAS
Cauca	Totoró	I.E. PUEBLO TOTOROEZ SEDE BETANIA.	219824001024	306	1	$ 2.695.988.000		DESIERTA, SE SACARÁ CONVOCATORIA PRIVADA (3 PROPONENTES)
Nariño	Colón	I.E. AGROPECUARIA SAN CARLOS, VEREDA EL GUABO, CORREGIMIENTO SAN CARLOS.	252203000307	172	1	$ 6.500.586.706		CONVOCATORIA OBRA SALIERON EL 20/05/24 CIERRA EL 11/06/24. Y LA INTERVENTORIA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y SE CONVOCA LA PROXIMA SEMANA.
Sucre	Caimito	I.E. SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL.	170124000265	912	1	$ 3.857.427.662		ADJUDICADO: CO: CONSORCIO INSTITUCION SAN JUAN BAUTISTA $3.221.231.493. CI: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS $389.595.668 EN LEGALIZACIÓN CONTRATO.
Huila	Palestina	I.E. YACHAY WASY RUNA YAKAKUNA SEDE YAKUAS.	241530000556	40	1	$ 286.316.720		ADJUDICADO Y EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS. CO: INGECOM CI: CONSORCIO INTERHUILA 038
Huila	La Argentina	C.E.R. NAMUI UN MAI SEDE LA CRISTALINA.	241378000511	12	1	$ 60.884.720		ADJUDICADO Y EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS. CO: INGECOM CI: CONSORCIO INTERHUILA 038
Huila	La Plata	I.E. YU LUUCX PISHAU SEDE PEÑÓN DE TÁLAGA.	2241396002041	103	1	$ 438.402.720		ADJUDICADO Y EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS. CO: INGECOM CI: CONSORCIO INTERHUILA 038
Huila	La Plata	I.E. YU LUUCX PISHAU SEDE POTRERITO.	441396002066	155	1	$ 467.356.720		ADJUDICADO Y EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS. CO: INGECOM CI: CONSORCIO INTERHUILA 038
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE LA NUEVA COLOMBIA.	176109011364	88	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. ATANASIO GIRARDOT SEDE ATANASIO GIRARDOT.	276109001266	549	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS SEDE LA GRAN COLOMBIA.	276109001401	165	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO.	276109800011	201	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	276109005806	586	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros

Valle del cauca	Buenaventura	I.E. NONAM SEDE SAN JUAN BAUTISTA.	476109007786	244	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. JAIME ROOCK SEDE JAIME ROOCK.	276109000341	57	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA SEDE SAN CIPRIANO.	276109000014	79	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. JOSÉ RAMÓN BEJARANO SEDE LA COMUNA.	176109007421	113	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. NONAM SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN.	276109008571	36	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. NONAM SEDE NONAM.	276109008589	461	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Valle del cauca	Buenaventura	I.E. SIMÓN BOLÍVAR SEDE GRANADINOS.	176109004023	946	1	$ 388.333.333		Adjudicado el 10 de mayo CO: Consorcio G25 2024 CI: Consorcio OM Ingenieros
Cauca	Villa Rica	I.E. TÉCNICO SENÓN FABIO VILLEGAS SEDE PRINCIPAL	219698000734	802	1	$ 1.230.000.000		SE VA A INCLUIR EN EL GRUPO DE MEJORAMIENTOS GRUPO 5
Bolívar	Mompox	I.E. Normal Superior de Mompox	113468000015		1	$ 12.500.000.000		PRIORIZACIÓN EL 22/03/24. CON OCASIÓN DEL EVENTO GOBIERNO AL PUEBLO CARIBE CUYA AGENDA ESTUVO EN MOMPOX EL DÍA DE HOY, EL VICEMINISTRO OSCAR AUTORIZÓ PARA QUE POR EL CONTRATO NO. 5090635-23. DEPENDIENDO EL ALCANCE DE ESE DIAGNÓSTICO SE CONTRATE LA CONSULTORÍA Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR UN VALOR MÁXIMO PARA LAS 2 DE $ 25.000 MILLONES QUE SE TOMARÍAN DE LOS SALDOS DE LA LÍNEA DE ESTRATÉGICOS, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE EL ALCANCE INCLUYA INTERVENCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES.
Bolívar	Mompox	I.E. Técnica Colegio Nacional Pinillos	113468001038		1	$ 12.500.000.000		PRIORIZACIÓN EL 22/03/24. CON OCASIÓN DEL EVENTO GOBIERNO AL PUEBLO CARIBE CUYA AGENDA ESTUVO EN MOMPOX EL DÍA DE HOY, EL VICEMINISTRO OSCAR AUTORIZÓ PARA QUE POR EL CONTRATO NO. 5090635-23. DEPENDIENDO EL ALCANCE DE ESE DIAGNÓSTICO SE CONTRATE LA CONSULTORÍA Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA QUE SEAN CUBIERTAS POR UN VALOR MÁXIMO PARA LAS 2 DE $ 25.000 MILLONES QUE SE TOMARÍAN DE LOS SALDOS DE LA LÍNEA DE ESTRATÉGICOS, CON LA RECOMENDACIÓN DE QUE EL ALCANCE INCLUYA INTERVENCIONES INTEGRALES Y FUNCIONALES.
La Guajira	Uribia	Institución Etnoeducativa Rural Internado de Nazareth sede Sierra Maestra	244847800141	101	1	$ 529.890.147		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS

La Guajira	Uribia	Institución Etnoeducativa Rural Internado de Nazareth sede Guarerpa	244847800573	79	1	$ 529.890.147		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Putumayo	Puerto Asís	Escuela Rural Mixta de Nuevo Amanecer sede Principal	286568061269	37	1	$ 191.247.047		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Valle del Cauca	Buenaventura	I.E. San Pedro Claver sede Principal	376109002895	141	1	$ 1.234.898.811		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Bolívar	Carmen de Bolívar	I.E. Técnica Mamón de María sede Santo Domingo Meza	213244000111	234	1	$ 1.030.879.366		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Córdoba	Santa Cruz de Lorica	I.E. Santa Cruz sede Principal	123417001411	1499	1	$ 516.279.500	**10,65 D**	LA PASARON A LA LÍNEA DE EMERGENCIAS PARA ADICIONAR AL GRUPO 7
Cundinamarca	Venecia	I.E. Departamental Venecia sede Principal	125506000197	427	1	$ 581.360.000		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Chocó	Bajo Baudó (Pizarro)	C.E. San Pedro Claver sede Principal	227077001675	111	1	$ 491.920.000		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Santander	Charalá	Escuela Normal Superior sede Principal	168167000019	775	1	$ 1.322.572.500		SE PASARON A LA LÍNEA DE MEJORAMENTO PARA ADICIONAR A LOS GRUPOS CONTRATADOS
Nariño	Taminango	Sede No.6 La Concordia de la I.E. Pablo VI	252786000075	23	1	$ 1.355.392.257		SE PRIORIZA LA ATENCIÓN URGENTE, DESPUES DE DEPURAR EL PPTO DE INTERVENCIÓN, CORREO ENVIADO POR JHON VEGA EL 21/06/2024
Chocó	Lloró	C.E. Boraudo sede Principal	227413000011	**189**	1	$ 3.530.657.299		POR EL CAMBIO DE ALCANCE DEL C.E. BORAUDO, SE PASA DE LA LÍNEA DE EMERGENCIAS A LA LÍNEA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA SER ATENDIDA POR AHÍ.
Tolima	Rioblanco	Adicional de obra para las siguientes sedes: 1. I.E. Jesus Amézquita sede Principal. 2. I.E. San Rafael sede Principal. 3. I.E. Francisco Julian Olaya sede Principal. 4. I.E. José María Córdoba sede Principal.	1. 273616000892 2. 273616000141 3. 173616000022 4. 273616000094	1174	1	$ 76.502.600		SE ADICIONAN AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL GRUPO 1, LA SUMA DE $76,502,600 PARA CONSTRUIR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. SALEN DE LA PROPUESTA ADICIONAL DE OBRA E INTERVENTORÍA POR $309,620,240; MENOS EL REMANENTE DE LA CONTRATACIÓN POR $233,117,640; IGUAL $76,502,600

Para terminar, el saldo actual del contrato interadministrativo es de $4.388.561.677 para la atención de sedes educativas, simultáneamente existen 327 visitas a nuevas sedes educativas para las revisiones técnicas, jurídicas y ver las posibilidades de atención con los recursos disponibles.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N.º	Obligaciones Específicas de Findeter	Estado de avance de la obligación
1	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción el contrato interadministrativo, debe presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de ejecución.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: Para el cumplimiento de esta obligación, Findeter presentó el respectivo cronograma del contrato el 30 de junio del 2023.
		Entrega producto Si__ No_X_ **Ubicación:** Se anexó en el Informe de supervisión No.1

2	Una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo constituir el patrimonio autónomo a través del cual se administrarán los recursos por medio de la cuenta contable creada exclusivamente para el manejo de los recursos de este contrato interadministrativo.	**% de Avance:**100%
		Descripción del avance: Se constituyó el Patrimonio Autónomo aliado Findeter para la asistencia técnica y administración de los recursos: Contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y pagos No.3-1-114561, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagrario S.A., adicionalmente se vinculó al Banco de Bogotá a través de la cuenta de ahorros No.000479709 desde el 26 de junio de 2023.
		Entrega producto Si___ No_X_ **Ubicación:** Se anexó contrato de Fiducia Mercantil No.3-1-114561 y carta informativa de la cuenta en el Informe de Gestión No.1
3	Tramitar ante la Subdirección financiera del MEN la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros (GMF).	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: El 13 de septiembre del 2023, Findeter tramitó ante la subdirección financiera del MEN, la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros GMF, con los ajustes requeridos.
		Entrega producto Si__ No_X_ **Ubicación:** Ver anexos en el Informe de supervisión No.2
4	Remitir para revisión al MINISTERIO dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción el contrato interadministrativo, la propuesta de Manual Operativo.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo reportado, se informa que Findeter radicó el manual operativo el 7 de julio del 2023.
		Entrega producto Si ___ No_X_ **Ubicación:** Se anexó manual operativo a los soportes del informe de supervisión No.1.
5	Suscribir los contratos y/o convenios con las Entidades Territoriales certificadas en educación en cuya jurisdicción se desarrollen los proyectos de infraestructura, en los cuales se deban incluir las obligaciones a cargo de éstas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No.1349 de 2022 por la que se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de las obras de infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa o la que la sustituya. Lo anterior en los casos en donde la entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales para ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes.	**% de Avance:** N.A.
		Descripción del avance: Para la atención de todos los proyectos, el MEN priorizó el 100% de los recursos para la atención de las sedes educativas. Por lo anterior, las Entidades Territoriales Certificadas no colocaran recursos de cofinanciación. Para el periodo del reporte no se ha hecho exigible esta obligación En la medida de requerirse nuevas obligaciones a cargo de las Entidades Territoriales, se realizarán convenios con ellas para incluir las obligaciones para beneficio de los proyectos.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
6	Administrar los recursos que llegaran a transferir las Entidades Territoriales en calidad de aportes a los proyectos priorizados por el Ministerio, en cuentas independientes a la del presente contrato y, por tanto, dichos aportes no aumentaran el valor de este. Lo anterior en los casos en donde la entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales para ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes.	**% de Avance:** N.A.
		Descripción del avance: A la fecha y para la atención de todos los proyectos, el MEN priorizó el 100% de los recursos para la atención de las sedes educativas. Por lo anterior, las ETC´S no colocaran recursos de cofinanciación.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
7	El Patrimonio Autónomo – Findeter deberá reintegrar	**% de Avance: 66.67**%

<table>
<tr><td></td><td>mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.</td><td>Descripción del avance: A la fecha Findeter, ha presentado mensualmente 12 informes financieros, el último con corte al mes de junio del 2024, en la cual se informa que se han generado rendimientos financieros por un valor de $30.542.985.326,27.
Adicionalmente, se han reintegrado $28.430.443.242,88 producto de los rendimientos financieros, quedando pendiente en el saldo por reintegrar $2.112.542.083,39

Entrega producto Si_X_ No__
Ubicación: Se anexa Informe financiero No.10, No.11 y No.12 a corte del mes de junio de 2024 y soportes del informe.
Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023</td></tr>
<tr><td>8</td><td>De acuerdo con los requerimientos de las diferentes etapas del servicio, garantizar la designación de personal idóneo durante toda la ejecución del contrato, y como mínimo se requiere.</td><td>% de Avance: 100%

Descripción del avance: Findeter ha dispuesto para las diferentes etapas del servicio, el personal idóneo para la ejecución del contrato como es requerido, para este trimestre Findeter cambió algunos profesionales para el manejo de las líneas de intervención, las cuales se presentan a continuación:
<table><tr><th>ROL</th><th>PROFESIONAL</th></tr><tr><td>Gestor del Contrato</td><td>Andrés Lozada Herrera</td></tr><tr><td>Gestor Línea Mejoramientos</td><td>Jesus Alberto Cañas Páez</td></tr><tr><td>Gestor Línea Emergencias</td><td>Hugo Armando Estrada Cuentas</td></tr><tr><td>Gestor Línea Consultoría</td><td>Carlos Tovar Oliveros</td></tr><tr><td>Gestor Línea Estratégicos</td><td>Andrés Lozada Herrera</td></tr><tr><td>Abogado</td><td>Diego Fernando López Moreno</td></tr><tr><td>Profesional Financiero</td><td>Ariel Alvira Luna</td></tr><tr><td>Apoyo Administrativo</td><td>Lury Mireya Bustos Solano</td></tr></table>
Entrega producto Si___ No__X__
Ubicación: Se anexa oficio Findeter No. Rad.2202452002555 en el informe de supervisión No.3</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de los proyectos de infraestructura educativa focalizados por EL MINISTERIO que atienden los compromisos de las siguientes líneas de acción:
a. Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN.
b. Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia.
c. Consultorías de diseños de proyectos de infraestructura educativa y mobiliario escolar.
d. Proyectos Estratégicos.</td><td>% de Avance: 13%

Descripción del avance: Actualmente el contrato presenta el siguiente avance:

• Línea de Mejoramientos: El estado y avances de las 370 sedes educativas es el siguiente: Findeter a través de los comités técnicos y financieros, han publicado 26 procesos de contratación, agrupados los proyectos en diferentes grupos por cercanía geográfica, rutas de accesos y agrupación estratégica.

Se han adjudicado e iniciado la ejecución de 272 proyectos, quedando pendientes 7 grupos o procesos de contratación por adjudicar, que equivalen a 98 proyectos priorizados, ya que en algunas regiones del país se han declarado desiertos sus convocatorias, debido a las alteraciones de orden público que atraviesa el país y se han pasado a convocatorias privadas.

• Línea de Emergencias:
A la fecha se tienen priorizados 44 proyectos, de los cuales fueron agrupados en 10 procesos de contratación; actualmente se han adjudicado 7 procesos y los 3 procesos restantes se encuentran en estructuración,</td></tr>
</table>

		debido a las alteraciones de orden público que atraviesa el país y se han pasado a convocatorias privadas. Como caso especial se encuentra el C.E. Boraudo, ubicado en el municipio de Lloró, departamento de Chocó: Para la atención de esta sede educativa, se encontró que se debe reubicar todo el municipio de Lloro a un nuevo predio, propuesto por la alcaldía municipal, debido a las constantes inundaciones que sufre el municipio. Se requirió trasladar el proyecto de la línea de emergencias a la línea de proyectos estratégicos, aprobando la atención integral de toda la sede educativa, como la adición total de los recursos para atender la sede de primaria, básica y media integralmente. • **Línea de estudios y diseños**: Para esta línea se tienen priorizadas 20 sedes educativas para revisión, ajustes a los estudios técnicos y diseños para el cumplimiento de la normatividad vigente en el país. Actualmente se avanza con los procesos de contratación para obra e interventorías de las consultorías. • **Línea de proyectos estratégicos**: Actualmente para la línea de proyectos estratégicos, se han priorizados 85 sedes educativas, cuya inversión asciende para su atención es de $136.017.849.567. El saldo actual del contrato interadministrativo es de $4.388.561.677 para la atención de nuevas sedes educativas, simultáneamente existen 327 visitas a nuevas sedes educativas para las revisiones técnicas y jurídicas y ver las posibilidades de atención con los recursos disponibles.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexa presentación de los comités de seguimiento de los meses de abril, mayo y junio 2024 y base de los proyectos priorizados del mes de junio 2024. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
10	Realizar la viabilidad técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, en los cuales se propone llevar a cabo las intervenciones de infraestructura educativa, con el fin de que éstos cumplan con el uso y lo normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial.	**% de Avance:** 95%
		Descripción del avance: Findeter avanzó con las viabilidades técnicas y jurídicas de los predios de las sedes priorizadas por el MEN, en las cuales se proponen llevar a cabo las intervenciones de las infraestructuras educativas. Actualmente, para los 519 proyectos, se han realizado todas viabilidades técnicas y jurídicas, en diferentes momentos de la línea de vida del contrato de la referencia. Es de aclarar que este avance puede subir o bajar, ya que constantemente el MEN se encuentra priorizando visitas de diagnóstico a sedes educativas para estudiar las posibilidades de atención y a todas las sedes se les debe realizar las viabilidades técnicas y jurídicas.
		Entrega producto Si__ No_X_ **Ubicación:** Los soportes de las viabilizaciones reposan en el archivo de Findeter.

11	Recibir para revisión, estudio y ejecución los proyectos que se requieran para atender emergencias educativas relacionadas con la infraestructura y los proyectos que, por su importancia estratégica, considere necesarios EL MINISTERIO.	**% de Avance:** 13%
		Descripción del avance: Durante el presente periodo el MEN ha priorizado los proyectos que se requiere atender por emergencias y proyectos por atender en las diferentes líneas de intervención en el contrato, para lo cual Findeter a desplegado su equipo para realizar las visitas de diagnósticos requeridas en el menor tiempo posible.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:** Los soportes de las priorizaciones reposan en el archivo de Findeter.
12	Realizar el control de los pagos a realizarse en el marco del contrato interadministrativo, tanto de los desembolsos de los recursos del Contrato Interadministrativo, como de los pagos de la asistencia técnica y a los contratistas derivados, previa aprobación del supervisor del contrato derivado.	**% de Avance:** 2%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter avanza en la legalización e inicio de los contratos derivados de obra e interventoría, ha cumplido mensualmente con la entrega de los reportes de los informes financieros para el seguimiento financiero y pagos de la asistencia técnica. Actualmente, a través del reporte en el informe financiero del mes de junio 2024, reporte de pagos, se evidencia que se han realizado pago por $5.361.949.413.15.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexa Informe financiero No.12 a corte del mes de junio de 2024 y soportes del informe. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
13	Presentar informes mensuales de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL MINISTERIO, como requisito para el pago de la asistencia técnica y administración de recursos.	**% de Avance**: 66.67%
		Descripción del avance: A la fecha Findeter ha radicado mensualmente 12 informes de gestión financiera, hasta el mes de junio 2024 y 11 informes de ejecución técnica, hasta el mes de mayo de 2024, para revisar los soportes a la supervisión realizada y los estados de avances de los proyectos priorizados por el MEN en el contrato.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexa Informe financiero No.10, No.11 y No.12 a corte del mes de junio de 2024 y soportes del informe. Se anexa Informe de gestión técnica No.10 y No.11 a corte del mes de mayo de 2024 y soportes del informe. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
14	Revisar el Informe de Gestión presentado por el	**% de Avance: 50%**

	Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente de haber finalizado el contrato.	**Descripción del avance:** A la fecha Findeter ha radicado 12 informes de ejecución financiera, uno mensualmente y 10 informes de ejecución técnica, hasta el mes de mayo 2024, para revisar los soportes a la supervisión realizada y los estados de avances de los proyectos priorizados por el MEN en el contrato. En atención de la presente obligación, se han revisado los informes de gestión financiera para revisar los pagos realizados, devolución de los rendimientos financieros y los movimientos de las cuentas de los contratos derivados. A la fecha Findeter se encuentra al día con los reportes y devoluciones de los rendimientos financieros.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexa Informe financiero No.10, No.11 y No.12 a corte del mes de junio de 2024 y soportes del informe. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
15	Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber finalizado el contrato, un informe final de ejecución técnica y financiera que consolide las inversiones y acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del objeto y recursos.	**% de Avance:** Por cumplir
		Descripción del avance: El contrato se encuentra en ejecución, por lo anterior no se ha consolidado la exigencia de esta obligación.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
16	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de los estudios y diseños, la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes, garantizando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo las respectivas garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según corresponda.	**% de Avance:** 80%
		Descripción del avance: Actualmente todos los estudios previos son puestos a consideración y aprobación del comité técnico y financiero del contrato, en el cual se revisan para la contratación de los estudios, diseños, obra e interventoría, garantizando que se acaten todos los principios que rigen en la contratación pública.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexan los soportes de los comités técnicos del No.66 al No.116 en donde reposan los estudios previos e insumos elaborados para la contratación de los proyectos en este periodo. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
17	Realizar la liquidación de la contratación derivada dentro del plazo del contrato interadministrativo.	**% de Avance:** Por cumplir
		Descripción del avance: El contrato se encuentra en ejecución, por lo anterior no se ha consolidado la exigibilidad de esta obligación.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
18	Evaluar objetivamente a los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos, garantizando que el equipo evaluador se encuentra libre de todo impedimento, inhabilidad y conflicto de interés.	**% de Avance:** 80%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter avanza con las publicaciones de los procesos de contratación de obra e interventoría de las diferentes líneas de intervención. Revisa las propuestas recibidas de los diferentes procesos, de acuerdo con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y de acuerdo con el manual de contratación, adjudica a través del comités técnicos y fiduciarios.

		Entrega producto Si __X__ No____ **Ubicación:** Se anexan los soportes de los comités técnicos del No.66 al No.116 en donde reposan los estudios previos e insumos elaborados para la contratación de los proyectos en este periodo. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
19	Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra derivados contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.	**% de Avance:** 13%
		Descripción del avance: Actualmente Findeter se encuentra adelantando los procesos de contratación, a través de convocatorias públicas, privadas, invitaciones a ofertar y contratación directa, una vez se hayan declarado desiertas. Una vez se surten los procesos de adjudicación a los contratistas de obra e interventoría, se legalizan los contratos y se inicia la ejecución de la fase 1 de ajustes de estudios y diseños (Si aplica) y una vez aprobado los diseños, se continua con la fase 2 de obra. Actualmente todos los contratos inician la ejecución de las obras, tienen sus respectivas interventorías para ejercer la supervisión, actualmente 348 proyectos ya iniciaron su ejecución en las diferentes líneas de atención del contrato. Adicionalmente, mensualmente se realiza el comité de seguimiento entre el MEN y FINDETER, para ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra derivados y las alertas que se pueden generar en la ejecución de los proyectos.
		Entrega producto Si_X_ No___ **Ubicación:** Se anexa presentación del comité de seguimiento del mes de junio 2024 y la base del estado y avances de los proyectos. Ver soportes en el enlace: Soportes Informe Supervisión No.4 Cto 5090635 de 2023
20	Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los proyectos de cada una de las líneas de intervención.	**% de Avance:** 13%
		Descripción del avance: Findeter da cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los proyectos, incluyéndolos en los pliegos de condiciones para estricto cumplimiento.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
21	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: Findeter conformó el comité Fiduciario y el comité Técnico operativo, de la siguiente manera: • Comité Fiduciario: Delegado por parte del Ordenador del Gasto: Dr. Javier Bolaños Zambrano y Dra. Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura y Equidad. • Comité Técnico: Delegado de la directora de Cobertura y Equidad: Camilo Ernesto Ordoñez Gómez y la delegada por parte del ordenador del gasto: Martha Zoraida Cega Cerón.

		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
22	Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales cuando se requiera la vinculación de personal, así como la constitución de las garantías que amparen esta clase de riesgos y todos los demás asociados a la ejecución de los contratos derivados, en los cuales se incluya al MEN como beneficiario o asegurado.	**% de Avance:** 13%
		Descripción del avance: Para el cumplimiento de esta obligación y para todos los contratos en ejecución, Findeter exige a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales cuando se requiera la vinculación de personal, así como la constitución de las garantías que amparen esta clase de riesgos y todos los demás asociados a la ejecución de los contratos derivados, en los cuales se incluya al MEN como beneficiario o asegurado.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER los recursos para la ejecución de los proyectos objeto del presente Contrato. NOTA: Para la transferencia de recursos se requiere la presentación del documento de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia o certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y riesgos laborales. Todo pago está sujeto a la disposición del Programa Anual de Caja- PAC de EL MINISTERIO	**Descripción del cumplimiento**: El Ministerio transfirió la totalidad de los recursos del contrato al patrimonio autónomo constituido por Findeter el día 11 de julio del 2023, mediante las órdenes de pago No.205109123 y 205110323.
2	Designar la supervisión del presente contrato interadministrativo.	**Descripción del cumplimiento**: De conformidad con la cláusula octava del contrato, la supervisión es ejercida por el Arq. Juan Guillermo Jiménez Gómez en su calidad de jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa.
3	Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los Comités Fiduciarios, cuando se requiera, previa convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que determine FINDETER.	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio ha participado en los comités cuando ha sido requerido. Actualmente, la participación se realiza por los siguientes profesionales: • Comité Fiduciario: Delegado por parte del Ordenador del Gasto: Javier Bolaños Zambrano y Dra. Olga Lucía Fuentes, directora de Cobertura y Equidad. • Comité Técnico: Delegado de la directora de Cobertura y Equidad: Camilo Ernesto Ordóñez Pérez y la delegada por parte del Ordenador del Gasto: Martha Zoraida Vega Cerón.

4	Entregar a FINDETER la actualización que pueda darse respecto a la priorización de los establecimientos educativos a atender bajo este contrato que se encuentran relacionados en el anexo técnico “sedes focalizadas”.	**Descripción del cumplimiento:** El Ministerio, ha entregado a Findeter, los soportes, contactos y priorizaciones de todos los proyectos, para realizar las visitas de diagnósticos y revisar las necesidades encontradas en las sedes educativas. Actualmente el contrato tiene 519 sedes educativas priorizadas para su atención. Adicionalmente, se ha requerido realizar visitas de diagnóstico a 327 sedes educativas de los 400 cupos disponibles de priorización en el contrato.
5	Elaborar y suscribir el acta de liquidación del presente Contrato.	**Descripción del cumplimiento:** El acta de liquidación del contrato se elaborará y suscribirá una vez finalice su ejecución, hasta el 20 de diciembre de 2024 y se cumplan los requisitos para su firma.
6	Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la Dirección al Tesoro Nacional de los recursos desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros.	**Descripción del cumplimiento:** Se informó que el reintegro de los saldos del contrato debe hacerse a la dirección del Tesoro Nacional, una vez se haya terminado el contrato hasta el 20 de diciembre de 2024.
7	Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para solicitar la exoneración de asumir los costos que se generen por concepto del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) u otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de nuevas disposiciones legales.	**Descripción del cumplimiento:** El 13 de septiembre del 2023, Findeter tramitó ante la Subdirección Financiera del MEN, la exoneración del impuesto al Gravamen a los movimientos financieros GMF, con los ajustes requeridos.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**			
N.º	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	Demoras en la etapa de estructuración de los procesos de contratación de las obras e interventorías.	Findeter se ha tomado mayores tiempos a los establecidos en el cronograma inicial.	La Supervisión del Ministerio requirió a Findeter, durante las reuniones de seguimiento, que se tomaran las acciones necesarias para agilizar estos procesos.

2	Declaración de desiertas de varios procesos de contratación, debido a la ubicación de los proyectos, requisitos exigidos y valores agrupados.	Findeter ha agrupado las sedes educativas por su ubicación geográfica, montos llamativos, tomándose los requisitos de seguridad para garantizar que los procesos se adjudiquen sin inconvenientes.	Debido al incremento y zozobra en las regiones por el orden público, las firmas contratista no les interesa presentarse en zonas tan apartadas, por el riesgo que ello representa. Adicionalmente, por los altos montos y requisitos exigidos, muchas firmas no alcanzan los estándares mínimos para presentarse. Por lo anterior, Findeter ajusta al máximo los requisitos exigidos, ha dividido algunos procesos para que bajen los montos de contratación y ha realizado rueda de negocios para que se presenten firmas de las regiones con experiencia en las zonas.

OBSERVACIONES	
1	La Supervisión realizó reuniones de seguimiento, presencial y virtuales con Findeter para verificar los avances de los proyectos.
2	La Supervisión continuará haciendo seguimiento a la contratación derivada y legalización de contratos a fin de que estos inicien los proyectos a la mayor brevedad y se de cumplimiento al cronograma presentado por Findeter.
3	Se han presentado inconvenientes en varias convocatorias públicas y privadas, por declararse desiertas, se ha manifestado que la declaración se da por alteración de orden público, que atraviesa algunas regiones del territorio nacional.
4	Adicionalmente, para algunos proyectos o grupos de contratación, se han presentado suspensiones por la temporada de lluvia que atraviesa el territorio nacional, ya que, por la intensidad de estas, se han dañado las vías terciarias en donde se ubican la mayoría de los proyectos en ejecución.
5	Sumado a lo anterior, dado la ubicación de los proyectos en zona rural, se han presentado amenazas al personal de las obras y extorsiones al representante legal, por grupos al margen de la ley, solicitando pago de cuotas para dejar trabajar o transitar por las zonas, lo cual afecta el normal desarrollo de la ejecución de los proyectos, ya que en estos casos se suspenden los contratos hasta que, la fuerza pública de la región estabilice el sector.

Se anexan en medio digital al informe los documentos relacionados a continuación:

- Informe mensual de gestión No.10 Contrato No. PCCNTR.5090635 de 2023. Abril 2024
- Informe mensual de gestión No.11 Contrato No. PCCNTR.5090635 de 2023. Mayo 2024.
- Informe de ejecución Financiera No.10. abril 2024.
- Informe de ejecución Financiera No.11. mayo 2024.
- Informe de ejecución Financiera No.12. junio 2024.
- Presentación comité de seguimiento del contrato 5090635 de 2023 FINDETER, abril 2024.
- Presentación comité de seguimiento del contrato 5090635 de 2023 FINDETER, mayo 2024.
- Presentación comité de seguimiento del contrato 5090635 de 2023 FINDETER, junio 2024.
- Base de los proyectos a corte de junio 2024.
- Comités Técnicos No.66 al No.116, realizados en el trimestre reportado.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 24 de marzo de 2024 al 23 de junio de 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 8 días del mes de agosto de 2024.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	x

Por la Supervisión:



Nombre: JHON ALEXANDER VEGA VILLEGAS
Cargo: Apoyo a la Supervisión



Nombre: IADER FERNANDO REYES BERNAL
Cargo: Apoyo jurídico de la Subdirección de Acceso



INTERVENTORA/SUPERVISORA
Nombre: MARTHA ZORAIDA VEGA CERÓN
Cargo: Profesional Especializado Oficina de Infraestructura Educativa MEN
Fecha: 08/08/2024

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor