Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** **ACTA DE PAGO 2 Y FINAL** **ENERO - FEBRERO DE 2024**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

FECHA ELABORACIÓN	**06 DE AGOSTO DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO:	**COP-018-2023-SD**
OBJETO:	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REPOSICION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
NOMBRE CONTRATISTA	NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	07 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICUATRO (24) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 184.621.065
FECHA DE INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 1	DOS (02) MESES MAS
NUEVA FECHA DE TERMIANCION	29 DE FEBRERO DE 2024
ADICION 1	$ 92.241.815
SUPERVISORA DEL CONTRATO	VALERIA CENDOYA ARIAS

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS	84
TIEMPO TRANSCURRIDO	84
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 184.621.065
VALOR ADICIÓN	$ 92.241.815
VALOR MAS ADICION	$ 276.862.880
PORCENTAJE	99,94%

	ACTA N°1	**ACTA N°2**		**TOTAL**
VALOR EJECUTADO	$ 86.025.866	$ 190.665.896		$ 276.691.762
PORCENTAJE ($) EJECUTADO	99,94%			

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - REGISTRO FOTOGRAFICO








Finalizaron con las actividades relacionadas a la Reposisicon, Mejoramiento y Adecuacion de los Parques infantiles en los dierentes secotres de la zona urbana del municipio.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N/A

2.3.2 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Las Pólizas del contrato se encuentran al día

2.3.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para todos los pagos se entregó por parte del contratista la afiliación a seguridad social.

FIRMA SUPERVISIÓN TÉCNICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EDUR