14/09/2023
Jueves

Se firman acta de inicio de obra, tanto de contratista de obra como de interventoria de obra.
El dia 13 de septiembre de 2023 se reunen en el teatro servitá las entidades ALUSA, SDIS y los contratistas de obra e interventoria 2023 para acta de entrega de inventario de bienes moviliario del teatro servitá.

Ing. Residente INTERVENTORÍA.

Cristian Ochoa
Residente. Obra

15/09/2023
Viernes

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoria Ing. Cristian Ochoa Director de obra en representación del Consorcio Grupo Constructor 2023-4, y Ing. Wilson Riveros en representación de JEP Ingenieria SAS con cargo como residente de interventoria, con la finalidad de la verificación en sitio de medidas de cada una de las areas a intervenir, para cada uno de los items contractuales.

Ing. Res. Interventoría.

Cristian Ochoa
Residente Obra

16/09/2023
Sábado

Se continua con la revisión de medidas de cada una de las areas a intervenir, para cada uno de los items contractuales.

Ing. Res. Interventoría.

Cristian Ochoa
Residente Obra

18/09/2023
Lunes

Imcio de Actividades
Personal operativo en obra: 1 Oficial y personal administrativo Residente de obra, SST, Residente de Interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades: Se realiza señalización y cerramiento de zona arborea en el costado oriental de fachada, asi mismo llega herramienta menor para inicio de

actividades preliminares.

Ing. Res. Interventoría.

Cristian Ochoa
Residente obra

19/09/2023 Martes

Personal Operativo: 1 Oficial; Personal administrativo: Residente de Obra, Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Se realiza reunión virtual 8:30 am entre las partes Supervisión, contratista e interventoria para observaciones de las tres propuestas presentadas por contratista de graffiti en fachada; teniendo en consideración de las observaciones realizadas, el diseñador queda como compromiso presentar nuevamente otras 3 propuestas.
Actividades de obra: Se realizan desmonte de aparatos sanitarios en baño hombres: 1 orinal tipo adulto, 1 orinal kids, 2 Sanitarios adultos, 2 lavamanos de empotrar con su respectivo mesón en granito, desmonte de 2 espejos flotantes, desmonte de divisiones de baño de acero inoxidable y se inicia demolisión de ceramica en piso y acopio en lonas para su respectiva disposición.

Ing. Res Interventoría

Cristian Ochoa
Residente obra

20/09/23 Miercoles

Personal Operativo: 1 Oficial; Personal Administrativo: Residente de Obra, Residente de Interventoria.
Hora inicio: 7:00 am Hora fin: 5:00pm.
Actividades de Obra: Se realiza demolición de Enchape de Muro en su totalidad, Tambien Se recoge y se acopia el Material en lona, Se acopia en Cerramiento. Se realiza replanteo para puertas de discapacitados hombre y se Inicia Demolición del muro.

Ing. Res Interventoria.

Cristian Ochoa
Residente de obra

21/09/23 Jueves

Personal operativo: No se presenta personal de Obra.
Personal Administrativo: 1 Residente de Obra y Residente de Interventoria.
No se realiza actividades en obra debido a que no hay personal. Se recomienda atacar varios frentes de obra y asi mismo reforzar el personal para la continuidad de las actividades en Obra.

Ing. Res Interventoría.

Cristian Ochoa
Residente de obra.

22/09/2023 Viernes.

Personal operativo: 1 Oficial; Personal administrativo: 1 Residente de obra y Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades: Se inicia demolición de mampostería para acceso principal en baño existente hombres. Se realiza desmonte de marco de puerta existente de baño hombres. Se acopia escombro en lonas.
Se les informa al SDIS los compromisos adquiridos para las entrega de las instalaciónes del teatro.

Ing. Residente Interventoria

Cristian Ochoa
Residente de obra.

23/09/2023 Sábado

Personal Operativo: No se presenta personal de obra
Personal Administrativo: 1 residente de obra y residente de Interventoria.
No se realizan actividades de obra

Ing. Residente Interventoria.

Cristian Ochoa
Residente de obra

25/09/23 Lunes

Personal operativo: 1 Oficial; Personal administrativo: 1 Residente de obra y Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm.
Actividades: Se continua demolicion de mamposteria para acceso principal en baño existente de hombres. Se realiza el desmonte de aparatos electricos y salidas electricas (interruptor sencillo y 1 tomacorriente) en ingreso a baño existente de hombres. Se continua con demolisión de pega de enchape en piso en baño

Ing. Residente Interventoria.

Cristian Ochoa
Residente de obra.

26/09/2023 Martes

Personal operativo. 1 Oficial obra, 3 Oficiales acabados.
Personal Administrativo: 1 Residente de obra y residente de Interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm.
Se les recuerda a la SDIS los compromisos adquiridos para la entrega de los espacios del teatro, para empezar actividades de obra dentro del teatro (parte interna); y segun reunión realizada el 13/09/2023 la entrega de los espacios quedo para el 20/09/2023 (5 días habiles desde el día de reunión), pero aun no se han realizado los compromisos por parte de la SDIS. de los cuales estan pediente cubrir el vinilico del teatro, desmontar los equipos de sonido y desmontar las camaras de seguridad.
Actividades: Se comienza a instalar perfileria en muros de mamposteria en el interior del teatro costado sur, para muros en superboard. Se empieza a realizar muro en mamposteria en acceso de baño existente de hombres. Se desmontan señaletica de rutas de evacuacion en muros de costado sur en interior del teatro (1 und) Se desmonta 1 lampara de emergencia en costado sur.

Cristian Ochoa
Residente obra NKA

27/09/2023 Miércoles

Personal: 1 Oficial de obra, 3 Oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST y Residente de Interventoria.
Se realiza comite de obra entre las partes FDLUSA, SDIS, contratista e interventoria en donde se define el color para el cielo raso ref. Dorado opaco 7245 brillo 15% Hunter Douglas. Se define diseño de graffiti para fachada. y como compromiso a contratista realizar y presentar dos diseños de la distrubición de los aparatos sanitarios en los baños. Se define estampillar muros interiores y evaluar estructura en superboard en muros interiores del teatro con el desplome existente. Se le solicita nuevamente a la SDIS realizar la protección del piso del teatro, realizar prueba documentada de funcionamiento de parlantes y desmonte.
Actividades de obra: Se termina de realizar muro en mampostería para acceso en baño existente de hombres. Se continua instalando estructura para superboard en muros internos del teatro costado sur, parte inferior. Se desmontan aparatos electricos (toma corrientes) en baño existente de hombres. (2 und). Se desinstalan 2 lamparas de emergencia y 3 lamparas aplique en muro de teatro en costado sur. Compromiso: presentar diseño de ventanas de fachada.

Cristian Ochoa
Residente de obra

Ing. Residente Interventoria

28/09/2023 Jueves

Personal operativo: 1 Oficial de obra, 3 Oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Residente de obra y residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades: Se inician actividades de demolición de pañete en muro de baño existente. Se acopia escombro. Se continuan actividades de instalación

de estructura para superboard. Se comienza a instalar laminas de superpoar en la parte inferior de muros del teatro en el costa do sur. Se desmonta una lampara de emergencia en muro de costado sur.

Cristian Obra
Residente de obra.

Ing. Residente Interventoria

29/09/2023 Viernes

Personal: 1 Oficial de Obra, 3 oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 inspector SST y Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm.
Actividades: Se continuan actividades de instalación de laminas de superboard y estructura para laminas de superboard, en muros internos del teatro en el costado sur. Se continua demoliendo pañete de muro de baño existente de hombres. Se inicia con la instalación de estructura metalica para superboard en muro de costado sur-occidental, (parte baja). Se desinstala una luminaria aplique en muro costado sur-occidental.

Cristian Obra
Residente de obra.

Ing Residente Interventoria.

30/09/2023 Sábado

Personal: 1 Oficial de obra.
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 12:00 m.
Actividades: Se continua con la demolición de pañetes en muros de baño existente de hombres. Se acopia escombro en lonas.

Cristian Obra
Residente de obra

Ing Residente Interventoria.

02/10/2023 Lunes

Personal de obra: 1 Oficial de obra, 2 Oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST y 1 Residente de interventoria
Hora de inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades de obra: Se continua con la instalación de estructura y la minas de super board en muros internos del teatro en el costado sur-occidental (parte inferior de muros). Se comienza a instalar estructura metalica para superboard en muros del costado nor-occidental del teatro. Se termina de demoler pañete de baño existente de hombres. Se desmonta puerta de baño existente de mujeres y se comienza a desmontar marco de puerta. Se desmontan 2 toma corrientes en tarima en parte inferior de muro.

Ing. Residente Interventoría

Cristian Ochoa
Residente obra.

03/10/2023 Martes.

Personal operativo: 1 Oficial de obra, 2 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades: Se continua instalando estructura en muros internos del teatro en el costado noroccidental y se comienzan a instalar laminas de super board en parte inferior de muro. Se desmontan las divisiones en acero inoxidable de los baños existentes de mujeres. Se desmontan 3 lavamanos con sus respectivas griferias. Se comienzan a demoler en enchape de muros de baño de mujeres.

Ing. Residente Interventoría

Cristian Ochoa
Residente obra

04/10/2023 Miércoles
Personal operativo: 1 Oficial de obra, 2 oficiales de acabados
Personal administrativo 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Se realiza comite de obra entre las partes FDLUSA, IDU, contratista e interventoria, en donde se hace revisión de diseño de baños el cual proponia ampliar los baños hacia zona del teatro, pero no se aprueba diseño debido a que esto tendria intervención estructural y el alcance y objeto del contrato no permite realizar dicha actividad. Se solicitan 3 diseños nuevamente para la distrubución de los baños en donde se sugiere por parte de la supervisión dejar 1 baño para discapacitados y niños y el segundo mixto. Se aproba color de muros de fachada muro de antepecho (morado) y muro de jardinera y rampa (azul agua marina).
Actividades de obra: Se continua instalando estructura en el costado nor occidental y costado norte en muros y se comienzan a instalar laminas de superboard (parte inferior de muros). Se continua demoliendo enchape de muros de baño existente de mujeres.

Cristian Cohen
Residente obra.

Ing. Residente Interventoria.

05/10/2023 Jueves.
Personal operativo: 1 Oficial de obra, 3 Oficiales de acabados
Personal administrativos: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria
Actividades de obra: Se estructura y se instala laminas de superboard en parte superior de muros de tarima costado sur. Se continua demoliendo enchape de muros de baño existente de mujeres.
Se realiza inspección de piso en madera de tarima en conjunto con interventoria para saber las condiciones existentes del terreno debajo de la tarima.

Cristian Cohen
Residente obra

06/10/2023 Viernes.

Personal operativo: 2 Oficiales de obra y 1 ayudante, 3 Oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm.
Actividades de obra: Se termina de demoler enchape de muros de baño mujeres y se demuele enchape de piso de baño mujeres. Se estructura y se instala lamina de superboar en parte superior de muro en tarima costado norte. Se realiza el desmonte de 4 cabinas de sonido del teatro con el acompañamiento del SDIS en el costado sur occidental. Se hace la revisión en conjunto con la interventoria y la supervisión de los 3 diseños de los baños presentados y se hacen ajustes y se envia diseño realizado en conjunto para aprobación del SDIS.

Ing. Residente Interventoria

Cristian Ochoa
Residente de obra

07/10/2023 Sábado

Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 ayudante de obra, 3 Oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 12:00 m
Actividades de obra: Se realiza la demolición de acabado existente (alistado de piso). Se realiza el desmonte de luminarias aplique existente en muro de tarima costado norte. y dos luminarias de emergencia. Se desmontan 4 bafles de sonido de teatro con la supervisión del SDIS y se les hace entrega para su almacenamiento. Se continua estructurando muro de teatro en costado nor-occidental en parte superior. Se realiza

mejoramiento de cerramiento para acopio de escombros.

Ing Residente Interventoria.

Cristian Ochoa
Residente de obra.

09/10/2023 Lunes

Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 ayudante de obra 3 oficiales de acabados

Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 residente de interventoria.

Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm

Actividad de obra: Se continua con la instalación de estructura e instalación de laminas de superboard en parte superior de muro de costado nor-occidental. Se realiza desmonte de 2 bafles de sonido del teatro con la supervisión del SDIS y se le hace entrega para su almacenamiento (Los bafles desmontados se entregan al SDIS en buen estado). Se realiza demolsión de muro en mamposteria para acceso a baño existente de mujeres. Se realiza entrega formal de aparatos sanitarios al SDIS (5 sanitario de tanque con cisterna, 5 lavamanos con su respectivo mesón en granito pulido en buen estado, 2 (lavamanos) orinales uno pequeño y uno grande, 2 marcos metalicos de puertas y 2 puertas metalicas de regular estado. No se hace entrega griferia de lavamanos.

Ing Residente Interventoria

Cristian Ochoa
Residente de obra.

10/10/2023 Martes.

Personal operativo: 2 oficiales, de obra, 1 ayudante de obra 3 oficiales de acabados.

Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de obra.

Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm

C

Actividades de obra: Se inician actividades de regatas en muros de baños mixto para red hidraulica de agua potable. Se inician actividades de pañete en muro de baño mixto. Se continuan actividades de instalación de laminas de super board y estructura en muro interno del teatro en el costado Nor-occidental. Se aprueba diseño de baños por parte de la supervisión y la SDIS, en donde va quedar un baño para personas en condicion de discapacidad, un baño para niños y un baño mixto. Se inician actividades de mamposteria en baño mixto y baño para niños. Se desinstala un reflector.

Residente. Interventoría

Cristian Ochoa
Residente de Obra.

11/oct/2023 Miércoles

* Se reitera Solicitud de implantación de señalización, demarcación y protección de pisos en obra.
* Se Solicita protección de sumideros y no interrumir ni Afectar en zona blanda (verde)
* Se Solicita actualizar Valla con % y Conteo de dias
* Se reitera la implantación de Acopio de Sustancias Químicas.

MADELENE MOSQUERA
Residente SSTMA
INTERVENTORIA

Personal operativo: 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 3 oficiales de acabados.
Personal: Administrativo: 1 Director de obra, 1 Residente obra 1 SST, 1 Residente de interventoria, 1
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Se realiza comite de obra entre las partes FDLUSA, contratista e interventoria, en donde se solicita para proximo comite traer a obra carta de colores de acabados de enchapes y meson en

granito, y traer diseño de puertas y ventanas para la fachada.
Actividades de obra: Se comienzan a realizar excavaciones en piso de baño mixto para la adecuación de puntos sanitarios. Se continua con la instaldción de estructura y laminas de superboard en el costado Nor occidental y costado Norte en parte superior de muro. Se desmonta luminaria de emergencia en acceso de costado norte, se evidencia que la luminaria estaba desconectada antes de realizar el desmonte. Se continua realizando muro en mamposteria en baño mixto para adecuación para baño de niños. Se comienza a estructurar y a instalar laminas de superboar en muro de teatro en costado oriental.

Ing. Residente Interventoria

Cristian Ochoa
Director de obra.

12/10/2023 Jueves

Personal operativo: 2 Oficiales de obra, 1 ayudante de obra 3 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm
Actividades: Se continua con la demolicion y excavación de piso en baño mixto para la realizacion de salidas sanitarias. Se realiza el desmonte de 2 Bafles de sonido en el costado sur occidental con la supervisión de la SDIS y se les hace entrega para su almacenamiento, los equipos desmontados se entregan en buen estado. Se comienza a estructurar e instalar laminas de superboard en parte superior de muro en el costado sur-occidental. Se continua instalando laminas de superboard en el costado

oriental y costado norte.

Cristian Ochoa
Director de obra.

Ing. Residente Interventoría

13/10/2023 Viernes

Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra 4 oficiales de obra acabados.
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 5:00 pm.
Actividades: Se terminan de instalar laminas de super board en muros de costado oriental, nor-occidental y sur occidental. Se continua instalando estructura y laminas de superboar en parte superior de muros de costado sur y norte. Se continua con actividades de pañete en muros de baño mixto y con la excavación para salidas sanitarias para los baño mixto y baño para niños.

Ing. Residente Interventoría

Cristian Ochoa
Director obra

14/10/2023 Sábado

Personal: operativo: 2 oficiales de obra, 1 ayudante de obra 4 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria.
Hora inicio: 7:00 am - Hora fin: 12:00 pm.
Actividades: Se continua estructurando e instalando la-minas de super board en muros de costado Norte y sur en parte superior. Se continuan realizando regatas en baños para distribución de redes hidricas y sanitarias.

Ing. Residente Interventoria

Cristian Ochoa
Director de obra.

17/10/23 Martes Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 2 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 resrdente de obra, 1 SST, 1 residente de interventoria.
Hora de inicio: 07:00 am - Hora Fin 12:00pm
Actividades: Se continua colocando la estructura para las laminas de fibrocemento en el costado sur del teatro, se instalan laminas de Fibrocemento en costado sur. Se instalan tubos de 4" para los sanitarios, se instala tuberia electrica PVC para caja en baños mixstos. Se inicia demolición de sobrepiso en baño para discapacitados.
La tuberia de 4" sanitaria en baño de discapacitados no se puede cambiar debido a que esta se encuentra embebida en la viga, se realizará la instalacion de tuberia nueva antes la viga.

Ing. Residente Interventoria

David Sanchez
Ing Residente obra

18/10/23 Miercoles Personal Operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra. 3 oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 SST, 1 residente interventoria
Hora de inicio: 07:00 am - Hora Fin: 03:00 PM
Actividades: Se realiza comite de obra junto a la ingeniera Hannah Paez, referente PIGA, la cual nos indica que de acuerdo a la resolución 0932 de 2015, no necisitamos la apertura del PIN Ambiental debido a que no se generan mas de 1000m³ de RCD y su area no es mayor a 5000m². Se deberan cumplir con las obligaciones establecidas en la resolución 00115 de 2012, por el cual se adoptan lineamientos tecnicos ambientales.

Hannah Paez CC1020762979

Se continua instalando la estructura en los muros internos del teatro para las laminas de Fibrocemento, sobre la estructura se continua instalando las laminas de fibrocemento en el costado sur del teatro. En el baño de discapacitados se realiza instalación de tuberia de 4", se demuele el sobrepiso. En el baño mixto se termina el muro en bloque NO 5 para el baño de niños, se instala tuberia de 4" para sanitarios, se realizan regatas para tuberia de agua potable-presión se instalan tubos de 1/2" presión para suministro de sanitarios, se introducen los cables #12 desde el hall hasta los baños. En el baño mixto se hace regata y se colocan los tubos para el interruptor. Se realiza comite de obra entre las partes FOLUSA, contratista e interventoria, se define el color para muros interiores del teatro Peñasco-TR-097-D, se establece el mesón del baño mixto color blanco material Corian, se define piso para baños color gris y muros blancos, piso Mixtonos Gris para bodega.

19/10/23 — Jueves

Realiza visita la ingeniera Hannah Paez, referente ambiental PIGA de la alcaldia Local de Usaquen, se realiza inspección y no se encuentran novedades se deja constancia que por directriz de la SDA se requiere apertura del PIN ambiental. Resolución 1257 de 2021 "Metas de Aprovechamiento de los RCD.

Ing. Residente Interventoria.

Hannah Paez
C.C 1020752979 Bgta
Referente PIGA
Alcaldia Local Usaquen

19/10/23 Jueves
Personal Operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 4 oficiales de acabados, 3 oficiales acabados cieloraso.
Personal administrativo: 1 Ingeniero residente de obra 1 ingeniero residente interventoria, 1 SST.
Hora de inicio 7:30 am - 05:00pm
Actividades: Se Finaliza la instalación de estructura y superboard en costado sur del teatro, se inicia la aplicación de masilla sobre el fibrocemento. Se inicia el mantenimiento del cielo raso Hunter Douglas, aplicando desengrasante para su limpieza, y se nivela la estructura del mismo.
Se finaliza la instalación de los puntos sanitarios para sanitarios en el baño mixto, se peñetan muros y se demuele muro para ampliación de baño de niños.
Se informa al Contratista en Comite de Obra del dia 18/10/23, que no se debe Comentar actividades no previstas hasta no estar oficialmente aprobadas por la entidad; De tal forma el Contratista toma la Determinación de iniciar la Actividad de Mantenimiento y mejoramiento de Cielo raso sin estar previamente aprobado bajo su propia responsabilidad.

Ing Residente Interventoria

David Gaviria
Ing Resid.

20/10/23 Viernes
Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 4 oficiales acabados, 3 oficiales cielo raso.
Personal Administrativo: 1 ingeniero residente de obra, 1 residente interventoria, 1 SST.
Hora de inicio: 7:30 am - 05:00 pm
Actividades: se continua con la aplicación de masilla en muros, se realizan regatas en baños se pañetan los muros del baño mixto, se

trabaja en la limpieza del cielo raso y en el armado de andamios.

David Sanchez
Ing. Residente

Ing. Residente Interventoría

21/10/23 Sabado
Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 7 oficiales de acabados.
Personal administrativo; 1 residente de obra residente de interventoria, 1 SST
Harario de trabajo 07:00:0500 PM
se realizan regatas en baño mixto, se instala tuberia de presión, se instala tuberia de 2" para orinales de baño mixto, se hacen puntos sanitarios, se excava en baño discapacitados. Se aplica masilla a muros de brywall) "se anula el anterior renglon por error" tados. Se aplica masilla a muros de Fibrocemento. Se continua con la nivelación, limpieza y aplicación de pintura al cielo raso.

David Sanchez
Ing residente

Ing. Residente Interventor

22/10/23 Domingo
personal operativo: 2 oficiales de acabados
personal administrativo: 1 Residente de obra
Hora de inicio 08:00 am - Hora final 05:00 pm
Actividades: Se realiza mantenimiento a cielo raso de teatro, se hace nivelación y limpieza

David Sanchez
Ing. Resid

Ing. Residente Interventor

23/10/23 Lunes
Personal operativo: 1 oficial de obra, 1 Ayu de obra, 4 oficiales de acabados muros, 4 ofic de acabados cielo raso.
Personal administrativo: 1 residente contratis 1 residente interventoria, 1 SST.

Horario : 07:00 - 05:00pm

Actividades: Se continua con la aplicación de masilla en muros costado sur y oriente. Se continua con la limpieza y aplicación de pintura en cielo raso costado sur. Se hace columneta para puesta de baño mixto, se hace regata para conexión sanitaria e hidraulica para lavaplatos, se hace regatas para puntos hidraulicos del baño de niños, se instalan registros de 3/4" en baño mixto y se instala tuberia sanitaria para orinales

David Sanchez
Ing. Resid.

Ingt. Residente Interventoria

24/10/23 Martes

Personal operativo : 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 3 oficiales cielo raso, 4 oficiales muros.

Personal administrativo: 1 residente obra, 1 residente interventoria, 1 SST.

Horario de trabajo : 07:00 am : 05:00 pm

Actividades : Se continua con la armada de andamios para trabajar en cielo raso, se hace limpieza y aplicación de pintura en cielo raso. se aplica masilla y cinta en muros de fibrocemento. Se instala dilatación en Z en muros costado norte y sur de muros de fibrocemento, se inicia aplicación de vinilo en muro costado sur. Se pañetan muros de baños mixtos y se instala tuberia de presión 1/2" en baño niños. se hacen regatas en baño niños.

David Sanchez
Ing. Resid.

Ing. Residente Interventoria

25/10/23 Miercoles

Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra. 3 oficiales cielo raso, 4 oficiales muros.

Personal administrativo: 1 ingeniero residente, 1 ingeniero residente interventoria, 1 SST
Horario: 07:00 am - 05:00 PM
Actividades se aplica pintura en cielo raso, se aplica masilla para muros en costado sur y pintura vinilo, se arman andamios para instalación de laminas de Fibrocemento en costado norte se realiza nivelación de cielo raso y cambio de laminas deterioradas se pañeta muro de lavamanos en baño mixto. se realiza viga dintel baño niños.

David Sanchez Ing resd.

Ing. Residente Interventoría

26/10/23 Jueves

Personal operativo: 20 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 3 Oficiales cielo raso, 4 oficiales muros
personal administrativo: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero residente interventoria, 1 SST
Horario de actividades: 07:00 am - 05:00 pm
Actividades: Se continua con la limpieza, nivelación de cielo raso y aplicación de pintura. Se instalan laminas de Fibrocemento en costado sur, junto a la estructura, se desmontan lampara. en muros costado sur, se hacen regatas en baño niños, se hace alistado de piso en baño mixto y baño niños.

David Sanchez Ing resd.

Ing. Residente Interventoría

27/10/23 Viernes

Personal Operativo: 20 Oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 6 Oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero interventoria residente, 1 SST
Actividades: Se continua con la nivelación, limpieza y aplicación de Pintura en cielo raso, se aplica masilla en muros costado norte, se pañet

muros en el costado externo de baño de niños, se cubre con pañete muros de baño para discapacitados, se hacen regatas para tubería de presión 1/2", Se realiza excavación para cambio de tubería de 4" para baño de discapacitados.

David Sánchez
Ing reside.

Ing. Residente Interventoría

28/10/23 sabado

Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 7 oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 ingeniero residente de obra, 1 ingeniero residente interventoría, 1 SST.
Actividades: se realiza aplicación de masilla en muros de Fibrocemento en el costado norte del teatro, se instala tubería de presión de 1/2" en baño de discapacitados y tubería de 1" para sanitario discapacitados. Se continua con la aplicación de pintura, limpieza y nivelación de cielo raso.
Horario: 07:00 am - 07:00 pm

David Sánchez
Ing residente

Ing. Residente Interventoría

30/10/23 Lunes

Personal Operativo: 2 oficides de obra, 1 ayudante de construcción, 7 Oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 SST
Horario: 07:00 am - 07:00 pm
Actividades: se continua con el mantenimiento del cielo raso, se hace nivelación, aplicación de pintura y limpieza. Se aplica masilla a muros costado norte y muro sur de la tarima. se nivela piso de baño para discapacitados, se hacen regatas en baño discapacitados,

se hacen Filos en baño niños, se aplica pañet en baño niños.

David Sanchez
Ing residente

Ing. Residente Interventoría

31/10/23 Martes

Personal operativo 2 Oficiales de obra, 1 Ayuda de construcción, 7 oficiales acabados
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente Interventoria, 1 SST.
Horario de actividades: 07:00 am - 05:00 pm
Actividades: se continua con la aplicación de masilla para muros de superboard, se hacen Filos para ingreso en baño niños, se hacen regatas en muro de ingreso a baño discapacitado. Se realiza aplicación de pintura vinilo en muros de teatro, y mantenimiento a cielo raso.

David Sanchez
Ing residente

Ing. Residente Interventoría

01/(0)11/23

Personal Operativo: 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 7 oficiales acabados
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente interventoria, 1 SST.
Horario de actividades: 07:00 am - 05:00 pm
Actividades: Se pañeta muro de baño mixto, se inicia colocación de baldosa en muros de baño mixto, Se continua aplicación de vinilo en muros de teatro, mantenimiento de cielo raso.

David Sanchez
Ing residente

Ing. Residente Interventoría

02/11/23

Personal operativo 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 7 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 residente de obra

	Se hacen Filos en baño niños, se aplica pañete en baño niños. David Sanchez Ing residente Ing. Residente Interventoría
31/10/23 Martes	Personal operativo 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 7 oficiales acabados Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente Interventoria, 1 SST. Horario de actividades: 07:00 am - 05:00 pm Actividades: Se continua con la aplicación de masilla para muros de superboard, Se hacen Filos para ingreso en baño niños, Se hacen regatas en muro de ingreso a baño discapacitados Se realiza aplicación de pintura vinilo en muros de teatro, y mantenimiento a cielo raso. David Sanchez Ing residente Ing. Residente Interventoría
01/(0)11/23	Personal Operativo: 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de construccion, 7 Oficiales acabados Personal administrativo: 1 residente de obra 1 residente interventoria, 1 SST. Horario de actividades: 07:00 am - 05:00 pm Actividades: Se pañeta muro de baño mixto, Se inicia colocacion de baldosa en muros de baño mixto, Se continua aplicacion de vinilo en muros de teatro, Mantenimiento de cielo raso. David Sanchez Ing residente Ing. Residente Interventoría
02/11/23	Personal operativo 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante de construcción, 7 oficiales de acabados. Personal administrativo: 1 residente de obra 1

Powered by CamScanner

	residente administrativo, 1 SST Horario de actividades 07:00 am - 05:00 PM Actividades: Se continua enchape de muros en baño mixto, Se realiza mantenimiento a cielo raso, se hacen Filos de pañete para baño de niños, Se continua aplicación de pintura vinilo en muros de Fibrocemento. David Sanchez Ing. Residente Interventoría
03/11/23 Viernes	Personal operativo: 2 oficiales de obra, 1 ayudante, 6 oficiales de acabados. personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria. Horario: 07:00am - 05:00pm Actividades: Se realiza el desmonte de ventanas de los baños, Se procede a la instalación de enchape en el área del baño, Se lleva a cabo la tarea de mantenimiento del cielo raso, se realiza aplicación de vinilo en muros de Fibrocemat David Sánchez Ing. Residente Interventoría
04/11/23 Sábado	Personal operativo: 1 Oficial de obra, 1 Ayudante de obra, 6 oficiales acabados Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria Horario: 07:00am - 05:00 pm Actividades: Se prepara superficie en baños en el área de ventanas, se aplica pañete, se procede a la instalación de baldosa en baño mixto, Se continua con el mantenimiento de cielo raso, Se aplica pintura vinilo en muros de fibrocemato al interior del teatro, Se pañeta regata para cocineta en el área oriente.

Powered by CamScanner

David Sanchez

Ing. Residente de Interventoría

07/11/23 Martes

Personal operativo: 2 Oficiales de construcción 1 Ayudante de construcción, 6 oficiales de acabados.
Personal administrativo: 1 residente obra, 1 SST 1 residente interventoria
Horario: 07:00 am - 05:00 pm
Actividades: se realiza desmonte de guarda escoba y piso en madera en tarima del teatro, se aplica pintura en muros de Fibrocemento, Se continua con el mantenimiento de cieloraso, se instala enchape en baño mixto

David Sánchez
Ing. Residente

08/11/23

Personal operativo: 2 Oficiales de construcción, 1 Ayudante de construcción, 6 oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 SST.
Horario 07:00 am - 05:00 pm
Actividades: Se continua el desmonte de piso en madera en la tarima, se coloca enchape en muros de baño mixto, se aplica pintura vinilo en muros de Fibrocemento, se aplica masilla en muros de ingreso al baño de niños y al ingreso del baño discapacitados, se inica nivelación del piso bajo la tarima, se retira escombro y se demuele concreto presente en algunas zonas.

David Sánchez
Ing. Residente

09/11/23

personal operativo: 2 Oficiales de obra, 1 Ayudante construcción, 4 oficiales de acabados
Personal administrativo: 1 Ingeniero residente, 1

Powered by CamScanner

residente interventoria, 1 SST.
Horario: 07:00 - 05:00pm
Actividades: Se continua con instalación de baldosa en baño mixto, se continua mantenimiento de cielo raso, se hace desmonte de piso en madera de tarima, se realiza excavación y limpieza en zona inferior del piso en madera, se hace nivelación con material de otros cuadrantes. Se aplica pintura vinilo y masilla para baños mixtos y de niños.

David Sanchez
Ing Residente

10/11/23 Personal operativo 5 oficiales de acabados, 1 Ayudante de construcción.
Personal administrativo: 1 Ing. residente. 1 Ing obra
Horario 07:00 AM: 05:00 PM
Actividades: Se hace instalación de laminas de cielo raso Hunter Douglas, desmonte de laminas, nivelación, aplicación de pintura, limpieza. Se nivela piso debajo de la tarima, se hace trasiego de material, excavación. Se aplica vinilo a baños para personas con movilidad reducida, mixtos y niños se continua con la instalación de enchape en baño para personas con movilidade reducida.

David Sanchez
Ing Residente

11/11/23 Personal Operativo 5 oficiales de acabados 1 Ayudante
Personal administrativo: 1 Ing residente, 1 Ing. Interventoria
Horario 07:00 - 05:00pm
Actividades Se continua con la desinstalación

de piso en tarima de madera, en el área interna del teatro. Se realiza mantenimiento a cielo raso marca Hunter Douglas, Se retira material petreo y tierra debajo de la tarima, se nivela superficie debajo de la tarima.

David Sanchez

Ing Residente

14/11/23 Personal Operativo

Personal administrativo: 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 1 SST de Obra, 1 S
Horario: 07:00 Am a 05:00 pm.
Actividades Realizadas.
- Se continua con el desmonte de piso de madera en la tarima
- Se continua con el mantenimiento del Cielo raso hunter douglas.
- Se continua con la nivelación de piso debajo de la tarima

David Sanchez
Ing residente
Residente de Obra.

Residente de Interventoría

15/11/23 Personal Operativo.

Personal administrativo: 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría
1 SST de Obra, 1 SST de Interventoría.
Horario: 07:00 Am a 05:00 pm.
Actividades Realizadas.
- Se realiza comité de Obra en conjunto con la supervisión del Contrato, Contratista e Interventoría.
- Se realiza la instalación de geomembrana Calibre 20 en el piso

Powered by CamScanner

debajo de la tarima, a continuación se realiza la instalación de concreto pobre impermeabilizado y acelerado. en 3 módulos.
- Se continua con el mantenimiento de cielo raso hunter douglas.

David Sánchez
Ing. Residente
Residente de Obra.

Residente de Interventoria

16/11/23 Jueves
Personal operativo: 4 oficiales, 1 Ayudante de construcción.
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 SST.
Horario: 07:00am a 05:00 pm
Actividades: Se continua con el mantenimiento de cielo raso Hunter Douglas, Se instala geomembrana calibre 20 debajo del piso de madera, Se instala concreto pobre sobre geomembrana con impermeabilizante y acelerante. Se retiran residuos petreos y tierra para la nivelación debajo de la tarima.

David Sánchez
Ing. Residente
Residente Interventoría

17/11/23 Viernes
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente interventoria
Personal operativo: 5 oficiales, 1 Ayudante de construcción. Horario 07:00am - 05:00 Pm
Actividades: Se realiza instalación de geomembrana se nivela piso debajo de la tarima, se sacan residuos petreos y tierra de nivelación. Se continua con mantenimiento y cambio de laminas de cielo raso Hunter Douglas.

David Sánchez
Ing. Residente
Residente Interventoría.

18/11/23 Sabado
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 SISO

NKB

Powered by CamScanner

	Personal Operativo: 4 oficiales, 1 Ayudante de Construcción. Horario 07:00 am - 05:00 pm Actividades: Se continua con el mantenimiento de cielo raso Hunter Douglas se realiza nivelación del suelo debajo de la tarima, se realiza evacuación de tierra y residuos petreos, se instala geomembrana calibre 20. David Sanchez Ing residente — Residente Interventoría
20/11/23 Lunes	Personal Operativo: 5 oficiales, 1 Ayudante de Construcción Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 residente interventoria, 1 SISO Horario 07:00 am - 05:00 pm Actividades: Se realiza la instalación de geomembran calibre 20 en suelo de tarima, se vacia concreto pobre en piso de tarima con acelerante e impermeabilizante. Se continua con el mantenimiento de cielo raso Hunter Douglas. Se inicia instalación de Ceramica en pisos de baños. David Sanchez Ing residente — Residente Interventoría
21/11/23 Martes	Personal Operativo: 6 oficiales, 1 Ayudante Personal Administrativo: 1 Ing residente, Ing Interventoria, 1 SISO Horario 07:00AM - 0500 PM Actividades: Se finaliza la instalación de concreto pobre con acelerante e impermeabilizante en la zona subyacente a la tarima, asi como la instalación de geomembrana Calibre 20. Se continua con el mantenimiento de cielo

Powered by CamScanner

raso Hunter Douglas al interior del teatro

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoría

22/11/23 miercoles

Personal Operativo: 4 oficiales
personal administrativo: 1 Ing residente obra, 1 Ing. residente interventora, 1 SST.
Horario 07:00AM-0500PM
Actividades Se continua con el mantenimiento al cielo raso Hunter Douglas al interior del teatro, se instalan lamparas tipo tortuga en muros de fibrocemento

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoría.

23/11/23 jueves

personal operativo: 5 oficiales
personal administrativo: Ing residente 1 Ing interventor, 1 SST
Horario: 07:00 AM 05:00 PM
Actividades: Se hace entrega de madera desmontada de piso al SDIS, esta se acopia en el area de la huerta, se continua con mantenimiento al cielo raso.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoría

4/11/23 viernes

personal operativo: 6 oficiales
personal administrativo: 1 Ing residente obra, 1 Ing residente interventoria, 1 SST
Horario 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se inicia el lavado de la fachada, se retiran cds y perdones instalados, Se inicia por el área sur, se continua con el mantenimiento del cielo

Powered by CamScanner

raso, se hace instalación del cerramiento para la actividad del lavado.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoria

25/11/23 Sabado
Personal : 6 oficiales
personal administrativo : Residente obra, 1 residente interventoria, 1 SST.
Horario 07:00 AM - 05:00 PM
Actividades: Se continua el lavado de facha con la aplicación de agua con rince y acido. Se continua mantenimiento de cielo raso se aplica vinilo en muros de fibrocemento.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoria.

27/11/23 Lunes
personal operativo : 6 oficiales
personal administrativo : 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 SST
Horario : 07:00 - 05:00 PM
Actividades : Se continua con el lavado de la fachada, aplicación de rince. Se hace mantenimiento al cielo raso, se aplico pintura a muros internos de fibrocemento

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoria.

28/11/23 Martes
Personal operativo : 6 oficiales
personal administrativo : 1 residente obra. 1 residente Interventoria
Horario : 07:00 - 05:00 PM
Actividades : se realiza aplicación de hidrofugo 10 años a la fachada, se desinstalan puertas de fachada, se

Powered by CamScanner

desnstala ventanas de fachada y 3 baños, Se continua con mantenimiento al cielo raso.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoria

29/11/23 miercoles

Personal operativo : 6 oficiales
personal administrativo : 1 residente de obra, 1 residente interventoria, 1 SST
Horario 07:00 AM - 05:00 PM
Actividades: Se realiza instalacion de guardaescoba en ceramica, se continua aplicación de pintura en muros, se finaliza el mantenimiento, cambio de piezas, aplicacio de pintura del cielo raso Hunter Douglas.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoría

30/11/23 jueves

Personal operativo : 4 oficiales
Personal administrativo : 1 Ing residente obra. 1 Ing. residente interventoria. 1 SST.
Horario 07:00 AM - 05:00 PM
Activades: Se inicia aplicación de media caña fundida en sitio en granito, Se continua aplicación de pintura vinilo en muros del teatro, se realsza desmonte de puertas y ventanas de fachada, se desmonta enchape cristanacc en baño PMR.

David Sanchez
Ing residente

Residente de Interventoria

01/12/23 viernes

Personal operativo : 4 oficiales
Personal administrativo: Ing residente dora, 1 Ing residente interventoria, 1 SST.

Powered by CamScanner

Horario : 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se continua con el desmonte de la fachada metalica y los vidrios, se desmonta ventanas de baños, se aplica estuco a filos de ventanas en bodega, se aplica vinilo en muros de fibrocemento, se instalan lamparas en muros internos del teatro.

David Sanchez
Res. obra

Residente Interventoría.

02/12/23 Sabado
Personal Operativo: 4 Oficiales
Personal administrativo: 1 Ing residente obra, 1 Ing residente interventoria, 1 SST.
Horario 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se continua con el desmonte de la fachada, se reinstalan lamparas en muros internos de fibrocemento, se continua aplicación de hidrofugo en muros externos de fachada.

David Sanchez
Res. obra

Residente Interventoría.

04/12/23 Lunes
Personal Operativo: 4 Oficiales
Personal administrativo: 1 residente obra, 1 residente interventoria, 1 SST
Horario 07:00 AM - 0500pm
Actividades: Se continua con el desmonte de la fachada, se acopian residuos metalicos y vidrio en punto de acopio. Se aplica pintura vinilo en muros de fibrocemento al interior del teatro, se instala guardaescoba ceramico en bodega, se instala el granito ancho pulido en puertas.

David Sanchez
Residente obra

Residente Interventoría.

Powered by CamScanner

05/12/23 Martes

Personal operativo: 4 oficiales
Personal administrativo: 1 Ing residente, 1 Ing Interventor, 1 SST.
Horario: 07:00AM - 05PM.
Actividades ejecutadas: se continua con la desinstalación de la fachada metálica y de vidrio, se aplica pintura vinilo en muros internos de fibrocemento, se aplica pintura anti hongos en muros de baños y bajo placa de baños, se finaliza actividad de instalación de granito en baños.

David Sanchez
Ing. residente obra

Residente Interventoria.

06/12/23 Miercles

Personal operativo: 4 oficiales
Personal administrativo 1 Ing residente obra, 1 Ing residente interventoria, 1 SST.
Horario: 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se desintala fachada y ventanas de baños, se aplica pintura a baños. Se realiza Jornada de aseo.

David Sanchez
Ing residente

Residente Interventoria.

07/12/23 Jueves

Personal operativo: 4 oficiales
Personal administrativo: 1 Ing. residente de obra, 1 Ing residente interventoria.
Horario: 07:00AM - 05:00 PM
Actividades: Se realiza la instalación de lamparas en muros de fibrocemento, luces de emergencia, lamparas tipo tortuga, se aplica pintura en área de ingreso y baños del teatro.

David Sanchez
Ing residente

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

09/12/23 sabado

Personal operativo: 4 oficiales
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente interventoria.
Horario: 07:00 AM - 05:00 PM
Actividades: se realiza instalación de lamparas en muros de Fibrocemento, se aplica pintura vinilo a muros de Fibrocemento, se aplica pintura a ingreso del teatro.

David Sanchez
Residente obra

Residente Interventoria.

11/12/23 Lunes

Personal operativo: 5 oficiales
personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente interventoria.
Horario 07:00 - 05:00 pm
Actividades: se realiza la instalación de cable #12 para el suministro de energia desde la taquilla hasta los baños mixto, niños y PMR. Se inicia la instalación de sanitarios, lavamanos, meson Corian, cambiador para bebes, instalación de lamparas 24w, se finaliza instalación de piso formato 60x60.

David Sanchez
Residente de obra

Residente Interventoria.

12/12/23 Martes

personal operativo: 6 oficiales
Personal administrativo: 1 residente obra, 1 residente interventoria.
Horario: 07:00AM - 05:00 pm
Actividades: Se inicia instalación de fachada, vidrio 3+3 y puertas en vidrio 10mm. Se continua con la instalación de piso en madera para la tarima, se aplica estuco a muros, se aplica vinilo en baños y zona de ingreso. Se continua con la aplicación de fioraza en fachada, se

realiza grafiti segun diseño.

David Sanchez
Residente de obra

Residente Interventoria.

13/12/23 Miercoles
Personal operativo: 5 oficiales
Personal administrativo: 1 residente de obra, residente interventoria.
Horario 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se continua instalación de Fachada en vidrio 3+3 laminado, se instalan puertas de vidrio templado 10mm con bisagras hidraulicas, se instalan sanitarios, lavamanos y orinales. se instala piso en madera en tarima de teatro, se pule piso, se inicia instalación de divisiones en acero inoxidable para baño mixto, se instalan llaves con sensor en lavamanos colgan, se coloca papel Frosted en Fachada.

David Sanchez
Residente de obra

Residente Interventoría.

14/12/23
personal operativo - 5 oficiales
Personal administrativo: 1 residente de obra
1 residente interventoria
Horario: 07:00 AM - 05:00 PM
Actividades: Se aplica laca a piso en madera, se instala guarda escoba en madera, se instala guarda escoba en PVC en muros de fibrocemento.

David Sanchez
Ing residente

Residente Interventoría

15/12/23
Personal operativo: 5 oficiales
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 residente interventoria.
Horario: 07:00AM - 05:00PM
Actividades: Se aplica pintura trosaza en zona

Powered by CamScanner

	externa del teatro, se Finaliza instalacion de fachada, Se instala papel Frosted en vidrios defachada. se realiza orden y aseo. Se inicia instalacion de puertas. David Sanchez Ing residente — Residente Interventoría
16/10/23	Personal operativo: 5 oficiales Personal administrativo: 1 Ing residente, 1 Ing de interventoria. Horario 07:00 - 05:00 PM Actividades: Se realiza instalacion de equipo de sonido, Se Finaliza instalacion de guardaescoba en porcelanato, Se realiza orden y aseo, Se retira cerramiento en costado oriente y norte. David Sanchez Ing residente obra — Residente Interventoria.
18/12/23	Personal operativo = 20 ficiales personal administrativo: 1 Ing residente obra, 1 Ing residente interventoria Horario: 07:00 - 05:00 PM Actividades: Se realiza jornada de orden y aseo, Se subsanan observaciones de interventoria sobre remates de pintura e instalcion de guardaescoba Se solucionan imprevistos de obra, Se instalan 4 llaves con sensor en baño mixto, Se funde cinta antideslizante en ingreso y al lado de caseta de sonido, Se cambia vidrio 4mm incoloro en confiteria. Se retiran cintas de proteccion en aluminio de fachada y se hacen los ultimos remates a la pintura.
22/12/23	Se realiza entrega de llaves de los baños mixto, niños y para movilidad reducida, llaves para dos chapas en fachada. Se entregan a satisfacion todas las actividades realizadas en el teatro, a interventoria

Powered by CamScanner

al fondo de desarrollo local de usgues y a la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS

David Sanchez
Residente obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner