7. Anexo 1: INFORME EJECUTIVO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.

fundacionfamundo@gmail.com

INFORME DE ANÁLISIS Y MEJORA DE PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ

La Fundación Activos Por El Mundo – FAMUNDO, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los proyectos ejecutados en el municipio de Apartadó, los cuales fueron financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Este estudio se ha centrado en identificar posibles falencias y evaluar el desempeño de dichos proyectos, asumiendo la responsabilidad como contratistas de mejorar esas falencias y lograr mejores resultados en los índices de rendimiento del IGPR.

DESAFÍOS INICIALES

Al recibir el municipio de Apartadó, nos encontramos con una serie de inconsistencias y un rendimiento bajo en el Índice de Gestión y Desempeño de Proyectos (IGPR). Es crucial reconocer que estas dificultades no solo son reflejo de la ejecución de los proyectos por parte de los contratistas sino también de las acciones realizadas por quien en su momento realizaba los reportes de información en el aplicativo GESPROY 3.0. Estas inconsistencias actúan como un punto de partida para nuestro compromiso de abordar y superar los desafíos identificados.

Durante el análisis detallado, se han identificado diversas falencias en la ejecución, seguimiento y reporte de información de los proyectos municipales financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Estas falencias abarcan desde aspectos administrativos hasta cuestiones técnicas, afectando significativamente el desempeño general del municipio en el índice de IGPR.

Adicionalmente, los puntajes de desempeño obtenidos en la evaluación revelan áreas críticas que requieren atención inmediata. Estos resultados no solo son indicativos de la realidad actual, sino que también brindan una base sólida para la implementación de medidas correctivas.

Como contratista asumimos el compromiso de solventar las vicisitudes identificadas en la recolección y reporte de información de los proyectos. Nuestro objetivo principal es elevar el desempeño del municipio de Apartadó, especialmente en lo que respecta al IGPR.

CONTEXTO

En el año 2016 se realizó la primera medición del IGPR el enfoque conceptual utilizado establecía dos dimensiones: la gestión administrativa de la entidad y la gestión del desempeño de los proyectos de inversión. En el año 2020, se adoptan cambios en el enfoque conceptual y metodológico, con la expedición de la circular 09-4 del 3 de abril de 2020 la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) implementa el índice de gestión de proyectos de regalías IGPR 2.0.

El índice focaliza la medición en la eficiencia de los proyectos en términos de alcance, tiempo y costo. Atendiendo entre otras las recomendaciones formuladas en estudios por el Banco Mundial, el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo PNUD y

aspectos metodológicos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OECD.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión y la medición se realiza únicamente a la gestión de los proyectos en el trimestre objeto de medición a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el aplicativo **GESPROY SGR**.

En el año 2021 con la entrada en vigor de la Ley 2056 de 2020, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la competencia de expedir la metodología para la medición del desempeño en la gestión de los recursos del SGR, que establece el artículo 1692 de la citada Ley.

El DNP administrador del Sistema de Seguimiento Evaluación y Control (SSEC) del SGR, identificó el Índice de Gestiona de Proyectos de Regalías IGPR como la propuesta conceptual para adoptar la metodología de medición de desempeño en la gestión de los recursos de regalías.

La medición del desempeño en la gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías aplica para las entidades ejecutoras y beneficiarias del SGR, que podrán ser designadas como ejecutoras, así como aprobar proyectos de inversión con cargo a los recursos de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Regional y el 60% de la Inversión Regional en cabeza de los departamentos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020.

El IGPR determinará el adecuado desempeño que permita a las entidades beneficiarias de inversiones directas aprobar directamente los proyectos y ser designadas como ejecutoras de proyectos de regalías en la vigencia 2023.

REPORTE DE INFORMACION PARA LA MEDICION

Para los efectos de la medición del índice de gestión de proyectos IGPR, las entidades beneficiarios y ejecutoras de los proyectos de inversión deben registrar, aprobar y enviar en el aplicativo GESPROY SGR los hechos relacionados con la gestión del proyecto de inversión financiado con los recursos del SGR desde la aprobación, ejecución, cierre y hasta la operación, de forma veraz, oportuna e idónea, dentro de los 15 primero días de cada mes con corte al último día del mes anterior. La aprobación y envío de la información está a cargo del representante legal de las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión.

Se define como unidad de medida el proyecto de inversión, se evalúa únicamente la gestión del trimestre objeto de medición, no contempla gestiones de trimestres anteriores. Asimismo, se reconocen las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades ejecutoras.

Medición del desempeño a través del IGPR.

El desempeño, es entendido como un esfuerzo para cumplir un objetivo propuesto en un determinado momento. Este concepto se aplica a un proyecto de inversión como herramienta para identificar qué tan bien va la ejecución de la inversión en términos de eficiencia en un periodo específico, es decir, si el avance del proyecto corresponde al

cumplimiento de sus objetivos y requerimientos en términos de alcance (avance de resultados), costo y cronograma al momento de la medición.

En este sentido el índice de Gestión de Proyectos de Inversión de Regalías-IGPR, es el indicador del desempeño de los proyectos de inversión, que mide la eficiencia durante la etapa de ejecución del ciclo de inversión, calculando la magnitud de la desviación en el costo, cumplimiento del cronograma y el alcance.

Esta medición se hace al portafolio de proyectos de las entidades ejecutoras o beneficiarias y corresponde al promedio simple del puntaje obtenido de acuerdo con el estado en el que se encuentre.

Universo de medición

Serán objeto de medición todos los proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del SGR, que hayan cumplido la etapa de aprobación y se encuentren migrados al aplicativo Gesproy SGR para su seguimiento.

No formarán parte del universo de medición del desempeño del trimestre las inflexibilidades, es decir, aquellos compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011, ni los proyectos de inversión que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:

1. Proyectos con decisión motivada de no continuidad emitida con anterioridad al trimestre de medición.
2. Proyectos en estado terminado que fueron medidos con anterioridad al trimestre de medición.
3. Proyectos desaprobados en el marco de la autonomía territorial de las entidades.
4. Proyectos con cambio de la entidad designada para ser ejecutor y/o designada para contratar la interventoría del proyecto de inversión dentro del trimestre de medición.
5. Proyectos en estado “Sin Contratar” aprobados por Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) que al corte de medición se encuentren en la etapa:
    - Migrados a Gesproy SGR sin asignación de recursos en SPGR.
    - Con prórroga para la apertura de primer proceso precontractual.
6. Proyectos en estado “Sin Contratar”, financiados con la asignación para los pueblos y comunidades indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sobre los cuales las entidades territoriales deben adelantar la suscripción del convenio por medio de la cual se formaliza la entrega de los proyectos.
7. Proyectos de inversión que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
    - Proyectos que, al momento de la medición, tengan una medida preventiva de suspensión de giros vigente adoptada en un Procedimiento Administrativo Preventivo (PAP), o de suspensión
    - correctiva de giros, adoptada en un Procedimiento Administrativo Correctivo y Sancionatorio (PACS), incluyendo aquellos que se encuentren con adopción de Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro (CESG) vigente.

- Proyectos en que haya operado la liberación de recursos de que tratan los artículos 200 y 202 de la Ley 2056 de 2020, serán objeto de medición una vez quede en firme el acto administrativo agotado el término del parágrafo primero del artículo 1.2.10.6.1.7 del Decreto 1821 de 2020.
- Proyectos que al momento de la medición tengan vigente una medida de protección inmediata o definitiva de suspensión de pagos, adoptada en un Procedimiento Administrativo de Control (PAC), incluyendo aquellos que se encuentren con adopción de Condiciones Especiales de Seguimiento y Pago vigente (CESP).

Indicadores para la medición del IGPR según el estado de los proyectos

El cálculo del IGPR a cada proyecto se realiza de acuerdo con la información registrada en el aplicativo GESPROY SGR y el estado en el que se encuentre al último día del trimestre de medición. El resultado obtenido en cada indicador es ponderado como se describe a continuación:

Estado Proyecto	Indicador	Ponderación
Sin Contratar	Eficiencia en la contratación	50%
	Programación de la ejecución del proyecto	50%
En Ejecución	Desempeño del cronograma (SPI t)	50%
	Desempeño del costo (CPI)	50%
Terminado	Cumplimiento del alcance	100%

Esta medición, se realiza considerando lo siguiente:

- La fuente de información para el cálculo del índice es la contenida en los sistemas dispuestos para registrar la gestión de los proyectos de inversión en cada una de las etapas del ciclo de los proyectos del SGR: SUIFP SGR, SPGR y Gesproy SGR.
- La medición se realiza a entidades beneficiarias de los recursos del SGR y a entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con dichos recursos, según corresponda.
- La medición se realiza desde que el proyecto es migrado al Gesproy SGR y hasta la terminación del proyecto, entendiéndose este estado como el momento en el cual la entidad, en el marco de su autonomía, decide dar por finalizada su ejecución física.
- El índice lo componen indicadores simples que se asignan de acuerdo con el estado de cada uno de los proyectos: Sin Contratar, En Ejecución y Terminado.
- Para efectos del cálculo del IGPR de proyectos y los consecuentes cálculos trimestral y anual, las cifras serán números enteros, de acuerdo con la regla de redondeo establecida
- El índice contempla las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades beneficiarias y las entidades ejecutoras del SGR para algunos indicadores.

- La medición se realiza en una escala de 0 a 100 puntos. Se considera adecuado desempeño cuando el resultado de la medición del IGPR es igual o superior a 60 puntos.
- La periodicidad de la medición es trimestral y anual.
- Para procesar la información del cálculo de los indicadores se aplica una normalización de valores haciendo uso del método de "transformadas mínimo y máximo", a partir de lo cual se identifican los intervalos de interés en el que deben estar los resultados de cada indicador.
- El índice de gestión de desempeño de las entidades ejecutoras se obtiene calculando el promedio simple del desempeño de los proyectos que hacen parte del portafolio de la entidad al corte de la medición.
- Las mediciones anuales son el resultado del promedio simple de las mediciones trimestrales del año de medición. En la eventualidad de no contar con cuatro mediciones consecutivas durante la vigencia promediada, se calculará el promedio simple con el número de mediciones que tenga la entidad ejecutora en dicha vigencia.

Ahora bien a través de la **RESOLUCIÓN 0226 DEL 30 DE ENERO DEL 2024,** establece que los proyectos en estado **"TERMINADO"** ya no son objeto de medición, es decir se miden por última vez el periodo (trimestre) en el que se registra la terminación, y solo se hará la medición con base en los proyectos con estado **"EN EJECUCION"**, para el caso del municipio de Apartadó solo cuenta con un proyecto en este estado pues gracias a la labor que se viene realizando hemos pasado de tener 5 proyectos en ejecución a solo uno, pues se ha realizado decreto de cierre para un proyecto, a espera de acta de cierre para otro y se ha actualizado el estado terminado para los proyectos que lo están y se esperan actas de liquidación para proceder con el cierre.

BPIN	Nombre	Estado RECIBIDO (26-02-2024)	Estado ACTUAL (26-06-2024)
20211301011050	Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	TERMINADO
20201301011128	Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301010064	Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Vial Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	PARA CIERRE
20191301010197	Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	TERMINADO
20201301012048	Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	CERRADO

Teniendo en cuenta lo anterior es preocupante para nosotros la situación del proyecto que se encuentra "**EN EJECUCION**" y sobre el cual recae la calificación IGPR del municipio, pues este proyecto ha presentado múltiples inconvenientes y actas de suspensión, que han hecho que no se cumplan las 2 únicas características que se evalúan en los proyectos en este estado tal como lo muestra el ANEXO TÉCNICO: METODOLOGÍA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO publicado en enero del presente año:

Medición a proyectos en estado "En Ejecución"

El estado En Ejecución consta de dos (2) indicadores que determinan la eficiencia en términos de cronograma Y costo de las actividades del proyecto. Se inicia la medición en este estado, una vez el proyecto de inversión ha suscrito el primer contrato. El puntaje obtenido se asigna a la entidad ejecutora.

La ponderación está dada por los siguientes porcentajes:

No	Indicadores estado En Ejecución	Ponderación
1	Desempeño del Cronograma	50%
2	Desempeño del costo	50%

Cuando el proyecto se encuentre en el estado En Ejecución, la entidad ejecutora cuenta con noventa (90) días calendario para revisar y ajustar la línea base de planeación que definió en el estado Sin Contratar con base en la información de detalle de las actividades, tiempos y costos identificada en los procesos contractuales.

Transcurridos 90 días calendarios desde la fecha de suscripción del primer contrato, se procederá hacer la fijación de la línea base de planeación a partir de la cual se medirá el desempeño del proyecto aplicando los indicadores mencionados anteriormente.

Esta situación es delicada para el desempeño IGPR, muestra de eso es la ultima medición realizada para el primer trimestre del 2024, pues debido al nuevo estándar de medición y sin importar el buen trabajo que se viene haciendo para poder dar con el correcto reporte de información y proceso de cierre de los proyectos que van terminando este proyecto nos perjudica el puntaje IGPR.

BPIN	Nombre proyecto	Fecha suscripción primer contrato	Desempeño del cronograma (50%)	Desempeño del costo (50%)	Puntaje IGPR
20201301011128	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SÉPTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ PARA POBLACIÓN DISPERSA VULNERABLE VICTIMAS Y DESPLAZADOS DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ	9/09/2021	0	0	0,0

Con la finalidad de evitar nuevos reportes negativos del indicie IGPR, se solicitó asistencia al DNP, con la finalidad de encontrar alternativas a esta situación.

ESTADO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA

Luego de conocer el indicie IGPR del municipio, se realizará una revisión exhaustiva del estado actual de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), tanto aquellos en los que el municipio actúa como aportante de recursos, como en los que el municipio ejerce como entidad ejecutora.

La plataforma tecnológica GESPROY SGR, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación, nos brinda la capacidad de gestionar los proyectos en tiempo real y consolidar información relevante sobre los resultados de las inversiones realizadas a través del SGR. Esta información es vital para evaluar el progreso, identificar posibles desafíos y garantizar una ejecución eficiente y transparente de los recursos asignados.

En este informe, se destacarán los avances, los hitos alcanzados, los obstáculos enfrentados y las acciones tomadas para superarlos en cada uno de los inconvenientes presentados en el reporte de información de los proyectos bajo la jurisdicción del municipio de Apartadó. La colaboración con la Secretaría de Planeación Municipal y otras entidades involucradas ha sido fundamental para recopilar los datos necesarios y garantizar la precisión en el reporte de información que se plasma en este informe.

A través de este proceso de monitoreo y evaluación constante, reafirmamos nuestro compromiso con la eficaz gestión de los recursos del SGR, en aras del desarrollo sostenible y el bienestar de nuestra comunidad. Sin más preámbulos, procedamos a examinar detalladamente el estado de nuestros proyectos en el mes de junio.

RELACION DE PROYECTOS EN GESPROY

1.1. PROYECTOS CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA


BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
2020000100731	Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia	$ 7.543.169.163	$ 5.736.369.097	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2020050450048	Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia	$ 10.397.673.176	$ 5.000.000.000	TERMINADO
2021050450078	Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó	$ 17.998.323.605	$ 6.000.000.000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2022000040002	Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia	$ 13.030.304.753	$ 10.208.714.365	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

2022050450076	Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó	$ 15.577.154.473	$ 15.577.154.473	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
2022050450078	Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó	$ 3.922.817.006	$ 2.822.817.006	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450060	Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó	$ 909.670.896	$ 909.670.896	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450066	Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó	$ 1.180.597.321	$ 1.180.597.321	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
2023050450073	Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó	$ 935.915.580	$ 935.915.580	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
20181301010478	Mejoramiento De Vías Terciarias En Los Municipios PDET En El Marco De La Implementación Del Acuerdo Final Para La Paz A Nivel Nacional	$ 86.331.261.284	$ 86.331.261.284	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Una vez que se han presentado los detalles de los proyectos, es importante abordar las alertas identificadas en el sistema para cada uno de ellos. Las alertas proporcionan información crítica sobre posibles problemas o áreas que requieren atención adicional. A continuación, se detallan las alertas detectadas para cada proyecto:

1.1.1. ALERTAS PROYECTOS DE INVERSION CON ENTIDAD EJECUTORA DESIGNADA

1.1.1.1. Generación De Plataformas De Articulación De CTI+E Para La Reconversión Económica Y Productiva Que Atiendan Los Efectos Actuales Y Futuros De La Emergencia Económica Social Y Ecológica Causada Por El Covid-19 En El Departamento De Antioquia BPIN. 2020000100731.



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,** Con un avance físico del **100%** y un avance financiero del **85.84%,** este proyecto presenta riesgos de inversión considerado de **RIESGO MODERADO**.

- ✓ **EJ-1-24** Proyecto terminado sin Cerrar.
- ✓ **EJ-1-30** Proyecto terminado sin registro de beneficiarios y sostenibilidad.




Alertas para el proyecto 2020000100731

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ 1-30	Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad	No reporte de informaci¿n de Concepto t¿cnico Dias desde el estado TERMINADO : 103	$103			Inmediato	
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 107	$107			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control


Realizando una revisión más a detalle se evidencia que el proyecto no se ha cerrado porque aún no está pagado al 100%, en cuanto a la alerta **EJ-1-30,** Se recomienda al municipio de apartado solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora aclaraciones sobre el porqué en la demora en el reporte de beneficiarios y sostenibilidad.

1.1.1.2. Construcción De Pavimento Rígido Y Urbanismo En El Municipio De Apartadó Antioquia. BPIN. 2020050450048.



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO,** este proyecto presenta riesgos de inversión considerado de **RIESGO ALTO**.

- ✓ **EJ-1-24** Alertas para el proyecto con un nivel de criticidad alto Proyecto terminado sin cerrar.




Alertas para el proyecto 2020050450048

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 320	$320			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

Observando a detalle se puede observar que el proyecto no se ha cerrado porque un no se ha terminado de pagar a los contratistas presenta un avance financiero al **98.24%** y por ende no se ha realizado la liquidación de los contratos de obra e interventoría.

EVIDENCIA PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE OBRA:



Contrato No	001-2022	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Contratación Régimen Especial – Ejecutor Público										
Identificación del Contratista	900423649- SIGMA CONSTRUCCIONES S A S	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900423649	Tipo Contratista	Sociedad Por Acciones Simplificadas										
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS E URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA			Valor Contrato Para Proyecto	9.722.723.982,00										
Fecha de Inicio	16/02/2022	Fecha Final Contractual	15/02/2023	Fecha Final Real	15/02/2023										
Fecha Suscripción del Contrato	11/01/2022	Plazo Contractual	12,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)										
Proceso Precontractual	S-PU-O 03 - 2021	Manejo Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	9.722.723.982,00										
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No												

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Desc/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
1	21/02/2022	Orden de pago	98353722	900423649 - SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	número Obligacion : 122 Fecha Registro Obligación : 17-FEB-22	2.430.680.996,00	0,00	0,00	00,0	2.430.680.996,00	SI	SPGR	27/03/2022	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $2.430.680.996,0; TOTAL: $2,430,680,996.0
										SUBTOTAL: $2,430,680,996.0				
2	18/07/2022	Orden de pago	112397722	900423649 - SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	número Obligacion : 322 Fecha Registro Obligación : 14-JUL-22	101.566.173,00	0,00	0,00	00,0	101.566.173,00	NO	SPGR	19/07/2022	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $101.566.173,0; TOTAL: $101,566,173.0
										SUBTOTAL: $101,566,173.0				
3	19/05/2022	Comprobante de egreso	000088	900423649 - SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	PAGO FACTURA No. 079, CONTRATO DE OBRA No. 001-2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-ANTIOQUIA, FACTURA POR $2.036.895.554, MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO $509.223.889, SALDO A PAGAR $1.527.671.666	1.527.671.666,00	0,00	321.829.498,00	00,0	1.205.842.168,00	NO	Por Aplicación	09/08/2022	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: Propios 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $1.527.671.666,0; TOTAL: $1,527,671,666.0
										SUBTOTAL: $1,527,671,666.0				
4	13/07/2022	Comprobante de egreso	000145	900423649 - SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	PAGO FACT. No.84, CONTRATO DE OBRA No.001-2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-ANTIOQUIA. FACT POR VALOR DE $1.591.834.752, MENOS AMORTIZACIÓN DEL 25% POR VALOR DE $422.958.668, NETO A PAGAR $1.288.876.084. CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE APARTADO SE PAGAN $1.172.978.733 Y SE HACEN LAS RETENCIONES AL VALOR FACTURADO Y EL SALDO RESTANTE DE $101.566.173 SE PAGA CON RECURSOS DE REGALIAS.	1.167.309.891,00	0,00	267.309.891,00	00,0	900.000.000,00	NO	Por Aplicación	09/08/2022	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: Propios 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $1.167.309.891,0; TOTAL: $1,167,309,891.0
										SUBTOTAL: $1,167,309,891.0				
5	14/09/2022	Orden de pago	116255322	900423649 - SIGMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	número Obligacion : 522 Fecha Registro Obligación : 08-SEP-22	1.215.076.101,00	0,00	255.976.031,00	00,0	959.100.070,00	NO	SPGR	15/09/2022	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $1.215.076.101,0; TOTAL: $1,215,076,101.0
										SUBTOTAL: $1,215,076,101.0				

Anterior 1 2 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $9,555,188,939.0

EVIDENCIA PAGOS REALIZADOS CONTRATO DE INTERVENTORIA:



Fecha de Inicio	16/02/2022	Fecha Final Contractual	15/02/2023	Fecha Final Real	15/02/2023										
Fecha Suscripción del Contrato	15/02/2022	Plazo Contractual	12,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)										
Proceso Precontractual	SPO 1 - 2022	Manejo Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	674.949.164,00										
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No												

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Desc/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
1	21/07/2022	Orden de pago	112412122	901560971 - UNION TEMPORAL VIAS URBANAS	número Obligacion : 422 Fecha Registro Obligación : 14-JUL-22	258.464.213,00	0,00	38.336.238,00	00,0	220.128.975,00	NO	SPGR	25/07/2022	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $258.464.213,0; TOTAL: $258,464,213.0
										SUBTOTAL: $258,464,213.0				
2	19/12/2022	Orden de pago	122548722	901560971 - UNION TEMPORAL VIAS URBANAS	número Obligacion : 1022 Fecha Registro Obligación : 14-DEC-22	210.396.297,00	0,00	31.205.837,00	00,0	179.190.460,00	NO	SPGR	27/12/2022	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $210.396.297,0; TOTAL: $210,396,297.0
										SUBTOTAL: $210,396,297.0				
3	30/03/2023	Orden de pago	135890323	901560971 - UNION TEMPORAL VIAS URBANAS	número Obligacion : 323 Fecha Registro Obligación : 27-MAR-23	75.341.109,00	0,00	11.174.543,00	00,0	64.166.566,00	NO	SPGR	03/04/2023	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $75.341.109,0; TOTAL: $75,341,109.0
										SUBTOTAL: $75,341,109.0				
4	27/09/2023	Orden de pago	149701323	901560971 - UNION TEMPORAL VIAS URBANAS	número Obligacion : 1723 Fecha Registro Obligación : 25-SEP-23	63.252.629,00	0,00	9.381.587,00	00,0	53.871.042,00	NO	SPGR	20/10/2023	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $63.252.629,0; TOTAL: $63,252,629.0
										SUBTOTAL: $63,252,629.0				
5	07/03/2024	Orden de pago	166402324	901560971 - UNION TEMPORAL VIAS URBANAS	número Obligacion : 124 Fecha Registro Obligación : 05-MAR-24	51.947.822,00	0,00	7.704.866,00	00,0	44.242.956,00	NO	SPGR	13/03/2024	Entidad: ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión regional 60% 2020050450048; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $51.947.822,0; TOTAL: $51,947,822.0
										SUBTOTAL: $51,947,822.0				

Anterior 1 Siguiente


Valor total pagos del contrato: $659,462,070.0

ACCIONES: Se recomienda al municipio de apartado solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora aclaraciones sobre el porqué en la demora de pagos y liquidación de los contratos de obra e interventoría, toda vez que este riesgo de inversión representa consecuencias como:

- ✓ Reporte a los órganos de control.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.1.1.3. Construcción De La Ciclo Infraestructura (Biosaludable Educativa Y Deportiva) Urbanismo Mejoramiento Vial Y Obras Complementarias De La Calle 100 En El Municipio De Apartadó BIPN. 2021050450078




De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO,** este proyecto no presenta riesgos de inversión, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Con un avance físico del **98.55%** y un avance financiero del **29.06%,** este proyecto reporta una sólida gestión y ejecución. Además, es importante resaltar que la ausencia de riesgos de inversión denota una excelente planificación, ejecución y reporte de información por parte de la entidad ejecutora. Esta situación refleja un alto nivel de compromiso y transparencia, garantizando una supervisión y seguimiento adecuado del mismo.

1.1.1.4. Fortalecimiento De Unidades Productivas En Familias De Cocheros De Vehículos De Tracción Animal En El Departamento De Antioquia. BPIN. 2022000040002




De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** este proyecto no presenta riesgos de inversión, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Con un avance físico del **97.94%** y un avance financiero del **98.10%,** este proyecto reporta una sólida gestión y ejecución. Además, es importante resaltar que la ausencia de riesgos de inversión denota una excelente planificación, ejecución y reporte de información por parte de la entidad ejecutora. Esta situación refleja un alto nivel de compromiso y transparencia, garantizando una supervisión y seguimiento adecuado del mismo.

1.1.1.5. Construcción De Los Parques Ciudaddó Nodo Ortiz - Vélez Fase 1 En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450076




De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO,** este proyecto se encuentra con estado **EN EJECUCION** y no presenta riesgos de inversión, y cuenta con un avance físico del **45,62%** y un avance financiero del **52.92%.** Además, es importante resaltar que la ausencia de riesgos de inversión denota una excelente planificación, ejecución y reporte de información por parte de la entidad ejecutora. Esta situación refleja un alto nivel de compromiso y transparencia, garantizando una supervisión y seguimiento adecuado del mismo.

1.1.1.6. Adecuación Y Mejoramiento Del Parque La Martina En El Departamento De Antioquia Municipio De Apartadó. BPIN. 2022050450078



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora el **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO,** este proyecto se encuentra en estado **EN EJECUCION** y no presenta riesgos de inversión, lo que sugiere que el mismo avanza eficientemente y de acuerdo con lo planificado. Con un avance físico del **69.45%** y un avance financiero del **69.28%,** este proyecto reporta una sólida gestión y ejecución. Además, es importante resaltar que la ausencia de riesgos de inversión denota una excelente planificación, ejecución y reporte de información por parte de la entidad ejecutora. Esta situación refleja un alto nivel de compromiso y transparencia, garantizando una supervisión y seguimiento adecuado del mismo.


1.1.1.7. Fortalecimiento De Áreas De Importancia Ambiental Y Ecosistemas Ecológicos En El Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450060.



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y**

HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO, este proyecto se encuentra en estado **TERMINADO,** y presenta riesgos de inversión, y cuenta con un avance físico del **100%** y un avance financiero del **100%** El riesgo de inversión en cuestión, considerada de **RIESGO MEDIO**.


- ✓ **EJ-1-24** Proyecto terminado sin cerrar.



Alertas para el proyecto 2023050450060

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 167	$167			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

Haciendo una revisión un poco más profunda nos encontramos que aunque el proyecto se encuentra terminado no presenta el reporte de beneficiarios y sostenibilidad como se muestra a continuación.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	2023050450060	Fortalecimiento de áreas de importancia ambiental y ecosistemas ecológicos en el municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Población Beneficiada

No Beneficiarios Reales	Fuente Beneficiarios Reales	Otra Fuente Beneficiarios	¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?	Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
No se encontró información.				


Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado

Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría

¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?	¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?	¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?	¿El proyecto es funcional?	¿El proyecto es sostenible?	¿El proyecto esta operando?	Concepto
No se encontró información.						

De igual manera se observa que a pesar de estar pagado en su totalidad no reporta actas de liquidación.

Evidencia contrato de obra, pagos al 100% sin reporte de acta de liquidación.



Detalle Información Contratos

Contrato No	046	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Contratación Régimen Especial - Ejecutar Público
Identificación del Contratista	901343544-INGENIO LOGISTICO S.A.S.	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901343544	Tipo Contratista	Sociedad Por Acciones Simplificadas
Objeto	FORTALECIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO			Valor Contrato Para Proyecto	$42.203.832,00
Fecha de Inicio	08/09/2023	Fecha Final Contractual	07/01/2024	Fecha Final Real	07/01/2024
Fecha Suscripción del Contrato	29/08/2023	Plazo Contractual	4,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	S.P.O.011-2023	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	$42.203.832,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Descl/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
1	15/09/2023	Orden de pago	147011323	901343544 - INGENIO LOGISTICO S.A.S.	número Obligación : 1423 Fecha Registro Obligación : 12-SEP-23	$36.681.532,00	0,00	0,00	$0,0	$36.681.532,00	SI	SPGR	21/09/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 2023050450060; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $36.681.532,00; SUBTOTAL: $36.681.532,0; TOTAL: $36.681.532,0
2	15/12/2023	Orden de pago	158330723	901343544 - INGENIO LOGISTICO S.A.S.	número Obligación : 2723 Fecha Registro Obligación : 13-DEC-23	$328.426.762,00	0,00	93.397.861,00	$0,0	$236.028.621,00	NO	SPGR	19/12/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 2023050450060; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $328.426.762,00; SUBTOTAL: $328.426.762,0; TOTAL: $328.426.762,0
3	26/12/2023	Orden de pago	163550023	901343544 - INGENIO LOGISTICO S.A.S.	número Obligación : 3923 Fecha Registro Obligación : 21-DEC-23	$150.000.000,00	0,00	39.671.123,00	$0,0	$110.328.877,00	NO	SPGR	06/01/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 2023050450060; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $150.000.000,00; SUBTOTAL: $150.000.000,0; TOTAL: $150.000.000,0
4	07/03/2024	Orden de pago	169402924	901343544 - INGENIO LOGISTICO S.A.S.	número Obligación : 324 Fecha Registro Obligación : 06-MAR-24	$26.895.598,00	0,00	0,00	$0,0	$26.895.598,00	NO	SPGR	13/03/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 2023050450060; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $26.895.598,00; SUBTOTAL: $26.895.598,0; TOTAL: $26.895.598,0

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $842.203.832,0


Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
SIN NUMERO	Acta de inicio	08/09/2023	En consecuda, se procede a dar inicio del Contrato el día 08/09/2023 el cual tendrá como fecha de finalización el día 07/01/2024	0,00	02/10/2023		

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Evidencia contrato de interventoría, pagos al 100% sin reporte de acta de liquidación.




ACCIONES: Se recomienda al municipio de apartado solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora aclaraciones sobre el porqué en la demora en el reporte de actas de liquidación, reporte de beneficiarios y sostenibilidad, toda vez que este riesgo de inversión representa consecuencias como:

- ✓ Reporte a órganos de control.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.


NOTA: una vez realizadas las subsanaciones de estas alertas el proyecto quedara presto para realizar el decreto de cierre y proceder con el mismo en el sistema.

1.1.1.8. Mantenimiento De La Infraestructura Física Y Construcción De Un Parque En La Institución Educativa La Paz Del Municipio De Apartadó. BPIN. 2023050450066



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y**

HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO, este proyecto se encuentra en estado **TERMINADO,** y presenta riesgos de inversión, y cuenta con un avance físico del **58.34%** y un avance financiero del **99.96%** El riesgo de inversión en cuestión, son considerados ambas de **RIESGO ALTO**.




Alertas para el proyecto 2023050450066

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ 1-30	Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad	No reporte de informaci¿n de Concepto t¿cnico Dias desde el estado TERMINADO : 194	$194			Inmediato	
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 198	$198			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

- ✓ **EJ 1-24** Proyecto terminado sin cerrar.
- ✓ **EJ 1-30** Proyectos en estado TERMINADO sin registro de beneficiarios y sostenibilidad

Realizando una revisión encontramos que no se ha realizado el reporte de beneficiarios y sostenibilidad:



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN 2023050450066 Mantenimiento DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Población Beneficiada


No Beneficiarios Reales	Fuente Beneficiarios Reales	Otra Fuente Beneficiarios	¿La población objetivo se está beneficiando tal como se esperaba?	Concepto por el cual la población objetivo no se beneficia de acuerdo a lo esperado
No se encontró información.				

Sostenibilidad y/o Funcionamiento del Proyecto Terminado

Concepto entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría

¿Las obras fueron recibidas a satisfacción?	¿Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente?	¿El proyecto cumplió con las especificaciones técnicas?	¿El proyecto es funcional?	¿El proyecto es sostenible?	¿El proyecto esta operando?	Concepto
No se encontró información.						

Contrato de interventoría pagado al 100% sin registro de acta de liquidación:




Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
SIN NUMERO	Acta de inicio	28/06/2023	Se procede a dar inicio del Contrato el día 29 de agosto de 2023, el cual tendra como fecha de finalización el día 28 de diciembre de 2023.	0,00	03/10/2023		

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente



Detalle Información Contratos

Contrato No	037-2023	Tipo de Contrato	Interventoría	Modalidad de Contratación	Contratación Régimen Especial – Ejecutor Público
Identificación del Contratista	900646155-SERRANO ALTAMAR S.A.S	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900646155	Tipo Contratista	Sociedad Por Acciones Simplificadas
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.			Valor Contrato Para Proyecto	77.235.338,77
Fecha de Inicio	28/06/2023	Fecha Final Contractual	28/12/2023	Fecha Final Real	27/10/2023
Fecha Suscripción del Contrato	28/06/2023	Plazo Contractual	4,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	CONTRATO 037-2023	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	77.235.338,77
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Desc/ Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
1	07/12/2023	Orden de pago	157657123	900646155 - SERRANO ALTAMAR S.A.S	número Obligacion : 2623 Fecha Registro Obligación : 05-DEC-23	30.940.476,71	0,00	4.589.070,00	00.0	26.351.406,71	NO	SPGR	13/12/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2023050450066; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $30.940.476,71; TOTAL: $30,940,476.7
										SUBTOTAL:	$30,940,476.7			
2	15/12/2023	Orden de pago	158336923	900646155 - SERRANO ALTAMAR S.A.S	número Obligacion : 3023 Fecha Registro Obligación : 13-DEC-23	31.318.929,87	0,00	4.646.203,00	00.0	26.673.726,87	NO	SPGR	20/12/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2023050450066; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $31.318.929,87; TOTAL: $31,318,929.9
										SUBTOTAL:	$31,318,929.9			
3	26/03/2024	Orden de pago	169495624	900646155 - SERRANO ALTAMAR S.A.S	número Obligacion : 724 Fecha Registro Obligación : 21-MAR-24	14.975.932,19	0,00	2.850.461,00	00.0	12.125.471,19	NO	SPGR	03/04/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría 2023050450066; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $14.975.932,19; TOTAL: $14,975,932.2
										SUBTOTAL:	$14,975,932.2			

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $77,235,338.8


Esta seria de situaciones dificultan para la entidad ejecutora el cierre del proyecto, se espera que una vez se subsanen estas alertas se pueda proceder con el acto administrativo de cierre y poder proceder con el mismo en el sistema.

ACCIONES: Se recomienda al municipio de apartado solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora un reporte INTEGRAL sobre la ejecución de este proyecto, para poder identificar cuáles son las situaciones que imposibilitan el correcto reporte y las demoras en el cierre del proyecto, toda vez que este riesgo de inversión representa consecuencias como:

- ✓ Reporte a órganos de control.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención, así como los plazos establecidos para su subsanación. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.1.1.9. Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas Del Municipio De Apartadó BPIN. 2023050450073.




De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO,** este proyecto se encuentra en estado **TERMINADO,** y presenta riesgos de inversión, y cuenta con un avance físico del **100%** y un avance financiero del **98.73%** El riesgo de inversión en cuestión, es considerado de **RIESGO MEDIO**.

- ✓ **EJ-1-24** Proyecto terminado sin cerrar.


Alertas para el proyecto 2023050450073

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 107	$107			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

Revisando el porqué de la alerta se identifica que efectivamente el proyecto a pesar de estar en estado TERMINADO, se identifica que a pesar de que el contrato de obra se encuentra pagado en un 100% no se reporta acta de liquidación.



Contrato de interventoría faltan por realizarse pagos



Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.


fundacionfamundo@gmail.com

ACCIONES: Se recomienda al municipio de apartado solicite mediante un oficio a la entidad ejecutora aclaraciones sobre el porqué en la demora de pagos y liquidación de los contratos de obra e interventoría, toda vez que este riesgo de inversión representa consecuencias como:

- ✓ Reporte a los órganos de control.

El oficio debe ser claro y detallado, especificando las alertas específicas que requieren atención. Además, se debe solicitar un plan de acción detallado por parte de la entidad ejecutora, que incluya las medidas correctivas a tomar y los recursos necesarios para resolver las alertas de manera efectiva. Esta comunicación formal entre la entidad aportante de los recursos y la entidad ejecutora es esencial para mantener una supervisión adecuada del proyecto y asegurar su progreso y cumplimiento en tiempo y forma.

1.1.1.10. Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional BPIN. 20181301010478.



De acuerdo con la información proporcionada en el aplicativo GESPROY, el proyecto tiene como entidad ejecutora el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,** este proyecto se encuentra en estado **EN EJECUCION,** y presenta riesgos de inversión, y cuenta con un avance físico del **82.14%** y un avance financiero del **90.03%** El riesgo de inversión en cuestión, son considerados una de **RIESGO ALTO.**

- ✓ **EJ-2-27** Proyectos con pagos registrados con junior valor por fuente de financiación al monto aprobado.



Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-2-27 ⚠	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiaci¿n al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. INVLOCAL_NBI_2056 Dif: -$300.00;	$0				

1.2. PROYECTOS DE INVERSION DONDE EL MUNICIPIO ES LA ENTIDAD EJECUTORA.


Dando continuidad este informe, es crucial examinar detalladamente los proyectos en los cuales el municipio de Apartadó actúa como entidad ejecutora. En este sentido, es esencial evaluar cómo se han recibido estos proyectos y las alertas que se generaron en periodos anteriores y que gracias a la gestión realizada se subsanaron o se subsanaran, identificando posibles irregularidades o áreas de mejora en su ejecución. Durante el mes de enero, se han llevado a cabo una serie de acciones para subsanar las irregularidades detectadas, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

Estas acciones incluyen la revisión exhaustiva de los procesos de contratación, la actualización de la información en los sistemas de seguimiento y la implementación de medidas correctivas necesarias para asegurar el avance adecuado de los proyectos.


Sobre todo, se ha puesto un énfasis especial en mejorar los procesos, con miras a obtener mejoras en el Índice de Gestión de Proyectos (IGPR) y, por ende, en la eficiencia y efectividad global de la gestión municipal. Es fundamental abordar cualquier irregularidad de manera proactiva y tomar medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el éxito de los proyectos ejecutados por el municipio.

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado
20211301011050	Fortalecimiento De La Productividad Y Competividad Del Sector Agrícola En Las Líneas De Producción De Cacao - Limón Tahití Y Maracuyá Para 900 Productores Del Municipio De Apartadó	$ 28.234.394.168	$ 28.234.394.168	TERMINADO
20201301011128	Construcción De Unidades Sanitarias Con Pozo Séptico En El Marco De La Implementación De Los Acuerdos De Paz Para Población Dispersa Vulnerable Victimas Y Desplazados Del Municipio De Apartadó	$ 13.176.723.456	$ 13.176.723.456	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
20201301010064	Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Vial Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia	$ 11.765.449.630	$ 11.281.488.350	PARA CIERRE
20191301010197	Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó	$ 5.702.726.968	$ 5.098.957.370	TERMINADO

1.2.1. Construcción De Pavimento Flexible En Asfalto Tipo MDC-2 Vía Apartado Corregimiento De San José De Apartadó, Del Municipio De Apartadó BPIN. 20191301010197.




Durante el mes de junio, se ha observado que el proyecto continuo con una alerta identificada como EJ-1-24. Según el detalle proporcionado, esta alerta indica que el proyecto está registrado como terminado, pero no ha sido cerrado oficialmente desde hace más de seis meses. Esta situación se debe a que nos encontramos a la espera de la liquidación de los contratos de obra e interventoría para proceder con el cierre del proyecto.




Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 504	$504			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

Faltan pagos por realizarse al contrato de obra para proceder con la liquidación.



Faltan pagos por realizarse al contrato de interventoría para proceder con la liquidación.



ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se aprueba le mes de junio de 2024, justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados, a la espera de la liquidación de los contratos para proceder con el cierre del proyecto.



1.2.2. Construcción De Placa Huella En Vías Rurales Para Mejorar La Conectividad Víal Y Contribuir A Alcanzar Una Paz Estable Y Duradera En El Municipio De Apartadó, Antioquia BPIN. 20201301010064.



Al revisar el estado del proyecto para el mes de junio, se encuentra al 100% en avance financiero y físico al 99,88%.

- ✓ Se verifican requisitos de cierre.

Requisitos Para Cierre del Proyecto

Requisito	Cumplido	Descripción
Proyecto terminado	✓	Proyecto en estado TERMINADO con avance del 100% en la ejecución de la programación de actividades con registro generado por la entidad ejecutora en el que se indica que la ejecución física del proyecto está concluida y se asignó el estado TERMINADO al proyecto. El proyecto debe tener registro audiovisual.
Cumplimiento del 100% de las metas o indicadores de producto	✓	El porcentaje de ejecución de las metas de los productos y de las metas de indicadores de producto está al 100% o existe justificación de la no ejecución del 100%.
Pólizas de estabilidad para contratos de obra	NA	Se verifica si existe al menos un contrato de Obra en el proyecto, si no, NA (No aplica). Si los hay, todos deben tener póliza de estabilidad registrada: Tipo póliza = Cumplimiento, Cubrimiento = Estabilidad de la obra. Si el cubrimiento de la póliza tiene una duración menor a 60 meses debe tener diligenciado el campo Observación.
Contratos liquidados	✓	El dato se obtiene de la pestaña 'Detalle Contratos'. Se valida que el contrato tenga 'Acta de Liquidación' para los contratos de Obra. Para los contratos diferentes a Obra, se valida que tenga 'Acta de Liquidación' o 'Acta liquidación - no requiere'
Contratos pagados	✓	Se verifica que la sumatoria de los pagos asociados al contrato(s) del proyecto menos la sumatoria del concepto de Ingreso "Reintegro recursos no ejecutados en contratos" registrado en Cuentas SGR para el proyecto y contrato, coincida con el Valor del "Acta de Liquidación" o con el "Valor final Ejecutado" del tipo de documento "Acta de Liquidación No Requiere", según corresponda a contratos de obra o diferentes de estos. Así mismo, que la distribución de las fuentes de financiación definidos en estos documentos sea consistente con las asignadas al contrato.
Recursos reintegrados	NA	Se verifica que el monto de los recursos registrados para el proyecto en el aplicativo Cuentas SGR en el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados", o el concepto "Egreso/Devolución de recursos no ejecutados" más el valor de las fuentes de financiación en la liquidación del contrato de Interventoría cuyo beneficiario es la entidad designada para contratar la interventoría y las fuentes corresponden a Asignaciones Directas, FCR 40%, Incentivo a la producción; es equivalente a la diferencia entre el valor girado o transferido por fuente de financiación y la sumatoria de los pagos SGR asociados al proyecto por cada una de las fuentes de financiación.
Ejercicios de control social	NA	Si el proyecto cuenta con ejercicios de control social, todos los compromisos establecidos para el proyecto deben tener estado Cumplido o Insubsanable
El Proyecto no tiene Alertas sin Subsanar	✓	Se verifica que el proyecto no tiene alertas en estado Sin Subsanar para el último trimestre generado de alertas masivas SMSCE, si no las tiene cumple con el requisito.
Planes de Mejora	NA	Se verifica si el proyecto tiene planes de mejora y que estos no se encuentren vigentes (Abiertos).

- ✓ Se espera acta de cierre para proceder con el cierre en el sistema.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RESOLUCIÓN No. _____ de
(11/06/2024)

"Por medio de la cual se hace el cierre del proyecto de inversión BPIN No.20201301010064 denominado Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia".

El Alcalde de Apartadó, En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

- ✓ Se aprueba mes de junio:

MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20201301010064	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información | Adicionar Aprobación de Reporte de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Mayo	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	14/06/2024			


1.2.3. Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable víctimas y desplazados del municipio de Apartadó BPIN. 20201301011128.



El proyecto apara este periodo no presenta alertas pues ya el mismo se encuentra reiniciado y en ejecución.

ACCIONES REALIZADAS:

- ✓ Se apoya realiza asistencia con el DNP para poder abordar la situación del proyecto y se concerta un plan de asistencia para el municipio.



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SGR
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO
Plan de asistencia técnica para la mejora del desempeño en la gestión de recursos del SGR

Departamento Nacional de Planeación - DNP

I. Información General

Oficina Regional	EJE CAFETERO	**Cód DANE:**	5045	**Resumen del plan de trabajo**	4 Proyectos 7 Acciones
		Departamento	ANTIOQUIA		
Nombre Ejecutor	MUNICIPIO DE APARTADO	**Tipo de ejecutor**	MUNICIPIO G1- Nivel Alto	**Estrategia de priorización**	En riesgo de no adecuado desempeño

	#	-	Valor SGR:
Sin contratar:	0	-	$ 0
Proyectos ejecutados* En ejecución:	1	-	$ 13.176.723.456
(Corte: Pendiente) **Terminados:**	3	-	$ 44.614.839.888
* Se excluyen los proyectos cerrados **TOTAL:**	**4**		**$ 57.791.563.344**

Resultados de la medición del desempeño (corte HGPR)

Promedio 2023	*2024-I*
54	5

II. Plan de Asistencia Técnica

A continuación, se relacionan las acciones a seguir para dar solución a las situaciones que han afectado la ejecución y, de esta forma, obtener un adecuado desempeño en la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con base en el diagnóstico realizado a cada uno de los proyectos designados a la entidad.

No.	BPIN	Problemática	Causa directa	Causa indirecta	Acción	Entidad externa requerida	Entregable que acredita el cumplimiento	Plazo	Observaciones
1.1.	20211301011050	Cierre	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias en terminación regular de proyectos	Demora/ desconocimiento en la terminación y liquidación regular de contratos.	Capacitación en el manejo del proceso contractual.		Control de Asistencia a la capacitación	30-dic-24	
1.2.	20211301011050	Cierre	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias en terminación regular de proyectos	Inconvenientes propios de la entidad en el reporte del proceso de cierre en GESPROY.	Definición y reporte de información del cierre por el ejecutor en GESPROY		Liquidación contrato interventoría y cierre del proyecto	31-oct-24	
2.1.	20201301011128	Programación para la ejecución	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias/ incumplimiento en la programación para la ejecución	Deficiencias en la modificación a la programación inicial (entregables, ruta crítica, etc).	Definición y reporte de la programación modificada por el ejecutor en GESPROY		Proyecto reprogramado en Gesproy, en el marco de la transitoriedad de la resolución 0226 de 2024	30-sep-24	
2.2.	20201301011128	Ejecución	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias/ incumplimiento en el auto-control	Deficiencias/ insuficiencias en la labor de interventoría técnica (balance del estado de ejecución, informes, reporte de información periódica).	Definición y reporte de información de la ejecución por el ejecutor en GESPROY		Registro de ejecución del proyecto, consistente con el horizonte y avance de actividades	30-sep-24	
2.3.	20201301011128	Programación para la ejecución	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias/ incumplimiento en la programación para la ejecución	Demora/ dificultad/ desconocimiento en la definición del alcance.	Capacitación en definición de la programación para la ejecución		Control de asistencia a la capacitación	30-dic-24	

Pág 1 de 2

II. Plan de Asistencia Técnica

A continuación, se relacionan las acciones a seguir para dar solución a las situaciones que han afectado la ejecución y, de esta forma, obtener un adecuado desempeño en la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con base en el diagnóstico realizado a cada uno de los proyectos designados a la entidad.

No.	BPIN	Problemática	Causa directa	Causa indirecta	Acción	Entidad externa requerida	Entregable que acredita el cumplimiento	Plazo	Observaciones
3.1.	20201301010064	Cierre	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias en terminación regular de proyectos	Inconvenientes propios de la entidad en el reporte del proceso de cierre en GESPROY.	Definición y reporte de información del cierre por el ejecutor en GESPROY		Cargue acto administrativo de cierre del proyecto y cierre del mismo en el aplicativo Gesproy	30-sep-24	
4.1.	20191301010197	Cierre	Dificultad/ desconocimiento/ deficiencias en terminación regular de proyectos	Inconvenientes propios de la entidad en el reporte del proceso de cierre en GESPROY.	Definición y reporte de información del cierre por el ejecutor en GESPROY		Liquidación contratos de obra e interventoría y cierre del proyecto.	31-oct-24	

El cumplimiento del presente Plan de Asistencia Técnica es de exclusiva responsabilidad de la entidad ejecutora que lo suscribe, y su omisión será reportada por el DNP a los órganos de control para lo de su competencia (Parágrafo 2 del art. 1.2.10.2.1 del Decreto 804 de 2021).

Se firma en _____, el día _____ del mes de _____ de 2024

Nombre: Héctor Rangel Palacios Rodiguez


C.C.: 71.945.072 expedida en Apartado - Antioquia

Cargo: Representante legal

Revisó (Entidad): _____

Firma

- ✓ Dentro de los compromisos se accede a realizarse una reprogramación del proyecto, acción que se realiza y se hace conforme a ultimo informe aprobado por el interventor.




Línea	Periodos																																
	1 nov-21	2 dic-21	3 ene-22	4 feb-22	5 mar-22	6 abr-22	7 may-22	8 jun-22	9 jul-22	10 ago-22	11 sep-22	12 oct-22	13 nov-22	14 dic-22	15 ene-23	16 feb-23	17 mar-23	18 abr-23	19 may-23	20 jun-23	21 jul-23	22 ago-23	23 sep-23	24 oct-23	25 nov-23	26 dic-23	27 ene-24	28 feb-24	29 mar-24	30 abr-24	31 may-24	32 jun-24	33 jul-24	34 ago-24	35 sep-24
* Valor Planeado (PV)	86	86	86	221	355	490	625	759	894	1025	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	1031	4195	4195	4195	4259	4360	4552	4552	4552	4552	5161	7210	9221	11226	13177
* Valor Ganado (EV)	86	86	86	221	355	490	625	759	894	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	4199	4199	4199	4262	4361	4554	4554	4554	4554	5177				
* Costo Actual (AC)	86	86	86	221	355	490	625	759	894	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	1029	4171	4171	4171	4235	4333	4526	4526	4526	4526	5149				
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01				
Retraso SV(t) Meses										-0,50	0,53	1,53	2,57	3,57	4,60	5,63	6,57	7,60	8,60	9,63	10,63	-2,03	-1	0	0										

- ✓ Se aprueba le mes de junio de 2024.



1.2.4. Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó BPIN. 20211301011050.




Al revisar el estado del proyecto para el mes de junio, observamos una alerta específica, identificada con el código EJ-1-24. Dicha alerta señala la presencia de proyectos concluidos, pero aún no cerrados, con un plazo de 198 días. Esta situación se atribuye al hecho de que el pago total del contrato de interventoría aún no se ha realizado, lo que ha impedido la liquidación correspondiente.



Alertas para el proyecto 20211301011050

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 198	$198			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

Contrato de obra pagado y liquidado



Detalle Información Contratos

Contrato No	CONVENIO N° 340-2021	Tipo de Contrato	Interadministrativos	Modalidad de Contratación	Contratación directa
Identificación del Contratista	900795141-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO "ASOMURA"	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	900795141	Tipo Contratista	Asociación de Municipios
Objeto	CONVENIO N° 340 - 2021 - CUYO OBJETO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO - LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ			Valor Contrato Para Proyecto	26.889.283.296,00
Fecha de Inicio	01/04/2022	Fecha Final Contractual	22/11/2023	Fecha Final Real	15/12/2023
Fecha Suscripción del Contrato	03/02/2022	Plazo Contractual	20,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	3 Mes(es)
Proceso Precontractual	CONVENIO 340-2021	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	26.889.283.296,00
Estado Contrato	Liquidado	Nuevo Multiproyecto	No		

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página

	Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Desc/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
	1	07/12/2022	Orden de pago	121818922	900795141 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO-ASOMURA	número Obligación : 1122 Fecha Registro Obligación : 05-DEC-22	3.619.969.764,00	0,00	0,00	00.0	3.619.969.764,00	SI	SPGR	11/12/2022	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación adelanto paz 20211301011050; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $3.619.969.764,00; TOTAL: $3,619,969,764.0
											SUBTOTAL:	$3,619,969,764.0			
	2	14/11/2023	Orden de pago	155546623	900795141 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO-ASOMURA	número Obligación : 423 Fecha Registro Obligación : 09-NOV-23	11.502.781.603,00	0,00	1.012.244.781,00	00.0	10.490.536.822,00	SI	SPGR	24/11/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación adelanto paz 20211301011050; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $11.502.781.603,00; TOTAL: $11,502,781,603.0
											SUBTOTAL:	$11,502,781,603.0			
	3	28/12/2023	Orden de pago	163963423	900795141 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO-ASOMURA	número Obligación : 1623 Fecha Registro Obligación : 23-DEC-23	11.668.722.337,00	0,00	1.345.404.905,00	00.0	10.323.317.432,00	NO	SPGR	06/01/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación adelanto paz 20211301011050; Incluida SUIFP: Si; Valor del Pago: $11.668.722.337,00; TOTAL: $11,668,722,337.0
											SUBTOTAL:	$11,668,722,337.0			

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $26,791,473,704.0

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar


Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	01/04/2022	se da inicio al contrato de obra	0,00	06/04/2022		
N/A	Acta de Terminación	15/12/2023		0,00	16/02/2024		
N/A	Acta de liquidación no requiere	21/12/2023		26.791.473.704,00	16/02/2024		

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A, Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com

Contrato interventoría pagado al 100% a espera de acta de liquidación:



Detalle Información Contratos

Contrato No	216 DEL 2022	Tipo de Contrato	Interventoria	Modalidad de Contratación	Concurso de méritos
Identificación del Contratista	901579850-CONSORCIO PRODUCIR APARTADO	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901579850	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 216 DEL 2022 - CUYO OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO, LIMÓN TAHITÍ Y MARACUYÁ PARA 900 PRODUCTORE			Valor Contrato Para Proyecto	1.345.110.872,00
Fecha de Inicio	19/04/2022	Fecha Final Contractual	22/12/2023	Fecha Final Real	30/12/2023
Fecha Suscripción del Contrato	19/04/2022	Plazo Contractual	21,00 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	3 Mes(es)
Proceso Precontractual	CO1.PCCNTR.3628359	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	1.345.110.872,00
Estado Contrato	Terminado	Nuevo Multiproyecto	No		

Programación y Ejecución de Pagos del Contrato

Mostrar 10 registros por página


Pago Eje No.	Fecha	Documento	Documento Número	Beneficiario	Concepto	Valor	Amort/ Ant.	Desc/Leg.	Valor Reintegros	Valor Neto	Anticipo	Creado por	Fecha creación	Detalle
1	14/11/2023	Orden de pago	155547223	901579850 - CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ	número Obligación : 523 Fecha Registro Obligación : 09-NOV-23	784.648.009,00	0,00	149.346.868,00	00.0	635.301.141,00	SI	SPGR	24/11/2023	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación adelanto paz 20211301011050; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $784.648.009,00; TOTAL: $784.648.009.0
										SUBTOTAL: $784,648,009.0				
2	28/12/2023	Orden de pago	163953723	901579850 - CONSORCIO PRODUCIR APARTADÓ	número Obligacion : 1523 Fecha Registro Obligación : 22-DEC-23	560.462.863,00	0,00	106.676.336,00	00.0	453.786.527,00	NO	SPGR	06/01/2024	Entidad: APARTADÓ-ANTIOQUIA; Tipo Fuente: SGR - Asignación adelanto paz 20211301011050; Incluida SUIFP: SI; Valor del Pago: $560.462.863,00; TOTAL: $560,462,863.0
										SUBTOTAL: $560,462,863.0				

Anterior 1 Siguiente

Valor total pagos del contrato: $1,345,110,872.0

ACCIONES REALIZADAS

- ✓ Se aprueba mes de junio 2024 justificando la falta de cierre como: El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.



MUNICIPIO DE APARTADO

Código BPIN	20211301011050	Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación No Reporte Información	Justificación No Reporte Ejecución	Justificación No Cierre Proyecto
2024	Junio	HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ	15/07/2024			El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.

Durante el seguimiento de los proyectos en los que el municipio actúa como entidad ejecutora, seguimos pendientes únicamente de la emisión de las actas de liquidación. Aunque hasta ahora estas situaciones no han tenido un impacto significativo, es importante destacar que representan una fase crucial en el ciclo de vida de los proyectos.

A pesar de estas alertas, nos complace señalar que nuestra gestión como contratistas ha sido sólida y eficiente. Hemos cumplido con los plazos y los requisitos establecidos, lo que ha contribuido positivamente al progreso de los proyectos. Además, es importante

reconocer el papel fundamental que ha desempeñado la Secretaría de Planeación en este proceso.

La Secretaría ha demostrado un compromiso continuo en suministrar todos los detalles y la información necesaria para garantizar una gestión eficaz de los proyectos. Su colaboración ha sido invaluable para asegurar que los informes y los registros sean completos y precisos. Esta transparencia y cooperación son elementos clave para mantener la integridad y la eficiencia en la ejecución de los proyectos.

En resumen, aunque existen algunas alertas pendientes respecto de las actas de liquidación, nos encontramos en un escenario favorable en términos de gestión y responsabilidad. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría de Planeación y otras partes interesadas para garantizar que los proyectos se finalicen con éxito y dentro de los plazos establecidos.

HAMILTON BURITICA MANCO
FUNDACIÓN ACTIVOS POR EL MUNDO - FAMUNDO
NIT 901217951-0

Urbanización Refugio del Papagayo, casa 44A,
Carepa, Antioquia.
fundacionfamundo@gmail.com