MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME 06 DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO
Periodo:	MAYO 2024
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VEREDA BUENAVISTA: 1.25 Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VEREDA LA QUIEBRA: 0.79 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO BUENAVISTA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	4816 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA BUENAVISTA	NIT:	900.028.852-5
REPRESENTANTE LEGAL	ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-029905
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 198.432.399)		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 198.432.399,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	31/12/23 – 30/04/2024
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 15/06/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	EN EJECUCIÓN

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347323	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 193.556.008,00	$0	$ 193.556.008,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 3.876.391,00		$ 3.876.391,00
			TOTAL	$ 197.432.399,00	$0	$ 197.432.399,00

NOTA: Mediante formato 1 – Carta de Intención, la junta de acción comunal manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías en UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste __ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

El informe mensual No. 6 hasta la fecha no ha sido presentado por la interventoría, a pesar de que el interventor estaba al tanto de la obligatoriedad de suministrar dichos informes. Se evidencia mediante informe semanal No. 23 que el convenio registra progreso según se

detalla a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.432.399,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 103.200.346,00	52,0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 103.200.346,00	52,0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 0**	**0.0**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 45%
Meta física ejecutada: 43%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
-	-	-	-

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 0	04/12/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	$9.921.620		04/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$59.529.720		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 1	31/12/2023	01/03/2025
Prestaciones sociales	$9.921.620		31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$59.529.720		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.686.480	100298327 Anexo: 2	30/04/2024	15/04/2025
Prestaciones sociales	$9.921.620		30/04/2024	15/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.529.720		15/06/2024	15/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	100073774 Anexo: 0	04/12/2023	31/12/2023
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	100073774 Anexo: 2	04/12/2023	30/04/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	100073774 Anexo: 4	04/12/2023	15/06/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO JAC LA QUIEBRA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	3330 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA QUIEBRA	NIT:	811.004.939-0
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO JAVIER GRANADA HIGUITA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-030736
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($199.468.218). INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.468.218,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	20/01/2024 – 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	01/05/2024 – 15/06/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	EN EJECUCIÓN		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1209223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$196.407.004	$0	$196.407.004
			C-2402-0600-14-0-2402112-02	$2.061.214	$0	$2.061.214
TOTAL				$ 198.468.218	$0	$ 198.468.218

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

El informe mensual No. 6 hasta la fecha no ha sido presentado por la interventoría, a pesar de que el interventor estaba al tanto de la obligatoriedad de suministrar dichos informes. Se evidencia mediante informe semanal No. 23 que el convenio registra progreso según se detalla a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.468.218,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	106,737,773.74	53,0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	106,737,773.74	53,0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 00	0.0

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 65%
Meta física ejecutada: 63%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN

		ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-	-	-	-

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
-	-	-	-

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 0	18/09/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		18/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		31/12/2023	31/12/2028

Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 1	31/12/2024	01/03/2025
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		31/12/2024	30/04/2027
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Cumplimiento	$39.893.643,60	NB-100286818 Anexo: 2	30/04/2024	15/04/2025
Prestaciones sociales	$9.973.410,90		31/12/2024	15/06/2027
Estabilidad de la obra	$59.840.465,40		15/06/2024	15/06/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 0	18/09/2023	31/12/2023
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 2	18/09/2023	30/04/2024
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	NB-100070090 Anexo: 3	18/09/2023	15/06/2024

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	17/04/2024	Mauricio Hoyos Sierra	Solicitud Prórroga Convenio Solidario No. 3330 de 2023

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	5039 de 2023 - IP-DT-ANT-035-2023.		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S.	NIT:	900819630-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	Oficio No.:	2023S-VANT-032072
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($62.215.248,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$62.215.248,00		
VALOR ACTUAL:	N/A		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	31/12/2023 - 26/03/2024
PRÓRROGA 2:	27/03/2024 – 30/04/2024
PRÓRROGA 3:	01/05/2024 – 15/06/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	EN EJECUCIÓN

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1419523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$62.215.248,00	$ 0	$62.215.248,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _	$ 0	$ 0	N/A	$ 0

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

El informe mensual No. 6 no ha sido presentado por la interventoría, a pesar de que el interventor estaba al tanto de la obligatoriedad de suministrar dichos informes, aún así se evidencia presencia de la interventoría en obra, pero el contrato de interventoría no registra información detallada según se muestra a continuación:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0.0 0.0. %
Total inversión ejecutada: $ 0.0 0.0. %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
-	-	-	-

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 0	21/12/23	31/12/23
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		21/12/23	31/12/26
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		21/12/23	31/12/28

.

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 2	28/12/23	26/09/24
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		28/12/23	26/03/27
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		28/12/23	26/03/29

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 4	26/03/24	31/10/24
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		26/03/24	30/04/27
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		26/03/24	30/04/29

Cumplimiento	$ 6.221.524,80	CG-1050905 Anexo: 5	24/04/2024	15/12/2024
Prestaciones Sociales	$ 12.443.049,60		24/04/2024	15/06/2027
Calidad del Servicio	$ 18.664.574,40		24/04/2024	15/06/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Anexo 5 aprobado el 15/05/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/04/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VANT-030231	16/05/2024	interproyectos@outlook.es	Comunicado posible incumplimiento
Correo electrónico	24/05/2024	interproyectos@outlook.es	REPORTE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 1 - 5039 - 2023 GRANADA
Correo electrónico	28/05/2024	interproyectos@outlook.es	ACTAS DE COSTOS CTO 5039 - 2023 - GRANADA

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Se registra inconveniente técnico en la Vereda La Quiebra ya que la quinta transversal inicialmente ubicada fue rechazada por los vecinos relacionando afectaciones en predios, se hace llamado a la interventoría con el fin de reubicar la transversal con criterio técnico.

El clima en ambas veredas se reporta como adverso y la interrupción de la obra ha llevado a la deserción del personal de obra relacionados al convenio 3330 – 2023 La Quiebra.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se registran inconvenientes jurídicos

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se hace comunicado sobre posible incumplimiento a la interventoría por la no entrega de informes mensuales, actas de costos y comité operativos. Dicha respuesta fue dada en el transcurso del mes adjuntando documentos que fueron devueltos para subsanación.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran inconvenientes ambientales, prediales y de sostenibilidad.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se registran comisiones realizadas durante el periodo

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No existen otras actividades relevantes aparte de las prorrogas de los convenios e interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a la interventoría entregar de manera oportuna la información la cual debe ser verídica y concisa basado en el manual de interventoría.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Director Territorial Antioquia