USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 06

ACTA N°	UNO (1)
FECHA	19/07/2024
CONTRATO Nº	2405240695
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	120 DIAS
VALOR	593.590.627
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	
SUSPENSIONES	
ADICIONES	0
VALOR ANTICIPO	0
CONTRATISTA	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ORLANDO MARIN MEJIA

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.UNO (1)		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0 0 A 2.0 M	M3	4,3	$ 44.997,00	$ 193.487,10	4,3			4,3	$ 193.487,10					
2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	2,6	$ 44.596,00	$ 115.949,60	2,6			2,6	$ 115.949,60					
3	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	16	$ 64.772,00	$ 1.036.352,00	16			16	$ 1.036.352,00	16	$ 1.036.352,00	16	$ 1.036.352,00	100,00
Subtotal					**$ 1.345.788,70**					**$ 1.345.788,70**		**$ 1.036.352,00**		**$ 1.036.352,00**	
	CIMIENTOS														
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1	$ 37.756,00	$ 37.756,00	1			1	$ 37.756,00					
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,6	$ 970.300,00	$ 3.493.080,00	3,6			3,6	$ 3.493.080,00					
6	SUSTITUCION CON AFIRMADO COMPACTADO	M3	4	$ 177.989,00	$ 711.956,00	4			4	$ 711.956,00					
Subtotal					**$ 4.242.792,00**					**$ 4.242.792,00**					
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	20	$ 135.290,00	$ 2.705.800,00	20			20	$ 2.705.800,00	15	$ 2.029.350,00	15	$ 2.029.350,00	75,00
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	12	$ 226.850,00	$ 2.722.200,00	12			12	$ 2.722.200,00	2	$ 453.700,00	2	$ 453.700,00	16,67
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	6	$ 151.509,00	$ 909.054,00	6			6	$ 909.054,00	4	$ 606.036,00	4	$ 606.036,00	66,67
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO REVENTILACION PVC 2" (Incluye accesorios deconexión unión y yee).	UND	2	$ 131.785,00	$ 263.570,00	2			2	$ 263.570,00	1	$ 131.785,00	1	$ 131.785,00	50,00
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 35.912,00	$ 861.888,00	24			24	$ 861.888,00					
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	18	$ 34.353,00	$ 618.354,00	18			18	$ 618.354,00	10,6	$ 364.141,80	10,6	$ 364.141,80	58,89
13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	24	$ 60.276,00	$ 1.446.624,00	24			24	$ 1.446.624,00					
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H- 4"x3"	UND	3	$ 24.867,00	$ 74.601,00	3			3	$ 74.601,00					
Subtotal					**$ 9.602.091,00**					**$ 9.602.091,00**		**$ 3.585.012,80**		**$ 3.585.012,80**	
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA														
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/ 15m enambos sentidos (Incluye alambre negro, cola	KG	140	$ 8.465,00	$ 1.185.100,00	140			140	$ 1.185.100,00					
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI	M3	1,4	$ 1.683.739,00	$ 2.357.234,60	1,4			1,4	$ 2.357.234,60					
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 psi para Templetes o brantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte	KG	212	$ 22.124,00	$ 4.690.288,00	212			212	$ 4.690.288,00					
Subtotal					**$ 8.232.622,60**					**$ 8.232.622,60**		**$ 0,00**			
	MAMPOSTERIA														
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm	M2	96	$ 78.212,00	$ 7.508.352,00	96			96	$ 7.508.352,00	5,94	$ 464.579,28	5,94	$ 464.579,28	6,19
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	48	$ 25.634,00	$ 1.230.432,00	48			48	$ 1.230.432,00					
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	48	$ 21.312,00	$ 1.022.976,00	48			48	$ 1.022.976,00					
Subtotal					**$ 9.761.760,00**					**$ 9.761.760,00**		**$ 464.579,28**		**$ 464.579,28**	
	INSTALACIONES HIDRAULICAS														
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UND	32	$ 114.516,00	$ 3.664.512,00	32			32	$ 3.664.512,00	27	$ 3.091.932,00	27	$ 3.091.932,00	84,38
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	3	$ 25.452,00	$ 76.356,00	3			3	$ 76.356,00					
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	43	$ 25.282,00	$ 1.087.126,00	43			43	$ 1.087.126,00	20,89	$ 528.140,98	20,89	$ 528.140,98	48,58
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	25	$ 28.214,00	$ 705.350,00	25			25	$ 705.350,00					
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	45	$ 40.566,00	$ 1.825.470,00	45			45	$ 1.825.470,00					
Subtotal					**$ 7.358.814,00**					**$ 7.358.814,00**		**$ 3.620.072,98**		**$ 3.620.072,98**	

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

	REVOQUES-RESANES															
26	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML	87	$ 23.937,00	$ 2.082.519,00	87			87	$ 2.082.519,00	85,77	$ 2.053.076,49	85,77	$ 2.053.076,49	98,59
27	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M	ML	96	$ 25.679,00	$ 2.465.184,00	96			96	$ 2.465.184,00	50,4	$ 1.294.221,60	50,4	$ 1.294.221,60	52,50
28	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	54	$ 27.770,00	$ 1.499.580,00	54			54	$ 1.499.580,00	54	$ 1.499.580,00	54	$ 1.499.580,00	100,00
Subtotal					**$ 6.047.283,00**					**$ 6.047.283,00**		**$ 4.846.878,09**		**$ 4.846.878,09**	
	CUBIERTAS															
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	230	$ 60.605,00	$ 13.939.150,00	230			230	$ 13.939.150,00					
30	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	1840	$ 19.362,00	$ 35.626.080,00	1840			1840	$ 35.626.080,00	950	$ 18.393.900,00	950	$ 18.393.900,00	51,63
Subtotal					**$ 49.565.230,00**					**$ 49.565.230,00**		**$ 18.393.900,00**		**$ 18.393.900,00**	
	CIELO RASOS															
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	127	$ 99.472,00	$ 12.632.944,00	127			127	$ 12.632.944,00					
Subtotal					**$ 12.632.944,00**					**$ 12.632.944,00**					
	PISOS - ACABADOS															
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 mts	M2	223	$ 37.856,00	$ 8.441.888,00	223			223	$ 8.441.888,00					
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCL	M2	223	$ 115.446,00	$ 25.744.458,00	223			223	$ 25.744.458,00					
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCL	M2	127	$ 231.382,00	$ 29.385.514,00	127			127	$ 29.385.514,00					
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULI	ML	42	$ 64.621,00	$ 2.714.082,00	42			42	$ 2.714.082,00					
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluyedestroncada, pulida y brillada + dilataciones e	ML	4,2	$ 81.912,00	$ 344.030,40	4,2			4,2	$ 344.030,40					
Subtotal					**$ 66.629.972,40**					**$ 66.629.972,40**					
	ENCHAPES Y ACCESORIOS															
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (IN	M2	192	$ 116.107,00	$ 22.292.544,00	192			192	$ 22.292.544,00					
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona	UND	8	$ 186.416,00	$ 1.491.328,00	8			8	$ 1.491.328,00					
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD DE PARED A PISO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TORNILLOS	UND	2	$ 589.982,00	$ 1.179.964,00	2			2	$ 1.179.964,00					
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	2	$ 57.852,00	$ 115.704,00	2			2	$ 115.704,00					
Subtotal					**$ 25.079.540,00**					**$ 25.079.540,00**					
	VIDRIOS Y ESPEJOS															
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM. FLOTADO BISELADO Y SIN MARCO. (INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN A	M2	4	$ 218.441,00	$ 873.764,00	4			4	$ 873.764,00					
Subtotal					**$ 873.764,00**					**$ 873.764,00**					
	APARATOS SANITARIOS															
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR. CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	11	$ 548.750,00	$ 6.036.250,00	11			11	$ 6.036.250,00					
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO Color Blanco línea Adriática Tipo Corona o Similar de conexión por encima Ref. 21 AA 1318 con válvula antivandálica de descarga con palanca para MINUSVALIDO + escudo antivandálico + mueble abierto, para ALTA PRESION.	UND	1	$ 1.754.506,00	$ 1.754.506,00	1			1	$ 1.754.506,00					
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL MEDIANO DE COLGAR Línea Santa Fé en porcelana Color Blanco Ref. 00401100-1 Tipo Corona o Similar con válvula antivandálica Tipo Docol Ref. 4 AA 17015106 o Similar y sifón para orinal.	UND	4	$ 819.187,00	$ 3.276.748,00	4			4	$ 3.276.748,00					
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER Línea STILO Color Blanco Tipo Corona Ref. 072591001 o similar (Incluye conjunto grifería galaxia 8", desagüe automático, sifón botella, grapas 2 und, acople)	UND	14	$ 684.749,00	$ 9.586.486,00	14			14	$ 9.586.486,00					
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA MANANTIAL DUO Color blanco Ref. 07411100k Tipo Corona o similar (Incluye sifón botella, desague sencillo y accesorios de conexión e instalacion) A todo costo	UND	1	$ 567.035,00	$ 567.035,00	1			1	$ 567.035,00					
Subtotal					**$ 21.221.025,00**					**$ 21.221.025,00**					
	CARPINTERIA METALICA															
47	MINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA. TIPO GRIJALBA O SIMILAR. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PLATA. SUMIN	M2	32,4	$ 826.377,00	$ 26.774.614,80	32,4			32,4	$ 26.774.614,80					
48	S SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. TIPO GRIJALBA O SIMILAR SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN	M2	32,4	$ 1.377.289,00	$ 44.624.163,60	32,4			32,4	$ 44.624.163,60					
49	SPORTE E INSTALACION CABINAS ORINALES 1.20*0.45 ACERO INOXIDABLE CAL.20. SEGÚN DETALLE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UND	2	$ 824.871,00	$ 1.649.742,00	2			2	$ 1.649.742,00					
Subtotal					**$ 73.048.520,40**					**$ 73.048.520,40**					
	PINTURA															
50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	2850	$ 31.193,00	$ 88.900.050,00	2850			2850	$ 88.900.050,00	1548,1	$ 48.289.883,30	1548,1	$ 48.289.883,30	54,32
51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	800	$ 36.419,00	$ 29.135.200,00	800			800	$ 29.135.200,00					
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2	48	$ 46.546,00	$ 2.234.208,00	48			48	$ 2.234.208,00					
Subtotal					**$ 120.269.458,00**					**$ 120.269.458,00**		**$ 48.289.883,30**		**$ 48.289.883,30**	
	OBRAS EXTERIORES															
53	PODA DE ARBOLES H>5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROXIMADO (INCLUYE RETIRO)	UND	30	$ 169.347,00	$ 5.080.410,00	30			30	$ 5.080.410,00					
54	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	48	$ 10.061,00	$ 482.928,00	48			48	$ 482.928,00					
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO, MALLA ESLABONADA Y ZÓCALO EN SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO DE 3,000 PSI	M2	187,2	$ 497.382,00	$ 93.109.910,40	187,2			187,2	$ 93.109.910,40					
Subtotal					**$ 98.673.248,40**					**$ 98.673.248,40**					
	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA															
56	ASEO GENERAL	M2	1589	$ 4.023,00	$ 6.392.547,00	1589			1589	$ 6.392.547,00	500	$ 2.011.500,00	500	$ 2.011.500,00	31,47
Subtotal					**$ 6.392.547,00**					**$ 6.392.547,00**		**$ 2.011.500,00**		**$ 2.011.500,00**	
	ACUEDUCTO															
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO TIPO RED WHITE 1/2"	UND	5	$ 76.099,00	$ 380.495,00	5			5	$ 380.495,00	5	$ 380.495,00	5	$ 380.495,00	100,00
Subtotal					**$ 380.495,00**					**$ 380.495,00**		**$ 380.495,00**		**$ 380.495,00**	
	DESMONTES															

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

58	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	144	$ 16.685,00	$ 2.402.640,00	144			144	$ 2.402.640,00	128,1	$ 2.137.348,50	128,1	$ 2.137.348,50	88,96
59	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	14	$ 68.615,00	$ 960.610,00	14			14	$ 960.610,00	11	$ 754.765,00	11	$ 754.765,00	78,57
60	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	127	$ 25.190,00	$ 3.199.130,00	127			127	$ 3.199.130,00					
Subtotal					$ 6.562.380,00					$ 6.562.380,00		$ 2.892.113,50		$ 2.892.113,50	
	DEMOLICIONES														
61	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	1	$ 202.654,00	$ 202.654,00	1			1	$ 202.654,00					
62	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	198	$ 11.483,00	$ 2.273.634,00	198			198	$ 2.273.634,00	181,5	$ 2.084.164,50	181,5	$ 2.084.164,50	91,67
63	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	192	$ 11.540,00	$ 2.215.680,00	192			192	$ 2.215.680,00	76,5	$ 882.810,00	76,5	$ 882.810,00	39,84
64	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERÍA	M3	72	$ 144.826,00	$ 10.427.472,00	72			72	$ 10.427.472,00	6,98	$ 1.010.885,48	6,98	$ 1.010.885,48	9,69
65	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	3,6	$ 123.541,00	$ 444.747,60	3,6			3,6	$ 444.747,60	2,04	$ 252.023,64	2,04	$ 252.023,64	56,67
66	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO hasta E=0.30 m.	M2	14,4	$ 60.148,00	$ 866.131,20	14,4			14,4	$ 866.131,20					
67	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA h=0.10 m.	ML	4,2	$ 36.004,00	$ 151.216,80	4,2			4,2	$ 151.216,80	4,2	$ 151.216,80	4,2	$ 151.216,80	100,00
68	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	448	$ 37.209,00	$ 16.669.632,00	448			448	$ 16.669.632,00	94,4	$ 3.512.529,60	94,4	$ 3.512.529,60	21,07
69	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	48	$ 9.539,00	$ 457.872,00	48			48	$ 457.872,00	47,33	$ 451.480,87	47,33	$ 451.480,87	98,60
Subtotal					$ 33.709.039,60					$ 33.709.039,60		$ 8.345.110,89		$ 8.345.110,89	
	JORNALES														
70	JORNAL AYUDANTE	DIA	5	$ 98.386,00	$ 491.930,00	5			5	$ 491.930,00					
Subtotal					$ 491.930,00					$ 491.930,00					
	ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
71	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	48	$ 10.371,00	$ 497.808,00	48			48	$ 497.808,00					
72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	635	$ 30.840,00	$ 19.583.400,00	635			635	$ 19.583.400,00					
73	LIMPIEZA DE VIGA CANALES	ML	287	$ 4.580,00	$ 1.314.460,00	287			287	$ 1.314.460,00	270	$ 1.236.600,00	270	$ 1.236.600,00	94,08
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	143	$ 54.956,00	$ 7.858.708,00	143			143	$ 7.858.708,00	53,89	$ 2.961.578,84	53,89	$ 2.961.578,84	37,69
75	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO	UND	6	$ 114.859,00	$ 687.954,00	6			6	$ 687.954,00					
76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2	$ 763.526,00	$ 1.527.052,00	2			2	$ 1.527.052,00					
Subtotal					$ 31.469.382,00					$ 31.469.382,00		$ 4.198.178,84		$ 4.198.178,84	
TOTAL					$ 593.590.627					$ 593.590.627		$ 98.064.077		$ 98.064.077	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 593.590.627
VALOR ACTAS ANTERIORES	0
VALOR PRESENTE ACTA	$ 98.064.077
SALDO POR EJECUTAR	$ 495.526.550
VALOR ADICIONES	0
SUMAS IGUALES	

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	0	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0	
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 98.064.077
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	$ 98.064.077

VALOR A PAGAR EN LETRAS	NOVENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

NIT: 900.811.229-4

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA

C.C.75.031.453

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000965885 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

3/3

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES