
Conclusiones:



Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas
Visita profesional electrica obra	Construcciones Cy6	20-06-24
Medidor para la Fuente electrica	Construcciones Cy6	20-06-24
Informe revisión cerchas	Construcciones Cy6	24-06-24.
Envio acta de pactación-NP's	Construcciones Cy6	15-06-24.
Postura propuesta trabajo Fase 4 y 5	Interventoria	18-06-24.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered b

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Humberto C. Vega	IPES-SDDE 1.08.16	hcnoyora@ipesgov.co	1/3004872227	
Yolane Cordero	CUBIKO	—o—	3167554937	
Lorena Rodriguez	IPES/SESEC	lrlrodriguezp@ipes.gov.co	3005618342	
Jonathan Camilo Pulido Fonseca	Construcciones C&G	construcciones cyg@gmail.com	3132483109	
Maria Torres	Construcciones C&G	pqsocd construcciones cyg@gmail.com	3193555985	
Julio Tovar	CUBIKO	—o—	3173739408	
NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES C&G SAS	construccionescyg@gmail.com	3124801296	
Carlos Pulido	R/L CONSTRUCCIONES C&G	CONSTRUCCIONESCYG@GMAIL.COM	3118721705	
Danny Ameglio.	Construcciones C&G	dannyglutte@gmail.com	3002322295	
Laura Lizarazo	Construcciones C&G	construcciones cyg@gmail.com	3017838932	
[illegible]	CUBIKO		3058108043	
Perina Pulgarin	Cubiko	cubiertacubikoipes@gmail.com	3224489133	
Yeici Rigano	IPES/SESEC	jcmcannedy@ipes.gov.co	3016313931	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	21-junio-2024	9:00 a.m.	Plaza de mercado Kennedy.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

Tema: Comité técnico #20		
Lugar IPES	Fecha: 21/06/2024	Hora inicial: Hora Final:

Objetivo: Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra cambio de cubierta

Agenda: ① Compromisos comité #19
② Componente técnico.
- Avance fase III
- Observaciones técnicas

③ Componente Social
- Revisión fecha de socialización
- Abordaje local mascotas
- Avance informe mensual.

- Temas administración
④ Componente SST y ambiental.
- Procedimiento trabajo seguro fase 1
- Salidas de emergencia y rutas de evacuación
- Informes inspección de sistema y equipos de protección.
- Informe mensual.
- Licencias y permisos RCD
- Aplicativo web SDA
- Medidas de gestión riesgo química.

Desarrollo:

① Compromisos Comité #19
- Visita profesional electrico obra: Compromiso cumplido
- Medidas para la fuente electrica: Compromiso cumplido cumplido.
- Informe revisión cercha: No se ha cumplido 24/06/2024.
- Envio acta de pactación - NP's: Compromiso cumplido
- Postura propuesta de trabajo fase 5 y 4: Compromiso cumplido.

② Componente técnico
Programado 45%
ejecutado 56,87%.
Avance
dias 154 84,62%

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

En fase III se continua con grafado llevan un 80% y hoy se terminaria, falta instalación de planches e inicia las terminaciones y acabados de la estructura, en base a recorrido que se llevo a cabo entre los residentes, se inicia a formar cubierta para la fase 4 y 5.
Ayer se tuvo reunión con los profesionales electricos, desde la parte electrica estan instalando tuberia y adecuaciones en fase 3. Además se debe hacer un barrido de los cables de fase 1 y 2. pero se debe hacer un analisis previo.
La fase 3 se terminaria para el 06 de julio de 2024.
③ Componente social:
• Revisión fecha de socialización: se esta a la espera del area técnica y la disponibilidad de la misional para conocer la fecha.
• Reunión con local mascotas: La dueña indica que requiere más espacio para su traslado, desde la parte social se tiene la propuesta de armar un local provisional sobre la placa de fase 4 para darle solución al señor mascotas.
Se tendra socialización con el local de las mascotas luego de la socialización de fase 4.
• Avance informe mensual: Para el día sabado se envia para revisión por interventoria.
④ Componente SST y ambiental:
• Pendiente entrega procedimiento trabajo seguro fase 4, importante tener el procedimiento aprobado por la interventoria antes de iniciar actividades. y se presente planos de entradas y salidas de evacuación.
Se espera el informe de la inspección de los equipos y la fecha en la que se llevara a cabo.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

El contratista de los residuos cambio la disposición final de RESPEL, por lo tanto se espera los documentos y soportes del transporte por parte del nuevo lugar.

Frente al aplicativo SDA, ya se habian enviado documentos a la entidad, se espera respuesta del cargue de esta información.

- No se han presentado accidentes ni incidentes.

Se le recuerda al contratista las medidas a implementar de gestión de riesgo químico, estas recomendaciones se han hecho mediante bitacora y directamente en obra.

//

Con respecto a la reunión del componente electrico se dejo claridad frente a todos los temas electricos y se dejo acta de comite.

Se hace la recomendación de pasar manual por cada fase, se debe agregar a los Informes mensuales (manual de uso y mantenimiento).

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas
Fecha socialización	Entidad	26-06-24
Presentación desde componente social	Pares sociales	25-06-24.
Entrega trabajo segura Fase 4	Construcciones C y C	02-07-24
Inspección equipos	Construcciones C y C	
Entrega soporte RCD	Construcciones C y C	26-06-24.
Enviar copia de NP's.	Interventoria	21-06-24.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
NESTOR FELIPE PULIDO SANCHEZ	CONSTRUCCIONES CYG SAS	construccionescyg@gmail.com	3124801296	
	IPES-SDDE		3004372224	
	CUBIKO SAS		3203486275	
	CUBIKO SAS	cubiertacubikolpes@gmail.com	3224489133	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Tema: Comite técnico #21

Lugar Plaza Kennedy | **Fecha:** 27/06/2024 | **Hora inicial:** 11:30 am **Hora Final:**

Objetivo: Realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra cambio de Cobierta.

Agenda:
1. Compromisos comité #20
2. Componente técnico
   - Avance de fase III
   - Observaciones y recomendaciones técnicas
   - Avance informe mensual
3. Componente social
4. Componente SST y ambiental.
   - Actividades de T. Altuas.
   - Uso de EPP
   - Avance entrega inf. mensual.
   - Cargue de información RCD
   - Procedimiento T. seguro fase 4.
   - Resultados de la socialización.
   - Informe mensual
   - Inicio actas de veracidad

Desarrollo:

1. Compromisos cómite #20

- Fecha socialización Fase 4: Compromiso complido, se realizo socialización el 27/06/2024.
- Presentación componente social: Compromiso cumplido.
- Entrega trabajo seguro fase 4: compromiso para el 02 de julio de 2024.
- Inspección equipos: A la fecha del presente comite no se tiene información de este tema.
- Entrega soportes RCD (licencias):
- Enviar copia de NP's: Nose cumplio el 21/06/2024. ya que presentan observaciones.

Del comite #19 se tenia el compromiso del informe revisión cerchas, el cual se cumplio el 24/06/2024.

Nota: se deja Constancia de que la directora de interventoria no pudo asistir a la Socialización y Comite, por lo cual se designo al ing Fabio Mejia, Para asistir a los comites pero en vista de que el comite social se

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BOGOTÁ | DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social

(1)

llevo mas tiempo de la previsto y por agenda previa del Ing Fabio Mejia se retira para Cumplir Compromisos anteriores

*Verificación de Compromisos Comite anterior:

1-) Fecha Socializacion /26-06-24/ Cumplido
2-) Presentación Componente Social / 26-06-24 Cumplido
3-) Entrega trabajo Seguro Fase 4 / 2-7-24 Pendiente entrega
4-) Inspeccion Equipos / 2-7-24)
5-) Entrega Soportes RCD / 27-6-24 / Pendiente respuesta por IPES
6-) Enviar Copia de NPS / 2-7-24) Pendiente Construcciones Alcanose C8 6. e interventoria

*Apartado Tecnico:

53% Programado
62.7% Ejecutado
9.70% Avance
Ejecución dias 161 porcentaje 88,46%

la Obra en Fase III, esta en un 98% de Ejecución, se realizan detalles de acabados y se espera Culminación e inicio de Fase 4, se esta realizando sello en Celosias de Fase 1, 2 y 3. la parte Electrica debe Culminar antes del 30 de Junio de 2024..

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

*Componente SST

1- Se realizaron observaciones de trabajo en alturas y EPP

2-) Se Subsanaron observaciones de informe mensual y se realiza mesa de trabajo para Finalizar

3-) Se Solicita información de Cargue Soportes RCD, reunion Virtual con IPES y buscar obtener respuesta del Cargue. - 27-6-2024 / 2:00pm

4-) Recomendaciones plan Seguridad y trabajo en Alturas, Para Fase H, inclusion de plan de manejo pasarela e instalación de la misma, incluir dias de instalación fechas y organización. Se debe realizar y entregar documento Para el 2 de Julio de 2024.

*Componente Social

1-) Se Verifica informe mensual y aprobado, pendiente Formalización Socialización

2-) Se debe Programar actas de Veeiodad, para el 2 o 3 de Julio de 2024.

4-) Se debe realizar acercamiento con local de alimento de animales, Para dar Solución a las afectaciones de las bolsas de Comida, afectadas por agua.

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Conclusiones:

El Contratista manifiesta el Sobredimensionamiento de elementos en el local, la Supervision manifiesta que cualquier afectación es responsabilidad del Contratista y debe responder por las afectaciones, se debe realizar acercamiento y Verificacion de la afectación y dar punto Final.

- Seguimiento al traslado de Comerciantes Flores y articulos de aluminios, ellos Solicitan arreglos, debe realizarlos Cuando retorne a su local.
- Se Solicita retiro de 1 televisor, la administración (IPES) realizara el tramite elemento que esta ubicado en Fase 4, la Cual inicia ejecucion de actividades, 2 de Julio de 2024
- Se daran 2 dias para traslados de Comerciantes
- IPES Solicita respuesta da los requerimientos realizados por la entidad mediante Comunicados No 10-816-2024-913503, del 13-6-2024, la respuesta se debe generar antes del 28-6-2024
- Nota IPES = Teniendo en cuenta el cambio de Fecha de Comite, la entidad Solicita que para Proximos comites la direccion de la interventoria debe asistir, Obligatoriamente

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	Código: PA03-FO-018 Versión: 08 Fecha: 01/02/2023

Decisiones	Responsables	Fechas
1-) Mercancia que deba reponer deba estar soportada x facturas de Compra, previa revision de la afectación		
2-)		

Compromisos	Responsables	Fechas
1) Entrega de Informe Soportado SST y Ambiental	Constructores C&G	27-6-2024
2) Soportes RCD - Revision para aclaracion (Revision Virtual)	IPES - Interventoria y Contratista	27-6-2024
3) Plan de Seguridad y trabajo Fase 4 + inclusion de ingreso e instalación Pasarela	Contratista de Obra	2-7-2024
4) Actas de Vecindad	Obra e Interventoria	2-7-2024
5) Retiro TV Fase 4 Escalada Comunicado	IPES-Administracion	2-7-2024
6-) Respuesta requerimiento a la entidad	Interventoria	28-6-2024

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Fabio Mejia	cubiko SAS		3126373222	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Danny [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Laura [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Edeo Pabo Saucedo.	IPES-SESEC.	epabas@ipes.gov.co	3207221209	
[illegible]	Ipes/Sesec.	[illegible]	3003668488	
Daniela Gomez	Sesec ambiental	[illegible]	3166641879	
Maria [illegible]	Construcciones C y G.	[illegible]	3193555963	
Lorena Rodríguez	IPES/SESEC	mlrodriguezp@ipes.gov.co	3005618342	
[illegible]	IPES/SESEC	[illegible]	3016313431	
Laura Marcela Ayala	IPES/SESEC.	lmayala@ipes.gov.co	3178421016	
Melanie Gonzalez	CUBIKO.	—— o ——	3167554937	
Heber David Villam	Ipes - sdae	[illegible]	3163094392	
Viviana [illegible]	Ipes-SDAE	[illegible]	—	

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			

Julio Tever Cubiko —— o —— 3173739408

[illegible] Cubiko —— 3058106043

Calle 19 N° 10-44
PBX. (+57) 2976030
Línea Gratuita
(+57) 018000124737
www.ipes.gov.co

BITACORA OBRA

Carrera 10 # 18-44 Oficina 1101 - Bogotá
Teléfono: 601 6253115
Mail: cubiertacubikoipes@gmail.com

Nota 136 25 de Mayo 2024

Clima: lluvias 7:00am a las 2pm

Personal: 2 Instaladores, 5 Ayudantes 1 coordinador de alturas, 1 inspector de Obra, 1 residente de Obra, 1 residente Interventoria.

Actividades: Se continua con el mantenimiento Area Circulacion entre Fase II y III, Se continua con los detalles de acabados y la preparación de entrega Fase II.

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 137 27 de Mayo 2024

Clima: Normal

Personal: 1 Oficial, 1 instalador 6 Ayudantes, 1 coordinador Alturas 1 Inspector de Obra, 1 residente

Nota 136 25 de Mayo 2024

Clima: lluvias 7:00am a las 2 pm

Personal: 2 Instaladores, 5 Ayudantes 1 coordinador de alturas, 1 inspector de Obra, 1 residente de Obra, 1 residente Interventoria.

Actividades: Se continua con el mantenimiento Area Circulacion entre Fase II y III, se continua con los detalles de acabados y la preparación de entrega Fase II.

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 137 27 de Mayo 2024

Clima: Normal

Personal: 1 Oficial, 1 instalador 6 Ayudantes, 1 coordinador Alturas 1 Inspector de Obra, 1 residente

Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social de Obra, 1 residente Interventoria, 1 Social de Interventoria.

Actividades:

Componente Social Interventoría: Se dá lugar a visita de Obra. en el cual de acuerdo a compromisos generados en el comite # 18, el dia Lunes 27 de Mayo se daña inicio a la realización de Actos de veracidad tanto de cierre #2 como de apertura de fase # 3, debido a que no se han terminado los adecuaciones pertinentes desde el área técnica. no se pueden llevar a cabo los traslados programados

Melania González S.
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 2908801073

Se realizan Instalaciones Electricas apartir 2 pm, se inician traslados

de andamios para conexiones Finales, se Continuar reparaciones menores en otras areas y aseo general.

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 138 28 de Mayo 2024

Clima: Normal y Sin afectaciones

Personal: 1 oficial, 2 instaladores 6 ayudantes, 1 tecnico electrico 2 ayudantes electricos, 1 coordinador de alturas, 1 inspector de Obra, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social, 1 residente de Interventoria

Actividades; se Continuan Con Instalaciones Electricas, en Zona

de restaurantes, se inician traslados de Comerciantes en area de Cocinas, se continuan con detalles de pintura y se inician traslado de Polisombra. Se realiza traslado de Circulacion Superboard para Fase III

Director Obra

CAROLINA [illegible] REPRE[illegible]

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 139 29 de Mayo 2024

Clima: Normal sin afectaciones

Personal: 1 Oficial, 2 instaladores 6. Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra 1 residente SISOMA, 1 residente Social, 1 residente Interventoria

121

Actividades: Se realizan retiro de Celosias Fase III y mantenimiento de las mismas, Terminacion de redes electricas y puntos en locales fase II, Desistalación de poli sombra Fase II, e inicio de traslado de poli sombra y cerramiento de la Fase II, traslado de los primeros comerciantes, retiro de domo presente en Fase III. quedo pendiente retiro de televisore, los anteriores retiros les este realizando IPES, traslado de Circulacion en zona de cocinas.

Director Obra

ARQUITECTA
CAROLINA SANABRIA NIETO
CUBIKO SAS
REPRESENTANTE LEGAL
Directos Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 140 30 de Mayo 2024
Clima: Normal
Personal: 2 instaladores, 6 Ayudantes 1 Coordinador de Alturas, 1 residente de Obra, 1 inspector de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente social, 1 residente interventoría
Actividades: Se continua Con mantenimiento de estructura de Soporte y Celosias Fase III se Continua con traslado de Cerramiento (Varas de Soporte) y Polisombra, se verifica la no cuenta con afectaciones de Pintura, para hacer Cambios se instala polisombra en puestos para protegerlos y se inician traslados de cocinas, para Cerrar area de Fase III

Director Obra

Residente Obra

ARQUITECTA CAROLINA SANABRIA CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL

Director Interventoría

Residente Interventoría

123

Nota 141 31 de Mayo 2024

Clima: Normal

Personal: 2 oficiales de Obra, 3 Ayudantes de Obra, 2 instaladores cubierta, 6 Ayudantes Cubierta, 1 Coordinador de Alturas, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente de Interventoria.

Actividades:

Se realiza reunión interna entre interventoría y residente de obra incluido en el equipo el Técnico electricista. Se tocan tres puntos importantes.

1. Conexiones indebidas entre locales comerciales.

El Técnico electricista manifiesta conexiones alternas en los locales o sea, existen puntos con tubería pvc eléctrica que llega al local y luego de ahí se derivan conexiones a otros locales.

En la tubería EMT instalada en la fase 2, se evidenció una conexión entre los locales 207, conectando de manera indebida hasta el local 203. Se requiere el acompañamiento del ingeniero eléctrico del IPES con el fin de definir estas conexiones ya que estas conexiones no cumple la norma.

2. Reunión de eléctrico de IPES sobre redes eléctricas. Con el fin de aterrizar el tema de redes eléctricas existentes y que no cumplen normal. Se va a solicitar mediante oficio la asistencia del ingeniero eléctrico del IPES para reunión con Técnico eléctrico de Construcciones C4G.

3. Espacios para circuitos para locales comerciales y la iluminación de la plaza de Kennedy.

En recorrido de campo entre interventoría y contratista, el técnico eléctrico manifiesta, que el tablero no posee espacios para las redes nuevas de iluminación de fase 1 fase 2. y por ende las demas fases, así como tambien, la nueva red eléctrica para locales comerciales no cuenta con los espacios dentro del tablero. Para solucionar este problema se debe suministrar un tablero de mayor capacidad o en alternativa que el electrico de la entidad identifique que espacios están disponibles o que lugares estarían disponibles luego de la intervención. Si se deshabilitan áreas pueden generarse cortes como los ocurridos el día 29 de mayo.

Las conexiones que no cumplen norma, afectan el buen desarrollo de las actividades eléctricas.
Por esto, no nos hacemos responsables por las conexiones que salen de la caja final instalada por el contratista de obra hacia otros locales, por ser conexiones que no cumplen norma.

Residente de obra

Residente Interventoría.

Técnico electrico contratista.

Nota 142 1 de Junio 2024
Clima: Normal
Personal: 1 oficial, 4 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de SISOMA, 1 Residente de Interventoria 1 residente SISOMA Interventoria
Actividades:
GESTION AMBIENTAL Y SST: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA SE EVIDENCIA ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ANDAMIOS CON RIESGO ELECTRICO POR CERCANIA A TUBERIA ENERGIZADA, SE REFUERZA LA RECOMENDACION

126

DE EVALUAR RIESGOS = IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS DE CONTROL ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES SE REITERA LA RECOMENDACION DE DEMARCAR LAS ZONAS DONDE SE REALICEN ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS, SE REITERA QUE SE DEBE DAR UN USO ADECUADO A LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS, CUMPLIMIENTO E ESTANDARES DE SEGURIDAD. PARA TRABAJO EN ALTURA, EL CONTRATISTA DEBE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ASEO. EN TODAS LAS ZONAS DE TRABAJO INCLUIDO. LA OFICINA, SE DEBE MEJORAR LA INSTALACION DE CERRAMIENTO TENIENDO EN CUENTA QUE SE EVIDENCIA TRANSITO DE LA COMUNIDAD, SE DEBE INSTALAR Y EVALUAR EL CERRAMIENTO. UBICADO EN LAS CERCANIAS POR INGRESO CONTINUO. DE PERSONAS, SE RECOMIENDA INSTALAR LA SEÑALIZACION REQUERIDA Y EL USO DE PULIDORA CON EQUIPO DE SEGURIDAD.

SE RECOMIENDA EL DILIGENCIAMIENTO CORRECTO DE FORMATOS DE INSPECCION Y EFECTUAR LA INSPECCION PREOPERACIONAL DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR DE FORMA DIARIA.

Actividades Tecnicas: Se culmino la instalación Electrica del tablero principal a caja de distrubución de Fase II, Se realiza acondicionamiento de Superboard en Circolación ubicada Ingreso 2 costado de baños, se termina instalación de polisombra en costado de local alimentos de animales

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 143 4 de Junio 2024
Clima: Normal sin afectaciones
Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 5 Ayudantes, 1 coordinador alturas, 1 residente de Obra, 1 residente de SISOMA de Obra, 1 residente de interventoria.
Actividades: Se inicia mantenimiento de estructura zona de restaurantes se continua con mantenimiento de celosias y se Forman canales para zona de restaurantes

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 144 5 de Junio 2024
Clima: Lluvias 7:00 am a las 10:00 am
Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 6 Ayudantes, 1 coordinador alturas, 1

Residente de Obra, 1 residente SISOHA
Actividades: Protección de zona de trabajo, para inicio de aplicación y pintura - Mantenimiento de cerchas principales zona 2 de trabajo - Pintura de canal para instalación en zona de restaurantes - Continuidad de mantenimiento de celosias y pintura Final - El televisor sigue instaladoen zona de trabajo restaurantes, se informo Verbalmente al supervisor, nos informa que esta en los tramites para desistalar (se proyecta oficio) - Siguen las conexiones a la red de la plaza, a la Fecha no tenemos provisional de Obra (se proyecta nuevo oficio para Obra)

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

130

Nota 145 6 de Junio 2024

Clima: Llovisnas de 8:00am a 11:00am

Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 6 Ayudantes, 1 coordinador de alturas 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Interventoria

Actividades: Fabricación de teja Armado de Canal y pintura de la misma, Se continua con el mantenimiento de estructura de soporte, correas y cerchas, se verifica instalación de tablero para circuitos de cada Fase

Comentarios SST Ambiental Se Realiza Recorrido de Obra, Se Recomienda Mejorar condiciones de Orden y Aseo, mejorar la Señalización, Publicación de Pasos, Segregación de Residuos, limpieza de Pintor de Acrilpol Presentar de Residuos, Cumplir Disposición de la Resolución 472, Cumplir con Protocolo de Ingreso de Visitantes.

Residente Obra

Director Obra

Residente Interventoria

Director Interventoria

Nota 146 7 de Junio 2024

Clima:

Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 6 Ayudantes, 1 coordinador de alturas 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social, 1 residente Interventoria, 1 residente SISOMA Interventoria, 1 residente Social Interventoria.

Actividades:

Componente Ambiental-SST: Se Realiza Recorrido de Obra Generando las siguientes Recomendaciones: Mejorar Condiciones de Orden y Aseo, Cumplir Estandares de Seguridad Actividades de Trabajo Seguro en Alturas, Verificar puntos de Anclaje Frente a las

Inconsistencias, Cumplir con el Protocolo de Manejo de Riesgos Peligrosos, Retiro de la Señalización y Demarcación de Áreas, se evidencia Personal de la Comunidad Trasitando en la Obra por lo cual se Recomienda Retiro las Condiciones de Cerramiento.

Se Inicia retiro de cubierta existente y tretiro de Canal, acondicionamiento de area para instalación de Cubierta nueva

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 147 8 de Junio 2024

Clima: Normal

Personal: 1 oficial, 2 instaladores 6 Ayudantes, 1 Coordinador alturas

1 residente de Obra, 1 residente SISDHA
1 residente de Interventoria.
Actividades: Se instalan cubierta nueva, traslado de Cubierta de Fibro-cemento a punto de acopio se continua mantenimiento de Cercha y zona de restaurantes se proyecta aseo general de la Obra segun recomendaciones de interventoria (Mejorar señalización Cintas de precausion areas de trabaje, Proteccion de teja en punto de acopio y aseo profundo de areas)

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 148 11 Junio de 2024

Clima: Llovisnas 7:00am a 9:00am

Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 6 Ayudantes, 1 coordinador de alturas 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente de Interventoria

Actividades: Se continua con Mantenimiento de estructura de soporte, se instala cubierta nueva y se realiza mantenimiento de celosias horizontales.

Componente Ambiental y SST: Teniendo en cuenta la ejecución de actividades el 10 de Junio de 2024, la interventoria realiza el acompañamiento respectivo evidenciando las siguientes observaciones:

(1) Se recomienda realizar actividades de Orden y Aseo en Punto de Acopio de Respel

(2) Se recomienda mejorar la Señalización y Demarcación de las Zonas de intervención

(3) Se recomienda mejorar Condiciones de

135

ORDEN Y ASEO EN OBRA Y ZONAS DE INTERVENCION

(A) SE EVIDENCIA POSIBLE OBSTACULIZACION DE PRESENCIA DE CANALETA SE RECOMIENDA DEJAR LAS ZONAS EN CASO DE REQUERIR EVACUACION

(B) SE RECOMIENDA REALIZAR INSPECCIONES PRECOMPACTOS A LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 149 12 de Junio 2024
Clima: Normal Mañana / Lluvias 3:00 a 4:00pm
Personal: 1 oficial, 2 instaladores 6 Ayudantes, 1 coordinador de alturas 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social. 1 residente

interventoria, 1 residente SISOMA interventoria
Actividades: Desmonte de Cubierta tramo 2 area entre restaurantes y Locales, se retira Canal existente instalación de nueva Canal, se acopia teja en area provisional de Obra, se realiza aseo general de la zona, se acondiciona area para instalar nueva teja
GESTION AMBIENTAL Y SST: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA Y REUNION CON LA PROFESIONAL AMBIENTAL-SST DE OBRA GENERANDO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
① SE EVIDENCIA ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS EN LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A GENERAR UNA CAPACITACION Y REALIMENTACION AL PERSONAL
② SE EVIDENCIA INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO SIN EMBARGO EL CONTRATISTA MANTENTALA (3) TRES JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAS

137

(3) El contratista implementara un punto de acopio de residuos temporal, sin embargo se compromete a mitigar la generacion de material particulado y a cumplir las medidas de gestion para el traslado de los mismos.

(4). Se evidencia intervencion de señalizacion sin embargo el contratista efectuara la compra de la misma, de acuerdo a las ntc.

(5) Se recomienda cumplir con base de materiales y herramientas en las actividades de trabajo en alturas.

(6) El contratista realizara la programacion de transporte de residuos para el 15 de junio de 2021.

Director de Obra

Residente de Obra

Director Interventoria

Residente Interventoria

Nota 150 13 de Junio 2024

Clima: Normal Mañana / Lluvias 2 a 3 pm

Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 7 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA obra, 1 residente Social de Obra, 1 residente de Interventoria

Actividades: Desmonte de Cubierta existente en tramo 3 - en area de locales, Instalación de cubierta nuevo tramo 3, Disposición de tejas en Zona temporal en obra, instalación de celosias en zona 1 restaurantes, se instala nueva canal para Finalizar la Fase III

Componente Social de Interventoría: Se dá lugar a visita de Obra, donde se realiza la revisión y usado de Actas de Veandad tanto de cierre de fase #2 y apertura de la fase #3 por otro lado se realiza la revisión parcial del informe mensual desde el

componente Social. También se realiza reunión de armonización de canales de comunicación y seguimiento de conducto regular con relación a los novedades presentados con los comerciantes en el marco de la ejecución de Obra y definición de responsabilidades.

Melanie González S.
TRABAJADORA SOCIAL
T.P. 299801023-1

Director Obra

Director Interventoria

Residentes Obra

Residente Interventoria

Nota 151 14 Junio 2024

Clima: Normal sin afectaciones

Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 7 Ayudantes, 1 Cordinador de Alturas 1 residente Obra, 1 residente SISOMA 1 residente Social, 1 residente Interventoria 1 residente Social interventoria, 1 residente SISOMA interventoria.

Actividades:

Componente SST Ambiental: Se realiza recorrido de obra evidenciando mejora en contenidos de orden y aseo, se recomienda entalar y controlar riesgos para las actividades de trabajo en alturas, se realiza evacuación/ transporte de RCD/ RESPEL en espera de entrega del manifiesto respectivo.

Se continua con instalación de Cubierta e instalación de canal, se realiza traslado de tejas de fibrocemento a punto de acopio, se inicio el traslado final por parte de la empresa vivo ambiental

Director Obra

Director Interventoría

Residente Obra

Residente Interventoría

Nota 152 15 Junio 2024

Clima: Normal

Personal: 1 oficial, 1 instalador, 6 Ayudantes, 1 coordinador de Alturas 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA Obra, 1 residente Interventoria

Actividades: Se Inicia ajuste de cubierta instalada mediante grafado, se inician toma detalles de pintura en estructura de soporte, Orden y Aseo general de la totalidad de la Obra, se realiza Visita tecnica con la Compañia de Supervision Ipes, Subdirector Ipes, Contratista de Obra e interventoria, se realizo recomendación de retiro de cables y tuberia electrica existente (3 puntos) en Fase I Se solicita oficio de aprobación de adición y prorroga lo antes Posible (18 Junio 2024)

150

Se culmina mantenimiento de celosias, se instalan puntos Electricos en locales, comercio-antes

Director Obra

Residente Obra

Director Interventoria

Residente Interventoria

Nota 159 24 Junio 2024

Clima: Lluvisnas 8:00 a 10:30am

Personal: 1 oficial, 2 instaladores 7 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social, 1 residente de Interventoria.

Actividades: Se continua el grafado de Cubierta, se realiza instalación de tuberia y

151

Cableado electrico, se continua con la pintura y retoques de estructura de Soporte, instalacion de Flanches y caballete se inician trabajos dielectricos y se coordina en horario nocturno por necesidad de realizar Corte

Director Obra

Residente Obra

Director Interventoria

Residente Interventoria

Nota 160

25 Junio 2024

Clima: Normal

Personal: 1 oficiel, 2 instaladores 7 Ayudantes, 1 coordinador alturas 1 residente Obra, 1 residente SISOMA, Profesional transito residente Interventoria, residente

SISOMA Interventoría.
Actividades:
Componente SST Ambiental: Se Realiza Recorrido de Obra Generando las Siguientes Recomendaciones
①. Se Debe dar Cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272/21 Teniendo en Cuenta Que ≠ Sistema de Acceso, Escalera No Cumple los Estándares de Seguridad Requeridos.
Así mismo ≠ Personal Técnico Debe Garantizar ≠ Uso Adecuado de los Equipos de Protección Contra Caídas Teniendo en Cuenta Que se Evidenció Personal Caminando Sobre la Cubierta Sin ≠ Uso de los EPCC.
② Se Recomienda Mejorar las Condiciones de Orden y Aseo en el Punto de Acopio R RCD.

Se continuan con instalaciones electricas y cableado en zona de locales comerciales, se continua con detalles en Flanches y canal instalada se programa culminar las actividades electricas para el Jueves 27-06-24

53

Director Obra

Residente Obra

Director Interventoria

Residente Interventoria

26 Junio 2024


Nota 161
Clima: Normal
Personal: 1 oficial, 2 instaladores, 7 Ayudantes, 1 coordinador de Alturas 1 residente de obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social de Obra, 1 residente de interventoria
Actividades
Se Continua las instalaciones electricas ~~Fase~~ III, Se continua cableado, se realizan retiro de tuberia electrica, se continuan retoques de pintura, se realiza acta de medidor Instalado y traslado a la entidad IPES.

154

Para su control y seguimiento se inicia la aplicación de sello entre celosías y marcos de ventana, lo anterior para garantizar la estabilidad de la obra y posible entrada de agua a la plaza.

Director Obra

Director Interventoría



Residente Obra

Residente Interventoría

Nota 162

27 Junio 2026

Clima: Normal

Personal: 1 oficial, 2 Instaladores 7 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra 1 residente SISOMA, 1 residente Social Obra, 1 residente de

Interventoria, 1 residente Social
interventoria, 1 residente SISOMA
interventoria.
Actividades:
GESTION SST: Se realiza la recomendacion
de dar cumplimiento a la Res 4272 /21 frente
a los sistemas de Acceso y Uso Adecuado de
EPCC, Se Realiza Reunion de aclaraciones
frente a los soportes de Gestión de
RCD con la Supervision Ambiental de(IDES.
la reunion tiene como fin Acordar las
Fechas de Cargue de información en el
Aplicativo de la SDA, la Supervisora indica
que todos. Enviara los soportes del
Cargue respectivo.
Se continuan y Finalizan activida-
des Electricas e inicio de
aseo en area de restaurantes

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 163 28 Junio 2024

Clima: Llovisnas de 10:30 a 11:30 am

Actividades

Se inicia desmonte de polisombra en zona de restaurantes ~~se~~. inicio de actas de vecindad, Se inicia aseo de zonas de Circulacion y desmonte de circulacion en superboard

Personal: 1 opicial, 2 instaladores 7 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, 1 residente Social, 1 residente interventoria y residente Social de interventoria.

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

137

Nota 164 29 Junio 2024
Clima: Normal
Personal: 1 oficial, 1 instalador 7 Ayudantes, 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra 1 residente SISOMA, 1 residente social, 1 residente Interventoria 1 residente SISOMA interventoria
Actividades: Se realiza el desmonte completo de circulaciones instalación de vallas para Polisombra Fase 4, cerramiento Provisional den Fase 4 para materiales y andamios, se culminan socializaciones den comerciantes y se inician traslados para Fase 3, se realizan adecuaciones menores en locales que se entregan para traslados o reubicaciones
Contratista Ambiental - SST se realiza Recorrido de Obra / se Reconoce mejor

158

CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO EN LA OFICINA, PUNTO DE ACOPIO, SE RETIRA A CONTRATISTA LA REVISION DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO FASE 4 CON LA INCLUSION DE EL INGRESO, REALIZACION E INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA, ASI MISMO SE RETIRA QUE NO SE AUTORIZA EL INICIO DE ACTIVIDADES SIN LA ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

Director Obra

Director Interventoria

Residente Obra

Residente Interventoria

Nota 165 2 Julio 2024
Clima: Normal
Personal: 1 instalador, 7 Ayudantes 1 coordinador de alturas, 1 residente de Obra, 1 residente SISOMA, Obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto para la Economía Social

FORMATO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
(Aplica para proveedores, constructores, consultores)

Código: PA04-FO-013
Versión: 05
7/02/2022

1. DATOS GENERALES

1.1. Dirección, Subdirección y/o Oficina:	110406 Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico - Planeamiento Fisico							
1.2. Nombre del Proveedor:	CONSTRUCCIONES C&G SAS					C.C/NIT No. :	900453956-4	
1.3. Pago	1.3.1. Señale el tipo de producto contratado: Bienes [ ] Servicios [X]		1.3.2. Periodo a Pagar:	Desde	DD 28	MM 06	AAAA 2024	
				Hasta	DD 27	MM 06	AAAA 2024	
1.4. No. Del Pago:	4	1.5. No. De la Factura:	CCYG92	1.6. Tipo de Contrato:	OBRA PÚBLICA			
1.7.Tipo de regimen:	Responsable de IVA	1.8. Código de la actividad económica			4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil			
1.9. Nombre del supervisor:	William Neil Vargas Contreras		1.10. Cargo del Supervisor:		Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico E			

2. DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO

2.1. Contrato o Convenio:	No.	C01.PCONTR.5441 768 -IPES 399 2023	2.2. Plazo de ejecución del contrato: 6 meses	Vigencia	2023		
2.3. Objeto del contrato o convenio:	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CAMBIO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 2019 PARA LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO KENNEDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL"			Fecha de Inicio	DD 22	MM 01	AAAA 2024
				Fecha de terminación	DD 21	MM 07	AAAA 2024
2.4. Valor Contrato o Convenio en letras	MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE			Valor del Contrato o Convenio en Numeros	$ 1.207.499.345,00		
2.5. Porcentaje de ejecución del contrato:	Porcentaje de ejecucion presupuestal: 52,72%		Porcentaje de ejecucion fisica:		70,17%		

3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO / CONVENIO

3.1. Adiciones del valor en letras:		Adiciones del valor en Números:		Fecha de la adición:	
3.2. Prorroga al plazo de ejecución: (días o meses)		Fecha de la prorroga: N/A			
3.3. Anticipo:	(*) ESTA ADICIÓN NO APLICA PARA ESTE PAGO	Ejecución anticipo: N/A		N/A	
3.4. Saldo por amortizar:	N/A	Rendimientos financieros generados:		N/A	
3.5. Suspension:	Fecha Inicio N/A	Fecha De Terminacion	N/A	Tiempo Días:	N/A

4. EJECUCIÓN ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

4.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS	4.3. PRODUCTOS
1. Ejecutar el contrato cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, calidad y en general cumplir con el objeto del presente contrato bajo la coordinación y control del interventor y/o el supervisor.	Se da cumplimiento al objeto del contrato mediante el informe mensual de obras	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes en INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
2. Revisar desde el inicio del proceso de selección de licitación pública la información técnica para que el contratista conozca plenamente la concepción de la edificación, el alcance e implicaciones de la intervención planteada,	Se realizo reunion el dia 25 de octubre 2023 en las instalaciones de la plaza de kennedy con el fin de hacer recorrido inicial, diagnostico para actualizacion y aclaracion de dudas.	Radicacion acta parcial de cobro No 03 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 04 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO
3. Realizar visita técnica al lugar de ejecución del proyecto el segundo día hábil posterior a la fecha de adjudicación del contrato con el fin de constatar lo estipulado en los diseños técnicos con la realidad de la edificación.	Se realizo reunion el dia 25 de octubre 2023 en las instalaciones de la plaza de kennedy con el fin de hacer recorrido inicial, diagnostico para actualizacion y aclaracion de dudas, conformada por interventoria, contratista e IPES en donde se exponen todos los componentes y se hace una breve explicacion del proyecto,	Reunion presencial el dia 23 10-2023 en PDM KENNEDY (ACTA DE REUNION) Radicacion acta parcial de cobro No 03 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 04 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO
4. Asistir a la reunión de inducción de procedimientos de obra impartida por la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (SDAE); el cumplimiento de esta obligación es indispensable para la ejecución del contrato; de esto se debe dejar constancia escrita.	El procedimiento de inducción se realizo mediante reunión de presencial en el IPES, se realiza inducción de procedimientos,	El dia 15 de noviembre del 2023 se realiza reunion de inducción en las instalaciones del IPES (ACTA DE REUNION)
5. Presentar dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del contrato el plan de movilidad de los trabajadores que involucre a todos los profesionales destinados para la ejecución del contrato, debidamente registrado y aprobado por las entidades de orden nacional y distrital que correspondan. Los costos causados con ocasión de la implementación y mantenimiento del plan de movilidad segura están a cargo del contratista.	Se presento a interventoría los documentos aprobados mediante oficio radicado	Oficio y radicado presentado a la entidad 10-812-2023-022572 del 11 de diciembre del 2023
6. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el IN-092 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL Y/O ELECTRICA; implementar la guía ambiental para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en obras establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente; Utilizar de manera racional el agua y la energía eléctrica, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato en las instalaciones del IPES; realizar la adopción e implementación del PGIRS "Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos" conforme al Decreto nacional 2981 de 2013; los bienes y aparatos suministrados deben buscar el aprovechamiento de los recursos naturales como la luz natural y las aguas lluvias, mediante alternativas ambientales y amigables con el medio ambiente.	Se realizo presentación ante el Ipes de plan de manejo ambiental y plan de gestión de residuos para Apertura PIN AMBIENTAL, ante Secretaria Distrital PIN AMBIENTAL N° 25648. Fecha de19/03/2024.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6.1 INFORME MENSUAL SG-SST MA DEL PERIODO correspondiente al componente Plan de Manejo Ambiental en la etapa de construcción, de conformidad con los lineamientos del IPES la supervisión del contrato y la interventoria.
7. Asegurar que durante la ejecución del contrato que los vehículos utilizados para la prestación del servicio cuenten con la correspondiente revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de conformidad con la normatividad aplicable y vigente. Esta revisión deberá ser realizada por un centro de diagnóstico automotor que cuente con habilitación vigente otorgada por la autoridad ambiental.	Se da cumplimiento de esta obligacion de que los vehiculos utilizados para la prestación del servicio cuenten con la correspondiente revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de conformidad con la normatividad aplicable y vigente.	Radicacion acta parcial de cobro No 03 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 04 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6.1 INFORME MENSUAL SG-SST MA DEL PERIODO y 10.6.2 COMPONENTE SST EN EL ANEXO CONTROL VEHICULOS USADOS EN OBRA - Hojas de vida de maquinaria y equipos, informe No.4, enviadas a Interventoria el 04 de abril de 2024.
8. Realizar las actividades consignadas en el presupuesto de obra. El contratista radicará a la interventoría el Análisis de Precios Unitarios (APU'S) de los ítems contractuales ofertados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantizando el cumplimiento de los valores estipulados en su oferta comercial.	Se presento a Interventoría los Análisis de Precios Unitarios (APU'S) de ítems contractuales mediante oficios	Oficio y radicado presentado a la entidad 10-812-2023-022572 del 11 de diciembre del 2023
9. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato el cronograma de programación de la obra a ejecutar detallada en Project o similar, la cual incluya duración de las actividades, holguras, recursos físicos, ruta crítica, sin que sobrepase el plazo del contrato. Este documento debe ser aprobado por parte de la Interventoría y será requisito para la firma a del acta de inicio del contrato.	Se presento a Interventoría Cronograma de obras y actualizaciones mediante correo electronico en formato PDF Y microsoft Project	Oficio y radicado presentado a la entidad 10-812-2023-022572 del 11 de diciembre del 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** (Aplica para proveedores, constructores, consultores)	**Código: PA04-FO-013** **Versión: 05** **7/02/2022**
10. Conseguir y mantener en el proyecto todos los equipos que sean necesarios para el desarrollo eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o sean tomados en arrendamiento, responder por la calidad de los mismos acordes a la normatividad vigente, encargarse de su mantenimiento y reparación por lo cual se entiende que la garantía total o parcial de los equipos adecuados en la obra no es justificación válida para demorar la ejecución de los trabajos.	El contratista mantiene suficiente material y equipo en obra	Radicacion acta parcial de cobro No 03 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 04 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO inciso 5.8 CONTROL DE EQUIPOS - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6.1 INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXO MAQUINARIA USADA
11. Retirar a la terminación de la obra los escombros, residuos, herramientas, sobrantes etc., y dejar la obra completamente aseada, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente. En los que respecta a los escombros deberá darse cumplimiento a lo contemplado en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente "Por la cual se regula el cargue, descargue, trasporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados, sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación" y el Decreto 357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se regula el manejo, trasporte y disposición final de escombros y de materiales de construcción".	El contratista realiza retiros periódicos de escombros como se evidencia en informe mensual	PIN AMBIENTAL N° 25048, Fecha de19/03/2024. Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6.1 INFORME MENSUAL SG-SST MA DEL PERIODO correspondiente al componente Plan de Manejo Ambiental y Anexos. CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NÚ. 10s1509682281574548447 emitido el 26 de mayo del 2024.
12. Garantizar que las áreas intervenidas para el desarrollo de las obras, se han entregadas como mínimo en condiciones similares a las que se encontraron antes de su intervención, o en su defecto dejarlas en mejores condiciones, procurando que los acabados y funcionalidad de las estructuras, redes hidráulicas y sanitarias y/o elementos queden en óptimas condiciones. Esta acción se soporta con el levantamiento de actas de vecindad al inicio de la intervención y al final de la misma.	El constratista hace el seguimiento tecnico - social de las areas intervenidas en las obras de mantenimiento	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO 10.10 INFORME TECNICO - Anexo y COMPONENTE SOCIAL 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO - NUMERAL 3. PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL - Anexo - Actas de Vecindad, Registro fotografico y plan de calidad.
13. Realizar la revisión de los planos y toda la información suministrada por la Entidad, una vez adjudicado el contrato y firmada el acta de inicio, el contratista tendrá un término de 5 días hábiles para presentar algún ajuste a los diseños entregados. Si pasado este tiempo no se presenta alguna observación se da por entendido que se aceptan todas las condiciones establecidas por la Entidad.	Se realizaron la revisión y observaciones a los planos por parte del contratista de interventoria y obra mediante radicado a la entidad.	Comité de siguiemiento del 29 de agosto de 2023. Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 numeral 07 ASPECTO ADMISTRATIVO inciaul 7.1. ACTAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA- ACTAS DE COMITÉ
14. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en el proyecto, con base en las normas legales vigentes y durante la vigencia del proyecto la cobertura de salud, pensión y ARL del todo el personal vinculado al proyecto, por lo anterior deberá anexar copia de las planillas de pago salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales.	El contratista se encuentra a paz y salvo con su personal soportados en las planillas pago seguridad social	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6. INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXO PLANILLA PAGADA DEL MES DE MAYO DE CONSTRUCCIONES C&G SAS
15. Dotar al personal de todos los elementos de protección personal (EPP'S) y vigilar la correcta utilización de estos durante el desarrollo del contrato.	El personal usa elementos de protección personal	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6. INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXO ENTREGAS DE DOTACION PERSONAL
16. Realizar los exámenes de salud ocupacional al personal que participe dentro de la ejecución de la obra, antes del inicio de esta como a su término.	El contratista realiza examen de ingreso a sus trabajadores	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6 INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXOS CERTIFICADOS DE EXAMENES OCUPACIONALES
17. Tomar aquellas medidas que a pesar de no estar expresamente estipuladas en este contrato se consideren necesarias para la correcta ejecución del proyecto y/o que estén contempladas en los reglamentos de la sociedad colombiana de arquitectos o ingenieros.	A la fecha no se ha resectado alguna medida para esta esta actividad.	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
18. Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.	El contratista cumple con que sus profesionales cuenten con matricula de profesión vigente	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 NUMERAL 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO en cada uno de sus componentes
19. El contratista se obliga a entregar los productos consignados en el presupuesto de obra.	El contratista ha remitido oficios con sus productos a la interventoria con la información pertinente reflejado en cada informe mensual	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 en cada uno de sus componentes
20. Informar oportuna y continuamente al IPES, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, así como el incumplimiento parcial o total del contrato.	Se realizan comités periódicos de obra con participación de IPES, contratista e interventoría donde se evalúan problemáticas, y soluciones	Radicacion acta parcial de cobro No 03 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 04 con sus componentes numeral 7. ASPECTO ADMISTRATIVO inciso 7.1. ACTAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA - ANEXO 10.3. ACTAS DE COMITÉ DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2024
21. Entregar los informes de avance y control semanal al Comité Técnico de acuerdo con la agenda preestablecida con el supervisor del contrato.	Se presenta informe semanal mendiante las actas de comité y mensual sobre avance y control de parte de Contratista e Interventoría	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite el informe técnico, como anexo 10.10 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO
22. Presentar al IPES el informe final, el cual además de contemplar los aspectos del informe mensual, debe incluir el acta final de recibo definitivo, anexos, y otros documentos relacionados con el cierre del proyecto.	El contrato esta en ejecución, no se requiere informe final en el presente periodo	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO** (Aplica para proveedores, constructores, consultores)	Código: PA04-FO-013 Versión: 05 7/02/2022	
23. Informar oportunamente al IPES sobre la ocurrencia de hechos o acciones por parte del contratista, que puedan causar daños o perjuicios a personas, instalaciones, o terceros durante la ejecución del contrato.	En este periodo no se presento ningun tipo de accidente	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 con sus componentes numeria 8. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6.1 INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXO INFORME DE NOTIFICACION DE ACCIDENTE CON DAÑO A LA PROPIEDAD	
24. Responder oportunamente las reclamaciones que formula la comunidad y los entes de control, con respecto a la ejecución del proyecto.	El contratista a realzaido el plan de gestion social y reuniones veeduria ciudadanas	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 con el componente Social como anexo 10.8 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO en el numeral 3. PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL en el inciso 3.1 PROGRAMA 1. DE INFORMACIÓN Y DIVULGACION	
25. Gestionar, si es el caso, el trámite oportuno de los paz y salvos por concepto del pago de daños y robos causados a la infraestructura de las Empresas de Servicios Públicos que llegasen a ser afectadas por causa de las actividades o descuido durante la ejecución del contrato.	No se han presentado daños o robos a infraestructura de empresas de servicios públicos	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación	
26. Contratar y mantener el personal suficiente e idóneo para la correcta ejecución del proyecto; en el caso de que el contratista de obra deba realizar algún cambio de personal de su equipo de trabajo, debe enviar la hoja de vida del nuevo personal para ser aprobada por el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días calendarios a la solicitud del cambio de personal. El perfil de la persona propuesta debe ser igual o mejor al propuesto en su oferta.	El contratista mantiene suficiente personal en obra para atender el proyecto.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 en numeria 3. ASPECTO LEGAL inciso 3.4 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO, el numeral 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO y con el componente SST-AMBIENTAL como anexo 10.6 INFORME 3 SST-MA en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATOL en el inciso 1.5. Personal Requerido en el Contrato de obra	
27. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado. (Durante el proceso de selección y para la ejecución), este deberá tener un perfil igual o superior al requerido en el presente documento, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. Así mismo, se debe garantizar la continuidad del cargo o cargos que se quieran reemplazar. Para ello debe haber un periodo de empalme entre la persona entrante y saliente de por lo menos una semana, situación que no podrá constituirse como un costo adicional para el IPES.	El contratista mantiene suficiente personal en obra para atender el proyecto.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 en numeria 3. ASPECTO LEGAL inciso 3.4 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO, el numeral 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO y con el componente SST-AMBIENTAL como anexo 10.6 INFORME 3 SST-MA en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATOL en el inciso 1.5. Personal Requerido en el Contrato de obra	
28. Asistir y participar en los comités técnicos con la periodicidad que determine el supervisor del Contrato y levantar acta escrita de los comités o reuniones, esta acta debe ser firmada por las partes y remitida el mismo día al correo institucional del supervisor de contrato y entregada físicamente junto con la grabación de audio del comité en los informes mensuales.	Cada 8 dias se desarrolla el comité de obra con participación de la interventoria, contratista y el apoyo a la supervisió por parte de IPES	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 en numeria 3. ASPECTO LEGAL inciso 3.4 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO, el numeral 10. PERSONAL MINIMO REQUERIDO y con el componente SST-AMBIENTAL como anexo 10.6 INFORME 3 SST-MA en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATOL en el inciso 1.5. Personal Requerido en el Contrato de obra	
29. Registrar en la Bitácora las actividades que se lleven a cabo diariamente en cada frente de acuerdo al instructivo IN-073 ELABORACIÓN DE BITACORA.	Se realizan registros diarios en bitacora segun instructivo IN073 ELABORACIÓN DE BITACORA	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite al informe técnico, como anexo 10.10 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO- ANEXO BITACORA	
30. Realizar el seguimiento y control de cada una de las obligaciones contractuales, el contratista debe hacer cumplir los siguientes instructivos y procedimientos IN-073 LABORACIÓN BITÁCORA IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN ESPACIO PÚBLICO IN-075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES IN-082 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL Y/O ELECTRICA PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES PR 095 TRABAJO EN ALTURAS PR 096 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL PR 098 MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS PR-105 APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA PR-112 PROCEDIMIENTO GESTION SOCIAL EN OBRA PR 103 - PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS	El contratista cuenta con un personal SST, el cual hace seguimiento y procura por el cumplimiento de la normatividad ambiental y de cumplir con los requisitos exigidos por las entidades competentes	Oficio radicado a la entidad el 11/12/2023 con radicado 10-812-2023-022572. Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mènsual de obras 05 con sus componentes numeria 8. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6 INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST	
31. El contratista debe cumplir durante la ejecución del contrato con el ofrecimiento realizado en el Formato No.14 Factor de calidad, en el momento de presentación de la oferta.	El contratiste cumple con las obligaciones	radicado plan de calidad inicial: Oficio radicado a la entidad el 11/12/2023 con radicado 10-812-2023-022572. Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite al informe técnico, como anexo 10.9 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO- cada unas de sus componentes.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO	FORMATO	
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Aplica para proveedores, constructores, consultores)	**Código: PA04-FO-013** **Versión: 05** **7/02/2022**

32. El contratista deberá realizar los ajustes necesarios al protocolo de bioseguridad y su implementación, en caso de requerirse en virtud de disposiciones de orden Nacional y Distrital.	Esta actividad no se ha requerido hasta el momento	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
33. Llevar el registro en planos del proyecto y de la obra realmente ejecutada y entregar previa aprobación del interventor los planos récord de la totalidad del proyecto en el momento que se requiera durante la construcción y al terminar el proyecto objeto del presente contrato.	El Proyecto se encuentra ejecucion, no requiere planos record a la fecha	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
34. Reconstruir y/o reparar a su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el equipo, cuando así lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto éste le fije.	Hasta el momento no se ha rechazado ningun trabajo de obra.	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
35. Construir y/o adecuar las obras de carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del proyecto, así como su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización.	Se estan efectuaron obras provisional dentro del area asignada del proyecto y en las fase 2 y 3 pasillos de circulación.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite al informe técnico, como anexo 10.10 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO- inciso 4. OBRAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
36. Construir y adecuar obras de carácter provisional para garantizar que los comerciantes cuenten con las condiciones apropiadas para poder desarrollar sus actividades comerciales durante el periodo de ejecución de las obras.	Se estan efectuaron obras provisional dentro del area asignada del proyecto y en las fase 2 y 3 pasillos de circulación.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite al informe técnico, como anexo 10.10 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO- inciso 4. OBRAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
37. Realizar labores de logística para reubicación temporal de los comerciantes que requieran ser trasladados durante la intervención de las obras.	Se realizaron labores de reubicación de comerciantes	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 5. ASPECTO TECNICO Se remite al informe técnico, como anexo 10.10 INFORME MENSUAL ASPECTO TECNICO- inciso 4. OBRAS DE CARÁCTER PROVISIONAL
38. Realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento normal de la plaza distrital de mercado Kennedy y para la prevención de accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo.	Cerramiento provisional y polisombra , señalizacion y demarcacion areas de trabajo	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6. INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST
39. De ser necesario elaborar a su costo el Plan de Manejo de Tránsito ante la Secretaría de movilidad o al ente que corresponda, obtener el permiso necesario para ejecutarlo y desarrollar su implementación.	el contratista suministro plan de manejo de transito mediante radicado	Oficio y radicado presentado a la entida .del 11/12/2023 con radicado 10-812-2023-022572
40. Realizar un plan de movilidad para el interior de la PDM de tal forma que no se interrumpa el funcionamiento normal del mismo y prevenga accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo, presentarlo a la interventoría y a la supervisión para aprobación; así como la ejecución de los trabajos que sean necesarios para llevar a cabo dicho plan de movilidad.	No se ha requerido plan de mobilidad dentro de la PDM	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
41. Adquirir e instalar a su costo la señalética correspondiente para facilitar la movilidad y la prevención de accidentes al exterior y al interior de la PDM y al interior de la obra. Para la ejecución de las obras se deben realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y manejo de cobertura vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, transporte, manejo y disposición de escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental contenidos en la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana del entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA –, hoy Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución N.º 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad.	La obra presenta una valla informativa y la restriccion solo de personal autorizado a la obra por la entrada costado suroccidental. El contratista adopto la Guia de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de Infraestructura urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana del entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA y cerramiento perimetral en zona de trabajo, con el animo de estar personal y mitigar material particulado en procura del funcionamiento normal de la plaza	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6. INFORME 2 SST-MA y 10.7 COMPONENTE SST
42. Disponer e instalar el campamento para obra y almacen en el proyecto con los espacios necesarios para la llegada de los equipos y almacenamiento de material apropiadamente, teniendo en cuenta que estas no afecten el normal desarrollo de las actividades propias de la plaza Distrital de mercado Kennedy.	El contratista ha dispuesto los espacios para almacenamiento de material y equipo dentro del area intervenida a la presentacion de este informe.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeral 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6 INFORME 2 SST-MA numeral 3. COMPONENTE GESTION AMBIENTAL inciso 3.1. Manejo de campamentos y centros de acopio y 10.7 COMPONENTE SST
43. Recibir aprobación previa del interventor sobre cualquier modificación al programa general de obra.	Se aprobo programación de parte de la interventoria, de igual manera se acatan observaciones realizadas	SE APROBO PROGRAMACION MEDIANTE OFICIO INT-IPES-CUB-2024-078
44. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del presente contrato, así como por los daños que se ocasionen por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo establecido por la Ley.	Esta actividad no se ha requerido hasta el momento	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Aplica para proveedores, constructores, consultores)	Código: PA04-FO-013 Versión: 05 7/02/2022
45. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra el IPES, por causa o con ocasión del contrato.	No se han requerido reclamaciones judiciales o extrajudiciales	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
46. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución el contratista, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con el IPES, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.	El contratista se encuentra a paz y salvo con su personal soportados en las planillas pago seguridad social	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeria 6. ASPECTO SG-SST - Anexo COMPONENTE AMBIENTAL 10.6. INFORME 2 SST-MA y *10.7 COMPONENTE SST EN EL ANEXO* PLANILLA PAGADA DEL PERIODO DE EJECUCION CONSTRUCCIONES C&G SAS
47. Cumplir los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigentes RETIE, las normas de las empresas prestadoras de servicios públicos, Código de Construcciones de Bogotá, el Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma ICONTEC 2001; la Ley 100 de 1993 del Sistema General de Riesgos Profesionales y el Decreto 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales, el cual reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES, y en general las Normas Técnicas Colombianas vigentes, así como las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas vigentes, ICONTEC, vigente y aplicables al proyecto, en lo que tiene que ver con el suministro de bienes y equipos y en la ejecución de la obra. Ley 400 de 1997. Ley 1229 de 2008, Decreto Ley 0019 de 2012, Ley 1796 de 2016, Decreto 945 de 2017. Las resoluciones expedidas por la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes, creada por el Artículo 39 de la ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Vivienda y Territorio. Y demás normas, leyes decretos y Artículos que deroguen o complementan y estén vigentes durante la ejecución del presente proceso y sirvan para la consecución de la licencia de construcción emitida por la curaduría en la ciudad de Bogotá D.C.	Se da cumplimiento al objeto del contrato mediante el informe mensual de obras	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con cada uno de sus componentes.
48. Atender todas las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo, proveer a sus trabajadores o dependientes el equipo de seguridad necesario para las diferentes actividades que se desempeñen en desarrollo del objeto de la obra y vigilar que el mismo sea utilizado por estos. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá hacer que el IPES ordene la suspensión temporal de la ejecución de las obras o el retiro del personal que no cumpla o no utilice adecuadamente los implementos de seguridad.	El contraista cuenta con un personal SST, el cual hace seguimiento y procura por el cumplimiento de la normatividad ambiental y de cumplir con los requisitos exigidos por las entidades competentes	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
49. Realizar, sin costo adicional para el IPES, todas las obras y adecuaciones correspondientes a los ítems señalados en el presente proceso, que se requieran, suministrando materiales, mano de obra, acoples ajustes y en general todos los elementos que se requieran para su correcto funcionamiento, técnico y estético, con miras a que en su puesta en marcha funcionen y se comporten satisfactoriamente en todos sus aspectos.	Se da cumplimiento a esta obligacion, realizando lo necesario para ejecutar los ítems.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con sus componentes numeria 5. ASPECTO TECNICO - Anexo COMPONENTE TECNICO 10.10 INFORME TECNICO
50. Realizar todos los PLANOS RECORD arquitectónicos, estructurales, elementos no estructurales, así como los manuales de especificaciones, mantenimiento y uso del edificio. Estos planos deben ser entregados al final de la obra, y su cumplimiento será pre requisito para el recibo final. Se entregarán en medio magnético en archivos vectoriales editables y un juego completo impreso en papel bond de 90 grs. a todo color, utilizando las mismas escalas de los planos originales, entregados por los arquitectos e ingenieros diseñadores del proyecto.	Proyecto en ejecucion no requiere planos record a la fecha.	En el periodo reportado en el presente informe, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación
51. Garantizar que los materiales utilizados son nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado que cumplen la normatividad vigente y hacer el cambio respectivo si estos llegasen a presentar alguna deficiencia.	Se viene realizando el seguimiento por parte de la interventoria	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con cada uno de sus componentes. Anotaciones en bitacora al realizar inspeccion visual por residente de interventoria y SST de los materiales, fichas técnicas anexas.
52. Durante la ejecución del contrato, se deberá dar cumplimiento al art. 3 capítulo II del Decreto 332 de 2020 (VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO).	El contratista tiene vinculado a su personal a mujeres, dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO-INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - ANEXO 8 CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020.
53. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	El contratista tiene vinculado a su personal a mujeres, dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO-INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - ANEXO 8 CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020
54. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.	Ya se reporto la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, las cuales fueron registradas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO-INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - inciso 3.4 PROGRAMA 4. DE CONTRATACION DE PERSONAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Aplica para proveedores, constructores, consultores)	**Código: PA04-FO-013**
		Versión: 05
		7/02/2022

55. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.	No se presentan quejas por lenguaje sexista	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO- INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - inciso 3.5 PROGRAMA 5. DE CULTURA CIUDADANA, en donde se presentan formatos y capacitaciones frente al tema
56. Con el propósito de facilitar el desarrollo de las obras de cambio de cubierta, el contratista apoyado en su profesional social, debe generar las acciones de tipo social y de relacionamiento con los locatarios de las plazas, de tal manera que la persona asignada trabaje mancomunadamente con el grupo psicosocial de la subdirección de emprendimiento, servicios empresariales y comercialización, a fin de generar acciones y/o estrategias donde se informe y se sensibilice a los locatarios sobre la importancia e incidencia de las obras que se van a realizar.	Se han reportado las inquietudes de los comerciantes a traves de pqrs y con la conformacion y realizacion de reuniones de veeduria ciudadana	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO- INFORME DE PLAN DE GESTION SOCIAL - inciso 3.1 PROGRAMA 1. DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN y 3.2 PROGRAMA 2. DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
57. Creación del anexo y/o componente social el cual la empresa contratista desarrollara durante toda la ejecución del contrato, dicho anexo deberá presentarse por parte de la empresa al IPES antes de la firma del acta de inicio del contrato. El componente social, debe incluir cronograma de actividades de la gestión social implicada con el fin de fomentar la participación de la comunidad comerciante de la PDM Kennedy, en reuniones informativas con la comunidad y capacitaciones pertinentes para la población impactada durante el proyecto; además de informes y formatos de evidencias de visitas, atención y seguimiento a los comerciantes en sus ubicaciones permanentes y temporales en la PDM Kennedy, antes, durante y después de la intervención de cada sector de la misma, enfoma a sus necesidades durante la obra en las áreas de trabajo.	Se creo el anexo y/o componente social el cual la empresa contratista desarrollará durante toda la ejecución del contrato, donde se incluye el cronograma de actividades de la gestion social.	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO- INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL- numeral 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
58. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG). El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	No se presentan quejas por violencia basada en genero (VBG)	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO- INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - inciso 3.5 PROGRAMA 5. DE CULTURA CIUDADANA, en donde se presentan formatos y capacitaciones frente al tema
59. Vincular y mantener un mínimo de trabajadores de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional para la ejecución del Contrato, según los porcentajes establecidos en el Decreto 1860 de 2021, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto en mención, garantizando su vinculación con plena observancia de las normas contractuales aplicables según sea el caso. Para ello, el contratista deberá allegar un oficio de manifestación mensual en el que representante legal y/o revisor fiscal certifique bajo gravedad de juramento que se mantiene la contratación de los trabajadores de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional.	El contratista tiene vinculado a su personal sujetos de especial protección constitucional para la ejecución del Contrato, según los porcentajes establecidos en el Decreto 1860 de 2021 aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto en mención	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 componente social Anexo 10.9 INFORME MENSUAL SOCIAL DEL PERIODO- INFORME DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - ANEXO 8 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION 58 VINCULACION SUJETOS ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
60. Las demás obligaciones señaladas en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría del IPES.	Se desarrollan las demas actividades y cumplimiento de obligaciones contractuales	Radicacion acta parcial de cobro No 04 CONSTRUCCIONES C&G SAS Informe mensual de obras 05 con cada uno de sus componentes.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

5.1. CÓDIGO PRESUPUESTAL	5.2.VIGENCIA	5.3. CÓDIGO DE LA FUENTE POR REGISTRO PRESUPUESTAL	5.4. NÚMERO DE REGISTRO O RESERVA PRESUPUESTAL	5.5. VALOR
2301180125000007548-2302020050302.53290 Otras obras de ingeniería civil	2023	1-501-F037 PCC-Crédito	980	$ 233.393.975,00

TOTAL EN LETRAS:	DOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS	$ 233.393.975,00

6. DATOS DE PAGO

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato o convenio, se puede proceder al pago:

6.1. VALOR EN LETRAS:	DOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS			
6.2. VALOR EN NUMEROS:	$ 233.393.975,00		**63. TIPO DE CUENTA:**	CORRIENTE
6.4. ABONO DE PAGO CUENTA BANCARIA No. :	36955016623	**6.5. BANCO:**	BANCOLOMBIA	

7. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES — **PDM KENNEDY**

Como apoyo a la supervisión me permito certificar que el presente informe cumple con las actividades y productos contractuales que se encuentran descritos en el Numeral 4 y los soportes se anexan en CD o medio magnético para el periodo establecido en el Numeral 1.2. , los cuales deben publicarse en la plataforma SECOP II

CUBIRO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS — INTERVENTORIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HEBER DAVID VILLAMIL ATEAGA — V.o.B.o

8. AUTORIZACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, aportando los documentos soporte para el pago como son: factura, certificacion de cumplimiento de las obligaciones al sistema integral de seguridad social y parafiscales. Así mismo se verificó el acceso al aplicativo a través de la dirección electrónica https://ipes.pensemos.com/suiteve. Por lo cual procede el pago del periodo certificado.

William Neil Vargas Contreras
Subdirector de Diseño y Análisis estratégico E

9. RADICACIONES:	**DD/MM/AA**	**FIRMAS**
Subdirección Jurídica y de Contratación		
Subdirección Administrativa y Financiera		
Subdirección Administrativa y Financiera		

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
180cc283e9de499cda81ae9bd4e32490e3d1f4214b88865c73f130ea76bfc6047be13d8de94b3e0b5acea459f380a84f

Número de Factura: CBK-141
Fecha de Emisión: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 08/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nombre Comercial: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Nit del Emisor: 900686385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 10 18 44 OF 1101
Teléfono / Móvil: 7041562
Correo: financiera.cubiko@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999446
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 19 N 10-44
Teléfono / Móvil: 2976030
Correo: heperdomom@ipes.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1034	SERVICIO DE INTERVENTORIA	94	1,00	$ 18.115.933,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.442.027,39	19.00			$ 18.115.933,61

Notas Finales

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICI TACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR BAJO LA UNIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTES A LAS ACTIVIDADES C ORCENIENTES AL CAMBIO DEL LAS TEJAS DE ASBELTO CEMENTO Y ACCESORIOS EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1968 DE 201 9 PARA LA PLAZA DE MERCADO KENEDDY DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL.

NOTA: Favor consignar en Bancolombia en la cuenta de ahorros No. 053-182395-01

Linea de negocio: ACTA PARCIAL 4

A

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-09 12:36:24
Documento generado el: 2024-07-09 12:36:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			18.115.933,61
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			18.115.933,61
IVA			3.442.027,39
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.442.027,39
Total neto factura (=)			21.557.961,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.557.961,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764053048846 Rango desde: 29 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-08-04

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 5 de Febrero de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado(a) con NIT No. 900686385 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	05318239501	2014/01/14	A ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.


*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.019.013.695
SANABRIA NIETO
APELLIDOS
ADRIANA CAROLINA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1987
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
05-ABR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1500111-42137161-F-1019013695-20050511 02208 05131B 02 201311596

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **52.820.411**

REY CASTILLO

APELLIDOS

ALEXANDRA

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1982**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

23-MAY-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-01057786-F-0052820411-20190125 **0064**310068A 1 9907335893

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



242080-T

ALEXANDRA
REY CASTILLO
C.C. 52820411
RES. INSCRIPCION 394 DEL 18/05/2018
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248949 267731

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1SE9DD4BCB1DD4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDRA REY CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52820411 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 242080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 8 6 3 8 5 — 6. DV 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 18 44 P 11 OF 1101

42. Correo electrónico: financiera.cubiko@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 7 0 4 1 5 6 2 | 45. Teléfono 2: 3 2 0 2 4 0 9 2 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 7 1 1	2 0 2 1 0 1 0 1	4 1 1 1	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023 - 06 - 30 / 17 : 30: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANABRIA NIETO ADRIANA CAROLINA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-02-2024 11:19:25AM

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) D0000149236750 1 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma	3
71. Clase	0 4	0 1	
72. Número		1	
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 2 6	2 0 1 6 0 2 1 3	
74. Número de notaría			
75. Entidad de registro	0 3	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 5 1 0	2 0 1 6 0 2 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 2 1 2 8 3 8	0 0 2 2 1 2 8 3 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 1 2 2 6
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 8 0 3		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-02-2024 11:19:25AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14923675010

(415)7707212489984(8020) 000001492367501 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 6 3 8 5	9		

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 3 6 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	NIETO	ADRIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 3 8 7 9 4 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NIETO	CASTIBLANCO	LAURA	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-02-2024 11:19:25AM

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:17/06/2020

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900686385	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 10 18 44 OF 1104 Teléfonos: 2810966

Dirección electrónica: RRHHCUBIKO@HOTMAIL. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 17/01/2014 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 2: 4111 - Construcción de edificios residenciales

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/04/2018	C.C.	1019013695	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SGS CO18/8129

Version 2.02

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NIT: 900.686.385-9

CUBIKO S.A.S

CERTIFICACIÓN VINCULACION DE PERSONAL EN CONDICION DE VULNERABILIDAD

Yo, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.013.695 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado con Nit 900.686.385-9 certifico bajo gravedad de juramento que esta cumple con la vinculación de personal en condición de vulnerabilidad (Es víctima del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial).

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	CONDICION	FECHA VINCULACION
CONTADORA	ALEXANDRA REY CASTILLO	52.820.411	JEFA DE HOGAR	24/05/2024

Dada en Bogotá D.C, a los 28 días del mes de junio de 2024.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C. 1.019.013.695 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

*Certificación valida solo con marca de agua

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3203426278
MAIL: cubikosas2022@hotmail.com

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

NIT: 900.686.385-9

CUBIKO S.A.S

CERTIFICACIÓN VINCULACION DE PERSONAL

Yo, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.013.695 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado con Nit 900.686.385-9 bajo gravedad de juramento certifico que esta cumple con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 mantener vinculadas para la ejecución del contrato o convenio el 80% de mujeres del 100% del personal vinculado para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5335204 en el periodo de 28 de mayo al 27 de junio del presente año, de acuerdo a las ramas de la actividad económica y las fechas para su aplicación de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas.

CARGO	PERSONAL VINCULADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	22/01/2024	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JULIO CESAR TOVAR BERMEO	16/04/2024	-
PROFESIONAL SISOMA	LIZBET LONDOÑO DURAN	22/01/2024	-
PROFESIONAL DE CALIDAD	NATALY VALENCIA OCAMPO	22/01/2024	-
GESTOR SOCIAL	MELANIE LIZETH GONZALEZ SANCHEZ	22/01/2024	-

Dada en Bogotá D.C, a los 28 días del mes de junio de 2024.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C. 1.019.013.695 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

*Certificación valida solo con marca de agua

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3203426278
MAIL: cubikosas2022@hotmail.com

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS

NIT: 900.686.385-9

CUBIKO S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.019.013.695 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS identificado con Nit 900.686.385-9 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607 de 2012),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2024.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C. 1.019.013.695 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL DE CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

ALEXANDRA REY CASTILLO
C.C. 52.820.411 de Bogotá.
CONTADORA

*Certificación valida solo con marca

Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 1101 Bogotá Colombia
TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL: 3203426278
MAIL: cubikoint@gmail.com

PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

Carrera 10 # 18-44 Oficina 1101 - Bogotá
Teléfono: 601 6253115
Mail: cubiertacubikoipes@gmail.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S**, identificada con **NI** número **900686385**, aportó por el empleado **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO** identificado(a) con **CC** número **1019013695** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2024 y 05 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INCI	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTS	COMISIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Marzo - 2024	76263241	18/04/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,000,000	0.16000	$320,000	$0	$0	Marzo - 2024	76263241	18/04/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,000,000	0.06960	$139,200	$0	$0	Marzo - 2024	76263241	18/04/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Abril - 2024	76263241	18/04/2024	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Abril - 2024	77050799	17/05/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,000,000	0.16000	$320,000	$0	$0	Abril - 2024	77050799	17/05/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,000,000	0.06960	$139,200	$0	$0	Abril - 2024	77050799	17/05/2024	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Mayo - 2024	77050799	17/05/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **29** días del mes **Mayo** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730219		TOVAR BERMEO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 103b 154-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3093365	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	687240121	9462150419	I	2024/06/07	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$396,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0	$0		$0	$0
1	CC	79730219	TOVAR JULIO	Z5-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79730219		TOVAR BERMEO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 103b 154-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3093365	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-05	687240121	9462150419	I	2024/06/07	2024/06/06	BANCOLOMBIA	0	$396,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$396,500	$0	$0	$396,500

2024/06/[redacted] 09:54 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52967715		LONDOÑO DURAN LIZBET YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 109 A # 151 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8013986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	67411513	9467411513	I	2024/06/07	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$169,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	52967715	LONDOÑO LIZBET			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Total	**Afiliados(1)**						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52967715		LONDOÑO DURAN LIZBET YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 109 A # 151 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8013986	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	67411513	9467411513	I	2024/06/07	2024/06/06	BANCO AV VILLAS	0	$169,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$169,300	$0	$0	$169,300

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-08, 05:53:18 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1063930850 **Referencia pago(PIN)** 8810577734

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202404

Cliente:

PAGADA 2024-05-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MELANIE LIZETH GONZALEZ SANCHEZ				
Documento	CC 1024528153	**Dirección**	CR 7D #10 - 24 SUR SANTA ANA COMPARTIR		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167554937		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024528153		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					GONZALEZ SANCHEZ MELANIE LIZETH	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	0			$ 2,000,000	230301		16 %	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2,000,000	$ 250,000	$ 0	14-4	1	0,522 %	$ 2,000,000	$ 10,500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S		Carrera 10 N 18-44	7041562	financiera.cubiko@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	IPES	CALIDAD	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	03/07/2024	78396235	$40.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	5.200	0		0		0	9	100	0	5.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	20.800	0	0	0	0	9	200	0	21.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.100				9.100	9	100	9.200			91	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	5.200	9	100	5.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	5.200	5.300
Pensión	1	20.800	21.000
Riesgos Laborales	1	9.100	9.200
CCF	1	5.200	5.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	40.300	40.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900686385-9	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S	Carrera 10 N 18-44	7041562	financiera.cubiko@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	IPES	CALIDAD	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	03/07/2024	78396235	$40.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1037609888	VALENCIA OCAMPO NATALY	1	0			S	X																231001	130,000	20,800	0	0	0	0	EPS010	130,000	5,200	14-23	130,000	5	9,100	CCF24	130,000	5,200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información