# ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | **026 DE 2023** | | **VALOR CONTRATO** | | |
| **CONTRANTE:** | **ALCALDIA DE URIBIA** | | **$ 32.620.137,00** | | |
| **CONTRATISTA:** | **CABAC INGENIERIA S.A.S.** | | **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | |
| **SUPERVISOR: ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA** | | **POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 61-44-101052489 Anexo 5** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| **OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIONES PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA** | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 3.262.013,70 | 27/12/2023 | 17/09/2024 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | QUINCE(15) DIAS CALENDARIO | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | $ 16.310.068,50 | 27/12/2023 | 17/09/2024 |
| **FECHA DE INICIACION** | 5/02/2024 | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 5.101.654,20 | 27/12/2023 | 17/09/2024 |
| **FECHA DE SUSPENSION NO. 1** | 5/02/2024 | | | | |
| **FECHA DE REINICIO NO. 1** | 5/03/2024 | | | | |
| **FECHA DE SUSPENSION NO. 2** | 7/03/2024 | | | | |
| **FECHA DE REINICIO NO. 2** | 9/07/2024 | | | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 18/07/2024 | | | | |

| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 32.620.137,00 |
|---|---|
| **ACTA:** | FINAL |
| **VALOR ACTA FINAL:** | $ 32.619.138,00 |

En las instalaciones de la secretaria de educacion del municipio de Uribia, se reunieron ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA en calidad de supervisor y RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA en calidad de representante legal de CABAC INGENIERÍA SAS, el dia 18 de julio de 2024 para suscribir la presente acta de recibo final de obra:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA OBRA** | **UND** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR** | **MAYORES Y MENORES CANTIDADES** | | **CANTIDADES ACTUALIZADAS** | | **PRESENTE ACTA** | |
| | | | | | | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| **1,1** | TRAZADO | M2 | 47,50 | $ 2.465 | $ 117.087,50 | 0,00 | $ - | 47,50 | $ 117.087,50 | 47,50 | $ 117.087,50 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 117.087,50** | | | | $ 117.087,50 | | **$ 117.087,50** |
| **2** | **ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS** | | | | | | | | | | |
| **2,1** | REJA METALICA DE SEGURIDAD DE 1/2" EN VARILLA CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | M2 | 31,50 | $ 244.694 | $ 7.707.861,00 | -8,50 | -$ 2.079.899,00 | 23,00 | $ 5.627.962,00 | 23,00 | $ 5.627.962,00 |
| **2,2** | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA EN LAMINA TRASLUCIDAS LISAS DE POLIETILENO | M2 | 46,96 | $ 136.063 | $ 6.389.518,48 | -22,49 | -$ 3.060.056,87 | 24,47 | $ 3.329.461,61 | 24,47 | $ 3.329.461,61 |
| **2,3** | CUBIERTA EN LAMINA TRASLUCIDAS LISAS DE POLIETILENO | M2 | 46,96 | $ 59.953 | $ 2.815.392,88 | -22,49 | -$ 1.348.342,97 | 24,47 | $ 1.467.049,91 | 24,47 | $ 1.467.049,91 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 16.912.772,36** | | **-$ 6.488.298,84** | | **$ 10.424.473,52** | | **$ 10.424.473,52** |
| **3** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | |
| **3,1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2 X 0,4 MT | UND | 1,00 | $ 900.000 | $ 900.000,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 900.000,00 | 1,00 | $ 900.000,00 |
| **3,2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2X1 MT (INCLUYE CERRADURA) | UND | 1,00 | $ 1.412.500 | $ 1.412.500,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.412.500,00 | 1,00 | $ 1.412.500,00 |
| **3,3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE PUESTO DE OFICINA, ESCRITORIO Y SILLA | UND | 1,00 | $ 2.742.500 | $ 2.742.500,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.742.500,00 | 1,00 | $ 2.742.500,00 |
| **3,4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA PARA ARCHIVADORES DEFINITIVOS | UND | 3,00 | $ 1.297.500 | $ 3.892.500,00 | 5,00 | $ 6.487.500,00 | 8,00 | $ 10.380.000,00 | 8,00 | $ 10.380.000,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 8.947.500,00** | | **$ 6.487.500,00** | | **$ 15.435.000,00** | | **$ 15.435.000,00** |
| **4** | **ASEO GENERAL** | | | | | | | | | | |
| 4,1 | ASEO GENERAL | M2 | 47,50 | $ 2.500,00 | $ 118.750,00 | 0,00 | $ - | 47,50 | $ 118.750,00 | 47,50 | $ 118.750,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 118.750,00** | | **$ -** | | **$ 118.750,00** | | **$ 118.750,00** |
| | **SUB-TOTAL OBRA CIVIL** | | | | **$ 26.096.110** | | **-$ 799** | | **$ 26.095.311** | | **$ 26.095.311** |
| | ADMINISTRACION | 20% | | | $ 5.219.222 | | -$ 160 | | $ 5.219.062 | | $ 5.219.062 |
| | IMPREVISTOS | 1% | | | $ 260.961 | | -$ 8 | | $ 260.953 | | $ 260.953 |
| | UTILIDAD | 4% | | | $ 1.043.844 | | -$ 32 | | $ 1.043.812 | | $ 1.043.812 |
| | **TOTAL OBRA CIVIL** | | | | **$ 32.620.137** | | **-$ 999** | | **$ 32.619.138** | | **$ 32.619.138** |

**RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA**
**REP. LEGAL CABAC INGENIERÍA SAS**
**CONTRATISA**

**ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA**
**SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**