SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRON
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
DIRECCIÓN PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME 02 DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 1 al 31 de enero 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR MUNICIPIO DE URRAO: 2.6 Km
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR MUNICIPIO DE CAICEDO: 1.3 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	4154 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA CHAQUE	NIT:	800245143
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO HERRERA PINO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/12/23	No. de Oficio:	2023S-VBOG-030179
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS ($200.286.501) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$200.286.501
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1 (4 meses)
PRÓRROGA 1:	31/12/23 – 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1366423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.122.201,00	$0	$ 198.122.201,00
1366423	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	1.164.300,00	$0	1.164.300,00
			TOTAL	$199.286.501,00	$0	$199.286.501,00

NOTA: Mediante formato 1 – Carta de Intención, manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías en UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 05/02/2024, para el periodo de enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.286.501,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 0**	**0**

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0%
Meta física ejecutada: 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: A la fecha no se ha actualizado póliza RCE
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.057.301,00	1002963900 Anexo: 0	30/10/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	$ 10.014.326,00		30/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$ 60.085.951,00		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	100073233 Anexo: 0	30/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO MUNICIPIO DE CAICEDO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONVENIO NO.	3743 de 2023		
CONTRATISTA:	JAC VEREDA EL HATO	NIT:	811.033.833-2
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ALBERTO BERRIO RODRÍGUEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HATO DEL MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-031420
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 200.845.937)		
VALOR ADICIONES:			N/A

ADICIÓN 1:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200.845.937
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1 (4 meses)
PRÓRROGA 1:	31/12/23 – 30/04/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/04/2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1337023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$199.372.928,00	$0	$199.372.928,00
1337023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$ 473.009,00	$0	$ 473.009,00
			TOTAL	$199.845.937,00	$0	$199.845.937,00

NOTA: Mediante formato 1 – Carta de Intención, manifestó su interés para aunar los esfuerzos mencionados con el fin de ejecutar el Proyecto, y en tal sentido informó sobre la posibilidad de aportar la herramienta menor cuantificada por el Instituto Nacional de Vías en UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 05/02/2024, para el periodo enero 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.845.937,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	-	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0

2.4.02. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

2.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0%
Meta física ejecutada: 0%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
-	-	-	-

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
A la fecha no se ha actualizó póliza RCE por parte de la JAC vencida el 31/12/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.169.188,00	NB-100297655 Anexo: 0	01/12/2023	31/10/2024
Prestaciones sociales	$ 10.042.297,00		01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la obra	$ 60.253.782,00		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	NB-100073573 Anexo: 0	30/11/2023	31/12/2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4827 de 2023 - IP-DT-ANT-031-2023		
CONTRATISTA:	INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S.	NIT:	900819630-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	Oficio No.:	2023S-VANT-027610
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 60.989.548) M/CTE INCLUIDO IVA		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	$ 60.989.548
VALOR ACTUAL:	N/A
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31/12/2023 (19 días)
TOTAL PRÓRROGAS:	1 (3 meses y 12)
PRÓRROGA 1:	31/12/2023 - 12/03/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/03/2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1342123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$60.989.548,00	$ 0	$60.989.548,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.2 De fecha 05/02/2023 para el período de enero 2024 el contrato reporta un avance de 0% y:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 0.0 0.0. %
Total inversión ejecutada: $ 0.0 0.0. %

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRATO DE SEGURO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.098.954,80	CG-1050469 Anexo: 0	04/12/23	31/12/23
Prestaciones Sociales	$ 12.197.909,60		04/12/23	31/12/26
Calidad del Servicio	$ 18.296.864,40		04/12/23	31/12/28
Cumplimiento	$ 6.098.954,80	CG-1050469 Anexo: 1	15/12/23	11/03/24
Prestaciones Sociales	$ 12.197.909,60		15/12/23	11/03/27
Calidad del Servicio	$ 18.296.864,40		15/12/23	11/03/29

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Anexo 1 sin aprobar
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO X

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se registran inconvenientes técnicos

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se registran inconvenientes jurídicos

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se registra desembolso por parte de la entidad al convenio del Municipio de Caicedo y por consiguiente sus inconvenientes derivados, la póliza RCE de los dos convenios asociados se venció el 31 de diciembre de 2023. A pesar de que el municipio de Urrao tiene a disposición el desembolso a la fecha se hace espera del desembolso de Caicedo con el fin de no agotar recursos de interventoría.

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se registran inconvenientes ambientales, prediales y de sostenibilidad.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se registran comisiones realizadas durante el periodo

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No existen otras actividades relevantes aparte de las prorrogas de los convenios e interventoría.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a la interventoría seguir en constante atención a las solicitudes e inquietudes administrativas de las JAC para dar inicio a la ejecución efectiva el convenio, se solicita apoyar a las JAC con la actualización de póliza vencida.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor de Contrato
Director Territorial Antioquia