Interior

CORPORACIÓN NASA KIWE

1.12 572

Popayán, 09 de agosto de 2.024

Señores
LERA INGENIERIA SAS
R/L Ing. Luis Eduardo Rengifo A.
Ciudad

Cordial saludo

ASUNTO: *Contrato de Obra No. 065-2024 " CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*

Cordial saludo:

Me permito informarle que, en visita realizada por parte de la supervisión del contrato del asunto, el pasado 6 de agosto de 2.024, se pudo verificar que las actividades constructivas presentan un avance en ejecución aproximado del 9% vs el 18% programado según lo planificado en el cronograma de obra vigente, evidenciándose un atraso equivalente al 9% (22 días). Por tanto, se solicita que se implemente a la mayor brevedad posible por su parte un plan de contingencia el cual involucre entre otros aspectos, aumento de personal en obra y/o jornadas adicionales de trabajo, con el fin que se nivelen los tiempos de ejecución y se cumpla con el objeto contractual dentro del plazo estipulado, el cual como es de su conocimiento vence el 20 de diciembre del presente año.

Agradezco la atención brindada a esta solicitud en el menor tiempo posible.

Atentamente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Carlos E. Beltrán V. – Contratista Profesional de apoyo A.S.S.B
Revisó: Diego Felipe Cuervo González – Asesor A.S.S.B.

Sede Popayán, Colombia, calle 1N No. 2-39, conmutador (+57) 602 8373075
Sede Bogotá D.C.,Colombia, calle 12B No. 8-38 mezanine edificio Camargo, (+57) 601 2427400 Ext. 2200
Oficina de enlace: La Plata (Huila), Colombia, calle 4ª No. 5-37, (+57) 602 8370346
Oficina de enlace: Belalcázar (Cauca), Colombia, calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Sito web: https://www.nasakiwe.gov.co