Interior	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
CORPORACIÓN NASA KIWE	Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría		VERSIÓN 2
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 04

LUGAR:	San Miguel Arcangel - Buitrama
FECHA:	Julio 26 de 2024
CONTRATO No.:	070 de 2024
OBJETO:	Construcción Alcantarillado San Miguel
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jhon Jairo Pavi Rosales	Maestro	Jhon Jairo Pavi Rosales.
Patricia Ordoñez Uribe	Red de Obra	
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo supervisión CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita nuevamente la obra con el fin de determinar con el topógrafo y equipo de trabajo del contratista el espacio ideal para ubicación de las estructuras de la PTAR en el area disponible para este fin, para lo cual se verifican niveles requeridos según el funcionamiento de las estructuras que la componen y las condiciones del terreno disponible, con los cuales se dejan ubicando de manera preliminar con las dimensiones correspondientes, donde el topografo procede a la realización del levantamiento y localización con equipo de precisión. Por otra parte se continúan con actividades de excavación en material conglomerado y algunos tramos en material rocoso para los tramos 6-7 y 7-8, el personal presente se encuentra utilizando elementos básicos de seguridad industrial y se verifica en planillas de seguridad social, los cuales se encuentran debidamente afiliados. Continuan con actividad de corte, armado y figurado de acero para losas y tapas de cámaras de inspección sanitaria las cuales cumplen lo requerido en diseños, por tanto se aprueba continuación de actividad. Para la fecha se evalúa el avance de obra proyectado en cronograma de actividades inicial con el 23% aproximadamente versus el real ejecutado de aproximadamente el 8% con un gran desfase en lo proyectado para lo cual se debe presentar un cronograma de obra ajustado a la ejecución real de la presente fecha y tomar las acciones necesarias para dar celeridad en la ejecución de las actividades implementando otros frentes de trabajo. Por último de acuerdo

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

a solicitud de visitas anteriores, el material pétreo se ha reubicado en un mejor sitio y con un material plastico sobre el suelo natural evitando la contaminación, práctica que debe continuarse durante toda la ejecución. Se recomienda arrumar y acopiar de manera adecuada el material procedente de excavación para evitar

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

accidentes en la obra e incomodidad en el flujo normal de las personas que transitan por estos sitios.