Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 05

LUGAR:	San Miguel Arcangel - Ortrana
FECHA:	Agosto 02 de 2024
CONTRATO No.:	070 de 2024
OBJETO:	Construcción Alcantarillado San Miguel
CONTRATISTA:	Jair López Rojas
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jhon Jairo Pavi Rosales	Maestro	
Patricia Ordoñez Uribe		
Fernando Isaac Cerón R.	Apoyo Supervisión CNK	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se visita la obra, se encuentra al personal utilizando elementos básicos de seguridad industrial desarrollando actividades de limpieza del lote dispuesto para la PTAR, así como también la localización de las estructuras que la componen en terreno para las cuales se pretende conservar posiciones y niveles de diseño según se requiere, aunque se plantea la opción de desviar la tubería de descole de la planta existente de tal manera que no interfiera con ninguna estructura. Se ha realizado fundición de algunos solados de limpieza para cajas y cámaras de inspección los cuales se verifican con respecto a la profundidad y espesor requeridos y cumplen con lo requerido, por tanto se aprueba continuación de actividad; también se continua con actividad de corte, armado y figurado de acero para losas de cámaras de inspección, para los cuales se verifican ganchos, dimensiones y diametros, los cuales cumplen lo requerido, por tanto se libera continuación de la actividad. Se realiza recorrido por algunas viviendas de la parte baja de San Miguel, las cuales no fueron incluidas en el diseño propuesto debido a la diferencia de cotas con respecto al colector principal, para las cuales se analiza la posibilidad de pensar en algunas soluciones individuales dependiendo de un balanceo de recursos del contrato, cabe resaltar que estas viviendas se encuentran en la parte baja de la localidad. Se recomienda al contratista continuar con el uso adecuado de los materiales de desecho producto de

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

Construcción, evitar derrames de aceites directamente al suelo, evitar la quema de bolsas de cemento, plásticos, etc... en general continuar con las buenas prácticas de disposición adecuada de desechos productos de construcción, así como también la reutilización de maderas con los usos máximos requeridos sin afectar el acabado

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

de los elementos estructurales a fundir. Se recomienda una vez más al contratista la inclusión de una nueva cuadrilla de trabajo considerando que el avance en la ejecución a la fecha no ha sido el esperado. Finalmente se solicita al contratista realizar prueba de estanqueidad de colectores para uno de los tramos instalados de tubería la cual se explica de acuerdo a criterios de aceptación establecidos por la entidad, así como también realizar la toma de muestras de concreto 3000 PSI para fundición de cámaras de inspección.