CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1 Y CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+100 AL K1+100

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
0+100.00	2757.06	2757.15	2757.08	6.5	2757.01	2757.10	2757.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.33		
0+110.00	2757.47	2757.57	2757.53	6.7	2757.39	2757.49	2757.45	0.08	0.08	0.08	0.08	0.54	4.35	10.88
0+120.00	2757.96	2758.08	2758.04	6.3	2757.87	2757.99	2757.95	0.09	0.09	0.09	0.09	0.57	5.55	13.88
0+130.00	2758.51	2758.59	2758.55	6.3	2758.40	2758.57	2758.54	0.11	0.02	0.01	0.05	0.32	4.45	11.13
0+140.00	2759.09	2759.17	2759.11	6.1	2759.03	2759.12	2759.09	0.06	0.05	0.02	0.04	0.24	2.80	7.00
0+150.00	2759.78	2759.84	2759.73	6.0	2759.74	2759.80	2759.67	0.04	0.04	0.06	0.05	0.30	2.70	6.75
0+160.00	2760.59	2760.58	2760.51	5.8	2760.54	2760.53	2760.45	0.05	0.05	0.06	0.05	0.29	2.95	7.38
0+170.00	2761.39	2761.39	2761.33	5.8	2761.34	2761.34	2761.28	0.05	0.05	0.05	0.05	0.29	2.90	7.25
0+180.00	2762.34	2762.3	2762.19	6.2	2762.31	2762.27	2762.13	0.03	0.03	0.06	0.04	0.25	2.70	6.75
0+190.00	2763.25	2763.24	2763.06	6.3	2763.21	2763.20	2762.99	0.04	0.04	0.07	0.05	0.32	2.85	7.13
0+200.00	2764.22	2764.13	2763.79	6.7	2764.16	2764.10	2763.73	0.06	0.03	0.06	0.05	0.34	3.30	8.25
0+210.00	2765.1	2764.86	2764.49	6.1	2764.98	2764.75	2764.44	0.12	0.11	0.05	0.09	0.55	4.45	11.13
0+220.00	2765.64	2765.44	2765.08	7.2	2765.57	2765.38	2765.02	0.07	0.06	0.06	0.06	0.43	4.90	12.25
0+230.00	2765.98	2765.87	2765.63	7.1	2765.91	2765.8	2765.56	0.07	0.07	0.07	0.07	0.50	4.65	11.63
0+240.00	2766.33	2766.28	2766.11	6.2	2766.24	2766.19	2766.02	0.09	0.09	0.09	0.09	0.56	5.30	13.25
0+250.00	2766.72	2766.76	2766.66	6.1	2766.63	2766.67	2766.57	0.09	0.09	0.09	0.09	0.55	5.55	13.88
0+260.00	2767.26	2767.26	2767.23	6.1	2767.24	2767.25	2767.22	0.02	0.01	0.01	0.01	0.06	3.05	7.63
0+270.00	2767.81	2767.87	2767.81	5.9	2767.73	2767.79	2767.73	0.08	0.08	0.08	0.08	0.47	2.65	6.63
0+280.00	2768.38	2768.5	2768.43	6.0	2768.36	2768.43	2768.34	0.02	0.07	0.09	0.06	0.36	4.15	10.38
0+290.00	2769.04	2769.13	2769.07	5.7	2769.02	2769.11	2768.98	0.02	0.02	0.09	0.04	0.23	2.95	7.38
0+300.00	2769.72	2769.84	2769.8	5.5	2769.65	2769.77	2769.73	0.07	0.07	0.07	0.07	0.39	3.10	7.75
0+310.00	2770.49	2770.58	2770.55	5.5	2770.4	2770.51	2770.48	0.09	0.07	0.07	0.08	0.44	4.15	10.38
0+320.00	2771.23	2771.3	2771.29	5.6	2771.21	2771.25	2771.23	0.02	0.05	0.06	0.04	0.22	3.30	8.25
0+330.00	2771.92	2772.02	2772.02	5.5	2771.86	2772.01	2771.94	0.06	0.01	0.08	0.05	0.28	2.50	6.25
0+340.00	2772.72	2772.77	2772.71	5.5	2772.66	2772.74	2772.62	0.06	0.03	0.09	0.06	0.33	3.05	7.63
0+350.00	2773.5	2773.49	2773.4	5.7	2773.43	2773.46	2773.26	0.07	0.03	0.14	0.08	0.46	3.95	9.88
0+360.00	2774.43	2774.31	2774.14	6.0	2774.36	2774.26	2774.02	0.07	0.05	0.12	0.08	0.48	4.70	11.75
0+370.00	2775.37	2775.21	2774.98	6.0	2775.29	2775.16	2774.83	0.08	0.05	0.15	0.09	0.54	5.10	12.75
0+380.00	2776.1	2775.92	2775.8	6.4	2776.06	2775.85	2775.65	0.04	0.07	0.15	0.09	0.58	5.60	14.00
0+390.00	2776.64	2776.39	2776.17	7.0	2776.63	2776.38	2776.08	0.01	0.01	0.09	0.04	0.28	4.30	10.75
0+400.00	2777	2776.79	2776.54	7.0	2776.94	2776.74	2776.48	0.06	0.05	0.06	0.06	0.42	3.50	8.75
0+410.00	2777.31	2777.16	2776.94	6.0	2777.25	2777.12	2776.88	0.06	0.04	0.06	0.05	0.30	3.60	9.00
0+420.00	2777.59	2777.54	2777.51	5.4	2777.52	2777.47	2777.44	0.07	0.07	0.07	0.07	0.38	3.40	8.50
0+430.00	2777.93	2777.95	2777.92	5.6	2777.85	2777.88	2777.84	0.08	0.07	0.08	0.08	0.45	4.15	10.38
0+440.00	2778.41	2778.45	2778.46	5.8	2778.3	2778.42	2778.42	0.11	0.03	0.04	0.06	0.35	4.00	10.00
0+450.00	2778.98	2779.12	2779.16	5.8	2778.91	2779.07	2779.15	0.07	0.05	0.01	0.04	0.23	2.90	7.25
0+460.00	2779.64	2779.8	2779.83	6.0	2779.6	2779.75	2779.78	0.04	0.05	0.05	0.05	0.30	2.65	6.63
0+470.00	2780.42	2780.53	2780.51	6.6	2780.35	2780.47	2780.5	0.07	0.06	0.01	0.05	0.33	3.15	7.88
0+480.00	2781.19	2781.26	2781.24	5.5	2781.02	2781.18	2781.18	0.17	0.08	0.06	0.1	0.55	4.40	11.00
0+490.00	2781.94	2782	2781.94	5.5	2781.82	2781.95	2781.93	0.12	0.05	0.01	0.06	0.33	4.40	11.00
0+500.00	2782.67	2782.71	2782.65	5.5	2782.59	2782.7	2782.6	0.08	0.01	0.05	0.05	0.28	3.05	7.63
0+510.00	2783.42	2783.4	2783.34	5.7	2783.33	2783.38	2783.31	0.09	0.02	0.03	0.05	0.29	2.85	7.13
0+520.00	2784.16	2784.08	2783.95	5.8	2784.08	2784.07	2783.94	0.08	0.01	0.01	0.03	0.17	2.30	5.75
0+530.00	2784.99	2784.85	2784.63	6.4	2784.91	2784.81	2784.55	0.08	0.04	0.08	0.07	0.45	3.10	7.75
0+540.00	2785.87	2785.68	2785.35	6.7	2785.8	2785.61	2785.28	0.07	0.07	0.07	0.07	0.47	4.60	11.50
0+550.00	2786.91	2786.49	2786.06	6.8	2786.85	2786.44	2786.01	0.06	0.05	0.05	0.05	0.34	4.05	10.13

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826 de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1 Y CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1; COMPRENDIDA ENTRE EL KO+100 AL K1+100

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
0+560.00	2787.38	2787.17	2786.83	6.5	2787.29	2787.09	2786.77	0.09	0.08	0.06	0.08	0.52	4.30	10.75
0+570.00	2787.91	2787.78	2787.54	5.8	2787.86	2787.7	2787.48	0.05	0.08	0.06	0.06	0.35	4.35	10.88
0+580.00	2788.29	2788.24	2788.11	5.9	2788.18	2788.18	2788.04	0.11	0.06	0.07	0.08	0.47	4.10	10.25
0+590.00	2788.74	2788.73	2788.56	6.0	2788.66	2788.63	2788.55	0.08	0.10	0.01	0.06	0.36	4.15	10.38
0+600.00	2789.22	2789.22	2789.06	6.3	2789.1	2789.14	2789.05	0.12	0.08	0.01	0.07	0.44	4.00	10.00
0+610.00	2789.76	2789.74	2789.58	6.3	2789.66	2789.68	2789.56	0.10	0.06	0.02	0.06	0.38	4.10	10.25
0+620.00	2790.41	2790.4	2790.24	6.3	2790.34	2790.35	2790.19	0.07	0.05	0.05	0.06	0.38	3.80	9.50
0+630.00	2790.99	2791.07	2790.95	6.2	2790.95	2791.01	2790.9	0.04	0.06	0.05	0.05	0.31	3.45	8.63
0+640.00	2791.71	2791.72	2791.63	6.7	2791.61	2791.65	2791.58	0.10	0.07	0.05	0.07	0.47	3.90	9.75
0+650.00	2792.3	2792.33	2792.22	6.3	2792.22	2792.27	2792.19	0.08	0.06	0.03	0.06	0.38	4.25	10.63
0+660.00	2792.95	2792.96	2792.85	5.9	2792.92	2792.91	2792.81	0.03	0.05	0.04	0.04	0.24	3.10	7.75
0+670.00	2793.52	2793.55	2793.48	6.0	2793.42	2793.53	2793.47	0.10	0.02	0.01	0.04	0.24	2.40	6.00
0+680.00	2794.05	2794.1	2794.04	6.3	2794.01	2794.07	2794.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.19	2.15	5.38
0+690.00	2794.64	2794.66	2794.54	6.3	2794.62	2794.63	2794.53	0.02	0.03	0.01	0.02	0.13	1.60	4.00
0+700.00	2795.2	2795.16	2795.04	6.3	2795.15	2795.15	2795.02	0.05	0.01	0.02	0.03	0.19	1.60	4.00
0+710.00	2795.68	2795.66	2795.58	6.2	2795.62	2795.63	2795.52	0.06	0.03	0.06	0.05	0.31	2.50	6.25
0+720.00	2796.22	2796.2	2796.11	5.9	2796.21	2796.16	2796.01	0.01	0.04	0.10	0.05	0.30	3.05	7.63
0+730.00	2796.86	2796.8	2796.69	6.2	2796.82	2796.76	2796.68	0.04	0.04	0.01	0.03	0.19	2.45	6.13
0+740.00	2797.42	2797.4	2797.27	6.4	2797.36	2797.36	2797.26	0.06	0.04	0.01	0.04	0.26	2.25	5.63
0+750.00	2797.96	2798.02	2797.96	6.1	2797.88	2797.94	2797.88	0.08	0.08	0.08	0.08	0.49	3.75	9.38
0+760.00	2798.63	2798.69	2798.63	6.3	2798.61	2798.68	2798.6	0.02	0.01	0.03	0.02	0.13	3.10	7.75
0+770.00	2799.28	2799.34	2799.28	6.7	2799.24	2799.33	2799.26	0.04	0.01	0.02	0.02	0.13	1.30	3.25
0+780.00	2799.91	2799.97	2799.91	6.7	2799.9	2799.95	2799.87	0.01	0.02	0.04	0.02	0.13	1.30	3.25
0+790.00	2800.55	2800.61	2800.55	6.6	2800.52	2800.58	2800.48	0.03	0.03	0.07	0.04	0.26	1.95	4.88
0+800.00	2801.22	2801.23	2801.11	6.5	2801.02	2801.17	2801.07	0.20	0.06	0.04	0.1	0.65	4.55	11.38
0+810.00	2801.89	2801.78	2801.62	6.3	2801.78	2801.67	2801.51	0.11	0.11	0.11	0.11	0.69	6.70	16.75
0+820.00	2802.6	2802.45	2802.16	6.4	2802.54	2802.38	2802.11	0.06	0.07	0.05	0.06	0.38	5.35	13.38
0+830.00	2803.29	2803.12	2802.81	6.3	2803.22	2803.08	2802.78	0.07	0.04	0.03	0.05	0.32	3.50	8.75
0+840.00	2803.89	2803.72	2803.42	5.9	2803.87	2803.69	2803.4	0.02	0.03	0.02	0.02	0.12	2.20	5.50
0+850.00	2804.46	2804.34	2804.13	6.0	2804.42	2804.29	2804.02	0.04	0.05	0.11	0.07	0.42	2.70	6.75
0+860.00	2805.02	2804.91	2804.76	6.5	2804.94	2804.89	2804.65	0.08	0.02	0.11	0.07	0.46	4.40	11.00
0+870.00	2805.5	2805.45	2805.33	6.4	2805.45	2805.44	2805.28	0.05	0.01	0.05	0.04	0.26	3.60	9.00
0+880.00	2805.96	2806	2805.89	6.2	2805.94	2805.99	2805.81	0.02	0.01	0.08	0.04	0.25	2.55	6.38
0+890.00	2806.58	2806.56	2806.41	6.1	2806.56	2806.5	2806.33	0.02	0.06	0.08	0.05	0.31	2.80	7.00
0+900.00	2807.19	2807.14	2806.92	6.4	2807.14	2807.09	2806.87	0.05	0.05	0.05	0.05	0.32	3.15	7.88
0+910.00	2807.71	2807.71	2807.6	6.4	2807.65	2807.65	2807.54	0.06	0.06	0.06	0.06	0.38	3.50	8.75
0+920.00	2808.24	2808.4	2808.49	6.0	2808.23	2808.39	2808.24	0.01	0.01	0.25	0.09	0.54	4.60	11.50
0+930.00	2808.85	2809.04	2809.28	6.0	2808.8	2809.03	2809.22	0.05	0.01	0.06	0.04	0.24	3.90	9.75
0+940.00	2809.34	2809.58	2809.83	5.9	2809.28	2809.57	2809.72	0.06	0.01	0.11	0.06	0.35	2.95	7.38
0+950.00	2809.8	2810.06	2810.27	6.1	2809.77	2810.05	2810.14	0.03	0.01	0.13	0.06	0.37	3.60	9.00
0+960.00	2810.27	2810.56	2810.7	5.9	2810.25	2810.55	2810.6	0.02	0.01	0.10	0.04	0.24	3.05	7.63
0+970.00	2810.9	2811.12	2811.25	5.4	2810.86	2811.08	2811.18	0.04	0.04	0.07	0.05	0.27	2.55	6.38
0+980.00	2811.49	2811.71	2811.9	5.4	2811.45	2811.67	2811.77	0.04	0.04	0.13	0.07	0.38	3.25	8.13
0+990.00	2812.11	2812.41	2812.66	5.9	2811.99	2812.4	2812.56	0.12	0.01	0.10	0.08	0.47	4.25	10.63
1+000.00	2812.73	2813.06	2813.38	6.5	2812.64	2813.05	2813.34	0.09	0.01	0.04	0.05	0.33	4.00	10.00
1+000.00	2812.73	2813.06	2813.38	6.5	2812.64	2813.05	2813.34	0.09	0.01	0.04	0.05	0.33	3.30	8.25

Powered by CamScanner

CONSORCIO VÍAS 2023

Contrato de Obra ICCU-826
de 2023, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONSORCIO INTEROBRAS

CARTERA DE NIVELACION MATERIAL ADICION DE RCD PARA BASE ESTABILIZADA CON EMULSION CRL-1 Y CEMENTO TIPO PORTLAN TIPO 1; COMPRENDIDA ENTRE EL K0+100 AL K1+100

ABSCISA	BASE ESTABILIZADA			ANCHO SECCION	INICIAL			DIFERENCIA			ALTURA PROMEDIO	AREA (m^2)	VOLUMEN RCD (m^3)	VOLUMEN BASE (m^3)
	IZQ	CL	DER		IZQ	CL	DER	IZQ	CL	DER				
1+010.00	2813.34	2813.59	2813.77	6.2	2813.30	2813.55	2813.73	0.04	0.04	0.04	0.04	0.25	2.90	7.25
1+020.00	2813.82	2814.08	2814.23	6.1	2813.79	2814.05	2814.18	0.03	0.03	0.05	0.04	0.24	2.45	6.13
1+030.00	2814.22	2814.54	2814.82	6.0	2814.20	2814.52	2814.74	0.02	0.02	0.08	0.04	0.24	2.40	6.00
1+040.00	2814.82	2815.1	2815.38	6.7	2814.74	2815.04	2815.28	0.08	0.06	0.10	0.08	0.54	3.90	9.75
1+050.00	2815.27	2815.6	2815.77	7.0	2815.22	2815.54	2815.70	0.05	0.06	0.07	0.06	0.42	4.80	12.00
1+060.00	2815.72	2816.03	2816.18	7.0	2815.70	2815.98	2816.11	0.02	0.05	0.07	0.05	0.35	3.85	9.63
1+070.00	2816.24	2816.47	2816.53	6.3	2816.19	2816.42	2816.50	0.05	0.05	0.03	0.04	0.25	3.00	7.50
1+080.00	2816.8	2816.92	2816.93	5.8	2816.75	2816.89	2816.86	0.05	0.03	0.07	0.05	0.29	2.70	6.75
1+090.00	2817.41	2817.45	2817.38	5.9	2817.39	2817.40	2817.24	0.02	0.05	0.14	0.07	0.41	3.50	8.75
1+100.00	2818.15	2818.05	2817.94	5.8	2818.13	2818.03	2817.91	0.02	0.02	0.03	0.02	0.12	2.65	6.63
												COMPACTOS	353.55	883.88

OBSERVACIONES:

RESPONSABLES:
CONTRATISTA:

TOPOGRAFIA

INTERVENTORIA:

TOPOGRAFIA

Powered by CamScanner